Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

**"27" 12 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 230В**
*(наименование организации, юридический адрес)*
в лице директора **Дауренбаева Д.К.**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*
по объекту **«Работы по подключению к электрическим сетям МС Жанатас».**
*(наименование, местонахождения объекта)*
Заказчиком которого является **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Жамбылской области.**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Курылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **Директора Серикбаева Р.Р.**;
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
Субподрядными организациями **ТОО «Максимум ЭГС» №000746 от 05.02.2010 г.**
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **Директора Толебаева А.Н.**;
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АлтынПроект» ГСЛ №23000918 от 12.01.2023 БИН 170840037497**
*(наименование проектной организации. номер проекта)*
утвержден(а) **РГП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Приказ № 423-Ѳ от 05.09.2023.**
*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Общая протяженность 0,123 км** | **метр, шт.** | **Электрические сети ВЛ-0,4 кВ L=0,013 км ВЛ-6 кВ L=0,110 км Lобщ=0,123 км** | | **Электрические сети ВЛ-0,4 кВ L=0,013 км ВЛ-6 кВ L=0,110 км Lобщ=0,123 км** | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Раздел электроснабжения выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на электроснабжение N187B-27-22 от 01 декабря 2022г. и в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002, СП РК 4.04-109-2013. Категория надежности электроснабжения - III. Точка подключения: опора ВЛ-6кВ N10 Ф-210 от ПС 35/6кВ "Ашасай".**

**Проектом предусмотрено:**

**-строительство ВЛИ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ N10 до проектируемой КТПН-25-6/0,4кВ. На первой отпаечной опоре предусмотрена установка разъединителя РЛНД-6кВ. Воздушная линия 6кВ выполняется самонесущим проводом СИП-3 1х35 на железобетонных опорах со стойками СВ-105 с применением арматуры Ensto;**

**-монтаж комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-25-6/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 25кВА;**

**-строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-25-6/0,4кВ до Блок-модуля и модуля АСМАВ. Кабельная линия выполняется кабелем АВБбШв-1кВ 5х4 и 3х4 проложенным в земле в траншее по типовой серии А5-92. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе 0,4кВ в проектируемой КТПН-25-6/0,4кВ, счетчиком электроэнергии прямого включения. Для передачи данных АСКУЭ предусматривается GPRS-терминал Teleofis. Система заземления TN-S. Предусмотрен контур заземления КТПН-25-6/0,4кВ. Для опор ВЛ-6кВ заземление предусмотрена по серии 3.407-150. Монтаж и прокладку кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями "ПУЭ РК", СН РК 4.04-07-2019 и серии А5-92.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 17 » 12 2023 года**

*месяц, год*

окончание работ **« 28 » 12 2023 года**

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 1**

фактически, месяц:**1**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ) **ТОО «Синдикат Групп»**

считает объект: **«Работы по подключению к электрическим сетям МС Жанатас»**

*(наименование объекта (комплекса)*

**готовы к приемке в эксплуатацию**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Синдикат Групп » Дауренбаев Дархан Касымханович**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*