КАН

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 01 » декабря 2023 года

Заказчик *АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Директора Алматинского областного филиала Акылтаева Нурката Дотановича Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 289/6. БИН130941004610*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «01» декабря 2023 года, Генерального подрядчика ТОО «АБК-Автодор НС» БИН 200241012790
Руководитель проекта Тулегенов Нурлан Максутович, Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, г. Ушарал, Военный городок №8 зд.3

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « 01 » декабря 2023 года, Службы технического надзора ТОО «Сапаинжиниринг» в лице главного инженера службы технического надзора Байдуйсенова Усена Сеилбековича № аттестата №KZ67VJE00062526 от 17.02.2021 г, 040000, Алматинская область г.Талдыкорган, РК ул. Тауелсыздык, д. 53, БИН060740002319

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «01» декабря 2023 года, ТОО «ПИИ «Каздорпроект», в лице директора Мануилова Сергей Геннедьевича, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка ул. Московская д. 39. Лицензия № 13002123 от 07.02.2013г. эксперт авторского надзора – главный инженер Каратаев Назар Жандарбекович.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «АБК-Автодор НС» (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «*Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал - Достык» км 0-184. Участок 120 – 184. Первая очередь - реконструкция участка км 120-180» уровень ответственности объекта – II (нормальный, относящийся к технически сложным).*

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Жетысуская область, Алакольский район

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"__октября_2023__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Постановление акимата Алакольского района Алматинской области на проведение проектных и изыскательских работ по автомобильной дороге «Ушарал-Достык» км 60-184 от 2 апреля 2018 года № KZ51070103KSN4505000;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Алматинской области», KZ83REA00163208 от 20.02.2020 г.; KZ22REA00288563 от 03.08.2022 г.
(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) объект построен в соответствии с проектом ТОО «ПИИ «Каздорпроект» на основании задания на проектирование Алматинского областного филиала АО "Национальная компания «ҚазАвтоЖол» и АПЗ № KZ03 VUA0003 1938 от 17.01.2018 года
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)

Утвержденного(й) приказом Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 103 от 01.07.2019 г; № 113 от 12.09.2022 г. (корректировка)
(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.02.2020 г., окончание работ 01.12.2023 г.
(месяц, год начала работ, месяц, год окончания работ)

30 месяцев
(месяц: по норме или по проекту организации строительства)

45 месяцев
(месяц: фактически)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		II	II	II	II
Протяженность дороги	км	54,193	54,193	54,193	54,193
Расчетная скорость	км/час	120	120	120	120
Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75

Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
Ширина укрепления обочин по типу основной дороги	м	0,75	0,75	0,75	0,75
Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20
Ширина пешеходной и велосипедной дороги	м				
Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м3	1 997,038	1 997,038	1 997,038	1 997,038
Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный	Капитальный	Капитальный
Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м2	549,616	549,616	549,616	549,616
Железобетонные трубы: На основной дороге: D=1.5к D=2x1.5к D=1.5 D=2x1.5 D=3x1.5 отв. 2,5x2,0 отв. 4,0x2,5 отв. 2(4,0x2,5)	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 10/324 1/33,21 33/970,83 8/230 1/27,24 5/154,37 2/60,18 2/60,19	 10/324 1/33,21 33/970,83 8/230 1/27,24 5/154,37 2/60,18 2/60,19	 10/324 1/33,21 33/970,83 8/230 1/27,24 5/154,37 2/60,18 2/60,19	 10/324 1/33,21 33/970,83 8/230 1/27,24 5/154,37 2/60,18 2/60,19
Мосты	шт/пм	2/164,387	2/164,387	2/164,387	2/164,387
Примыкания/Пересечения	шт	8	8	8	8
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1442+85	шт	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+24,8	шт	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+65-1683+12	шт	2	2	2	2
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1684+21	шт	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOSTYK Refinery" на ПК 1694+70	шт	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOSTYKGasTerminal" на ПК 1694+85, ПК1694+95	шт	1	1	1	1
Переустройство 5 единиц ВЛ-10кВ ЭЧ-20 КТЖ на ПК1697+65, ПК1697+75, ПК1700+00, ПК1700+45, ПК1701+75	шт	5	5	5	5
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 1702+12 1730+60?	шт	1	1	1	1
Защита существующего кабеля связи на ПК 0+78, ПК55+00, ПК134+80, ПК162+00, ПК1670+80, ПК1734+87,24 TNS+	шт	6	6	6	6
Защита существующего кабеля связи на ПК1214+21, ПК1500+00	шт	1	1	1	1
Защита существующего кабеля связи на ПК1700+15,6, ЭЧ-20	шт	1	1	1	1
Защита существующего кабеля связи на ПК1640+37, 1689+80, 1693+53,4, 1707+10 "DOSTYK Refinery"	шт	4	4	4	4
Защита существующего кабеля связи на ПК1522, ПК1523+20, ПК1681+05 В/Ч	шт	3	3	3	3

Защита существующего кабеля связи на ПК0+55, ПК55+50, ПК133+80, ПК162+30, ПК1670+80, ПК1700+20, ПК1725+40, Казахтелеком	шт	6	6	6	6
Защита существующего кабеля связи на ПК 1734+10, Телеком	шт	1	1	1	1
Строительство проектируемого кабеля связи ТОО "DOSTYK REFINERY"	м	94	94	94	94
Переустройство кабельных линий связи ТОО "DOSTYK REFINERY"	м	1216	1216	1216	1216
Наружные сети электроснабжения. Переустройство КЛ-10кВ	шт	1	1	1	1
Переустройство линии ВЛ-35 кв ПК 1232+64, ПК1465, ПК1696, ПК1695+86	шт	4	4	4	4
Наружное освещение	опора	533	533	533	533
Светофорная сигнализация	шт	6	6	6	6
Наружные сети электроснабжения КТПН 1х100кВа	шт	1	1	1	1
Наружные сети электроснабжения КТПН 1х40кВа №1, КТПН 1х40кВа №2	шт	1	1	1	1
Наружные сети напорной канализации К1Н. Переходы.	шт	1	1	1	1
Тепловые сети	шт	1	1	1	1
Наружные сети водоснабжения. Переходы.	шт	2	2	2	2
Дорожные Знаки	шт	425	425	425	425
Металлические сигнальные столбики	шт	730	730	730	730
Барьерное ограждение	пм	61 664	61 664	61 664	61 664
Снегозадерживающие заборы	пм	6074	6 074	6 074	6 074
Водоотвод с проезжей части	пм	1 356	1 356	1 356	1 356
Лестничные сходы	шт	2	2	2	2
Автобусная остановка с автопавильоном	шт	6	6	6	6
Беседка	шт	3	3	3	3
Стола со скамьями	комплект	3	3	3	3
Урны со вставкой и подставкой для основания	шт	6	6	6	6
Мусоросборник	шт	1	1	1	1
Двухсъездной эстакады	шт	1	1	1	1
Холодный туалет на 2 очка	шт	1	1	1	1
Теплый туалет СГУ-2 на 4 очка	шт	1	1	1	1
Теплый павильона	шт	1	1	1	1
Тротуары	пм	4466	4466	4466	4466
Продолжительность строительства	мес.	30	30	48	48

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Устройство тела насыпи земляного полотна выполнено из притрассовых грунтовых карьеров, сложенных из природной песчано-гравийной смеси;

- Конструкция дорожной одежды капитальная нежесткого типа рассчитана под нагрузку А2 с расчетным модулем упругости 308 Мпа:

- ЩМА-20 на битуме БНД 100/130, ГОСТ 31015-2002– 5 см;
- Подгрунтовка жидкий битум расходом 0,3 л/м2;
- Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки I, БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013 – 10 см;
- Подгрунтовка жидкий битум расходом 0, 6 л/м2;
- Уход на верхним слоем основания жидкий битум расходом 0,6 л/м2;
- Щебёночно- Песчаная смесь, укреплённая цементом 7%, М40 СТ РК 973-2004 - 20 см.
- Гравийно-песчанная смесь С-4, СТ РК 1549-2006 – 15 см.
- Гравийно-песчанная смесь - 20 см.
- Грунт земляного полотна

- Выполнено строительство новых труб:

- d= D=1.5к - 10 шт
- D=2х1.5к- 1 шт
- D=1.5 – 33 шт
- D=2х1.5 – 8 шт
- D=3х1.5 – 1 шт
- отв. 2,5х2,0 – 5 шт
- отв. 4,0х2,5 – 2 шт
- отв. 2(4,0х2,5) – 2 шт

- Выполнено строительство мостов:

- Мост на ПК 1433+60 длина моста – 100,08 м.
- Мост на ПК 1559+20 длина моста – 64,307 м.

- Выполнено водоотвод на подходах к мостам;

- Выполнено обустройство автомобильной дороги;

- Нанесена разметка Эмалью для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белой с добавлением светоотражающих стеклянных шариков;
- Установлены постоянные дорожные знаки, выполненные из светоотражающей пленки;
- Установлены металлические сигнальные столбики;
- Установлено оцинкованные барьерное ограждение с отражающими катафотами;
- На мосту установлены перильные ограждения;

- Выполнены работы по устройству съездов.

-Выполнены работы по переустройству:

- Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1442+85-1шт
- Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+24,8– 1шт
- Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1662+65-1683+12– 2шт
- Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1684+21 – 1 шт
- Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOSTYK Refinery" на ПК 1694+70-1шт
- Переустройство ВЛ-10кВ ТОО "DOSTYKGasTerminal" на ПК 1694+85, ПК1694+95-2шт
- Переустройство 5единиц ВЛ-10кВ ЭЧ-20 КТЖ на ПК1697+65, ПК1697+75, ПК1700+00, ПК1700+45, ПК1701+75-5шт
- Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 1702+12-1шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК 0+78, ПК55+00, ПК134+80, ПК162+00, ПК1670+80, ПК1734+87,24 TNS+-6шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК1214+21, ПК1500+00-1шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК1700+15,6, ЭЧ-20-1шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК1640+37, 1689+80, 1693+53,4, 1707+10 "DOSTYK Refinery"-4шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК1522, ПК1523+20, ПК1681+05 В/Ч-3шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК0+55, ПК55+50, ПК133+80, ПК162+30, ПК1670+80, ПК1700+20, ПК1725+40, Казахтелеком-6шт
- Защита существующего кабеля связи на ПК 1734+10, Телеком-1шт
- Строительство проектируемого кабеля связи ТОО "DOSTYK REFINERY"-94м
- Переустройство кабельных линий связи ТОО "DOSTYK REFINERY"-1216м
- Наружные сети электроснабжения. Переустройство КЛ-10кВ-1шт
- Переустройство линии ВЛ-35 кв ПК 1232+64, ПК1465, ПК1696, ПК1695+86-4шт
- Светофорная сигнализация-6шт
- Наружные сети электроснабжения КТПН 1х100кВа-1шт
- Наружные сети электроснабжения КТПН 1х40кВа №1, КТПН 1х40кВа №2-1шт
- Наружные сети напорной канализации К1Н. Переходы.-1шт
- Тепловые сети-1шт
- Наружные сети водоснабжения. Переходы.-2шт

Выполнено наружное электроосвещение на солнечных панелях – 533 опор
Выполнены работы по устройству пресечении и примыкании;
Выполнены тротуары;
Установлены дорожные знаки и сигнальные столбики;
Установлено барьерное ограждение;
Установлены снегозащитные заборы;
Установлены лестничные сходы;
Установлены автопавильоны;
Установлены беседки, столы со скамьями, урны мусоросборники;
Установлена эстакада;
Установлены холодный туалет;
Установлено теплый туалет;
Установлено теплый павильон;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной сметной документации): *25 490 379,717* ***тыс.тенге***;

в том числе:
строительно-монтажных работ **24 257 653,453** тыс.тенге
(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря **76 357,20** тыс.тенге);
разработка проектно-сметной документации **430 949,344** тыс.тенге;
управление проектом – **191 531,334** тыс.тенге;
технический надзор - **446 859,918** тыс.тенге;
авторский надзор – **153 823,510** тыс.тенге;
вневедомственная экспертиза проекта – **9 562,157** тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *24 575 947 461,30* тенге;

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **24 111 956 334,00** тенге

(в том числе оборудования, инструмента и инвентаря **427 474 341,88** тенге);
разработка проектно-сметной документации – **296 319 920,87** тенге;
технический надзор – **129 386 631,02** тенге;
авторский надзор – **30 931 551,41** тенге;
вневедомственная экспертиза проекта – **7 353 024,00** тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___76___% и фактически применено ___80___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал - Достык» км 0-184. Участок 120 – 184. Первая очередь - реконструкция участка км 120-180» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Директор АОФ «НК «ҚазАвтоЖол» Ақылтаев Н.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)аттестованный (ые) эксперт (ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата — Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Сапаинжиниринг», Директор – Шафраненко И.В.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя подпись, дата — Место печати (при наличии)

Байдуйсенов У.С., по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций 01.12.2023.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата — Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: ТОО ПИИ «Каздорпроект», Директор – Мануилов С.Г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 01.12.2023 — Место печати (при наличии)

2)организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата — Место печати (при наличии)

аттестованный(ые)эксперт(ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Тулегенов Н.М. 01.12.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)