Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» октября 2021 г.

Заказчик **АО «Казтелерадио», 050040, г.Алматы, ул.Аль-Фараби, 118**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
от 25.10.2021г., ТОО «KONSEL Service», в лице Директора Исабекова Арайлым Бекмурзиновна, действующего на основании Устава, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Р.Токатаев, 290;
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 25.10.2021г. ТОО «Аманат Инжиниринг»Құрмашев Кенес Молдағазыұлы, аттестат эксперта № KZ73VJE00027013 от 01.06.2017 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 25.10.2021г. ТОО «Талдыкорган Изыскатель», Ахмедов Рахимбек Ахмедович, № KZ33VJE00024629 от 11.02.2013 года;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Модернизация РТС Атасу, Карагандинская область, Жанааркинский район, с. Атасу (Жанаарка) в рамках реализации проекта «Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **РТС Атасу, Карагандинская область, Жанааркинский район, с. Атасу (Жанаарка);**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок № 476 от 09.12.2005г.
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных

юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № KZ84REA00202669 от 07.12.2020 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Талдыкорган-Изыскатель, **РТС Атасу, Карагандинская область, Жанааркинский район, с. Атасу (Жанаарка)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **АО «Казтелерадио», приказ №б/н от 30.10.2016 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6,1 месяцев**;
фактически **41 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность РТС (радиотелевизионной станции)	Вт	500	-	500	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: данными **Металлоконструкции для установки передающих антенн ЦТВ на АМС – 1 компл.; Трубостойки для 2-х антенн ЗССС – 2 компл.; Кабельный мост–1компл.; Фидерный мост –1компл.; Контур заземления - 1компл.; Оборудование жизнеобеспечения – 1 компл. (ПОС и АГПТ, ИБП); Технологическое оборудование – 1 компл. (телевизионный передатчик, приемные и передающие антенны, фидер, фильтр); ДГУ;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 158668,424 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 38302,211 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 120366,213 тысяч тенге;

8 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 160239,967 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 37663,176 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 122576,791 тысяч тенге:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Модернизация РТС Атасу, Карагандинская область, Жанааркинский район, с. Атасу (Жанаарка) в рамках реализации проекта «Национальная сеть цифрового телерадиовещания Республики Казахстан» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мулгабаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Курмашев К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ахмедов Р.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «KONSEL Service», Исабекова А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые (указать марку)	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	

12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик Мулкибаев А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Ахмедов Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение №3
К договору о закупках услуг
ДР-62/17-18 от 26.04.2018 г.
доп.соглашение №1 от 11.03.2019г.

	ИИН/БИН
Заказчик: Акционерное Общество "Казтелерадио" г.Алматы, пр.Аль-Фараби,118	000540002033
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат Инжиниринг" г.Астана, ул.Е-652, д.10 Нп 31	121140016204

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДР-62/17-18 от 26.04.2018 г. , доп соглашение №1 от 11.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
2	25.10.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технический надзор за строительством 42 РТС цифрового эфирного телевещания проекта "Национальная сеть цифрового телевещания Республики Казахстан". Карагандинская область (4 РТС согласно приложения с расшифровкой)	25.10.2021г		услуга	1	1 012 675,20	1 012 675,20
				Итого	1	х	1 012 675,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Құрмашев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Шауханов К.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2021г

М.П.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 121140016204 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «КАЗТЕЛЕРАДИО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТЕЛЕРАДИО» КАЗТЕЛЕРАДИО