Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры в с.Таскескен, ул.Нургазина,1"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	04.05.2023г.				
		доп. соглашение №1	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	**72 787 990,99**									
Акт выполненных работ №1		64 989 277,67							7 798 713,32	**72 787 990,99**
Выплата аванса										
Погашение аванса										21 836 397,30
Всего к оплате										**50 951 593,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Руководитель
_____Ж.З.Андасова

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"
Эксперт
_____А.О.Пашкенов

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
Директор
_____А.К.Каипкожин

Заказ 2021-18
Форма

Заказчик:ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский район, с. Урджар, пр.Абылай Хан,128, БИН 980440002706, тел.87223033637
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А" г.Усть-Каменогорск,ул.Жибек Жолы ,3-71, БИН 990940000105, сот.тел.+77057354563
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2023г. доп.соглашение №1 от 07.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2023 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплу-атация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно-строительные решения											
		Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/											
5	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	177,263	55748		9882058		9882058	–	10672623		
					–		–		–	790565			
		Раздел 2 Проемы /л. АС-11/											
		2.1 Окна											
8	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-1, ОК-2/	м2	12,56	28235		354632		354632	–	383003		
					–		–		–	28371			

10	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/	м2	119,988	22901		2747845		2747845	–	2967673	
					–		–		–	219828		
12	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/	м2	8,97	24665		221245		221245	–	238945	
					–		–		–	17700		
		Раздел 3 Полы / л. АС-9/										
		3.1 Тип 1 /ТД-406/										
54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	30,46	1100,62	33,29	33525	1014	19737	9575	46548	0,356	10,84376
					419,37	17,21	12774	524	–	3448		0,0127	0,38684
55	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	30,46	1766,25	88,94	53800	2709	26090	18326	77896	0,416	12,67136
					820,77	14,83	25001	452	–	5770		0,0098	0,29851
56	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	30,46	1086,43	44,4	33093	1352	16656	11046	47670	0,251	7,64546
					495,22	8,46	15084	258	–	3531		0,0056	0,17058
57	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	30,46	1096,33	41,61	33394	1267	17437	11048	47997	0,4094	12,47032
					482,27	21,51	14690	655	–	3555		0,01588	0,48355
58	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;	м2 стяжки	182,76	155,93	7,04	28498	1287	26122	1253	32131	0,00506	0,92477
					5,96	3,56	1089	651	–	2380		0,00263	0,47975
59	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	30,46	6434,81	194,69	196004	5930	144915	34507	248952	1,03316	31,47005
					1482,58	90,86	45159	2768	–	18441		0,05575	1,69815

60 231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм К=1,020;	м2	31,0692	2373		73727		73727	–	79625		
				–		–		–	5898			
	3.2 Тип 2 /ТД388/											
61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	208,92	1100,62	33,29	229942	6955	135372	65672	319263	0,356	74,37552
				419,37	17,21	87615	3596	–	23649		0,0127	2,65328
62 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	1462,44	172,62	5,63	252446	8234	236637	8455	281773	0,0044	6,43474
				5,18	2,85	7575	4168	–	20872		0,0021	3,07112
63 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	208,92	4549,46	155,75	950473	32539	648594	204859	1247759	0,8984	187,69373
				1289,2	72,69	269340	15186	–	92427		0,0446	9,31783
	3.4 Тип 4/ТД351/											
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	334,65	1100,62	33,29	368322	11140	216840	105193	511396	0,356	119,1354
				419,37	17,21	140342	5759	–	37881		0,0127	4,25006
68 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	2342,55	172,62	5,63	404371	13189	379048	13543	451347	0,0044	10,30722
				5,18	2,85	12134	6676	–	33433		0,0021	4,91936
69 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	334,65	1962,74	155,75	656831	52122	173278	328145	1063774	0,8984	300,64956
				1289,2	72,69	431431	24326	–	78798		0,0446	14,92539
70 231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм К=1,020;	м2	341,343	2536		865646		865646	–	934898		
				–		–		–	69252			
	3.5 Тип 5 /ТД364/											
71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,78	1100,62	33,29	6362	192	3745	1817	8833	0,356	2,05768
				419,37	17,21	2424	99	–	654		0,0127	0,07341
72 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	5,78	1766,25	88,94	10209	514	4951	3478	14782	0,416	2,40448
				820,77	14,83	4744	86	–	1095		0,0098	0,05664

73 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	5,78	1086,43	44,4	6280	257	3161	2096	9046	0,251	1,45078
				495,22	8,46	2862	49	–	670		0,0056	0,03237
74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,78	1100,62	33,29	6362	192	3745	1817	8833	0,356	2,05768
				419,37	17,21	2424	99	–	654		0,0127	0,07341
75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;	м2 стяжки	34,68	172,62	5,63	5986	195	5612	201	6682	0,0044	0,15259
				5,18	2,85	180	99	–	495		0,0021	0,07283
76 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5,78	4402,19	86,03	25445	497	16321	6384	34375	1,06	6,1268
				1492,48	41,53	8627	240	–	2546		0,0294	0,16993
	3.8 Тип 8 /ТД352/											
83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	201,32	1100,62	33,29	221577	6702	130447	63283	307649	0,356	71,66992
				419,37	17,21	84428	3465	–	22789		0,0127	2,55676
84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	1409,24	172,62	5,63	243263	7934	228029	8148	271524	0,0044	6,20066
				5,18	2,85	7300	4016	–	20113		0,0021	2,9594
85 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	201,32	4549,46	155,75	915897	31356	625000	197407	1202368	0,8984	180,86589
				1289,2	72,69	259542	14634	–	89064		0,0446	8,97887
	Раздел 4 Внутренняя отделка /л.АС -10/											
	4.1 Потолки											
95 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1443,8	890,37	7,54	1285516	10886	342296	675511	2117909	0,45	649,71
				645,75	4,07	932334	5876	–	156882		0,003	4,3314
96 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1443,8	423,49	0,91	611435	1314	102192	366187	1055832	0,2207	318,64666
				351,8	0,46	507929	664	–	78210		0,0003	0,43314

97	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1443,8	219,12	0,38	316335	549	36889	201025	558781	0,1212	174,98856
					193,19	0,19	278928	274	–	41391		0,00012	0,17326
		4.2 Стены											
101	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	4532,96	653,22	5,14	2961020	23299	1231061	1234865	4531556	0,2577	1168,1438
					376,5	1,86	1706659	8431	–	335671		0,0011	4,98626
102	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4532,96	366,44	0,91	1661058	4125	320843	963486	2834508	0,1881	852,64978
					294,75	0,46	1336090	2085	–	209964		0,0003	1,35989
103	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4532,96	180,75	0,38	819333	1723	115817	505911	1431264	0,0988	447,85645
					154,82	0,19	701793	861	–	106020		0,00012	0,54396
		4.3 Откосы											
105	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,09	1469,95	23,07	147127	2309	22029	89001	255018	0,8103	81,10293
					1226,79	8,22	122789	823	–	18890		0,0048	0,48043
106	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,09	366,44	0,91	36677	91	7084	21275	62588	0,1881	18,82693
					294,75	0,46	29502	46	–	4636		0,0003	0,03003
107	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,09	180,75	0,38	18091	38	2557	11171	31603	0,0988	9,88889
					154,82	0,19	15496	19	–	2341		0,00012	0,01201
	Итого						**34 396 424**						**4769,42236**
													69,97842

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 066 285
- затрать' на эксплуатацию машин, тенге	229 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 387 658
- накладные расходы, тенге	5 164 685
в т.ч. зарплата, тенге	464 822
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 547 884
Всего	**34 396 424**

Локальная смета №2-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственн-питьевое противопожарное водоснабжения В1

1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	95	3035,21	45,23	288345	4297	197365	63619	380121	0,553	52,535
				912,45	17,65	86683	1677	–	28157		0,0106	1,007
2 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	95	105,74	1,14	10045	108	185	7021	18431	0,0501	4,7595
				102,65	–	9752	–	–	1365		–	–
3 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	20	1718,73	14,36	34375	287	218	24387	63463	1,046	20,92
				1693,47	0,12	33869	2	–	4701		0,00006	0,0012
4 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	19,8	163		3227		3227	–	3485		
				–		–		–	258			
5 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	60	1856,22	17,23	111373	1034	659	78979	205580	1,1291	67,746
				1828,01	0,2	109681	12	–	15228		0,0001	0,006
6 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	59,4	268		15919		15919	–	17193		
				–		–		–	1274			

7 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	80	105,74	1,14	8459	91	156	5913	15522	0,0501	4,008
				102,65	–	8212	–	–	1150		–	–
8 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	27	1040		28080		28080	–	30326		
				–		–		–	2246			
9 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574		
				–		–		–	117			
10 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	5	1166,09	0,12	5830	1	163	4080	10703	0,7	3,5
				1133,3	–	5667	–	–	793		–	–
11 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	3191		31910		31910	–	34463		
				–		–		–	2553			
12 244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8919		8919		8919	–	9633		
				–		–		–	714			
13 244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	10011		50055		50055	–	54059		
				–		–		–	4004			
14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	8	815,89	–	6527	–	3176	2413	9655	0,337	2,696
				418,89	–	3351	–	–	715		–	–
15 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,26	537		33434		33434	–	36109		
				–		–		–	2675			
16 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	5	1153,58	18,79	5768	94	96	4042	10595	0,7923	3,9615
				1115,56	7,12	5578	36	–	785		0,0044	0,022

17	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/	шт.	5	21133		105665		105665	–	114118	
					–		–		–	8453		
18	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	5	33163,56	131,65	165818	658	157874	5421	184938	0,9 / 4,5
					1457,1	48,57	7286	243	–	13699		0,03 / 0,15
19	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	10	5434		54340		54340	–	58687	
					–		–		–	4347		
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /прим гибкая вставка/ НР=72 %	шт.	15	2553,32	91,78	38300	1377	4113	23798	67066	1,47 / 22,05
					2187,36	16,19	32810	243	–	4968		0,01 / 0,15
21	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /примен d25/	шт.	15	8849		132735		132735	–	143354	
					–		–		–	10619		
22	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /прим гибкая вставка/ НР=72 %	шт.	1	2586,3	124,76	2586	125	274	1598	4519	1,47 / 1,47
					2187,36	32,38	2187	32	–	335		0,02 / 0,02
23	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	11772		11772		11772	–	12714	
					–		–		–	942		
24	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	кран	1	21583,24	–	21583	–	21098	350	23688	0,3 / 0,3
					485,7	–	486	–	–	1755		– / –
25	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	1426,68	45,23	4280	136	1407	2009	6792	0,553 / 1,659
					912,45	17,65	2737	53	–	503		0,0106 / 0,0318
26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	3	104,2	1,14	313	3	1	222	578	0,0501 / 0,1503
					102,65	–	308	–	–	43		– / –

	Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
27 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	40	1718,73	14,36	68749	574	436	48776	126927	1,046	41,84
				1693,47	0,12	67739	5	–	9402		0,00006	0,0024
28 241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	39,6	163		6455		6455	–	6971		
				–		–		–	516			
29 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	1040		19760		19760	–	21341		
				–		–		–	1581			
30 1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1793,43	93,98	1793	94	18	1238	3273	1	1
				1681	39,31	1681	39	–	242		0,02	0,02
31 581-001-0001(об)	Электрический полотенцесушитель Terminus 375х600 М-образный /поз.24 в МИКО/	шт	1	14096		14096		–	–	14096		
				–		–		14096	–			
32 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	1	1166,09	0,12	1166	–	33	816	2141	0,7	0,7
				1133,3	–	1133	–	–	159		–	–
33 291-001-0001(пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/	шт	1	12650		12650		12650	–	13662		
				–		–		–	1012			
34 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	5	5148,88	52,99	25744	265	387	18144	47399	3,3726	16,863
				5018,43	21,51	25092	108	–	3511		0,0129	0,0645
35 513-106-0105(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л /примен 70л/	комплект	1	59844		59844		–	–	59844		
				–		–		59844	–			
36 513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	43667		174668		–	–	174668		
				–		–		174668	–			
	Раздел 3 Водомерный узел											

37 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	693,99	32,98	694	33	19	474	1261	0,41	0,41
				642,47	16,19	642	16	–	93		0,01	0,01
38 244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217		6217		6217	–	6714		
				–		–		–	497			
39 242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	1736		1736		1736	–	1875		
				–		–		–	139			
40 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	1	388,36	–	388	–	19	266	706	0,22	0,22
				369,82	–	370	–	–	52		–	–
41 261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2408		2408		2408	–	2601		
				–		–		–	193			
42 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2553,32	91,78	5107	184	548	3173	8942	1,47	2,94
				2187,36	16,19	4375	32	–	662		0,01	0,02
43 581-001-0002(об)	Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/	шт	2	60359		120718		–	–	120718		
				–		–		120718	–			
44 1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7563,19	131,92	7563	132	146	5293	13884	4,5	4,5
				7285,5	64,76	7286	65	–	1028		0,04	0,04
45 581-001-0003(об)	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом d50 AVK /поз.28 в МИКО/	шт	1	1090882		1090882		–	–	1090882		
				–		–		1090882	–			
46 241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	12	645		7740		7740	–	8359		
				–		–		–	619			
47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /прим перех, отвод/ НР=72 %	т фасонных частей	0,00174	1167741,37	543947,59	2032	946	33	986	3259	312,7	0,5441

48 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм			605074,5	181778,46	1053	316	–	241		94,3	0,16408
		шт.	2	486		972		972	–	1050		
				–		–		–	78			
49 241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	581		1162		1162	–	1255		
				–		–		–	93			
	Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
50 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	985,18	1,5	39407	60	79	28289	73112	0,584	23,36
				981,7	0,55	39268	22	–	5416		0,0003	0,012
51 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	39,92	270		10778		10778	–	11640		
				–		–		–	862			
52 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	95	949,4	3,64	90193	346	418	64476	167043	0,56	53,2
				941,36	1,27	89429	121	–	12374		0,0007	0,0665
53 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	94,81	1094		103722		103722	–	112020		
				–		–		–	8298			
54 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642		1926		1926	–	2080		
				–		–		–	154			
55 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226		
				–		–		–	17			
56 244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	8	2920		23360		23360	–	25229		
				–		–		–	1869			

57 241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	142		11360		11360	–	12269		
				–		–		–	909			
58 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	6	2957,1	82,45	17743	495	15120	1707	21006	0,211	1,266
				354,69	40,48	2128	243	–	1556		0,025	0,15
59 234-305-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	6,6	1788		11801		11801	–	12745		
				–		–		–	944			
60 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,06	30071,48	1150,71	1804	69	1643	79	2034	1,35	0,081
				1530,9	293,52	92	18	–	151		0,1813	0,01088
	Раздел 5 Сантехническое оборудование											
61 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	9	3481,18	105,48	31331	949	1968	20802	56304	1,95	17,55
				3157,05	53,24	28413	479	–	4171		0,035	0,315
62 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	9	8000		72000		72000	–	77760		
				–		–		–	5760			
63 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	4108		36972		36972	–	39930		
				–		–		–	2958			
64 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	832		7488		7488	–	8087		
				–		–		–	599			
65 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	5	2130,38	262,3	10652	1312	1326	6244	18248	0,99	4,95
				1602,81	131,55	8014	658	–	1352		0,085	0,425
66 244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	5	15308		76540		76540	–	82663		

67	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ			–		–		–	6123		
			шт.	5	1103		5515		5515	–	5956	
68	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %			–		–		–	441		
			комплект	7	4282,06	209,31	29974	1465	3738	18372	52214	2,22	15,54
					3538,68	106,5	24771	746	–	3868		0,071	0,497
69	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	7	8879		62153		62153	–	67125	
					–		–		–	4972		
70	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	7	8870		62090		62090	–	67057	
					–		–		–	4967		
71	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1372		9604		9604	–	10372	
					–		–		–	768		
72	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	1	2947,21	79,09	2947	79	342	1848	5179	1,56	1,56
					2525,64	40,29	2526	40	–	384		0,027	0,027
73	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	–	4966	
					–		–		–	368		
74	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	832		832		832	–	899	
					–		–		–	67		
		Раздел 6 Дренажная канализация К4м										
75	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	24620,35	457,05	24620	457	4130	14542	42295	13	13
					20033	164,17	20033	164	–	3133		0,08	0,08
76	511-304-0303(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст. /прим/	шт.	1	51420		51420		–	–	51420	
					–		–		51420	–		

77	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25											
			шт.	1	1457		1457		1457	–	1574		
					–		–		–	117			
78	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2553,32	91,78	2553	92	274	1586	4470	1,47	1,47
					2187,36	16,19	2187	16	–	331		0,01	0,01
79	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10749		10749		10749	–	11609		
					–		–		–	860			
80	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3	1565,68	45,23	4697	136	1824	2009	7242	0,553	1,659
					912,45	17,65	2737	53	–	536		0,0106	0,0318
		Раздел 7 Земляные работы /прим на л.1/											
81	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	46,7055	229,42	229,42	10715	10715	–	1392	13076	–	–
					–	41,38	–	1933	–	969		0,0179	0,83603
82	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,4445	2417,18	–	3492	–	–	2514	6486	1,848	2,66944
					2417,18	–	3492	–	–	480		–	–
83	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	43,335	19,82	19,82	859	859	–	274	1224	–	–
					–	8,79	–	381	–	91		0,0038	0,16467
84	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	43,335	186,08	83,59	8064	3622	–	4524	13595	0,108	4,68018
					102,49	42,5	4441	1842	–	1007		0,02625	1,13754
85	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,100;	м3 грунта	4,815	1051,7	–	5064	–	–	3646	9407	0,972	4,68018

				1051,7	–	5064	–	–	697		–	–
	Раздел 8 Мереприятия для маломобильных групп населения /Санузел/											
86 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=72 %	шт.	6	462,29	0,12	2774	1	53	1958	5111	0,28	1,68
				453,32	–	2720	–	–	379		–	–
87 583-444-0001(об)	Диспенер для рулонных полотенец /поз. 15 в МИКО/	шт	1	2982		2982		–	–	2982		
				–		–		2982	–			
88 583-444-0002(об)	Диспенер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера /поз. 16 в МИКО/	шт	1	6235		6235		–	–	6235		
				–		–		6235	–			
89 583-444-0003(об)	Стационарный опорный поручень /поз. 17 в МИКО/	шт	2	33432		66864		–	–	66864		
				–		–		66864	–			
90 293-444-0004	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги /поз. 18 в МИКО/	шт	1	37046		37046		37046	–	40010		
				–		–		–	2964			
91 293-444-0005	РН5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления.(габариты поручня уточнить при покупке раковины) /поз 19 в мико/	шт	1	33432		33432		33432	–	36107		
				–		–		–	2675			
92 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	1	2940,28	79,09	2940	79	336	1848	5171	1,56	1,56
				2525,64	40,29	2526	40	–	383		0,027	0,027
93 293-444-0006	Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/	шт	1	42804		42804		42804	–	46228		
				–		–		–	3424			
94 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	4282,06	209,31	4282	209	534	2625	7460	2,22	2,22
				3538,68	106,5	3539	107	–	553		0,071	0,071
95 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589		
				–		–		–	710			
96 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870	–	9580		

97	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза			–		–		–	710		
			шт.	1	1372		1372		1372	–	1482	
					–		–		–	110		
		Итого					**4 584 575**					**410,3982**
												5,5704
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 358					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 384					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 742					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 602 379					
		- оборудование, тенге					1 587 709					
		- накладные расходы, тенге					481 753					
		в т.ч. зарплата, тенге					43 359					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					221 994					
		Всего					**4 584 575**					

Локальная смета №2-1-3
Отопление

Раздел 1 Отопление

1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %										
			кВт	202	1292,34	17,94	261053	3624	90334	121293	412934	0,56619	114,37038
					827,2	6,77	167094	1368	–	30588		0,00392	0,79271
2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт										
			секция	1010	2029		2049290		2049290	–	2213233	
					–		–		–	163943		
3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %										
			шт.	105	579,79	0,68	60878	71	1947	42404	111545	0,24246	25,4583
					560,57	0,33	58860	35	–	8263		0,00021	0,02163
4	293-001-0001	Клапан с повышенной пропускной способностью прямой, без предварительной настройки 20 RTD-N /поз.10 в МИКО/										
			шт	105	4240		445200		445200	–	480816	
					–		–		–	35616		
5	293-001-0002	Термостатический элемент со встроенным датчиком диапазон настройки /поз.9 в МИКО/										
			шт	105	2977		312585		312585	–	337592	
					–		–		–	25007		

6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	31	2621,69	94,53	81272	2930	8500	50658	142484	1,5141	46,9371
					2252,98	16,68	69842	517	–	10554		0,0103	0,3193
7	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	5192		114224		114224	–	123362		
					–		–		–	9138			
8	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5465		27325		27325	–	29511		
					–		–		–	2186			
9	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5653		22612		22612	–	24421		
					–		–		–	1809			
10	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2655,66	128,5	2656	129	274	1646	4646	1,5141	1,5141
					2252,98	33,35	2253	33	–	344		0,0206	0,0206
11	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8322		8322		8322	–	8988		
					–		–		–	666			
12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4756,52	297,92	4757	298	474	2922	8293	2,678	2,678
					3984,86	73,84	3985	74	–	614		0,0412	0,0412
13	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022		12022		12022	–	12984		
					–		–		–	962			
14	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	5	20558		102790		102790	–	111013		
					–		–		–	8223			

15	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	4	22642		90568		90568	–	97813		
					–		–		–	7245			
16	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	865,89	2,57	866	3	111	542	1521	0,43147	0,43147
					752,48	0,73	752	1	–	113		0,00045	0,00045
17	245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	46324		46324		46324	–	50030		
					–		–		–	3706			
18	245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80 /прим/	шт.	1	143622		143622		143622	–	155112		
					–		–		–	11490			
19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	105	234,1	–	24581	–	1947	16296	44147	0,1236	12,978
					215,56	–	22634	–	–	3270		–	–
20	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	105	287		30135		30135	–	32546		
					–		–		–	2411			
21	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	206	1717,04	21,34	353710	4396	247289	74770	462758	0,30591	63,01746
					495,27	8,84	102026	1821	–	34278		0,00515	1,0609
22	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	188	1414,42	21,34	265911	4012	168788	68237	360880	0,30591	57,51108
					495,27	8,84	93111	1662	–	26732		0,00515	0,9682
23	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	60	2008,1	21,34	120486	1280	89489	21777	153644	0,30591	18,3546
					495,27	8,84	29716	530	–	11381		0,00515	0,309
24	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	65	2141,07	21,34	139170	1387	105590	23593	175784	0,30591	19,88415
					495,27	8,84	32193	575	–	13021		0,00515	0,33475

25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	184	3063,94	46,59	563765	8573	382266	126916	745935	0,56959	104,80456
					939,82	18,18	172927	3345	–	55254		0,01092	2,00891
26	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	50	3658,94	55,74	182947	2787	124417	40901	241756	0,67568	33,784
					1114,87	21,25	55744	1063	–	17908		0,01277	0,6386
27	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	703	108,85	1,17	76522	823	1371	53516	140441	0,0516	36,2748
					105,73	–	74328	–	–	10403		–	–
28	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	50	113,16	1,17	5658	59	313	3807	10222	0,0516	2,58
					105,73	–	5287	–	–	757		–	–
29	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	2	41009,35	1967,24	82019	3934	31884	34639	125991	14	28
					23100	955,21	46200	1910	–	9333		0,59	1,18
30	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,080;	м3	2,16	17346		37467		37467	–	40464		
					–		–		–	2997			
31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	190	537		102030		102030	–	110192		
					–		–		–	8162			
32	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	82,5	111,75	3,47	9219	286	6969	1443	11515	0,016	1,32
					23,81	0,48	1964	40	–	853		0,0003	0,02475
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	82,5	100,82	2,69	8318	222	3623	3239	12482	0,0295	2,43375
					54,22	0,32	4473	26	–	925		0,0002	0,0165

Раздел 2 Тепловой пункт

34	1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка /прим/ НР=72 %	узел	1	131494,69	2844,89	131495	2845	103144	19202	162753	15,7539	15,75385
					25505,48	1164,14	25505	1164	–	12056		0,63088	0,63088
35	581-000-0000(об)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК)	к-т	1	3203588		3203588		–	–	3203588		
					–		–		3203588	–			
		Итого					**10 361 396**						**588,0856**
													8,36838
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					968 894						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 659						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 164						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 913 246						
		- оборудование, тенге					3 203 588						
		- накладные расходы, тенге					707 801						
		в т.ч. зарплата, тенге					63 702						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					530 208						
		Всего					**10 361 396**						

Локальная смета № 2-1-7
на Демонтажные работы

Раздел 1 Архитектурно-строительные решения

1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	52	2478,79	128,39	128897	6676	–	90405	236846	1,9603	101,9356
					2350,4	64,27	122221	3342	–	17544		0,0397	2,0644
2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	109,4	427,38	–	46755	–	–	33664	86853	0,3628	39,69032
					427,38	–	46755	–	–	6434		–	–
3	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	49	1664,6	64,49	81565	3160	–	57615	150314	1,2873	63,0777
					1600,11	32,97	78405	1616	–	11134		0,0215	1,0535
4	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	233,9	576,24	23,38	134783	5469	–	95228	248412	0,4611	107,85129
					552,86	12,6	129314	2947	–	18401		0,0093	2,17527
5	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	44,66	3085,45	51,09	137796	2282	–	98393	255084	2,756	123,08296
					3034,36	25,58	135515	1142	–	18895		0,0158	0,70563
6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	542,3	42,75	–	23183	–	–	16692	43065	0,0377	20,44471
					42,75	–	23183	–	–	3190		–	–

7	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка /прим/ НР=72 %	м	331,2	161,94	–	53635	–	–	38617	99632	0,1428	47,29536
					161,94	–	53635	–	–	7380		–	–
8	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	63,1	161,94	–	10218	–	–	7357	18981	0,1428	9,01068
					161,94	–	10218	–	–	1406		–	–
9	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	706,39	402,64	21,62	284421	15272	–	199712	522864	0,336	237,34704
					381,02	11,65	269149	8229	–	38731		0,0086	6,07495
10	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	413,98	132,43	3,27	54823	1354	–	39023	101354	0,1139	47,15232
					129,16	1,76	53470	729	–	7508		0,0013	0,53817
11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /прим/ НР=72 %	м2	744,89	982,94	36,2	732182	26965	–	518220	1350434	0,6987	520,45464
					946,74	19,51	705217	14533	–	100032		0,0144	10,72642
12	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	36,24	982,94	36,2	35622	1312	–	25212	65701	0,6987	25,32089
					946,74	19,51	34310	707	–	4867		0,0144	0,52186
13	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /прим/ НР=72 %	м2	1443,8	291,44	–	420781	–	–	302962	781642	0,257	371,0566
					291,44	–	420781	–	–	57899		–	–
14	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Демонтаж из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	562,56	518,07	4,41	291445	2481	–	208055	539460	0,3452	194,19571
					513,66	–	288965	–	–	39960		–	–
15	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	403,63	1421,58	136,64	573792	55152	–	393054	1044194	0,82	330,9766
					1284,94	67,56	518640	27269	–	77348		0,04272	17,24307
16	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	4532,96	291,44	–	1321086	–	–	951182	2454049	0,257	1164,9707
					291,44	–	1321086	–	–	181781		–	–
17	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	222,14	920,75	61,84	204535	13737	–	142379	374667	0,743	165,05002
					858,91	31,29	190798	6951	–	27753		0,0199	4,42059

18 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	13,6	28676,12	5289,78	389995	71941	–	254419	695967	21,241	288,8776
				23386,34	2596,05	318054	35306	–	51553		1,535	20,876
19 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	27	349,52	18,87	9437	509	–	6561	17278	0,2708	7,3116
				330,65	6,8	8928	184	–	1280		0,0042	0,1134
	Раздел 2 Водоснабжение и канализация											
20 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	95	383,09	18,11	36394	1720	–	25448	66789	0,2212	21,014
				364,98	7,06	34673	671	–	4947		0,00424	0,4028
21 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	80	383,09	18,11	30647	1449	–	21429	56242	0,2212	17,696
				364,98	7,06	29198	565	–	4166		0,00424	0,3392
22 1117-0201-0103	Смесители. Демонтаж /Смесители и кран бытовой/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	17	453,37	0,05	7707	1	–	5548	14315	0,28	4,76
				453,32	–	7706	–	–	1060		–	–
23 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	453,73	7,51	2269	38	–	1616	4196	0,31692	1,5846
				446,22	2,85	2231	14	–	311		0,00176	0,0088
24 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	5	635,5	52,66	3178	263	–	2168	5774	0,36	1,8
				582,84	19,43	2914	97	–	428		0,012	0,06
25 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	194,28	–	194	–	–	140	361	0,12	0,12
				194,28	–	194	–	–	27		–	–
26 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	43	683,13	5,74	29375	247	–	20974	54377	0,4184	17,9912
				677,39	0,05	29128	2	–	4028		2,4E-05	0,00103

27 1308-0305-1201	Электрополотенце. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	709,99	37,59	710	38	–	495	1301	0,4	0,4
				672,4	15,73	672	16	–	96		0,008	0,008
28 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	5	2028,57	21,2	10143	106	–	7258	18793	1,34904	6,7452
				2007,37	8,6	10037	43	–	1392		0,00516	0,0258
29 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	узел	1	5257,66	198,46	5258	198	–	3684	9657	3,4	3,4
				5059,2	57,35	5059	57	–	715		0,032	0,032
30 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	40	393,28	0,6	15731	24	–	11315	29210	0,2336	9,344
				392,68	0,21	15707	8	–	2164		0,00012	0,0048
31 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	95	377,99	1,45	35909	138	–	25790	66635	0,224	21,28
				376,54	0,5	35771	48	–	4936		0,00028	0,0266
32 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	9	701,66	6,54	6315	59	–	4527	11709	0,513	4,617
				695,12	3,52	6256	32	–	867		0,0026	0,0234
33 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	7	872,32	7,29	6106	51	–	4380	11325	0,6384	4,4688
				865,03	3,93	6055	28	–	839		0,0029	0,0203
34 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	1410,09	19,86	1410	20	–	1009	2613	1,026	1,026
				1390,23	10,7	1390	11	–	194		0,0079	0,0079
35 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	5	746,04	104,92	3730	525	–	2498	6726	0,396	1,98
				641,12	52,62	3206	263	–	498		0,034	0,17
36 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж К4н НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	1	8196,02	182,82	8196	183	–	5817	15134	5,2	5,2

				8013,2	65,67	8013	66	–	1121		0,032	0,032
37	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж К4н НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	3	383,09	18,11	1149	54	–	804	2109	0,2212	0,6636
					364,98	7,06	1095	21	–	156		0,00424	0,01272
38	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	701,66	6,54	702	7	–	503	1301	0,513	0,513
					695,12	3,52	695	4	–	96		0,0026	0,0026
39	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	872,32	7,29	872	7	–	626	1618	0,6384	0,6384
					865,03	3,93	865	4	–	120		0,0029	0,0029
		Раздел 3 Отопление и вентиляция											
40	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	454	485,69	3,43	220503	1557	16430	146256	396100	0,3466	157,3564
					446,07	1,36	202516	617	–	29341		0,001	0,454
41	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	249	835,52	5,87	208044	1462	15523	137976	373702	0,5962	148,4538
					767,31	2,3	191060	573	–	27682		0,0017	0,4233
42	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	50	1062,84	8,36	53142	418	3574	35515	95750	0,7638	38,19
					983,01	3,52	49151	176	–	7093		0,0026	0,13
43	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	126	1327,91	56,31	167317	7095	–	118113	308264	1,1	138,6
					1271,6	30,35	160222	3824	–	22834		0,0224	2,8224
44	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж /прим/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=4; кмат1=0;	узел	1	10747,08	4594,88	10747	4595	–	5888	17966	3,8	3,8
					6152,2	2025,72	6152	2026	–	1331		0,108	0,108
45	1215-0103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	7711,2	18,86	15422	38	–	11092	28635	5,677	11,354
					7692,34	10,16	15385	20	–	2121		0,0075	0,015
46	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,362	666,55	18,86	6907	195	–	4908	12760	0,478	4,95304
					647,69	10,16	6711	105	–	945		0,0075	0,07772

47	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,28	559,51	18,86	3514	118	–	2490	6484	0,399	2,50572
					540,65	10,16	3395	64	–	480		0,0075	0,0471
		Раздел 4 Электротехнические решения											
48	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2477,43	964,53	2477	965	–	1369	4154	0,9	0,9
					1512,9	389,17	1513	389	–	308		0,198	0,198
49	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	1542,9	30	10800	210	–	7685	19964	0,9	6,3
					1512,9	11,8	10590	83	–	1479		0,006	0,042
50	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	252	72,42	0,75	18250	189	–	13078	33834	0,0632	15,9264
					71,67	0,41	18061	103	–	2506		0,0003	0,0756
51	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	176	66,23	–	11656	–	–	8392	21652	0,0584	10,2784
					66,23	–	11656	–	–	1604		–	–
52	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	3500	109,57	0,25	383495	875	–	275839	712081	0,0964	337,4
					109,32	0,14	382620	490	–	52747		0,0001	0,35
53	1217-0101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР=72 %	м	115	215	2,17	24725	250	404	17410	45506	0,1684	19,366
					209,32	0,95	24072	109	–	3371		0,0007	0,0805
54	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж на стене НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	240	247,5	–	59400	–	–	42768	110341	0,15	36
					247,5	–	59400	–	–	8173		–	–
		Раздел 5 Строительные леса											
55	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	758	1321,74	5,94	1001879	4503	261995	531063	1655577	0,702	532,116
					970,16	2,91	735381	2206	–	122635		0,0018	1,3644
		Раздел 6 Мусор											
56	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9	117		1053		–	–	1137		

				–	–	–	84	
57	412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	45	50	2250	–	–	2430
					–	–	–	180	

Итого	**13 313 319**	**5453,84392**
		73,88213
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 807 394	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 908	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 690	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 926	
- перевозка грузов, тенге	3 303	
- накладные расходы, тенге	4 984 621	
в т.ч. зарплата, тенге	448 617	
- сметная прибыль (8 %), тенге	986 171	
Всего	**13 313 319**	
Итого по акту	**62 655 714**	**6522,31**
		87,82
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 501 931	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	532 862	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 481	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 201 209	
- оборудование, тенге	4 791 297	
- перевозка грузов, тенге	3 303	
- накладные расходы, тенге	11 338 860	
в т.ч. зарплата, тенге	1 020 497	
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 286 257	
Всего	**62 655 714**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	694 373	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)(6779/163,33*1,25*2917+8*6779*7/1960*(9246990/6779+1,25*2917/163,33))/1000	630 895	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 171 176	
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**65 152 158**	
- в текущих и прогнозных ценах		
2022 г.-100% (Иинф=1,050)	**68 409 766**	
Понижающий коэффициент К=0,94999999999	64 989 277,67	
НДС (12 %)	7 798 713,32	
Итого по акту	**72 787 990,99**	
Погашение аванса 30%	21 836 397,30	
Итого к оплате по акту	**50 951 593,69**	

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____Ж.З.Андасова

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор

_____А.К.Каипкожин

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт

_____А.О.Пашкенов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

Директор

_____А.Б.Кунафиянова