Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района" Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Новомарковка, ул. Киселева, д.20А

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		37	13.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Новомарковка, ул. Киселева, д.20А	**164 537 836,74**	**104 033 911,38**							**12 484 069,36**	**116 517 980,74**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сергалиева Г. С.**
Руководитель ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

ПОДРЯДЧИК: _____ **Садибеков Б. К.**
Директор ТОО "Иман"
БИН 980140004226

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер "
БИН 110940004909

Эксперт_____ **Кожахметов Б. К.**
аттестат №KZ48VJE00061219 от 18.01.2021г.
аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"

БИН 220440003539, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121, тел 23032 29550

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба расположенного по адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Новомарковка, ул. Киселева, д.20А

Договор подряда №37 от 13 июля 2022г.

Акт выполненных работ №2
от 26 октября 2022 года
за октябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах 1 кв. 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Локальная смета 2-1-1 - АР									
			РАЗДЕЛ 2.РП									
			Внутренняя отделка									
			Подвал									
1	**17**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**123.7**	**1228.02**	**21.26**	**151906**	**2630**	**14751**	**97499**	**269358**
						1087.51	**7.20**	**134525**	**891**		**19952**	
2	**19**	**Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-144.6**	**1452.28**	**67.74**	**-210000**	**-9795**	**-54837**	**-110534**	**-346176**
						1005.31	**56.37**	**-145368**	**-8151**		**-25643**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1-этаж									
3	**21**	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**551**	**4822.61**	**167.21**	**2657258**	**92133**	**1720222**	**640282**	**3561343**
						1533.40	**80.54**	**844903**	**44378**		**263803**	
4	**22**	**Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-1524.7**	**1396.43**	**67.74**	**-2129137**	**-103283**	**-566045**	**-1112944**	**-3501448**
						957.44	**56.37**	**-1459809**	**-85947**		**-259366**	
5	**23**	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-864**	**1228.02**	**21.26**	**-1061009**	**-18369**	**-103031**	**-680998**	**-1881368**
						1087.51	**7.20**	**-939609**	**-6221**		**-139361**	
6	**25**	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**76.6**	**5027.76**	**22.68**	**385126**	**1737**	**162015**	**160010**	**588747**
						2890.00	**11.25**	**221374**	**862**		**43611**	
			2-этаж									
7	**26**	**Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**82.8**	**1452.28**	**67.74**	**-120249**	**-5608**	**-31401**	**-63293**	**-198225**
						1005.31	**56.37**	**-83240**	**-4667**		**-14683**	
8	**28**	**Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**427.3**	**1396.43**	**67.74**	**-596695**	**-28945**	**-158636**	**-311905**	**-981288**
						957.44	**56.37**	**-409114**	**-24087**		**-72688**	
				Кровля								
9	**34**	**Е11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**-25**	**9095.10**	**160.44**	**-227378**	**-4011**	**-199123**	**-18434**	**-265477**
						969.75	**54.35**	**-24244**	**-1359**		**-19665**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фасад									
10	37	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	-410	3143.49	19.22	-1288831	-7880	-594189	-495523	-1927102
						1675.03	3.57	-686762	-1464		-142748	
11	38	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	-410	4588.62	3.57	-1881334	-1464	-1752503	-92056	-2131261
						310.65	1.19	-127367	-488		-157871	
12	39	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	-410	818.57	2.87	-335614	-1177	-142598	-138475	-512016
						467.90	1.19	-191839	-488		-37927	
13	40	С1222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	-410	8498.00	--	-3484180	--	-3484180	--	-3762914
						--	--	--	--		-278734	
14	42	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	39.2	777.53	3.94	30479	155	22718	5529	38888
						194.04	1.85	7606	73		2881	
15	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52.6	166.48	3.84	8757	202	5373	2315	11957
						60.50	0.62	3182	33		886	
16	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52.6	98.35	2.70	5173	142	2309	1971	7716
						51.74	0.31	2722	16		572	
			Заполнение проемов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	47	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28.56	1908.74	89.37	54514	2552	14553	27755	88851
						1309.83	39.89	37409	1139		6582	
18	49	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5.46	1581.12	205.96	8633	1125	2056	4319	13988
						998.52	100.12	5452	547		1036	
19	55	С1223-203-0210	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	м2	5.46	31302.00	--	170909	--	170909	--	184582
						--	--	--	--		13673	
20	56	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15.12	2790.73	200.78	42196	3036	18379	16015	62867
						1374.43	96.63	20781	1461		4657	
21	58	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7.2	1288.80	5.82	9279	42	7264	1435	11571
						273.99	2.83	1973	20		857	
22	59	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31.2	8528.04	533.64	266075	16650	202	185399	487591
						7987.92	265.22	249223	8275		36118	
			Полы									
			1-й этаж									
			тип 1									
23	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86.9	844.25	33.03	73365	2870	35723	26063	107383
						400.14	16.42	34772	1427		7954	
24	61	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86.9	226.13	11.20	19651	973	17818	959	22259

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9.90	5.43	860	472		1649	
			тип 2									
25	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	642.3	844.25	33.03	542262	21216	264036	192641	793695
						400.14	16.42	257010	10547		58792	
26	65	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	642.3	226.13	11.20	145243	7194	131690	7089	164519
						9.90	5.43	6359	3488		12187	
27	66	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	496	3845.21	26.23	1907224	13010	1723669	127010	2196973
						343.84	11.81	170545	5858		162739	
28	67	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	280	295.20	2.55	82656	714	54046	20289	111181
						99.63	1.01	27896	283		8236	
			тип 3									
29	68	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12.4	200.12	0.64	2481	8	1920	401	3113
						44.61	0.31	553	4		231	
30	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12.4	844.25	33.03	10469	410	5097	3719	15323
						400.14	16.42	4962	204		1135	
31	70	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12.4	226.13	11.20	2804	139	2542	137	3176
						9.90	5.43	123	67		235	
			2-й этаж									
			тип 5									
32	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27.5	844.25	33.03	23217	909	11304	8248	33982
						400.14	16.42	11004	452		2517	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	74	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27.5	226.13	11.20	6219	308	5639	304	7044
						9.90	5.43	272	149		522	
			тип 6									
34	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34.9	844.25	33.03	29464	1153	14346	10467	43126
						400.14	16.42	13965	573		3195	
35	78	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34.9	226.13	11.20	7892	391	7155	385	8939
						9.90	5.43	346	190		662	
36	79	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	34.9	3845.21	26.23	134198	915	121283	8937	154586
						343.84	11.81	12000	412		11451	
37	80	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	53.5	295.20	2.55	15793	136	10327	3877	21243
						99.63	1.01	5330	54		1574	
			тип 7									
38	81	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11.56	26226.43	8.16	303178	94	252905	36129	366452
						4340.76	--	50179	--		27145	
39	82	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.332928	17438.20	1557.80	5806	519	--	3973	10561
						15880.40	692.64	5287	231		782	
40	83	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.332928	337503.00	--	112364	--	112364	--	121353
						--	--	--	--		8989	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	84	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	115.6	1679.45	88.28	194144	10205	93435	66341	281324
						782.91	14.15	90504	1636		20839	
42	85	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	115.6	1042.16	44.04	120474	5091	60776	39989	173300
						472.38	8.07	54607	933		12837	
43	86	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	115.6	395.69	36.04	45742	4166	--	31388	83300
						359.65	17.46	41576	2018		6170	
44	87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115.6	844.25	33.03	97595	3818	47521	34671	142847
						400.14	16.42	46256	1898		10581	
45	88	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	115.6	226.13	11.20	26141	1295	23702	1276	29610
						9.90	5.43	1144	628		2193	
			Отмостка									
46	89	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	126	875.50	261.04	110313	32891	72490	11111	131138
						39.14	83.34	4932	10501		9714	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	90	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	126	-225.58	-51.45	-28423	-6482	-21941	-1540	-32361
						--	-16.98	--	-2139		-2397	
			Пандус									
48	96	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.35	6292.37	1850.62	2202	647	1202	470	2886
						1008.10	857.92	353	300		214	
49	97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.3	23829.78	1151.21	7149	345	6366	376	8127
						1460.70	279.93	438	84		602	
50	98	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0.6	1193.37	108.19	716	65	408	193	982
						405.76	41.77	243	25		73	
51	99	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.28938	267997.00	--	345550	--	345550	--	373194
						--	--	--	--		27644	
			Ограждения Ог-2									
52	100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0.0299209	88113.65	25756.67	2636	770	314	1325	4278
						51875.50	9636.11	1552	288		317	
53	101	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0299209	680682.00	--	20367	--	20367	--	21996
						--	--	--	--		1629	
			Сцена									
54	102	Е11-100212-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	4.5	2745.00	223.91	12352	1007	462	8159	22152
						2418.39	99.86	10883	449		1641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	103	Е11-100213-0102 Изм. и доп. вып. 16	Террасы. Сборка	м2 пола								
					93	1833.94	46.92	170556	4364	37187	94130	285861
						1387.15	18.62	129005	1732		21175	
56	104	Е11-100207-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки. Сборка	м2 перекрытия								
					93	1895.08	128.56	176242	11956	9843	114883	314415
						1660.68	55.01	154443	5116		23290	
57	105	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
					5.02	69663.00	--	349708	--	349708	--	377685
						--	--	--	--		27977	
58	106	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
					0.11	68867.00	--	7575	--	7575	--	8181
						--	--	--	--		606	
59	107	С1233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3								
					0.64	64712.00	--	41416	--	41416	--	44729
						--	--	--	--		3313	
60	108	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
					5.061	70707.00	--	357848	--	357848	--	386476
						--	--	--	--		28628	
61	110	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия								
					93	11223.89	26.23	1043822	2439	1009406	23814	1153047
						343.84	11.81	31977	1098		85411	
			Козырек К-1									
62	111	Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций								
					0.12358	44916.91	13850.39	5551	1712	1024	2367	8551
						22776.80	3823.51	2815	473		633	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	112	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.12358	330422.00	--	40834	--	40834	--	44101
						--	--	--	--		3267	
64	113	Е11-120101-0717 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия кровельные из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки. Устройство	м2 кровли	3	5772.76	11.22	17318	34	14224	2211	21091
						1020.04	3.35	3060	10		1562	
65	114	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2.4	706.52	16.22	1696	39	285	993	2904
						571.55	3.04	1372	7		215	
66	115	С1224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2.4	856.00	--	2054	--	2054	--	2218
						--	--	--	--		164	
67	116	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	4.5	2934.24	9.28	13204	41	6332	4924	19579
						1517.98	1.88	6831	8		1450	
68	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5.07647	83.24	1.92	423	10	259	112	577
						30.25	0.31	154	2		43	
69	118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5.07647	98.35	2.70	499	14	222	190	744
						51.74	0.31	263	2		55	
70	119	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2.4	2512.18	12.51	6029	30	5136	628	7190
						359.45	4.19	863	10		533	
71	120	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	2.4	1638.00	--	3931	--	3931	--	4245
						--	--	--	--		314	

Ограждения Ог-1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	126	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	5.867	199123.33	14744.42	1168257	86506	30948	769977	2093293
						179104.00	3171.96	1050803	18610		155059	

Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

73	3	Е11-181001-0101 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13922.41	180.32	13922	180	12586	874	15979
						1155.66	57.94	1156	58		1184	
74	4	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13922.41	180.32	13922	180	12586	874	15979
						1155.66	57.94	1156	58		1184	
75	5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.00402	1471509.51	535307.03	5915	2152	1442	2173	8735
						577244.20	173416.42	2321	697		647	
76	6	С1245-506-0103	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10	шт.	2	16500.00	--	33000	--	33000	--	35640
						--	--	--	--		2640	
77	7	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	2	18235.00	--	36470	--	36470	--	39388
						--	--	--	--		2918	
78	8	С1242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	24281.00	--	48562	--	48562	--	52447
						--	--	--	--		3885	
79	9	С1242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	28274.00	--	113096	--	113096	--	122144
						--	--	--	--		9048	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	11	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	100.82	1631.25	1.21	164463	122	75179	64240	246999
						884.37	0.59	89162	59		18296	
81	14	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	22	2100.10	287.73	46202	6330	1615	29668	81940
						1738.96	134.04	38257	2949		6070	
82	15	С1245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	22	3259.00	--	71698	--	71698	--	77434
						--	--	--	--		5736	
83	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	92	2465.54	103.97	226830	9565	25224	139292	395412
						2087.40	15.44	192041	1420		29290	
84	17	С1242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	46	6707.00	--	308522	--	308522	--	333204
						--	--	--	--		24682	
85	19	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	46	4125.00	--	189750	--	189750	--	204930
						--	--	--	--		15180	
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
87	24	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17.2	7876.69	59.46	135479	1023	97104	27199	175692
						2171.63	24.69	37352	425		13014	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	25	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21.8	7681.04	47.22	167447	1030	123072	31513	214877
						1988.31	19.38	43345	423		15917	
89	26	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61.8	9196.27	44.02	568329	2720	459289	77353	697336
						1720.38	18.04	106320	1115		51655	
90	27	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	13	2792.99	63.91	36309	831	15118	14811	55210
						1566.16	16.21	20360	211		4090	
91	28	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	8	2792.99	63.91	22344	512	9303	9114	33975
						1566.16	16.21	12529	130		2517	
92	29	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	3045.43	63.91	36545	767	16984	13672	54234
						1566.16	16.21	18794	195		4017	
93	30	С1261-302-0124 прим.	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	7.3	38129.00	--	278342	--	278342	--	300609
						--	--	--	--		22267	

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
94	1	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2350.05	633.15	11750	3166	142	9233	22662
						1688.31	196.00	8442	980		1679	
95	2	С1241-201-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	0.996	372.00	--	371	--	371	--	401
						--	--	--	--		30	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	3	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3289.31	41.16	49340	617	38695	10080	64173
						668.55	17.14	10028	257		4754	
97	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2397.54	23.34	11988	117	9269	2597	15751
						520.33	9.57	2602	48		1167	
95	5	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2135.82	23.34	8543	93	6369	2077	11470
						520.33	9.57	2081	38		850	
96	6	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1774.19	19.88	5323	60	33	5126	11285
						1743.33	0.19	5230	1		836	
97	7	С1241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2.97	209.00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
98	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1642.47	16.55	8212	83	54	7914	17416
						1615.02	0.11	8075	1		1290	
99	9	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4.95	122.00	--	604	--	604	--	652
						--	--	--	--		48	
100	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465.54	103.97	4931	208	548	4122	9777
						2087.40	15.44	4175	31		724	
101	11	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893.00	--	2893	--	2893	--	3124

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		231	
102	12	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953.00	--	953	--	953	--	1029
						--	--	--	--		76	
			РАЗДЕЛ 2.Система Т3									
103	17	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1642.47	16.55	11497	116	76	11080	24383
						1615.02	0.11	11305	1		1806	
104	18	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	7	257.00	--	1799	--	1799	--	1943
						--	--	--	--		144	
105	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465.54	103.97	2466	104	275	2061	4889
						2087.40	15.44	2087	15		362	
106	20	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953.00	--	953	--	953	--	1029
						--	--	--	--		76	
107	21	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	12341.10	515.13	12341	515	52	11775	26045
						11773.52	241.79	11774	242		1929	
108	22	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724.00	--	53724	--		--	53724
						--	--	--	--	53724	--	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
109	23	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	906.24	3.60	9062	36	44	8814	19306
						898.24	1.21	8982	12		1430	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	940.21	1.49	18804	30	39	18371	40149
						936.74	0.53	18735	11		2974	
111	25	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	10	967.00	--	9670	--	9670	--	10444
						--	--	--	--		774	
112	26	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	20	544.00	--	10880	--	10880	--	11750
						--	--	--	--		870	
113	27	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642.00	--	2568	--	2568	--	2773
						--	--	--	--		205	
			РАЗДЕЛ 4.Санфаянсы									
114	28	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	4115.98	205.29	16464	821	2137	13634	32506
						3376.62	101.59	13506	406		2408	
115	29	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	8879.00	--	35516	--	35516	--	38357
						--	--	--	--		2841	
116	30	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876.00	--	35504	--	35504	--	38344
						--	--	--	--		2840	
117	31	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372.00	--	5488	--	5488	--	5927
						--	--	--	--		439	
118	32	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3332.86	103.41	9999	310	657	9000	20519
						3010.80	50.78	9032	152		1520	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	33	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1113.62	0.15	3341	0	99	3177	7039
						1080.80	0.00	3242	0		521	
120	34	С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	3	10810.00	--	32430	--	32430	--	35024
						--	--	--	--		2594	
121	35	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	3977.00	--	11931	--	11931	--	12885
						--	--	--	--		954	
122	36	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	10780.00	--	32340	--	32340	--	34927
						--	--	--	--		2587	
123	37	С1244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	3	1268.00	--	3804	--	3804	--	4108
						--	--	--	--		304	
124	38	С1241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	20	718.00	--	14360	--	14360	--	15509
						--	--	--	--		1149	
125	39	С1241-201-0903 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм	м	10	177.00	--	1770	--	1770	--	1912
						--	--	--	--		142	
			РАЗДЕЛ 5.Система В2									
126	40	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	33	5069.54	54.56	167295	1800	139030	26667	209479
						801.98	22.59	26465	745		15517	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	41	С1241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	33	1788.00	--	59004	--	59004	--	63724
						--	--	--	--		4720	
128	42	Е11-161401-0103 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	3237.41	61.27	16187	306	197	15504	34226
						3136.85	27.17	15684	136		2535	
129	44	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5	13223.00	--	66115	--	66115	--	71404
						--	--	--	--		5289	
130	45	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10	9526.00	--	95260	--	95260	--	102881
						--	--	--	--		7621	
131	46	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	13223.00	--	52892	--	52892	--	57123
						--	--	--	--		4231	
132	47	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	3	593.00	--	1779	--	1779	--	1921
						--	--	--	--		142	
133	48	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	1	1110.00	--	1110	--	1110	--	1199
						--	--	--	--		89	
134	49	С1244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	20	4247.00	--	84940	--	84940	--	91735
						--	--	--	--		6795	
135	50	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021.00	--	140084	--	140084	--	151291
						--	--	--	--		11207	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	51	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2465.54	103.97	9862	416	1096	8243	19554
						2087.40	15.44	8350	62		1448	
137	52	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	953.00	--	3812	--	3812	--	4117
						--	--	--	--		305	
138	53	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2497.76	136.19	12489	681	1371	10380	24698
						2087.40	30.88	10437	154		1829	
140	54	С1241-208-1805	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1751.00	--	7004	--	7004	--	7564
						--	--	--	--		560	
141	55	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955.00	--	8955	--	8955	--	9671
						--	--	--	--		716	

Локальная смета 2-1-4 - ЭМ.ЭО

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование

142	20	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	81	5257.72	1085.02	425875	87887	143102	183921	658580
						2406.00	747.66	194886	60560		48784	
143	21	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/S ECO LED 600 4000K	шт	24	55178.57	--	1324286	--	1324286	--	1430229
						--	--	--	--		105943	
144	22	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	шт	3	55178.57	--	165536	--	165536	--	178779
						--	--	--	--		13243	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	24	Прайс лист Ledin	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 18 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/R ECO LED 300	шт	8	23571.43	--	188571	--	188571	--	203657
						--	--	--	--		15086	
146	27	С1247-103-0926	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	8	15408	--	123264	--	123264	--	133125
						--	--	--	--		9861	
147	28	С1247-103-0921	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	2	1714	--	3428	--	3428	--	3702
						--	--	--	--		274	
148	29	Прайс лист Ledin	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната STAR NBT 11 F118 black	шт	3	19821.43	--	59464	--	59464	--	64221
						--	--	--	--		4757	
149	30	Прайс лист Ledin	Блок аварийного питания Emergency CONVERSION KIT LED K-200V-3	шт	9	23678.57	--	213107	--	213107	--	230156
						--	--	--	--		17049	
			РАЗДЕЛ 3.Электротехнические установки									
150	31	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	31	481.70	3.56	14933	110	403	10416	27377
						465.16	1.50	14420	46		2028	
151	32	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	481.70	3.56	963	7	26	672	1766
						465.16	1.50	930	3		131	
152	33	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	127	4763.60	1316.48	604977	167193	45608	330369	1010174
						3088.00	524.96	392176	66670		74828	
153	34	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	574.35	3.56	11487	71	509	7875	20911
						545.36	1.50	10907	30		1549	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	35	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	591.76	4.52	1184	9	20	834	2179
						577.44	1.50	1155	3		161	
155	36	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	401	--	12431	--	12431	--	13425
						--	--	--	--		994	
156	37	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368	--	736	--	736	--	795
						--	--	--	--		59	
157	38	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	52	39	--	2028	--	2028	--	2190
						--	--	--	--		162	
158	39	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	75	127	--	9525	--	9525	--	10287
						--	--	--	--		762	
159	40	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	476	--	9044	--	9044	--	9768
						--	--	--	--		724	
160	41	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636	--	636	--	636	--	687
						--	--	--	--		51	
161	42	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	358	--	716	--	716	--	773
						--	--	--	--		57	
			РАЗДЕЛ 6.Прочее									
162	54	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	440	573.44	18.88	252314	8307	138689	77492	356191
						239.36	5.25	105318	2310		26384	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	55	Прайс лист Ledin	Универсальный соединитель NG3103	шт	62	982.14	--	60893	--	60893	--	65764
						--	--	--	--		4871	
164	56	Прайс лист Ledin	Соединитель пруток-пруток параллельный NG3108	шт	12	892.86	--	10714	--	10714	--	11571
						--	--	--	--		857	
165	57	Прайс лист Ledin	Зажим коньковый регулируемый с пластиковым держателем ND2204	шт	33	3125.00	--	103125	--	103125	--	111375
						--	--	--	--		8250	
166	58	Прайс лист Ledin	Держатель под черепицу пластиковый, 330 мм ND2214	шт	196	2232.14	--	437499	--	437499	--	472499
						--	--	--	--		35000	
167	59	Прайс лист Ledin	Фасадный держатель, 160 мм ND2305	шт	77	2678.57	--	206250	--	206250	--	222750
						--	--	--	--		16500	
168	60	Прайс лист Ledin	Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной, 57x80 мм NG3101	шт	12	2857.14	--	34286	--	34286	--	37029
						--	--	--	--		2743	
			Заземление									
169	61	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	136	746.78	26.00	101562	3536	69542	21316	132708
						209.44	8.25	28484	1122		9830	
170	62	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	573.44	18.88	17203	567	9455	5284	24286
						239.36	5.25	7181	158		1799	

Локальная смета 2-1-5 - СС

171	25	Ком. предл. Три А	Жесткий диск 4Тб	шт	1	133928.57	--	133929	--	133929	--	144643
						--	--	--	--		10714	
172	30	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	15	4846.59	5.88	72699	88	--	52280	134977
						4840.71	--	72611	--		9998	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	31	Ком. предл. Три А	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus	шт.	10	33214.29	--	332143	--	332143	--	358714
						--	--	--	--		26571	
174	32	Ком. предл. Три А	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI	шт.	5	31250.00	--	156250	--	156250	--	168750
						--	--	--	--		12500	

Локальная смета 2-1-6 - ПС

175	1	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1616.95	0.00	1617	0	13	1155	2994
						1604.00	0.00	1604	0		222	
176	4	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	1584.27	0.90	74461	42	1851	52249	136847
						1544.00	0.00	72568	0		10137	
177	5	С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	40	3911.00	--	156440	--	156440	--	168955
						--	--	--	--		12515	
178	6	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1762.00	--	12334	--	12334	--	13321
						--	--	--	--		987	
179	13	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3402.48	0.00	6805	0	629	4447	12152
						3088.00	0.00	6176	0		900	
180	15	Ком. предлож. Аспект Безопасности	Аккумуляторная батарея 12Ач	шт	2	23214.29	--	46429	--	46429	--	50143
						--	--	--	--		3714	
181	25	Ком. предлож. Аспект Безопасности	Громкоговоритель настенный, 38м, 100В	шт	17	8928.57	--	151786	--	151786	--	163929
						--	--	--	--		12143	

Локальная смета 6-1-1 - НВК

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
			Трубопровод									
182	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	-0.0956	399682.40	111445.68	-38210	-10654	-293	-22063	-65094
						285180.00	35347.56	-27263	-3379		-4822	
183	3	С1241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	-97.512	1605.00	--	-156507	--	-156507	--	-169028
						--	--	--	--		-12521	
184	14	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.005	5577427.51	786852.30	27887	3934	21652	2477	32794
						460110.00	228070.42	2301	1140		2429	
185	15	Е11-220601-0609 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.005	536661.12	81665.05	2683	408	1425	722	3677
						170024.00	30396.80	850	152		272	
186	16	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1391.53	32.22	2783	65	309	1757	4903
						1204.72	15.44	2409	31		363	
187	17	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231.00	--	8462	--	8462	--	9139
						--	--	--	--		677	
188	18	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8344.74	4475.25	8345	4475	344	3658	12963
						3525.54	1555.02	3526	1555		960	
189	19	Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0.091	34098.26	9839.28	3103	896	1567	741	4151

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7038.12	4270.64	640	389		308	
190	20	E11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2278.28	1410.66	4557	2821	--	1871	6942
						867.62	431.62	1735	863		514	
			Колодец									
191	28	C1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4419.00	--	4419	--	4419	--	4773
						--	--	--	--		354	
192	29	C1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	11	595.00	--	6545	--	6545	--	7069
						--	--	--	--		524	
			Септик									
193	31	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	-9.81	33222.53	679.55	-325913	-6666	-268829	-38189	-393230
						5139.45	267.27	-50418	-2622		-29128	
194	34	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	-0.7919	307964.00	--	-243877	--	-243877	--	-263387
						--	--	--	--		-19510	

Локальная смета 7-1-1 - Генплан

			РАЗДЕЛ 1.Асфальтное покрытие проездов (Тип 1)									
195	1	E11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	358.2	6303.03	1091.58	2257745	391004	596514	1034025	3555111
						3546.14	463.20	1270227	165918		263342	
196	2	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	77.84	10394.46	1881.21	809105	146433	363561	262953	1157823
						3842.64	849.20	299111	66102		85765	
197	6	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-451	2212.50	33.66	-997838	-15181	-583179	-292193	-1393233
						885.76	14.07	-399478	-6346		-103202	
198	7	C1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-19.393	37210.00	--	-721614	--	-721614	--	-779343
						--	--	--	--		-57729	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Тротуар (Тип 2)									
199	8	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41.1	6303.03	1091.58	259055	44864	68445	118644	407915
						3546.14	463.20	145746	19038		30216	
200	9	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41.1	10394.46	1881.21	427212	77318	191961	138841	611337
						3842.64	849.20	157933	34902		45284	
201	10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13.7	6303.03	1091.58	86352	14955	22815	39548	135972
						3546.14	463.20	48582	6346		10072	
202	11	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	274	1475.60	146.99	404314	40275	1945	269329	727534
						1321.51	43.70	362094	11974		53891	
203	12	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	-400	2302.00	--	-920800	--	-920800	--	-994464
						--	--	--	--		-73664	
204	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-153	2212.50	33.66	-338513	-5150	-197842	-99125	-472649
						885.76	14.07	-135521	-2153		-35011	
205	14	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-5.58	37210.00	--	-207632	--	-207632	--	-224243
						--	--	--	--		-16611	
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие отмоски (асфальтобетон)									
206	15	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10.5	10394.46	1881.21	109142	19753	49041	35470	156181
						3842.64	849.20	40348	8917		11569	
207	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7	26732.70	1151.21	187129	8059	168845	8773	211574
						1460.70	279.93	10225	1960		15672	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие под ТБО									
208	20	Е11-110101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	10	4897.67	44.77	48977	448	42971	4090	57312
						555.84	12.21	5558	122		4245	
			ОТДЕЛ 1.Озеленение									
			Газон									
209	21	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1960	467.01	17.41	915340	34124	0	640135	1679928
						449.60	4.01	881216	7860		124438	
210	22	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1960	61.63	0.15	120795	294	0	86761	224160
						61.48	0.00	120501	0		16604	
211	25	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1960	324.74	183.47	636490	359601	146314	153722	853429
						66.62	42.31	130575	82928		63217	
			Кустраники									
212	32	Е11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	38.2	601.17	41.78	22965	1596	--	15943	42020
						559.39	20.26	21369	774		3113	
213	33	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	152.8	1178.30	--	180044	--	--	129632	334450
						1178.30	--	180044	--		24774	
214	36	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	191	678.84	113.83	129658	21742	349	81058	227574
						563.18	26.25	107567	5014		16857	
215	37	С1254-104-1402	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	573	4715.00	--	2701695	--	2701695	--	2917831

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		216136	
			ОТДЕЛ 2.МАФы									
216	38	У86-010302-0308 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.	10	42852.00	182.00	428520	1820	403300	24980	489780
						2340.00	47.00	23400	470		36280	
217	39	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	5	32609.00	32.00	163045	160	162290	500	176630
						119.00	9.00	595	45		13085	
218	41	Прайс лист ИП "Герасимов"	**МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР 1,1куб**	шт	3	98214.29	--	294643	--	294643	--	318214
						--	--	--	--		23571	

ИТОГО по акту:	**Тенге**								**21,046,300**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4,552,648**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1,591,896**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**536,857**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9,295,828**		
- Оборудование	Тенге						**330,923**		
- Накладные расходы	Тенге							**3,719,991**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1,555,006**	

Итого по локальным сметам: 21,046,300

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1-1 АР

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

	Подвал											
219	1	1212-0104-0501	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР=72 %**	м2	1769.8	192.6	0	340863	0	0	245421	633187
						192,6	0	340863	0		46903	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	2	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72 %	м2	1426.8	550.17 550,17	0 0	784983 784983	0 0	0	627986 113038	1526007
		1-этаж										
221	3	1115-0106-0301	Разборка мозаики (прим.) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	211.565	1908.39 1890,94	17,45 8,17	403749 400057	3692 1728	– –	321428 58014	783191
		Крыша и перекрытие										
222	4	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий (факт=43,5м2, смета=35м2)	м2 кровли	8.5	113.57 113.50	0.07 0.00	965 965	1 0	0	695 133	1793
223	5	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	43.5	191.01 170,4	20,61 7,1	8309 7412	897 309	– –	5559 1109	14977
224	6	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками (факт=1610м2, смета=946,6м2), увеличение S за счет высоты полки №44	м2	663.4	439.62 439.62	0.00 0.00	291644 291644	0 0	0	201234 39430	532308
225	7	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72 %	м канала	30	251.5 241,79	0,25 0,13	7545 7254	8 4	284 –	5226 1022	13793
226	8	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вентканалов НР=72 %	м3 кладки	1.88	36753.21 8402,59	2847,15 694,8	69096 15797	5353 1306	47947 –	15906 6800	91802
			РАЗДЕЛ 2.РП									
		Внутренняя отделка										
		Подвал										
227	9	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	115.6	2075.02 1493,61	34,55 27,67	239872 172661	3994 3199	63217 –	126619 29319	395810
228	10	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2	115.6	579.61 416,81	4,34 2,09	67003 48183	502 242	18318 –	38740 8459	114202

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %									
229	**11**	**1211-0101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 % (до 30мм)**	**м2**	**186.8**	**3620.55** **3102,15**	**16,61** **8,66**	**676319** **579482**	**3103** **1618**	**93734** **–**	**418392** **87577**	**1182288**
230	**12**	**1211-0101-0208**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР=72 %**	**м2**	**186.8**	**954.72** **695,45**	**8,43** **4,4**	**178342** **129910**	**1575** **822**	**46857** **–**	**94127** **21798**	**294267**
231	**13**	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм - финишный слой (всего=186,8м2; учтено сметой=123,7м2) НР=72 %**	**м2**	**63.1**	**1228.04** **1087,51**	**21,27** **7,21**	**77489** **68622**	**1342** **455**	**7525** **–**	**55262** **10620**	**143371**
232	**14**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %**	**м2**	**186.8**	**2109.33** **1161,61**	**31,24** **24,57**	**394023** **216989**	**5836** **4590**	**171198** **–**	**159537** **44285**	**597845**
233	**15**	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %**	**м2**	**186.8**	**519.47** **370,32**	**4,34** **2,09**	**97037** **69176**	**811** **390**	**27051** **–**	**55653** **12215**	**164905**
		1-этаж										
234	**16**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**144.6**	**2075.02** **1493,61**	**34,55** **27,67**	**300048** **215976**	**4996** **4001**	**79076**	**158383** **36674**	**495105**
235	**17**	**1115-0405-**	**Потолки, подготовленные под окраску.**	**м2**	**144.6**	**579.61**	**4,34**	**83812**	**628**	**22913**	**48458**	**142852**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0106	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %			416,81	2,09	60271	302		10582	
236	18	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	61	554 –		33794 –		33794 –	– 2704	36498
237	19	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	436.8	3620.55 3102,15	16,61 8,66	1581456 1355019	7255 3783	219182	978337 204783	2764576
238	20	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %	м2	1524.7	2109.33 1161,61	31,24 24,57	3216095 1771107	47632 37462	1397356	1302170 361461	4879726
239	21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2	1524.7	519.47 370,32	4,34 2,09	792036 564627	6617 3187	220792	454251 99703	1345990
240	22	1115-0212-0302	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72 %	м2	864	1408.21 980,96	8,09 3,79	1216693 847549	6990 3275	362154 –	680659 151788	2049140
		2-этаж										
241	23	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	82.8	2075.02 1493,61	34,55 27,67	171812 123671	2861 2291	45280	90693 21000	283505
242	24	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	82.8	579.61 416,81	4,34 2,09	47992 34512	359 173	13121	27748 6059	81799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %									
243	25	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	88.4	3620.55 3102,15	16,61 8,66	320057 274230	1468 766	44359	197997 41444	559498
244	26	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм - выравнивающий слой НР=72 %	м2	427.3	2109.33 1161,61	31,24 24,57	901317 496356	13349 10499	391612	364936 101300	1367553
245	27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2	427.3	519.47 370,32	4,34 2,09	221970 158238	1854 893	61878	127305 27942	377217
246	28	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен	73	2676.49 1289,26	19,81 7,97	195384 94116	1446 582	99822 –	85228 22449	303061
247	29	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен	12	2676.49 1289,26	19,81 7,97	32118 15471	238 96	16409 –	14010 3690	49818
		Кровля										
248	30	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	25	746.54 541,02	0,13 –	18664 13526	3 –	5135 –	9739 2272	30675
249	31	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	25	2135 –		53375 –		53375 –	– 4270	57645
250	32	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	14	2006 –		28084 –		28084 –	– 2247	30331

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			круглого сечения диаметром 100 мм									
251	33	224-106-0103	Отмёт трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	2006 –		14042 –		14042 –	– 1123	15165
252	34	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1918 –		13426 –		13426 –	– 1074	14500
253	35	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	84	805 –		67620 –		67620 –	– 5410	73030
254	36	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1047 –		18846 –		18846 –	– 1508	20354
255	37	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	34	1041.24 440,91	15,77 4,28	35402 14991	536 146	19875 –	13926 3946	53274
256	38	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	994 –		33796 –		33796 –	– 2704	36500
257	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % К=2,000;	м2	1610	176.52 69,57	4,82 0,78	284197 112008	7760 1256	164429 –	78152 28988	391337
258	40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.	м2 кровли	8.5	887.16 789.42	23.04 9.20	7541 6710	196 78	635	6245 1103	14889
259	41	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	43.5	1289.08 220,19	14,05 7,07	56075 9578	611 308	45886 –	7118 5055	68248
260	42	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка доской обрезной НР=72 %	м2	43.5	2133.97 797,26	31,08 14,01	92828 34681	1352 609	56795 –	31761 9967	134556

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	43	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР=72 %	м2	43.5	757.14 704,91	52,23 17,68	32936 30664	2272 769	– –	28918 4948	66802
262	44	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %	м2	43.5	597.96 545,73	52,23 17,68	26011 23739	2272 769	– –	22547 3885	52443
263	45	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	6.72075	23746 –		159591 –		159591 –	– 12767	172358
		Фасад										
264	46	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. S проемов)	м2	784.9	1028.86 659,33	59,61 28,56	807552 517508	46788 22417	243256	502130 104775	1414457
265	47	1115-0108-1802	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=72 %	м2	719.9	2748.99 1675,03	19,22 3,57	1978998 1205854	13836 2570	759308	966739 235659	3181396
266	48	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм К=2,800;	м	2015.72	464 –		935294 --	-- --	935294	-- 74824	1010118
267	49	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР=72 %	м2	719.9	663.82 310,65	3,57 1,19	477884 223637	2570 857	251677	179595 52598	710077
268	50	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,050;	м3	37.79475	23746 –		897474 --	-- --	897474	-- 71798	969272
269	51	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР=72 %	м2	719.9	818.57 467,9	2,87 1,19	589289 336841	2066 857	250382	270158 68756	928203
270	52	291-011-0101	Металлосайдинг толщиной 0,45мм К=1,100;	м2	791.89	3750 –		2969588 --	-- --	2969588	-- 237567	3207155

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	53	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	98.6	3905.18 1956,99	14,16 2,35	385051 192959	1396 232	190696	154553 43168	582772
272	54	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	29.6	1836.12 606,2	7,59 1,65	54349 17944	225 49	36180	14394 5499	74242
		Заполнение проемов										
273	55	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (смета=5,46м2; факт=21м2) НР=72 %	м2	15.54	1782.4 1148,31	257,45 125,15	27698 17845	4001 1945	5853 –	17811 3641	49150
274	56	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	15.54	32619 –		506899 –		506899 –	– 40552	547451
275	57	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=72	м2	5.1	1790.67 1316,03	46,64 20,17	9132 6712	238 103	2183 –	6134 1221	16487
276	58	223-205-0112	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	м2	5.1	43359 –		221131 –		221131 –	– 17690	238821
277	59	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094 –		4094 –		4094 –	– 328	4422
278	60	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ	м2	28.56	14016 –		400297 –		400297 –	– 32024	432321
279	61	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	34	520 –		17680 –		17680 –	– 1414	19094

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	62	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	85	435.85 106,66	1,61 0,77	37047 9066	137 65	27844 –	8218 3621	48886
281	63	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	17	5262 –		89454 –		89454 –	– 7156	96610
282	64	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (смета=15,12м2; факт=22м2) НР=72 %	м2	6.88	2790.74 1374,43	200,79 96,63	19200 9456	1381 665	8363 –	9109 2265	30574
283	65	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	22	27177 –		597894 –		597894 –	– 47832	645726
284	66	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (смета=7,2м.п.; факт=14м.п.) НР=72 %	м	6.8	1288.8 273,99	5,82 2,84	8764 1863	40 19	6861 –	1694 837	11295
285	67	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	14	2902 –		40628 –		40628 –	– 3250	43878
286	68	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка сендвич-панелью НР=72 %	м2	16.5	4200 1257,73	13,55 4,25	69300 20753	224 70	48324 –	15825 6810	91935
287	69	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	25	435.85 106,66	1,61 0,77	10896 2667	40 19	8190 –	2417 1065	14378
288	70	217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	25	502 –		12550 –		12550 –	– 1004	13554

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	71	223-203-0506	Витраж наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2	33	53531 –		1766523 –		1766523 –	– 141322	1907845
		Полы 1-й этаж тип 1										
290	72	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2	86.9	5937.21 1414,4	191,22 86,66	515944 122911	16617 7531	376415 –	122615 51085	689644
291	73	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	93	1612.42 368,71	17,96 6,53	149955 34290	1670 607	113995 –	32803 14621	197379
		тип 2										
292	74	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2	149.7	5937.21 1414,4	191,22 86,66	888800 211736	28626 12973	648438	211226 88002	1188028
293	75	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	50	1612.42 368,71	17,96 6,53	80621 18436	898 327	61287	17637 7861	106119
294	76	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % - под линолеум	м2	496	1650.34 944,61	212,16 182,66	818569 468527	105231 90599	244811 –	525578 107532	1451679
295	77	11110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (смета=280м.п.; факт=420м.п.)	м	140	295.20 99.63	2.55 1.01	41328 13948	357 141	27023	13244 4366	58938
		тип 3										
259	78	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2	12.4	5937.21 1414,4	191,22 86,66	73621 17539	2371 1075	53711	17497 7289	98407
		тип 4										
297	79	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2	20	5937.21 1414,4	191,22 86,66	118744 28288	3824 1733	86632	28220 11757	158721

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-й этаж										
		тип 5										
298	80	11110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	27.5	3845.21 343.84	26.23 11.81	105743 9456	721 325	95566	9194 9195	124132
299	81	11110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	29.4	295.20 99.63	2.55 1.01	8679 2929	75 30	5675	2781 917	12377
300	82	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % - под линолеум	м2	27.5	1650.34 944,61	212,16 182,66	45384 25977	5834 5023	13573	29140 5962	80486
		тип 6										
301	83	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % - под линолеум	м2	34.9	1650.34 944,61	212,16 182,66	57597 32967	7404 6375	17226	36981 7566	102144
		тип 7 - Подвал										
		Ступени										
302	84	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР=72 %	ступень	29	1644.52 1356,09	12,02 6,07	47691 39327	349 176	8016 –	28442 6091	82224
303	85	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3	12	4765.02 189,45	1425,53 347,4	57180 2273	17106 4169	37800 –	6957 5131	69268
304	86	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 К=1,050; - Работы по теплоизоляции учтены основной сметой	м3	3.6414	35482 –		129204 –		129204 –	– 10336	139540
305	87	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 % - под линолеум	м2	115.6	1650.34 944,61	212,16 182,66	190779 109197	24526 21115	57056	122493 25062	338334
306	88	11110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	115.6	3845.21 343.84	26.23 11.81	444506 39748	3032 1365	401726	38646 38652	521804

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тактильная плитка										
307	89	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	м2	10.8	1193.3 884,08	8,12 1,45	12888 9548	88 16	3252 –	8990 1750	23628
308	90	290-000-0001	Тактильная плитка из ПВХ "Конус", "Полоса" 300х300	шт	120	1400 –		168000 –		168000 –	– 13440	181440
309	91	290-000-0002	Информационная табличка "Наименование организации и режим работы" 60*40мм	шт	1	40000 –		40000 –		40000 –	– 3200	43200
310	92	290-000-0000	Мнемосхема организаций 60*40мм	шт	1	40000 –		40000 –		40000 –	– 3200	43200
		Отмостка										
311	93	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В12,5 НР=72 % К=0,100;	м3	12.6	26208.4 1679,81	1439,02 349,91	330226 21166	18132 4409	290929 –	23273 28280	381779
312	94	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0.25452	20241.07 18262,46	1947,25 865,8	5152 4648	496 220	8 –	4430 767	10349
313	95	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.25452	337503 –		85901 –		85901 –	– 6872	92773
		Пандус										
314	96	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж пандуса НР=72 %	т	0.784	102334.16 59656,83	32195,85 12045,14	80230 46771	25242 9443	8217 –	38788 9521	128539
315	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши - пандус	т	0.784	680682 –		533655 –		533655 –	– 42692	576347
316	98	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	16.5	106.79 59,51	3,37 0,38	1762 982	56 6	725 –	682 196	2640
317	99	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -	м2	16.5	176.52 69,57	4,82 0,78	2913 1148	80 13	1685 –	801 297	4011

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2;									
		Сцена										
318	100	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72 %	м2	114.1	725.53 653,27	51,48 25,39	82783 74538	5874 2897	2371 –	72789 12446	168018
319	101	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	117.1807	1153 –		135109 –		135109 –	– 10809	145918
320	102	1134-0108-0703	Торцевая часть сцены. Облицовка декорпанелью НР=72 %	м2	17.5	4200 1257,73	13,55 4,25	73500 22010	237 74	51253 –	16784 7223	97507
321	103	224-105-0106	Уголок декоративный, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-	м	21	1003 –		21063 –		21063 –	– 1685	22748
322	104	1115-0403-0303	Лестница. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2	7.5	956.07 762,61	5,05 2,44	7171 5720	38 18	1413 –	4590 941	12702
323	105	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72 %	м	18.3	13329.28 1812,63	6,31 0	243926 33171	115 0	210639 –	39142 22645	305713
		Ограждения Ог-1										
324	106	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.	м оград	275.3	4113.64 2606,23	1466,52 585,85	1132485 717495	403733 161285	11257 –	1036960 173556	2343001
325	107	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм (100х100)	т	1.865	358159 –		667967 –		667967 –	– 53437	721404
326	108	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1.935	403385 –		780550 –		780550 –	– 62444	842994
327	109	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х	т	2.067	374036 –		773132 –		773132 –	– 61851	834983

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	110	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16	21225 –		339600 –		339600 –	– 27168	366768
329	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка декоративного элемента - шар НР=72 %	т	0.0498	1077318.66 323334	1840,66 818,93	53650 16102	92 41	37457 –	14690 5467	73807
330	112	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	337.4	106.79 59,51	3,37 0,38	36031 20079	1137 128	14815 –	13943 3998	53972
331	113	1115-0403-1004	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2	337.4	1157.84 1017,03	1,52 0,74	390655 343146	513 250	46996 –	274717 53230	718602
		Ворота В-1										
332	114	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72	шт.	2	45723.28 32219,78	6698,69 2761,75	91447 64440	13397 5524	13610 –	82558 13920	187925
333	115	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели без механизма открывания ГОСТ	т	0.215	859050 –		184696 –		184696 –	– 14776	199472
334	116	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	15658.61 14480,11	154,97 58,59	31317 28960	310 117	2047 –	34311 5250	70878
335	117	222-509-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели без механизма открывания ГОСТ	т	0.084	859050 –		72160 –		72160 –	– 5773	77933

Итого по смете 2-1-1:									**52,899,785**
в том числе:									
- Зарплата рабочих строителей, тенге				**14,541,616**					
- Затраты на эксплуатацию машин, тенге					**898,932**				
- в том числе зарплата машинистов, тенге					**453,781**				
- Материалов, изделий и конструкций, тенге						**21,380,698**			
- Накладные расходы, тенге							**12,160,045**		
- Сметная прибыль, тенге							**3,918,503**		

Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	118	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	65.208	17712.27 1093,31	223,8 110,02	1154982 71293	14594 7174	1069096 –	76898 98550	1330430
337	119	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	20	1753 527,35	25,47 10,23	35060 10547	509 205	24004 –	10537 3648	49245
338	120	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м	138	2044.13 527,35	25,47 10,23	282090 72774	3515 1412	205801 –	72702 28383	383175
339	121	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м	38.8	2044.13 527,35	25,47 10,23	79312 20461	988 397	57863 –	20441 7980	107733
340	122	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м	52.5	2496.13 660,52	47,33 19,88	131047 34677	2485 1044	93885 –	35007 13284	179338
			Итого по смете 2-1-1:									**2,049,921**
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					**209,752**				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						**22,091**			
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						**10,232**			
			- Материалов, изделий и конструкций, тенге							**1,450,649**		
			- Оборудование, тенге							**0**		
			- Накладные расходы, тенге								**215,585**	
			- Сметная прибыль, тенге								**151,845**	

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 5.Система В2

341	123	248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	5	19048 –		95240 –		95240 –	– 7619	102859
			Итого по смете 2-1-3:									**102,859**
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					**0**				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						**0**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						0			
			- Материалов, изделий и конструкций, тенге							95,240		
			- Накладные расходы, тенге								0	
			- Сметная прибыль, тенге								7,619	

Локальная смета 2-1-4 - ЭМ.ЭО

			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
342	124	Прайс лист	Светильник светодиодный, 220 В, IP20, мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель из ПММА, потолочный OPL/R ECO LED	шт	33	55178.57 --	-- --	1820893 --	-- --	1820893	-- 145671	1966564
343	125	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	1353	322.96 194,79	128,17 62,69	436965 263551	173414 84820	– –	292632 58368	787965
344	126	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1	м3	1.353	132296.33 87631,3	1294,89 617,6	178997 118565	1752 836	58680 –	100297 22344	301638
			Наружные сети электроснабжения									
345	127	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	0.16	197134.02 82579,2	111775,71 38522,8	31541 13213	17884 6164	445 –	15502 3763	50806
346	128	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0.16	298974 –		47836 –		47836 –	– 3827	51663
347	129	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1511.4 1395,48	89,01 37,5	1511 1395	89 38	27 –	1032 203	2746
348	130	247-301-0201	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А,	шт.	1	10137 –		10137 –		10137 –	– 811	10948

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по смете 2-1-4:									**3,172,330**
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					**396,724**				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						**193,139**			
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						**91,858**			
			- Материалов, изделий и конструкций, тенге							**1,938,018**		
			- Накладные расходы, тенге								**409,463**	
			- Сметная прибыль, тенге								**234,987**	
		Локальная смета 2-1-5 - СС										
349	**131**	**1310-0408-0623**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	**3743.94** **3692**	**51,94** **15,44**	**3744** **3692**	**52** **15**	**–** **–**	**2261** **480**	**6485**
350	**132**	**248-403-0107**	**Видеорегистратор, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами**	**шт**	**1**	**151672** **–**		**151672** **–**		**151672** **–**	**–** **12134**	**163806**
351	**133**	**248-404-0201**	**Монитор с диагональю 18,5"**	**шт**	**1**	**89262** **–**		**89262** **–**		**89262** **–**	**–** **7141**	**96403**
352	**134**	**1308-0103-3201**	**Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт**	**15**	**3888.65** **3088**	**–** **–**	**58330** **46320**	**–** **–**	**12010** **–**	**33350** **7334**	**99014**
353	**135**	**290-000-0000**	**Передатчик сигнала Балун HD-CVI**	**шт**	**15**	**2500** **–**		**37500** **--**	**--** **--**	**37500**	**--** **3000**	**40500**
354	**136**	**1308-0105-0109**	**Сетевой блок питания. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт**	**5**	**14180.17** **12352**	**–** **–**	**70901** **61760**	**–** **–**	**9141** **–**	**44467** **9229**	**124597**
355	**137**	**248-306-0303**	**Блок питания**	**шт.**	**5**	**8511** **–**		**42555** **–**		**42555** **–**	**–** **3404**	**45959**
356	**138**	**1308-0201-0701**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %**	**м кабеля**	**660**	**712.48** **185,28**	**416,52** **139,65**	**470237** **122285**	**274903** **92169**	**73049** **–**	**154407** **49972**	**674616**
357	**139**	**243-302-0103**	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;**	**км**	**0.6222**	**206547** **–**		**128514** **–**		**128514** **–**	**–** **10281**	**138795**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	140	243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,020;**	км	0.05202	73786 –		3838 --	-- --	3838	-- 307	4145
359	141	243-905-0201	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	15	107 –		1605 –		1605 –	– 128	1733
			Итого по смете 2-1-5:									1,396,053
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					234,057				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						274,955			
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						92,184			
			- Материалов, изделий и конструкций, тенге							549,146		
			- Накладные расходы, тенге								234,485	
			- Сметная прибыль, тенге								103,410	
		Локальная смета 2-1-6 - ПС										
360	142	290-000-0000	**Прибор модел ВЭРС-ПК 8П**	шт	1	62500 –		62500 –		62500 –	– 5000	67500
361	143	1310-0411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. (Аккустический**	шт.	17	3042.63 2840	0 0	51725 48280	0 0	3445	29451 6494	87670
362	144	1310-0411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. (Блок речевого**	шт.	1	3042.63 2840	0 0	3043 2840	0 0	203 –	1732 382	5157
363	145	290-000-0000	**Блок речевого оповещения**	шт	1	38000 –		38000 –		38000 –	– 3040	41040
364	146	1310-0411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. (Маяк) НР=72 %**	шт.	1	3042.63 2840	0 0	3043 2840	0 0	203 –	1732 382	5157
365	147	248-304-0213	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	1702 –		1702 –		1702 –	– 136	1838
366	148	1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %**	м кабеля	250	712.48 185,28	416,52 139,65	178120 46320	104130 34913	27670 –	58488 18929	255537

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	149	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,020;	км	0.255	73786 –		18815 –		18815 –	– 1505	20320
368	150	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	200	266.94 247,77	2,38 0,13	53388 49554	476 26	3358 –	35698 7127	96213
369	151	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,010;	м	202	55 –		11110 –		11110 –	– 889	11999
370	152	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках	м кабеля	700	359.82 154,4	160,45 53,41	251874 108080	112315 37387	31479 –	104736 28529	385139
371	153	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0.51	26765 –		13650 –		13650 –	– 1092	14742
372	154	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0.204	47871 –		9766 –		9766 –	– 781	10547
			Итого по смете 2-1-5:									1,002,859
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					257,914				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						216,921			
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						72,326			
			- Материалов, изделий и конструкций, тенге							221,901		
			- Накладные расходы, тенге								231,837	
			- Сметная прибыль, тенге								74,286	

Локальная смета 6-1-1 - НВК

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Трубопровод

373	155	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=72 %	км	0.06	332890.82 254310	77722,74 24436,32	19973 15259	4663 1466	51 –	16558 2922	39453
374	156	241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм К=1,010;	м	60.6	245 –		14847 --	-- --	14847	-- 1188	16035

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец										
375	157	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	шт	1	5144 –		5144 –		5144 –	– 412	5556
		Септик										
376	158	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3	2.91	38708.47 13165,25	9708,97 4191,24	112642 38311	28253 12197	46078 –	50003 13012	175657
377	159	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	47891 –		47891 –		47891 –	– 3831	51722
378	160	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	39471 –		118413 –		118413 –	– 9473	127886
379	161	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	42054 –		42054 –		42054 –	– 3364	45418
380	162	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144 –		5144 –		5144 –	– 412	5556
381	163	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	18.84	968.77 370,82	25,63 3,86	18252 6986	483 73	10783 –	6565 1985	26802
		Итого по смете 6-1-1:										**494,085**
		в том числе:										
		- Зарплата рабочих строителей, тенге						**60,556**				
		- Затраты на эксплуатацию машин, тенге							**33,399**			
		- в том числе зарплата машинистов, тенге							**13,736**			
		- Материалов, изделий и конструкций, тенге								**290,405**		
		- Накладные расходы, тенге									**73,126**	
		- Сметная прибыль, тенге									**36,599**	

Локальная смета 7-1-1 - Генплан

РАЗДЕЛ 1. Тротуарная плитка

382	164	1111-0101-2501	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	758.3	1475.60 1321.51	146.99 43.70	1118947 1002101	111463 33138	5383	973125 167366	2259438

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	165	1111-0101-2702	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2	100	2086.94 1637,12	105,92 49,52	208694 163712	10592 4952	34390 –	158544 29379	396617
384	166	295-102-0707	Плитка бетонная тротуарная толщиной 30 мм серая (с перевозкой)	м2	858.3	3482.14 --	-- --	2988721 --	-- --	2988721	-- 239098	3227819
			РАЗДЕЛ 2.Брусчатка									
385	167	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (смета=674;	м2	321.6	1475.60 1321.51	146.99 43.70	474553 424998	47272 14054	2283	412709 70981	958243
386	168	295-102-0606	Брусчатка бетонная фигурная толщиной 70 мм серая (с перевозкой)	м2	995.6	4241.07 --	-- --	4222409 --	-- --	4222409	-- 337793	4560202
			РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
387	169	1146-0303-0102	Заделка ступеней бетон из кл.В15 НР=72 %	м3	8.88	97421.06 52028,9	787,49 370,56	865099 462017	6993 3291	396089 –	390859 100477	1356435
388	170	1106-0201-0101	Бетонирование основания под лестницу НР=72 %	м3	9.95	28694.87 5749,84	1331,1 525,19	285514 57211	13244 5226	215059 –	56818 27387	369719
389	171	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72	м2	36.8	1561.16 1084,89	45,17 38,79	57451 39924	1662 1427	15864 –	33081 7243	97775
390	172	1115-0402-0203	Ступени. Стены. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72 %	м2 окраш.	36.8	251.18 148,76	2,08 0,97	9243 5474	77 36	3693 –	4408 1092	14743
			РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка									
391	173	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	800	81.06 –	81,06 27,58	64848 –	64848 22064	– –	15886 6459	87193
392	174	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	800	68.09 –	68,09 23,16	54472 –	54472 18528	– –	13340 5425	73237

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	175	1101-0102-0338	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	800	430.65 –	430,65 81,9	344520 –	344520 65520	– –	47174 31336	423030
394	176	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	7400	47 –		347800 –		– –	– 27824	375624
395	177	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	800	27.55 4,13	23,42 10,1	22040 3304	18736 8080	– –	8196 2419	32655
			РАЗДЕЛ 5. Восстановление асфальтового покрытия									
396	178	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3	20	7643.12 289,39	2062,99 515,89	152862 5788	41260 10318	105815 –	17394 13620	183876
397	179	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	0.2786	163922.12 0	2695,19 1338,35	45669 0	751 373	44918 –	403 3686	49758
398	180	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6см) НР=72 %	м2	398	1898.78 29,91	263,48 34,23	755714 11904	104865 13624	638945 –	27570 62663	845947
399	181	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72 % ktpp1=4;	м2	398	806.77 10,52	0,11 0	321094 4187	44 0	316864 –	4522 26049	351665
			ОТДЕЛ 6.Озеленение									
		Газон										
400	182	211-101-0102	Земля растительная (1960м2)	м3	392	867 –		339864 –		339864 –	– 27189	367053
401	183	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест	яма	10	2023.2 1552,89	470,31 198,45	20232 15529	4703 1985	– –	15412 2852	38496

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			механизированным способом. В естественном грунте НР=72 %									
402	184	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	10	7006.04 5250,45	1633,69 541,28	70060 52505	16337 5413	1219 –	50968 9682	130710
403	185	254-101-0302	Ель сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	10	16107 –		161070 –		161070 –	– 12886	173956
404	186	1147-0120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество	дерево	36	2632.4 2632,4	0 0	94766 94766	0 0	– –	83394 14253	192413
405	187	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	26	506.63 107,88	398,75 155,06	13172 2805	10368 4032	– –	4923 1448	19543
406	188	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	20	835.98 181,55	654,43 254,51	16720 3631	13089 5090	– –	6279 1840	24839
407	189	414-102-0201	Деревья. Погрузка мусора	т	46	867 –		39882 --	-- --	--	-- 3191	43073
408	190	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	230	47 –		10810 –		– –	– 865	11675
		Кустраники										
409	191	211-101-0102	Земля растительная	м3	47.75	867 –		41399 --	-- --	41399	-- 3312	44711
			Итого по смете 7-1-1:									**16,710,445**
			в том числе:									
			- Зарплата рабочих строителей, тенге					2,349,856				
			- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						865,296			
			- в том числе зарплата машинистов, тенге						217,151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций, тенге							**9,533,985**		
		- Перевозка, тенге							**398,492**		
		- Накладные расходы, тенге								**2,325,005**	
		- Сметная прибыль, тенге								**1,237,815**	
		Итого по "включить":									**77,828,337**
		в том числе:									
		- Зарплата рабочих строителей, тенге					**18,050,475**				
		- Затраты на эксплуатацию машин, тенге						**2,504,733**			
		- в том числе зарплата машинистов, тенге						**951,268**			
		- Материалов, изделий и конструкций, тенге							**35,460,042**		
		- Перевозка, тенге							**398,492**		
		- Накладные расходы, тенге								**15,649,546**	
		- Сметная прибыль, тенге								**5,765,064**	

Итого по акту замены: 77,828,337

		ИТОГО по акту:	**Тенге**								**98,874,637**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22,603,123**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4,096,629**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1,405,049**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44,755,870**		
		- Оборудование	Тенге						**330,923**		
		- Перевозка	Тенге						**398,492**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19,369,537**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7,320,070**	

Всего	**98,874,637**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%)	1,182,525
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2,193,977
Итого	**102,251,139**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2,038,404**
Итого в текущих ценах 2021г.	**104,289,543**
Итого в текущих ценах 2022г. (К=1,0500514)	**109,509,381**

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-5 475 469,62
Итого в текущих ценах	**104 033 911,38**
НДС (12 %)	12 484 069,36
Итого	**116 517 980,74**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Иман"
БИН 980140004226

Директор_____ Садибеков Б. К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района"
БИН 220440003539

Руководитель_____ Сергалиева Г. С.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер "
БИН 110940004908

Эксперт_____ Кожахметов Б. К.
аттестат №KZ48VJE00061219 от 18.01.2021г.
аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VAPGROUP"; БИН 061040005142

Эксперт _____ Лекеров С. Р.
Приказ №7-22 от 19 июля 2022г.

Эксперт_____ Кожахметов Б. К.
аттестат №KZ48VJE00061219 от 18.01.2021г.
аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.