Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Наименование объекта: Капитальный ремонт дома культуры в с.Таскескен, ул.Нургазина,1"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	04.05.2023г.				
		доп.согл. №1	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	148 396 087,05									
Акт выполненных работ №3		22 864 044,25							2 743 685,31	25 607 729,56
Выплата аванса										
Погашение аванса										7 682 318,87
Всего к оплате										17 925 410,69

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Руководитель
Ж.З.Андасова

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Курылыстары"
Эксперт
А.О.Палкенов

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
Директор
А.К.Каипкожин

Заказчик:ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский район, с. Урджар, пр.Абылай Хан,128, БИН 980440002706, тел.87223033637 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А" г.Усть-Каменогорск,ул.Жибек Жолы ,3-71, БИН 990940000105, сот.тел.+77057354563

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен,

(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 04.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1

на Архитектурно-строительные решения

Раздел 1 Наружная отделка /л АС-4/

3	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1505,875	229,76	0,26	345990	392	281072	46590	423986	0,0288	43,3692
					42,85	0,12	64527	181	–	31406		0,00007	0,10541

4	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1505,875	4132,17	14,88	6222531	22407	2532023	2644448	9576337	1,637	2465,1174
					2435,86	3,15	3668101	4744	–	709358		0,0016	2,4094
6	294-001-0002	Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/ К=1,100;	м2	1934,77493	3187		6166128		6166128	–	6659418		
					–		–		–	493290			
		Итого					**16 659 741**						**2508,48657**
													2,51481
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 732 628						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 799						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 925						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 979 223						
		- накладные расходы, тенге					2 691 038						
		в т.ч. зарплата, тенге					242 193						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 234 054						
		Всего					**16 659 741**						

Локальная смета № 2-1-3

на Отопление

Раздел 3 Ввод теплосети

36	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	10	4487,83	80,81	44878	808	31749	9089	58284	0,74675	7,4675
					1232,14	30,23	12321	302	–	4317		0,01823	0,18231
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	10	113,16	1,17	1132	12	63	761	2044	0,0516	0,516

				105,73	–	1057	–	–	151		–	–
38 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /прим 89/ НР=72 %	шт.	2	21646,63	233,75	43293	468	19947	16590	64674	7,0658	14,1316
				11439,53	80,98	22879	162	–	4791		0,0412	0,0824
39 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2655,66	128,5	2656	129	274	1646	4646	1,5141	1,5141
				2252,98	33,35	2253	33	–	344		0,0206	0,0206
40 242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8322		8322		8322	–	8988		
				–		–		–	666			
41 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4756,52	297,92	4757	298	474	2922	8293	2,678	2,678
				3984,86	73,84	3985	74	–	614		0,0412	0,0412
42 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022		12022		12022	–	12984		
				–		–		–	962			
43 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	865,89	2,57	866	3	111	542	1521	0,43147	0,43147
				752,48	0,73	752	1	–	113		0,00045	0,00045

44	245-506-0115	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.	1	31377		31377		31377	–	33887		
					–		–		–	2510			
45	245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	111170		111170		111170	–	120064		
					–		–		–	8894			
46	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	4	559,25	–	2237	–	236	1441	3972	0,3193	1,2772
					500,34	–	2001	–	–	294		–	–
47	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	2346		9384		9384	–	10135		
					–		–		–	751			
48	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	4	2578,45	–	10314	–	8790	1097	12324	0,2266	0,9064
					380,91	–	1524	–	–	913		–	–
49	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	573		2292		2292	–	2475		
					–		–		–	183			
		Итого					**344 291**						**28,92227**
													0,32696

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	236 211
- накладные расходы, тенге	34 088
в т.ч. зарплата, тенге	3 068
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 503

Всего **344 291**

Локальная смета № 6-1-1

на Резервуар 5 м3

Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)

1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	111,744	293,97	293,97	32849	32849	–	4669	40519	–	–
				–	58,03	–	6485	–	3001		0,0251	2,80477
2 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,456	3500,21	–	12097	–	–	8710	22472	2,676	9,24826
				3500,21	–	12097	–	–	1665		–	–
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	88,2	19,82	19,82	1748	1748	–	558	2490	–	–
				–	8,79	–	775	–	184		0,0038	0,33516
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	88,2	186,08	83,59	16412	7373	–	9208	27670	0,108	9,5256
				102,49	42,5	9040	3749	–	2050		0,02625	2,31525
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	9,78	1051,7	–	10286	–	–	7406	19107	0,972	9,50616
				1051,7	–	10286	–	–	1415		–	–

7 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	17,1999	251,11	241,24	4319	4149	19	736	5459	0,00774	0,13313
				8,78	50,63	151	871	–	404		0,0219	0,37668
8 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=3,000;	т·км	137,5998	47		6467		–	–	6984		
				–		–		–	517			
	Раздел 2 Фундаменты											
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	2,61	32779,68	1150,71	85555	3003	78556	3429	96103	1,35	3,5235
				1530,9	293,52	3996	766	–	7119		0,1813	0,47319
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % К=3,000;	м3	4,5999	39877,81	1776,2	183434	8170	164107	9599	208476	1,79	8,23382
				2425,45	472,74	11157	2175	–	15443		0,2878	1,32385
12 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,42999	447247		192312		192312	–	207697		
				–		–		–	15385			
13 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/ К=3,000;	т	0,01152	402525		4637		4637	–	5008		
				–		–		–	371			
14 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/ К=3,000;	т	0,01791	390313		6991		6991	–	7550		

				–		–		–	559				
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 % К=3,000;	м2 поверхности	19,998	936,94	20,68	18737	414	11565	4913	25542	0,212	4,23958
				337,93	3,24	6758	65	–	1892		0,002	0,04
	Раздел 3 Резервуар											
16 1107-0513-0201	Блоки объемные шахты лифта, весом до 8 тонн. Установка в зданиях. Число этажей до 5 /примен/ НР=72 % К=3,000;	шт.	1,998	23424,94	5016,19	46803	10022	20486	13824	65477	5,3868	10,76283
				8155,62	1454,17	16295	2905	–	4850		0,7533	1,50509
17 595-555-5550	Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/ К=3,000;	шт	1,9998	2213750		4427057		–	–	4427057		
				–		–		4427057	–			
	Итого					**5 167 611**						**55,17288**
												9,17399
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 780						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 728						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 791						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					478 673						
	- оборудование, тенге					4 427 057						
	- перевозка грузов, тенге					6 467						
	- накладные расходы, тенге					63 052						
	в т.ч. зарплата, тенге					5 675						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 855						
	Всего					**5 167 611**						

Итого по акту	**22 171 643**	**2592,58**
		12,02
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 849 180	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 245	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 288	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 694 107	
- оборудование, тенге	4 427 057	
- перевозка грузов, тенге	6 467	
- накладные расходы, тенге	2 788 178	
в т.ч. зарплата, тенге	250 936	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 314 412	
Всего	**22 171 643**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	212 935	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)(6779/163,33*1,25*2917+8*6779*7/1960*(9246990/6779+1,25*2917/163,33))/1000	177 619	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	359 150	
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**22 921 347**	
- в текущих и прогнозных ценах		
2022 г.-100% (Иинф=1,050)	**24 067 415**	
Понижающий коэффициент К=0,94999999999	22 864 044,25	
НДС (12 %)	2 743 685,31	
Итого по акту	**25 607 729,56**	
Погашение аванса 30%	7 682 318,87	
Итого к оплате по акту	**17 925 410,69**	

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Урджарского района области Абай"
Руководитель
Ж.З.Аидасова

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
Директор
А.К.Какпкожин

Технадзор:
ТОО "Шебер Курылысшы"
Эксперт
А.О.Пашкенов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
Директор
А.Б.Купафиянова