Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		186	27.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2022 года без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинская области	**46 032 002,00**	**41 100 001,79**							**4 932 000,21**	**46 032 002,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Акшалова А. Т.**

Руководитель

БИН 060140009394

ПОДРЯДЧИК: _____ **Садибеков Б. К.**

Директор ТОО "Иман"

БИН 980140004226

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" 29550

БИН 060140009394, Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 76, тел 87163921937

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту КГУ "Общеобразовательная школа села Енбекшильдерское отдела образования по району Биржан сал управления

Договор подряда №186 от 27 апреля 2022г.

Акт выполненных работ №1
от 21 июня 2022 года
за июнь 2022 года

Составлен(а) редакция 2020.3.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектный акт/									
			Ремонт здания									
1	3	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**250**	**1423,46** / **1364,54**	**58,92** / **28,10**	**355865** / **341135**	**14730** / **7025**	**--**	**250675** / **48523**	**655063**
2	4	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**893,52**	**492,45** / **471,71**	**20,74** / **10,74**	**440014** / **421482**	**18531** / **9596**	**--**	**310377** / **60031**	**810422**
3	5	**Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**246**	**971,54** / **971,54**	**--** / **--**	**238999** / **238999**	**--** / **--**	**--**	**172079** / **32886**	**443964**
			Фасад									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	48	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	237,4	88,03	0,03	20898	7	--	15042	38815
			НР - 72%; СП - 8%			88,00	--	20891	--		2875	
5	49	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	349,8	220,67	--	77190	--	--	64840	153392
			НР - 84%; СП - 8%			220,67	--	77190	--		11362	
			РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
			Фасад /лист АС-1/									
6	52	Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	487,5	2245,89	40,70	1094871	19841	263055	663094	1898602
			НР - 80%; СП - 8%			1665,59	34,65	811975	16892		140637	
7	54	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Откосы. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	218,0	2555,50	0,20	557099	44	101492	328005	955912
			НР - 72%; СП - 8%			2089,74	0,00	455563	0		70808	
8	65	Е11-270901-0106 1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ограждения из сетки. Демонтаж	м	390	1039,17	261,66	405276	102048	105100	260921	719493
			НР - 108%; СП - 8%			508,02	111,45	198128	43466		53296	
			Окна, двери /лист АС-14/									
9	155	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	253,44	1553,50	7,01	393719	1777	254552	110212	544245
			НР - 80%; СП - 8%			542,10	1,48	137390	375		40314	
10	172	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	460	2557,06	217,71	1176249	100147	557354	511018	1822248

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1127,71	106,63	518748	49050		134981	
11	175	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	460	24589,00	--	11310940	--	11310940	--	12215815
			СП - 8%			--	--	--	--		904875	
12	176	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	234,68	1321,67	6,32	310170	1483	242636	60114	399907
			НР - 90%; СП - 8%			281,45	3,16	66051	742		29623	
13	177	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	234,68	2569,00	--	602893	--	602893	--	651124
			СП - 8%			--	--	--	--		48231	
			Ограждение /лист АС-1/									
14	229	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	100	143824,20	756,25	14382420	75625	11690200	--	15533014
			СП - 8%			26165,95	196,25	2616595	19625		1150594	

Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

17	1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	87,45	17103,37	162,12	1495690	14177	1404972	60210	1680372
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	81,01	76541	7084		124472	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2	E11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	36	2833,22	31,67	101996	1141	89609	8477	119311
			НР - 72%; СП - 8%			312,39	14,66	11246	528		8838	
19	9	E11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	75	483,55	0,56	36266	42	1408	25083	66257
			НР - 72%; СП - 8%			464,21	0,28	34816	21		4908	
20	10	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	75	10002,00	--	750150	--	750150	--	810162
			СП - 8%			--	--	--	--		60012	
21	18	E11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	77	2050,13	18,45	157860	1421	124880	23128	195467
			НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	31559	563		14479	
22	19	E11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	1917,02	18,45	161030	1550	125052	25230	201161
			НР - 72%; СП - 8%			409,86	7,31	34428	614		14901	

	ИТОГО:	**Тенге**							**39 914 746**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6 092 737**			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**352 564**		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**155 581**		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27 624 293**	
	- Оборудование	Тенге						**0**	
	- Накладные расходы	Тенге							**2 888 505**
	- Сметная прибыль	Тенге							**2 956 646**

Всего **39 914 746**

Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%) 478 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**40 393 723**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**807 874**				
		Итого в текущих ценах 2020г.					**41 201 597**				
		Итого в текущих ценах 2021г. (K=1,050036)					**43 263 160**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 163 158				
		Итого в текущих ценах					**41 100 002**				
		НДС (12 %)					4 932 000				
		Итого					**46 032 002**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Иман"
БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009394

Руководитель _____ **Акшалова А. Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"; БИН 030340001468

Эксперт _____ **Журко В. Д.**