Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	1 216 487 558	496 680 081	443 464 358	1 063 089 623	416 584 315					53 215 723	496 680 081

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Атестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №6

за январь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	5	412-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	500	40	--	20000	--		--	21600	
			СП - 8%			--	--	--	--		1600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20000	--	--	--	21600	
								--	--	--	1600		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20000					
		Транспортные расходы		Тенге				20000					
			Сметная прибыль	Тенге				1600					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21600					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21600					
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
			Фундамент Фм-1 /16 шт/										
2	26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,512	292 993	--	150012	--	150012	--	162013	
			СП - 8%			--	--	--	--		12001		
			Фундамент Фм-2 /6 шт/										
3	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,252	292 993	--	73834	--	73834	--	79741	
			СП - 8%			--	--	--	--		5907		
			Выпуски арматурные										
4	37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,383	292 993	--	112216	--	112216	--	121193	
			СП - 8%			--	--	--	--		8977		
			Фундамент ленточный Фмл-1 /97,3 м/										
5	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,311	347 145	--	107962	--	107962	--	116599	
			СП - 8%			--	--	--	--		8637		
6	44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,976	315 987	--	308403	--	308403	--	333075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		24672		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**752427**	**--**	**752427**	**--**	**812621**	
								--	--	--	60194		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**752427**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752427**					
			Сметная прибыль	Тенге				**60194**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**812621**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**812621**					
			РАЗДЕЛ 5. Колонны										
			Колонны Км-1 /12 шт/										
7	**56**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,576**	**292 993**	**--**	**168764**	**--**	**168764**	**--**	**182265**	
			СП - 8%			--	--	--	--		13501		
			Колонны Км-1-1 /2 шт/										
8	**60**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,132**	**292 993**	**--**	**38675**	**--**	**38675**	**--**	**41769**	
			СП - 8%			--	--	--	--		3094		
			Колонны Км-1-2 /2 шт/										
9	**64**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,14**	**292 993**	**--**	**41019**	**--**	**41019**	**--**	**44301**	
			СП - 8%			--	--	--	--		3282		
			Колонны Км-2 /6 шт/										
10	**65**	**1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**$м^3$**	**7,2**	**47 763,26**	**11 814,01**	**343895**	**85061**	**54866**	**205658**	**593517**	
			НР - 90%, СП - 8%			**28 328,83**	**3 059,75**	**203968**	**22030**		**43964**		
11	**66**	**212-101-0903 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**7,308**	**32 652**	**--**	**238621**	**--**	**238621**	**--**	**257711**	
			СП - 8%			--	--	--	--		19090		
12	**67**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,48**	**347 145**	**--**	**166630**	**--**	**166630**	**--**	**179960**	
			СП - 8%			--	--	--	--		13330		
13	**68**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,786**	**292 993**	**--**	**230292**	**--**	**230292**	**--**	**248715**	
			СП - 8%			--	--	--	--		18423		
			Закладные /14 шт/										
14	**69**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0616**	**163 328,48**	**2 617,44**	**10061**	**161**	**--**	**9081**	**20673**	
			НР - 90%, СП - 8%			**160 711,04**	**1 278,88**	**9900**	**79**		**1531**		
15	**70**	**222-509-1005 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,0616**	**1 181 196**	**--**	**72762**	**--**	**72762**	**--**	**78583**	
			СП - 8%			--	--	--	--		5821		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1310719**	**85222**	**1011629**	**214739**	**1647494**	
								213868	**22109**	**--**	**122036**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1310719**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				54867					
		Всего заработная плата		Тенге					235977				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				956763					
			Накладные расходы	Тенге				214739					
			Сметная прибыль	Тенге				122036					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1647494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					235977				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1647494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					235977				
	РАЗДЕЛ 6. Балки												
			Балка БМ-1 /4 шт/										
16	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5	347 145	--	173572	--	173572	--	187458	
			СП - 8%			--	--	--	--		13886		
17	74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,856	292 993	--	250802	--	250802	--	270866	
			СП - 8%			--	--	--	--		20064		
			Балка БМ-2 /4 шт/										
18	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,312	347 145	--	108309	--	108309	--	116974	
			СП - 8%			--	--	--	--		8665		
19	78	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,536	292 993	--	157044	--	157044	--	169608	
			СП - 8%			--	--	--	--		12564		
			Балка БМ-3 /2 шт//лист 12/										
20	79	1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	5,7	56 929,53	9 462,34	324498	53935	94594	172552	536814	
			НР - 91%; СП - 8%			30 871,68	2 394,57	175969	13649		39764		
21	80	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	5,7855	32 652	--	188908	--	188908	--	204021	
			СП - 8%			--	--	--	--		15113		
22	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,31	347 145	--	107615	--	107615	--	116224	
			СП - 8%			--	--	--	--		8609		
23	82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,71	292 993	--	208025	--	208025	--	224667	
			СП - 8%			--	--	--	--		16642		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1518773	53935	1288869	172552	1826632	
								175969	13649	--	135307		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518773					
		Материалы		Тенге				94594					
		Всего заработная плата		Тенге					189618				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1194275					
			Накладные расходы	Тенге				172552					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				135307					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1826632					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82	
			Сметная заработная плата	Тенге					189618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1826632					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82	
			Сметная заработная плата	Тенге					189618				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	**Тенге**				3601919	139157	3052925	387291	4308347	
								389837	35758	–	319137		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3601919					
		Материалы		Тенге				149461					
		Всего заработная плата		Тенге					425595				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2903465					
		Транспортные расходы		Тенге				20000					
			Накладные расходы	Тенге				387291					
			Сметная прибыль	Тенге				319137					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4308347					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181	
			Сметная заработная плата	Тенге					425595				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				4308347					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181	
			Сметная заработная плата	Тенге					425595				
	Локальная смета №2-1-2.Конструкции металлические.												
24	**1**	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**7,91032**	**119 713,94**	**43 040,25**	**946976**	**340462**	**111353**	**430296**	**1487454**	
			НР - 69%; СП - 8%			**62 596,8**	**16 239,2**	**495161**	**128457**		**110182**		
25	**2**	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**5,83804**	**454 730**	**–**	**2654732**	**–**	**2654732**	**–**	**2867111**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**212379**		
26	**3**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**2,20523**	**394 801**	**–**	**870627**	**–**	**870627**	**–**	**940277**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**69650**		
27	**4**	**214-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,02472**	**438 166**	**–**	**10831**	**–**	**10831**	**–**	**11698**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**867**		
28	**6**	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**13,84114**	**454 730**	**–**	**6293982**	**–**	**6293982**	**–**	**6797501**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**503519**		
29	**8**	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**7,91967**	**513 076**	**–**	**4063393**	**–**	**4063393**	**–**	**4388464**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**325071**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26162	454 730	--	118966	--	118966	--	128483	
			СП - 8%			--	--	--	--		9517		
31	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	847,81	173,24	3,52	146875	2984	62874	56235	219359	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	81017	483		16249		
32	11	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	847,81	5 992,97	53,22	5080900	45120	4323425	492859	6019660	
			НР - 69%; СП - 8%			840,23	2,28	712355	1933		445901		
33	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	847,81	299,17	5,28	253639	4477	154445	66022	345234	
			НР - 69%; СП - 8%			111,72	1,14	94717	967		25573		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				20440921	393043	18664628	1045412	23205241	
								1383250	131840	--	1718908		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19493945					
		Материалы		Тенге				4540744					
		Всего заработная плата		Тенге					891472				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14012531					
			Накладные расходы	Тенге				615116					
			Сметная прибыль	Тенге				1608726					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21717787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321	
			Сметная заработная плата	Тенге					891472				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				946976					
		Материалы		Тенге				111353					
		Всего заработная плата		Тенге					623618				
			Накладные расходы	Тенге				430296					
			Сметная прибыль	Тенге				110182					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1487454					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244	
			Сметная заработная плата	Тенге					623618				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				23205241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565	
			Сметная заработная плата	Тенге					1515090				
			Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Секция 1 /Лист 13/										
34	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56	44 604,5	691,27	24979	387	2172	20461	49075	
			НР - 91%; СП - 8%			40 035,28	116,27	22420	65		3635		
35	11	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство	$м^3$ бетона	1	16 916,18	171,77	16916	172	7049	9676	28719	
			НР - 29%; СП - 8%			9 695,28	77,98	9695	78		2127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Секция 6										
36	119	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,7	12 923,18	3 492,7	21969	5938	12686	5759	29946	
			ИР - 95%, СП - 85%			1 967,78	1 674,65	3345	2847		2218		
37	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,7	6 648,95	2 047,01	11303	3480	2978	5254	17882	
			ИР - 91%, СП - 85%			2 850,12	546,42	4845	929		1325		
38	121	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,734	22 741	--	39433	--	39433	--	42588	
			СП - 85%			--	--	--	--		3155		
39	125	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	30,50075	28 572	--	871467	--	871467	--	941184	
			СП - 85%			--	--	--	--		69717		
40	126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,521	44 604,5	691,27	23239	361	2020	19036	45657	
			ИР - 91%, СП - 85%			40 035,28	116,27	20858	61		3382		
41	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13	347 145	--	45129	--	45129	--	48739	
			СП - 85%			--	--	--	--		3610		
42	128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,324	315 987	--	102380	--	102380	--	110570	
			СП - 85%			--	--	--	--		8190		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1156815	10338	19749942	1105598	24519601	
								61163	3980	--	1816267		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156815					
		Материалы		Тенге				26906					
		Всего заработная плата		Тенге					65143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058409					
			Накладные расходы	Тенге				60186					
			Сметная прибыль	Тенге				97359					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1314360					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					65143				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1314360					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					65143				
			РАЗДЕЛ 2. Монтаж блоков ФБС										
			Монтаж блоков ФБС Секция 1 /лист 15/										
43	152	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,01	5 278,6	13,35	100346	254	90741	8768	117844	
			ИР - 93%, СП - 85%			491,89	4,08	9351	78		8729		
44	153	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	43,723	435	--	19020	--	19020	--	20542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1522		
			Монтаж блоков ФБС Секция 2 /лист 17/										
45	161	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	2,57	5 278,6	13,35	13566	34	12268	1185	15932	
			НР - 65%; СП - 8%			491,89	4,08	1264	10		1180		
46	162	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	5,911	435	--	2571	--	2571	--	2777	
			СП - 8%			--	--	--	--		206		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				135503	288	124600	9953	157095	
								10615	88	--	11637		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				135503					
		Материалы		Тенге				103010					
		Всего заработная плата		Тенге					10703				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21591					
			Накладные расходы	Тенге				9953					
			Сметная прибыль	Тенге				11637					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					10703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				157093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					10703				
			РАЗДЕЛ 3. Перемычки										
			Техподполье Секция 1										
47	190	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
48	193	222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,323	123 961	--	40039	--	40039	--	43242	
			СП - 8%			--	--	--	--		3203		
			Техподполье Секция 2										
49	194	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	9	1 074,49	449,11	9670	4042	2139	5394	16270	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	3489	1082		1205		
50	197	222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,582	123 961	--	72145	--	72145	--	77917	
			СП - 8%			--	--	--	--		5772		
			Техподполье Секция 3										
51	198	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	19	1 074,49	449,11	20415	8533	4516	11388	34348	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	7366	2285		2544		
52	199	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,404	139 412	--	56322	--	56322	--	60828	
			СП - 8%			--	--	--	--		4506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	200	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,322	123 961	--	39915	--	39915	--	43108	
			СП - 8%			--	--	--	--		3193		
			Техподполье Секция 5										
54	204	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,757	123 961	--	93838	--	93838	--	101345	
			СП - 8%			--	--	--	--		7507		
			Техподполье Секция 6										
55	205	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			ПР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
56	207	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,302	123 961	--	37436	--	37436	--	40431	
			СП - 8%			--	--	--	--		2995		
			Первый этаж Секция 1										
57	208	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1 074,49	449,11	16117	6737	3565	8991	27116	
			ПР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	5815	1804		2009		
58	211	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,16	123 961	--	19834	--	19834	--	21421	
			СП - 8%			--	--	--	--		1587		
			Первый этаж Секция 2										
59	212	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			ПР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
60	216	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,289	123 961	--	35825	--	35825	--	38691	
			СП - 8%			--	--	--	--		2866		
			Первый этаж Секция 3										
61	219	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			ПР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
62	220	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4 605,67	2 431,3	9211	4863	83	6569	17043	
			ПР - 118%; СП - 8%			2 132,54	651,01	4265	1302		1262		
63	221	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,293	139 412	--	40848	--	40848	--	44116	
			СП - 8%			--	--	--	--		3268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	222	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,133	123 961	–	16487	–	16487	–	17806	
			СП - 8%			–	–	–	–		1319		
			Первый этаж Секция 4										
65	224	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	1 074,49	449,11	8596	3593	1901	4795	14462	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	3102	962		1071		
66	225	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4 605,67	2 431,3	9211	4863	83	6569	17043	
			НР - 118%; СП - 8%			2 132,54	651,01	4265	1302		1262		
67	226	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,397	139 412	–	55347	–	55347	–	59775	
			СП - 8%			–	–	–	–		4428		
68	227	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	123 961	–	16115	–	16115	–	17404	
			СП - 8%			–	–	–	–		1289		
			Первый этаж Секция 5										
69	228	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	1 074,49	449,11	10745	4492	2376	5994	18078	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	3877	1203		1339		
70	229	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4 605,67	2 431,3	13817	7294	125	9854	25564	
			НР - 118%; СП - 8%			2 132,54	651,01	6398	1953		1894		
71	230	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,476	139 412	–	66360	–	66360	–	71669	
			СП - 8%			–	–	–	–		5309		
72	231	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,407	123 961	–	50452	–	50452	–	54488	
			СП - 8%			–	–	–	–		4036		
			Второй этаж Секция 1										
73	238	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	1 074,49	449,11	9670	4042	2139	5394	16270	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	3489	1082		1205		
74	241	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,436	123 961	–	54047	–	54047	–	58371	
			СП - 8%			–	–	–	–		4324		
			Второй этаж Секция 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	242	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	1 074,49	449,11	18266	7634	4041	10189	30732	
			НР - 118%; СП - 85%			387,69	120,26	6591	2044		2276		
76	245	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,178	139 412	--	24815	--	24815	--	26800	
			СП - 8%			--	--	--	--		1985		
77	246	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,338	123 961	--	41899	--	41899	--	45251	
			СП - 8%			--	--	--	--		3352		
78	247	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,2	143 439	--	172127	--	172127	--	185897	
			СП - 8%			--	--	--	--		13770		
			Второй этаж Секция 3										
79	251	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,293	139 412	--	40848	--	40848	--	44116	
			СП - 8%			--	--	--	--		3268		
80	252	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,277	123 961	--	34337	--	34337	--	37084	
			СП - 8%			--	--	--	--		2747		
			Второй этаж Секция 5										
81	254	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	4 605,67	2 431,3	4606	2431	42	3285	8522	
			НР - 118%; СП - 85%			2 132,54	651,01	2133	651		631		
82	256	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,06	123 961	--	7438	--	7438	--	8033	
			СП - 8%			--	--	--	--		595		
			Третий этаж Секция 6										
83	261	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	1 074,49	449,11	3223	1348	712	1798	5423	
			НР - 118%; СП - 85%			387,69	120,26	1163	361		402		
84	262	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	4 605,67	2 431,3	4606	2431	42	3285	8522	
			НР - 118%; СП - 85%			2 132,54	651,01	2133	651		631		
85	263	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,23	139 412	--	32065	--	32065	--	34630	
			СП - 8%			--	--	--	--		2565		
86	264	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,017	123 961	--	2107	--	2107	--	2276	
			СП - 8%			--	--	--	--		169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1214587**	**73083**	**1078114**	**97889**	**1417480**	
								63390	**19570**	**--**	**104996**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1214587**					
		Материалы		Тенге				**27473**					
		Всего заработная плата		Тенге					**82960**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1050646**					
			Накладные расходы	Тенге				**97889**					
			Сметная прибыль	Тенге				**104996**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1417472**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**82960**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1417472**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**82960**				
	Раздел 4. Плиты перекрытия												
			Техподполье Секция 1										
87	**268**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,30475**	**347 145**	**--**	**105792**	**--**	**105792**	**--**	**114255**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8463**		
			Техподполье Секция 2										
88	**271**	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**199,54**	**12 200**	**--**	**2434388**	**--**	**2434388**	**--**	**2629139**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194751**		
89	**272**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3657**	**347 145**	**--**	**126951**	**--**	**126951**	**--**	**137107**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10156**		
			Техподполье Секция 5										
90	**280**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6095**	**347 145**	**--**	**211585**	**--**	**211585**	**--**	**228512**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16927**		
			Техподполье Секция 6										
91	**281**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 045,79**	**2 271,58**	**10092**	**4544**	**2083**	**5511**	**16852**	
			ПР - 18%; СП - 8%			**1 732,54**	**602,78**	**3465**	**1206**		**1248**		
92	**283**	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**54,81**	**12 200**	**--**	**668682**	**--**	**668682**	**--**	**722177**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53495**		
93	**284**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3657**	**347 145**	**--**	**126951**	**--**	**126951**	**--**	**137107**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10156**		
			Первый этаж Секция 1										
94	**288**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,30475**	**347 145**	**--**	**105792**	**--**	**105792**	**--**	**114255**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8463		
			Первый этаж Секция 2										
95	292	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3657	347 145	--	126951	--	126951	--	137107	
			СП - 8%			--	--	--	--		10156		
			Первый этаж Секция 3										
96	296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30475	347 145	--	105792	--	105792	--	114255	
			СП - 8%			--	--	--	--		8463		
			Первый этаж Секция 5										
97	300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6095	347 145	--	211585	--	211585	--	228512	
			СП - 8%			--	--	--	--		16927		
			Первый этаж Секция 6										
98	303	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	36,87	12 200	--	449814	--	449814	--	485799	
			СП - 8%			--	--	--	--		35985		
99	304	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3657	347 145	--	126951	--	126951	--	137107	
			СП - 8%			--	--	--	--		10156		
			Второй этаж Секция 1										
100	308	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30475	347 145	--	105792	--	105792	--	114255	
			СП - 8%			--	--	--	--		8463		
			Второй этаж Секция 2										
101	312	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3657	347 145	--	126951	--	126951	--	137107	
			СП - 8%			--	--	--	--		10156		
			Второй этаж Секция 3										
102	324	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30475	347 145	--	105792	--	105792	--	114255	
			СП - 8%			--	--	--	--		8463		
			Второй этаж Секция 5										
103	336	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6095	347 145	--	211585	--	211585	--	228512	
			СП - 8%			--	--	--	--		16927		
			Второй этаж Секция 6										
104	347	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	36,87	12 200	--	449814	--	449814	--	485799	
			СП - 8%			--	--	--	--		35985		
105	348	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3657	347 145	--	126951	--	126951	--	137107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		10156		
			Третий этаж Секция 6										
106	349	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5 045,79	2 271,58	20183	9086	4167	11023	33702	
			ЗР - 118%; СП - 8%			1 732,54	602,78	6930	2411		2496		
107	351	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	59,79	12 200	--	729438	--	729438	--	787793	
			СП - 8%			--	--	--	--		58355		
108	352	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3657	347 145	--	126951	--	126951	--	137107	
			СП - 8%			--	--	--	--		10156		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6814783	13630	6790758	16534	7377821	
								10395	3617	--	546503		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6814783					
		Материалы		Тенге				6250					
		Всего заработная плата		Тенге					14012				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6784508					
			Накладные расходы	Тенге				16534					
			Сметная прибыль	Тенге				546503					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7377820					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14012				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7377820					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14012				
			Раздел 5. Стропильная система										
			Стропильная система Секция 1										
109	369	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,38	108 929	--	41393	--	41393	--	44704	
			СП - 8%			--	--	--	--		3311		
110	370	215-202-0602 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,89	110 435	--	208722	--	208722	--	225420	
			СП - 8%			--	--	--	--		16698		
			Стропильная система Секция 2										
111	377	215-202-0602 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,37	110 435	--	151296	--	151296	--	163400	
			СП - 8%			--	--	--	--		12104		
			Стропильная система Секция 5										
112	387	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции	40,39	50 992,01	2 675,06	2059567	108045	748883	1129959	3444688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			29 775,65	1 309,02	1202639	52871		255162		
113	392	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	0,3	31 787,8	5 015,64	9536	1505	1499	6470	17287	
			НР - 93%; СП - 6%			21 773,65	1 416,54	6532	425		1281		
114	393	213-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,1212	109 976	--	13329	--	13329	--	14395	
			СП - 8%			--	--	--	--		1066		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2483843	109550	1165122	1136429	3909894	
								1209171	53296	--	289622		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2483843					
		Материалы		Тенге				750383					
		Всего заработная плата		Тенге					1262467				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414740					
			Накладные расходы	Тенге				1136429					
			Сметная прибыль	Тенге				289622					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3909894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553	
			Сметная заработная плата	Тенге					1262467				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3909894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553	
			Сметная заработная плата	Тенге					1262467				
			Раздел 6. Лестницы										
			Лестницы Секция 5										
115	428	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	7	12 946	--	90622	--	90622	--	97872	
			СП - 8%			--	--	--	--		7250		
116	429	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,18116	92 935,39	33 208,39	16836	6016	3514	6498	25200	
			НР - 89%; СП - 8%			40 328,29	11 652,03	7306	2111		1867		
117	433	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	17,28	4 788	--	82737	--	82737	--	89356	
			СП - 8%			--	--	--	--		6619		
118	434	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,29708	1 118 578	--	332307	--	332307	--	358892	
			СП - 8%			--	--	--	--		26585		
			Лестницы Секция 6										
119	440	1107-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	8 330,15	3 527,65	33321	14110	1500	25351	63366	
			НР - 113%; СП - 8%			4 427,65	943,36	17711	3773		4694		
120	441	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	42,6	12 946	--	551500	--	551500	--	595620	
			СП - 8%			--	--	--	--		44120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	442	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,54348	92 935,39	33 208,39	50509	18048	10543	19493	75602	
			НР - 69%; СП - 8%			40 328,29	11 652,03	21918	6333		5600		
122	443	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,22464	587 941	--	132075	--	132075	--	142641	
			СП - 8%			--	--	--	--		10566		
123	444	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0942	438 166	--	41275	--	41275	--	44577	
			СП - 8%			--	--	--	--		3302		
124	445	1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	4	12 728,24	4 419,68	50913	17679	8432	38736	96820	
			НР - 115%; СП - 8%			6 200,41	2 006,27	24802	8025		7172		
125	446	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	25,92	4 788	--	124105	--	124105	--	134033	
			СП - 8%			--	--	--	--		9928		
126	447	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,89124	1 118 578	--	996921	--	996921	--	1076675	
			СП - 8%			--	--	--	--		79754		
127	448	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009872	347 145	--	3427	--	3427	--	3701	
			СП - 8%			--	--	--	--		274		
128	449	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01726	163 328,48	2 617,44	2819	45	--	2544	5792	
			НР - 91%; СП - 8%			160 711,04	1 278,88	2774	22		429		
129	450	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01726	1 181 196	--	20387	--	20387	--	22018	
			СП - 8%			--	--	--	--		1631		
130	451	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,2	173,24	3,52	5925	120	2537	2268	8849	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	3268	19		655		
131	452	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,2	149,58	2,64	5116	90	3116	1332	6963	
			НР - 69%; СП - 8%			55,86	0,57	1910	19		516		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2540795	56108	2404998	96222	2847977	
								79689	20302	--	210962		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2473450					
		Материалы		Тенге				15583					
		Всего заработная плата		Тенге					62323				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2375356					
			Накладные расходы	Тенге				70231					
			Сметная прибыль	Тенге				203495					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2747176					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					62323				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67345					
		Материалы		Тенге				14057					
		Всего заработная плата		Тенге					37668				
			Накладные расходы	Тенге				25991					
			Сметная прибыль	Тенге				7467					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					37668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2847979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					99991				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				14346326	262997	12648906	1417213	17024627	
								1434423	100853	--	1261079		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14278981					
		Материалы		Тенге				929605					
		Всего заработная плата		Тенге					1497608				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11705250					
			Накладные расходы	Тенге				1391222					
			Сметная прибыль	Тенге				1253612					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16923815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650	
			Сметная заработная плата	Тенге					1497608				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67345					
		Материалы		Тенге				14057					
		Всего заработная плата		Тенге					37668				
			Накладные расходы	Тенге				25991					
			Сметная прибыль	Тенге				7467					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					37668				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				17024618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664	
			Сметная заработная плата	Тенге					1535276				
	Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения												
	Раздел 1. Наружная отделка /лист 10/												
			Фасад										
132	**3**	**231-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**2 400**	**7 282**	**--**	**17476800**	**--**	**17476800**	**--**	**18874944**	
			СП - 5%			--	--	--	--		1398144		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17476800	--	17476800	--	18874944	
								--	--	--	1398144		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17476800					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17476800					
			Сметная прибыль	Тенге				1398144					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18874944					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18874944					
	Раздел 2. Кровля /лист 10/												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	5	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	204,830321	4 579	--	937918	--	937918	--	1012951	
			СП - 8%			--	--	--	--		75033		
			Кровля секция 4										
134	11	217-107-0103 РСНБ РК 2022	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	1 344,7428	221	--	297188	--	297188	--	320963	
			СП - 8%			--	--	--	--		23775		
135	12	222-502-0310 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 250 мм	$м^2$	636,027	26 634	--	16939943	--	16939943	--	18295138	
			СП - 8%			--	--	--	--		1355195		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18175049	--	18175049	--	19629052	
								--	--	--	1454003		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18175049					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18175049					
			Сметная прибыль	Тенге				1454003					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19629052					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19629052					
						Отдел 1.Секция 1							
						Раздел 3. Кирпичная кладка /лист 62/							
136	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	108,4803061	19 766,88	5 226,14	2144317	566934	156	1629799	4076045	
			НР - 93%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	1577227	175246		301929		
137	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	23,4317461	28 609	--	670359	--	670359	--	723988	
			СП - 8%			--	--	--	--		53629		
138	16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	61,0454098	19 021,57	5 226,14	1161180	319031	90	874828	2198889	
			НР - 93%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	842059	98616		162881		
139	17	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	14,6508984	28 609	--	419148	--	419148	--	452680	
			СП - 8%			--	--	--	--		33532		
			Перегородки										
140	19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	168,983881	5 836,09	479,76	986205	81072	141089	733438	1857214	
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	764044	24599		137571		
			Армирование кладки										
141	21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,376334	465 820,07	4 375,22	2038584	19148	1359840	620048	2871323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%, СП - 8%			150 718,85	1 627,52	659596	7123		212691		
			Арматурный пояс										
142	22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,0572213	155 094,07	4 375,22	319063	9001	--	291471	659377	
			НР - 98%, СП - 8%			150 718,85	1 627,52	310062	3348		48843		
143	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9405431	347 145	--	673650	--	673650	--	727542	
			СП - 8%			--	--	--	--		53892		
144	24	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1166782	321 887	--	37557	--	37557	--	40562	
			СП - 8%			--	--	--	--		3005		
			Утепление стен										
145	29	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	47,229	46 463	--	2194401	--	2194401	--	2369953	
			СП - 8%			--	--	--	--		175552		
146	30	217-109-0109 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм	шт.	2 629,2	71	--	186673	--	186673	--	201607	
			СП - 8%			--	--	--	--		14934		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10831137	995186	5682963	4149584	16179180	
								4152988	308932	--	1198459		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10831137					
		Материалы		Тенге				1501177					
		Всего заработная плата		Тенге					4461920				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4181788					
			Накладные расходы	Тенге				4149584					
			Сметная прибыль	Тенге				1198459					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16179180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1850	
			Сметная заработная плата	Тенге					4461920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16179180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1850	
			Сметная заработная плата	Тенге					4461920				
			Раздел 4. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Стены										
147	35	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	502,2334175	2 391,53	117,91	1201106	59219	253984	752157	2109524	
			НР - 80%, СП - 8%			1 767,91	104,12	887903	52293		156261		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1201106	59219	253984	752157	2109524	
								887903	52293	--	156261		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201106					
		Материалы		Тенге				253984					
		Всего заработная плата		Тенге					940196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				752157					
			Сметная прибыль	Тенге				156261					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2109524					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364	
			Сметная заработная плата	Тенге					940196				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2109524					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364	
			Сметная заработная плата	Тенге					940196				
			Отдел 2.Секция 2										
			Раздел 5. Кирпичная кладка										
148	43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	69,9559141	19 766,88	5 226,14	1382810	365599	102	1051012	2628528	
			НР - 93%; СП - [illegible]			14 539,29	1 615,46	1017109	113011		194706		
149	44	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,1104774	28 609	–	432296	–	432296	–	466880	
			СП - [illegible]			--	--	--	--		34584		
150	46	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	76,0609673	19 021,57	5 226,14	1446799	397505	111	1090013	2739757	
			НР - 93%; СП - [illegible]			13 793,98	1 615,46	1049183	122873		202945		
151	47	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	18,2546321	28 609	–	522247	–	522247	–	564027	
			СП - [illegible]			--	--	--	--		41780		
			Перегородки										
152	49	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	212,6478207	5 836,09	479,76	1241032	102020	177546	922952	2337102	
			НР - [illegible]; СП - [illegible]			4 521,4	145,57	961466	30955		173119		
			Армирование кладки										
153	51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,2300325	465 820,07	4 375,22	3367894	31633	2246559	1024366	4743641	
			НР - 93%; СП - [illegible]			150 718,85	1 627,52	1089702	11767		351381		
			Арматурный пояс										
154	52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,4036777	155 094,07	4 375,22	527890	14892	–	482240	1090941	
			НР - [illegible]; СП - [illegible]			150 718,85	1 627,52	512998	5540		80810		
155	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,2115988	347 145	–	1114890	–	1114890	–	1204081	
			СП - [illegible]			--	--	--	--		89191		
156	54	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1931025	321 887	–	62157	–	62157	–	67130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 2%			--	--	--	--		4973		
			Утепление стен										
157	59	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	112,286265	46 463	--	5217157	--	5217157	--	5634530	
			СП - 8%			--	--	--	--		417373		
158	60	217-109-0109 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм**	шт.	6 909,924	71	--	490605	--	490605	--	529853	
			СП - 8%			--	--	--	--		39248		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15805777	911649	10263670	4570583	22006470	
								4630458	284146	--	1630110		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15805777					
		Материалы		Тенге				2424316					
		Всего заработная плата		Тенге					4914604				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7839352					
			Накладные расходы	Тенге				4570583					
			Сметная прибыль	Тенге				1630110					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22006470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2039	
			Сметная заработная плата	Тенге					4914604				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22006470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2039	
			Сметная заработная плата	Тенге					4914604				
	Раздел 6. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Стены										
159	65	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	692,66671	2 391,53	117,91	1656533	81672	350289	1037354	2909398	
			НР - 80% СП - 8%			1 767,91	104,12	1224572	72120		215511		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1656533	81672	350289	1037354	2909398	
								1224572	72120	--	215511		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656533					
		Материалы		Тенге				350288					
		Всего заработная плата		Тенге					1296692				
			Накладные расходы	Тенге				1037354					
			Сметная прибыль	Тенге				215511					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2909398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502	
			Сметная заработная плата	Тенге					1296692				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2909398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502	
			Сметная заработная плата	Тенге					1296692				
	Отдел 3.Секция 3												
	Раздел 7. Кирпичная кладка /лист 62/												
160	73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	117,2872	19 766,88	5 226,14	2318402	612960	169	1762113	4406956	
			НР - 92%, СП - 8%			14 539,29	1 615,46	1705273	189473		326441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	74	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	25,3340352	28 609	--	724781	--	724781	--	782764	
			СП - 8%			--	--	--	--		57983		
162	76	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	67,5018849	19 021,57	5 226,14	1283992	352775	97	967355	2431454	
			НР - 95%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	931120	109047		180108		
163	77	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,2004524	28 609	--	463479	--	463479	--	500557	
			СП - 8%			--	--	--	--		37078		
			Перегородки										
164	79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	151,7597318	5 836,09	479,76	885683	72809	126708	658680	1667912	
			НР - 95%; СП - 8%			4 521,4	145,57	686166	22092		123549		
			Армирование кладки										
165	81	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,609368	465 820,07	4 375,22	2147136	20167	1432250	653065	3024217	
			НР - 95%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	694719	7502		224016		
			Арматурный пояс										
166	82	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,1703173	155 094,07	4 375,22	336603	9495	--	307495	695626	
			НР - 95%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	327108	3532		51528		
167	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0472729	347 145	--	710701	--	710701	--	767557	
			СП - 8%			--	--	--	--		56856		
168	84	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1230955	321 887	--	39623	--	39623	--	42793	
			СП - 8%			--	--	--	--		3170		
			Утепление стен										
169	89	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	77,227605	46 463	--	3588226	--	3588226	--	3875284	
			СП - 8%			--	--	--	--		287058		
170	90	217-109-0109 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм	шт.	4 752,468	71	--	337425	--	337425	--	364419	
			СП - 8%			--	--	--	--		26994		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12836051	1068206	7423459	4348708	18559539	
								4344386	331646	--	1374781		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12836051					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				1559227					
		Всего заработная плата		Тенге					4676032				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5864235					
			Накладные расходы	Тенге				4348708					
			Сметная прибыль	Тенге				1374781					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18559540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1939	
			Сметная заработная плата	Тенге					4676032				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18559540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1939	
			Сметная заработная плата	Тенге					4676032				
	Раздел 8. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Стены										
171	95	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	421,1106139	2 391,53	117,91	1007099	49653	212960	630665	1768785	
			ПР - 90%; СП - 8%			1 767,91	104,12	744486	43846		131021		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1007099	49653	212960	630665	1768785	
								744486	43846	--	131021		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007099					
		Материалы		Тенге				212960					
		Всего заработная плата		Тенге					788332				
			Накладные расходы	Тенге				630665					
			Сметная прибыль	Тенге				131021					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305	
			Сметная заработная плата	Тенге					788332				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1768785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305	
			Сметная заработная плата	Тенге					788332				
	Отдел 4.Секция 4												
	Раздел 9. Кирпичная кладка /лист 62/												
172	103	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	247,86	19 766,88	5 226,14	4899419	1295351	360	3723828	9313107	
			ПР - 93%; СП - 6%			14 539,29	1 615,46	3603708	400408		689860		
173	104	**212-401-0206 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	53,53776	28 609	--	1531662	--	1531662	--	1654195	
			СП - 8%			--	--	--	--		122533		
			Утепление стен										
174	107	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**	100,296105	46 463	--	4660058	--	4660058	--	5032863	
			СП - 8%			--	--	--	--		372805		
175	108	**217-109-0109 РСНБ РК 2022**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм**	**шт.**	6 172,068	71	--	438217	--	438217	--	473274	
			СП - 8%			--	--	--	--		35057		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Армирование кладки										
176	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,6695	465 820,07	4 375,22	2175147	20430	1450935	661585	3063670	
			НР - 93%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	703782	7600		226939		
			Арматурный пояс										
177	110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,211	155 094,07	4 375,22	342913	9673	--	313259	708666	
			НР - 93%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	333239	3598		52494		
178	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,27576	347 145	--	2178599	--	2178599	--	2352887	
			СП - 8%			--	--	--	--		174288		
179	112	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,37734	321 887	--	121461	--	121461	--	131178	
			СП - 8%			--	--	--	--		9717		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				16347476	1325454	10381292	4698672	22729840	
								4640729	411606	--	1683693		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16347476					
		Материалы		Тенге				1451294					
		Всего заработная плата		Тенге					5052335				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8929997					
			Накладные расходы	Тенге				4698672					
			Сметная прибыль	Тенге				1683693					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22729841					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2098	
			Сметная заработная плата	Тенге					5052335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22729841					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2098	
			Сметная заработная плата	Тенге					5052335				
			Отдел 5.Секция 5										
			Раздел 11. Кирпичная кладка /лист 62/										
180	120	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	141,0522108	19 766,88	5 226,14	2788162	737158	205	2119157	5299904	
			НР - 93%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	2050799	227864		392586		
181	121	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	30,4672775	28 609	--	871638	--	871638	--	941369	
			СП - 8%			--	--	--	--		69731		
182	123	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	111,5677922	19 021,57	5 226,14	2122195	583069	162	1598853	4018732	
			НР - 93%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	1538964	180233		297684		
183	124	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	26,7762701	28 609	--	766042	--	766042	--	827325	
			СП - 8%			--	--	--	--		61283		
			Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	126	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	384,0631701	5 836,09	479,76	2241427	184258	320666	1666943	4221039	
			ПР - 92%, СП - 10%			4 521,4	145,57	1736503	55908		312670		
			Армирование кладки										
185	128	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,9185047	465 820,07	4 375,22	2756958	25894	1839034	838546	3883145	
			ПР - 99%, СП - 8%			150 718,85	1 627,52	892030	9632		287640		
			Арматурный пояс										
186	129	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,7566765	155 094,07	4 375,22	427544	12062	--	390572	883565	
			ПР - 92%, СП - 8%			150 718,85	1 627,52	415483	4487		65449		
187	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6003277	347 145	--	902691	--	902691	--	974906	
			СП - 8%			--	--	--	--		72215		
188	131	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1563488	321 887	--	50327	--	50327	--	54353	
			СП - 8%			--	--	--	--		4026		
			Утепление стен										
189	136	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	81,67887	46 463	--	3795045	--	3795045	--	4098649	
			СП - 8%			--	--	--	--		303604		
190	137	217-109-0109 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм	шт.	5 026,392	71	--	356874	--	356874	--	385424	
			СП - 8%			--	--	--	--		28550		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17078903	1542441	8902684	6614071	25588411	
								6633779	478124	--	1895438		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17078903					
		Материалы		Тенге				2160066					
		Всего заработная плата		Тенге					7111903				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6742617					
			Накладные расходы	Тенге				6614071					
			Сметная прибыль	Тенге				1895438					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25588412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2945	
			Сметная заработная плата	Тенге					7111903				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25588412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2945	
			Сметная заработная плата	Тенге					7111903				
			Раздел 12. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Потолок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	143	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	383,46694	46 463	--	17817024	--	17817024	--	19242386	
			СП - 8%			--	--	--	--		1425362		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				17817024	--	17817024	--	19242386	
								--	--	--	1425362		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17817024					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17817024					
			Сметная прибыль	Тенге				1425362					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19242386					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19242386					
	Отдел 6.Секция 6												
	Раздел 13. Кирпичная кладка /лист 62/												
192	152	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /380 мм/	$м^3$ кладки	201,2800785	19 766,88	5 226,14	3978679	1051918	292	3024015	7562910	
			НР - 25%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	2926469	325160		560216		
193	153	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	81,36504	28 609	--	2327772	--	2327772	--	2513994	
			СП - 8%			--	--	--	--		186222		
194	155	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /250 мм/	$м^3$ кладки	10,2912238	19 766,88	5 226,14	203425	53783	15	154614	386683	
			НР - 25%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	149627	16625		28643		
195	156	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,0582448	28 609	--	58884	--	58884	--	63595	
			СП - 8%			--	--	--	--		4711		
196	158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	125,5251762	19 021,57	5 226,14	2387686	656012	182	1798874	4521484	
			НР - 25%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	1731492	202781		334925		
197	159	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	30,1260423	28 609	--	861876	--	861876	--	930826	
			СП - 8%			--	--	--	--		68950		
			Перегородки										
198	161	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	662,58	5 836,09	479,76	3866877	317880	553208	2875784	7282074	
			НР - 93%; СП - 65%			4 521,4	145,57	2995789	96452		539413		
			Армирование кладки										
199	163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,99408	465 820,07	4 375,22	5587083	52477	3726872	1699347	7869344	
			НР - 93%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	1807734	19521		582914		
			Арматурный пояс										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	164	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,628	155 094,07	4 375,22	872869	24624	--	797387	1803877	
			ПР - 93%; СП - 8%			150 718,85	1 627,52	848246	9160		133621		
201	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,3088	347 145	--	1842923	--	1842923	--	1990357	
			СП - 8%			--	--	--	--		147434		
202	166	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3192	321 887	--	102746	--	102746	--	110966	
			СП - 8%			--	--	--	--		8220		
			Утепление стен										
203	171	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	174,478395	46 463	--	8106790	--	8106790	--	8755333	
			СП - 8%			--	--	--	--		648543		
204	172	217-109-0109 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм	шт.	10 737,132	71	--	762336	--	762336	--	823323	
			СП - 8%			--	--	--	--		60987		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				30959946	2156694	18343896	10350021	44614766	
								10459357	669699	--	3304799		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30959946					
		Материалы		Тенге				4280570					
		Всего заработная плата		Тенге					11129056				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14063327					
			Накладные расходы	Тенге				10350021					
			Сметная прибыль	Тенге				3304799					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44614766					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4610	
			Сметная заработная плата	Тенге					11129056				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				44614766					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4610	
			Сметная заработная плата	Тенге					11129056				
			Раздел 15. Полы /лист 41/										
			Подраздел 1.Тип 6 /-2.700/										
205	185	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	118,2229834	347,45	156,58	41077	18512	--	22982	69183	
			ПР - 72%; СП - 8%			190,87	79,12	22565	9354		5125		
206	186	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	118,2229834	19 956,84	3 372,86	2359357	398749	1121355	963244	3588409	
			ПР - 94%; СП - 8%			7 098,9	1 568,85	839253	185474		265808		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				861818					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417261				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					194828				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1121354			
		Накладные расходы		Тенге							986226		
		Сметная прибыль		Тенге							270933		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3657593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2400434	417261	1121355	986226	3657592	
								861818	194828	--	270933		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2400434					
		Материалы		Тенге				1121354					
		Всего заработная плата		Тенге					1056646				
			Накладные расходы	Тенге				986226					
			Сметная прибыль	Тенге				270933					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3657593					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493	
			Сметная заработная плата	Тенге					1056646				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3657593					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493	
			Сметная заработная плата	Тенге					1056646				
			Раздел 16. Проемы /лист 42/										
			Оконные проемы										
207	**307**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1, Ок-2, Ок-4/**	**м²**	**192,7288954**	**5 665,68**	**334,25**	**1091940**	**64419**	**614752**	**403813**	**1615413**	
			ПР-[illegible], СП-[illegible]			**2 141,71**	**186,33**	**412769**	**35911**		**119660**		
208	**309**	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**192,7288954**	**54 922**	**--**	**10585056**	**--**	**10585056**	**--**	**11431861**	
			СП-[illegible]			**--**	**--**	**--**	**--**		**846805**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**11676996**	**64419**	**11199808**	**403813**	**13047274**	
								412769	**35911**	**--**	**966465**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11676996**					
		Материалы		Тенге				**614751**					
		Всего заработная плата		Тенге					**448680**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10585056**					
			Накладные расходы	Тенге				**403813**					
			Сметная прибыль	Тенге				**966465**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13047274**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**448680**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**13047274**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**448680**				
			Раздел 22. Водосточная система /лист 72/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	372	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	56	2 789	--	156184	--	156184	--	168679	
			СП - 8%			--	--	--	--		12495		
210	373	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	84	1 651	--	138684	--	138684	--	149779	
			СП - 8%			--	--	--	--		11095		
211	374	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	28	3 541	--	99148	--	99148	--	107080	
			СП - 8%			--	--	--	--		7932		
212	375	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	56	1 094	--	61264	--	61264	--	66165	
			СП - 8%			--	--	--	--		4901		
213	376	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	360,35	2 041	--	735474	--	735474	--	794312	
			СП - 8%			--	--	--	--		58838		
214	377	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	259	1 375	--	356125	--	356125	--	384615	
			СП - 8%			--	--	--	--		28490		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1546879	--	1546879	--	1670630	
								--	--	--	123751		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1546879					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1546879					
			Сметная прибыль	Тенге				123751					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670630					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1670630					
			РАЗДЕЛ 32.Раздел 24. Стремянки /лист 73/										
215	382	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07576	164 101,66	46 161,12	12432	3498	2544	5401	19260	
			НР - 69%; СП - 8%			84 351,01	18 975,88	6390	1438		1427		
216	383	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07576	1 145 627	--	86793	--	86793	--	93736	
			СП - 8%			--	--	--	--		6943		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				99225	3498	89337	5401	112996	
								6390	1438	--	8370		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86793					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86793					
			Сметная прибыль	Тенге				6943					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93736					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				2545					
		Всего заработная плата		Тенге					7828				
			Накладные расходы	Тенге				5401					
			Сметная прибыль	Тенге				1427					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7828				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				112996					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7828				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				176916435	8675352	129241449	38547255	232700787	
								38999635	2884589	--	17237101		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				176904003					
		Материалы		Тенге				15929987					
		Всего заработная плата		Тенге					41876396				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113308917					
			Накладные расходы	Тенге				38541854					
			Сметная прибыль	Тенге				17235674					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232681531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17334	
			Сметная заработная плата	Тенге					41876396				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12432					
		Материалы		Тенге				2545					
		Всего заработная плата		Тенге					7828				
			Накладные расходы	Тенге				5401					
			Сметная прибыль	Тенге				1427					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7828				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				232700791					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17337	
			Сметная заработная плата	Тенге					41884224				
	Локальная смета №2-1-6.Отопление и вентиляция												
	Раздел 2. Тепловой пункт												
217	109	511-403-0510 СпрСЦ 09.2023	**Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120648**	шт.	2	1 089 014	--	2178028	--		--	2178028	
						--	--	--	--	2178028	--		
218	110	511-403-0514 СпрСЦ 09.2023	**Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10, арт. 2120652**	шт.	2	1 191 923	--	2383846	--		--	2383846	
						--	--	--	--	2383846	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4561874	--	--	--	4561874	
								--	--	4561874	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				4561874					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4561874					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4561874					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				4561874	--	--	--	4561874	
								--	--	4561874	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				4561874					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4561874					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				4561874					
	Локальная смета №2-1-7.Электромонтажные работы												
	Раздел 1. Школа-интернат												
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
219	86	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4 583	612,53	251,95	2807225	1154687	308252	1302679	4438697	
			ИР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	1344286	464991		328792		
220	87	**243-107-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	4,67466	419 775	--	1962305	--	1962305	--	2119289	
			СП - 8%			--	--	--	--		156984		
221	89	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	4 583	717,08	4,63	3286378	21220	74565	2297854	6030970	
			ИР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	3190593	871		446739		
222	90	**241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	181,8	88	--	15998	--	15998	--	17278	
			СП - 8%			--	--	--	--		1280		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8071906	1175907	2361120	3600533	12606234	
								4534879	465862	--	933795		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2807225					
		Материалы		Тенге				308253					
		Всего заработная плата		Тенге					1809277				
			Накладные расходы	Тенге				1302679					
			Сметная прибыль	Тенге				328792					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4438696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688	
			Сметная заработная плата	Тенге					1809277				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5264681					
		Материалы		Тенге				74565					
		Всего заработная плата		Тенге					3191464				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1978303					
			Накладные расходы	Тенге				2297854					
			Сметная прибыль	Тенге				605003					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8167538					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313	
			Сметная заработная плата	Тенге					3191464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12606234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002	
			Сметная заработная плата	Тенге					5000741				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				8071906	1175907	2361120	3600533	12606234	
								4534879	465862	--	933795		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2807225					
		Материалы		Тенге				308253					
		Всего заработная плата		Тенге					1809277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				1302679					
			Сметная прибыль	Тенге				328792					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4438696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688	
			Сметная заработная плата	Тенге					1809277				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5264681					
		Материалы		Тенге				74565					
		Всего заработная плата		Тенге					3191464				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1978303					
			Накладные расходы	Тенге				2297854					
			Сметная прибыль	Тенге				605003					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8167538					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313	
			Сметная заработная плата	Тенге					3191464				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				12606234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002	
			Сметная заработная плата	Тенге					5000741				
	Локальная смета №2-1-8.Электромонтажные работы												
	Раздел 5. Кабели, трубы и аксессуары к трубам												
223	**135**	**243-107-0905 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,02499**	**4 105 997**	**--**	**102609**	**--**	**102609**	**--**	**110818**	
			СП - 8%			--	--	--	--		8209		
224	**136**	**243-107-0904 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,22797**	**2 302 613**	**--**	**524927**	**--**	**524927**	**--**	**566921**	
			СП - 8%			--	--	--	--		41994		
225	**137**	**243-107-0903 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,42432**	**1 597 805**	**--**	**677981**	**--**	**677981**	**--**	**732219**	
			СП - 8%			--	--	--	--		54238		
226	**138**	**243-107-0902 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3774**	**1 041 772**	**--**	**393165**	**--**	**393165**	**--**	**424618**	
			СП - 8%			--	--	--	--		31453		
227	**139**	**243-107-0702 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,20502**	**811 879**	**--**	**166451**	**--**	**166451**	**--**	**179767**	
			СП - 8%			--	--	--	--		13316		
228	**140**	**243-107-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,88292**	**609 368**	**--**	**1147391**	**--**	**1147391**	**--**	**1239182**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		91791		
229	141	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,19686	419 775	--	82637	--	82637	--	89248	
			СП - 8%			--	--	--	--		6611		
230	142	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,2448	399 920	--	97900	--	97900	--	105732	
			СП - 8%			--	--	--	--		7832		
231	143	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0561	925 756	--	51935	--	51935	--	56090	
			СП - 8%			--	--	--	--		4155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3244996	--	3244996	--	3504595	
								--	--	--	259599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244996					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3244996					
			Сметная прибыль	Тенге				259599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504595					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3504595					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				3244996	--	3244996	--	3504595	
								--	--	--	259599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244996					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3244996					
			Сметная прибыль	Тенге				259599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504595					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				3504595					
	Локальная смета №2-2-1.Прачечная. Архитектурно-строительные решения												
	Раздел 1. Земляные работы												
232	1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта	217,12	132,39	124,66	28745	27067	--	5159	36616	
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	25,27	1678	5487		2712		
233	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	43,424	66,95	66,95	2907	2907	--	759	3960	
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,29	--	1055		293		
234	4	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	64	200,15	190,83	12810	12214	49	2555	16594	
			НР - 72%; СП - 8%			8,55	46,9	547	3002		1229		
235	5	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 670,4	40	--	66816	--		--	72161	
			СП - 8%			--	--	--	--		5345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**111278**	**42188**	**49**	**8473**	**129331**	
								2225	**9544**	**--**	**9579**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111278**					
		Материалы		Тенге				**49**					
		Всего заработная плата		Тенге					**11769**				
		Транспортные расходы		Тенге				**66816**					
			Накладные расходы	Тенге				**8473**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9579**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**129330**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11769**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**129330**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11769**				
	Раздел 2. Фундамент ленточный												
			Ленточный фундамент										
236	**6**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**4,42**	**12 923,18**	**3 492,7**	**57120**	**15438**	**32984**	**14973**	**77860**	
			НР - 92%, СП - 8%			**1 967,78**	**1 674,65**	**8698**	**7402**		**5767**		
237	**7**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**4,42**	**6 648,95**	**2 047,01**	**29388**	**9048**	**7742**	**13662**	**46494**	
			НР - 91%, СП - 8%			**2 850,12**	**546,42**	**12598**	**2415**		**3444**		
238	**8**	**212-101-1815 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**4,5084**	**24 175**	**--**	**108991**	**--**	**108991**	**--**	**117710**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8719**		
239	**9**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м³**	**21,9**	**19 506,82**	**3 661,83**	**427199**	**80194**	**136319**	**210450**	**688661**	
			НР - 91%, СП - 8%			**9 620,35**	**939,62**	**210686**	**20578**		**51012**		
240	**10**	**212-101-2303 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**22,2285**	**28 572**	**--**	**635113**	**--**	**635113**	**--**	**685922**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50809**		
241	**11**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7046**	**44 604,5**	**691,27**	**31428**	**487**	**2732**	**25745**	**61746**	
			НР - 91%, СП - 8%			**40 035,28**	**116,27**	**28209**	**82**		**4574**		
242	**12**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,313**	**347 145**	**--**	**108656**	**--**	**108656**	**--**	**117349**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8693**		
243	**13**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,406**	**315 987**	**--**	**128291**	**--**	**128291**	**--**	**138554**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10263**		
			Монтаж блоков ФБС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	5 310,72	2 733,91	276157	142163	50877	142729	452397	
			НР - 118%; СП - 8%			1 598,4	727,7	83117	37840		33511		
245	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	4 066,72	2 146,14	48801	25754	10444	22960	77502	
			НР - 118%; СП - 8%			1 050,22	571,25	12603	6855		5741		
246	16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3 669,3	2 188,67	73386	43773	11456	35174	117244	
			НР - 118%; СП - 8%			907,84	582,57	18157	11651		8685		
247	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	35,316	44 741	--	1580073	--	1580073	--	1706479	
			СП - 8%			--	--	--	--		126406		
248	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/	$м^3$	0,82	12 754,6	2 505,9	10459	2055	2455	5926	17696	
			НР - 91%; СП - 8%			7 254,84	686,49	5949	563		1311		
249	19	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,8323	25 274	--	21036	--	21036	--	22719	
			СП - 8%			--	--	--	--		1683		
250	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	88,29	4 175,23	35,33	368631	3119	309958	52160	454454	
			НР - 93%; СП - 8%			629,22	6,03	55554	532		33663		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3904729	322031	3147127	523779	4782787	
								435571	87918	--	354281		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3904729					
		Материалы		Тенге				564970					
		Всего заработная плата		Тенге					523489				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2582160					
			Накладные расходы	Тенге				523779					
			Сметная прибыль	Тенге				354281					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4782789					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					523489				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4782789					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					523489				
			Раздел 3. Перемычки										
251	21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	1 074,49	449,11	45129	18863	9983	25174	75927	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	16283	5051		5624		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,588	139 412	--	81974	--	81974	--	88532	
			СП - 8%			--	--	--	--		6558		
253	23	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,768	123 961	--	95202	--	95202	--	102818	
			СП - 8%			--	--	--	--		7616		
254	24	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,312	116 533	--	36358	--	36358	--	39267	
			СП - 8%			--	--	--	--		2909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				258663	18863	223517	25174	306544	
								16283	5051	--	22707		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				258663					
		Материалы		Тенге				9983					
		Всего заработная плата		Тенге					21334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213534					
			Накладные расходы	Тенге				25174					
			Сметная прибыль	Тенге				22707					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306544					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					21334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306544					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					21334				
			Раздел 4. Плиты перекрытия										
255	25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	6 234,52	2 650,94	56111	23858	13540	29552	92516	
			НР - 118%; СП - 8%			2 079,25	703,45	18713	6331		6853		
256	26	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	81	12 200	--	988200	--	988200	--	1067256	
			СП - 8%			--	--	--	--		79056		
257	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00832	347 145	--	2888	--	2888	--	3119	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1047199	23858	1004628	29552	1162891	
								18713	6331	--	86140		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047199					
		Материалы		Тенге				13539					
		Всего заработная плата		Тенге					25044				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				991088					
			Накладные расходы	Тенге				29552					
			Сметная прибыль	Тенге				86140					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					25044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1162891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					25044				
			Раздел 5. Стропильная система										
258	28	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка**	м³ древесины в конструкции	4,94	50 992,01	2 675,06	251901	13215	91594	138202	421312	
			НР - 90%, СП - 8%			29 775,65	1 309,02	147092	6467		31208		
259	29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	4,94	13 349,91	116,06	65949	573	55463	9178	81137	
			НР - 90%, СП - 8%			2 006,66	57,7	9913	285		6010		
260	30	215-202-0202 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	3,36	110 435	–	371062	–	371062	–	400747	
			СП - 8%			–	–	–	–		29685		
261	31	215-202-0702 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,28	110 435	–	30922	–	30922	–	33396	
			СП - 8%			–	–	–	–		2474		
262	32	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	1,3	108 929	–	141608	–	141608	–	152937	
			СП - 8%			–	–	–	–		11329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				861442	13788	690649	147380	1089529	
								157005	6752	–	80706		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				861442					
		Материалы		Тенге				147056					
		Всего заработная плата		Тенге					163757				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543592					
			Накладные расходы	Тенге				147380					
			Сметная прибыль	Тенге				80706					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					163757				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1089528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					163757				
			Раздел 7. Приямок ПР1										
263	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,43	12 923,18	3 492,7	5557	1502	3209	1457	7575	
			НР - 90%, СП - 8%			1 967,78	1 674,65	846	720		561		
264	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,43	6 648,95	2 047,01	2859	880	753	1329	4523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	1226	235		335		
265	45	212-101-1815 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,4386	24 175	--	10603	--	10603	--	11451	
			СП - 8%			--	--	--	--		848		
266	46	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство	$м^3$ бетона	5,4	17 273,74	171,77	93278	927	39996	52248	157168	
			НР - 99%; СП - 8%			9 695,28	77,98	52355	421		11642		
267	47	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	5,508	25 044	--	137942	--	137942	--	148977	
			СП - 8%			--	--	--	--		11035		
268	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,606	33 926,28	2 768,89	20559	1678	96	17840	41471	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	18785	819		3072		
269	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	347 145	--	6943	--	6943	--	7498	
			СП - 8%			--	--	--	--		555		
270	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,586	315 987	--	185168	--	185168	--	199981	
			СП - 8%			--	--	--	--		14813		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				462909	4987	384710	72874	578644	
								73212	2195	--	42861		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				462909					
		Материалы		Тенге				44054					
		Всего заработная плата		Тенге					75407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340656					
			Накладные расходы	Тенге				72874					
			Сметная прибыль	Тенге				42861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					75407				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				578644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					75407				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	**Тенге**				6646220	425715	5450680	807232	8049726	
								703009	117791	--	596274		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6646220					
		Материалы		Тенге				779651					
		Всего заработная плата		Тенге					820800				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4671030					
		Транспортные расходы		Тенге				66816					
			Накладные расходы	Тенге				807232					
			Сметная прибыль	Тенге				596274					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8049726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					820800				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	Тенге				8049726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					820800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-2-2.Прачечная. Архитектурные решения												
	Раздел 3. Кирпичная кладка												
271	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки /380 мм/	53,43	19 766,88	5 226,14	1056144	279233	77	802728	2007582	
			ПР - 93%, СП - 8%			14 539,29	1 615,46	776834	86314		148710		
272	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	11,498136	28 609	--	328950	--	328950	--	355266	
			СП - 8%			--	--	--	--		26316		
273	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки /250 мм/	5,86	19 021,57	5 226,14	111466	30626	7	83978	211080	
			ПР - 93%, СП - 8%			13 793,98	1 615,46	80833	9467		15636		
274	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,172	28 609	--	33530	--	33530	--	36212	
			СП - 8%			--	--	--	--		2682		
			Перегородки										
275	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	78	5 836,09	479,76	455215	37421	65125	338542	857258	
			ПР - 93%, СП - 8%			4 521,4	145,57	352669	11354		63501		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1985305	347280	427689	1225248	3467398	
								1210336	107135	--	256845		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985305					
		Материалы		Тенге				65210					
		Всего заработная плата		Тенге					1317471				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362480					
			Накладные расходы	Тенге				1225248					
			Сметная прибыль	Тенге				256845					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3467398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544	
			Сметная заработная плата	Тенге					1317471				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3467398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544	
			Сметная заработная плата	Тенге					1317471				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	**Тенге**				1985305	347280	427689	1225248	3467398	
								1210336	107135	--	256845		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985305					
		Материалы		Тенге				65210					
		Всего заработная плата		Тенге					1317471				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362480					
			Накладные расходы	Тенге				1225248					
			Сметная прибыль	Тенге				256845					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3467398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544	
			Сметная заработная плата	Тенге					1317471				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	Тенге				3467398					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544	
			Сметная заработная плата	Тенге					1317471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-3-1.Гараж. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1. Земляные работы										
276	1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	197,12	132,39	124,66	26097	24573	--	4684	33243	
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	25,27	1524	4981		2462		
277	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	95,02	66,95	66,95	6362	6362	--	1662	8666	
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,29	--	2308		642		
278	4	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	58,8	200,15	190,83	11769	11221	45	2348	15246	
			НР - 72%; СП - 8%			8,55	46,9	503	2758		1129		
279	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	58,8	51,75	44,48	3043	2615	16	965	4329	
			НР - 72%; СП - 8%			7,01	15,79	412	928		321		
280	6	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 557,8	40	--	102312	--		--	110497	
			СП - 8%			--	--	--	--		8185		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				149583	44771	61	9659	171981	
								2439	10975	--	12739		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				149583					
		Материалы		Тенге				60					
		Всего заработная плата		Тенге					13414				
		Транспортные расходы		Тенге				102312					
			Накладные расходы	Тенге				9659					
			Сметная прибыль	Тенге				12739					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					13414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				171981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					13414				
			Раздел 2. Фундамент ленточный										
			Ленточный фундамент										
281	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,03	12 923,18	3 492,7	52080	14076	30074	13651	70990	
			НР - 92%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	7930	6749		5259		
282	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,03	6 648,95	2 047,01	26795	8249	7060	12456	42391	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	11486	2202		3140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	9	212-101-1815 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,1106	24 175	–	99374	–	99374	–	107324	
			СП - 8%			--	--	--	--		7950		
284	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	20,5	18 888,8	3 661,83	387220	75067	114936	196996	630954	
			НР - 91%; СП - 8%			9 620,35	939,62	197217	19262		46737		
285	11	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	20,8075	28 572	–	594512	–	594512	–	642073	
			СП - 8%			--	--	--	--		47561		
286	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6576	44 604,5	691,27	29332	454	2551	24027	57628	
			НР - 91%; СП - 8%			40 035,28	116,27	26327	76		4269		
287	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,292	347 145	–	101366	–	101366	–	109475	
			СП - 8%			--	--	--	--		8109		
288	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	315 987	–	120075	–	120075	–	129681	
			СП - 8%			--	--	--	--		9606		
			Монтаж блоков ФБС										
289	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	5 310,72	2 733,91	254915	131228	46964	131750	417598	
			НР - 118%; СП - 8%			1 598,4	727,7	76723	34930		30933		
290	16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4 066,72	2 146,14	32534	17169	6963	15307	51668	
			НР - 118%; СП - 8%			1 050,22	571,25	8402	4570		3827		
291	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3 669,3	2 188,67	73386	43773	11456	35174	117244	
			НР - 118%; СП - 8%			907,84	582,57	18157	11651		8685		
292	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	32,084	44 741	–	1435470	–	1435470	–	1550308	
			СП - 8%			--	--	--	--		114838		
293	19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/	$м^3$	0,82	12 754,6	2 505,9	10459	2055	2455	5926	17696	
			НР - 91%; СП - 8%			7 254,84	686,49	5949	563		1311		
294	20	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,8323	25 274	–	21036	–	21036	–	22719	
			СП - 8%			--	--	--	--		1683		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	80,21	4 175,23	35,33	334895	2834	281591	47387	412864	
			НР - 93%; СП - 8%			629,22	6,03	50470	484		30583		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3573449	294905	2875883	482674	4380613	
								402661	80487	--	324491		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3573449					
		Материалы		Тенге				504051					
		Всего заработная плата		Тенге					483148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2371833					
			Накладные расходы	Тенге				482674					
			Сметная прибыль	Тенге				324491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4380614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					483148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4380614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					483148				
			Раздел 3. Перемычки										
296	22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
297	23	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	4 605,67	2 431,3	18423	9725	168	13138	34086	
			НР - 118%; СП - 8%			2 132,54	651,01	8530	2604		2525		
298	24	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,246	139 412	--	34295	--	34295	--	37039	
			СП - 8%			--	--	--	--		2744		
299	25	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,68	143 439	--	97539	--	97539	--	105342	
			СП - 8%			--	--	--	--		7803		
300	26	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	4	8 201	--	32804	--	32804	--	35428	
			СП - 8%			--	--	--	--		2624		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189508	12420	166232	16734	222742	
								10856	3326	--	16499		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				189508					
		Материалы		Тенге				1593					
		Всего заработная плата		Тенге					14182				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164638					
			Накладные расходы	Тенге				16734					
			Сметная прибыль	Тенге				16499					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				222741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					14182				
			Раздел 4. Плиты перекрытия										
301	**27**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**6 234,52**	**2 650,94**	**43642**	**18556**	**10531**	**22985**	**71957**	
			НР - 110%; СП - 8%			**2 079,25**	**703,45**	**14555**	**4924**		**5330**		
302	**28**	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**75,6**	**12 200**	**--**	**922320**	**--**	**922320**	**--**	**996106**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73786**		
303	**29**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00617**	**347 145**	**--**	**2142**	**--**	**2142**	**--**	**2313**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**968104**	**18556**	**934993**	**22985**	**1070376**	
								14555	**4924**	**--**	**79287**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**968104**					
		Материалы		Тенге				**10530**					
		Всего заработная плата		Тенге					**19479**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**924462**					
			Накладные расходы	Тенге				**22985**					
			Сметная прибыль	Тенге				**79287**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1070376**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19479**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1070376**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19479**				
			Раздел 5. Стропильная система										
304	**30**	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стропила. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**4,28**	**50 992,01**	**2 675,06**	**218246**	**11450**	**79356**	**119738**	**365023**	
			НР - 90%; СП - 8%			**29 775,65**	**1 309,02**	**127440**	**5603**		**27039**		
305	**31**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**4,28**	**13 349,91**	**116,06**	**57138**	**497**	**48052**	**7952**	**70297**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 006,66**	**57,7**	**8589**	**247**		**5207**		
306	**32**	**215-202-0202 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**1,49**	**110 435**	**--**	**164548**	**--**	**164548**	**--**	**177712**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13164**		
307	**33**	**215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,31**	**110 435**	**--**	**34235**	**--**	**34235**	**--**	**36974**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2739		
308	34	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,18	108 929	--	128536	--	128536	--	138819	
			СП - 8%			--	--	--	--		10283		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				602703	11947	454727	127690	788825	
								136029	5850	--	58432		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				602703					
		Материалы		Тенге				127409					
		Всего заработная плата		Тенге					141879				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327319					
			Накладные расходы	Тенге				127690					
			Сметная прибыль	Тенге				58432					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				788825					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					141879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				788825					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					141879				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				5483347	382599	4431896	659742	6634537	
								566540	105562	--	491448		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5483347					
		Материалы		Тенге				643643					
		Всего заработная плата		Тенге					672102				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3788252					
		Транспортные расходы		Тенге				102312					
			Накладные расходы	Тенге				659742					
			Сметная прибыль	Тенге				491448					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6634537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270	
			Сметная заработная плата	Тенге					672102				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				6634537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270	
			Сметная заработная плата	Тенге					672102				
	Локальная смета №2-3-2.Гараж. Архитектурные решения												
	Раздел 3. Кирпичная кладка												
309	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки /380 ММ/	50,9	19 766,88	5 226,14	1006134	266011	73	764717	1912520	
			ПР - 95%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	740050	82227		141668		
310	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,9944	28 609	--	314539	--	314539	--	339702	
			СП - 8%			--	--	--	--		25163		
311	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки /250 ММ/	5,36	19 021,57	5 226,14	101956	28012	8	76813	193070	
			ПР - 95%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	73936	8659		14301		
312	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,072	28 609	--	30669	--	30669	--	33123	
			СП - 8%			--	--	--	--		2454		
			Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	5,83	5 836,09	479,76	34024	2797	4867	25304	64074	
			ЗР - 93%, СП - 8%			4 521,4	145,57	26360	849		4746		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1487322	296820	350156	866834	2542489	
								840346	91735	--	188332		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487322					
		Материалы		Тенге				4950					
		Всего заработная плата		Тенге					932081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345208					
			Накладные расходы	Тенге				866834					
			Сметная прибыль	Тенге				188332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				1487322	296820	350156	866834	2542489	
								840346	91735	--	188332		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487322					
		Материалы		Тенге				4950					
		Всего заработная плата		Тенге					932081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345208					
			Накладные расходы	Тенге				866834					
			Сметная прибыль	Тенге				188332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3										
			Локальная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения										
314	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,56257	119 713,94	43 040,25	67347	24213	7919	30602	105785	
			МР - 69%, СП - 8%			62 596,8	16 239,2	35215	9136		7836		
315	2	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,57371	454 730	--	260883	--	260883	--	281754	
			СП - 8%			--	--	--	--		20871		
316	4	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,13712	513 076	--	583429	--	583429	--	630103	
			СП - 8%			--	--	--	--		46674		
317	5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	54,8208	173,24	3,52	9497	193	4065	3636	14184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 60%; СП - 8%			95,56	0,57	5239	31		1051		
318	6	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	54,8208	5 992,97	53,22	328539	2918	279559	31869	389241	
			НР - 60%; СП - 8%			840,23	2,28	46062	125		28833		
319	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	54,8208	299,17	5,28	16401	289	9987	4269	22324	
			НР - 60%; СП - 8%			111,72	1,14	6125	62		1654		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				1266096	27613	1145842	70376	1443391	
								92641	9354	--	106919		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198749					
		Материалы		Тенге				293613					
		Всего заработная плата		Тенге					57644				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844312					
			Накладные расходы	Тенге				39774					
			Сметная прибыль	Тенге				99083					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					57644				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67347					
		Материалы		Тенге				7919					
		Всего заработная плата		Тенге					44351				
			Накладные расходы	Тенге				30602					
			Сметная прибыль	Тенге				7836					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					44351				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				1443391					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					101995				
			Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.										
			РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /лист 10/										
			Фасад										
320	8	Спецификация №2 к дог.№AN-101/2023	Подсистема профильная оцинкованная стальная для навесных вентилируемых фасадов из фиброцементной плитки		1 780,369948	13 392,86	--	23844245	--	23844245	--	25751785	
			СП - 8%			--	--	--	--		1907540		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23844245	--	23844245	--	25751785	
								--	--	--	1907540		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23844245					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23844245					
			Сметная прибыль	Тенге				1907540					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25751785					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25751785					
			ОТДЕЛ 1. Секция 1										
			РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка /лист 62/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	9	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	32,1101706	110 793	--	3557582	--	3557582	--	3842189	
			СП - 8%			--	--	--	--		284607		
322	10	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	18,0694413	110 793	--	2001968	--	2001968	--	2162125	
			СП - 8%			--	--	--	--		160157		
			Перегородки										
323	11	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,5903714	110 793	--	730167	--	730167	--	788580	
			СП - 8%			--	--	--	--		58413		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6289717	--	6289717	--	6792894	
								--	--	--	503177		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6289717					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6289717					
			Сметная прибыль	Тенге				503177					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6792894					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6792894					
			ОТДЕЛ 2. Секция 2										
			РАЗДЕЛ 5. Кирпичная кладка										
324	12	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	20,7069506	110 793	--	2294185	--	2294185	--	2477720	
			СП - 8%			--	--	--	--		183535		
325	13	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	22,5140463	110 793	--	2494399	--	2494399	--	2693951	
			СП - 8%			--	--	--	--		199552		
			Перегородки										
326	14	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8,293265	110 793	--	918836	--	918836	--	992343	
			СП - 8%			--	--	--	--		73507		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5707420	--	5707420	--	6164014	
								--	--	--	456594		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5707420					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5707420					
			Сметная прибыль	Тенге				456594					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6164014					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6164014					
			ОТДЕЛ 3. Секция 3										
			РАЗДЕЛ 7. Кирпичная кладка /лист 62/										
327	15	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	34,7170112	110 793	--	3846402	--	3846402	--	4154114	
			СП - 8%			--	--	--	--		307712		
328	16	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	19,9805579	110 793	--	2213706	--	2213706	--	2390802	
			СП - 8%			--	--	--	--		177096		
			Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	17	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,9186295	110 793	--	655743	--	655743	--	708202	
			СП - 8%			--	--	--	--		52459		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6715851	--	6715851	--	7253118	
								--	--	--	537267		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6715851					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6715851					
			Сметная прибыль	Тенге				537267					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7253118					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7253118					
			ОТДЕЛ 4. Секция 4										
			РАЗДЕЛ 9. Кирпичная кладка /лист 62/										
330	18	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	34,5823649	110 793	--	3831484	--	3831484	--	4138003	
			СП - 8%			--	--	--	--		306519		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3831484	--	3831484	--	4138003	
								--	--	--	306519		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3831484					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3831484					
			Сметная прибыль	Тенге				306519					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4138003					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4138003					
			ОТДЕЛ 5. Секция 5										
			РАЗДЕЛ 11. Кирпичная кладка /лист 62/										
331	19	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	41,7514544	110 793	--	4625769	--	4625769	--	4995831	
			СП - 8%			--	--	--	--		370062		
332	20	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	33,0240665	110 793	--	3658835	--	3658835	--	3951542	
			СП - 8%			--	--	--	--		292707		
			Перегородки										
333	21	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	14,9784636	110 793	--	1659509	--	1659509	--	1792270	
			СП - 8%			--	--	--	--		132761		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9944113	--	9944113	--	10739643	
								--	--	--	795530		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9944113					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9944113					
			Сметная прибыль	Тенге				795530					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10739643					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге				10739643					
			ОТДЕЛ 6. Секция 6										
			РАЗДЕЛ 13. Кирпичная кладка /лист 62/										
334	22	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	59,5789032	110 793	--	6600925	--	6600925	--	7128999	
			СП - 8%			--	--	--	--		528074		
335	23	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,1696969	110 793	--	351180	--	351180	--	379274	
			СП - 8%			--	--	--	--		28094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	24	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	37,1554522	110 793	--	4116564	--	4116564	--	4445889	
			СП - 8%			--	--	--	--		329325		
			Перегородки										
337	25	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	13,3839913	110 793	--	1482853	--	1482853	--	1601481	
			СП - 8%			--	--	--	--		118628		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12551522	--	12551522	--	13555643	
								--	--	--	1004121		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12551522					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12551522					
			Сметная прибыль	Тенге				1004121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13555643					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13555643					
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
338	29	241-205-0210 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	276,47136	3 678	--	1016862	--	1016862	--	1098211	
			СП - 8%			--	--	--	--		81349		
339	30	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	568,52433	843	--	479266	--	479266	--	517607	
			СП - 8%			--	--	--	--		38341		
340	31	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	412,7805	1 469	--	606375	--	606375	--	654885	
			СП - 8%			--	--	--	--		48510		
341	32	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	184,1994	475	--	87495	--	87495	--	94495	
			СП - 8%			--	--	--	--		7000		
342	33	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	180,17802	342	--	61621	--	61621	--	66551	
			СП - 8%			--	--	--	--		4930		
			Фитинги										
343	34	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 32-26 Hydrosta	шт	22	1 613,39	--	35495	--	35495	--	38335	
			СП - 8%			--	--	--	--		2840		
344	35	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 26-20 U Hydrosta	шт	24	1 142,86	--	27429	--	27429	--	29623	
			СП - 8%			--	--	--	--		2194		
345	36	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 20-16 U Hydrosta	шт	16	813,39	--	13014	--	13014	--	14055	
			СП - 8%			--	--	--	--		1041		
346	37	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 32-16-32 U Hydrosta	шт	85	3 161,61	--	268737	--	268737	--	290236	
			СП - 8%			--	--	--	--		21499		
347	38	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 26-16-26 U Hydrosta	шт	69	2 002,68	--	138185	--	138185	--	149240	
			СП - 8%			--	--	--	--		11055		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	39	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 26-16-20 U Hydrosta	шт	53	1 319,64	--	69941	--	69941	--	75536	
			СП - 8%			--	--	--	--		5595		
349	40	КП ТОО "IRON PLAST"	Угольник пресс LL 20 U Hydrosta	шт	22	1 178,57	--	25929	--	25929	--	28003	
			СП - 8%			--	--	--	--		2074		
350	41	КП ТОО "IRON PLAST"	Угольник пресс LL 32 U Hydrosta	шт	6	2 644,64	--	15868	--	15868	--	17137	
			СП - 8%			--	--	--	--		1269		
351	42	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 20-20 U Hydrosta	шт	20	887,5	--	17750	--	17750	--	19170	
			СП - 8%			--	--	--	--		1420		
352	43	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 26-26 U Hydrosta	шт	15	1 255,36	--	18830	--	18830	--	20336	
			СП - 8%			--	--	--	--		1506		
353	44	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 32-32 U Hydrosta	шт	15	1 836,61	--	27549	--	27549	--	29753	
			СП - 8%			--	--	--	--		2204		
354	45	241-205-4109 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм (применительно: DN 20x2,8)	м	370,26	638	--	236226	--	236226	--	255124	
			СП - 8%			--	--	--	--		18898		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3146572	--	3146572	--	3398297	
								--	--	--	251725		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487845					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2487845					
			Сметная прибыль	Тенге				199028					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2686873					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				658727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658727					
			Сметная прибыль	Тенге				52697					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				711424					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3398297					
			РАЗДЕЛ 2.Тепловой пункт										
355	46	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-29-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	2	921 375	--	1842750	--	1842750	--	1990170	
			СП - 8%			--	--	--	--		147420		
356	47	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 10-25-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	1	585 000	--	585000	--	585000	--	631800	
			СП - 8%			--	--	--	--		46800		
357	48	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-21-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	1	833 625	--	833625	--	833625	--	900315	
			СП - 8%			--	--	--	--		66690		
358	49	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-33-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	2	950 625	--	1901250	--	1901250	--	2053350	
			СП - 8%			--	--	--	--		152100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
359	50	КП ТОО "AVECO Group"	Расходомер электромагнитный "Интерфлоу РС" Ду-50-72 класс А-С	шт	2	294 515,18	--	589030	--	589030	--	636152	
			СП - 8%			--	--	--	--		47122		
360	51	КП ТОО "AVECO Group"	Тепловычислитель ТВ7-04.1-М-С	шт	1	496 612,5	--	496612	--	496612	--	536341	
			СП - 8%			--	--	--	--		39729		
361	52	КП ТОО "AVECO Group"	Комплект термометров КТПТР-03-1-Pt500-60/1500	шт	1	29 131,25	--	29131	--	29131	--	31462	
			СП - 8%			--	--	--	--		2331		
362	53	КП ТОО "AVECO Group"	Гильза стальная 65 мм (комплект из 2 штук)	комплект	1	16 543,75	--	16544	--	16544	--	17868	
			СП - 8%			--	--	--	--		1324		
363	54	КП ТОО "AVECO Group"	Терминал GPRS TELEOFIX	шт	1	106 762,5	--	106762	--	106762	--	115303	
			СП - 8%			--	--	--	--		8541		
364	55	242-313-0604 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 32, Kvs-24 $м^3$/ч (применительно: СК-11-32, ЗАО "РОСМА")	шт.	2	98 948	--	197896	--	197896	--	213728	
			СП - 8%			--	--	--	--		15832		
365	56	КП ТОО "AVECO Group"	Реле давления РД-2Р-0,8МПа-G1/2 модель 35, диапазон 0,02...0,8МПа, дифференциал 0,04...0,15МПа (ЗАО "РОСМА")	шт	2	31 250	--	62500	--	62500	--	67500	
			СП - 8%			--	--	--	--		5000		
366	58	КП ТОО "AVECO Group"	Бак расширительный 500it (EHC)	шт	1	325 000	--	325000	--	325000	--	351000	
			СП - 8%			--	--	--	--		26000		
367	60	КП ТОО "AVECO Group"	Бак расширительный 300it (EHC)	шт	1	208 928,57	--	208929	--	208929	--	225643	
			СП - 8%			--	--	--	--		16714		
368	61	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (применительно:LD)	шт.	12	23 577	--	282924	--	282924	--	305558	
			СП - 8%			--	--	--	--		22634		
369	62	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80(применительно:LD)	шт.	21	17 906	--	376026	--	376026	--	406108	
			СП - 8%			--	--	--	--		30082		
370	63	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65(применительно:LD)	шт.	8	12 336	--	98688	--	98688	--	106583	
			СП - 8%			--	--	--	--		7895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
371	64	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(применительно:LD)	шт.	3	10 841	–	32523	–	32523	–	35125	
			СП - 8%			–	–	–	–		2602		
372	65	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(применительно:LD)	шт.	6	8 253	–	49518	–	49518	–	53479	
			СП - 8%			–	–	–	–		3961		
373	66	242-207-1101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно:LD Pride)	шт.	26	2 355	–	61230	–	61230	–	66128	
			СП - 8%			–	–	–	–		4898		
374	67	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(применительно:LD Pride)	шт.	4	5 727	–	22908	–	22908	–	24741	
			СП - 8%			–	–	–	–		1833		
375	68	242-404-0409 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	86 501	–	346004	–	346004	–	373684	
			СП - 8%			–	–	–	–		27680		
376	69	242-404-0408 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	3	58 117	–	174351	–	174351	–	188299	
			СП - 8%			–	–	–	–		13948		
377	70	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	37 061	–	37061	–	37061	–	40026	
			СП - 8%			–	–	–	–		2965		
378	71	242-404-0404 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 586	–	57172	–	57172	–	61746	
			СП - 8%			–	–	–	–		4574		
379	72	242-304-0705 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	2	30 995	–	61990	–	61990	–	66949	
			СП - 8%			–	–	–	–		4959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	73	242-304-0704 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80(применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	2	23 239	--	46478	--	46478	--	50196	
			СП - 8%			--	--	--	--		3718		
381	74	242-304-0702 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 (применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	1	14 389	--	14389	--	14389	--	15540	
			СП - 8%			--	--	--	--		1151		
382	75	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32(применительно:art.4004)	шт.	2	5 608	--	11216	--	11216	--	12113	
			СП - 8%			--	--	--	--		897		
383	77	КП ТОО "AVECO Group"	Манометр общетехнический 100 мм, Тип ТМ-510Р.00(0-1,6МПа)G1/2.1,5М2, радиального присоединения 0-1,6МПа (ЗАО "РОСМА")	шт	30	4 387,5	--	131625	--	131625	--	142155	
			СП - 8%			--	--	--	--		10530		
384	78	КП ТОО "AVECO Group"	Трехходовой кран G1/2-G1/2 (В-В) с второпластовой накладкой прокладкой и натяжной гайкой (ЗАО "РОСМА")	шт	30	4 387,5	--	131625	--	131625	--	142155	
			СП - 8%			--	--	--	--		10530		
385	79	КП ТОО "AVECO Group"	Регулятор перепада давления прямого действия КВЕ-1.2-50-32 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	524 857,14	--	524857	--	524857	--	566846	
			СП - 8%			--	--	--	--		41989		
386	80	КП ТОО "AVECO Group"	Клапан седельный проходной регулирующий TRV-50-40-101 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	2	236 916,07	--	473832	--	473832	--	511739	
			СП - 8%			--	--	--	--		37907		
387	81	КП ТОО "AVECO Group"	Клапан седельный проходной регулирующий TRV-40-25-101 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	198 329,46	--	198329	--	198329	--	214195	
			СП - 8%			--	--	--	--		15866		
388	82	КП ТОО "AVECO Group"	Электропривод прямоходный TSL-1600-25-1-230-IP67 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	3	253 106,25	--	759319	--	759319	--	820065	
			СП - 8%			--	--	--	--		60746		
389	83	КП ТОО "AVECO Group"	Модуль управления многофункциональный TTR-02A-230 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	231 637,5	--	231638	--	231638	--	250169	
			СП - 8%			--	--	--	--		18531		
390	84	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-П (от -50°С до +80°С)-60/6-И (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	24 291,96	--	24292	--	24292	--	26235	
			СП - 8%			--	--	--	--		1943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
391	85	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-Пн (от -50°С до +180°С)-60/6-Б-1000 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	24 291,96	–	24292	–	24292	–	26235	
			СП - 8%			–	–	–	–		1943		
392	86	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-П (от -50°С до +180°С)-100/6-Е в комплекте с гильзой (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	5	23 238,39	–	116192	–	116192	–	125487	
			СП - 8%			–	–	–	–		9295		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11483508	–	11483508	–	12402188	
								–	–	–	918680		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9613134					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9613134					
			Сметная прибыль	Тенге				769051					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10382185					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870374					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1870374					
			Сметная прибыль	Тенге				149629					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020003					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12402188					
			Локальная смета №2-1-7. Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Школа-интернат										
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
393	87	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9 257,66	88	–	814674	–	814674	–	879848	
			СП - 8%			–	–	–	–		65174		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				814674	–	814674	–	879848	
								–	–	–	65174		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				814674					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				814674					
			Сметная прибыль	Тенге				65174					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				879848					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				879848					
			РАЗДЕЛ 2.Спальный корпус										
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
394	88	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 873,55	88	–	164872	–	164872	–	178062	
			СП - 8%			–	–	–	–		13190		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164872	–	164872	–	178062	
								–	–	–	13190		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				164872					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164872					
			Сметная прибыль	Тенге				13190					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178062					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178062					
			Локальная смета №2-1-8. Силовое электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 3.Кабели, трубы и аксессуары к трубам										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	89	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	21,21	331	--	7021	--	7021	--	7583	
			СП - 8%			--	--	--	--		562		
396	90	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	511,06	239	--	122143	--	122143	--	131914	
			СП - 8%			--	--	--	--		9771		
397	91	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	598,93	172	--	103016	--	103016	--	111257	
			СП - 8%			--	--	--	--		8241		
398	92	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	317,14	111	--	35203	--	35203	--	38019	
			СП - 8%			--	--	--	--		2816		
399	93	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5 186,35	88	--	456399	--	456399	--	492911	
			СП - 8%			--	--	--	--		36512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				723782	--	723782	--	781684	
								--	--	--	57902		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				723782					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723782					
			Сметная прибыль	Тенге				57902					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781684					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				781684					
			Локальная смета №2-2-2. Прачечная. Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка										
400	94	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15,81528	110 793	--	1752222	--	1752222	--	1892400	
			СП - 8%			--	--	--	--		140178		
401	95	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,80488	110 793	--	199968	--	199968	--	215965	
			СП - 8%			--	--	--	--		15997		
			Перегородки										
402	96	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,042	110 793	--	337032	--	337032	--	363995	
			СП - 8%			--	--	--	--		26963		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2289222	--	2289222	--	2472360	
								--	--	--	183138		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289222					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2289222					
			Сметная прибыль	Тенге				183138					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472360					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2472360					
			Локальная смета №2-3-2. Гараж. Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка										
403	97	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15,0664	110 793	--	1669252	--	1669252	--	1802792	
			СП - 8%			--	--	--	--		133540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	98	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**1,65088**	**110 793**	**--**	**182906**	**--**	**182906**	**--**	**197538**	
			СН-РК			--	--	--	--		14632		
			Перегородки										
405	99	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,22737**	**110 793**	**--**	**25191**	**--**	**25191**	**--**	**27206**	
			СН-РК			--	--	--	--		2015		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1877349**	**--**	**1877349**	**--**	**2027536**	
								--	--	--	150187		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1877349					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877349					
			Сметная прибыль	Тенге				150187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027536					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2027536					
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	**Тенге**				**90650427**	**27613**	**90530173**	**70376**	**97978466**	
								92641	9354	--	7257663		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9613134					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9613134					
			Сметная прибыль	Тенге				769051					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10382185					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80311219					
		Материалы		Тенге				293613					
		Всего заработная плата		Тенге					57644				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79956782					
			Накладные расходы	Тенге				39774					
			Сметная прибыль	Тенге				6428079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86779072					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					57644				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67347					
		Материалы		Тенге				7919					
		Всего заработная плата		Тенге					44351				
			Накладные расходы	Тенге				30602					
			Сметная прибыль	Тенге				7836					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					44351				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				658727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658727					
			Сметная прибыль	Тенге				52697					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				711424					
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				97978466					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					101995				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								416584315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50154896					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12126483				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4050479				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						270404631			
			- Перевозка грузов	Тенге				189128					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4561874			
			- Накладные расходы	Тенге							48627136		
			- Сметная прибыль	Тенге							30520181		
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								6 180 337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**422 764 652**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)	**Тенге**								**5 436 636**	
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								**428 201 288**	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**8 472 788**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**436 674 076**	
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	**1,069**							**466 804 587**	
			НДС 12%	**Тенге**								**56 016 550**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**522 821 138**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**443 464 358**	
			НДС 12%	**Тенге**								**53 215 723**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**496 680 081**	

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Авторский надзор:

ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня