Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640000206**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Жұмекен Нәжмеденова, дом 14, кв 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640003825**

Договор (контракт) Договор №39/2 от 29.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	**29.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области за июль 2022 г.			раб	1	10 964 428,00	10 964 428,00	1 174 760,14
				Итого	1	x	10 964 428,00	1 174 760,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2022

М.П.

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №39/2	**29.06.2022**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за июль), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за июль 2021г.	10 964 428,00	9 789 667,86							1 174 760,14	10 964 428,0
Сумма к оплате	10 964 428,00	9 789 667,86							1 174 760,14	10 964 428,0

М.П. **Заказчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жумагалиев Е.К.** **БИН 950640003825**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой"**

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода В3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №39/2 от 29.06.2022

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-3 Наружние сети водопровода В3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	249,0	313,3	313,3	779987	779986	0	106044	95 691	
						0	59,16	0	147284		70882		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5км	т·км	1244,8	47		585052			46804	63 186	
3	3	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3грунта	3780,5	336,71	336,71	12729388	12729388	0	1730631	1 561 682	
						0	63,58	0	2403654		1156802		
4	4	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильноналипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	116,9	2684,27	0	3138540	0	0	2259749	583 015	
						2684,27	0	3138540	0		431863		
5	5	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	1627,8	1452,88	1452,88	11824681	11824681	0	5379764	3 716 160	
						0	918,06	0	7471895		1376356		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	92,5	3123,06	180,98	2889272	167431	1614002	1145742	435 782	
						1197,48	53,48	1107838	49476		322801		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	344,4	992,41	0	3417694	0	0	2460740	634 871	
						992,41	0	3417694	0		470274		
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3 грунта	3264,3	36,71	36,71	1198336	1198336	0	346202	166 810	
						0	14,73	0	480836		123563		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3264,3	177,7	80,93	5800715	2641822	0	3217115	973 926	
						96,77	40,11	3158892	1309323		721427		
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	164,3	44,82	44,82	73617	73618	0	21263	10 247	
						0	17,98	0	29533		7590		
11	11	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта	м3 грунта	164,3	41,5	41,5	68164	68164	0	19679	9 487	
						0	16,64	0	27331		7027		
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	47,2	36,71	36,71	17338	17337	0	5009	2 414	
						0	14,73	0	6956		1788		
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**8 253 270**	

ТОО «KazConstruction-NS» Правительство ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
13	13	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка		0,62	963971,52	321361,52	5979130	1993277	322659	4265230	1 106 391	
				км трубопровода		590590	104007,9	3663193	645119		819549		
14	14	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм.Протаскивание в футляр		43,5	2136,16	13,72	929230	5968	258581	660204	171 659	
				м трубы,уложенной в футляре		1528	5,04	664680	2192		127155		
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									**1 278 050**	
			ИТОГО:					**148475316**	**31500013**	**101239414**	**21617372**	**9 531 320**	
								15150839	**12573601**		**13607415**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**190626,396**					
			Итого с временными									**9 721 946**	
			Зимние удорожания			**2,4 %**		**233326,7087**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 955 273**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**199105,4581**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 154 378**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10 662 619**	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									**9 596 357**	
			НДС			**12 %**		**1151563**					
			Итого с НДС									**10 747 920**	
			Итого со скидкой субподрядчика			**0,78**						**8 428 925**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KazConstruction-NS"

Принял (Заказчик)
Акционерное Общество "Алматыинжстрой"

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой"**

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети канализации К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №39/2 от 29.06.2022

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-4 Наружние сети канализации К1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	135,30	313,3	313,3	423889	423889	0	57631	52004,2	
						0	59,16	0	80043		38522		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5км	т·км	676,49	47		317951			25436	34338,7	
3	3	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м.применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1.25	м3грунта	582,59	336,71	336,71	1961625	1961625	0	266694	240658,4	
						0	63,58	0	370408		178266		
4	4	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильноналипающий на инструменты грунт 2 группы.применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	18,02	2684,27	0	483655	0	0	348232	89843,8	
						2684,27	0	483655	0		66551		
5	5	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	409,34	1452,88	1452,88	5947213	5947213	0	2705748	934519,8	
						0	918,06	0	3757983		692237		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	10,91	3123,06	180,98	340762	19747	190356	135129	51396,2	
						1197,48	53,48	130659	5835		38071		
7	7	Е11-010205-1106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м,глубиной более 3 м.Крепление досками.Грунты мокрые	м2 креплений	83,90	1625,25	39,35	1363503	33013	396060	684140	221145,5	
						1113,81	18,79	934431	15764		163812		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	481,99	992,41	0	4783306	0	0	3443980	888546,9	
						992,41	0	4783306	0		658183		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3 грунта	62,65	36,71	36,71	22999	22999	0	6644	3201,5	
						0	14,73	0	9228		2371		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,65	177,7	80,93	111330	50703	0	61744	18692	
						96,77	40,11	60627	25129		13846		
11	11	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	45,05	44,82	44,82	20193	20193	0	5832	2810,8	
						0	17,98	0	8101		2082		
12	12	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45,05	41,5	41,5	18697	18697	0	5398	2602,2	
						0	16,64	0	7497		1928		

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010205-0304	Грунты 2 группы /доработка,зачистка траншеи/.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		28,01	4553,24	0	1275205	0	0	918148	236882,2	
				мЗгрунта		4553,24	0	1275205	0		175468		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		60,41	36,71	36,71	22177	22177	0	6407	3087	
				мЗгрунта		0	14,73	0	8899		2287		
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**2779729,2**	
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
15	15	Е11-231401-0108 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка		111,3	405,59	66,04	451462	73509	47541	357655	87384,6	
				м трубопровода		296,84	27,72	330413	30855		64729		
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									**87384,6**	
			ИТОГО:					**54876228**	**8593765**	**37966218**	**9003382**	**2867113,8**	
								7998296	**4319741**		**5110370**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**57342,276**					
			Итого с временными									**2 924 456**	
			Зимние удорожания			**2,4 %**		**70186,94582**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2 994 643**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**59892,86044**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 054 536**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3 207 420**	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									**2 886 678**	
			НДС			**12 %**		**346401**					
			Итого с НДС									**3 233 079**	
			Итого со скидкой субподрядчика			**0,78**						**2 535 503**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KazConstruction-NS"

Принял (Заказчик)
Акционерное Общество "Алматыинжстрой"

ТОО «KazConstruction-NS»
Проверено ПТО