Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №15 от 14.06.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			Всего за отчетный месяц
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»	41 077 709,68								3 442 351,61
	в т.ч. НДС	4 401 183,18								368 823,39
	Удержание 30% аванса	12 323 312,90								1 032 705,48
	Итого к оплате									**2 409 646,13**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель

Ермек А.Т.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

(организация, адрес, телефон)

Объект «Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

(наименование)

Договор: №15 от 14.06.2023г.

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2020г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 НА ремонтные работы									
			Раздел 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,78	1058,32	166,87	10350	1632		6869	18597
			НР-72%; СП-8%			891,45	83,98	8718	821		1378	
2	2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	20,7	1784,38	166,87	36937	3454		25359	67280
			НР-72%; СП-8%			1617,51	83,98	33482	1738		4984	
3	3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	334,56	161,62		54072			38933	100445
			НР-72%; СП-8%			161,62		54072			7441	
4	4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РОСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	143,7	1801,17	594,65	258828	85451		152596	444339
			НР-72%; СП-8%			1206,52	268,36	173377	38563		32914	
5	5	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,1	17724,03	8221,8	72669	33709		38916	120512
			НР-72%; СП-8%			9502,23	3680,64	38959	15091		8927	
6	6	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	21,421944	1946,03		41688			30015	77439
			НР-72%; СП-8%			1946,03		41688			5736	
7	7	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,421944	738		15809			1265	17074
			СП-8%									

8	8	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10км	т км	214,21944	44		9426					
			СП-8%										10180
			Локальная смета №02-01-02 НА водопровод и канализацию										
			Водопровод										
9	1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15мм. Прокладка	м трубопровода	10	1761,05	25,6	17611	256	12332	3689	23004	
			НР-72%; СП-8%			502,26	10,05	5023	101		1704		
10	2	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка	м трубопровода	5	2117,6	25,6	10588	128	7949	1844	13427	
			НР-72%; СП-8%			502,26	10,05	2511	50		995		
11	3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1589,61	18,93	15896	189	117	11225	29291	
			НР-72%; СП-8%			1558,96	0,11	15590	1		2170		
12	4	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	10	142		1420		1420		1534	
			СП-8%								114		
13	5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	98,35	1,45	2459	36	59	1702	4494	
			НР-72%; СП-8%			94,54		2364			333		
14	6	Ц13-121101-0503 1312-1101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 20мм. Монтаж оборудования	шт	2	5855,03	124,6	11710	249	432	7941	21223	
			НР-72%; СП-8%			5514,48		11029			1572		
15	7	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 20105	Краны шаровые с резьбой 3/4 "М"-"М", Т до +120С, PN25, DN20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт	2	2135		4270		4270		4612	
			СП-8%								342		
16	8	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16мм	м	1,5	129		194		194		209	
			СП-8%								15		
17	9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	97,74	3	254	8	117	94	376	
			НР-72%; СП-8%			49,93	0,33	130	1		28		
18	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	79,11	2,13	206	6	124	55	282	
			НР-72%; СП-8%			29,18	0,33	76	1		21		
19	11	С123-080305-0204 2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	17899		35798		35798		38662	
			СП-8%								2864		
20	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	65935,41		1648		42	1157	3029	

			НР-72%; СП-8%										
			Канализация			64259,13		1606			224		
21	13	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100мм. Прокладка	м трубопровода	13	876	4,16	11388	54	65	8125	21074	
			НР-72%; СП-8%			866,82	1,28	11269	17		1561		
22	14	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	5	907,93	1,7	4540	9	11	3256	8420	
			НР-72%; СП-8%			903,97	0,55	4520	3		624		
23	15	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	12,974	1077		13973		13973		15091	
			СП-8%								1118		
24	16	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR26-50x3 ГОСТ 22689-2014	м	4,99	254		1267		1267		1368	
			СП-8%								101		
25	17	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100мм. Установка	комплект	2	17635,71	90,94	35271	182	32735	1759	39992	
			НР-72%; СП-8%			1177,42	44,34	2355	89		2962		
26	18	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN100	шт	2	111		222		222		240	
			СП-8%								18		
27	19	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45С уплотнительной резинкой, DN100	шт	2	236		472		472		510	
			СП-8%								38		
28	20	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90С с уплотнительной резинкой, DN100	шт	2	300		600		600		648	
			СП-8%								48		
29	21	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45С уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	3	545		1635		1635		1766	
			СП-8%								131		
30	22	С123-020601-1105 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN100x50x100	шт	2	413		826		826		892	
			СП-8%								66		
31	23	С123-020601-0301 23020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45С с уплотнительной резинкой, DN50	шт	2	67		134		134		145	
			СП-8%								11		
32	24	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ SDR11, DN 110x90, PN 16	шт	1	8661		8661		8661		9354	
			СП-8%								693		
33	25	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D108мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2623		2623		2623		2833	
			СП-8%								210		

34	26	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9727,59	109,45	9728	109	6712	2131	12808
			НР-72%; СП-8%			2906,28	53,28	2906	53		949	
35	27	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN50	шт	1	888		888		888		959
			СП-8%								71	
36	28	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып.18	Унитазы с бочком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	22745,37	217,9	22745	218	19267	2424	27183
			НР-72%; СП-8%			3260,18	106,58	3260	107		2014	
37	29	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Смесители. Установка	шт	2	1075,95	0,16	2152		65	1502	3946
			НР-72%; СП-8%			1043,28		2087			292	
38	30	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1	4642		4642		4642		5013
			СП-8%								371	
39	31	Е11-170101-0110 117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2008,7	270,78	2009	271	262	1157	3419
			НР-72%; СП-8%			1475,5	131,64	1476	132		253	
40	32	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800мм х 800мм, глубиной до 130мм ГОСТ 23695-94	шт	1	8422		8422		8422		9096
			СП-8%								674	
41	33	С123-030102-3323 2303-01023323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт	1	8703		8703		8703		9399
			СП-8%								696	
42	34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	23096,47	1433,19	1155	72	777	232	1498
			НР-72%; СП-8%			6113,98	324,29	306	16		111	
43	35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537		1074		1074		1160
			СП-8%								86	
44	36	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,01	43099,92	2181,98	431	22	123	214	697
			НР-72%; СП-8%			28635,98	1036,8	286	10		52	
45	37	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 150 мм	м3	0,01	35810		358		358		387
			СП-8%								29	
46	38	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	103,81	1,45	1869	26	141	1225	3341
			НР-72%; СП-8%			94,54		1702			248	
			Отопление									

Локальная смета №02-01-03 НА отопление

47	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2341,87	22,5	11709	112	9384	1624	14400
			НР-72%; СП-8%			442,65	8,59	2213	43		1067	
48	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	4347,6	22,49	434760	2249	388246	32489	504629
			НР-72%; СП-8%			442,65	8,59	44265	859		37380	
49	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	98,35	1,45	10327	152	248	7146	18871
			НР-72%; СП-8%			94,54		9927			1398	
50	4	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" PN10, Tmax 170С, типа Watts	шт	6	4771		28626		28626		30916
			СП-8%								2290	
51	5	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20	988,88	1,28	19778	26	2680	12301	34645
			НР-72%; СП-8%			853,59	0,63	17072	13		2566	
52	6	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100мм Установка	м труб нитки регистра	9	2864,64	38,47	25782	346	22401	2296	30324
			НР-72%; СП-8%			337,17	17,21	3035	155		2246	
53	7	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые) Установка	кВт	2,604	1218,72	20,11	3174	52	1137	1441	4984
			НР-72%; СП-8%			761,81	6,79	1984	18		369	
54	8	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	14	1539		21546		21546		23270
55	9	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 15, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	12	1036		12432		12432	1724	13427
			СП-8%								995	
56	10	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Краны . Установка на резьбовом соединении	шт	8	520,18	0,68	4161	5	145	2890	7615
			НР-72%; СП-8%			501,35	0,33	4011	3		564	
57	11	С123-040905-1101 2304-0905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт	4	1522		6088		6088		6575
			СП-8%								487	
58	12	С123-040905-1102 2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт	4	2299		9196		9196		9932
			СП-8%								736	
59	13	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Краны воздушные. Установка	шт	1	307,73		308		109	43	487
			НР-72%; СП-8%			198,57		199			36	
60	14	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	670,53	2,79	671	3	70	431	1190

			НР-72%; СП-8%										88	
61	15	С123-041008-0407 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт	1	597,95	0,71	598	1				9346
			СП-8%			8654		8654		8654				
62	16	С123-041008-0103 2304-1008-0103 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа HERZ, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой,, Т 120С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт	1							692		
			СП-8%			7067		7067		7067			7632	
63	17	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5С до 26С, типа Danfoss	шт	1							565		
			СП-8%			5800		5800		5800			6264	
			Локальная смета №02-01-04 НА газоснабжение, ГСВ									464		
64	1	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	2462,98	1270,24	24630	12702					
			НР-72%; СП-8%			1178,91	337,75	11789	3378	138	10920		38394	
65	2	Ц13-120101-0204 1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2508,6	1279,33	20069	10235			2844		
			НР-72%; СП-8%			1213,18	340,49	9705	2724	129	8949		31339	
66	3	Ц13-120101-0206 1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15	2682,1	1350,86	40232	20263			2321		
			НР-72%; СП-8%			1310,06	363,36	19651	5450	318	18073		62968	
67	4	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3742,12	1913,83	26195	13397			4664		
			НР-72%; СП-8%			1803,38	497,74	12624	3484	174	11598		40816	
68	5	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	359		3590				3023		
			СП-8%			471		3768		3590			3877	
69	6	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8							287		
			СП-8%			1921		28815		3768			4069	
70	7	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15							301		
			СП-8%			8904		62328		28815			31120	
71	8	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7							2305		
			СП-8%			6548,84	189,43	6549	189	62328			67314	
72	9	Ц13-121101-0506 1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт	1	5961,6	16,2	5962	16			4986		
			НР-72%; СП-8%			38951		38951		398	4304		11721	
73	10	С123-040902-0109 2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200С, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	1							868		
			СП-8%							38951			42067	
												3116		

74	11	Ц13-121101-0506 1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт	2	6548,84	189,43	13098	379	796	8608	23442
			НР-72%; СП-8%			5961,6	16,2	11923	32		1736	
75	12	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2	15712		31424		31424		33938
			СП-8%								2514	
76	13	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка на резьбовых соединениях	шт	4	1661,83		6647		270	4592	12138
			НР-72%; СП-8%			1594,34		6377			899	
77	14	С123-040905-1102 2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Bugatti для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт	2	2299		4598		4598		4966
			СП-8%								368	
78	15	С123-040905-1103 2304-0905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Bugatti для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт	2	3449		6898		6898		7450
			СП-8%								552	
79	16	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт	1	6696,19	67,35	6696	67	71	4745	12356
			НР-72%; СП-8%			6557,76	32,4	6558	32		915	
80	17	Перечень оборудования и материалов в п.1	Электромагнитный запорный клапан КЗГЭМ д. 25 в комплекте с сигнализатором загазованности		1	84972,9		84973				84973
										84973		
81	18	Ц13-121101-0302 1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт	2	6793,3	101,03	13587	202	269	9513	24948
			НР-72%; СП-8%			6557,76	48,6	13116	97		1848	
82	19	Перечень оборудования и материалов в п.2	Электромагнитный запорный клапан КЗГЭМ д. 40 в комплекте с сигнализатором загазованности		2	31260,89		62522				62522
										62522		
83	20	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри здании и сооружении. Монтаж/крепление газопровода к стене УКГ1, УКГ1.03	т конструкции	0,0242	152354,23	2357,73	3687	57	377	2352	6522
			НР-72%; СП-8%			134415,45	585,6	3253	14		483	
84	21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводв/кронштейны, планки/хомуты/	кг	24,2	537		12995		12995		14035
			СП-8%								1040	
85	22	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	40	618,75		24750		548	17426	45550
			НР-72%; СП-8%			605,06		24202			3374	
86	23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Футляры отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ф	м трубопровода	1	2959,78	48,84	2960	49	2071	618	3864
			НР-72%; СП-8%			840,09	17,66	840	18		286	
87	24	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Футляры отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	8327,63	115,98	4164	58	3342	563	5105

			НР-72%; СП-8%										
88	25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре	1,5	1527,29	36,85	764	18		378	
			НР-72%; СП-8%			1422,21	9,31	2133	14	233	1361	3774
89	26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	30	1257,89	2,75	1887	4		280	
			НР-72%; СП-8%			195,5	6,01	5865	180	2689	2171	8679
90	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30	99,87	0,65	2996	20		643	
			НР-72%; СП-8%			158,21	4,25	4746	128	2868	1274	6502
91	28	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 3 К=0,15	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5	58,35	0,65	1751	20		482	
			НР-72%; СП-8%			6059,57	5623,63	30298	28118		5636	38809
			Опоры под газопровод			435,94	1129,6	2180	5648		2875	
92	29	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	1890		4536			3266	8426
			НР-72%; СП-8%			1890		4536			624	
93	30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4	881,37		1234			888	2292
			НР-72%; СП-8%			881,37		1234			170	
94	31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,183	24665,23	1433,19	29179	1695	20251	5484	37436
			НР-72%; СП-8%			6113,98	324,29	7233	384		2773	
95	32	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкции	0,0464	29452,65	14175,79	1367	658	104	566	2088
			НР-72%; СП-8%			13042,78	3908,3	605	181		155	
96	33	С121-060601-0801 2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,048256	554930		26779		26779		28921
			СП-8%								2142	
97	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,392	97,74	3	136	4	62	50	201
			НР-72%; СП-8%			49,93	0,33	70			15	
98	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,784	79,11	2,13	220	6	133	59	301
			НР-72%; СП-8%			29,18	0,33	81	1		22	
			Локальная смета №06-02 НА Топливоподача									
			Топливопроводы котельной. Арматура									
99	1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	3893,52	275,36	3894	275	522	3091	7544

			НР-98%; СП-8%										
100	2	Е11-160601-0102 Ц16-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт	4	3096,6	57,4	3097	57		559		
			НР-98%; СП-8%			2164,82	116,18	8659	465	1191	6965	16874	
101	3	С123-040601-0907 2304-0601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN40, DN 80 ГОСТ 5761-2005			1750,77	25,92	7003	104		1250		
			СП-8%	шт	1	59914		59914		59914		64707	
102	4	С123-040601-0904 2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN40, DN 40 ГОСТ 5761-2005								4793		
			СП-8%	шт	4	27053		108212		108212		116869	
103	5	С123-020103-0809 2302-0103-0809 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродий и низколегированной стали PN40, DN80 ГОСТ 33259-2015								8657		
			СП-8%	шт	2	4557		9114		9114		9843	
104	6	С123-020103-0806 2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN40, DN40 ГОСТ 33259-2015								729		
			СП-8%	Iшт	8	2497		19976		19976		21574	
105	7	Ц13-121101-0302 1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования								1598		
			НР-61%; СП-8%	шт	1	5917,73	80,82	5918	81	135	3502	10174	
106	8	С123-040601-1801 2304-0601-1801 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т425С, вода, пар, неагрессивные среды, PN40, DN40 ГОСТ 5761-2005			5702,4	38,88	5702	39		754		
			СП-8%	шт	1	56196		56196		56196		60692	
107	9	С123-051207-2001 2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230В, типа Danfoss								4496		
			СП-8%	шт	1	189788		189788		189788		204971	
108	10	С123-020103-0806 2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN40, DN 40 ГОСТ 33259-2015								15183		
			СП-8%	шт	2	2497		4994		4994		5394	
109	11	Е11-160601-0101 Ц16-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25-мм. Установка								400		
			НР-98%; СП-8%	шт	2	2137,88	89,24	4276	178	596	3457	8352	
110	12	С123-040601-0202 2304-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN16, DN20 ГОСТ 5761-2005			1750,77	12,96	3502	26		619		
			СП-8%	шт	2	19918		39836		39836		43023	
111	13	С123-020103-0703 2302-0103-0703 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 33259-2015								3187		
			СП-8%	шт	4	1006		4024		4024		4346	
112	14	Е11-160601-0102 Ц16-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка								322		
			НР-98%; СП-8%	шт	3	2164,82	116,18	6494	349	894	5223	12654	
						1750,77	25,92	5252	78		937		

113	15	С123-041001-1101 2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п.р) для воды, пара PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт	3	8622		25866		25866			27935
			СП-8%								2069		
114	16	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК2015	Фланцы стальные приварные плоские углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт	6	1359		8154		8154			8806
			СП-8%								652		
115	17	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40мм. Установка	фильтр	1	1391,62	216,44	1392	216	19	1202		2801
			НР-98%; СП-8%			1156,63	69,79	1157	70		207		
116	18	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15С до +200С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	22188		22188		22188			23963
			СП-8%								1775		
117	19	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	1672		3344		3344			3612
			СП-8%								268		
			Трубопроводы										
118	20	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4193,09	68,28	20965	341	15835	4808		27835
			НР-98%; СП-8%			957,72	23,5	4789	118		2062		
119	21	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2843,85	39,07	17063	234	12446	4378		23156
			НР-98%; СП-8%			730,51	14,13	4383	85		1715		
120	22	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм. Прокладка	м трубопровода	10	2024,01	17,99	20240	180	16211	3839		26005
			НР-98%; СП-8%			384,91	6,87	3849	69		1926		
121	23	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1297,68	17,99	20763	288	14316	6143		29058
			НР-98%; СП-8%			384,91	6,87	6159	110		2152		
122	24	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	85,73	1,16	3172	43	87	2981		6644
			НР-98%; СП-8%			82,21		3042			492		
123	25	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкции	0,026	57661,26	2540,43	1499	66	119	915		2607
			НР-69%; СП-8%			50561	468,48	1315	12		193		
124	26	С121-050306-0105 2105-0306-0105 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 12мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,021	320310		6727		6727			7265
			СП-8%								538		
125	27	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	259933		1300		1300			1404
			СП-8%								104		

126	28	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,022946	482662		11075		11075			11961
			СП-8%								886		
127	29	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7	368,9		2582			1782		4713
			НР-69%; СП-8%			368,9		2582			349		
128	30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	90,63	2,4	634	17	314	211		913
			НР-69%; СП-8%			43,42	0,26	304	2		68		
129	31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	249,06	6,18	1743	43	1433	188		2086
			НР-69%; СП-8%			38,12	0,78	267	5		155		
130	32	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Установка	шт	2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182		15087
			НР-98%; СП-8%			3096,6	57,4	6193	115		1118		
131	33	Торговая сеть	Муфта сливная МС-80	шт	2	18071,43		36143		36143			39034
			СП-8%								2891		
132	34	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып.18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	476,74	6,18	953	12	25	900		2001
			НР-98%; СП-8%			458,29	0,78	917	2		148		
133	35	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2918		5836		5836			6303
			СП-8%								467		
134	36	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1819,62	39,07	21835	469	12600	8757		33039
			НР-98%; СП-8%			730,51	14,13	8766	170		2447		
135	37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып.17	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	85,73	1,16	1029	14	28	967		2156
			НР-98%; СП-8%			82,21		987			160		
136	38	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,12	53841,18	1503,8	6461	180	3292	2336		9501
			НР-76%; СП-8%			24900,85	712,8	2988	86		704		
137	39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	90,63	2,4	181	5	90	60		260
			НР-69%; СП-8%			43,42	0,26	87	1		19		
138	40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	249,06	6,18	498	12	410	54		596
			НР-69%; СП-8%			38,12	0,78	76	2		44		
139	41	С123-080305-0403 2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от т +5С до +50С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	2	10530		21060		21060			22745
			СП-8%								1685		

Локальная смета №06-03 НА Резервуар стальной 3м3 для хранения топлива 2шт												
			Земляные работы									
140	1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	28	165,91	158,24	4645	4431		1363	6489
			НР-72%; СП-8%			7,67	59,95	215	1679		481	
141	2	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	28	275,59	251,61	7717	7045	2	2384	10908
			НР-72%; СП-8%			23,91	94,33	669	2641		808	
142	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4	1483,97		5936			4274	11027
			НР-72%; СП-8%			1483,97		5936			817	
143	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4	766,4		3066			2207	5695
			НР-72%; СП-8%			766,4		3066			422	
144	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м	28	29,72	29,72	832	832		216	1132
			НР-72%; СП-8%				10,7		300		84	
145	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28	156,87	74,79	4392	2094		2341	7272
			НР-72%; СП-8%			82,08	34,02	2298	953		539	
146	7	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, К=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10км	т км	520,8	33		17186				18561
			СП-8%								1375	
147	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28	16,9	14,38	473	403	1	162	686
			НР-72%; СП-8%			2,47	5,57	69	156		51	
148	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,78	18130,95	1091,24	32273	1942	28149	2366	37410
			НР-91%; СП-8%			1225,8	234,96	2182	418		2771	
149	10	11061301-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	2,34	28277,49	3111,15	66169	7280	39771	19684	92721
			НР-91%; СП-8%			8170,05	1074,05	19118	2513		6868	
150	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834	234691		19573		19573		21139
			СП-8%								1566	
151	12	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0672	679875,39	1305,39	45688	88	43999	1490	50952
			НР-91%; СП-8%			23820	549,96	1601	37		3774	
152	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	12,48	721,12	28,74	9000	359	4451	4100	14147
			НР-94%; СП-8%			335,71	13,78	4190	172		1048	
153	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22	863,49	19,64	18997	432	12609	5592	26556
			НР-93%; СП-8%			270,72	2,59	5956	57		1967	

154	15	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В15	м3	0,86	46448,02	5375,63	39945	4623	17989	17260	61781
			НР-91%; СП-8%			20155,3	1899,2	17334	1633		4576	
155	16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В7,5	м3	0,76	26685,97	3111,15	20281	2364	11708	6393	28808
			НР-91%; СП-8%			8170,05	1074,05	6209	816		2134	
156	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07968	225938		18003		18003		19443
			СП-8%								1440	
157	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0504	679875,39	1305,39	34266	66	32999	1118	38215
			НР-91%; СП-8%			23820	549,96	1201	28		2831	
158	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,64	863,49	19,64	29048	661	19280	8551	40607
			НР-93%; СП-8%			270,72	2,59	9107	87		3008	
159	20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Устройство бетона М100	м3	0,3	16424,22	1179,16	4927	354	4258	359	5709
			НР-91%; СП-8%			1052,45	263,87	316	79		423	
160	21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Устройство бетона М200	м3	2,6	21273,17	1334,27	55310	3469	43732	8078	68459
			НР-91%; СП-8%			3118,92	295,19	8109	767		5071	
161	22	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Монтаж м/к плиты перекрытия, уголка	т конструкции	0,15858	95612,04	4645,53	15162	737	299	9950	27121
			НР-69%; СП-8%			89078,5	1853,56	14126	294		2009	
162	23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,15858	643463		102040		102040		110203
			СП-8%								8163	
163	24	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	4,2	81,76	2,94	343	12	192	97	475
			НР-69%; СП-8%			33,03	0,52	139	2		35	
164	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	225938		2386		2386		2577
			СП-8%								191	
165	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	234691		798		798		862
			СП-8%								64	
166	27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция литым асфальтом	м2 поверхности	3,04	425,32	10,78	1293	33		1186	2677
			НР-93%; СП-8%			414,47	5,18	1260	16		198	
167	28	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 14	Приготовление литого асфальта	т	0,044	39789,21	6121,19	1751	269	1098	338	2256
			НР-79%; СП-8%			8704,8	1007,32	383	44		167	

168	29	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Монтаж резервуаров стальных, вместимостью 5м3	т	0,523	85213,25	32794,77	44567	17152	12022	13904	63149	
			НР-69%; СП-8%			29431	9097,58	15392	4758		4678		
169	30	2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов/без арматуры, поставляемые целиком круглого сечения	т	0,523	664022		347284		347284		375067	
			СП-8%								27783		
170	31	1312-0302-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж патрубка и люка замерного, Dy 89 мм	т	0,0151	629510,14	275416,06	9506	4159	432	3580	14133	
			НР-61%; СП-8%			325501	63188,48	4915	954		1047		
171	32	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж трубы дыхательной, диаметр наружный 57 мм	м	4,218	2297,89	1083,06	9693	4568	139	3790	14561	
			НР-61%; СП-8%			1181,95	291,16	4985	1228		1079		
172	33	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Патрубок раздачи диаметр 89 мм, толщина стенки 4мм	м	2,598	2544,31	1264,75	6610	3286	21	2547	9890	
			НР-61%; СП-8%			1271,38	335,38	3303	871		733		
173	34	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к	т	0,028784	831647		23938		23938		25853	
			СП-8%								1915		
174	35	1312-0302-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок приема ПР диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 6 мм. Монтаж оборудования	т	0,025926	629510,14	275416,06	16321	7140	741	6147	24265	
			НР-61%; СП-8%			325501	63188,48	8439	1638		1797		
175	36	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к	т	0,025926	831647		21561		21561		23286	
			СП-8%								1725		
176	37	1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	Зачистная труба, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	1,761	2241,05	1080,69	3946	1903	37	1536	5921	
			НР-61%; СП-8%			1139,18	290,69	2006	512		439		
177	38	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к	т	0,009704	831647		8070		8070		8716	
			СП-8%								646		
178	39	1312-1305-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 7	Клапан. Монтаж оборудования	шт	1	4945,36	254,03	4945	254	803	2432	7967	
			НР-61%; СП-8%			3888	99,48	3888	99		590		
179	40	СТ123-050308-0416	Клапаны огнезадерживающие	шт	1	52407,6		52408		52408		56601	
			СП-8%								4193		
180	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29112	90,63	2,4	26	1	13	9	38	
			НР-69%; СП-8%			43,42	0,26	13			3		
181	42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,29112	124,53	3,09	36	1	30	4	43	
			НР-69%; СП-8%			19,06	0,39	6			3		
			Итого по локальной смете:									2925886,95	
			В том числе										
			Накладные расходы									727594	
			Сметная прибыль									358451	
			Оборудование									121116	
			Сметная стоимость									2925886,95	
			ИТОГО:									2925886,95	

			Временные здания и сооружения 2,32%									67880,58
			Итого с временными									2993767,53
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									26943,91
			Итого с зимними									3020711
			Непредвиденные работы и затраты 2%									60414,23
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3081126
			в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									3235293
			Всего:									3235293
			Налог на добавленную стоимость 12%									388235
			Всего:									3623528
			Понижающий коэффициент									0,95
			Всего:									**3 442 351,61**
			в т.ч. НДС									368823,39

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района

Руководитель

_____ **Ермек А.Т.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Акгем Строй"

Эксперт

_____ **Абилдаев Е.Н.**

м.п.