Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Наименование строительство и его адрес: ССтроительство скотомогильника (биометрическая яма) в с.Бахты Урджарского района, ВКО

Справка № 4
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		230015/00					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 931 478,39								
Предыдущие платежи	30 419 509,00							161 996,71	1 511 969,39
За отчетный период:	1 511 969,39	1 349 972,68							453 590,81
Аванс 30%	9 579 446,04							161 996,71	1 058 378,58
Итого к оплате	1 058 378,58	1 349 972,68							

Итого к отплате **1 058 378,58** **(Один миллион пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь тенге пятьдесят восемь тиин)**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

А.Д.Самадинов.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" с.Урдж

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ34070103KSN7108010 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис" г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44

БИН/ИИН 100540000573 БИК CASPKZKA ИИК KZ78722S000009283666 АО "KASPI BANK"

Наименование стройки: Строительство скотомогильника (биометрическая яма) в сБахты Урджарского района, ВКО

Акт № 4

выполненных работ за Октябрь месяц 2023г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство									
		Локальная смета № 7-1-1									
		Благоустройство терриории									
	Раздел 1 Ограждение										
13	**1113-0301-0406**	**Поверхности**	**м2**	**34**	100,82	2,69	3428	91	1493	1279	5083
					54,22	0,32	1843	11	–	376	
	0101-0102-0147	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,0295	1,003						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0068						
	3105-0402-0301	тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0001	27	–					
				0,0034	–	–					
	3104-0301-0101	высокого давления для	маш.-ч	0,0112	163	62,22					

			———	———	———
			0,3808	–	–
3301-0201-0101	до 5 т	маш.-ч	0,0001	3298	11,22
			———	———	———
			0,0034	1619	5,44
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	5271	18,02
			———	———	———
			0,0034	1619	5,44
261-107-0397	А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	287630	146,54
			———		
			0,00051		
236-101-0107	ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	т	0,00009	439993	1346,4
			———		
			0,00306		

Итого по разделу 1	**5 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 493
- накладные расходы, тенге	1 279
в т.ч. зарплата, тенге	115
- сметная прибыль (8 %), тенге	376

Раздел 2 Ворота

14	**8601-0605-0301**	**Ворота распашные из**	**конструкция**	**1**	358667	2593	358667	2593	297103	41909	432622
					———	———	———	———	———	———	
					58971	1025	58971	1025	–	32046	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	43,96	43,96						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56	0,56						

3988-8888-8325	УСН 8601	маш.-ч	–	2593	2593
			–	1025	1025
298-888-8325	Материалы УСН 8601	шт.	1	297103	297103
			1		

Итого по разделу 2	**432 622**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 103
- накладные расходы, тенге	41 909
в т.ч. зарплата, тенге	3 772
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 046

Раздел 3 Мостик

15	**1107-0105-0123**	**Плиты типа "П" размером**	**сборных**	**2**	17558,15	6660,11	35116	13320	612	29651	69948
					10592,25	1971,26	21185	3943	–	5181	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-	чел-ч	7,25	14,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0192	2,0384						
	3106-0103-0501	тока для ручной дуговой	маш.-ч	0,1427	168	47,94					
				0,2854	–	–					
	3302-0201-0201	тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,3864	1734	1340,04					
				0,7728	–	–					

3301-0201-0101	до 5 т	маш.-ч	0,0028	3298	18,46
			0,0056	1619	9,06
3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,3864	4949	3824,58
			0,7728	1935	1495,36
3105-0104-0102	ходу, 25 т	маш.-ч	0,63	6420	8089,2
			1,26	1935	2438,1
235-101-0202	с пылевидной посыпкой	м2	2,1683	122	529,06
			4,3366		
217-108-0101	строительный	кг	0,0034	392	2,66
			0,0068		
261-201-0330	перхлорвиниловая	кг	0,087	459	79,86
			0,174		

	Итого по разделу 3					**69 948**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 185				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 320				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 943				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					612				
	- накладные расходы, тенге					29 651				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 669				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 181				
	Раздел 4 Вертикальная планировка									
17	**1101-0104-0101**	**Грунты 1 группы.**	**м3 грунта**	**112,5**	45,97	45,97	5172	5172	–	1542	7251

				———	———	———	———	———	———	
				–	19,04	–	2142	–	537	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,107						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	5171,63					
			———	———	———					
			1,107	1935	2142					
18	**1101-0104-0109**	**Грунты 1 группы.**	**м3 грунта**	**337,5**	42,56	42,56	14364	14364	–	4284	20140
				———	———	———	———	———	———	
				–	17,63	–	5950	–	1492	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	3,07463						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,00911	4672	14364					
			———	———	———					
			3,074625	1935	5950,13					
19	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**118,7**	53,73	53,73	6378	6378	–	1902	8942
				———	———	———	———	———	———	
				–	22,25	–	2641	–	662	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,36505						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	6377,75					
			———	———	———					
			1,36505	1935	2641,08					
20	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**118,7**	153,59	153,59	18231	18231	–	–	19689
				———	———	———	———	———	———	
				–	44,62	–	5296	–	1458	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3101-0201-0103	одноковшовые	маш.-ч	0,0193	7958	18231,13					
			———	———	———					

			2,29091	2312	5296,39					
21	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**220,05**	207,69	207,48	45702	45656	46	–	49358
					–	65,96	–	14514	–	3656	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3101-0101-0103	л.с.)	маш.-ч	0,00713	5215	8181,46					
				1,5689565	2312	3626,42					
	3101-0201-0103	одноковшовые	маш.-ч	0,0214	7958	37474,52					
				4,70907	2312	10888,07					
	211-201-0607	горных пород для	м3	0,00004	5223	46,21					
				0,008802							
22	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа**	**м3 грунта**	**220,05**	23,14	19,14	5092	4212	53	1939	7593
					3,76	8,48	827	1866	–	562	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,00332	0,73057						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,81198						
	3301-0101-0101	7 т	маш.-ч	0,00008	3821	68,22					
				0,017604	1619	28,61					
	3101-0101-0103	л.с.)	маш.-ч	0,00361	5215	4143,54					
				0,7943805	2312	1837,42					
	211-201-0607	горных пород для	м3	0,00004	6084	52,81					
				0,008802							
23	**1101-0104-0110**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**660,15**	45,97	45,97	30347	30347	–	9050	42549

				———	———	———	———	———	———	
				–	19,04	–	12569	–	3152	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	6,49588						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,00984	4672	30347,1					
			———	———	———					
			6,495876	1935	12569,26					
24	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**312,5**	53,73	53,73	16791	16791	–	5006	23541
				———	———	———	———	———	———	
				–	22,25	–	6953	–	1744	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,59375						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,0115	4672	16790,63					
			———	———	———					
			3,59375	1935	6953,13					
25	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы.**	**м3 грунта**	**112,5**	37,66	37,66	4237	4237	–	1264	5941
				———	———	———	———	———	———	
				–	15,6	–	1755	–	440	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,90675						
3101-0101-0102	л.с.)	маш.-ч	0,00806	4672	4236,75					
			———	———	———					
			0,90675	1935	1755					
26	**1101-0201-0101**	**Грунт. Уплотнение**	**уплотненног**	**312,5**	82,31	82,31	25722	25722	–	8034	36456
				———	———	———	———	———	———	
				–	35,71	–	11159	–	2700	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,89688						
3201-0102-0301	прицепные на	маш.-ч	0,00137	782	334,38					
			———	———	———					

			0,428125	–	–					
3304-0101-0102	ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4871	2084,38					
			0,428125	1935	828,13					
3101-0101-0103	л.с.)	маш.-ч	0,0143	5215	23303,13					
			4,46875	2312	10331,25					
27 1127-0602-0501	**Покрытия новые**	**покрытия**	**40**	843,83	82,93	33753	3317	29104	2510	39164
				33,31	24,8	1332	992	–	2901	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,0241	0,964						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01166	0,4664						
3201-0212-0301	дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	4255	93,6					
			0,022	1935	42,4					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00167	5271	352					
			0,0668	1619	108					
3201-0101-0104	самоходные гладкие, 13	маш.-ч	0,00416	7113	1183,6					
			0,1664	2312	384,8					
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00104	7617	316,8					
			0,0416	3870	160,8					
3101-0103-0201	типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	10713	1371,2					
			0,128	2312	296					
235-101-0901	ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,006	238	57,2					
			0,24							
211-201-0601	горных пород для	м3	0,0189	6259	4732					

			0,756		
211-201-0604	горных пород для	м3	0,024	6259	6008,8
			0,96		
216-201-0201	дорожный вязкий СТ РК	т	0,0033	138680	18305,6
			0,132		

Итого по разделу 4	**260 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 203
- накладные расходы, тенге	35 531
в т.ч. зарплата, тенге	3 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 304

Раздел 5 Коновязь

28	**1101-0205-0102**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**0,08**	2472,12	–	198	–	–	143	368
					2472,12	–	198	–	–	27	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-	чел-ч	1,89	0,1512						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
29	**1114-0101-1701**	**Ограждения боксов из**	**т**	**0,014**	118468,65	12528,82	1659	175	169	1344	3243
					93846,9	3124,67	1314	44	–	240	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-	чел-ч	60,9	0,8526						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	0,02702						
	3403-0102-0101	электрическая	маш.-ч	6,84	12	1,15					

			0,09576	–	–					
3106-0103-0501	тока для ручной дуговой	маш.-ч	36,2	168	85,14					
			0,5068	–	–					
3301-0201-0101	до 5 т	маш.-ч	1,93	3298	89,11					
			0,02702	1619	43,75					
261-301-0172	Трубы стальные	м	0	–	–					
			0							
261-107-0577	ГОСТ 9466-75	т	0,00305	207992	8,88					
			0,0000427							
261-102-0126	заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,053	216199	160,42					
			0,000742							
31 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная.**	**м3**	**0,04**	22439,84	1150,71	898	46	790	66	1041
				1530,9	293,52	61	12	–	77	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-	чел-ч	1,35	0,054						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,00725						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	0,29					
			0,0192	–	–					
3301-0201-0101	до 5 т	маш.-ч	0,0013	3298	0,17					
			0,000052	1619	0,08					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6329	45,57					
			0,0072	1619	11,66					

217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	21	0
			0,00008		
261-107-0433	30090-93	10 м2	0,25	6931	69,31
			0,01		
212-101-0101	В3,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	1,02	17672	721,02
			0,0408		

Итого по разделу 5	**4 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56
- материалы, изделия и конструкции, тенге	959
- накладные расходы, тенге	1 553
в т.ч. зарплата, тенге	140
- сметная прибыль (8 %), тенге	344

Раздел 6 Дезбарьер

32	**1101-0205-0102**	**Грунты 2 группы.**	**м3 грунта**	**18**	2472,12	–	44498	–	–	32039	82660
					2472,12	–	44498	–	–	6123	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-	чел-ч	1,89	34,02						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
33	**1127-0402-0103**	**Основания и покрытия из**	**основания**	**36**	881,91	106,42	31749	3831	26254	3028	37559
					46,2	31,69	1663	1141	–	2782	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-	чел-ч	0,0359	1,2924						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01616	0,58176						

3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	5271	939,24					
			0,1782	1619	288,36					
3201-0101-0102	самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00386	5377	747,36					
			0,13896	1935	268,92					
3201-0211-0201	поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00113	6775	275,76					
			0,04068	1619	65,88					
3201-0101-0104	самоходные гладкие, 13	маш.-ч	0,00409	7113	1047,24					
			0,14724	2312	340,56					
3101-0103-0201	типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00213	10713	821,52					
			0,07668	2312	177,12					
217-603-0104	Вода техническая ()	м3	0,008	21	6,12					
			0,288							
211-201-0606	горных пород для	м3	0,124	5880	26248,32					
			4,464							
34 1106-0101-0107	**Фундаменты общего**	**м3**	**7,63**	30183,47	1591,22	230300	12141	183524	34403	285879
				4539,25	415,71	34634	3172	–	21176	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-	чел-ч	3,35	25,5605						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	1,94412						
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	36	54,71					
			1,520659	–	–					
3301-0201-0101	до 5 т	маш.-ч	0,0071	3298	178,69					

			0,054173	1619	87,67
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	5271	108,57
			0,020601	1619	33,34
3105-0102-0102	автомобильном ходу, 10	маш.-ч	0,0046	5415	190,06
			0,035098	2312	81,18
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	6329	11608,97
			1,834252	1619	2969,67
261-102-0122	2012	т	0	–	–
			0		
217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00304	21	0,46
			0,0231952		
261-102-0226	горячекатаная обычной	кг	0,187	70	99,88
			1,42681		
261-102-0220	низкоуглеродистой	кг	0,035	112	29,91
			0,26705		
217-108-0101	строительный	кг	0,168	392	502,51
			1,28184		
218-101-0101	25 мм	м2	0,37	1184	3342,55
			2,8231		
261-107-0433	30090-93	10 м2	0,101	6931	5341,23
			0,77063		
212-101-0601	В15 ГОСТ 7473-2010 без	м3	1,015	22071	170927,79

			7,74445							
216-102-0301	негашеная комовая	т	0,00022	32204	54,02					
			0,0016786							
215-204-0503	пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0042	100670	3226,04					
			0,032046							
35 1106-0301-0601	**Сетки арматурные**	**т**	**0,582**	24224,11	1063,71	14098	619	168	12322	28534
				22872,4	393,04	13312	229	–	2114	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-	чел-ч	16,88	9,82416						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,09894						
3403-0202-0201	угловые	маш.-ч	0,04	27	0,63					
			0,02328	–	–					
3401-0105-0101	арматуры	маш.-ч	0,74	192	82,69					
			0,43068	–	–					
3105-0102-0102	автомобильном ходу, 10	маш.-ч	0,17	5415	535,76					
			0,09894	2312	228,75					
261-102-0122	2012	т	1	–	–					
			0,582							
261-102-0221	низкоуглеродистой	кг	3	96	167,62					
			1,746							

Итого по разделу 6	**434 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 107

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	209 946
- накладные расходы, тенге	81 792
в т.ч. зарплата, тенге	7 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 195

Итого по смете	**1 207 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	539 316
- накладные расходы, тенге	191 715
в т.ч. зарплата, тенге	17 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 446
Итого по Акту	**1 207 561**
в том числе	
- зарплата , тенге	272 507
- оборудование, тенге	0
- Нормативная трудоемкость, чел-ч	161
Итого без оборудования	1 207 561
Временные здания и сооружения 2,9%	34665
Итого	1 242 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	44280
Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС	0

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	41372
Итого	1 327 878
Непредвиденные работы и затраты-2%	25471
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	1 353 349
В текущих ценах 2021 г К=1,05	1 421 016
Итого с понижающим коэф	1 349 972,68
НДС 12%	161 996,71
Итого по Акту	**1 511 969,39**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель

_____ Б.Г.Торсыкбаев.

Подрядчик

ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель

_____ А.Д.Самадинов.

Технадзор

Директор ТОО "QAZSAURAN"

_____ Ж.А. Каребаева

Эксперт технического надзора

_____ М.Р. Хусаинов

Сметчик

_____ Р.К. Кайдарханова

Авторский надзор

Директор

ТОО "RB Engineering Group"

_____ А.Б. Кунафиянова