Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Субподрядчик: ТОО "Иман"
(БИН: 980140004226)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№11	15.09.2023г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 821 536,43		-	-	-	-	-	3 623 736,05	
За отчетный период:	**33 821 536,43**	**30 197 800,38**	-	-	-	-	-	**3 623 736,05**	**33 821 536,43**

Генподрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Субподрядчик: ТОО "Иман"
(БИН: 980140004226)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети»
Договор №11 от 15.09.2023 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Теплоснабжение										
		Земработы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2876,1		209,77	209,77	603319	603319	--	101354	761044
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	140785		56372	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м^3 грунта	88,71		2925,04	--	259480	--	--	186826	482011
		НР - 72%; СП - 8%				2925,04	--	259480	--		35705	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	808,4248571		36,71	36,71	29677	29678	--	6047	38586
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,39	--	8400		2862	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	202,1062143		1242,92	--	251202	--	--	180865	466633
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	251202	--		34566	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	808,4248571	235,38 121,19	114,19 50,24	190287 97973	92314 40615	--	99784 23202	313273
		Теплотрасса									
12	1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,342	2532158,61 1379290,68	1105092,20 267912,06	865998 471717	377942 91626	16339	557710 113897	1537605
14	1124-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,304	2049237,20 1159167,24	855937,38 218882,26	622968 352387	260205 66540	10376	414738 83016	1120722
16	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,118	1733988,78 982210,32	724210,74 183972,17	204611 115901	85457 21709	3253	136233 27268	368112
18	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,298	1532952,87 858686,40	658131,67 180748,84	456820 255889	196123 53863	4808	306654 61078	824552
20	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,263	1492357,89 835267,68	642260,17 179133,08	392490 219675	168914 47112	3901	264120 52529	709138
		Компенсаторы									
22	1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	2	8421,61 6075,00	2040,79 1014,29	16843 12150	4082 2029	611	14037 2470	33350
24	1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	2	9331,01 6411,95	2437,46 1109,98	18662 12824	4875 2220	963	14893 2684	36240

26	1124-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка**	компенсатор	4	22128,63	12043,99	88515	48176	3311	53192	153044
		НР - 99%; СП - 8%			9257,12	4175,32	37028	16701		11337	
28	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	компенсатор	4	31365,75	15130,52	125463	60522	4533	77659	219372
		НР - 99%; СП - 8%			15102,07	4508,87	60408	18035		16250	
30	1124-0105-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка**	компенсатор	4	40178,21	19538,41	160713	78154	4767	100521	282133
		НР - 99%; СП - 8%			19447,99	5936,16	77792	23745		20899	
32	1124-0105-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм. Установка**	компенсатор	4	68400,25	32611,50	273601	130446	5581	172418	481700
		НР - 99%; СП - 8%			34393,46	9146,39	137574	36586		35682	
	Контроль										
121	1339-0201-0523 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	572	6910,66	155,98	3952898	89221	140266	2271280	6722110
		НР - 61%; СП - 8%			6509,46	--	3723411	--		497932	
122	1312-1001-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	4	71093,94	794,50	284376	3178	7671	166851	487325
		НР - 61%; СП - 8%			68381,66	--	273527	--		36098	
123	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	2680	7,51	0,83	20127	2224	--	13614	36448
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	17902	1018		2707	
	Клапан-захлопка										
125	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,12	1869578,53	679862,91	224349	81583	56932	110504	361641
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	85834	25786		26788	

126	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	448	418,02 297,91	77,75 18,37	187273 133464	34832 8230	18977	130359 25411	343043
127	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/$м^3$ *СП - 8%*	$м^2$	448	2604,00 --	-- --	1166592 --	-- --	1166592	-- 93327	1259919
		Изоляция труб									
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	52	112,56 61,72	3,09 0,37	5853 3209	160 19	2484	2228 646	8727
129	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	52	99,21 46,97	3,91 0,74	5159 2442	203 38	2514	1712 550	7420
130	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,7	110016,34 33037,31	1610,56 708,09	187028 56163	2738 1204	128127	43599 18450	249077
131	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,5	41444,61 27321,84	2141,75 956,88	62167 40983	3212 1435	17972	32238 7552	101957
132	234-201-0201 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 *СП - 8%*	$м^3$	1,545	24837,00 --	-- --	38373 --	-- --	38373	-- 3070	41443
133	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	87	1346,10 490,21	20,98 8,23	117111 42648	1825 716	72638	32956 12005	162073

134	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0616	181102,50	--	11156	--	4043	7042	19654
					115478,24	--	7113	--		1456	
135	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0528	161155,34	--	8509	--	2412	6036	15709
					115478,24	--	6097	--		1164	
136	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05172	128003,91	--	6620	--	1501	5068	12623
					98981,35	--	5119	--		935	
137	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04704	115618,49	--	5439	--	783	4610	10852
					98981,35	--	4656	--		804	
138	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04536	110534,92	--	5014	--	524	4445	10216
					98981,35	--	4490	--		757	
139	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02552	86568,72	--	2209	--	104	2084	4636
					82484,46	--	2105	--		343	
140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	930	1242,92	--	1155916	--	--	832257	2147231
					1242,92	--	1155916	--		159058	
141	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	$м^3$	930	6547,00	--	6088710	--	6088710	--	6575807
					--	--	--	--		487097	
		Вскрытие-восстановление асфальтового покрытия									

147	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	7	8786,11	1379,16	61503	9654	50420	4043	70789
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	1429	2314		5244	
148	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	35	1427,18	322,12	49951	11274	36979	5738	60144
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	103,29	1698	3615		4455	
149	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	35	230,93	37,36	8083	1308	6775	477	9245
		НР - 108%; СП - 8%			--	12,63	--	442		685	
150	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	35	2794,64	230,64	97812	8073	88611	2533	108373
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	1128	1218		8028	
152	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	35	2794,64	230,64	97812	8073	88611	2533	108373
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	1128	1218		8028	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26909809**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7932858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					617219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8124399		
		- Накладные расходы	Тенге							6369686	
		- Сметная прибыль	Тенге							1985989	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Дренажные колодцы

Дренажный колодец диам 2 м, Н=3,74м - 1 шт

1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	58,2	194,93	186,99	11345	10883	--	2727	15198
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	462	3326		1126	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	1,8	2925,04	--	5265	--	--	3791	9780
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	5265	--		724	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
4	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
5	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м^2 покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
6	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	2,704	76144,63	15436,99	205895	41742	88666	91547	321237
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	75487	16984		23795	
7	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
9	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
10	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	33402,00	--	33402	--	33402	--	36074

		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
11	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
12	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
13	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	46	1242,92	--	57174	--	--	41165	106207
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	57174	--		7867	
15	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	
		Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,64м - 1 шт									
16	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	72,0128	194,93	186,99	14037	13466	--	3375	18804
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	572	4115		1393	
17	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	2,2272	2925,04	--	6515	--	--	4691	12102
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6515	--		896	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
19	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	

20	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	$м^2$ покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
21	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	3,294	76144,63	15436,99	250820	50850	108012	111522	391329
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	91958	20690		28987	
22	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
24	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
25	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	33402,00	--	66804	--	66804	--	72148
		СП - 8%			--	--	--	--		5344	
26	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
27	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
28	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
,29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	58	1242,92	--	72089	--	--	51904	133913
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	72089	--		9920	
30	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	

Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,94м - 1 шт

31	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	76,63	194,93	186,99	14937	14329	--	3591	20010
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	608	4379		1482	
32	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	2,37	2925,04	--	6932	--	--	4991	12877
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6932	--		954	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
34	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
35	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м^2 покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
36	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	3,494	76144,63	15436,99	266049	53937	114570	118293	415089
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	97542	21946		30747	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
39	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	25796,00	--	51592	--	51592	--	55719
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
40	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	33402,00	--	100206	--	100206	--	108222

		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
42	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
43	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	63	1242,92	--	78304	--	--	56379	145458
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	78304	--		10775	
45	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	
		Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,34м - 1 шт									
46	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	67,415	194,93	186,99	13141	12606	--	3159	17604
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	535	3852		1304	
47	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	2,085	2925,04	--	6099	--	--	4391	11329
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6099	--		839	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
49	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	

50	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	$м^2$ покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
51	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	3,094	76144,63	15436,99	235591	47762	101454	104750	367569
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	86375	19434		27227	
52	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
54	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	25796,00	--	103184	--	103184	--	111439
		СП - 8%			--	--	--	--		8255	
55	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	33402,00	--	33402	--	33402	--	36074
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
56	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
57	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	60880,00	--	60880	--	60880	--	65750
		СП - 8%			--	--	--	--		4870	
58	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	55,8	1242,92	--	69355	--	--	49935	128834
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	69355	--		9543	
60	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	1	10082,93	4,45	10083	5	5802	3080	14216
		НР - 72%; СП - 8%			4276,03	1,91	4276	2		1053	

Дренажный колодец диам 2 м, Н=4,64м - 1 шт

61	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	72,0128	194,93	186,99	14037	13466	--	3375	18804
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	572	4115		1393	
62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	2,2272	2925,04	--	6515	--	--	4691	12102
		НР - 72%; СП - 8%			2925,04	--	6515	--		896	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,52	25037,66	1611,12	38057	2449	32858	2983	44323
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2750	527		3283	
64	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	14,15	1910,53	98,10	27034	1388	22582	3375	32842
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	3064	527		2433	
65	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м^2 покрытия	14,15	-339,00	-5,41	-4797	-77	-4289	-437	-5653
		НР - 94%; СП - 8%			-30,44	-2,40	-431	-34		-419	
66	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	3,294	76144,63	15436,99	250820	50850	108012	111522	391329
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	91958	20690		28987	
67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
69	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
70	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	33402,00	--	66804	--	66804	--	72148
		СП - 8%			--	--	--	--		5344	
71	225-101-0603 РСНБ РК	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	59451,00	--	59451	--	59451	--	64207

72	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**60880,00**	**--**	**60880**	**--**	**60880**	**--**	**65750**
					--	**--**	**--**	**--**		**4870**	
73	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**									
		СП - 8%	**комплект**	**1**	**36368,00**	**--**	**36368**	**--**	**36368**	**--**	**39277**
					--	**--**	**--**	**--**		**2909**	
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ грунта**	**58**	**1242,92**	**--**	**72089**	**--**	**--**	**51904**	**133913**
					1242,92	**--**	**72089**	**--**		**9920**	
75	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Наброска или призма каменная. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ камня (в деле)**	**1**	**10082,93**	**4,45**	**10083**	**5**	**5802**	**3080**	**14216**
					4276,03	**1,91**	**4276**	**2**		**1053**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**4829293**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**874701**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**328716**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**124641**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**2395451**		
	- Накладные расходы		Тенге							**872708**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**357718**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	31739102	0		31739102
Всего по главе	**31739102**	**0**		**31739102**
Временные здания и сооружения 1%	317391			317391
Всего по главе	**317391**			**317391**
Итого по главам 1-8	**32056493**	**0**		**32056493**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%	214779			214779
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1741928	1741928
Всего по главе	**214779**		**1741928**	**1956707**
Итого по главам 1-9	**32271272**	**0**	**1741928**	**34013200**
Непредвиденные работы и затраты-2%	645425			645425
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**32916697**	**0**	**1741928**	**34658625**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,079	35517116	0	1879541	37396657
Итого с понижающим коэффициентом Субподрядчика К=0,85	28680071,18	0,00	1517729,20	30 197 800,38
НДС- 12 %			3623736,05	3 623 736,05
Всего по акту выполненных работ	**28680071,18**	**0,00**	**5141465,25**	**33 821 536,43**

Генподрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик:
ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)