Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "OPTIMAL BUILD COMPANY",КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПРОСПЕКТ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 51/1, Н. П. 2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340013707**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Градостроймонтаж",100017, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, проспект Н.Назарбаева, 51/1, нп2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

200440004355

Договор (контракт) №010121-2 от 01.01.2021 г. Мамраева 7/2

Номер документа	Дата составления
00000000016	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту Мамраева 7/2			усл.	1	572 964 280,00	572 964 280,00	61 389 030,00
				Итого	1	x	572 964 280,00	61 389 030,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жилкибаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Умбетов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

1760

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК : **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTIMAL BUILD COMPANY"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ГЕНПОДРЯДЧИК : **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОСТРОЙМОНТАЖ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СТРОЙКА : **г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ИМЕНИ МАМРАЕВА, УЧАСТОК 7/2**
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ : **СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДО ПЯТИ ЭТАЖЕЙ.**
(наименование)

ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ) **№ 010121-2 от 01.01.2021г.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь-декабрь 2021 (месяц, год) на СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)**										
		НР - 149,27% СП - 8%	м3 грунта	475,2		44,82	44,82	21298	21298	--	12754	36776
						--	17,98	--	8544		2724	
2	1101-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет**										
		НР - 149,27% СП - 8%	м3 грунта	4399,2		6517,58	6517,58	28672138	28672138	--	5293994	36683422
						--	806,18	--	3546547		2717291	
3	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**										
		НР - 149,27% СП - 8%	м3 грунта	112		11381,23	4372,45	1274698	489714	--	1521736	3020148
						7008,78	2093,36	784983	234456		223715	
4	414-104-0301 РСНБ РК 2015	**Скальник. Погрузка**										
		СП - 8%	т	7788,96		257,00	--	2001763	--		--	2161904
						--	--	--	--		160141	
5	412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Отвозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**										
		СП - 8%	т·км	155779,2		40,00	--	6231168	--		--	6729661
						--	--	--	--		498493	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале(для обратной засыпки)**										
		НР - 149,27% СП - 8%	м3 грунта	2018,838		22,18	18,62	44778	37591	--	34837	85984
						3,56	8,00	7187	16151		6369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Привозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	75498,622	40,00	--	3019945	--		--	3261541
		СП - 8%			--	--	--	--		241596	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	372,217	992,41	--	369392	--	--	551398	994453
		ИР - 149,2%, СП - 8%			992,41	--	369392	--		73663	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1700,588	36,71	36,71	62429	62429	--	37392	107807
		ИР - 149,2%, СП - 8%			--	14,73	--	25050		7986	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2018,838	177,70	80,93	358748	163385	--	412495	832943
		ИР - 149,2%, СП - 8%			96,77	40,11	195363	80976		61699	
		Грунты на площадке									
11	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1400	61,95	61,95	86730	86730	--	51932	149755
		ИР - 149,2%, СП - 8%			--	24,85	--	34790		11093	
12	414-104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты. Погрузка	т	2520	257,00	--	647640	--		--	699451
		СП - 8%			--	--	--	--		51811	
13	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Отвозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	50400	40,00	--	2016000	--		--	2177280
		СП - 8%			--	--	--	--		161280	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале(для обратной засыпки)	м3 грунта	1400	22,18	18,62	31052	26068	--	24158	59627
		ИР - 149,2%, СП - 8%			3,56	8,00	4984	11200		4417	
		Монолитная фундаментная плита ФМ1									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	126,6	2400,44	1402,54	303896	177562	--	415155	776575
		ИР - 192,81%, СП - 8%			997,90	702,88	126334	88985		57524	
16	МВ	Щебень 1гр. фр.20-40мм	т	198,535	2160,90	--	429014	--	429014	--	429014
					--	--	--	--		--	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	89,6	2597,93	1152,08	232775	103226	--	291239	565935
		ИР - 188,66%, СП - 8%			1445,85	277,03	129548	24822		41921	
18	МВ	Бетон товарный М100пгс	м3	46	15466,10	--	711441	--	711441	--	711441
					--	--	--	--		--	
19	МВ	Бетон товарный М100б	м3	41	16692,08	--	684375	--	684375	--	684375
					--	--	--	--		--	
20	МВ	Бетон товарный М100щ	м3	2,6	15178,57	--	39464	--	39464	--	39464
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 188,66%, СП - 8%*	м3	168,2	4000,94 2289,41	1711,53 420,66	672958 385079	287879 70755	--	859989 122636	1655583
22	МВ	Бетон товарный М350Б с противоморозной добавкой-15	м3	162	19818,96 --	-- --	3210672 --	-- --	3210672	-- --	3210672
23	МВ	Бетон товарный М350б	м3	3	24107,14 --	-- --	72321 --	-- --	72321	-- --	72321
24	МВ	Бетон товарный М350щ с морозной добавкой-10	м3	3,2	20381,28 --	-- --	65220 --	-- --	65220	-- --	65220
25	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	8,41	876,89 --	-- --	7375 --	-- --	7375	-- --	7375
26	МВ	Гвозди	кг	30,51049	578,99 --	-- --	17665 --	-- --	17665	-- --	17665
27	МВ	Саморез для крепления к дер. 3,9х50 (0,3 кг)	кг	0,9	1607,14 --	-- --	1446 --	-- --	1446	-- --	1446
28	МВ	Доска 25х50х6	м	9	178,57 --	-- --	1607 --	-- --	1607	-- --	1607
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 188,66%, СП - 8%*	т	6,591	21372,66 20990,70	381,96 --	140867 138350	2517 --	--	261015 32151	434032
30	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/А500С)	т	6,591	276213,78 --	-- --	1820525 --	-- --	1820525	-- --	1820525
31	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,039546	406859,68 --	-- --	16090 --	-- --	16090	-- --	16090
		Боковая гидроизоляция ФМ1									
32	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 143,05%, СП - 8%*	м2	1134,871	72,65 70,46	2,19 0,15	82448 79963	2485 170	--	114632 15766	212847
33	МВ	Уайт-спирит	л	188,28	41,57 --	-- --	7827 --	-- --	7827	-- --	7827
34	МВ	Праймер битумный AguaMast	кг	62,42	407,15 --	-- --	25414 --	-- --	25414	-- --	25414
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 192,81%, СП - 8%*	м2 поверхности	1134,871	339,44 319,06	20,38 3,06	385221 362092	23129 3473	--	704843 87205	1177269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	МВ	Битум БНК45/180	т	0,18758	199000,00	--	37328	--	37328	--	37328
					--	--	--	--		--	
37	МВ	Мастика МБК-Г	кг	2723,6904	579,07	--	1577207	--	1577207	--	1577207
					--	--	--	--		--	
38	МВ	Керосин КТ-1	т	0,05	758000,00	--	37900	--	37900	--	37900
					--	--	--	--		--	
				ФБС							
39	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	126	459,97	--	57956	--	--	141784	215719
		НР - 244,64%, СП - 8%			459,97	--	57956	--		15979	
40	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	318	532,52	--	169341	--	--	414276	630307
		НР - 244,64%, СП - 8%			532,52	--	169341	--		46689	
41	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	552	810,47	--	447379	--	--	1094468	1665195
		НР - 244,64%, СП - 8%			810,47	--	447379	--		123348	
42	МВ	Портландцемент Ц/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	23,762	25734,90	--	611513	--	611513	--	611513
					--	--	--	--		--	
43	МВ	Песок строительный	т	40,7812496	1624,87	--	66264	--	66264	--	66264
					--	--	--	--		--	
44	МВ	ФБС 12.4.6	шт	318	5272,81	--	1676754	--	1676754	--	1676754
					--	--	--	--		--	
45	МВ	ФБС 24.4.6	шт	552	10580,75	--	5840574	--	5840574	--	5840574
					--	--	--	--		--	
46	МВ	ФБС 9.4.6	шт	126	3872,55	--	487941	--	487941	--	487941
					--	--	--	--		--	
47	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	5,3688	18035,71	--	96830	--	96830	--	96830
					--	--	--	--		--	
48	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,3	110000,00	--	33000	--	33000	--	33000
					--	--	--	--		--	
49	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,06	14487,40	2539,69	189205	33169	--	308962	538020
		НР - 188,66%, СП - 8%			11947,71	591,64	156037	7727		39853	
50	МВ	Бетон товарный М350щ с морозной добавкой-10	м3	13,2559	20381,28	--	270172	--	270172	--	270172
					--	--	--	--		--	
51	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	13,06	876,89	--	11452	--	11452	--	11452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
52	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 188,66%, СП - 8%*	т	0,96768	21752,98 21589,52	163,46 --	21050 20892	158 --	--	39415 4837	65302
53	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч. 100х100 (шир.400,дл.2000мм)	м	840	848,21 --	-- --	712496 --	-- --	712496	-- --	712496
54	МВ	Гвозди	кг	11,2316	578,99 --	-- --	6503 --	-- --	6503	-- --	6503
55	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,0058061	406859,68 --	-- --	2362 --	-- --	2362	-- --	2362
56	МВ	Нить полимерная (шпагат)	пара	1,5	7767,86 --	-- --	11652 --	-- --	11652	-- --	11652
57	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры *НР - 244,64%, СП - 8%*	т арматуры	0,96768	63309,35 61869,80	1439,55 687,60	61263 59870	1393 665	--	148094 16749	226106
		Гидро- и теплоизоляция ФБС									
58	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 145,05%, СП - 8%*	м2	522,336	72,65 70,46	2,19 0,15	37948 36804	1144 78	--	52761 7257	97965
59	МВ	Уайт-спирит	л	211,99	41,57 --	-- --	8812 --	-- --	8812	-- --	8812
60	МВ	Праймер битумный AguaMast	кг	28,73	407,15 --	-- --	11697 --	-- --	11697	-- --	11697
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 192,81%, СП - 8%*	м2 поверхности	522,336	339,44 319,06	20,38 3,06	177302 166657	10645 1598	--	324411 40137	541850
62	МВ	Битум БНК45/180	т	0,1	199000,00 --	-- --	19900 --	-- --	19900	-- --	19900
63	МВ	Мастика МБК-Г	кг	1253,6064	579,07 --	-- --	725926 --	-- --	725926	-- --	725926
64	МВ	Керосин КТ-1	т	0,13	758000,00 --	-- --	98540 --	-- --	98540	-- --	98540
65	МВ	Уайт-спирит	т	0,1	875000,00 --	-- --	87500 --	-- --	87500	-- --	87500
66	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	38,30575	29717,58	1408,72	1138354	53962	--	1739975	3108595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 157,56%, СП - 8%			28308,86	519,52	1084392	19901		230266	
67	МВ	Пеноплэкс (50х585х1185) Т-15	м3	38,3	32307,79	--	1237388	--	1237388	--	1237388
					--	--	--	--		--	
68	МВ	Держатель теплоизоляции с пласт. стержнем 10х120	шт	600	16,07	--	9642	--	9642	--	9642
					--	--	--	--		--	
69	МВ	Гвозди	кг	149,39243	578,99	--	86497	--	86497	--	86497
					--	--	--	--		--	
70	МВ	Болт 8х120	шт	720	35,36	--	25459	--	25459	--	25459
					--	--	--	--		--	
71	МВ	Болт 12х120	шт	160	103,57	--	16571	--	16571	--	16571
					--	--	--	--		--	
72	МВ	Болт 8х100	шт	260	31,19	--	8109	--	8109	--	8109
					--	--	--	--		--	
73	МВ	Клей для теплоизоляции	кг	150	88,59	--	13288	--	13288	--	13288
					--	--	--	--		--	
74	МВ	Битум БНМ55/60	т	2,7	199000,00	--	537300	--	537300	--	537300
					--	--	--	--		--	
		ОПм1		Монолитный пояс							
75	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	39,4	16326,15	4941,15	643250	194681	--	927153	1696036
		НР - 188,66%, СП - 8%			11385,00	1087,94	448569	42865		125632	
76	МВ	Бетон товарный М350Щ с морозной добавкой-10	м3	39,99	20381,28	--	815047	--	815047	--	815047
					--	--	--	--		--	
77	МВ	Гвозди	кг	14,578	578,99	--	8441	--	8441	--	8441
					--	--	--	--		--	
78	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	98,5	876,89	--	86374	--	86374	--	86374
					--	--	--	--		--	
79	МВ	Фанера березовая	м2	0,06527	550734,30	--	35946	--	35946	--	35946
					--	--	--	--		--	
80	МВ	Фанера хвойная	лист	2,44	34821,43	--	84964	--	84964	--	84964
					--	--	--	--		--	
81	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,18196	110000,00	--	20016	--	20016	--	20016
					--	--	--	--		--	
82	МВ	Плита OSB-3 2500х1250х9	шт	2	9932,14	--	19864	--	19864	--	19864
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 188,66%, СП - 8%*	т	2,2687388	21372,66 20990,70	381,96 --	48489 47622	867 --	--	89846 11067	149402
84	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/А500С)	т	1,70646	276213,78 --	-- --	471348 --	-- --	471348	-- --	471348
85	МВ	Катанка (Арматура А1) ф6	т	0,0985	390613,61 --	-- --	38475 --	-- --	38475	-- --	38475
86	МВ	Арматура А1 ф10	т	0,133	358928,58 --	-- --	47738 --	-- --	47738	-- --	47738
87	МВ	Круг ф10 А1	т	0,3155	365003,03 --	-- --	115158 --	-- --	115158	-- --	115158
88	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,0152788	406859,68 --	-- --	6216 --	-- --	6216	-- --	6216
89	МВ	Дюбель-гвоздь 6х60	шт	250	5,50 --	-- --	1375 --	-- --	1375	-- --	1375
90	МВ	Шуруп с прессшайбой остр. 4,2х13	кг	0,45	977,18 --	-- --	440 --	-- --	440	-- --	440
91	МВ	Дюбель-гвоздь потайной 6х40	шт	1200	4,78 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- --	5736
		ОПм2									
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 188,66%, СП - 8%*	м3	20,2	16326,15 11385,00	4941,15 1087,94	329788 229977	99811 21976	--	475343 64410	869541
93	МВ	Бетон товарный М350щ с морозной добавкой-10	м3	20,5	20381,28 --	-- --	417816 --	-- --	417816	-- --	417816
94	МВ	Гвозди	кг	7,474	578,99 --	-- --	4327 --	-- --	4327	-- --	4327
95	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	50,5	876,89 --	-- --	44283 --	-- --	44283	-- --	44283
96	МВ	Фанера березовая	м2	0,04173	550734,00 --	-- --	22982 --	-- --	22982	-- --	22982
97	МВ	Фанера хвойная	лист	1,56	34821,43 --	-- --	54321 --	-- --	54321	-- --	54321
98	МВ	Плита OSB-3 2500х1250х9	шт	2	9932,14 --	-- --	19864 --	-- --	19864	-- --	19864
99	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0081	110000,00 --	-- --	891 --	-- --	891	-- --	891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 188,66%, СН - 8%	т	1,371156	21372,66 20990,70	381,96 --	29305 28782	524 --	--	54300 6688	90293
101	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/А500С)	т	0,703	276213,78 --	-- --	194178 --	-- --	194178	-- --	194178
102	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	0,153	391575,39 --	-- --	59911 --	-- --	59911	-- --	59911
103	МВ	Арматура А1 ф10	т	0,18	358928,58 --	-- --	64607 --	-- --	64607	-- --	64607
104	МВ	Круг ф10 А1	т	0,3155	365003,03 --	-- --	115158 --	-- --	115158	-- --	115158
105	МВ	Катанка (Арматура А1) ф6	т	0,012	390613,61 --	-- --	4687 --	-- --	4687	-- --	4687
106	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,007656	406859,68 --	-- --	3115 --	-- --	3115	-- --	3115
107	МВ	Дюбель-гвоздь 6х60	шт	250	5,50 --	-- --	1375 --	-- --	1375	-- --	1375
108	МВ	Шуруп с прессшайбой остр. 4,2х13	кг	0,45	977,18 --	-- --	440 --	-- --	440	-- --	440
109	МВ	Анкер забивной 8мм	шт	139	24,64 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- --	3425
110	МВ	Саморез кровельный мет-мет желтый (СВЕРЛО) 5,5х40	шт	220	7,47 --	-- --	1643 --	-- --	1643	-- --	1643
111	МВ	Саморез кровельный мет-мет желтый (СВЕРЛО) 5,5х80	шт	200	15,18 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- --	3036
112	МВ	Саморез с прессшайбой (ОСТРЫЙ) 4,2х13	шт	500	2,35 --	-- --	1175 --	-- --	1175	-- --	1175
113	МВ	Шайба плоская увеличенная, оцинкованная М8	шт	500	6,61 --	-- --	3305 --	-- --	3305	-- --	3305
114	МВ	Смазка для опалубки	кг	4	705,00 --	-- --	2820 --	-- --	2820	-- --	2820
		Горизонтальная гидроизоляция ОПм1,ОПм2									
115	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя									
		НР - 192,81%, СН - 8%	м2 поверхности	145,428	251,53 249,32	2,21 0,76	36580 36258	322 111	--	70122 8536	115238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,56	25734,90 --	-- --	14412 --	-- --	14412	-- --	14412
117	МВ	Песок строительный	т	6,417	1624,87 --	-- --	10427 --	-- --	10427	-- --	10427
118	МВ	Праймер битумный AguaMast	кг	37,82	407,15 --	-- --	15398 --	-- --	15398	-- --	15398
119	МВ	Мастика битумная	кг	454	1207,68 --	-- --	548287 --	-- --	548287	-- --	548287
120	МВ	Рубероид РПП-300(15м2/рулон)	рул	45	2570,63 --	-- --	115678 --	-- --	115678	-- --	115678
121	МВ	Рубероид РПП-200(15м2/рулон)	рул	34	1625,00 --	-- --	55250 --	-- --	55250	-- --	55250
122	МВ	Рубероид РПП-300(0)	м2	518	125,00 --	-- --	64750 --	-- --	64750	-- --	64750
		Лестничная клетка подвала на отм -0,900 до +0,000									
123	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы (балки,косоуры). Монтаж *НР - 143,05%, СП - 8%*	т конструкций	0,97502	46822,46 42772,00	4050,46 290,32	45653 41704	3949 283	--	60063 8457	114173
124	МВ	Кислород	м3	14	285,09 --	-- --	3991 --	-- --	3991	-- --	3991
125	МВ	Газ сжиженный	л	2,5366091	58,67 --	-- --	149 --	-- --	149	-- --	149
126	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	11,46	876,89 --	-- --	10049 --	-- --	10049	-- --	10049
127	МВ	Швеллер 27	т	0,3113	500892,86 --	-- --	155928 --	-- --	155928	-- --	155928
128	МВ	Швеллер 22	т	0,23296	540178,57 --	-- --	125840 --	-- --	125840	-- --	125840
129	МВ	Швеллер 20	т	0,43076	441537,78 --	-- --	190197 --	-- --	190197	-- --	190197
130	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,0853655	406859,68 --	-- --	34732 --	-- --	34732	-- --	34732
131	МВ	Растворитель 646	л	6,82	488,32 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- --	3330
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 143,05%, СП - 8%*	м2	34,365	53,37 51,18	2,19 0,15	1834 1759	75 5	--	2523 349	4706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	МВ	Грунтовка ОПТИМА ГФ-021	кг	57	387,98	--	22115	--	22115	--	22115
					--	--	--	--		--	
134	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	34,365	50,92	5,96	1750	205	--	2240	4309
		НР - 143,05%, СП - 8%			44,96	0,61	1545	21		319	
135	МВ	Краска БТ-177 серебрянка	л	11	1034,52	--	11380	--	11380	--	11380
					--	--	--	--		--	
136	МВ	Гвозди	кг	0,07048	578,99	--	41	--	41	--	41
					--	--	--	--		--	
137	МВ	Ксилол нефтяной марки А	т	0,09166	800000,00	--	73328	--	73328	--	73328
					--	--	--	--		--	
138	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24	1545,55	28,15	37093	676	--	89882	137133
		НР - 244,64%, СП - 8%			1517,40	13,45	36418	323		10158	
139	МВ	Портладндцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,012	25734,90	--	309	--	309	--	309
					--	--	--	--		--	
140	МВ	Песок строительный	т	0,103	1624,87	--	167	--	167	--	167
					--	--	--	--		--	
141	МВ	Ступени ЛС-12-1 ГОСТ8717	шт	20	6047,56	--	120951	--	120951	--	120951
					--	--	--	--		--	
142	МВ	Шпилька оц.12х1000	шт	40	425,49	--	17020	--	17020	--	17020
					--	--	--	--		--	
143	МВ	Шпилька оц.20х1000	шт	2	1790,63	--	3581	--	3581	--	3581
					--	--	--	--		--	
144	МВ	Анкер с гайкой 8х65	шт	40	40,36	--	1614	--	1614	--	1614
					--	--	--	--		--	
145	МВ	Лист горячекатанный 2,0	т	0,102	450892,84	--	45991	--	45991	--	45991
					--	--	--	--		--	
		На отм.0,000		Плиты перекрытий							
146	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	104	5749,88	1487,48	597988	154698	--	1175588	1915462
		НР - 244,64%, СП - 8%			4262,40	358,16	443290	37249		141886	
147	МВ	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	43	108293,18	--	4656607	--	4656607	--	4656607
					--	--	--	--		--	
148	МВ	Плита перекрытия ПБ 72-12-8	шт	10	97080,00	--	970800	--	970800	--	970800
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	17	77637,81 --	-- --	1319843 --	-- --	1319843	-- --	1319843
150	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	13	58368,25 --	-- --	758787 --	-- --	758787	-- --	758787
151	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-10-8 AtVa-1 с.1.141-1 в.63	шт	6	51785,26 --	-- --	310712 --	-- --	310712	-- --	310712
152	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	8	55021,67 --	-- --	440173 --	-- --	440173	-- --	440173
153	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-12-8а с.1.141-1 в.60	шт	3	44951,70 --	-- --	134855 --	-- --	134855	-- --	134855
154	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	54261,42 --	-- --	54261 --	-- --	54261	-- --	54261
155	МВ	Плита перекрытия 1ПК 30-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	2	38253,57 --	-- --	76507 --	-- --	76507	-- --	76507
156	МВ	Плита перекрытия 1ПК 28-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	36989,54 --	-- --	36990 --	-- --	36990	-- --	36990
157	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	13,77	21009,30 --	-- --	289298 --	-- --	289298	-- --	289298
158	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	219,07	876,89 --	-- --	192100 --	-- --	192100	-- --	192100
159	МВ	Электроды МР-3 ф3 Арсенал	кг	25	1120,32 --	-- --	28008 --	-- --	28008	-- --	28008
160	МВ	Гвозди	кг	1,02	578,99 --	-- --	591 --	-- --	591	-- --	591
161	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0039	110000,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- --	429
162	МВ	Толь с крупнозернистой посыпкой	мм	36	2000,00 --	-- --	72000 --	-- --	72000	-- --	72000
163	МВ	Солидол	т	0,1	560,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- --	56
		УМ									
164	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 188.66%, СД - 85%	м3	19,92	22203,76 20342,40	1861,36 457,79	442299 405221	37078 9119	--	781706 97920	1321925
165	МВ	Бетон товарный М350щ с морозной добавкой-10	м3	19,92	20381,28 --	-- --	405995 --	-- --	405995	-- --	405995
166	МВ	Доска (брусок) 50х50х6000	м3	1,2	116071,43	--	139286	--	139286	--	139286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
167	МВ	Брус	м3	3	110000,00	--	330000	--	330000	--	330000
					--	--	--	--		--	
168	МВ	Доска (брусок) 100х100х6000	м3	0,12	116071,42	--	13929	--	13929	--	13929
					--	--	--	--		--	
169	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0409	110000,00	--	4499	--	4499	--	4499
					--	--	--	--		--	
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,024226	21372,66	381,96	21890	391	--	40561	67447
		НР - 188,66%, СП - 8%			20990,70	--	21499	--		4996	
171	МВ	Арматура ф16 А3 (А400С/А500С)	т	0,30232	383035,71	--	115799	--	115799	--	115799
					--	--	--	--		--	
172	МВ	Арматура А3 А500 (14мм)	т	0,082	292857,14	--	24014	--	24014	--	24014
					--	--	--	--		--	
173	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	0,639906	391575,39	--	250571	--	250571	--	250571
					--	--	--	--		--	
174	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Связи МС. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,56032	263983,52	71583,52	147915	40110	--	155810	328023
		НР - 143,05%, СП - 8%			192400,00	1986,40	107806	1113		24298	
175	МВ	Арматура А1 ф12	т	0,12422	342857,15	--	42590	--	42590	--	42590
					--	--	--	--		--	
176	МВ	Круг ф10 А1	т	0,31	365003,03	--	113151	--	113151	--	113151
					--	--	--	--		--	
177	МВ	Кислород	м3	7,5	285,09	--	2138	--	2138	--	2138
					--	--	--	--		--	
178	МВ	Газ сжиженный	л	0,0536296	58,67	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
179	МВ	Электроды МР3 ф4	кг	0,236	500000,00	--	118000	--	118000	--	118000
					--	--	--	--		--	
180	МВ	Арматура А1 ф12	т	0,1261	342857,15	--	43234	--	43234	--	43234
					--	--	--	--		--	
181	МВ	Опора бетонная "Стульчик" ф4-36мм защитный слой 25мм	шт	430	4,06	--	1746	--	1746	--	1746
					--	--	--	--		--	
182	МВ	Саморезы	кг	3,6	1436,68	--	5172	--	5172	--	5172
					--	--	--	--		--	
183	МВ	Гвозди	кг	5,6	578,99	--	3242	--	3242	--	3242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
184	МВ	Электроды ф6мм Э42	т	0,2666667	500000,00	--	133333	--	133333	--	133333
					--	--	--	--		--	
185	МВ	Фиксатор арматурный пластиковый	шт	12	20,00	--	240	--	240	--	240
					--	--	--	--		--	
				СТЕНЫ первого этажа							
186	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	320,5	10402,42	3030,27	3333976	971202	--	5061760	9067395
		НР - 192,81%, СП - 8%			7372,15	819,01	2362774	262493		671659	
187	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	41,6497192	25734,90	--	1071851	--	1071851	--	1071851
					--	--	--	--		--	
188	МВ	Песок строительный	т	79,65	1624,87	--	129421	--	129421	--	129421
					--	--	--	--		--	
189	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31,2	10024,51	3030,27	312765	94544	--	470018	845406
		НР - 192,81%, СП - 8%			6994,24	819,01	218220	25553		62623	
190	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	2,0274969	25734,90	--	52177	--	52177	--	52177
					--	--	--	--		--	
191	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	187,2	2280,60	278,50	426928	52135	--	749274	1270298
		НР - 192,81%, СП - 8%			2002,10	73,80	374793	13815		94096	
192	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,1007732	25734,90	--	2593	--	2593	--	2593
					--	--	--	--		--	
193	МВ	Кирпич силикатный 1,5	шт	118599,9469	47,32	--	5612149	--	5612149	--	5612149
					--	--	--	--		--	
194	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	377	1748,63	204,88	659234	77240	--	1158679	1963346
		НР - 192,81%, СП - 8%			1543,75	50,27	581994	18952		145433	
195	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,02	25734,90	--	515	--	515	--	515
					--	--	--	--		--	
196	МВ	Камень стеновой перегородочный (120) бетонит	шт	2430	126,79	--	308100	--	308100	--	308100
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	МВ	Камень перегородочный СКВ-1 У (390х120х188)	шт	270	142,86	--	38572	--	38572	--	38572
					--	--	--	--		--	
198	МВ	Арматура А1 ф12	т	0,12234	342857,15	--	41945	--	41945	--	41945
					--	--	--	--		--	
199	МВ	Доска 25х50х6	м	1	178,57	--	179	--	179	--	179
					--	--	--	--		--	
200	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,554936	78870,05	2448,05	280378	8702	--	529471	874637
		НР - 192,81%, СП - 8%			76422,00	825,12	271675	2933		64788	
201	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф4мм яч.50х50 (шир.380 дл.2000мм)	м2	966	526,79	--	508879	--	508879	--	508879
					--	--	--	--		--	
202	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,08	7636,96	2786,08	99891	36442	--	139292	258318
		НР - 192,81%, СП - 8%			4850,88	672,32	63450	8794		19135	
203	МВ	Блок газобетонный автоклавный 600х300х200	м3	13,08	28039,54	--	366757	--	366757	--	366757
					--	--	--	--		--	
204	МВ	Клей для газоблоков BS13 Tytan STRONG	кг	1000,00422	48,04	--	48040	--	48040	--	48040
					--	--	--	--		--	
				Перемычки первого этажа							
205	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	138	2448,19	1367,71	337850	188744	--	476199	879173
		НР - 244,64%, СП - 8%			1080,48	330,05	149106	45547		65124	
206	МВ	Портландцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,64	25734,90	--	16470	--	16470	--	16470
					--	--	--	--		--	
207	МВ	Песок строительный	т	0,548	1624,87	--	890	--	890	--	890
					--	--	--	--		--	
208	МВ	Перемычки 2ПБ 10-1П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	15	1764,60	--	26469	--	26469	--	26469
					--	--	--	--		--	
209	МВ	Перемычки 3ПБ 16-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	45	4705,93	--	211767	--	211767	--	211767
					--	--	--	--		--	
210	МВ	Перемычки 3ПБ 21-8П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	2	4887,42	--	9775	--	9775	--	9775
					--	--	--	--		--	
211	МВ	Перемычки 3ПБ 25-8П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	6	5942,89	--	35657	--	35657	--	35657
					--	--	--	--		--	
212	МВ	Перемычки 3ПБ 27-8П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	34	6107,80	--	207665	--	207665	--	207665
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	МВ	Перемычки 5ПБ 21-27П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	21	11882,95	--	249542	--	249542	--	249542
					--	--	--	--		--	
214	МВ	Перемычки 5ПБ 25-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	5	14772,11	--	73861	--	73861	--	73861
					--	--	--	--		--	
215	МВ	Перемычки 5ПБ 27-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	10	17579,22	--	175792	--	175792	--	175792
					--	--	--	--		--	
		Подвальное помещение. Кладовые									
216	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	409,2	1748,63	204,88	715539	83836	--	1257643	2131037
		НР - 192,81%, СП - 8%			1543,75	50,27	631702	20570		157855	
217	МВ	Камень перегородочный СКВ-1 У (390x120x188)	шт	6020	142,86	--	860017	--	860017	--	860017
					--	--	--	--		--	
218	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,229152	78870,05	2448,05	18073	561	--	34130	56379
		НР - 192,81%, СП - 8%			76422,00	825,12	17512	189		4176	
219	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф4мм яч.50x50 (шир.380 дл.2000мм)	м2	74,4	526,79	--	39193	--	39193	--	39193
					--	--	--	--		--	
220	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	465	925,45	410,51	430334	190887	--	642203	1158340
		НР - 174,15%, СП - 8%			514,94	278,10	239447	129316		85803	
221	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Крепление СКУ с потолку. Установка	кг изделия	72	78,93	3,55	5683	255	--	11121	18148
		НР - 205,18%, СП - 8%			75,38	0,64	5427	46		1344	
222	МВ	Полоса 40x4	т	0,072	489285,72	--	35229	--	35229	--	35229
					--	--	--	--		--	
223	МВ	Дюбель-гвоздь 8x80	шт	465	18,79	--	8737	--	8737	--	8737
					--	--	--	--		--	
224	1106-1501-0303 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	11,4576	2898,09	424,08	33205	4859	--	62049	102875
		НР - 188,66%, СП - 8%			2474,01	396,49	28346	4543		7620	
225	МВ	Портландцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	4,6059552	25734,90	--	118534	--	118534	--	118534
					--	--	--	--		--	
226	МВ	Песок строительный	т	15,8000304	1624,87	--	25673	--	25673	--	25673
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1109-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Монтаж									
		НР - 143,05% СП - 8%	т конструкций	1,08177	35304,24	1535,44	38191	1661	--	52990	98476
228	МВ	Сталь угловая 45х45			33768,80	473,68	36530	512		7294	
			т	1,08177	392857,27	--	424981	--	424981	--	424981
229	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах			--	--	--	--		--	
		НР - 143,05% СП - 8%	м2	73,5	2702,91	29,23	198664	2148	--	282480	519636
230	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный			2673,68	12,94	196515	951		38492	
		СП - 8%	м2	73,5	40000,00	--	2940000	--	2940000	--	3175200
231	МВ	Доставка СКУ			--	--	--	--		235200	
			машин	5	150000,00	--	750000	--	750000	--	750000
					--	--	--	--		--	
				Опорный пункт							
232	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 192,81% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	1748,63	204,88	104918	12293	--	184405	312469
233	МВ	Камень перегородочный СКВ-1 У (390х120х188)			1543,75	50,27	92625	3016		23146	
			шт	883	142,86	--	126145	--	126145	--	126145
234	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			--	--	--	--		--	
		НР - 192,81% СП - 8%	т металлических изделий	0,033572	78870,05	2448,05	2648	82	--	5000	8260
235	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф4мм яч.50х50 (шир.380 дл.2000мм)			76422,00	825,12	2566	28		612	
			м2	10,9	526,79	--	5742	--	5742	--	5742
236	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм			--	--	--	--		--	
		НР - 174,15% СП - 8%	отверстие	66	925,45	410,51	61080	27094	--	91151	164410
237	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Крепление СКУ с потолку. Установка			514,94	278,10	33986	18355		12178	
		НР - 203,18% СП - 8%	кг изделия	10	78,93	3,55	789	35	--	1545	2520
238	МВ	Полоса 40х4			75,38	0,64	754	6		187	
			т	0,01	489285,72	--	4893	--	4893	--	4893
239	МВ	Дюбель-гвоздь 8х80			--	--	--	--		--	
			шт	66	18,79	--	1240	--	1240	--	1240
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1106-1501-0303 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление									
		НР - 188,66%, СП - 8%	м3	1,68	2898,09	424,08	4869	712	--	9098	15085
					2474,01	396,49	4156	666		1117	
241	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Бнг Б	т	0,67536	25734,90	--	17380	--	17380	--	17380
					--	--	--	--		--	
242	МВ	Песок строительный	т	2,31672	1624,87	--	3764	--	3764	--	3764
					--	--	--	--		--	
243	1109-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Монтаж									
		НР - 143,05%, СП - 8%	т конструкций	0,037744	35304,24	1535,44	1333	58	--	1849	3436
					33768,80	473,68	1275	18		255	
244	МВ	Сталь угловая 45х45	т	0,037744	392857,27	--	14828	--	14828	--	14828
					--	--	--	--		--	
245	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
		НР - 143,05%, СП - 8%	м2	2,1	2702,91	29,23	5676	61	--	8071	14847
					2673,68	12,94	5615	27		1100	
246	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный									
		СП - 8%	м2	2,1	40000,00	--	84000	--	84000	--	90720
					--	--	--	--		6720	
247	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
		НР - 186,59%, СП - 8%	м2	5,67	1374,66	78,49	7794	445	--	14084	23629
					1296,17	35,10	7349	199		1750	
248	223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9									
		СП - 8%	м2	5,67	8073,00	--	45774	--	45774	--	49436
					--	--	--	--		3662	
		На отм.+3,000		Перекрытия							
249	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т									
		НР - 244,64%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	112	5749,88	1487,48	643987	166598	--	1266018	2062805
					4262,40	358,16	477389	40114		152800	
250	МВ	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	27	108293,18	--	2923916	--	2923916	--	2923916
					--	--	--	--		--	
251	МВ	Плита перекрытия ПБ 72-12-8	шт	30	97080,00	--	2912400	--	2912400	--	2912400
					--	--	--	--		--	
252	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	18	77637,81	--	1397481	--	1397481	--	1397481
					--	--	--	--		--	
253	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	12	58368,25	--	700419	--	700419	--	700419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-10-8 AtVa-1 с.1.141-1 в.63	шт	6	51785,26 --	-- --	310712 --	-- --	310712	-- --	310712
255	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	2	55021,67 --	-- --	110043 --	-- --	110043	-- --	110043
256	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-12-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	44951,70 --	-- --	44952 --	-- --	44952	-- --	44952
257	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	10	54261,42 --	-- --	542614 --	-- --	542614	-- --	542614
258	МВ	Плита перекрытия ПК 39-12-8 с.1.141 в.60	шт	2	45300,17 --	-- --	90600 --	-- --	90600	-- --	90600
259	МВ	Плита перекрытия ПК 39-10-8 с.1.141 в.60	шт	4	36134,87 --	-- --	144539 --	-- --	144539	-- --	144539
260	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	13,365	21009,30 --	-- --	280789 --	-- --	280789	-- --	280789
261	МВ	Электроды ф5 Э42А	т	0,25	500000,00 --	-- --	125000 --	-- --	125000	-- --	125000
262	МВ	Гвозди	кг	0,99	578,99 --	-- --	573 --	-- --	573	-- --	573
263	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,4139	110000,00 --	-- --	45529 --	-- --	45529	-- --	45529
264	МВ	Толь с крупнозернистой посыпкой	мм	36	2000,00 --	-- --	72000 --	-- --	72000	-- --	72000
265	МВ	Солидол	т	0,1	560,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- --	56
		УМ									
266	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 188,66% СП - 8%*	м3	19,92	22203,76 20342,40	1861,36 457,79	442299 405221	37078 9119	--	781706 97920	1321925
267	МВ	Бетон тяжелый В30	м3	1	28000,00 --	-- --	28000 --	-- --	28000	-- --	28000
268	МВ	Бетон товарный М150щ	м3	15	16071,43 --	-- --	241071 --	-- --	241071	-- --	241071
269	МВ	Бетон товарный М200	м3	5	16071,43 --	-- --	80357 --	-- --	80357	-- --	80357
270	МВ	Доска 50х150х6000	м3	0,47597	73741,50 --	-- --	35099 --	-- --	35099	-- --	35099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	МВ	Брус	м3	3	110000,00 --	-- --	330000 --	-- --	330000	-- --	330000
272	МВ	Гвозди	кг	15,7368	578,99 --	-- --	9111 --	-- --	9111	-- --	9111
273	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0328	110000,00 --	-- --	3608 --	-- --	3608	-- --	3608
274	МВ	Доска 25х50х6	м	23	178,57 --	-- --	4107 --	-- --	4107	-- --	4107
275	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *ИР - 188,66%, СП - 8%*	т	1,07557	21372,66 20990,70	381,96 --	22988 22577	411 --	--	42594 5247	70829
276	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,0023476	406859,68 --	-- --	955 --	-- --	955	-- --	955
277	МВ	Арматура ф16 А3 (А400С/А500С)	т	0,14208	383035,71 --	-- --	54422 --	-- --	54422	-- --	54422
278	МВ	Арматура А3 А500 (14мм)	т	0,082	292857,14 --	-- --	24014 --	-- --	24014	-- --	24014
279	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	0,639906	391575,39 --	-- --	250571 --	-- --	250571	-- --	250571
280	МВ	Катанка ф8 А1	т	0,143	320982,14 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- --	45900
281	МВ	Катанка (Арматура А1) ф6	т	0,0095	390613,61 --	-- --	3711 --	-- --	3711	-- --	3711
282	МВ	Катанка ф6,5	т	0,05674	339285,75 --	-- --	19251 --	-- --	19251	-- --	19251
283	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Связи МС. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *ИР - 145,05%, СП - 8%*	т конструкций	0,12234	263983,52 192400,00	71583,52 1986,40	32296 23538	8758 243	--	34020 5305	71621
284	МВ	Газ сжиженный	л	0,0536296	58,67 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
285	МВ	Электроды ф5 Э42А	т	0,074	500000,00 --	-- --	37000 --	-- --	37000	-- --	37000
286	МВ	Арматура А1 ф12	т	0,12234	342857,15 --	-- --	41945 --	-- --	41945	-- --	41945
287	МВ	Опора бетонная "Стульчик" ф4-36мм защитный слой 25мм	шт	430	4,06 --	-- --	1746 --	-- --	1746	-- --	1746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	МВ	Саморезы	кг	3,6	1436,68 --	-- --	5172 --	-- --	5172	-- --	5172
289	МВ	Гвоздь	кг	16	578,99 --	-- --	9264 --	-- --	9264	-- --	9264
290	МВ	Электроды ф6мм Э42	т	0,2666667	500000,00 --	-- --	133333 --	-- --	133333	-- --	133333
291	МВ	Фиксатор арматурный пластиковый	шт	12	20,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
		Козырьки									
292	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 143,05%, СП - 8%*	т конструкций	0,2980785	46822,46 42772,00	4050,46 290,32	13957 12749	1208 87	--	18362 2586	34905
293	МВ	Кислород	м3	1,3	285,09 --	-- --	371 --	-- --	371	-- --	371
294	МВ	Газ сжиженный	л	0,7677474	58,67 --	-- --	45 --	-- --	45	-- --	45
295	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 143,05%, СП - 8%*	м2	8,381	53,37 51,18	2,19 0,15	447 429	18 1	--	615 85	1147
296	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза *НР - 143,05%, СП - 8%*	м2	8,381	50,92 44,96	5,96 0,61	427 377	50 5	--	546 78	1051
297	МВ	Грунтовка ОПТИМА ГФ-021	кг	0,7	387,98 --	-- --	272 --	-- --	272	-- --	272
298	МВ	Труба профильная 40х20х2	т	0,062	451785,72 --	-- --	28011 --	-- --	28011	-- --	28011
299	МВ	Труба профильная 60х60	т	0,2046	451785,72 --	-- --	92435 --	-- --	92435	-- --	92435
300	МВ	Труба профильная 20х20	т	0,02333	451785,72 --	-- --	10540 --	-- --	10540	-- --	10540
301	МВ	Электроды ф4 Э42А	т	0,3	500000,00 --	-- --	150000 --	-- --	150000	-- --	150000
302	МВ	Шпилька резьбовая М8х400	шт	100	214,29 --	-- --	21429 --	-- --	21429	-- --	21429
303	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 190,74%, СП - 8%*	м2 кровли	10,5	786,46 781,49	4,97 1,68	8258 8206	53 18	--	15685 1915	25858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	224-103-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП - 8%	м2	10,5	2633,93 --	-- --	27656 --	-- --	27656	-- 2213	29869
				Лестничная клетка							
305	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 244,64%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	4852,82 2415,00	2437,82 588,28	29117 14490	14627 3530	--	44083 5856	79056
306	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,036	25734,90 --	-- --	926 --	-- --	926	-- --	926
307	МВ	Лестничные площадки 2ЛП 25.12-4к с.1.152.1-8	шт	6	51082,41 --	-- --	306494 --	-- --	306494	-- --	306494
308	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 244,64%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	7914,52 4029,60	3884,92 940,48	47487 24178	23310 5643	--	72953 9635	130075
309	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,007	25734,90 --	-- --	180 --	-- --	180	-- --	180
310	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	0,0312	18035,71 --	-- --	563 --	-- --	563	-- --	563
311	МВ	Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4	шт	6	51269,97 --	-- --	307620 --	-- --	307620	-- --	307620
312	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 188,66%, СП - 8%	т	0,00048	392778,63 391595,00	1183,63 565,36	189 188	-- --	--	355 43	588
313	МВ	Электроды ф6мм Э42	т	0,1	500000,00 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- --	50000
		СТЕНЫ		Типовой этаж (2,3,4,5,6 этажи)							
314	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 192,81%, СП - 8%	м3 кладки	1621,4	10402,42 7372,15	3030,27 819,01	16866484 11953204	4913280 1327943	--	25607296 3397902	45871682
315	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 192,81%, СП - 8%	м3 кладки	156,5	10024,51 6994,24	3030,27 819,01	1568836 1094599	474237 128175	--	2357622 314117	4240575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,6	2280,60	278,50	286443	34979	--	502718	852294
		НР - 192,81%, СП - 8%			2002,10	73,80	251464	9269		63133	
317	МВ	Кирпич силикатный 1,5	шт	509059,6887	47,32	--	24088704	--	24088704	--	24088704
					--	--	--	--		--	
318	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2693,1	1748,63	204,88	4709235	551762	--	8277027	14025163
		НР - 192,81%, СП - 8%			1543,75	50,27	4157473	135382		1038901	
319	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	148,3929855	25734,90	--	3818879	--	3818879	--	3818879
					--	--	--	--		--	
320	МВ	Песок строительный	т	398,25	1624,87	--	647104	--	647104	--	647104
					--	--	--	--		--	
321	МВ	Камень стеновой перегородочный (120) бетонит	шт	12130	126,79	--	1537963	--	1537963	--	1537963
					--	--	--	--		--	
322	МВ	Камень перегородочный СКВ-1 У (390x120x188)	шт	1330	142,86	--	190004	--	190004	--	190004
					--	--	--	--		--	
323	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	202,32	7636,96	2786,08	1545110	563680	--	2154556	3995639
		НР - 192,81%, СП - 8%			4850,88	672,32	981430	136024		295973	
324	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	131,0809855	25734,90	--	3373356	--	3373356	--	3373356
					--	--	--	--		--	
325	МВ	Песок строительный	м3	145	1500,00	--	217500	--	217500	--	217500
					--	--	--	--		--	
326	МВ	Блок газобетонный автоклавный (600x300x100)	м3	252,9	25352,00	--	6411521	--	6411521	--	6411521
					--	--	--	--		--	
327	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	17,95486	78870,05	2448,05	1416101	43954	--	2674191	4417516
		НР - 192,81%, СП - 8%			76422,00	825,12	1372146	14815		327223	
328	МВ	Сетка сварная ВР-I ф4мм яч.50x50 (шир.380 дл.2000мм)	м2	1134	526,79	--	597380	--	597380	--	597380
					--	--	--	--		--	
329	МВ	Сетка сварная ВР-I яч.50x50	м2	950	482,14	--	458033	--	458033	--	458033
					--	--	--	--		--	
330	МВ	Сетка сварная ВР-I ф5мм яч.100x100 (шир.270 дл.2000мм)	м	3320	647,00	--	2148040	--	2148040	--	2148040
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч.100х100 (шир.400 дл.2000мм)	м	2060	848,21	--	1747313	--	1747313	--	1747313
					--	--	--	--		--	
332	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч.100х100 (шир.4000 дл.2000мм)	шт	100	9407,14	--	940714	--	940714	--	940714
					--	--	--	--		--	
333	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф4мм яч.50х50 (шир.3000 дл.2000мм)	шт	10	8464,29	--	84643	--	84643	--	84643
					--	--	--	--		--	
334	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч.80х80 (шир.200 дл.2000мм)	м	600	330,36	--	198216	--	198216	--	198216
					--	--	--	--		--	
335	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч.80х80 (шир.240 дл.2000мм)	м	750	385,71	--	289282	--	289282	--	289282
					--	--	--	--		--	
336	МВ	Сетка сварная ВР-1 ф5мм яч.100х100 (2х3)	м2	858,998913	1321,43	--	1135107	--	1135107	--	1135107
					--	--	--	--		--	
337	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	65,4	7636,96	2786,08	499457	182210	--	696461	1291591
		НР - 192,81% , СН - 8%			4850,88	672,32	317248	43970		95673	
338	МВ	Блок газобетонный автоклавный 600х300х200	м3	65,4	28039,54	--	1833786	--	1833786	--	1833786
					--	--	--	--		--	
339	МВ	Клей для газоблоков BS13 Tytan STRONG	кг	5000,0211	48,04	--	240201	--	240201	--	240201
					--	--	--	--		--	
340	МВ	Доска 25х50х6	м	5	178,57	--	893	--	893	--	893
					--	--	--	--		--	
341	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные . Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	2500	731,87	2,88	1829675	7200	--	4466940	6800344
		НР - 244,64% , СН - 8%			728,99	1,38	1822475	3450		503729	
342	МВ	Портландцемент ПА-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	13	25734,90	--	334554	--	334554	--	334554
					--	--	--	--		--	
343	МВ	Жгут в швы ППИ ЖС 60	м	1000	267,86	--	267860	--	267860	--	267860
					--	--	--	--		--	
344	МВ	Пергамин кровельный	м2	2675	105,00	--	280875	--	280875	--	280875
					--	--	--	--		--	
		Перемычки									
345	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	680	2448,19	1367,71	1664769	930043	--	2346489	4332158
		НР - 244,64% , СН - 8%			1080,48	330,05	734726	224434		320901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	1,565	25734,90 --	-- --	40275 --	-- --	40275	-- --	40275
347	МВ	Перемычки 2ПБ 10-1П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	60	1764,60 --	-- --	105876 --	-- --	105876	-- --	105876
348	МВ	Перемычки 3ПБ 16-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	240	4705,93 --	-- --	1129423 --	-- --	1129423	-- --	1129423
349	МВ	Перемычки 3ПБ 25-8П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	15	5942,89 --	-- --	89143 --	-- --	89143	-- --	89143
350	МВ	Перемычки 3ПБ 27-8П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	180	6107,80 --	-- --	1099404 --	-- --	1099404	-- --	1099404
351	МВ	Перемычки 5ПБ 21-27П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	95	11882,95 --	-- --	1128880 --	-- --	1128880	-- --	1128880
352	МВ	Перемычки 5ПБ 25-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	40	14772,11 --	-- --	590884 --	-- --	590884	-- --	590884
353	МВ	Перемычки 5ПБ 27-37П ГОСТ 948-84 с. 1.038.1-1 в.1	шт	50	17579,22 --	-- --	878961 --	-- --	878961	-- --	878961
		На отм.+6,000;+9,000;+12,000		Перекрытия							
354	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 244,64% СП - 8%*	шт. сборных конструкций	317,0000001	5749,88 4262,40	1487,48 358,16	1822712 1351181	471531 113537	--	3583283 432480	5838474
355	МВ	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	81	108293,18 --	-- --	8771748 --	-- --	8771748	-- --	8771748
356	МВ	Плита перекрытия ПБ 72-12-8	шт	90	97080,00 --	-- --	8737200 --	-- --	8737200	-- --	8737200
357	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	54	77637,81 --	-- --	4192442 --	-- --	4192442	-- --	4192442
358	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	36	58368,25 --	-- --	2101257 --	-- --	2101257	-- --	2101257
359	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-10-8 AtVa-1 с.1.141-1 в.63	шт	18	51785,26 --	-- --	932135 --	-- --	932135	-- --	932135
360	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	9	55021,67 --	-- --	495195 --	-- --	495195	-- --	495195
361	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	6	54261,42 --	-- --	325569 --	-- --	325569	-- --	325569
362	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	7,999998	55774,04 --	-- --	446192 --	-- --	446192	-- --	446192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	МВ	Плита перекрытия 1ПК 82-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	6	142629,36 --	-- --	855776 --	-- --	855776	-- --	855776
364	МВ	Плита перекрытия ПК 39-12-8 с.1.141 в.60	шт	9	45300,17 --	-- --	407702 --	-- --	407702	-- --	407702
365	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	32,49	21009,30 --	-- --	682592 --	-- --	682592	-- --	682592
366	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	8,6574	18035,71 --	-- --	156142 --	-- --	156142	-- --	156142
367	МВ	Гвозди	кг	2,97	578,99 --	-- --	1720 --	-- --	1720	-- --	1720
368	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0117	110000,00 --	-- --	1287 --	-- --	1287	-- --	1287
369	МВ	Доска 25х50х6	м	120	178,57 --	-- --	21428 --	-- --	21428	-- --	21428
370	МВ	Толь с крупнозернистой посыпкой	мм	110,25	2000,00 --	-- --	220500 --	-- --	220500	-- --	220500
371	МВ	Солидол	т	0,2199999	560,00 --	-- --	123 --	-- --	123	-- --	123
372	МВ	Электроды фбмм Э42	т	0,8000001	500000,00 --	-- --	400000 --	-- --	400000	-- --	400000
373	МВ	Анкер забивной 12мм	шт	60	71,43 --	-- --	4286 --	-- --	4286	-- --	4286
		На отм.+15,000									
374	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 244.64%, СН - 8%	шт. сборных конструкций	102	5749,88 4262,40	1487,48 358,16	586488 434765	151723 36532	--	1152981 139157	1878626
375	МВ	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	38	108293,18 --	-- --	4115141 --	-- --	4115141	-- --	4115141
376	МВ	Плита перекрытия ПБ 72-12-8	шт	16	97080,00 --	-- --	1553280 --	-- --	1553280	-- --	1553280
377	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	10	77637,81 --	-- --	776378 --	-- --	776378	-- --	776378
378	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	21	58368,25 --	-- --	1225733 --	-- --	1225733	-- --	1225733
379	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-10-8 AtVa-1 с.1.141-1 в.63	шт	5	51785,26 --	-- --	258926 --	-- --	258926	-- --	258926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	МВ	Плита перекрытия 1ПК 42-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	55021,67 --	-- --	55022 --	-- --	55022	-- --	55022
381	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	7	54261,42 --	-- --	379830 --	-- --	379830	-- --	379830
382	МВ	Плита перекрытия ПК 39-12-8 с.1.141 в.60	шт	4	45300,17 --	-- --	181201 --	-- --	181201	-- --	181201
383	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	10,83	21009,30 --	-- --	227531 --	-- --	227531	-- --	227531
384	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	2,8858	18035,71 --	-- --	52047 --	-- --	52047	-- --	52047
385	МВ	Гвозди	кг	0,99	578,99 --	-- --	573 --	-- --	573	-- --	573
386	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,3978	110000,00 --	-- --	43758 --	-- --	43758	-- --	43758
387	МВ	Толь с крупнозернистой посыпкой	мм	37,75	2000,00 --	-- --	75500 --	-- --	75500	-- --	75500
388	МВ	Солидол	т	0,0733333	560,00 --	-- --	41 --	-- --	41	-- --	41
389	МВ	Электроды фбмм Э42	т	0,2666667	500000,00 --	-- --	133333 --	-- --	133333	-- --	133333
		УМ									
390	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 188,66%, СП - 8%	м3	79,68	22203,76 20342,40	1861,36 457,79	1769196 1620882	148313 36477	--	3126822 391681	5287700
391	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	80,8752	21009,30 --	-- --	1699131 --	-- --	1699131	-- --	1699131
392	МВ	Доска 50х150х6000	м3	2,6135	73741,50 --	-- --	192723 --	-- --	192723	-- --	192723
393	МВ	Доска 25х50х6	м	310	178,57 --	-- --	55357 --	-- --	55357	-- --	55357
394	МВ	Брус	м3	7	110000,00 --	-- --	770000 --	-- --	770000	-- --	770000
395	МВ	Фанера хвойная ламинированная 21мм	м2	5	8000,00 --	-- --	40000 --	-- --	40000	-- --	40000
396	МВ	Гвозди	кг	251,7888	578,99 --	-- --	145783 --	-- --	145783	-- --	145783
397	МВ	Проволока ОК ф1,2мм	т	0,0593632	406859,68	--	24152	--	24152	--	24152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			--	--	--	--		--	
		НР - 188,66%, СП - 8%	т	4,104364	21372,66	381,96	87721	1568	--	162540	270282
					20990,70	--	86153	--		20021	
399	МВ	Арматура ф16 А3 (А400С/А500С)	т	0,37248	383035,71	--	142673	--	142673	--	142673
					--	--	--	--		--	
400	МВ	Арматура А3 А500 (14мм)	т	0,328	292857,14	--	96057	--	96057	--	96057
					--	--	--	--		--	
401	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	2,559624	391575,39	--	1002286	--	1002286	--	1002286
					--	--	--	--		--	
402	МВ	Катанка ф8 А1	т	0,572	320982,14	--	183602	--	183602	--	183602
					--	--	--	--		--	
403	МВ	Катанка ф6,5	т	0,06326	339285,75	--	21463	--	21463	--	21463
					--	--	--	--		--	
404	МВ	Катанка (Арматура) ф6	т	0,209	390613,61	--	81638	--	81638	--	81638
					--	--	--	--		--	
405	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Связи МС. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
		НР - 143,05%, СП - 8%	т конструкций	1,3700792	263983,52	71583,52	361678	98076	--	380983	802074
					192400,00	1986,40	263603	2722		59413	
406	МВ	Кислород	м3	27,5	285,09	--	7840	--	7840	--	7840
					--	--	--	--		--	
407	МВ	Газ сжиженный	л	0,2145616	58,67	--	13	--	13	--	13
					--	--	--	--		--	
408	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	1,3707932	295535,71	--	405118	--	405118	--	405118
					--	--	--	--		--	
409	МВ	Опора бетонная "Стульчик" ф4-36мм защитный слой 25мм	шт	1712	4,06	--	6951	--	6951	--	6951
					--	--	--	--		--	
410	МВ	Саморезы	кг	14,4	1436,68	--	20688	--	20688	--	20688
					--	--	--	--		--	
411	МВ	Фиксатор арматурный пластиковый	шт	40	20,00	--	800	--	800	--	800
					--	--	--	--		--	
		Перекрытия на отм.+18,000									
412	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т									
		НР - 244,64%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	98	5749,88	1487,48	563488	145773	--	1107766	1804954
					4262,40	358,16	417715	35100		133700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	МВ	Плита перекрытия 1ПК 72-15-8 AtV-1 с.241-1 в.27	шт	32	108293,18 --	-- --	3465382 --	-- --	3465382	-- --	3465382
414	МВ	Плита пер екрытия ПБ 72-12-8	шт	24	97080,00 --	-- --	2329920 --	-- --	2329920	-- --	2329920
415	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	16	77637,81 --	-- --	1242205 --	-- --	1242205	-- --	1242205
416	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-12-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	2	58368,25 --	-- --	116736 --	-- --	116736	-- --	116736
417	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-15-8 AtV-1 с.1.141-1 в.63	шт	3	77637,81 --	-- --	232913 --	-- --	232913	-- --	232913
418	МВ	Плита перекрытия 1ПК 63-10-8 AtVa-1 с.1.141-1 в.63	шт	7	51785,26 --	-- --	362497 --	-- --	362497	-- --	362497
419	МВ	Плита перекрытия 1ПК 39-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	6	54261,42 --	-- --	325569 --	-- --	325569	-- --	325569
420	МВ	Плита перекрытия ПК 39-12-8 с.1.141 в.60	шт	3	45300,17 --	-- --	135901 --	-- --	135901	-- --	135901
421	МВ	Плита перекрытия 1ПК 28-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	2	36989,54 --	-- --	73979 --	-- --	73979	-- --	73979
422	МВ	Плита перекрытия 1ПК 28-12-8а с.1.141-1 в.60	шт	2	36253,57 --	-- --	72507 --	-- --	72507	-- --	72507
423	МВ	Плита перекрытия 1ПК 30-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	38253,57 --	-- --	38254 --	-- --	38254	-- --	38254
424	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	13,5	18035,71 --	-- --	243482 --	-- --	243482	-- --	243482
425	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,39	110000,00 --	-- --	42900 --	-- --	42900	-- --	42900
		УМ									
426	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 188,66%, СП - 8%*	м3	40,26	22203,76 20342,40	1861,36 457,79	893923 818985	74939 18431	--	1579893 197905	2671721
427	МВ	Бетон товарный М400 с морозной добавкой-20	м3	40,8639	21009,30 --	-- --	858522 --	-- --	858522	-- --	858522
428	МВ	Доска 50х150х6000	м3	1,32053	73741,50 --	-- --	97378 --	-- --	97378	-- --	97378
429	МВ	Гвозди	кг	31,8054	578,99 --	-- --	18415 --	-- --	18415	-- --	18415
430	МВ	Доска 25х50х6	м	40	178,57	--	7143	--	7143	--	7143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 188,66%, СП - 8%*	т	0,61967	21372,66 -- 20990,70 --	381,96 -- -- --	13244 -- 13007 --	237 -- -- --	--	24540 -- 3023 --	40807
432	МВ	Арматура ф16 А3 (А400С/А500С)	т	0,09312	383035,71 --	-- --	35668 --	-- --	35668	-- --	35668
433	МВ	Арматура А3 А500 (14мм)	т	0,082	292857,14 --	-- --	24014 --	-- --	24014	-- --	24014
434	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	0,30255	295535,71 --	-- --	89414 --	-- --	89414	-- --	89414
435	МВ	Катанка ф8 А1	т	0,142	320982,14 --	-- --	45579 --	-- --	45579	-- --	45579
436	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Связи МС. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 143,05%, СП - 8%*	т конструкций	0,13314	263983,52 192400,00	71583,52 1986,40	35147 25616	9530 264	--	37023 5774	77943
437	МВ	Арматура А3 ф12 (А400С/500С)	т	0,13314	295535,71 --	-- --	39348 --	-- --	39348	-- --	39348
438	МВ	Опора бетонная "Стульчик" ф4-36мм защитный слой 25мм	шт	428	4,06 --	-- --	1738 --	-- --	1738	-- --	1738
439	МВ	Саморезы	кг	3,6	1436,68 --	-- --	5172 --	-- --	5172	-- --	5172
440	МВ	Электроды ф6мм Э42	т	0,2666667	500000,00 --	-- --	133333 --	-- --	133333	-- --	133333
441	МВ	Гвозди	кг	32	578,99 --	-- --	18528 --	-- --	18528	-- --	18528
442	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	2,9	110000,00 --	-- --	319000 --	-- --	319000	-- --	319000
443	МВ	Фиксатор арматурный пластиковый	шт	12	20,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
		Перекрытия помещений выхода на кровлю									
444	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 244,64%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	5749,88 4262,40	1487,48 358,16	23000 17050	5950 1433	--	45215 5457	73672
445	МВ	Плита перекрытия 1ПК 30-10-8а с.1.141-1 в.60	шт	3	25612,88 --	-- --	76839 --	-- --	76839	-- --	76839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	МВ	Плита перекрытия 1ПК 28-15-8а с.1.141-1 в.60	шт	1	36989,54 --	-- --	36990 --	-- --	36990	-- --	36990
				Лестничная клетка (2,3,4,5 этажи)							
447	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *ПР - 244,64%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	4852,82 2415,00	2437,82 588,28	116468 57960	58508 14119	--	176333 23424	316225
448	МВ	Портландцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,04	25734,90 --	-- --	1029 --	-- --	1029	-- --	1029
449	МВ	Лестничные площадки 2ЛП 25.12-4к с.1.152.1-8	шт	4	51082,41 --	-- --	204330 --	-- --	204330	-- --	204330
450	МВ	Лестничные площадки 2ЛП 25.15-4к с.1.152.1-8	шт	20	64229,85 --	-- --	1284597 --	-- --	1284597	-- --	1284597
451	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *ПР - 244,64%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	7914,52 4029,60	3884,92 940,48	189948 96710	93239 22572	--	291811 38541	520300
452	МВ	Портландцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,029	25734,90 --	-- --	746 --	-- --	746	-- --	746
453	МВ	Бетон товарный М150Б	м3	0,1248	18035,71 --	-- --	2251 --	-- --	2251	-- --	2251
454	МВ	Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4	шт	24	51269,97 --	-- --	1230479 --	-- --	1230479	-- --	1230479
455	МВ	Анкер забивной 8мм	шт	46	24,64 --	-- --	1133 --	-- --	1133	-- --	1133
				Лестничная клетка на 6-ой этаж							
456	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *ПР - 244,64%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	4852,82 2415,00	2437,82 588,28	14558 7245	7314 1765	--	22042 2928	39528
457	МВ	Портландцемент П/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,005	25734,90 --	-- --	129 --	-- --	129	-- --	129
458	МВ	Лестничные площадки 2ЛП 25.15-4к с.1.152.1-8	шт	3	64229,85 --	-- --	192690 --	-- --	192690	-- --	192690
459	МВ	Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4	шт	3	51269,97 --	-- --	153810 --	-- --	153810	-- --	153810
				Перила лестниц							
460	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *ПР - 143,05%, СП - 8%*	т конструкций	2,34091	46822,46 42772,00	4050,46 290,32	109607 100125	9482 680	--	144204 20305	274116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	МВ	Кислород	м3	3	285,09 --	-- --	855 --	-- --	855	-- --	855
462	МВ	Газ сжиженный	л	1,0424947	58,67 --	-- --	61 --	-- --	61	-- --	61
463	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 148,05%, СП - 8%*	м2	67,86	53,37 51,18	2,19 0,15	3622 3473	148 10	--	4983 688	9293
464	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза *НР - 148,05%, СП - 8%*	м2	67,86	50,92 44,96	5,96 0,61	3455 3051	404 41	--	4424 630	8509
465	МВ	Грунтовка ОПТИМА ГФ-021	кг	3,7	387,98 --	-- --	1436 --	-- --	1436	-- --	1436
466	МВ	Растворитель 646	л	34,88	488,32 --	-- --	17033 --	-- --	17033	-- --	17033
467	МВ	Труба профильная 15х15х1,5	т	0,779	520535,71 --	-- --	405497 --	-- --	405497	-- --	405497
468	МВ	Труба профильная 40х20х2	т	0,946	451785,72 --	-- --	427389 --	-- --	427389	-- --	427389
469	МВ	Труба ф32	т	0,30591	433184,91 --	-- --	132516 --	-- --	132516	-- --	132516
470	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,0039	110000,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- --	429
471	МВ	Доска 25х50х6	м	1	178,57 --	-- --	179 --	-- --	179	-- --	179
472	МВ	Электроды ф4 Э42А	т	1,4	500000,00 --	-- --	700000 --	-- --	700000	-- --	700000
				Кладка парапета							
473	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 192,81%, СП - 8%*	м3 кладки	57,57	10402,42 7372,15	3030,27 819,01	598867 424415	174452 47150	--	909222 120647	1628736
474	МВ	Кирпич керамический 1,0	шт	21878	36,00 --	-- --	787608 --	-- --	787608	-- --	787608
475	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	10	25734,90 --	-- --	257349 --	-- --	257349	-- --	257349
476	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 192,81%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,88704	78870,05 76422,00	2448,05 825,12	69961 67789	2172 732	--	132115 16166	218243
477	МВ	Сетка сварная ВР5 100х100 (2х3)	м2	241	1321,43	--	318465	--	318465	--	318465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Кладка выхода на кровлю и вентшахт									
478	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича (выход). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х65 мм									
		НР - 192,81%, СП - 8%	м3 кладки	41,55528	10402,42	3030,27	432275	125924	--	656296	1175657
					7372,15	819,01	306352	34034		87086	
479	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича (вентшахты). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х65 мм									
		НР - 192,81%, СП - 8%	м3 кладки	24,9204	10402,42	3030,27	259232	75515	--	393576	705033
					7372,15	819,01	183717	20410		52225	
480	МВ	Кирпич керамический 1,0	шт	14267	36,00	--	513612	--	513612	--	513612
					--	--	--	--		--	
481	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	4,3437767	25734,90	--	111787	--	111787	--	111787
					--	--	--	--		--	
482	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий								
		НР - 192,81%, СП - 8%		0,4298448	78870,05	2448,05	33902	1053	--	64021	105757
					76422,00	825,12	32850	355		7834	
483	МВ	Сетка сварная Вр-1 ф4 яч 50х50	м2	120	1392,86	--	167143	--	167143	--	167143
					--	--	--	--		--	
484	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		НР - 157,56%, СП - 8%	м3 изоляции	9,7965	23172,29	1638,29	227007	16049	--	344424	617145
					21534,00	779,28	210958	7634		45714	
485	МВ	Проволока ОК д.1,2мм	т	0,025994	406859,68	--	10576	--	10576	--	10576
					--	--	--	--		--	
486	МВ	Теплоизоляция	м3	11	8333,00	--	91663	--	91663	--	91663
					--	--	--	--		--	
487	МВ	Лента стальная упаковочная	т	1	287155,00	--	287155	--	287155	--	287155
					--	--	--	--		--	
488	1126-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности изоляции плоские. Оштукатуривание асбоцементным раствором	м2 поверхности покрытия изоляции								
		НР - 157,56%, СП - 8%		195,93	1094,71	73,58	214487	14417	--	326088	583821
					1021,13	35,14	200070	6885		43246	
489	МВ	Дюбель-гвоздь СТРОЙБАТ 6х40	шт	2800	7,14	--	19992	--	19992	--	19992
					--	--	--	--		--	
490	МВ	Стеклоткань Р ХПП 2,1(9)	м2	122	509,44	--	62152	--	62152	--	62152
					--	--	--	--		--	
491	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	2,36115	25734,90	--	60764	--	60764	--	60764
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	МВ	Асбест хризолитовый	т	1	115000,00 --	-- --	115000 --	-- --	115000	-- --	115000
493	МВ	Краска масляная	кг	51	900,00 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- --	45900
494	МВ	Ацетон технический	т	0,1	1200000,00 --	-- --	120000 --	-- --	120000	-- --	120000
				КРОВЛЯ							
495	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная(мембрана). Устройство в один слой *НР - 190,74%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1032,1775	102,79 92,23	10,56 2,44	106098 95198	10900 2519	--	186380 23398	315876
496	МВ	Мембрана строительная В площадь 60м2, ширина 1,6м	рул	20	4857,14 --	-- --	97143 --	-- --	97143	-- --	97143
497	МВ	Мембрана строительная ТЕХНО А75 70м2, ширина 1,5м	рул	12	7812,50 --	-- --	93750 --	-- --	93750	-- --	93750
498	МВ	Мембрана строительная ТЕХНОАУТ А	рул	12	7812,50 --	-- --	93750 --	-- --	93750	-- --	93750
499	МВ	Мастика МБК-Г	кг	516,08875	579,07 --	-- --	298852 --	-- --	298852	-- --	298852
500	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 190,74%, СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1032,18	650,83 606,52	44,31 9,63	671774 626038	45736 9940	--	1213039 150785	2035598
501	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 190,74%, СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1032,18	512,51 469,56	42,95 9,63	529003 484670	44332 9940	--	943401 117792	1590196
502	МВ	Минвата ТеплоСтандарт 2-5800-1220-50	рул	3	7142,86 --	-- --	21429 --	-- --	21429	-- --	21429
503	МВ	Минплита Izoterm (Б) П-125М120-1000-6000х50	м3	32,04	40530,36 --	-- --	1298593 --	-- --	1298593	-- --	1298593
504	МВ	Минплита Izoterm (Б) П-175 1000-6000х50	м3	32,1	53051,79 --	-- --	1702962 --	-- --	1702962	-- --	1702962
505	МВ	Плита минераловатная теплоизоляционная на основе базальта 100 1200х600х50	м3	146,011965	32119,83 --	-- --	4689879 --	-- --	4689879	-- --	4689879
506	МВ	Пеноплэкс (50х585х1185) Т-15	м3	32,766	32307,79 --	-- --	1058597 --	-- --	1058597	-- --	1058597
507	МВ	Пеноплэкс (50х585х1185) Т-15	м3	14,991	32946,43	--	493900	--	493900	--	493900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Укладка мембраны. Устройство в один слой			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1032,1775	102,79	10,56	106098	10900	--	186380	315876
509	МВ	Мембрана строительная ТЕХНО А75 70м2, ширина 1,6м			92,23	2,44	95198	2519		23398	
			рул	20	7812,50	--	156250	--	156250	--	156250
510	МВ	Мембрана строительная Юстиниан А 60м2, ширина 1,6м			--	--	--	--		--	
			рул	14	4821,43	--	67500	--	67500	--	67500
511	МВ	Битум БНК45/180			--	--	--	--		--	
			т	0,26	199000,00	--	51740	--	51740	--	51740
512	МВ	Мастика МБК-Г			--	--	--	--		--	
			кг	2074,6848	579,07	--	1201388	--	1201388	--	1201388
513	МВ	Керосин КТ-1			--	--	--	--		--	
			т	0,6	758000,00	--	454800	--	454800	--	454800
514	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 стяжки	1032,1775	227,96	27,86	235295	28756	--	407174	693866
515	1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 к=91	Стяжки выравнивающие бетонные (разуклонка). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703			200,10	6,72	206539	6936		51398	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2	1032,1775	1526,00	345,73	1575103	356855	--	2487891	4388034
516	МВ	Бетон тяжелый В15			1180,27	83,43	1218248	86115		325040	
			м3	93,092	24000,00	--	2234208	--	2234208	--	2234208
517	МВ	Бетон товарный М100щ			--	--	--	--		--	
			м3	7,4	15178,57	--	112321	--	112321	--	112321
518	МВ	Бетон товарный М150Б			--	--	--	--		--	
			м3	9,432	18035,71	--	170113	--	170113	--	170113
519	МВ	Бетон М200 с/с (-10)			--	--	--	--		--	
			м3	1,676	21428,57	--	35914	--	35914	--	35914
520	МВ	Добавка Pozzolith 42P			--	--	--	--		--	
			кг	440	351,03	--	154453	--	154453	--	154453
521	МВ	ПГС (разуклонка)			--	--	--	--		--	
			т	1000	1785,71	--	1785710	--	1785710	--	1785710
522	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 стяжки	1032,1775	307,93	47,68	317838	49214	--	532819	918709
523	МВ	Бикрост ХПП			260,25	10,39	268624	10724		68053	
			рул	1	7678,57	--	7679	--	7679	--	7679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные (до 20мм). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 стяжки	1032,1775	7,97	3,17	8226	3272	--	10946	20706
525	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б			4,80	0,76	4954	784		1534	
			т	8,9712	25734,90	--	230873	--	230873	--	230873
526	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1032,1775	132,94	9,34	137218	9641	--	245147	412954
527	МВ	Мастика битумно-латексная			123,60	0,92	127577	950		30589	
			кг	343	1500,00	--	514500	--	514500	--	514500
528	МВ	Праймер битумный ЕвроМаст			--	--	--	--		--	
			кг	864	396,83	--	342861	--	342861	--	342861
529	МВ	Битум БНК45/180			--	--	--	--		--	
			т	0,05242	199000,00	--	10432	--	10432	--	10432
530	МВ	Битум БНМ55/60			--	--	--	--		--	
			т	0,3	199000,00	--	59700	--	59700	--	59700
531	МВ	Мастика МБК-Г			--	--	--	--		--	
			кг	482,82	579,07	--	279587	--	279587	--	279587
532	МВ	Керосин КТ-1			--	--	--	--		--	
			т	0,6	758000,00	--	454800	--	454800	--	454800
533	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м2 кровли	1032,1775	172,28	7,88	177824	8134	--	328720	547067
534	МВ	Праймер битумный AguaMast			164,40	2,57	169690	2653		40523	
			кг	259,6	407,15	--	105696	--	105696	--	105696
535	МВ	Газ сжиженный			--	--	--	--		--	
			л	346,15	58,67	--	20309	--	20309	--	20309
536	МВ	Газ сжиженный			--	--	--	--		--	
			л	656,599031	107,14	--	70348	--	70348	--	70348
537	МВ	Техноэласт ЭКП			--	--	--	--		--	
			м2	1427,2	1686,90	--	2407544	--	2407544	--	2407544
538	МВ	Техноэласт ЭПП			--	--	--	--		--	
			м2	1500,8	1536,61	--	2306144	--	2306144	--	2306144
539	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком			--	--	--	--		--	
		НР - 190,74%, СП - 8%	м примыканий	368	609,43	21,59	224270	7945	--	415544	690999
					587,84	4,18	216325	1538		51185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	0,375	25734,90 --	-- --	9651 --	-- --	9651	-- --	9651
541	МВ	Праймер битумный AguaMast	кг	88,32	407,15 --	-- --	35959 --	-- --	35959	-- --	35959
542	МВ	Газ сжиженный	л	491,734	107,14 --	-- --	52684 --	-- --	52684	-- --	52684
543	МВ	Техноэласт ЭКП	м2	312,8	1686,90 --	-- --	527662 --	-- --	527662	-- --	527662
544	МВ	Техноэласт ЭПП	м2	239,2	1536,61 --	-- --	367557 --	-- --	367557	-- --	367557
545	МВ	Дюбель для крепления изоляц. материалов с пластиковым гвоздем	шт	750	33,34 --	-- --	25005 --	-- --	25005	-- --	25005
546	МВ	Полоса 40х4	т	0,2562	489285,72 --	-- --	125355 --	-- --	125355	-- --	125355
547	1112-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прижимная планка. Установка *НР - 190,74% СН - 8%*	м	140	260,44 255,00	5,44 2,60	36462 35700	762 364	--	68787 8420	113669
548	МВ	Мастика битумно-универсальная МБУ	кг	8	1500,00 --	-- --	12000 --	-- --	12000	-- --	12000
549	МВ	Герметик силиконовый 310мл	шт	4	3000,00 --	-- --	12000 --	-- --	12000	-- --	12000
550	МВ	Гвоздь кровельный	кг	1	700,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- --	700
551	МВ	Доска 25х50х6	м	1	178,57 --	-- --	179 --	-- --	179	-- --	179
552	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 190,74% СН - 8%*	м2 покрытия	181,34	1258,09 1243,19	14,90 4,13	228142 225440	2702 749	--	431424 52765	712332
553	МВ	Гвоздь толевый	кг	8	700,00 --	-- --	5600 --	-- --	5600	-- --	5600
554	МВ	Герметик полиуретановый	шт	1	3000,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- --	3000
555	МВ	Круг ф10 (Арматура А1)	т	0,195	389369,59 --	-- --	75927 --	-- --	75927	-- --	75927
556	МВ	Катанка ф8 А1	т	0,143	320982,14 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- --	45900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	1308-0205-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	100	179,88	0,32	17988	32	--	26826	48399
		НР - 149,27% СП - 8%			179,56	0,15	17956	15		3585	
558	МВ	Кабель саморегулирующийся СТН НСК-30	м	31	571,43	--	17714	--	17714	--	17714
					--	--	--	--		--	
559	МВ	Кабель саморегулирующийся СТН НСК-30	м	69	571,43	--	39429	--	39429	--	39429
					--	--	--	--		--	
				Зонты над вентшахтами							
560	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	28	2500,46	31,99	70013	896	--	132647	218873
		НР - 190,74% СП - 8%			2468,47	15,28	69117	428		16213	
561	1112-0101-1102 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	86	1272,62	31,99	109445	2751	--	206011	340692
		НР - 190,74% СП - 8%			1240,63	15,28	106694	1314		25236	
562	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,863	203271,22	10743,22	378694	20014	--	515135	965335
		НР - 143,05% СП - 8%			192528,00	764,00	358680	1423		71506	
563	МВ	Сталь угловая 45х45	т	0,724	431250,00	--	312225	--	312225	--	312225
					--	--	--	--		--	
564	МВ	Лист горячекатанный 3,0 (1,0х2,0)	т	1,139	408035,71	--	464753	--	464753	--	464753
					--	--	--	--		--	
565	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,027	53,37	2,19	2883	118	--	3967	7398
		НР - 143,05% СП - 8%			51,18	0,15	2765	8		548	
566	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	54,027	50,92	5,96	2751	322	--	3522	6775
		НР - 143,05% СП - 8%			44,96	0,61	2429	33		502	
567	МВ	Гвоздь кровельный	кг	11	700,00	--	7700	--	7700	--	7700
					--	--	--	--		--	
				Стремянка СМ-1							
568	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17292	231824,32	17904,32	40087	3097	--	54126	101750
		НР - 143,05% СП - 8%			213920,00	4889,60	36991	846		7537	
569	МВ	Кислород	м3	3	285,09	--	855	--	855	--	855
					--	--	--	--		--	
570	МВ	Газ сжиженный	кг	550	239,82	--	131901	--	131901	--	131901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
571	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3314	46822,46	4050,46	15517	1342	--	20415	38806
		НР - 143,05%, СП - 8%			42772,00	290,32	14175	96		2875	
572	МВ	Кислород	м3	2,5	285,09	--	713	--	713	--	713
					--	--	--	--		--	
573	МВ	Газ сжиженный	кг	30	239,82	--	7195	--	7195	--	7195
					--	--	--	--		--	
574	МВ	Грунтовка ОПТИМА ГФ-021	кг	1,2	387,98	--	466	--	466	--	466
					--	--	--	--		--	
575	МВ	Растворитель 646	л	2,3	488,32	--	1123	--	1123	--	1123
					--	--	--	--		--	
576	МВ	Сталь угловая 63х63х5	т	0,1284	392857,15	--	50443	--	50443	--	50443
					--	--	--	--		--	
577	МВ	Арматура А3 ф18 (А400С/А500С)	т	0,096	298549,06	--	28661	--	28661	--	28661
					--	--	--	--		--	
578	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,61	53,37	2,19	513	21	--	706	1316
		НР - 143,05%, СП - 8%			51,18	0,15	492	1		97	
579	МВ	Грунтовка ОПТИМА ГФ-021	кг	4	387,98	--	1552	--	1552	--	1552
					--	--	--	--		--	
580	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	9,61	50,92	5,96	489	57	--	626	1205
		НР - 143,05%, СП - 8%			44,96	0,61	432	6		89	
				ОКНА							
581	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	115,2	1559,87	199,77	179697	23013	--	312907	532012
		НР - 186,59%, СП - 8%			1360,10	95,61	156684	11014		39408	
582	МВ	Окна	м2	115,2	33928,57	--	3908571	--	3908571	--	3908571
					--	--	--	--		--	
583	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	295,2	1282,33	197,20	378544	58214	--	649728	1110534
		НР - 186,59%, СП - 8%			1085,13	94,45	320330	27882		82262	
584	МВ	Окна	м2	295,2	33928,57	--	10015714	--	10015714	--	10015714
					--	--	--	--		--	
585	МВ	Пена монтажная TYTAN 45 (750мл)	шт	629	2422,20	--	1523564	--	1523564	--	1523564
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	25,92	1931,30	199,61	50059	5174	--	88258	149383
		НР - 186,59%, СП - 8%			1731,69	93,18	44885	2415		11065	
587	МВ	Окна	м2	25,92	33928,57	--	879429	--	879429	--	879429
					--	--	--	--		--	
588	МВ	Саморезы	шт	500	7,62	--	3810	--	3810	--	3810
					--	--	--	--		--	
589	МВ	Шуруп для крепления оконных рам и дверных блоков по бетону 7,5х132	шт	500	33,30	--	16650	--	16650	--	16650
					--	--	--	--		--	
		Короба под кондиционеры									
590	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром до 20 мм	отверстие	540	1223,20	531,02	660528	286750	--	992925	1785729
		НР - 174,15%, СП - 8%			692,18	363,66	373777	196376		132276	
591	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	442,26	78,93	3,55	34907	1569	--	68309	111473
		НР - 203,18%, СП - 8%			75,38	0,64	33337	283		8257	
592	МВ	Сталь угловая 45х45	т	0,44226	392857,27	--	173745	--	173745	--	173745
					--	--	--	--		--	
593	МВ	Электроды МР3 ф2,5	кг	406	873,00	--	354438	--	354438	--	354438
					--	--	--	--		--	
594	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,1483	118274,03	1066,53	254088	2292	--	361093	664395
		НР - 143,05%, СП - 8%			117207,50	290,32	251797	624		49214	
595	МВ	Сталь листовая 2мм	т	2,1195	392857,27	--	832661	--	832661	--	832661
					--	--	--	--		--	
596	МВ	Полоса 10х2мм	т	0,0288	392857,27	--	11314	--	11314	--	11314
					--	--	--	--		--	
597	МВ	Электроды МР3 ф2,5 Арсенал	кг	45	968,75	--	43594	--	43594	--	43594
					--	--	--	--		--	
598	МВ	Болт оцинкованный	кг	0,054	1061,00	--	57	--	57	--	57
					--	--	--	--		--	
599	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,11	53,37	2,19	4009	164	--	5515	10286
		НР - 143,05%, СП - 8%			51,18	0,15	3844	11		762	
600	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	75,11	50,92	5,96	3825	448	--	4896	9419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 143,05% СП - 8%			44,96	0,61	3377	46		698	
601	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	1148	341,00	341,00	391468	391468		--	422785
		СП - 8%			--	--	--	--		31317	
				Балконный блок							
602	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	134,136	1918,30	207,08	257313	27777	--	452699	766813
		НР - 186,59% СП - 8%			1711,22	97,52	229536	13081		56801	
603	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	120,96	2030,42	193,48	245600	23403	--	435626	735724
		НР - 186,59% СП - 8%			1836,94	93,18	222196	11271		54498	
604	МВ	Балконный блок	м2	255,096	33928,57	--	8655042	--	8655042	--	8655042
					--	--	--	--		--	
605	МВ	Пена монтажная TYTAN проф 70 (зимняя)	шт	60	2863,04	--	171782	--	171782	--	171782
					--	--	--	--		--	
606	МВ	Саморезы	шт	500	7,62	--	3810	--	3810	--	3810
					--	--	--	--		--	
				Витражи							
607	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	623,4048	8342,17	438,91	5200549	273619	--	7249472	13446022
		НР - 143,05% СП - 8%			7903,26	225,83	4926930	140784		996002	
608	МВ	Витражи	м2	623,4048	33035,71	--	20594620	--	20594620	--	20594620
					--	--	--	--		--	
609	МВ	Саморезы	шт	500	7,62	--	3810	--	3810	--	3810
					--	--	--	--		--	
610	МВ	Силикон универсальный белый 260мл	шт	10	535,71	--	5357	--	5357	--	5357
					--	--	--	--		--	
611	МВ	Арматура А1 ф20мм	т	0,062	300000,00	--	18600	--	18600	--	18600
					--	--	--	--		--	
612	МВ	Соудал очиститель для пены 12х500мл	шт	10	2125,48	--	21255	--	21255	--	21255
					--	--	--	--		--	
613	МВ	Соудафоам Макси пистолетная пена 70 l 12х870мл	шт	24	1093,75	--	26250	--	26250	--	26250
					--	--	--	--		--	
614	МВ	Силикон прозрачный	шт	2	670,09	--	1340	--	1340	--	1340
					--	--	--	--		--	
615	МВ	Сталь угловая 45х45	т	0,033	392857,27	--	12964	--	12964	--	12964
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Двери							
616	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	176,526	2702,91	29,23	477134	5160	--	678437	1248016
		НР - 143,05%, СП - 8%			2673,68	12,94	471974	2284		92446	
617	МВ	Дверные блоки Йошкар 960L/R Беленый дуб мет/мдф	шт	72	57142,86	--	4114286	--	4114286	--	4114286
					--	--	--	--		--	
618	МВ	Дверные блоки стальные подъездные	шт	3	163000,00	--	489000	--	489000	--	489000
					--	--	--	--		--	
619	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (вод/узел,тепл/узел,щитовая,выходы на кровлю)	м2	12,6	40000,00	--	504000	--	504000	--	544320
		СП - 8%			--	--	--	--		40320	
620	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,3	1333,72	203,38	8402	1281	--	14411	24638
		НР - 186,59%, СП - 8%			1130,34	95,61	7121	602		1825	
621	223-203-0702 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	50588,00	--	318704	--	318704	--	344200
		СП - 8%			--	--	--	--		25496	
622	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
623	МВ	Ручка дверная	шт	2	189,29	--	379	--	379	--	379
					--	--	--	--		--	
				Внутренняя отделка							
		Полы									
		Цокольный этаж									
		Тип 1									
624	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	788,6	101,91	17,81	80366	14045	--	142158	240326
		НР - 194,88%, СП - 8%			84,10	8,40	66321	6624		17802	
625	МВ	Щебень	м3	31,39	2000,00	--	62780	--	62780	--	62780
					--	--	--	--		--	
626	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	788,6	435,56	121,54	343483	95846	--	554294	969599
		НР - 194,88%, СП - 8%			314,02	46,65	247636	36788		71822	
627	МВ	Щебень	м3	43,61	2000,00	--	87220	--	87220	--	87220
					--	--	--	--		--	
628	МВ	ПГС	м3	19	2000,00	--	38000	--	38000	--	38000
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	МВ	Битум МГ 130/200	т	10	199000,00	--	1990000	--	1990000	--	1990000
					--	--	--	--		--	
630	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	78,86	4305,00	8,16	339492	643	--	660357	1079837
		НР - 194,88%, СП - 8%			4296,84	--	338849	--		79988	
631	МВ	Бетон тяжелый В7,5	м3	78	22000,00	--	1716000	--	1716000	--	1716000
					--	--	--	--		--	
632	МВ	Балласт	т	225	3023,81	--	680357	--	680357	--	680357
					--	--	--	--		--	
633	МВ	Мастика битумно-латексная	кг	130	1500,00	--	195000	--	195000	--	195000
					--	--	--	--		--	
634	МВ	Мастика битумная AguaMast	кг	24	249,26	--	5982	--	5982	--	5982
					--	--	--	--		--	
635	МВ	Доска обрезная 32мм	м3	0,3	110000,00	--	33000	--	33000	--	33000
					--	--	--	--		--	
636	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	788,6	447,05	45,62	352544	35976	--	652267	1085196
		НР - 194,88%, СП - 8%			401,43	22,99	316568	18130		80385	
637	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	788,6	-32,79	-9,67	-25858	-7626	--	-43001	-74368
		НР - 194,88%, СП - 8%			-23,12	-4,86	-18232	-3833		-5509	
638	МВ	Бетон тяжелый В7,5	м3	17	22000,00	--	374000	--	374000	--	374000
					--	--	--	--		--	
639	МВ	Балласт	т	225	3023,81	--	680357	--	680357	--	680357
					--	--	--	--		--	
640	МВ	Профиль оц. под ГКЛ 27х28	шт	36	472,10	--	16996	--	16996	--	16996
					--	--	--	--		--	
641	МВ	Профиль оц. под ГКЛ 75х50	шт	18	1886,00	--	33948	--	33948	--	33948
					--	--	--	--		--	
		Полы 1-6 этажи									
		Тип2									
642	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из полистиролбетона (1 этаж 60мм). Устройство	м2 изолируемой поверхности	586,68	391,84	35,80	229885	21003	--	426831	709253
		НР - 194,88%, СП - 8%			356,04	17,28	208882	10138		52537	
643	МВ	Полистиролбетон	м3	40	30000,00	--	1200000	--	1200000	--	1200000
					--	--	--	--		--	
644	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3520,08	424,20	32,21	1493218	113382	--	2800467	4637180
		НР - 194,88%, СП - 8%			391,99	16,24	1379836	57166		343495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=8	Стяжки бетонные (6см). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	3520,08	82,38	44,70	289984	157348	--	405908	751563
		ПР - 194,88%, СП - 8%			37,68	21,49	132637	75647		55671	
646	МВ	Бетон товарный М350щ с морозной добавкой-10	м3	8,7661	20381,28	--	178664	--	178664	--	178664
					--	--	--	--		--	
647	МВ	Бетон тяжелый В30	м3	3	28000,00	--	84000	--	84000	--	84000
					--	--	--	--		--	
648	МВ	Бетон тяжелый В25	м3	13	25000,00	--	325000	--	325000	--	325000
					--	--	--	--		--	
649	МВ	Бетон товарный М200б	м3	75	19259,95	--	1444496	--	1444496	--	1444496
					--	--	--	--		--	
650	МВ	Бетон товарный М250	м3	5	16924,29	--	84621	--	84621	--	84621
					--	--	--	--		--	
651	МВ	Бетон тяжелый В15	м3	40,908	24000,00	--	981792	--	981792	--	981792
					--	--	--	--		--	
652	МВ	Бетон тяжелый В7,5	м3	65,5259	22000,00	--	1441570	--	1441570	--	1441570
					--	--	--	--		--	
653	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3520,08	428,82	32,95	1509481	115987	--	2827084	4683490
		ПР - 194,88%, СП - 8%			395,87	16,24	1393494	57166		346925	
654	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3520,08	-10,48	-5,59	-36890	-19677	--	-51999	-96000
		ПР - 194,88%, СП - 8%			-4,89	-2,69	-17213	-9469		-7111	
655	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	65,0591861	25734,90	--	1674292	--	1674292	--	1674292
					--	--	--	--		--	
656	МВ	Профиль оц. под ГКЛ 27х28	шт	252	472,10	--	118969	--	118969	--	118969
					--	--	--	--		--	
657	МВ	Болт оц.10х80	кг	1	937,50	--	938	--	938	--	938
					--	--	--	--		--	
658	МВ	Контргайка сталь 20	кг	2	133,48	--	267	--	267	--	267
					--	--	--	--		--	
		ПОЛЫ. Тип 3									
659	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	792,36	424,20	32,21	336119	25522	--	630377	1043816
		ПР - 194,88%, СП - 8%			391,99	16,24	310597	12868		77320	
660	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=8	Стяжки бетонные (6см). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	792,36	82,38	44,70	65275	35419	--	91369	169175
		ПР - 194,88%, СП - 8%			37,68	21,49	29856	17028		12531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	МВ	Бетон тяжелый В7,5	м3	45,8191	22000,00	--	1008020	--	1008020	--	1008020
					--	--	--	--		--	
662	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	792,36	428,82	32,95	339780	26108	--	636369	1054240
		НР - 194,88%, СП - 8%			395,87	16,24	313672	12868		78092	
663	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	792,36	-10,48	-5,59	-8304	-4429	--	-11705	-21610
		НР - 194,88%, СП - 8%			-4,89	-2,69	-3875	-2131		-1601	
664	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	14,7531983	25734,90	--	379672	--	379672	--	379672
					--	--	--	--		--	
		Тип 4. Санузлы									
665	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	313,2	2364,82	91,96	740662	28801	--	1427954	2342105
		НР - 194,88%, СП - 8%			2272,86	66,62	711860	20865		173489	
666	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	313,2	1673,05	82,05	523999	25698	--	1009013	1655652
		НР - 194,88%, СП - 8%			1591,00	62,11	498301	19453		122641	
667	МВ	Рубероид РПП 300 (о)	м2	702	125,00	--	87750	--	87750	--	87750
					--	--	--	--		--	
668	МВ	Мастика МБК-Г	кг	351	579,07	--	203254	--	203254	--	203254
					--	--	--	--		--	
669	МВ	Мастика битумно-резиновая МБР	кг	365	1500,00	--	547500	--	547500	--	547500
					--	--	--	--		--	
670	МВ	Герметик битумный, 310 мл	шт	2	2000,00	--	4000	--	4000	--	4000
					--	--	--	--		--	
671	МВ	Лак битумный БТ-783	кг	320	1000,00	--	320000	--	320000	--	320000
					--	--	--	--		--	
672	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	313,2	428,82	32,95	134306	10320	--	251541	416714
		НР - 194,88%, СП - 8%			395,87	16,24	123986	5086		30868	
673	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	313,2	-10,48	-5,59	-3282	-1751	--	-4627	-8541
		НР - 194,88%, СП - 8%			-4,89	-2,69	-1532	-843		-633	
674	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	2,9022685	25734,90	--	74690	--	74690	--	74690
					--	--	--	--		--	
		Тип 5. Лесничные площадки									
675	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	430,77	428,82	32,95	184723	14194	--	345965	573143
		НР - 194,88%, СП - 8%			395,87	16,24	170529	6996		42455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	430,77	-10,48	-5,59	-4514	-2408	--	-6363	-11748
		ПР - 194,88%, СП - 8%			-4,89	-2,69	-2106	-1159		-870	
677	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	430,77	1573,30	69,40	677730	29895	--	1290809	2126022
		ПР - 194,88%, СП - 8%			1503,90	33,70	647835	14517		157483	
678	МВ	Керамическая плитка	м2	430,77	1687,50	--	726924	--	726924	--	726924
					--	--	--	--		--	
679	МВ	Клей плиточный TS52	кг	2290	99,48	--	227809	--	227809	--	227809
					--	--	--	--		--	
680	МВ	Затирка	кг	300	300,00	--	90000	--	90000	--	90000
					--	--	--	--		--	
681	МВ	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая	кг	43	300,00	--	12900	--	12900	--	12900
					--	--	--	--		--	
682	МВ	Контргайка сталь 25	кг	2	212,06	--	424	--	424	--	424
					--	--	--	--		--	
683	МВ	Портландцемент II/А-Ш 32,5 Н в Биг Б	т	5,3064	25734,90	--	136560	--	136560	--	136560
					--	--	--	--		--	
684	МВ	Известь строительная	т	1	47850,00	--	47850	--	47850	--	47850
					--	--	--	--		--	
				Стены							
685	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1090,218587	1186,14	90,94	1293152	99145	--	2108481	3673763
		ПР - 165,86%, СП - 8%			1095,20	70,86	1194007	77253		272131	
686	МВ	CERESIT CT 190 штук. смесь	шт	36,0270402	109,14	--	3932	--	3932	--	3932
					--	--	--	--		--	
687	МВ	Штукатурка НАШИ "Комфорт плюс" (гипсовая)	кг	570,4281365	49,30	--	28122	--	28122	--	28122
					--	--	--	--		--	
688	МВ	Штукатурка Alinex GRENDER	кг	108,0811206	63,64	--	6878	--	6878	--	6878
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				396571011	44705350	276100864	131929644	549006428
							61848277	8306319	--	20505775	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17988				
	Всего заработная плата		Тенге					17971			
		Накладные расходы	Тенге				26826				
		Сметная прибыль	Тенге				3585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				389155458				
	Всего заработная плата		Тенге					63068192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276100864				
	Транспортные расходы		Тенге				13916516				
		Накладные расходы	Тенге				121767310				
		Сметная прибыль	Тенге				19099543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530022311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45924
		Сметная заработная плата	Тенге					63068192			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7356186				
	Всего заработная плата		Тенге					7028580			
		Накладные расходы	Тенге				10054533				
		Сметная прибыль	Тенге				1392859				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18803578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4598
		Сметная заработная плата	Тенге					7028580			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41379				
	Всего заработная плата		Тенге					39853			
	Сдача и испытание		Тенге				1971				
		Накладные расходы	Тенге				80975				
		Сметная прибыль	Тенге				9788				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				132142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39853			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				549006430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50563
		Сметная заработная плата	Тенге					70154596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								549006430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61848277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44705350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8306319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276100864		
		- Перевозка грузов	Тенге				13916516				
		- Накладные расходы	Тенге							131929644	
		- Сметная прибыль	Тенге							20505775	
		Итого по акту №1	Тенге								549006430
		Ценовая скидка к=0,086450842	Тенге								47462068
		Итого с учетом ценовой скидки	Тенге								501544362
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								10030887
		Итого	Тенге								511575249
		НДС 12%	Тенге								61389030
		Всего по акту №1	Тенге								572964280

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью **"Optimal build company"**

Директор _____ **Умбетов Е.М.**

Место печати

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью **"Градостроймонтаж"**

Директор _____ **Жилкибаев А.А.**

Место печати