Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 011** от **12.12.2021г.**

Акт выполненных работ

за **февраль 2022** (месяц, год) на **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	984,63	524,0	524,0	515 946,12	515 946,12			515 946,12	
						0,0	118,0	0,0	116 186,34				
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	м^3	55,89	3 586,0	1 002,0	200 421,54	56 001,78	223,56		200 421,54	
						2 580,0	226,0	144 196,2	12 631,14				
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1**	м^3	18,63	15 108,0	0,0	281 462,04	0,0			281 462,04	
						15 108,0	0,0	281 462,04	0,0				
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	18,63	524,0	524,0	9 762,12	9 762,12			9 762,12	
						0,0	118,0	0,0	2 198,34				
5	5	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	1 694,64	47,0		79 648,08				79 648,08	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	м^3	1 059,15	69,0	56,0	73 081,35	59 312,4			73 081,35	
						13,0	14,0	13 768,95	14 828,1				
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	484,38	524,0	524,0	253 815,12	253 815,12			253 815,12	
						0,0	118,0	0,0	57 156,84				
8	8	Тарифы *на перевозки*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	775,008	47,0		36 425,1				36 425,1	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	362,94	88,0	88,0	31 938,72	31 938,72			31 938,72	
						0,0	23,0	0,0	8 347,62				
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102**	м^3	362,94	51,0	51,0	18 509,94	18 509,94			18 509,94	
						0,0	13,0	0,0	4 718,22				
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	362,94	710,0	268,0	257 687,4	97 267,92			257 687,4	
						442,0	88,0	160 419,48	31 938,72				
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	121,44	4 132,0	0,0	501 790,08	0,0			501 790,08	
						4 132,0	0,0	501 790,08	0,0				
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	30,36	29 109,0	2 981,0	883 749,24	90 503,16	599 245,68		883 749,24	
						6 390,0	610,0	194 000,4	18 519,6				
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	м^3	155,25	47 881,0	4 659,0	7 433 525,25	723 309,75	4 292 973,0		7 433 525,25	
						15 570,0	927,0	2 417 242,5	143 916,75				
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,04623	345 153,0		15 956,25		15 956,25		15 956,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39518	345 153,0		481 550,31		481 550,31		481 550,31	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	448,5	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	2 227 251,0 632 833,5	20 182,5 3 139,5	1 574 235,0		2 227 251,0	
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	9,384	70 584,0 29 688,0	12 483,0 2 545,0	662 359,98 278 592,33	117 140,61 23 882,28	266 627,04		662 359,98	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08694	345 153,0		30 007,41		30 007,41		30 007,41	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,226044	345 153,0		78 019,68		78 019,68		78 019,68	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	39,33	89 800,0 52 851,0	6 823,0 1 435,0	3 531 834,0 2 078 629,83	268 348,59 56 438,55	1 184 855,58		3 531 834,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,266064	345 153,0		91 832,79		91 832,79		91 832,79	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,414	30 684,0 5 951,0	253,0 72,0	12 702,9 2 463,99	104,88 29,67	10 134,72		12 702,9	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,414	6 537,0		2 706,18		2 706,18		2 706,18	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,414	6 537,0		2 706,18		2 706,18		2 706,18	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,345	482 850,0 387 695,0	4 327,0 1 447,0	166 583,25 133 755,12	1 493,16 499,56	31 334,97		166 583,25	
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,276	54 895,0 21 559,0	5 257,0 1 049,0	15 151,02 5 950,56	1 451,07 289,8	7 750,08		15 151,02	
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,655172	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	4 885,89 3 576,96	66,24 21,39	1 242,69		4 885,89	
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	69	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	9 858 996,0 6 208 689,0	346 656,0 73 278,0	3 303 651,0		9 858 996,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20286	345 153,0		70 017,75		70 017,75		70 017,75	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,032499	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	11 852,13 11 708,61	143,52 46,23			11 852,13	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,032499	96 078,0		3 122,25		3 122,25		3 122,25	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,069	344 731,0 282 949,0	2 429,0 807,0	23 786,37 19 523,55	167,67 55,89	4 095,15		23 786,37	
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,1592	128 399,0 81 708,0	16 470,0 4 995,0	148 839,9 94 715,61	19 092,3 5 790,48	35 031,99		148 839,9	
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,042173	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	52 054,29 51 867,3	186,99 60,03			52 054,29	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,042173	96 078,0		4 051,68		4 051,68		4 051,68	
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,087216	1 455 125,0 253 319,0	29 386,0 8 377,0	126 910,32 22 093,8	2 563,35 730,71	102 253,17		126 910,32	
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,2248	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	40 844,55 11 605,11	369,84 57,27	28 868,91		40 844,55	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4554	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	13 256,28 2 909,73	1 357,92 278,07	8 988,63		13 256,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	3,5466	89 800,0	6 823,0	318 484,68	24 198,3	106 845,12		318 484,68	
						52 851,0	1 435,0	187 441,26	5 089,44				
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064363	345 153,0		22 215,24		22 215,24		22 215,24	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00265	224 599,0	6 226,0	594,78	16,56	33,81		594,78	
						205 601,0	1 787,0	545,1	4,83				
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,9	4 966,0	45,0	34 265,4	310,5	24 219,0		34 265,4	
						1 411,0	7,0	9 735,9	48,3				
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,249256	426 788,0	56 376,0	106 379,37	14 051,85	1 255,8		106 379,37	
						365 373,0	14 628,0	91 071,03	3 645,96				
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,03312	224 058,0	4 435,0	7 420,95	146,97	4 184,85		7 420,95	
						93 262,0	1 428,0	3 089,13	47,61				
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,03312	19 863,0	142,0	657,57	4,83	287,04		657,57	
						11 052,0	46,0	365,7	1,38				
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	5,796	4 849,0	167,0	28 105,08	968,07	13 290,09		28 105,08	
						2 389,0	44,0	13 846,92	255,3				
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00265	694 126,0		1 838,85		1 838,85		1 838,85	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,3184	139 360,0	5 024,0	323 092,5	11 647,2	102 833,46		323 092,5	
						89 981,0	1 062,0	208 611,84	2 461,92				
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,7245	158 943,0	7 421,0	115 154,1	5 376,48	34 557,27		115 154,1	
						103 824,0	1 435,0	75 220,35	1 039,83				
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001822	345 153,0		628,59		628,59		628,59	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	59,064	70 584,0	12 483,0	4 168 973,1	737 296,05	1 678 184,88		4 168 973,1	
						29 688,0	2 545,0	1 753 492,17	150 317,88				
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4347	345 153,0		150 037,74		150 037,74		150 037,74	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,251936	345 153,0		432 109,74		432 109,74		432 109,74	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,15732	364 700,0	4 432,0	57 374,88	697,59			57 374,88	
						360 268,0	1 428,0	56 677,29	224,94				
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,15732	96 078,0		15 115,14		15 115,14		15 115,14	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	81,3786	105 542,0	14 274,0	8 588 859,87	1 161 597,75	1 992 473,67		8 588 859,87	
						66 784,0	2 992,0	5 434 788,45	243 484,44				
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,08054	345 153,0		372 951,9		372 951,9		372 951,9	
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,201991	1 234 313,0	4 432,0	249 319,77	894,93			249 319,77	
						1 229 881,0	1 428,0	248 424,15	288,42				
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,32706	364 700,0	4 432,0	119 278,92	1 449,69			119 278,92	
						360 268,0	1 428,0	117 829,23	467,13				
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,529051	96 078,0		50 830,23		50 830,23		50 830,23	
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	161,523825	46 334,0	7 854,0	7 484 044,98	1 268 608,47	952 667,13		7 484 044,98	
						32 582,0	1 803,0	5 262 769,38	291 227,61				
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	182,525369	31 431,0	7 215,0	5 736 954,63	1 316 920,89	503 587,53		5 736 954,63	
						21 457,0	1 480,0	3 916 446,9	270 137,76				
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	167,923339	23 889,7		4 011 637,92		4 011 637,92		4 011 637,92	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	4 928,184958	38,0		187 270,83		187 270,83		187 270,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,922392	99 951,0	30 434,0	92 193,66	28 071,96	4 122,06		92 193,66	
						65 048,0	8 116,0	59 999,64	7 485,81				
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,86388	167 300,0		144 527,4		144 527,4		144 527,4	
68	68	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,008942	694 126,0		6 207,24		6 207,24		6 207,24	
69	69	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2 поверхности	179,4	2 952,0	40,0	529 588,8	7 176,0	134 729,4		529 588,8	
						2 161,0	13,0	387 683,4	2 332,2				
70	70	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	м^3	0,207	139 581,0	11 456,0	28 893,06	2 371,53	10 881,3		28 893,06	
						75 561,0	2 272,0	15 640,92	470,58				
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009108	345 153,0		3 143,64		3 143,64		3 143,64	
72	72	6111-0401-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	821,1	452,0	23,0	371 137,2	18 885,3	155 187,9		371 137,2	
						240,0	8,0	197 064,0	6 568,8				
73	73	6111-0401-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	669,3	912,0	40,0	610 401,6	26 772,0	250 318,2		610 401,6	
						498,0	13,0	333 311,4	8 700,9				
74	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м^3 заделки	0,69	191 111,0	1 723,0	131 866,59	1 188,87	26 607,09		131 866,59	
						150 827,0	572,0	104 070,63	394,68				
75	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	4,14	66 310,0	5 894,0	274 523,4	24 401,16	116 015,22		274 523,4	
						32 393,0	1 211,0	134 107,02	5 013,54				
76	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000994	345 153,0		342,93		342,93		342,93	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003602	345 153,0		1 243,38		1 243,38		1 243,38	
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,7728	142 884,0	5 024,0	110 420,7	3 881,94	37 001,25		110 420,7	
						89 981,0	1 062,0	69 537,51	820,41				
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052992	345 153,0		18 290,52		18 290,52		18 290,52	
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,707364	345 153,0		589 301,4		589 301,4		589 301,4	
81	81	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,076066	364 700,0	4 432,0	27 741,45	336,72			27 741,45	
						360 268,0	1 428,0	27 404,04	108,33				
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,076066	96 078,0		7 308,48		7 308,48		7 308,48	
83	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,345	344 731,0	2 429,0	118 932,54	838,35	20 476,44		118 932,54	
						282 949,0	807,0	97 617,06	278,76				
84	84	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м^3	12,74292	282 914,0	2 468,0	3 605 150,64	31 449,51	2 031 106,77		3 605 150,64	
						121 055,0	737,0	1 542 594,36	9 391,59				
85	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,025734	1 510 113,0		38 861,49		38 861,49		38 861,49	
86	86	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	12,74292	15 923,0	197,0	202 905,54	2 510,22	143 064,6		202 905,54	
						4 499,0	64,0	57 330,72	815,58				
87	87	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогона по фермам из брусьев	м^3	2,2632	224 058,0	4 435,0	507 087,9	10 037,43	285 980,16		507 087,9	
						93 262,0	1 428,0	211 070,31	3 231,96				
88	88	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	407,1	566,0	10,0	230 418,6	4 071,0	157 140,6		230 418,6	
						170,0	3,0	69 207,0	1 221,3				
89	89	6110-0101-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м^2	407,1	4 849,0	167,0	1 974 027,9	67 985,7	933 480,3		1 974 027,9	
						2 389,0	44,0	972 561,9	17 912,4				
90	90	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	48,3	8 377,0	40,0	404 609,1	1 932,0	139 635,3		404 609,1	
						5 446,0	9,0	263 041,8	434,7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	37,26	158 943,0	7 421,0	5 922 216,18	276 506,46	1 777 227,48		5 922 216,18	
						103 824,0	1 435,0	3 868 482,24	53 468,1				
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,458567	345 153,0		158 275,65		158 275,65		158 275,65	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,107309	1 234 313,0	4 432,0	132 452,4	475,41			132 452,4	
						1 229 881,0	1 428,0	131 976,99	153,18				
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,107309	96 078,0		10 309,98		10 309,98		10 309,98	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	4,103527	132 822,0	28 280,0	545 038,59	116 047,65	54 827,4		545 038,59	
						91 181,0	7 487,0	374 163,54	30 722,94				
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	4,103527	1 299 424,0		5 332 220,64		5 332 220,64		5 332 220,64	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	4,103527	4 445,0		18 240,15		18 240,15		18 240,15	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	41,4	9 741,0	110,0	403 277,4	4 554,0	84 497,4		403 277,4	
						7 590,0	39,0	314 226,0	1 614,6				
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	10,595916	46 334,0	7 854,0	490 950,87	83 220,9	62 494,68		490 950,87	
						32 582,0	1 803,0	345 235,98	19 104,72				
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	3,1464	55 704,0	3 167,0	175 266,9	9 964,98	78 103,17		175 266,9	
						27 714,0	673,0	87 199,44	2 117,61				
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,019251	1 234 313,0	4 432,0	23 761,53	85,56			23 761,53	
						1 229 881,0	1 428,0	23 676,66	27,6				
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	10,557	628,0		6 629,52		6 629,52		6 629,52	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,345	463 640,0	4 025,0	159 955,8	1 388,97	25 448,58		159 955,8	
						385 849,0	1 346,0	133 117,56	464,37				
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	89,7	5 610,0	40,0	503 217,0	3 588,0	380 328,0		503 217,0	
						1 330,0	8,0	119 301,0	717,6				
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	78,4875	3 336,0	192,0	261 834,3	15 069,6	161 606,28		261 834,3	
						1 085,0	59,0	85 159,11	4 630,59				
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	78,4875	-587,0	-38,0	-46 071,99	-2 982,87	-32 258,19		-46 071,99	
						-138,0	-12,0	-10 831,62	-941,85				
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,172666	74 315,0	4 688,0	12 831,93	810,06	27,6		12 831,93	
						69 468,0	1 509,0	11 994,96	260,82				
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000442	345 153,0		152,49		152,49		152,49	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,631153	1 426 672,0	16 092,0	2 327 120,22	26 248,29	1 928 003,52		2 327 120,22	
						228 592,0	3 432,0	372 868,41	5 597,97				
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	84,819961	290,0	4,0	24 597,81	339,48	6 276,93		24 597,81	
						212,0	0,0	17 982,09	0,0				
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	84,819961	438,0	8,0	37 150,98	678,96	15 437,37		37 150,98	
						248,0	2,0	21 035,34	169,74				
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	76,7694	6 693,0	49,0	513 817,47	3 761,88	170 197,47		513 817,47	
						4 427,0	16,0	339 858,12	1 228,2				
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	78,688635	1 549,0		121 888,5		121 888,5		121 888,5	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	207	290,0	4,0	60 030,0	828,0	15 318,0		60 030,0	
						212,0	0,0	43 884,0	0,0				
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	207	438,0	8,0	90 666,0	1 656,0	37 674,0		90 666,0	
						248,0	2,0	51 336,0	414,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					**88 153 592,7**	**7 954 028,82**	**38 558 437,17**	**0,0**	**88 153 592,7**	
								41 525 056,98	**1 728 713,58**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	7,4796	11 250,0 10 459,0	450,0 145,0	84 145,5 78 229,44	3 365,82 1 084,68	2 550,24		84 145,5	
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	7,4796	30 000,0		224 388,0		224 388,0		224 388,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	4,14	7 179,0 6 633,0	140,0 34,0	29 721,06 27 460,62	579,6 140,76	1 680,84		29 721,06	
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	15,6768	697,0 349,0	98,0 29,0	10 926,84 5 471,01	1 536,63 454,71	3 919,2		10 926,84	
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,56768	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	68 341,74 27 922,23	23,46 0,0	40 396,05		68 341,74	
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,6768	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	50 149,89 28 343,82	1 426,23 203,55	20 379,84		50 149,89	
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	15,6768	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	34 426,17 25 725,96	1 442,1 532,68	7 258,8		34 426,17	
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	15,6768	604,0 80,0	62,0 22,0	9 468,87 1 254,42	972,21 345,0	7 242,93		9 468,87	
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	18,7611	697,0 349,0	98,0 29,0	13 076,19 6 547,41	1 838,85 544,41	4 690,62		13 076,19	
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,87611	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	81 787,08 33 415,32	28,29 0,0	48 343,47		81 787,08	
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,7611	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	60 016,89 33 920,4	1 707,06 243,57	24 389,43		60 016,89	
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,7611	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	41 199,21 30 787,11	1 725,69 637,56	8 686,41		41 199,21	
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,7611	604,0 80,0	62,0 22,0	11 331,87 1 500,75	1 163,34 412,62	8 667,78		11 331,87	
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	299,736	697,0 349,0	98,0 29,0	208 916,13 104 608,14	29 374,68 8 692,62	74 934,0		208 916,13	
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	299,736	1 368,0 324,0	414,0 102,0	410 038,71 97 114,74	124 090,98 30 573,21	188 833,68		410 038,71	
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	299,736	70,0 2,0	18,0 5,0	20 981,52 599,61	5 395,11 1 498,68	14 986,8		20 981,52	
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	23,97888	28 623,0 15 767,0	5 624,0 1 752,0	686 347,14 378 075,15	134 857,74 42 011,34	173 415,63		686 347,14	
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	58,4016	3 935,0 3 297,0	260,0 115,0	229 810,02 192 550,02	15 184,83 6 716,46	22 075,17		229 810,02	
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	42,4833	2 205,0 2 039,0	18,0 7,0	93 675,78 86 623,29	764,52 297,39	6 287,28		93 675,78	
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,7916	686,0 628,0	7,0 3,0	54 737,01 50 109,18	558,9 239,43	4 068,93		54 737,01	
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	21,0933	1 351,0 1 058,0	6,0 2,0	28 497,0 22 316,67	126,27 42,09	6 053,37		28 497,0	
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону		567,0282	460,0	5,0	260 833,11	2 835,21	15 309,72		260 833,11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		428,0	2,0	242 688,18	1 134,36				
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,1687	4 966,0	45,0	442 811,64	4 013,04	312 981,93		442 811,64	
						1 411,0	7,0	125 817,36	624,45				
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	2,6772	158 123,0	3 974,0	423 326,73	10 639,11	80 728,62		423 326,73	
						123 995,0	1 144,0	331 959,69	3 062,91				
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,060521	350 757,0	71 664,0	21 228,54	4 337,34	1 775,37		21 228,54	
						249 760,0	20 988,0	15 115,83	1 270,29				
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,060521	1 168 343,0		70 709,82		70 709,82		70 709,82	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,315	290,0	4,0	2 701,35	37,26	689,31		2 701,35	
						212,0	0,0	1 974,78	0,0				
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,315	438,0	8,0	4 079,97	74,52	1 695,33		4 079,97	
						248,0	2,0	2 310,12	18,63				
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	10,35	4 052,0	66,0	41 938,2	683,1			41 938,2	
						3 986,0	0,0	41 255,1	0,0				
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	10,35	2 435,0	188,0	25 202,25	1 945,8	7 193,25		25 202,25	
						1 552,0	50,0	16 063,2	517,5				
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	8,3835	741,0		6 212,07		6 212,07		6 212,07	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	20,7	50,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0	
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	10,35	96,0		993,6		993,6		993,6	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	157,803	2 534,0	62,0	399 872,94	9 783,51	231 497,07		399 872,94	
						1 005,0	10,0	158 592,36	1 578,03				
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	371,22	14 987,0	3 334,0	5 563 474,14	1 237 647,48	663 370,14		5 563 474,14	
						9 866,0	1 083,0	3 662 456,52	402 031,26				
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	93,978	3 918,0	139,0	368 206,08	13 063,08	105 443,04		368 206,08	
						2 657,0	31,0	249 699,27	2 913,18				
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	14,519601	46 463,0		674 624,04		674 624,04		674 624,04	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	277,242	2 310,0	146,0	640 429,02	40 477,47	311 065,8		640 429,02	
						1 042,0	32,0	288 886,44	8 872,02				
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	42,833889	34 925,0		1 495 973,82		1 495 973,82		1 495 973,82	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	371,22	1 903,0	295,0	706 431,66	109 509,9	173 730,96		706 431,66	
						1 140,0	65,0	423 190,8	24 129,3				
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	371,22	452,0	67,0	167 791,44	24 871,74	120 646,5		167 791,44	
						60,0	15,0	22 273,2	5 568,3				
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,53475	74 315,0	4 688,0	39 739,86	2 506,77	84,87		39 739,86	
						69 468,0	1 509,0	37 148,22	806,61				
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,040434	278 338,0	6 192,0	11 254,59	250,47	347,07		11 254,59	
						263 570,0	1 216,0	10 657,05	48,99				
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,040434	1 168 343,0		47 240,85		47 240,85		47 240,85	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	72,519	1 903,0	295,0	138 003,45	21 393,45	33 939,03		138 003,45	
						1 140,0	65,0	82 671,66	4 714,08				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	46	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	52,44	603,0	89,0	31 621,32	4 667,16	22 758,96		31 621,32	
						80,0	20,0	4 195,2	1 048,8				
162	47	6110-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м^2	52,44	4 695,0	303,0	246 205,8	15 889,32	133 774,44		246 205,8	
						1 841,0	65,0	96 542,04	3 408,6				
163	48	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м^2	20,079	1 997,0	42,0	40 097,97	843,18	21 303,75		40 097,97	
						894,0	10,0	17 950,35	200,79				
164	49	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004825	1 234 313,0	4 432,0	5 956,08	21,39			5 956,08	
						1 229 881,0	1 428,0	5 934,69	6,9				
165	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,621	3 264,0		2 027,22		2 027,22		2 027,22	
166	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,587052	139 090,0	43 773,0	81 653,22	25 696,98	4 903,83		81 653,22	
						86 964,0	11 696,0	51 052,41	6 866,19				
167	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	16,8498	2 188,0		36 867,39		36 867,39		36 867,39	
168	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,290794	694 126,0		201 847,08		201 847,08		201 847,08	
169	54	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	82,11	1 795,0	67,0	147 387,45	5 501,37	75 541,2		147 387,45	
						808,0	15,0	66 344,88	1 231,65				
170	55	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,3105	266 302,0	3 686,0	82 686,84	1 144,71	43 381,68		82 686,84	
						122 900,0	1 211,0	38 160,45	376,05				
171	56	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м^2	18,285	5 610,0	40,0	102 578,85	731,4	77 528,4		102 578,85	
						1 330,0	8,0	24 319,05	146,28				
172	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м^3	0,186507	420 140,0		78 359,16		78 359,16		78 359,16	
173	58	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	151,926408	8 377,0	40,0	1 272 687,75	6 077,52	439 219,5		1 272 687,75	
						5 446,0	9,0	827 391,42	1 367,58				
174	59	6111-0401-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	60,03	6 478,0	706,0	388 874,34	42 381,18	281 240,55		388 874,34	
						1 087,0	233,0	65 252,61	13 986,99				
175	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,064998	304 695,0	6 192,0	19 804,38	402,96	556,83		19 804,38	
						289 927,0	1 216,0	18 844,59	79,35				
176	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	5,244	2 687,0		14 090,49		14 090,49		14 090,49	
177	62	6111-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м^2 площади прокладок	0,69552	25 941,0	107,0	18 042,81	74,52	17 329,35		18 042,81	
						918,0	36,0	638,25	24,84				
178	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,09936	31 162,0		3 096,03		3 096,03		3 096,03	
179	64	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	286,4742	2 196,0	92,0	629 097,15	26 355,24	132 637,32		629 097,15	
						1 641,0	34,0	470 103,9	9 740,04				
180	65	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2 изолируемой поверхности	286,4742	1 582,0	106,0	453 202,35	30 366,21			453 202,35	
						1 476,0	36,0	422 836,14	10 312,74				
181	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	8,852053	34 925,0		309 157,95		309 157,95		309 157,95	
182	67	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	286,4742	2 196,0	92,0	629 097,15	26 355,24	132 637,32		629 097,15	
						1 641,0	34,0	470 103,9	9 740,04				
183	68	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	286,4742	755,0	78,0	216 288,09	22 344,96	165 295,71		216 288,09	
						100,0	28,0	28 647,42	8 021,25				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,263556	74 315,0	4 688,0	19 586,34	1 235,1	42,09		19 586,34	
						69 468,0	1 509,0	18 308,46	397,44				
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	286,4742	5 814,0	132,0	1 665 561,33	37 814,76	1 274 237,49		1 665 561,33	
						1 234,0	42,0	353 509,08	12 032,22				
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	23,3703	2 196,0	92,0	51 321,51	2 150,04	10 820,58		51 321,51	
						1 641,0	34,0	38 350,89	794,88				
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	23,3703	1 582,0	106,0	36 971,58	2 477,1			36 971,58	
						1 476,0	36,0	34 494,48	841,11				
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,722142	34 925,0		25 220,88		25 220,88		25 220,88	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	23,3703	2 196,0	92,0	51 321,51	2 150,04	10 820,58		51 321,51	
						1 641,0	34,0	38 350,89	794,88				
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	23,3703	604,0	62,0	14 115,33	1 449,0	10 797,12		14 115,33	
						80,0	22,0	1 869,9	514,05				
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,021501	74 315,0	4 688,0	1 598,04	100,74	3,45		1 598,04	
						69 468,0	1 509,0	1 493,85	32,43				
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	23,3703	3 199,0	91,0	74 761,5	2 126,58	30 381,39		74 761,5	
						1 808,0	13,0	42 253,53	303,6				
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 158,234	2 196,0	92,0	2 543 482,14	106 557,39	536 262,48		2 543 482,14	
						1 641,0	34,0	1 900 662,27	39 379,68				
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1 158,234	-151,0	-16,0	-174 893,61	-18 532,02	-133 196,91		-174 893,61	
						-20,0	-6,0	-23 164,68	-6 949,68				
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	1 158,234	5 814,0	132,0	6 733 972,2	152 886,75	5 151 824,28		6 733 972,2	
						1 234,0	42,0	1 429 260,48	48 645,69				
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	89,7552	2 196,0	92,0	197 102,64	8 257,92	41 556,63		197 102,64	
						1 641,0	34,0	147 288,09	3 051,87				
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	89,7552	-301,0	-30,0	-27 016,26	-2 693,07	-20 733,12		-27 016,26	
						-40,0	-11,0	-3 590,07	-987,39				
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	89,7552	3 199,0	91,0	287 126,94	8 167,53	116 681,76		287 126,94	
						1 808,0	13,0	162 277,65	1 166,79				
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	22,1973	697,0	98,0	15 471,18	2 175,57	5 549,67		15 471,18	
						349,0	29,0	7 746,63	643,77				
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,21973	43 594,0	15,0	96 766,98	33,12	57 198,24		96 766,98	
						17 811,0	0,0	39 535,62	0,0				
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	22,1973	2 196,0	92,0	48 745,05	2 042,4	10 277,55		48 745,05	
						1 641,0	34,0	36 425,79	754,86				
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	22,1973	604,0	62,0	13 407,39	1 376,55	10 255,47		13 407,39	
						80,0	22,0	1 776,06	488,52				
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	10,3845	2 196,0	92,0	22 804,5	955,65	4 807,92		22 804,5	
						1 641,0	34,0	17 040,93	353,28				
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	10,3845	1 582,0	106,0	16 428,21	1 101,24			16 428,21	
						1 476,0	36,0	15 327,66	373,98				
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,320881	34 925,0		11 206,98		11 206,98		11 206,98	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	10,3845	2 196,0	92,0	22 804,5	955,65	4 807,92		22 804,5	
						1 641,0	34,0	17 040,93	353,28				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	10,3845	604,0	62,0	6 272,1	643,77	4 797,57		6 272,1	
						80,0	22,0	830,76	228,39				
208	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,009554	74 315,0	4 688,0	710,01	44,85	1,38		710,01	
						69 468,0	1 509,0	663,78	14,49				
209	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	85,0425	2 196,0	92,0	186 753,33	7 824,6	39 374,85		186 753,33	
						1 641,0	34,0	139 554,57	2 891,79				
210	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	85,0425	-301,0	-30,0	-25 597,62	-2 551,62	-19 644,99		-25 597,62	
						-40,0	-11,0	-3 401,7	-935,64				
211	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	47,1339	2 196,0	92,0	103 506,21	4 336,65	21 822,63		103 506,21	
						1 641,0	34,0	77 346,93	1 602,87				
212	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	437,0805	1 513,0	6,0	661 302,9	2 622,69	15 297,99		661 302,9	
						1 472,0	2,0	643 382,22	874,23				
213	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 487,9229	841,0	3,0	1 251 343,29	4 463,61	382 396,62		1 251 343,29	
						581,0	1,0	864 483,06	1 487,64				
214	99	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,19596	1 547 616,0	56 062,0	303 270,87	10 986,18	236 002,08		303 270,87	
						287 218,0	17 257,0	56 283,3	3 381,69				
215	100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	60,5682	9 636,0	2 009,0	583 635,12	121 681,5	119 016,72		583 635,12	
						5 662,0	461,0	342 936,9	27 922,23				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	10,8882	30 000,0		326 646,0		326 646,0		326 646,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	49,68	26 768,0		1 329 834,24		1 329 834,24		1 329 834,24	
218	103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	202,032	8 483,0	392,0	1 713 837,18	79 196,82	192 738,39		1 713 837,18	
						7 137,0	131,0	1 441 902,66	26 466,33				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	49,68	3 640,0		180 835,2		180 835,2		180 835,2	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	68,31	4 010,0		273 923,1		273 923,1		273 923,1	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	30,912	3 780,0		116 847,36		116 847,36		116 847,36	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	53,13	4 250,0		225 802,5		225 802,5		225 802,5	
223	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	32,992488	8 218,0	95,0	271 132,05	3 133,98	121 544,19		271 132,05	
						4 439,0	26,0	146 453,88	857,67				
224	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,518	11 250,0	450,0	17 077,5	683,1	517,5		17 077,5	
						10 459,0	145,0	15 876,9	220,11				
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,518	30 000,0		45 540,0		45 540,0		45 540,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	27,6	585,0		16 146,0		16 146,0		16 146,0	
227	112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	37,2462	13 526,0	598,0	503 791,77	22 273,2	196 213,23		503 791,77	
						7 660,0	205,0	285 306,03	7 635,54				
228	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	43,7115	11 409,0	602,0	498 704,4	26 314,53	186 604,29		498 704,4	
						6 538,0	208,0	285 785,58	9 092,13				
229	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	75,9	8 588,0	598,0	651 829,2	45 388,2	242 121,0		651 829,2	
						4 800,0	208,0	364 320,0	15 787,2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	37,2462	56 816,0		2 116 180,32		2 116 180,32		2 116 180,32	
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	119,6115	54 836,0		6 559 016,49		6 559 016,49		6 559 016,49	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	93,15	4 492,0	376,0	418 429,8	35 024,4	67 626,9		418 429,8	
						3 390,0	132,0	315 778,5	12 295,8				
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	34,5069	1 332,0		45 962,97		45 962,97		45 962,97	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	39,744	13 801,0	621,0	548 507,22	24 681,3	222 963,84		548 507,22	
						7 570,0	215,0	300 862,08	8 544,96				
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	39,744	56 309,0		2 237 944,62		2 237 944,62		2 237 944,62	
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	37,743	8 377,0	40,0	316 173,18	1 509,72	109 115,22		316 173,18	
						5 446,0	9,0	205 548,24	339,48				
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 702,6509	1 299,0	9,0	2 211 743,25	15 323,52	229 857,63		2 211 743,25	
						1 155,0	4,0	1 966 562,1	6 810,3				
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	34,5069	133 700,0		4 613 572,53		4 613 572,53		4 613 572,53	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,000075	266 302,0	3 686,0	20,01	0,0	10,35		20,01	
						122 900,0	1 211,0	8,97	0,0				
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,258536	350 757,0	71 664,0	792 197,28	161 856,06	66 249,66		792 197,28	
						249 760,0	20 988,0	564 091,56	47 402,31				
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	2,258536	1 168 343,0		2 638 744,23		2 638 744,23		2 638 744,23	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,10914	37 417,0	4 629,0	116 334,69	14 392,02	70 465,56		116 334,69	
						10 124,0	982,0	31 477,11	3 053,25				
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,142996	1 234 313,0	4 432,0	176 501,31	634,11			176 501,31	
						1 229 881,0	1 428,0	175 867,89	204,24				
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,223042	350 757,0	71 664,0	78 233,58	15 983,85	6 542,58		78 233,58	
						249 760,0	20 988,0	55 707,15	4 680,96				
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	117,0447	6 693,0	49,0	783 380,46	5 735,28	259 488,3		783 380,46	
						4 427,0	16,0	518 156,88	1 872,66				
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	118,68	48,0		5 696,64		5 696,64		5 696,64	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	237,36	96,0		22 786,56		22 786,56		22 786,56	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	118,68	339,0		40 232,52		40 232,52		40 232,52	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	0,9108	6 693,0	49,0	6 096,15	44,85	2 018,94		6 096,15	
						4 427,0	16,0	4 032,36	14,49				
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,009336	420 140,0		3 921,96		3 921,96		3 921,96	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,85698	8 377,0	40,0	7 178,76	34,5	2 477,79		7 178,76	
						5 446,0	9,0	4 667,16	7,59				
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,0207	25 941,0	107,0	536,82	2,07	515,43		536,82	
						918,0	36,0	19,32	0,69				
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81		0,0207	31 162,0		645,15		645,15		645,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 м									
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2,76	389,0		1 073,64		1 073,64		1 073,64	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	2,139	3 382,0	9,0	7 233,96	19,32	588,57		7 233,96	
						3 098,0	3,0	6 626,76	6,21				
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0146	316 147,0	74 467,0	4 616,1	1 087,44	491,97		4 616,1	
						207 967,0	21 176,0	3 036,69	309,12				
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,239968	278 338,0	6 192,0	66 792,0	1 486,26	2 057,58		66 792,0	
						263 570,0	1 216,0	63 248,16	291,87				
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	13,8828	8 377,0	40,0	116 296,05	555,45	40 135,23		116 296,05	
						5 446,0	9,0	75 606,06	124,89				
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	189,75	290,0	4,0	55 027,5	759,0	14 041,5		55 027,5	
						212,0	0,0	40 227,0	0,0				
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	189,75	438,0	8,0	83 110,5	1 518,0	34 534,5		83 110,5	
						248,0	2,0	47 058,0	379,5				
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,212	8 198,0	2 921,0	83 717,7	29 829,39	46 403,19		83 717,7	
						733,0	605,0	7 485,12	6 178,26				
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	68,31	1 094,0	10,0	74 731,14	683,1	9 700,02		74 731,14	
						942,0	3,0	64 348,02	204,93				
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	657,0249	5 401,0	339,0	3 548 591,34	222 731,31	343 624,14		3 548 591,34	
						4 539,0	147,0	2 982 235,89	96 582,75				
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	860,7267	1 299,0	9,0	1 118 084,28	7 746,63	116 198,07		1 118 084,28	
						1 155,0	4,0	994 139,58	3 443,1				
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	475,3755	2 500,0	15,0	1 188 438,75	7 131,15	120 745,17		1 188 438,75	
						2 231,0	6,0	1 060 562,43	2 852,46				
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	373,0554	3 040,0	11,0	1 134 088,14	4 104,12	113 408,4		1 134 088,14	
						2 725,0	4,0	1 016 575,62	1 492,47				
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	152,8488	11 818,0	50,0	1 806 366,87	7 642,44	471 080,25		1 806 366,87	
						8 686,0	16,0	1 327 644,87	2 445,36				
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	33,1338	4 513,0	18,0	149 532,66	596,16	14 777,73		149 532,66	
						4 049,0	6,0	134 158,77	198,72				
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	130,1892	119 480,0	5 130,0	15 555 005,34	667 871,01	763 689,93		15 555 005,34	
						108 484,0	1 716,0	14 123 445,09	223 404,75				
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	133,38804	46 463,0		6 197 608,29		6 197 608,29		6 197 608,29	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	1 312,90854	2 964,0	149,0	3 891 460,62	195 623,28	409 627,47		3 891 460,62	
						2 503,0	50,0	3 286 209,87	65 645,22				
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 329,0159	8 949,0	110,0	11 893 363,02	146 191,68	2 684 611,98		11 893 363,02	
						6 819,0	39,0	9 062 559,36	51 831,42				
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 435,337172	503,0		721 974,6		721 974,6		721 974,6	
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	1 329,0159	665,0	5,0	883 795,47	6 644,7	171 443,61		883 795,47	
						531,0	2,0	705 707,16	2 657,88				
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,828	1 704,0	9,0	1 411,05	7,59	113,16		1 411,05	
						1 558,0	3,0	1 290,3	2,76				
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,739507	350 757,0	71 664,0	259 387,56	52 996,14	21 692,22		259 387,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		249 760,0	20 988,0	184 699,2	15 520,86				
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,739507	1 168 343,0		863 998,68		863 998,68		863 998,68	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	26,565	8 377,0	40,0	222 534,66	1 063,29	76 799,76		222 534,66	
						5 446,0	9,0	144 672,99	239,43				
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,10971	1 547 616,0	56 062,0	169 788,99	6 150,66	132 127,41		169 788,99	
						287 218,0	17 257,0	31 510,92	1 893,36				
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	1,71603	76 913,0	3 822,0	131 985,27	6 558,45	22 322,19		131 985,27	
						60 083,0	1 144,0	103 103,94	1 963,05				
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,71603	46 463,0		79 731,57		79 731,57		79 731,57	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	55,2	2 196,0	92,0	121 219,2	5 078,4	25 557,6		121 219,2	
						1 641,0	34,0	90 583,2	1 876,8				
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	55,2	301,0	30,0	16 615,2	1 656,0	12 751,2		16 615,2	
						40,0	11,0	2 208,0	607,2				
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10212	74 315,0	4 688,0	7 589,31	478,17	16,56		7 589,31	
						69 468,0	1 509,0	7 093,89	153,87				
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	94,254	105 330,0	5 130,0	9 927 773,82	483 523,02	552 894,24		9 927 773,82	
						94 334,0	1 716,0	8 891 356,56	161 740,14				
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,7127	46 463,0		218 965,98		218 965,98		218 965,98	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	94,254	8 949,0	110,0	843 478,77	10 367,94	190 393,08		843 478,77	
						6 819,0	39,0	642 717,75	3 675,63				
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	101,79432	503,0		51 202,83		51 202,83		51 202,83	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	94,254	665,0	5,0	62 678,91	471,27	12 158,49		62 678,91	
						531,0	2,0	50 049,15	188,37				
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,20286	266 302,0	3 686,0	54 022,17	747,96	28 343,13		54 022,17	
						122 900,0	1 211,0	24 931,77	245,64				
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,20286	19 863,0	142,0	4 029,6	28,98	1 758,81		4 029,6	
						11 052,0	46,0	2 241,81	9,66				
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,449	13 884,0	45,0	20 117,64	64,86	12 894,72		20 117,64	
						4 940,0	14,0	7 158,06	20,01				
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,05175	46 463,0		2 404,65		2 404,65		2 404,65	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8,28	389,0		3 220,92		3 220,92		3 220,92	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004885	1 512 049,0	16 458,0	7 386,45	80,73	5 787,72		7 386,45	
						310 856,0	3 465,0	1 518,69	17,25				
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,018216	25 941,0	107,0	472,65	2,07	454,02		472,65	
						918,0	36,0	16,56	0,69				
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,004554	31 162,0		142,14		142,14		142,14	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	1,9872	647,0	4,0	1 285,47	8,28	309,81		1 285,47	
						487,0	1,0	968,07	2,07				
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,029208	316 147,0	74 467,0	9 234,27	2 174,88	984,63		9 234,27	
						207 967,0	21 176,0	6 074,07	618,24				
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,029208	133 700,0		3 905,4		3 905,4		3 905,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,06978	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	18 582,39 8 576,01	256,68 84,18	9 749,01		18 582,39	
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	0,06978	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	1 386,21 771,42	10,35 3,45	605,13		1 386,21	
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					**125 433 329,46**	**4 808 082,84**	**52 788 427,23**	**0,0**	**125 433 329,46**	
								67 836 831,81	**1 551 168,99**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 649,1	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	4 220 046,9 3 202 552,2	92 349,6 28 034,7	925 145,1		4 220 046,9	
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	465,75	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	1 253 799,0 904 486,5	26 082,0 7 917,75	323 230,5		1 253 799,0	
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	27,6	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	75 513,6 53 599,2	1 545,6 469,2	20 368,8		75 513,6	
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	17,25	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	56 821,5 33 499,5	966,0 293,25	22 356,0		56 821,5	
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	106,95	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	362 774,4 207 696,9	5 989,2 1 818,15	149 088,3		362 774,4	
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	7,59	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	25 745,28 14 739,78	425,04 129,03	10 580,46		25 745,28	
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2 274,24	419,0 415,0	2,0 0,0	952 906,56 943 809,6	4 548,48 0,0	4 548,48		952 906,56	
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	124,5312	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	2 860 481,94 516 555,39	66 499,44 23 162,61	2 277 426,42		2 860 481,94	
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	110,4	1 015,0 870,0	0,0 0,0	112 056,0 96 048,0	0,0 0,0	16 008,0		112 056,0	
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	110,4	300,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	68,31	718,0		49 046,58		49 046,58		49 046,58	
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	14,49	1 092,0		15 823,08		15 823,08		15 823,08	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	4,14	3 954,0		16 369,56		16 369,56		16 369,56	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	13,11	8 071,0		105 810,81		105 810,81		105 810,81	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	14,49	11 047,0		160 071,03		160 071,03		160 071,03	
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	7,59	13 150,0		99 808,5		99 808,5		99 808,5	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	2,76	19 608,0		54 118,08		54 118,08		54 118,08	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	118,68	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	638 854,44 614 762,4	0,0 0,0	24 092,04		638 854,44	
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2,07	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	11 353,95 10 722,6	0,0 0,0	631,35		11 353,95	
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	8,28	46 697,0		386 651,16		386 651,16		386 651,16	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2,07	67 911,0		140 575,77		140 575,77		140 575,77	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	110,4	2 887,0		318 724,8		318 724,8		318 724,8	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	110,4	2 772,0		306 028,8		306 028,8		306 028,8	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания		110,4	1 723,0		190 219,2		190 219,2		190 219,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,15	708,0		114 802,2		114 802,2		114 802,2	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	331,2	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 268 164,8 1 201 262,4	1 324,8 331,2	65 577,6		1 268 164,8	
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	324,3	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	696 272,1 475 748,1	81 399,3 27 241,2	139 124,7		696 272,1	
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	214 862,274	138,0		29 650 993,95		29 650 993,95		29 650 993,95	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	174 575,8443	138,0		24 091 466,61		24 091 466,61		24 091 466,61	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	42 972,4548	138,0		5 930 198,79		5 930 198,79		5 930 198,79	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	19 184,1045	138,0		2 647 406,49		2 647 406,49		2 647 406,49	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	68 619,9756	138,0		9 469 556,55		9 469 556,55		9 469 556,55	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	486,45	40,0		19 458,0		19 458,0		19 458,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	93,15	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	238 370,85 180 897,3	5 216,4 1 583,55	52 257,15		238 370,85	
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	24,15	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	65 011,8 46 899,3	1 352,4 410,55	16 760,1		65 011,8	
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	117,3	419,0 415,0	2,0 0,0	49 148,7 48 679,5	234,6 0,0	234,6		49 148,7	
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,38	1 092,0		1 506,96		1 506,96		1 506,96	
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2,07	1 015,0 870,0	0,0 0,0	2 101,05 1 800,9	0,0 0,0	300,15		2 101,05	
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	2,07	300,0		621,0		621,0		621,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	5,6304	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	129 330,15 23 355,12	3 007,02 1 047,42	102 968,7		129 330,15	
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	708,0		4 885,2		4 885,2		4 885,2	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,97	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	34 346,13 32 534,19	35,88 8,97	1 776,06		34 346,13	
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	117,3	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	251 843,1 172 079,1	29 442,3 9 853,2	50 321,7		251 843,1	
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	241 720,05825	138,0		33 357 368,28		33 357 368,28		33 357 368,28	
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	47 001,18885	138,0		6 486 164,22		6 486 164,22		6 486 164,22	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	175,95	40,0		7 038,0		7 038,0		7 038,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					126 962 775,87	320 418,06	117 860 629,83	0,0	126 962 775,87	
								8 781 727,98	102 300,78	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	20,7	8 272,0	140,0	171 230,4	2 898,0	31 029,3		171 230,4	
						6 633,0	34,0	137 303,1	703,8				
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	29,808	16 044,0	162,0	478 239,69	4 828,62	199 266,48		478 239,69	
						9 197,0	51,0	274 143,9	1 520,07				
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,624	15 232,0	128,0	100 896,63	848,01	44 268,33		100 896,63	
						8 421,0	40,0	55 780,98	264,96				
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	21,942	16 757,0	124,0	367 682,37	2 720,67	180 187,98		367 682,37	
						8 421,0	34,0	184 773,72	745,89				
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	3,57075	13 226,0	124,0	47 227,05	442,98	27 205,32		47 227,05	
						5 483,0	34,0	19 578,75	121,44				
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	68,31	775,0		52 940,25		52 940,25		52 940,25	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	6,9	10 534,0	140,0	72 684,6	966,0	25 950,9		72 684,6	
						6 633,0	34,0	45 767,7	234,6				
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	14,076	16 044,0	162,0	225 835,62	2 279,76	94 098,06		225 835,62	
						9 197,0	51,0	129 457,11	717,6				
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,968	15 232,0	128,0	75 672,3	636,18	33 200,73		75 672,3	
						8 421,0	40,0	41 835,39	198,72				
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	8,004	16 757,0	124,0	134 122,89	992,22	65 728,71		134 122,89	
						8 421,0	34,0	67 401,96	271,86				
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	7,59	15 555,0	128,0	118 062,45	971,52	61 790,19		118 062,45	
						7 286,0	40,0	55 300,74	303,6				
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	28,98	775,0		22 459,5		22 459,5		22 459,5	
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	17,25	8 605,0	140,0	148 436,25	2 415,0	31 602,0		148 436,25	
						6 633,0	34,0	114 419,25	586,5				
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	41,4	16 044,0	162,0	664 221,6	6 706,8	276 759,0		664 221,6	
						9 197,0	51,0	380 755,8	2 111,4				
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,04	15 232,0	128,0	168 161,28	1 413,12	73 780,32		168 161,28	
						8 421,0	40,0	92 967,84	441,6				
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	36,57	16 757,0	124,0	612 803,49	4 534,68	300 312,84		612 803,49	
						8 421,0	34,0	307 955,97	1 243,38				
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	5,476875	13 226,0	124,0	72 436,89	678,96	41 728,44		72 436,89	
						5 483,0	34,0	30 029,49	186,3				
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	82,8	775,0		64 170,0		64 170,0		64 170,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	20,7	10 534,0	140,0	218 053,8	2 898,0	77 852,7		218 053,8	
						6 633,0	34,0	137 303,1	703,8				
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	49,266	16 044,0	162,0	790 423,98	7 980,54	329 343,21		790 423,98	
						9 197,0	51,0	453 099,54	2 512,29				
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	14,904	15 232,0	128,0	227 017,59	1 907,85	99 603,57		227 017,59	
						8 421,0	40,0	125 506,86	596,16				
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	16,56	16 757,0	124,0	277 495,92	2 053,44	135 990,72		277 495,92	
						8 421,0	34,0	139 451,76	563,04				
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	22,77	15 555,0	128,0	354 187,35	2 914,56	185 370,57		354 187,35	
						7 286,0	40,0	165 902,22	910,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	9,2115	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	143 284,71 67 114,92	1 179,21 368,46	74 991,27		143 284,71	
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	124,2	775,0		96 255,0		96 255,0		96 255,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	17,802	185 220,0 134 175,0	7 884,0 2 321,0	3 297 286,44 2 388 583,35	140 350,83 41 318,58	768 352,26		3 297 286,44	
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	17,26794	20 202,0		348 846,75		348 846,75		348 846,75	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					9 350 134,8 5 414 433,45	192 616,95 56 624,85	3 743 084,4 0,0	0,0 0,0	9 350 134,8	
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,69	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	1 765,71 1 339,98	38,64 11,73	387,09		1 765,71	
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	6,9	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	18 878,4 13 399,8	386,4 117,3	5 092,2		18 878,4	
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	10,35	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	35 107,2 20 099,7	579,6 175,95	14 427,9		35 107,2	
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4,83	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	28 202,37 17 803,38	637,56 169,05	9 761,43		28 202,37	
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	34,5	7 272,0 4 373,0	158,0 41,0	250 884,0 150 868,5	5 451,0 1 414,5	94 564,5		250 884,0	
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	22,77	419,0 415,0	2,0 0,0	9 540,63 9 449,55	45,54 0,0	45,54		9 540,63	
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	34,5	425,0 415,0	2,0 0,0	14 662,5 14 317,5	69,0 0,0	276,0		14 662,5	
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	57,27	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	122 958,69 84 015,09	14 374,77 4 810,68	24 568,83		122 958,69	
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	1 032,99141	138,0		142 552,62		142 552,62		142 552,62	
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	6 640,6428	138,0		916 409,01		916 409,01		916 409,01	
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	5 810,56245	138,0		801 857,28		801 857,28		801 857,28	
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	2 283,47427	138,0		315 119,55		315 119,55		315 119,55	
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	12 232,803	138,0		1 688 127,09		1 688 127,09		1 688 127,09	
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	85,905	40,0		3 436,2		3 436,2		3 436,2	
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,5	708,0		24 426,0		24 426,0		24 426,0	
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6,21	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	66 173,76 54 865,35	1 769,85 397,44	9 538,56		66 173,76	
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	6,21	17 229,0		106 992,09		106 992,09		106 992,09	
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм		1,38	85 231,0	467,0	117 618,78	644,46	93 609,54		117 618,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		16 931,0	79,0	23 364,78	109,02				
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,38	5 383,0	0,0	7 428,54	0,0	280,14		7 428,54	
						5 180,0	0,0	7 148,4	0,0				
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,69	46 311,0		31 954,59		31 954,59		31 954,59	
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,69	9 332,0		6 439,08		6 439,08		6 439,08	
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,69	2 922,0	52,0	2 016,18	35,88	157,32		2 016,18	
						2 642,0	0,0	1 822,98	0,0				
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,69	6 207,0		4 282,83		4 282,83		4 282,83	
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1,38	10 656,0	285,0	14 705,28	393,3	2 119,68		14 705,28	
						8 835,0	64,0	12 192,3	88,32				
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1,38	11 196,0		15 450,48		15 450,48		15 450,48	
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2,76	3 246,0		8 958,96		8 958,96		8 958,96	
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	3,45	5 485,0	0,0	18 923,25	0,0	1 052,25		18 923,25	
						5 180,0	0,0	17 871,0	0,0				
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	1,38	64 837,0		89 475,06		89 475,06		89 475,06	
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,38	10 802,0		14 906,76		14 906,76		14 906,76	
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,69	111 781,0		77 128,89		77 128,89		77 128,89	
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2,07	10 561,0	190,0	21 861,27	393,3	3 179,52		21 861,27	
						8 835,0	32,0	18 288,45	66,24				
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	2,07	10 233,0		21 182,31		21 182,31		21 182,31	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,69	10 561,0	190,0	7 287,09	131,1	1 059,84		7 287,09	
						8 835,0	32,0	6 096,15	22,08				
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,38	5 564,0		7 678,32		7 678,32		7 678,32	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,76	2 363,0		6 521,88		6 521,88		6 521,88	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,38	5 383,0	0,0	7 428,54	0,0	280,14		7 428,54	
						5 180,0	0,0	7 148,4	0,0				
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,69	103 681,28		71 539,89		71 539,89		71 539,89	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,69	86 463,0		59 659,47		59 659,47		59 659,47	
414	39	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,69	2 922,0	52,0	2 016,18	35,88	157,32		2 016,18	
						2 642,0	0,0	1 822,98	0,0				
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,69	6 207,0		4 282,83		4 282,83		4 282,83	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,69	1 387,0		957,03		957,03		957,03	
417	42	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,69	10 561,0	190,0	7 287,09	131,1	1 059,84		7 287,09	
						8 835,0	32,0	6 096,15	22,08				
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,69	11 217,0		7 739,73		7 739,73		7 739,73	
419	44	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,69	10 561,0	190,0	7 287,09	131,1	1 059,84		7 287,09	
						8 835,0	32,0	6 096,15	22,08				
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,69	8 062,0		5 562,78		5 562,78		5 562,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,38	2 612,0		3 604,56		3 604,56		3 604,56	
422	47	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,69	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	3 714,27 3 574,2	0,0 0,0	140,07		3 714,27	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,69	75 416,0		52 037,04		52 037,04		52 037,04	
424	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,69	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	62 373,24 57 526,68	824,55 229,77	4 022,01		62 373,24	
425	50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,69	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	39 430,74 14 458,26	5 296,44 1 645,65	19 676,04		39 430,74	
426	51	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1,38	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	13 944,9 9 639,3	60,72 0,0	4 244,88		13 944,9	
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,69	462 906,0		319 405,14		319 405,14		319 405,14	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,69	7 038,0		4 856,22		4 856,22		4 856,22	
429	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,828	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	6 862,74 4 002,0	189,06 48,99	2 671,68		6 862,74	
430	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,828	425,0 415,0	2,0 0,0	351,9 343,62	1,38 0,0	6,9		351,9	
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,69	1 387,0		957,03		957,03		957,03	
432	57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,69	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	3 784,65 3 574,2	0,0 0,0	210,45		3 784,65	
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,69	7 000,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
434	59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1,38	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	4 032,36 3 645,96	71,76 0,0	314,64		4 032,36	
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,38	11 472,0		15 831,36		15 831,36		15 831,36	
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,69	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	7 287,09 6 096,15	131,1 22,08	1 059,84		7 287,09	
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,69	3 896,0		2 688,24		2 688,24		2 688,24	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,38	1 388,0		1 915,44		1 915,44		1 915,44	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4,14	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	43 722,54 36 576,9	786,6 132,48	6 359,04		43 722,54	
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	4,14	7 091,0		29 356,74		29 356,74		29 356,74	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,69	17 022,0 15 539,0	1 075,0 360,0	11 745,18 10 721,91	741,75 248,4	281,52		11 745,18	
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,69	77 328,0		53 356,32		53 356,32		53 356,32	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	2,07	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	11 142,81 10 722,6	0,0 0,0	420,21		11 142,81	
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,38	11 790,0		16 270,2		16 270,2		16 270,2	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,69	11 790,0		8 135,1		8 135,1		8 135,1	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия		4,83	718,0		3 467,94		3 467,94		3 467,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,69	45 462,0		31 368,78		31 368,78		31 368,78	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	9,66	2 173,0 2 021,0	0,0 0,0	20 991,18 19 522,86	0,0 0,0	1 468,32		20 991,18	
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5,52	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	29 405,04 11 752,08	0,0 0,0	17 652,96		29 405,04	
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					**6 001 542,03** **666 263,31**	**33 351,84** **9 753,84**	**5 301 926,88** **0,0**	**0,0** **0,0**	**6 001 542,03**	
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	9,66	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	56 404,74 35 606,76	1 275,12 338,1	19 522,86		56 404,74	
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,69	3 694,0 2 204,0	66,0 20,0	2 548,86 1 520,76	45,54 13,8	982,56		2 548,86	
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10,35	419,0 415,0	2,0 0,0	4 336,65 4 295,25	20,7 0,0	20,7		4 336,65	
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	236,67	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 627 106,25 1 618 822,8	4 970,07 0,0	3 313,38		1 627 106,25	
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	183,54	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	1 362 417,42 1 355 075,82	4 772,04 0,0	2 569,56		1 362 417,42	
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	10,35	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	83 855,7 83 379,6	320,85 0,0	155,25		83 855,7	
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	23,46	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	210 225,06 208 864,38	868,02 23,46	492,66		210 225,06	
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	2,76	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	26 838,24 26 620,2	124,2 5,52	93,84		26 838,24	
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	383,27499	213,0		81 637,35		81 637,35		81 637,35	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	9,7083	343,0		3 329,94		3 329,94		3 329,94	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	21,98202	535,0		11 760,36		11 760,36		11 760,36	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2,61096	797,0		2 081,04		2 081,04		2 081,04	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	678,27	19,0		12 887,13		12 887,13		12 887,13	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,2685	708,0		38 421,96		38 421,96		38 421,96	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	375,36	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	805 897,92 550 653,12	94 215,36 31 530,24	161 029,44		805 897,92	
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	6 266,78976	138,0		864 817,02		864 817,02		864 817,02	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 989,46044	138,0		274 545,48		274 545,48		274 545,48	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	21 742,07112	138,0		3 000 405,66		3 000 405,66		3 000 405,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	11 510,4627	138,0		1 588 444,17		1 588 444,17		1 588 444,17	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	255 149,59932	138,0		35 210 644,8		35 210 644,8		35 210 644,8	
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	257 590,05756	138,0		35 547 428,28		35 547 428,28		35 547 428,28	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	563,04	40,0		22 521,6		22 521,6		22 521,6	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	30,36	718,0		21 798,48		21 798,48		21 798,48	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	38,64	1 092,0		42 194,88		42 194,88		42 194,88	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	27,6	899,0		24 812,4		24 812,4		24 812,4	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	82,8	899,0		74 437,2		74 437,2		74 437,2	
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,69	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	7 287,09 6 096,15	131,1 22,08	1 059,84		7 287,09	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,38	2 340,0		3 229,2		3 229,2		3 229,2	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	48,3	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	131 134,5 125 338,5	4 588,5 1 545,6	1 207,5		131 134,5	
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	48,3	8 162,0		394 224,6		394 224,6		394 224,6	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	27,6	620,0		17 112,0		17 112,0		17 112,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	20,7	391,0		8 093,7		8 093,7		8 093,7	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1,38	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	40 890,78 2 707,56	0,0 0,0	38 183,22		40 890,78	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,69	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 873,35 1 790,55	65,55 22,08	17,25		1 873,35	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,69	8 854,0		6 109,26		6 109,26		6 109,26	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,69	3 626,0		2 501,94		2 501,94		2 501,94	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,69	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	3 675,63 1 469,01	0,0 0,0	2 206,62		3 675,63	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,69	718,0		495,42		495,42		495,42	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	2,07	6 235,0		12 906,45		12 906,45		12 906,45	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,38	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	3 531,42 2 679,96	77,28 23,46	774,18		3 531,42	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1,38	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	3 714,96 2 679,96	77,28 23,46	957,72		3 714,96	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2,76	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	7 551,36 5 359,92	154,56 46,92	2 036,88		7 551,36	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	2,07	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	7 021,44 4 019,94	115,92 35,19	2 885,58		7 021,44	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7,59	419,0 415,0	2,0 0,0	3 180,21 3 149,85	15,18 0,0	15,18		3 180,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	279,45	6 875,0	21,0	1 921 218,75	5 868,45	3 912,3		1 921 218,75	
						6 840,0	0,0	1 911 438,0	0,0				
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	333,27	7 423,0	26,0	2 473 863,21	8 665,02	4 665,78		2 473 863,21	
						7 383,0	0,0	2 460 532,41	0,0				
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	23,46	8 102,0	31,0	190 072,92	727,26	351,9		190 072,92	
						8 056,0	0,0	188 993,76	0,0				
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	22,77	8 961,0	37,0	204 041,97	842,49	478,17		204 041,97	
						8 903,0	1,0	202 721,31	22,77				
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1,38	9 724,0	45,0	13 419,12	62,1	46,92		13 419,12	
						9 645,0	2,0	13 310,1	2,76				
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	560,83338	213,0		119 457,63		119 457,63		119 457,63	
500	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	22,00548	343,0		7 547,91		7 547,91		7 547,91	
501	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	21,33549	535,0		11 414,67		11 414,67		11 414,67	
502	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,30548	797,0		1 040,52		1 040,52		1 040,52	
503	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,4185	708,0		55 520,16		55 520,16		55 520,16	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	999,12	19,0		18 983,28		18 983,28		18 983,28	
505	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	592,02	2 147,0	251,0	1 271 066,94	148 597,02	253 976,58		1 271 066,94	
						1 467,0	84,0	868 493,34	49 729,68				
506	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	2 486,82555	138,0		343 181,85		343 181,85		343 181,85	
507	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	21 102,59844	138,0		2 912 158,8		2 912 158,8		2 912 158,8	
508	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	29 159,83884	138,0		4 024 057,92		4 024 057,92		4 024 057,92	
509	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	467 134,79274	138,0		64 464 601,71		64 464 601,71		64 464 601,71	
510	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	360 137,7582	138,0		49 699 010,88		49 699 010,88		49 699 010,88	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	888,03	57,95		51 461,58		51 461,58		51 461,58	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	56,58	718,0		40 624,44		40 624,44		40 624,44	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	22,08	1 092,0		24 111,36		24 111,36		24 111,36	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,38	1 585,0		2 187,3		2 187,3		2 187,3	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	82,8	899,0		74 437,2		74 437,2		74 437,2	
516	67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	27,6	17 900,0	95,0	494 040,0	2 622,0	381 321,6		494 040,0	
						3 989,0	32,0	110 096,4	883,2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
517	68	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	48,3	2 715,0	95,0	131 134,5	4 588,5	1 207,5		131 134,5	
						2 595,0	32,0	125 338,5	1 545,6				
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	48,3	8 162,0		394 224,6		394 224,6		394 224,6	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6,9	620,0		4 278,0		4 278,0		4 278,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	41,4	391,0		16 187,4		16 187,4		16 187,4	
521	72	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,69	2 715,0	95,0	1 873,35	65,55	17,25		1 873,35	
						2 595,0	32,0	1 790,55	22,08				
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,69	15 020,0		10 363,8		10 363,8		10 363,8	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,69	2 390,0		1 649,1		1 649,1		1 649,1	
524	75	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,69	5 327,0	0,0	3 675,63	0,0	2 206,62		3 675,63	
						2 129,0	0,0	1 469,01	0,0				
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,69	1 092,0		753,48		753,48		753,48	
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,38	3 954,0		5 456,52		5 456,52		5 456,52	
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,69	2 715,0	95,0	1 873,35	65,55	17,25		1 873,35	
						2 595,0	32,0	1 790,55	22,08				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,69	8 162,0		5 631,78		5 631,78		5 631,78	
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,69	863,0		595,47		595,47		595,47	
530	81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,69	5 327,0	0,0	3 675,63	0,0	2 206,62		3 675,63	
						2 129,0	0,0	1 469,01	0,0				
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,69	718,0		495,42		495,42		495,42	
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,38	1 585,0		2 187,3		2 187,3		2 187,3	
533	84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	9,66	23 041,0	151,0	222 576,06	1 458,66	172 479,3		222 576,06	
						5 035,0	43,0	48 638,1	415,38				
534	85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,14	3 044,0	0,0	12 602,16	0,0	360,18		12 602,16	
						2 957,0	0,0	12 241,98	0,0				
535	86	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	181,47	3 985,0	4,0	723 157,95	725,88	2 540,58		723 157,95	
						3 967,0	0,0	719 891,49	0,0				
536	87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	251,85	3 846,0	10,0	968 615,1	2 518,5	8 059,2		968 615,1	
						3 804,0	3,0	958 037,4	755,55				
537	88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1 811,0706	929,0		1 682 484,27		1 682 484,27		1 682 484,27	
538	89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2 513,463	922,0		2 317 412,61		2 317 412,61		2 317 412,61	
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	244,26	196,0		47 874,96		47 874,96		47 874,96	
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	275,31	837,0		230 434,47		230 434,47		230 434,47	
541	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,2535	708,0		17 171,34		17 171,34		17 171,34	
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	164,91	19,0		3 133,29		3 133,29		3 133,29	
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	148,35	31,0		4 598,85		4 598,85		4 598,85	
544	95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	64,86	111 911,0	5 051,0	7 258 547,46	327 607,86	734 344,92		7 258 547,46	
						95 538,0	1 682,0	6 196 594,68	109 094,52				
545	96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		1,173	20 202,0		23 696,67		23 696,67		23 696,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
546	97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27,6	13 465,0 12 751,0	300,0 105,0	371 634,0 351 927,6	8 280,0 2 898,0	11 426,4		371 634,0	
547	98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	27,6	6 577,0		181 525,2		181 525,2		181 525,2	
548	99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	27,6	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	179 068,8 161 846,4	1 600,8 524,4	15 621,6		179 068,8	
549	100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	27,6	7 843,0		216 466,8		216 466,8		216 466,8	
550	101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	27,6	27 855,0 10 046,0	191,0 64,0	768 798,0 277 269,6	5 271,6 1 766,4	486 256,8		768 798,0	
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	27,6	837,0		23 101,2		23 101,2		23 101,2	
552	103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	27,6	14 145,0 12 751,0	1 164,0 399,0	390 402,0 351 927,6	32 126,4 11 012,4	6 348,0		390 402,0	
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	27,6	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	127 567,2 126 325,2	0,0 0,0	1 242,0		127 567,2	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	27,6	10 685,0		294 906,0		294 906,0		294 906,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,76	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	11 503,68 6 715,08	298,08 91,08	4 490,52		11 503,68	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,69	425,0		293,25		293,25		293,25	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,76	419,0 415,0	2,0 0,0	1 156,44 1 145,4	5,52 0,0	5,52		1 156,44	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,69	708,0		488,52		488,52		488,52	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,621	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	2 377,74 2 252,16	2,76 0,69	122,82		2 377,74	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,69	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	62 373,24 57 526,68	824,55 229,77	4 022,01		62 373,24	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,69	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	6 972,45 4 819,65	30,36 0,0	2 122,44		6 972,45	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,38	158 943,0		219 341,34		219 341,34		219 341,34	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	82,8	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	686 246,4 400 172,4	18 878,4 4 885,2	267 195,6		686 246,4	
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	82,8	2 687,0		222 483,6		222 483,6		222 483,6	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	82,8	425,0 415,0	2,0 0,0	35 190,0 34 362,0	165,6 0,0	662,4		35 190,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8,28	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	27 274,32 16 079,76	463,68 140,76	10 730,88		27 274,32	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8,28	419,0 415,0	2,0 0,0	3 469,32 3 436,2	16,56 0,0	16,56		3 469,32	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		1,38	3 985,0	4,0	5 499,3	5,52	19,32		5 499,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 967,0	0,0	5 474,46	0,0				
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	37,95	2 147,0	251,0	81 478,65	9 525,45	16 280,55		81 478,65	
						1 467,0	84,0	55 672,65	3 187,8				
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3304-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	11,04	13 587,0		150 000,48		150 000,48		150 000,48	
571	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	56,925	40,0		2 277,0		2 277,0		2 277,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2,76	10 656,0	285,0	29 410,56	786,6	4 239,36		29 410,56	
						8 835,0	64,0	24 384,6	176,64				
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	2,76	9 192,0		25 369,92		25 369,92		25 369,92	
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5,52	4 006,0		22 113,12		22 113,12		22 113,12	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	7,59	992,0		7 529,28		7 529,28		7 529,28	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	8,28	2 004,0		16 593,12		16 593,12		16 593,12	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	12,42	1 431,0		17 773,02		17 773,02		17 773,02	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	24,081	2 274,0	4,0	54 760,47	96,6	4 767,9		54 760,47	
						2 072,0	1,0	49 895,97	24,15				
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	708,0		4 885,2		4 885,2		4 885,2	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2,07	19 584,0		40 538,88		40 538,88		40 538,88	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	3,795	18 551,0	299,0	70 400,7	1 135,05	31 630,98		70 400,7	
						9 917,0	32,0	37 635,36	121,44				
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03312	4 586 596,0	1 405 199,0	151 908,33	46 540,5	19 845,09		151 908,33	
						2 582 202,0	377 724,0	85 522,74	12 510,39				
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					228 683 390,07	742 306,14	207 804 375,09	0,0	228 683 390,07	
								19 917 368,19	233 692,65	219 341,34	0,0		
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,69	1 070 973,0		738 971,37				738 971,37	
										738 971,37			
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,69	72 633,0	10 480,0	50 116,77	7 231,2	23 607,66		50 116,77	
						27 939,0	3 259,0	19 277,91	2 248,71				
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	10,35	31 946,0	762,0	330 641,1	7 886,7	33 585,75		330 641,1	
						27 939,0	238,0	289 168,65	2 463,3				
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,38	7 511,0	502,0	10 365,18	692,76	33,12		10 365,18	
						6 985,0	159,0	9 639,3	219,42				
587	5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	12,42	7 851,0		97 509,42				97 509,42	
										97 509,42			
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	12,42	9 506,0	37,0	118 064,52	459,54	35 359,74		118 064,52	
						6 622,0	0,0	82 245,24	0,0				
589	7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г		0,69	2 681,0		1 849,89				1 849,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						1 849,89			
590	8	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,69	7 778,0	994,0	5 366,82	685,86	41,4		5 366,82	
						6 724,0	318,0	4 639,56	219,42				
591	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27,6	10 509,0	3 326,0	290 048,4	91 797,6	7 396,8		290 048,4	
						6 915,0	1 375,0	190 854,0	37 950,0				
592	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	19,32	7 937,0	2 361,0	153 342,84	45 614,52	5 177,76		153 342,84	
						5 308,0	986,0	102 550,56	19 049,52				
593	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,69	3 535,0	52,0	2 439,15	35,88	11,04		2 439,15	
						3 467,0	17,0	2 392,23	11,73				
594	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10,35	3 469,0	32,0	35 904,15	331,2	144,9		35 904,15	
						3 423,0	10,0	35 428,05	103,5				
595	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	55,2	4 731,0	34,0	261 151,2	1 876,8	70 324,8		261 151,2	
						3 423,0	10,0	188 949,6	552,0				
596	14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	120,75	7 809,0	994,0	942 936,75	120 025,5	10 988,25		942 936,75	
						6 724,0	318,0	811 923,0	38 398,5				
597	15	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	27,6	23 985,0	71,0	661 986,0	1 959,6	121 053,6		661 986,0	
						19 528,0	0,0	538 972,8	0,0				
598	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65,55	2 052,0	10,0	134 508,6	655,5	1 114,35		134 508,6	
						2 025,0	3,0	132 738,75	196,65				
599	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	93,15	2 052,0	10,0	191 143,8	931,5	1 583,55		191 143,8	
						2 025,0	3,0	188 628,75	279,45				
600	18	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	391,92	4 918,0	43,0	1 927 462,56	16 852,56	48 990,0		1 927 462,56	
						4 750,0	10,0	1 861 620,0	3 919,2				
601	19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	2,07	4 918,0	43,0	10 180,26	89,01	258,75		10 180,26	
						4 750,0	10,0	9 832,5	20,7				
602	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,21	2 338,0	11,0	14 518,98	68,31	136,62		14 518,98	
						2 305,0	3,0	14 314,05	18,63				
603	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,058395	421 397,0	42 439,0	24 607,47	2 478,48	462,3		24 607,47	
						371 040,0	12 403,0	21 666,69	724,5				
604	22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,00828	1 446 212,0	54 984,0	11 974,95	455,4	9 403,32		11 974,95	
						255 520,0	16 219,0	2 115,54	134,55				
605	23	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	207	1 334,0	37,0	276 138,0	7 659,0	39 330,0		276 138,0	
						1 107,0	9,0	229 149,0	1 863,0				
606	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	34,5	1 452,0	57,0	50 094,0	1 966,5	12 178,5		50 094,0	
						1 042,0	15,0	35 949,0	517,5				
607	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4 529,85	1 187,0	29,0	5 376 931,95	131 365,65	235 552,2		5 376 931,95	
						1 106,0	9,0	5 010 014,1	40 768,65				
608	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	82,8	1 372,0	83,0	113 601,6	6 872,4	4 305,6		113 601,6	
						1 237,0	26,0	102 423,6	2 152,8				
609	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4 091,7	359,0	3,0	1 468 920,3	12 275,1	122 751,0		1 468 920,3	
						326,0	0,0	1 333 894,2	0,0				
610	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	138	428,0	5,0	59 064,0	690,0	4 554,0		59 064,0	
						390,0	2,0	53 820,0	276,0				
611	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	138	511,0	10,0	70 518,0	1 380,0	6 210,0		70 518,0	
						456,0	3,0	62 928,0	414,0				
612	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		8 514,6	161,0	3,0	1 370 850,6	25 543,8	238 408,8		1 370 850,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		130,0	0,0	1 106 898,0	0,0				
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	276	383,0	20,0	105 708,0	5 520,0	10 212,0		105 708,0	
						326,0	7,0	89 976,0	1 932,0				
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	240,12	1 598,0	491,0	383 711,76	117 898,92	23 531,76		383 711,76	
						1 009,0	135,0	242 281,08	32 416,2				
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	15,18	7 105,0	249,0	107 853,9	3 779,82	2 003,76		107 853,9	
						6 724,0	80,0	102 070,32	1 214,4				
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	4,14	3 358,0	249,0	13 902,12	1 030,86	5 634,54		13 902,12	
						1 748,0	80,0	7 236,72	331,2				
617	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	2,07	23 870,0		49 410,9				49 410,9	
										49 410,9			
618	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	2,07	44 587,0		92 295,09				92 295,09	
										92 295,09			
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4,14	3 128,0	0,0	12 949,92	0,0	144,9		12 949,92	
						3 093,0	0,0	12 805,02	0,0				
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	37,95	1 187,0	29,0	45 046,65	1 100,55	1 973,4		45 046,65	
						1 106,0	9,0	41 972,7	341,55				
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	37,95	359,0	3,0	13 624,05	113,85	1 138,5		13 624,05	
						326,0	0,0	12 371,7	0,0				
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	179,4	161,0	3,0	28 883,4	538,2	5 023,2		28 883,4	
						130,0	0,0	23 322,0	0,0				
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	2,07	23 985,0	71,0	49 648,95	146,97	9 079,02		49 648,95	
						19 528,0	0,0	40 422,96	0,0				
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	70,38	1 922,0	950,0	135 270,36	66 861,0	11 612,7		135 270,36	
						807,0	296,0	56 796,66	20 832,48				
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4,14	7 105,0	249,0	29 414,7	1 030,86	546,48		29 414,7	
						6 724,0	80,0	27 837,36	331,2				
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,38	11 281,0		15 567,78		15 567,78		15 567,78	
627	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	6,9	48 820,0		336 858,0		336 858,0		336 858,0	
628	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	3,45	37 161,0		128 205,45		128 205,45		128 205,45	
629	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	27,6	11 462,0		316 351,2		316 351,2		316 351,2	
630	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	19,32	1 517,0		29 308,44		29 308,44		29 308,44	
631	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,69	5 564,0		3 839,16		3 839,16		3 839,16	
632	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	55,2	132,0		7 286,4		7 286,4		7 286,4	
633	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	20,01	142,0		2 841,42		2 841,42		2 841,42	
634	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	24,84	132,0		3 278,88		3 278,88		3 278,88	
635	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	10,35	121,0		1 252,35		1 252,35		1 252,35	
636	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)		55,2	96,0		5 299,2		5 299,2		5 299,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
637	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249УЗ	шт	93,15	86,0		8 010,9		8 010,9		8 010,9	
638	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	273,24	86,0		23 498,64		23 498,64		23 498,64	
639	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РП1-03	шт	93,15	40,0		3 726,0		3 726,0		3 726,0	
640	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	93,15	55,0		5 123,25		5 123,25		5 123,25	
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	27,6	40,0		1 104,0		1 104,0		1 104,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	27,6	2 581,0		71 235,6		71 235,6		71 235,6	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,55062	38 957,0		21 450,72		21 450,72		21 450,72	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,13662	154 872,0		21 158,85		21 158,85		21 158,85	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,6762	57 838,0		39 109,89		39 109,89		39 109,89	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	93,15	90,0		8 383,5		8 383,5		8 383,5	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	65,55	373,0		24 450,15		24 450,15		24 450,15	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	93,15	435,0		40 520,25		40 520,25		40 520,25	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	391,92	466,0		182 634,72		182 634,72		182 634,72	
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,07	320,0		662,4		662,4		662,4	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,21	320,0		1 987,2		1 987,2		1 987,2	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	550,62	202,0		111 225,24		111 225,24		111 225,24	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	26,91	1 160,0		31 215,6		31 215,6		31 215,6	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	10,35	510,0		5 278,5		5 278,5		5 278,5	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	17,94	686,0		12 306,84		12 306,84		12 306,84	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	26,91	1 055,0		28 390,05		28 390,05		28 390,05	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,2277	106,7		24,15		24,15		24,15	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,01242	433,19		5,52		5,52		5,52	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	4,6299	83 584,0		386 985,81		386 985,81		386 985,81	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	7,7004	135 477,0		1 043 226,87		1 043 226,87		1 043 226,87	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,414	208 547,0		86 338,32		86 338,32		86 338,32	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,414	532 369,0		220 400,49		220 400,49		220 400,49	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	43,125	179,0		7 719,72		7 719,72		7 719,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	828	524,0		433 872,0		433 872,0		433 872,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	70,38	28 254,0		1 988 516,52		1 988 516,52		1 988 516,52	
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	69	319,0		22 011,0		22 011,0		22 011,0	
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,07	3 967,0		8 211,69		8 211,69		8 211,69	
668	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1656	83 584,0		13 841,4		13 841,4		13 841,4	
669	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,05175	135 477,0		7 011,09		7 011,09		7 011,09	
670	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	379,5	179,0		67 930,5		67 930,5		67 930,5	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					21 646 584,09	685 901,4	6 881 519,73	0,0	21 646 584,09	
								13 099 125,6	209 900,76	980 036,67	0,0		
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	6,21	15 937,0	3 560,0	98 968,77	22 107,6	2 887,65		98 968,77	
						11 912,0	1 113,0	73 973,52	6 911,73				
672	2	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	28,98	5 005,0	0,0	145 044,9	0,0	637,56		145 044,9	
						4 983,0	0,0	144 407,34	0,0				
673	3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,69	84 701,0	11 830,0	58 443,69	8 162,7	967,38		58 443,69	
						71 469,0	3 700,0	49 313,61	2 553,0				
674	4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	2,07	49 469,0	7 329,0	102 400,83	15 171,03	931,5		102 400,83	
						41 690,0	2 292,0	86 298,3	4 744,44				
675	5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,69	75 471,0	9 318,0	52 074,99	6 429,42	4 382,19		52 074,99	
						59 802,0	2 914,0	41 263,38	2 010,66				
676	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	82,8	1 528,0	110,0	126 518,4	9 108,0	4 222,8		126 518,4	
						1 367,0	35,0	113 187,6	2 898,0				
677	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2 829	1 187,0	29,0	3 358 023,0	82 041,0	147 108,0		3 358 023,0	
						1 106,0	9,0	3 128 874,0	25 461,0				
678	8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	82,8	1 334,0	37,0	110 455,2	3 063,6	15 732,0		110 455,2	
						1 107,0	9,0	91 659,6	745,2				
679	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	952,2	1 144,0	405,0	1 089 316,8	385 641,0	63 797,4		1 089 316,8	
						672,0	113,0	639 878,4	107 598,6				
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,2622	108,27		28,29		28,29		28,29	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,69	6,43		4,14		4,14		4,14	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,69	8 093,0		5 584,17		5 584,17		5 584,17	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	28,98	192,0		5 564,16		5 564,16		5 564,16	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	2,07	5 983,0		12 384,81		12 384,81		12 384,81	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,69	9 046,0		6 241,74		6 241,74		6 241,74	
686	16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,69	17 124,0	3 978,0	11 815,56	2 744,82	436,08		11 815,56	
						12 514,0	1 244,0	8 634,66	858,36				
687	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	2,07	54 184,0	0,0	112 160,88	0,0	19 282,05		112 160,88	
						44 869,0	0,0	92 878,83	0,0				
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25		2,07	1 517,0		3 140,19		3 140,19		3 140,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
689	19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт		2,07	11 521,0	0,0	23 848,47	0,0	424,35		23 848,47	
				шт.		11 316,0	0,0	23 424,12	0,0				
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной		120,75	3 050,0	0,0	368 287,5	0,0	1 811,25		368 287,5	
				шт.		3 035,0	0,0	366 476,25	0,0				
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С		120,75	141,0		17 025,75		17 025,75		17 025,75	
				шт									
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2		62,1	531,0		32 975,1		32 975,1		32 975,1	
				шт									
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной		62,1	5 005,0	0,0	310 810,5	0,0	1 366,2		310 810,5	
				шт.		4 983,0	0,0	309 444,3	0,0				
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1		4,14	3 463,0	249,0	14 336,82	1 030,86	500,94		14 336,82	
				шт.		3 093,0	80,0	12 805,02	331,2				
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16		4,14	498,0		2 061,72		2 061,72		2 061,72	
				шт.									
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		1 207,5	1 261,0	8,0	1 522 657,5	9 660,0	254 782,5		1 522 657,5	
				м		1 042,0	2,0	1 258 215,0	2 415,0				
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9		1,104	114 110,0		125 977,44		125 977,44		125 977,44	
				км									
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,1035	207 941,0		21 521,79		21 521,79		21 521,79	
				км									
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов		4,14	350 018,0	0,0	1 449 074,52	0,0			1 449 074,52	
				шт.		350 018,0	0,0	1 449 074,52	0,0				
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов		0,69	350 018,0	0,0	241 512,42	0,0			241 512,42	
				шт.		350 018,0	0,0	241 512,42	0,0				
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10		2,07	9 003,0		18 636,21		18 636,21		18 636,21	
				шт									
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44		2,07	14 202,0		29 398,14		29 398,14		29 398,14	
				шт									
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная		0,69	19 069,0		13 157,61		13 157,61		13 157,61	
				шт									
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя		2,07	497,0		1 028,79		1 028,79		1 028,79	
				шт									
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала		2,07	1 390 930,0	0,0	2 879 225,1	0,0			2 879 225,1	
				шт.		1 390 930,0	0,0	2 879 225,1	0,0				
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A		2,07	37 403,0		77 424,21				77 424,21	
				шт						77 424,21			
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала		10,35	72 485,0	0,0	750 219,75	0,0			750 219,75	
				шт.		72 485,0	0,0	750 219,75	0,0				
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20		2,07	3 269,0		6 766,83		6 766,83		6 766,83	
				шт									
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18		2,07	3 269,0		6 766,83		6 766,83		6 766,83	
				шт									
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16		2,07	3 269,0		6 766,83		6 766,83		6 766,83	
				шт									
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14		2,07	3 269,0		6 766,83		6 766,83		6 766,83	
				шт									
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14		2,07	3 269,0		6 766,83		6 766,83		6 766,83	
				шт									
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной		51,75	5 005,0	0,0	259 008,75	0,0	1 138,5		259 008,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 983,0	0,0	257 870,25	0,0				
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала		72,45	90 770,0	0,0	6 576 286,5	0,0			6 576 286,5	
				шт.		90 770,0	0,0	6 576 286,5	0,0				
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS		20,7	100,0		2 070,0		2 070,0		2 070,0	
				шт									
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810		51,75	89,0		4 605,75		4 605,75		4 605,75	
				шт									
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03		51,75	1 857,0		96 099,75		96 099,75		96 099,75	
				шт									
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2		2,07	7 778,0	994,0	16 100,46	2 057,58	124,2		16 100,46	
				шт.		6 724,0	318,0	13 918,68	658,26				
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24		2,07	266,0		550,62		550,62		550,62	
				шт									
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		1 138,5	1 144,0	405,0	1 302 444,0	461 092,5	76 279,5		1 302 444,0	
				м		672,0	113,0	765 072,0	128 650,5				
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60		103,5	287,0		29 704,5		29 704,5		29 704,5	
				м									
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U		1 035	142,0		146 970,0		146 970,0		146 970,0	
				м									
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм		828	430,0		356 040,0		356 040,0		356 040,0	
				м									
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм		28 290	179,0		5 063 910,0		5 063 910,0		5 063 910,0	
				м									
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа		0,20493	38 957,0		7 983,3		7 983,3		7 983,3	
				1000шт									
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					27 092 957,64	1 008 310,11	6 633 310,17	0,0	27 092 957,64	
								19 373 913,15	285 835,95	77 424,21	0,0		
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.		198,72	4 961,0	132,0	985 849,92	26 231,04	227 136,96		985 849,92	
				м		3 686,0	35,0	732 481,92	6 955,2				
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.		6,9	5 839,0	132,0	40 289,1	910,8	13 944,9		40 289,1	
				м		3 686,0	35,0	25 433,4	241,5				
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		87,63	343,0		30 057,09		30 057,09		30 057,09	
				м									
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм		102,12	628,0		64 131,36		64 131,36		64 131,36	
				м									
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		4,83	764,0		3 690,12		3 690,12		3 690,12	
				м									
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм		4,14	933,0		3 862,62		3 862,62		3 862,62	
				м									
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		6,9	1 983,0		13 682,7		13 682,7		13 682,7	
				м									
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое		205,62	2 671,0	0,0	549 211,02	0,0	3 495,54		549 211,02	
				м		2 654,0	0,0	545 715,48	0,0				
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.		1,863	8 288,0	228,0	15 440,82	424,35	6 011,97		15 440,82	
				м		4 833,0	59,0	9 003,81	109,71				
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.		4,14	5 839,0	132,0	24 173,46	546,48	8 366,94		24 173,46	
				м		3 686,0	35,0	15 260,04	144,9				
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.		13,8	4 961,0	132,0	68 461,8	1 821,6	15 773,4		68 461,8	
				м		3 686,0	35,0	50 866,8	483,0				
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		1,863	3 150,0		5 868,45		5 868,45		5 868,45	
				м									
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		4,14	1 265,0		5 237,1		5 237,1		5 237,1	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8,28	764,0		6 325,92		6 325,92		6 325,92	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	5,52	628,0		3 466,56		3 466,56		3 466,56	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	2,07	12 420,0	215,0	25 709,4	445,05	11 765,88		25 709,4	
						6 521,0	32,0	13 498,47	66,24				
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	27,6	10 411,0	830,0	287 343,6	22 908,0	73 664,4		287 343,6	
						6 912,0	282,0	190 771,2	7 783,2				
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	27,6								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	27,6	102 203,0		2 820 802,8		2 820 802,8		2 820 802,8	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	27,6	2 715,0	95,0	74 934,0	2 622,0	690,0		74 934,0	
						2 595,0	32,0	71 622,0	883,2				
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	27,6	6 583,0		181 690,8		181 690,8		181 690,8	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	29,67	887,0		26 317,29		26 317,29		26 317,29	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6,21	887,0		5 508,27		5 508,27		5 508,27	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	2,07	115 998,0		240 115,86		240 115,86		240 115,86	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	39,606	3 829,0	4,0	151 651,65	158,01	7 841,85		151 651,65	
						3 627,0	1,0	143 651,1	39,33				
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					5 633 821,71	56 067,33	958 645,98	0,0	5 633 821,71	
								1 798 304,22	16 706,28	2 820 802,8	0,0		
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,69	13 602,0	0,0	9 385,38	0,0			9 385,38	
						13 602,0	0,0	9 385,38	0,0				
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,69	54 408,0	0,0	37 541,52	0,0			37 541,52	
						54 408,0	0,0	37 541,52	0,0				
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,69	14 083,0	0,0	9 717,27	0,0			9 717,27	
						14 083,0	0,0	9 717,27	0,0				
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,69	21 125,0	0,0	14 576,25	0,0			14 576,25	
						21 125,0	0,0	14 576,25	0,0				
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					71 220,42	0,0	0,0	0,0	71 220,42	
								71 220,42	0,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					639 029 348,79	15 801 083,49	440 530 356,48	0,0	639 029 348,79	
								178 484 245,11	4 194 697,68	4 097 605,02	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 097 605,02			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								634860523,35*5/100	31 743 026,17	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								639029348,78999996*2/100	12 780 586,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									683 552 961,94	
			НДС (12%)								683552961,94*12/100	82 026 355,43	
			Итого с НДС								683552961,94+82026355,43	765 579 317,37	

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директора Кумабаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Главный инженер Балкыш С.

Сканировано с CamScanner