Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 018** от **15.12.2021г.**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023** **(месяц, год) на «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	799,12	524,0 0,0	524,0 118,0	418 738,88 0,0	418 738,88 94 296,16			418 738,88	
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	$м^3$	45,36	3 586,0 2 580,0	1 002,0 226,0	162 660,96 117 028,8	45 450,72 10 251,36	181,44		162 660,96	
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	$м^3$	15,12	15 108,0 15 108,0	0,0 0,0	228 432,96 228 432,96	0,0 0,0			228 432,96	
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	15,12	524,0 0,0	524,0 118,0	7 922,88 0,0	7 922,88 1 784,16			7 922,88	
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1 375,36	47,0		64 641,92				64 641,92	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	859,6	69,0 13,0	56,0 14,0	59 312,4 11 174,8	48 137,6 12 034,4			59 312,4	
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	393,12	524,0 0,0	524,0 118,0	205 994,88 0,0	205 994,88 46 388,16			205 994,88	
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	628,992	47,0		29 562,4				29 562,4	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	294,56	88,0 0,0	88,0 23,0	25 921,28 0,0	25 921,28 6 774,88			25 921,28	
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	$м^3$	294,56	51,0 0,0	51,0 13,0	15 022,56 0,0	15 022,56 3 829,28			15 022,56	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	294,56	710,0 442,0	268,0 88,0	209 137,6 130 195,52	78 942,08 25 921,28			209 137,6	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	98,56	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	407 249,92 407 249,92	0,0 0,0			407 249,92	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	24,64	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	717 245,76 157 449,6	73 451,84 15 030,4	486 344,32		717 245,76	
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	126	47 881,0 15 570,0	4 659,0 927,0	6 033 006,0 1 961 820,0	587 034,0 116 802,0	3 484 152,0		6 033 006,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03752	345 153,0		12 950,0		12 950,0		12 950,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13232	345 153,0		390 823,44		390 823,44		390 823,44	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	364	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	1 807 624,0 513 604,0	16 380,0 2 548,0	1 277 640,0		1 807 624,0	
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	7,616	70 584,0 29 688,0	12 483,0 2 545,0	537 567,52 226 103,92	95 070,64 19 382,72	216 392,96		537 567,52	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07056	345 153,0		24 353,84		24 353,84		24 353,84	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,183456	345 153,0		63 320,32		63 320,32		63 320,32	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	31,92	89 800,0 52 851,0	6 823,0 1 435,0	2 866 416,0 1 687 003,92	217 790,16 45 805,2	961 621,92		2 866 416,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215936	345 153,0		74 530,96		74 530,96		74 530,96	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,336	30 684,0 5 951,0	253,0 72,0	10 309,6 1 999,76	85,12 24,08	8 225,28		10 309,6	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,336	6 537,0		2 196,32		2 196,32		2 196,32	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,336	6 537,0		2 196,32		2 196,32		2 196,32	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,28	482 850,0 387 695,0	4 327,0 1 447,0	135 198,0 108 554,88	1 211,84 405,44	25 431,28		135 198,0	
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,224	54 895,0 21 559,0	5 257,0 1 049,0	12 296,48 4 829,44	1 177,68 235,2	6 289,92		12 296,48	
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,343328	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	3 965,36 2 903,04	53,76 17,36	1 008,56		3 965,36	
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	56	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	8 001 504,0 5 038 936,0	281 344,0 59 472,0	2 681 224,0		8 001 504,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16464	345 153,0		56 826,0		56 826,0		56 826,0	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,026376	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	9 619,12 9 502,64	116,48 37,52			9 619,12	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,026376	96 078,0		2 534,0		2 534,0		2 534,0	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,056	344 731,0 282 949,0	2 429,0 807,0	19 304,88 15 845,2	136,08 45,36	3 323,6		19 304,88	
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,9408	128 399,0 81 708,0	16 470,0 4 995,0	120 797,6 76 870,64	15 495,2 4 699,52	28 431,76		120 797,6	
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,034227	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	42 246,96 42 095,2	151,76 48,72			42 246,96	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,034227	96 078,0		3 288,32		3 288,32		3 288,32	
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,070784	1 455 125,0 253 319,0	29 386,0 8 377,0	102 999,68 17 931,2	2 080,4 593,04	82 988,08		102 999,68	
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,6752	4 966,0 1 411,0	45,0 7,0	33 149,2 9 418,64	300,16 46,48	23 429,84		33 149,2	
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3696	29 109,0 6 390,0	2 981,0 610,0	10 758,72 2 361,52	1 102,08 225,68	7 295,12		10 758,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	2,8784	89 800,0	6 823,0	258 480,32	19 639,2	86 714,88		258 480,32	
						52 851,0	1 435,0	152 126,24	4 130,56				
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052237	345 153,0		18 029,76		18 029,76		18 029,76	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00215	224 599,0	6 226,0	482,72	13,44	27,44		482,72	
						205 601,0	1 787,0	442,4	3,92				
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,6	4 966,0	45,0	27 809,6	252,0	19 656,0		27 809,6	
						1 411,0	7,0	7 901,6	39,2				
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,202294	426 788,0	56 376,0	86 336,88	11 404,4	1 019,2		86 336,88	
						365 373,0	14 628,0	73 912,72	2 959,04				
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,02688	224 058,0	4 435,0	6 022,8	119,28	3 396,4		6 022,8	
						93 262,0	1 428,0	2 507,12	38,64				
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,02688	19 863,0	142,0	533,68	3,92	232,96		533,68	
						11 052,0	46,0	296,8	1,12				
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	4,704	4 849,0	167,0	22 809,92	785,68	10 786,16		22 809,92	
						2 389,0	44,0	11 238,08	207,2				
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00215	694 126,0		1 492,4		1 492,4		1 492,4	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,8816	139 360,0	5 024,0	262 220,0	9 452,8	83 459,04		262 220,0	
						89 981,0	1 062,0	169 308,16	1 998,08				
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,588	158 943,0	7 421,0	93 458,4	4 363,52	28 046,48		93 458,4	
						103 824,0	1 435,0	61 048,4	843,92				
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001478	345 153,0		510,16		510,16		510,16	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	47,936	70 584,0	12 483,0	3 383 514,4	598 385,2	1 362 005,12		3 383 514,4	
						29 688,0	2 545,0	1 423 124,08	121 997,12				
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3528	345 153,0		121 769,76		121 769,76		121 769,76	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,016064	345 153,0		350 697,76		350 697,76		350 697,76	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,12768	364 700,0	4 432,0	46 565,12	566,16			46 565,12	
						360 268,0	1 428,0	45 998,96	182,56				
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,12768	96 078,0		12 267,36		12 267,36		12 267,36	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	66,0464	105 542,0	14 274,0	6 970 668,88	942 746,0	1 617 080,08		6 970 668,88	
						66 784,0	2 992,0	4 410 842,8	197 610,56				
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87696	345 153,0		302 685,6		302 685,6		302 685,6	
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,163934	1 234 313,0	4 432,0	202 346,48	726,32			202 346,48	
						1 229 881,0	1 428,0	201 619,6	234,08				
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,26544	364 700,0	4 432,0	96 806,08	1 176,56			96 806,08	
						360 268,0	1 428,0	95 629,52	379,12				
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,429374	96 078,0		41 253,52		41 253,52		41 253,52	
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	131,0918	46 334,0	7 854,0	6 074 007,52	1 029 595,28	773 179,12		6 074 007,52	
						32 582,0	1 803,0	4 271 233,12	236 358,64				
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	148,136531	31 431,0	7 215,0	4 656 079,12	1 068 805,36	408 708,72		4 656 079,12	
						21 457,0	1 480,0	3 178 565,6	219 242,24				
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	136,285609	23 889,7		3 255 822,08		3 255 822,08		3 255 822,08	
65	65	СТ11011-250	Клей		3 999,686342	38,0		151 987,92		151 987,92		151 987,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,748608	99 951,0 65 048,0	30 434,0 8 116,0	74 823,84 48 695,36	22 783,04 6 075,44	3 345,44		74 823,84	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,70112	167 300,0		117 297,6		117 297,6		117 297,6	
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007258	694 126,0		5 037,76		5 037,76		5 037,76	
69	69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	145,6	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	429 811,2 314 641,6	5 824,0 1 892,8	109 345,6		429 811,2	
70	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,168	139 581,0 75 561,0	11 456,0 2 272,0	23 449,44 12 694,08	1 924,72 381,92	8 831,2		23 449,44	
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007392	345 153,0		2 551,36		2 551,36		2 551,36	
72	72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	666,4	452,0 240,0	23,0 8,0	301 212,8 159 936,0	15 327,2 5 331,2	125 949,6		301 212,8	
73	73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	543,2	912,0 498,0	40,0 13,0	495 398,4 270 513,6	21 728,0 7 061,6	203 156,8		495 398,4	
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,56	191 111,0 150 827,0	1 723,0 572,0	107 022,16 84 463,12	964,88 320,32	21 594,16		107 022,16	
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,36	66 310,0 32 393,0	5 894,0 1 211,0	222 801,6 108 840,48	19 803,84 4 068,96	94 157,28		222 801,6	
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000806	345 153,0		278,32		278,32		278,32	
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002923	345 153,0		1 009,12		1 009,12		1 009,12	
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6272	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	89 616,8 56 436,24	3 150,56 665,84	30 030,0		89 616,8	
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043008	345 153,0		14 844,48		14 844,48		14 844,48	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,385686	345 153,0		478 273,6		478 273,6		478 273,6	
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,061734	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	22 514,8 22 240,96	273,28 87,92			22 514,8	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,061734	96 078,0		5 931,52		5 931,52		5 931,52	
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,28	344 731,0 282 949,0	2 429,0 807,0	96 524,96 79 225,44	680,4 226,24	16 618,56		96 524,96	
84	84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	10,34208	282 914,0 121 055,0	2 468,0 737,0	2 925 919,36 1 251 960,64	25 524,24 7 622,16	1 648 434,48		2 925 919,36	
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,020886	1 510 113,0		31 539,76		31 539,76		31 539,76	
86	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	10,34208	15 923,0 4 499,0	197,0 64,0	164 676,96 46 529,28	2 037,28 661,92	116 110,4		164 676,96	
87	87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,8368	224 058,0 93 262,0	4 435,0 1 428,0	411 549,6 171 303,44	8 146,32 2 623,04	232 099,84		411 549,6	
88	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	330,4	566,0 170,0	10,0 3,0	187 006,4 56 168,0	3 304,0 991,2	127 534,4		187 006,4	
89	89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	330,4	4 849,0 2 389,0	167,0 44,0	1 602 109,6 789 325,6	55 176,8 14 537,6	757 607,2		1 602 109,6	
90	90	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	39,2	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	328 378,4 213 483,2	1 568,0 352,8	113 327,2		328 378,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	30,24	158 943,0 103 824,0	7 421,0 1 435,0	4 806 436,32 3 139 637,76	224 411,04 43 394,4	1 442 387,52		4 806 436,32	
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37217	345 153,0		128 455,6		128 455,6		128 455,6	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,087091	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	107 497,6 107 111,76	385,84 124,32			107 497,6	
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,087091	96 078,0		8 367,52		8 367,52		8 367,52	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,330398	132 822,0 91 181,0	28 280,0 7 487,0	442 350,16 303 668,96	94 183,6 24 934,56	44 497,6		442 350,16	
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,330398	1 299 424,0		4 327 599,36		4 327 599,36		4 327 599,36	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	3,330398	4 445,0		14 803,6		14 803,6		14 803,6	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	33,6	9 741,0 7 590,0	110,0 39,0	327 297,6 255 024,0	3 696,0 1 310,4	68 577,6		327 297,6	
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	8,599584	46 334,0 32 582,0	7 854,0 1 803,0	398 452,88 280 191,52	67 541,6 15 505,28	50 720,32		398 452,88	
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,5536	55 704,0 27 714,0	3 167,0 673,0	142 245,6 70 770,56	8 087,52 1 718,64	63 388,08		142 245,6	
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,015624	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	19 284,72 19 215,84	69,44 22,4			19 284,72	
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	8,568	628,0		5 380,48		5 380,48		5 380,48	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,28	463 640,0 385 849,0	4 025,0 1 346,0	129 819,2 108 037,44	1 127,28 376,88	20 653,92		129 819,2	
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	72,8	5 610,0 1 330,0	40,0 8,0	408 408,0 96 824,0	2 912,0 582,4	308 672,0		408 408,0	
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	63,7	3 336,0 1 085,0	192,0 59,0	212 503,2 69 114,64	12 230,4 3 758,16	131 158,72		212 503,2	
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	63,7	-587,0 -138,0	-38,0 -12,0	-37 391,76 -8 790,88	-2 420,88 -764,4	-26 180,56		-37 391,76	
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,140134	74 315,0 69 468,0	4 688,0 1 509,0	10 414,32 9 735,04	657,44 211,68	22,4		10 414,32	
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000358	345 153,0		123,76		123,76		123,76	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,323834	1 426 672,0 228 592,0	16 092,0 3 432,0	1 888 677,28 302 617,84	21 302,96 4 543,28	1 564 756,48		1 888 677,28	
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	68,839389	290,0 212,0	4,0 0,0	19 963,44 14 594,16	275,52 0,0	5 094,32		19 963,44	
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	68,839389	438,0 248,0	8,0 2,0	30 151,52 17 072,16	551,04 137,76	12 528,88		30 151,52	
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	62,3056	6 693,0 4 427,0	49,0 16,0	417 011,28 275 826,88	3 053,12 996,8	138 131,28		417 011,28	
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	63,86324	1 549,0		98 924,0		98 924,0		98 924,0	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	168	290,0 212,0	4,0 0,0	48 720,0 35 616,0	672,0 0,0	12 432,0		48 720,0	
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	168	438,0 248,0	8,0 2,0	73 584,0 41 664,0	1 344,0 336,0	30 576,0		73 584,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					**71 544 944,8**	**6 455 443,68**	**31 293 804,08**	**0,0**	**71 544 944,8**	
								33 701 495,52	**1 403 013,92**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	6,0704	11 250,0 10 459,0	450,0 145,0	68 292,0 63 490,56	2 731,68 880,32	2 069,76		68 292,0	
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	6,0704	30 000,0		182 112,0		182 112,0		182 112,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3,36	7 179,0 6 633,0	140,0 34,0	24 121,44 22 286,88	470,4 114,24	1 364,16		24 121,44	
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,7232	697,0 349,0	98,0 29,0	8 868,16 4 440,24	1 247,12 369,04	3 180,8		8 868,16	
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,27232	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	55 465,76 22 661,52	19,04 0,0	32 785,2		55 465,76	
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,7232	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	40 701,36 23 003,68	1 157,52 165,2	16 540,16		40 701,36	
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	12,7232	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	27 940,08 20 879,04	1 170,4 432,32	5 891,2		27 940,08	
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	12,7232	604,0 80,0	62,0 22,0	7 684,88 1 018,08	789,04 280,0	5 878,32		7 684,88	
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	15,2264	697,0 349,0	98,0 29,0	10 612,56 5 313,84	1 492,4 441,84	3 806,88		10 612,56	
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,52264	43 594,0 17 811,0	15,0 0,0	66 377,92 27 119,68	22,96 0,0	39 235,28		66 377,92	
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,2264	3 199,0 1 808,0	91,0 13,0	48 709,36 27 529,6	1 385,44 197,68	19 794,32		48 709,36	
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	15,2264	2 196,0 1 641,0	92,0 34,0	33 437,04 24 986,64	1 400,56 517,44	7 049,84		33 437,04	
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	15,2264	604,0 80,0	62,0 22,0	9 196,88 1 218,0	944,16 334,88	7 034,72		9 196,88	
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	243,264	697,0 349,0	98,0 29,0	169 555,12 84 899,36	23 840,32 7 054,88	60 816,0		169 555,12	
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	243,264	1 368,0 324,0	414,0 102,0	332 785,04 78 817,76	100 711,52 24 813,04	153 256,32		332 785,04	
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	243,264	70,0 2,0	18,0 5,0	17 028,48 486,64	4 378,64 1 216,32	12 163,2		17 028,48	
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	19,46112	28 623,0 15 767,0	5 624,0 1 752,0	557 035,36 306 843,6	109 449,76 34 096,16	140 743,12		557 035,36	
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	47,3984	3 935,0 3 297,0	260,0 115,0	186 512,48 156 272,48	12 323,92 5 451,04	17 916,08		186 512,48	
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	34,4792	2 205,0 2 039,0	18,0 7,0	76 026,72 70 302,96	620,48 241,36	5 102,72		76 026,72	
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	64,7584	686,0 628,0	7,0 3,0	44 424,24 40 668,32	453,6 194,32	3 302,32		44 424,24	
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	17,1192	1 351,0 1 058,0	6,0 2,0	23 128,0 18 112,08	102,48 34,16	4 912,88		23 128,0	
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону		460,1968	460,0	5,0	211 690,64	2 301,04	12 425,28		211 690,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		428,0	2,0	196 964,32	920,64				
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72,3688	4 966,0	45,0	359 383,36	3 256,96	254 014,32		359 383,36	
						1 411,0	7,0	102 112,64	506,8				
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	2,1728	158 123,0	3 974,0	343 569,52	8 634,64	65 518,88		343 569,52	
						123 995,0	1 144,0	269 416,56	2 485,84				
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,049119	350 757,0	71 664,0	17 228,96	3 520,16	1 440,88		17 228,96	
						249 760,0	20 988,0	12 267,92	1 030,96				
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,049119	1 168 343,0		57 387,68		57 387,68		57 387,68	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,56	290,0	4,0	2 192,4	30,24	559,44		2 192,4	
						212,0	0,0	1 602,72	0,0				
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,56	438,0	8,0	3 311,28	60,48	1 375,92		3 311,28	
						248,0	2,0	1 874,88	15,12				
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	8,4	4 052,0	66,0	34 036,8	554,4			34 036,8	
						3 986,0	0,0	33 482,4	0,0				
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	8,4	2 435,0	188,0	20 454,0	1 579,2	5 838,0		20 454,0	
						1 552,0	50,0	13 036,8	420,0				
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	6,804	741,0		5 041,68		5 041,68		5 041,68	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	16,8	50,0		840,0		840,0		840,0	
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	8,4	96,0		806,4		806,4		806,4	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	128,072	2 534,0	62,0	324 534,56	7 940,24	187 881,68		324 534,56	
						1 005,0	10,0	128 712,64	1 280,72				
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	301,28	14 987,0	3 334,0	4 515 283,36	1 004 467,52	538 387,36		4 515 283,36	
						9 866,0	1 083,0	2 972 428,48	326 286,24				
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	76,272	3 918,0	139,0	298 833,92	10 601,92	85 576,96		298 833,92	
						2 657,0	31,0	202 654,48	2 364,32				
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	11,784024	46 463,0		547 520,96		547 520,96		547 520,96	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	225,008	2 310,0	146,0	519 768,48	32 851,28	252 459,2		519 768,48	
						1 042,0	32,0	234 458,56	7 200,48				
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	34,763736	34 925,0		1 214 123,68		1 214 123,68		1 214 123,68	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	301,28	1 903,0	295,0	573 335,84	88 877,6	140 999,04		573 335,84	
						1 140,0	65,0	343 459,2	19 583,2				
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	301,28	452,0	67,0	136 178,56	20 185,76	97 916,0		136 178,56	
						60,0	15,0	18 076,8	4 519,2				
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,434	74 315,0	4 688,0	32 252,64	2 034,48	68,88		32 252,64	
						69 468,0	1 509,0	30 149,28	654,64				
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,032816	278 338,0	6 192,0	9 134,16	203,28	281,68		9 134,16	
						263 570,0	1 216,0	8 649,2	39,76				
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,032816	1 168 343,0		38 340,4		38 340,4		38 340,4	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	58,856	1 903,0	295,0	112 002,8	17 362,8	27 544,72		112 002,8	
						1 140,0	65,0	67 095,84	3 825,92				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	46	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	42,56	603,0	89,0	25 663,68	3 787,84	18 471,04		25 663,68	
						80,0	20,0	3 404,8	851,2				
162	47	6110-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	42,56	4 695,0	303,0	199 819,2	12 895,68	108 570,56		199 819,2	
						1 841,0	65,0	78 352,96	2 766,4				
163	48	6110-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	16,296	1 997,0	42,0	32 543,28	684,32	17 290,0		32 543,28	
						894,0	10,0	14 568,4	162,96				
164	49	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,003916	1 234 313,0	4 432,0	4 833,92	17,36			4 833,92	
						1 229 881,0	1 428,0	4 816,56	5,6				
165	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,504	3 264,0		1 645,28		1 645,28		1 645,28	
166	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,476448	139 090,0	43 773,0	66 269,28	20 855,52	3 979,92		66 269,28	
						86 964,0	11 696,0	41 433,84	5 572,56				
167	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	13,6752	2 188,0		29 921,36		29 921,36		29 921,36	
168	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,236006	694 126,0		163 817,92		163 817,92		163 817,92	
169	54	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	66,64	1 795,0	67,0	119 618,8	4 464,88	61 308,8		119 618,8	
						808,0	15,0	53 845,12	999,6				
170	55	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,252	266 302,0	3 686,0	67 108,16	929,04	35 208,32		67 108,16	
						122 900,0	1 211,0	30 970,8	305,2				
171	56	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	14,84	5 610,0	40,0	83 252,4	593,6	62 921,6		83 252,4	
						1 330,0	8,0	19 737,2	118,72				
172	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,151368	420 140,0		63 595,84		63 595,84		63 595,84	
173	58	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	123,302592	8 377,0	40,0	1 032 906,0	4 932,48	356 468,0		1 032 906,0	
						5 446,0	9,0	671 506,08	1 109,92				
174	59	6111-0401-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	48,72	6 478,0	706,0	315 608,16	34 396,32	228 253,2		315 608,16	
						1 087,0	233,0	52 958,64	11 351,76				
175	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,052752	304 695,0	6 192,0	16 073,12	327,04	451,92		16 073,12	
						289 927,0	1 216,0	15 294,16	64,4				
176	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4,256	2 687,0		11 435,76		11 435,76		11 435,76	
177	62	6111-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,56448	25 941,0	107,0	14 643,44	60,48	14 064,4		14 643,44	
						918,0	36,0	518,0	20,16				
178	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,08064	31 162,0		2 512,72		2 512,72		2 512,72	
179	64	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	232,5008	2 196,0	92,0	510 571,6	21 389,76	107 647,68		510 571,6	
						1 641,0	34,0	381 533,6	7 904,96				
180	65	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	232,5008	1 582,0	106,0	367 816,4	24 645,04			367 816,4	
						1 476,0	36,0	343 171,36	8 369,76				
181	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	7,184275	34 925,0		250 910,8		250 910,8		250 910,8	
182	67	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	232,5008	2 196,0	92,0	510 571,6	21 389,76	107 647,68		510 571,6	
						1 641,0	34,0	381 533,6	7 904,96				
183	68	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	232,5008	755,0	78,0	175 538,16	18 135,04	134 153,04		175 538,16	
						100,0	28,0	23 250,08	6 510,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,213901	74 315,0	4 688,0	15 896,16	1 002,4	34,16		15 896,16	
						69 468,0	1 509,0	14 859,04	322,56				
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	232,5008	5 814,0	132,0	1 351 759,92	30 690,24	1 034 163,76		1 351 759,92	
						1 234,0	42,0	286 905,92	9 765,28				
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,9672	2 196,0	92,0	41 652,24	1 744,96	8 781,92		41 652,24	
						1 641,0	34,0	31 125,36	645,12				
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	18,9672	1 582,0	106,0	30 005,92	2 010,4			30 005,92	
						1 476,0	36,0	27 995,52	682,64				
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,586086	34 925,0		20 469,12		20 469,12		20 469,12	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,9672	2 196,0	92,0	41 652,24	1 744,96	8 781,92		41 652,24	
						1 641,0	34,0	31 125,36	645,12				
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,9672	604,0	62,0	11 455,92	1 176,0	8 762,88		11 455,92	
						80,0	22,0	1 517,6	417,2				
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01745	74 315,0	4 688,0	1 296,96	81,76	2,8		1 296,96	
						69 468,0	1 509,0	1 212,4	26,32				
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,9672	3 199,0	91,0	60 676,0	1 725,92	24 657,36		60 676,0	
						1 808,0	13,0	34 292,72	246,4				
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	940,016	2 196,0	92,0	2 064 275,36	86 481,36	435 227,52		2 064 275,36	
						1 641,0	34,0	1 542 566,48	31 960,32				
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	940,016	-151,0	-16,0	-141 942,64	-15 040,48	-108 101,84		-141 942,64	
						-20,0	-6,0	-18 800,32	-5 640,32				
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	940,016	5 814,0	132,0	5 465 252,8	124 082,0	4 181 190,72		5 465 252,8	
						1 234,0	42,0	1 159 979,52	39 480,56				
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	72,8448	2 196,0	92,0	159 967,36	6 702,08	33 727,12		159 967,36	
						1 641,0	34,0	119 538,16	2 476,88				
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	72,8448	-301,0	-30,0	-21 926,24	-2 185,68	-16 826,88		-21 926,24	
						-40,0	-11,0	-2 913,68	-801,36				
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	72,8448	3 199,0	91,0	233 030,56	6 628,72	94 698,24		233 030,56	
						1 808,0	13,0	131 703,6	946,96				
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	18,0152	697,0	98,0	12 556,32	1 765,68	4 504,08		12 556,32	
						349,0	29,0	6 287,12	522,48				
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,80152	43 594,0	15,0	78 535,52	26,88	46 421,76		78 535,52	
						17 811,0	0,0	32 086,88	0,0				
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	18,0152	2 196,0	92,0	39 561,2	1 657,6	8 341,2		39 561,2	
						1 641,0	34,0	29 562,96	612,64				
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	18,0152	604,0	62,0	10 881,36	1 117,2	8 323,28		10 881,36	
						80,0	22,0	1 441,44	396,48				
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	8,428	2 196,0	92,0	18 508,0	775,6	3 902,08		18 508,0	
						1 641,0	34,0	13 830,32	286,72				
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	8,428	1 582,0	106,0	13 333,04	893,76			13 333,04	
						1 476,0	36,0	12 439,84	303,52				
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,260425	34 925,0		9 095,52		9 095,52		9 095,52	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	8,428	2 196,0	92,0	18 508,0	775,6	3 902,08		18 508,0	
						1 641,0	34,0	13 830,32	286,72				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	92	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	8,428	604,0	62,0	5 090,4	522,48	3 893,68		5 090,4	
						80,0	22,0	674,24	185,36				
208	93	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,007754	74 315,0	4 688,0	576,24	36,4	1,12		576,24	
						69 468,0	1 509,0	538,72	11,76				
209	94	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	69,02	2 196,0	92,0	151 567,92	6 350,4	31 956,4		151 567,92	
						1 641,0	34,0	113 261,68	2 346,96				
210	95	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	69,02	-301,0	-30,0	-20 774,88	-2 070,88	-15 943,76		-20 774,88	
						-40,0	-11,0	-2 760,8	-759,36				
211	96	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	38,2536	2 196,0	92,0	84 005,04	3 519,6	17 711,12		84 005,04	
						1 641,0	34,0	62 774,32	1 300,88				
212	97	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	354,732	1 513,0	6,0	536 709,6	2 128,56	12 415,76		536 709,6	
						1 472,0	2,0	522 165,28	709,52				
213	98	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 207,5896	841,0	3,0	1 015 582,96	3 622,64	310 350,88		1 015 582,96	
						581,0	1,0	701 609,44	1 207,36				
214	99	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,15904	1 547 616,0	56 062,0	246 132,88	8 916,32	191 537,92		246 132,88	
						287 218,0	17 257,0	45 679,2	2 744,56				
215	100	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	49,1568	9 636,0	2 009,0	473 674,88	98 756,0	96 593,28		473 674,88	
						5 662,0	461,0	278 325,6	22 661,52				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	8,8368	30 000,0		265 104,0		265 104,0		265 104,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	40,32	26 768,0		1 079 285,76		1 079 285,76		1 079 285,76	
218	103	6108-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	163,968	8 483,0	392,0	1 390 940,32	64 275,68	156 425,36		1 390 940,32	
						7 137,0	131,0	1 170 239,84	21 479,92				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	40,32	3 640,0		146 764,8		146 764,8		146 764,8	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	55,44	4 010,0		222 314,4		222 314,4		222 314,4	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	25,088	3 780,0		94 832,64		94 832,64		94 832,64	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	43,12	4 250,0		183 260,0		183 260,0		183 260,0	
223	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	26,776512	8 218,0	95,0	220 049,2	2 543,52	98 644,56		220 049,2	
						4 439,0	26,0	118 861,12	696,08				
224	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,232	11 250,0	450,0	13 860,0	554,4	420,0		13 860,0	
						10 459,0	145,0	12 885,6	178,64				
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,232	30 000,0		36 960,0		36 960,0		36 960,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	22,4	585,0		13 104,0		13 104,0		13 104,0	
227	112	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	30,2288	13 526,0	598,0	408 874,48	18 076,8	159 245,52		408 874,48	
						7 660,0	205,0	231 552,72	6 196,96				
228	113	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	35,476	11 409,0	602,0	404 745,6	21 356,72	151 446,96		404 745,6	
						6 538,0	208,0	231 941,92	7 379,12				
229	114	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	61,6	8 588,0	598,0	529 020,8	36 836,8	196 504,0		529 020,8	
						4 800,0	208,0	295 680,0	12 812,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	30,2288	56 816,0		1 717 479,68		1 717 479,68		1 717 479,68	
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	97,076	54 836,0		5 323 259,76		5 323 259,76		5 323 259,76	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	75,6	4 492,0	376,0	339 595,2	28 425,6	54 885,6		339 595,2	
						3 390,0	132,0	256 284,0	9 979,2				
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	28,0056	1 332,0		37 303,28		37 303,28		37 303,28	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	32,256	13 801,0	621,0	445 165,28	20 031,2	180 956,16		445 165,28	
						7 570,0	215,0	244 177,92	6 935,04				
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	32,256	56 309,0		1 816 302,88		1 816 302,88		1 816 302,88	
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	30,632	8 377,0	40,0	256 604,32	1 225,28	88 557,28		256 604,32	
						5 446,0	9,0	166 821,76	275,52				
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 381,8616	1 299,0	9,0	1 795 038,0	12 436,48	186 551,12		1 795 038,0	
						1 155,0	4,0	1 596 050,4	5 527,2				
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	28,0056	133 700,0		3 744 348,72		3 744 348,72		3 744 348,72	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,00006	266 302,0	3 686,0	16,24	0,0	8,4		16,24	
						122 900,0	1 211,0	7,28	0,0				
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,833014	350 757,0	71 664,0	642 942,72	131 361,44	53 767,84		642 942,72	
						249 760,0	20 988,0	457 813,44	38 471,44				
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	1,833014	1 168 343,0		2 141 589,52		2 141 589,52		2 141 589,52	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,52336	37 417,0	4 629,0	94 416,56	11 680,48	57 189,44		94 416,56	
						10 124,0	982,0	25 546,64	2 478,0				
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,116054	1 234 313,0	4 432,0	143 247,44	514,64			143 247,44	
						1 229 881,0	1 428,0	142 733,36	165,76				
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,18102	350 757,0	71 664,0	63 493,92	12 972,4	5 309,92		63 493,92	
						249 760,0	20 988,0	45 211,6	3 799,04				
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	94,9928	6 693,0	49,0	635 787,04	4 654,72	210 599,2		635 787,04	
						4 427,0	16,0	420 533,12	1 519,84				
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	96,32	48,0		4 623,36		4 623,36		4 623,36	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	192,64	96,0		18 493,44		18 493,44		18 493,44	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	96,32	339,0		32 652,48		32 652,48		32 652,48	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	0,7392	6 693,0	49,0	4 947,6	36,4	1 638,56		4 947,6	
						4 427,0	16,0	3 272,64	11,76				
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,007577	420 140,0		3 183,04		3 183,04		3 183,04	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,69552	8 377,0	40,0	5 826,24	28,0	2 010,96		5 826,24	
						5 446,0	9,0	3 787,84	6,16				
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,0168	25 941,0	107,0	435,68	1,68	418,32		435,68	
						918,0	36,0	15,68	0,56				
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81		0,0168	31 162,0		523,6		523,6		523,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 м									
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2,24	389,0		871,36		871,36		871,36	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	1,736	3 382,0	9,0	5 871,04	15,68	477,68		5 871,04	
						3 098,0	3,0	5 378,24	5,04				
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,01185	316 147,0	74 467,0	3 746,4	882,56	399,28		3 746,4	
						207 967,0	21 176,0	2 464,56	250,88				
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,194757	278 338,0	6 192,0	54 208,0	1 206,24	1 669,92		54 208,0	
						263 570,0	1 216,0	51 331,84	236,88				
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,2672	8 377,0	40,0	94 385,2	450,8	32 573,52		94 385,2	
						5 446,0	9,0	61 361,44	101,36				
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	154	290,0	4,0	44 660,0	616,0	11 396,0		44 660,0	
						212,0	0,0	32 648,0	0,0				
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	154	438,0	8,0	67 452,0	1 232,0	28 028,0		67 452,0	
						248,0	2,0	38 192,0	308,0				
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,288	8 198,0	2 921,0	67 944,8	24 209,36	37 660,56		67 944,8	
						733,0	605,0	6 074,88	5 014,24				
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	55,44	1 094,0	10,0	60 651,36	554,4	7 872,48		60 651,36	
						942,0	3,0	52 224,48	166,32				
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	533,2376	5 401,0	339,0	2 880 016,16	180 767,44	278 883,36		2 880 016,16	
						4 539,0	147,0	2 420 365,36	78 386,0				
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	698,5608	1 299,0	9,0	907 430,72	6 287,12	94 305,68		907 430,72	
						1 155,0	4,0	806 837,92	2 794,4				
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	385,812	2 500,0	15,0	964 530,0	5 787,6	97 996,08		964 530,0	
						2 231,0	6,0	860 746,32	2 315,04				
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	302,7696	3 040,0	11,0	920 419,36	3 330,88	92 041,6		920 419,36	
						2 725,0	4,0	825 046,88	1 211,28				
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	124,0512	11 818,0	50,0	1 466 036,88	6 202,56	382 326,0		1 466 036,88	
						8 686,0	16,0	1 077 508,88	1 984,64				
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	26,8912	4 513,0	18,0	121 359,84	483,84	11 993,52		121 359,84	
						4 049,0	6,0	108 882,48	161,28				
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	105,6608	119 480,0	5 130,0	12 624 352,16	542 040,24	619 806,32		12 624 352,16	
						108 484,0	1 716,0	11 462 506,16	181 314,0				
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	108,25696	46 463,0		5 029 942,96		5 029 942,96		5 029 942,96	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	1 065,54896	2 964,0	149,0	3 158 286,88	158 766,72	332 451,28		3 158 286,88	
						2 503,0	50,0	2 667 068,88	53 277,28				
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 078,6216	8 949,0	110,0	9 652 584,48	118 648,32	2 178 815,52		9 652 584,48	
						6 819,0	39,0	7 355 120,64	42 066,08				
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 164,911328	503,0		585 950,4		585 950,4		585 950,4	
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	1 078,6216	665,0	5,0	717 283,28	5 392,8	139 142,64		717 283,28	
						531,0	2,0	572 747,84	2 157,12				
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,672	1 704,0	9,0	1 145,2	6,16	91,84		1 145,2	
						1 558,0	3,0	1 047,2	2,24				
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,60018	350 757,0	71 664,0	210 517,44	43 011,36	17 605,28		210 517,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		249 760,0	20 988,0	149 900,8	12 596,64				
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,60018	1 168 343,0		701 216,32		701 216,32		701 216,32	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	21,56	8 377,0	40,0	180 607,84	862,96	62 330,24		180 607,84	
						5 446,0	9,0	117 415,76	194,32				
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,08904	1 547 616,0	56 062,0	137 799,76	4 991,84	107 233,84		137 799,76	
						287 218,0	17 257,0	25 574,08	1 536,64				
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	1,39272	76 913,0	3 822,0	107 118,48	5 322,8	18 116,56		107 118,48	
						60 083,0	1 144,0	83 678,56	1 593,2				
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	1,39272	46 463,0		64 709,68		64 709,68		64 709,68	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	44,8	2 196,0	92,0	98 380,8	4 121,6	20 742,4		98 380,8	
						1 641,0	34,0	73 516,8	1 523,2				
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	44,8	301,0	30,0	13 484,8	1 344,0	10 348,8		13 484,8	
						40,0	11,0	1 792,0	492,8				
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08288	74 315,0	4 688,0	6 159,44	388,08	13,44		6 159,44	
						69 468,0	1 509,0	5 757,36	124,88				
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	76,496	105 330,0	5 130,0	8 057 323,68	392 424,48	448 725,76		8 057 323,68	
						94 334,0	1 716,0	7 216 173,44	131 267,36				
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	3,8248	46 463,0		177 711,52		177 711,52		177 711,52	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	76,496	8 949,0	110,0	684 562,48	8 414,56	154 521,92		684 562,48	
						6 819,0	39,0	521 626,0	2 983,12				
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	82,61568	503,0		41 555,92		41 555,92		41 555,92	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	76,496	665,0	5,0	50 869,84	382,48	9 867,76		50 869,84	
						531,0	2,0	40 619,6	152,88				
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,16464	266 302,0	3 686,0	43 844,08	607,04	23 003,12		43 844,08	
						122 900,0	1 211,0	20 234,48	199,36				
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,16464	19 863,0	142,0	3 270,4	23,52	1 427,44		3 270,4	
						11 052,0	46,0	1 819,44	7,84				
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,176	13 884,0	45,0	16 327,36	52,64	10 465,28		16 327,36	
						4 940,0	14,0	5 809,44	16,24				
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130	$м^3$	0,042	46 463,0		1 951,6		1 951,6		1 951,6	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	6,72	389,0		2 614,08		2 614,08		2 614,08	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,003965	1 512 049,0	16 458,0	5 994,8	65,52	4 697,28		5 994,8	
						310 856,0	3 465,0	1 232,56	14,0				
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,014784	25 941,0	107,0	383,6	1,68	368,48		383,6	
						918,0	36,0	13,44	0,56				
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,003696	31 162,0		115,36		115,36		115,36	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	1,6128	647,0	4,0	1 043,28	6,72	251,44		1 043,28	
						487,0	1,0	785,68	1,68				
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,023705	316 147,0	74 467,0	7 494,48	1 765,12	799,12		7 494,48	
						207 967,0	21 176,0	4 929,68	501,76				
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,023705	133 700,0		3 169,6		3 169,6		3 169,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,056633	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	15 081,36 6 960,24	208,32 68,32	7 912,24		15 081,36	
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,056633	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	1 125,04 626,08	8,4 2,8	491,12		1 125,04	
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					101 800 963,04 55 055 979,44	3 902 212,16 1 258 919,76	42 842 781,52 0,0	0,0 0,0	101 800 963,04	
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 338,4	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	3 424 965,6 2 599 172,8	74 950,4 22 752,8	750 842,4		3 424 965,6	
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	378	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	1 017 576,0 734 076,0	21 168,0 6 426,0	262 332,0		1 017 576,0	
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	61 286,4 43 500,8	1 254,4 380,8	16 531,2		61 286,4	
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	14	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	46 116,0 27 188,0	784,0 238,0	18 144,0		46 116,0	
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	86,8	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	294 425,6 168 565,6	4 860,8 1 475,6	120 999,2		294 425,6	
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	6,16	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	20 894,72 11 962,72	344,96 104,72	8 587,04		20 894,72	
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 845,76	419,0 415,0	2,0 0,0	773 373,44 765 990,4	3 691,52 0,0	3 691,52		773 373,44	
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	101,0688	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	2 321 550,56 419 233,36	53 970,56 18 798,64	1 848 346,08		2 321 550,56	
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	89,6	1 015,0 870,0	0,0 0,0	90 944,0 77 952,0	0,0 0,0	12 992,0		90 944,0	
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	89,6	300,0		26 880,0		26 880,0		26 880,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	55,44	718,0		39 805,92		39 805,92		39 805,92	
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	11,76	1 092,0		12 841,92		12 841,92		12 841,92	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	3,36	3 954,0		13 285,44		13 285,44		13 285,44	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	10,64	8 071,0		85 875,44		85 875,44		85 875,44	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	11,76	11 047,0		129 912,72		129 912,72		129 912,72	
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	6,16	13 150,0		81 004,0		81 004,0		81 004,0	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	2,24	19 608,0		43 921,92		43 921,92		43 921,92	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	96,32	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	518 490,56 498 937,6	0,0 0,0	19 552,96		518 490,56	
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1,68	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	9 214,8 8 702,4	0,0 0,0	512,4		9 214,8	
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	6,72	46 697,0		313 803,84		313 803,84		313 803,84	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,68	67 911,0		114 090,48		114 090,48		114 090,48	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	89,6	2 887,0		258 675,2		258 675,2		258 675,2	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	89,6	2 772,0		248 371,2		248 371,2		248 371,2	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания		89,6	1 723,0		154 380,8		154 380,8		154 380,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131,6	708,0		93 172,8		93 172,8		93 172,8	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	268,8	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 029 235,2 974 937,6	1 075,2 268,8	53 222,4		1 029 235,2	
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	263,2	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	565 090,4 386 114,4	66 063,2 22 108,8	112 912,8		565 090,4	
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	174 380,976	138,0		24 064 574,8		24 064 574,8		24 064 574,8	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	141 684,7432	138,0		19 552 494,64		19 552 494,64		19 552 494,64	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	34 876,1952	138,0		4 812 914,96		4 812 914,96		4 812 914,96	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	15 569,708	138,0		2 148 619,76		2 148 619,76		2 148 619,76	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	55 691,5744	138,0		7 685 437,2		7 685 437,2		7 685 437,2	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	394,8	40,0		15 792,0		15 792,0		15 792,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	75,6	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	193 460,4 146 815,2	4 233,6 1 285,2	42 411,6		193 460,4	
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,6	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	52 763,2 38 063,2	1 097,6 333,2	13 602,4		52 763,2	
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	95,2	419,0 415,0	2,0 0,0	39 888,8 39 508,0	190,4 0,0	190,4		39 888,8	
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,12	1 092,0		1 223,04		1 223,04		1 223,04	
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	1,68	1 015,0 870,0	0,0 0,0	1 705,2 1 461,6	0,0 0,0	243,6		1 705,2	
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	1,68	300,0		504,0		504,0		504,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	4,5696	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	104 963,6 18 954,88	2 440,48 850,08	83 568,8		104 963,6	
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,6	708,0		3 964,8		3 964,8		3 964,8	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	7,28	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	27 875,12 26 404,56	29,12 7,28	1 441,44		27 875,12	
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	95,2	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	204 394,4 139 658,4	23 895,2 7 996,8	40 840,8		204 394,4	
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	196 178,598	138,0		27 072 646,72		27 072 646,72		27 072 646,72	
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	38 145,8924	138,0		5 264 133,28		5 264 133,28		5 264 133,28	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	142,8	40,0		5 712,0		5 712,0		5 712,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					103 042 252,88	260 049,44	95 655 003,92	0,0	103 042 252,88	
								7 127 199,52	83 026,72	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	16,8	8 272,0	140,0	138 969,6	2 352,0	25 183,2		138 969,6	
						6 633,0	34,0	111 434,4	571,2				
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	24,192	16 044,0	162,0	388 136,56	3 918,88	161 723,52		388 136,56	
						9 197,0	51,0	222 493,6	1 233,68				
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,376	15 232,0	128,0	81 887,12	688,24	35 927,92		81 887,12	
						8 421,0	40,0	45 271,52	215,04				
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	17,808	16 757,0	124,0	298 408,88	2 208,08	146 239,52		298 408,88	
						8 421,0	34,0	149 961,28	605,36				
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	2,898	13 226,0	124,0	38 329,2	359,52	22 079,68		38 329,2	
						5 483,0	34,0	15 890,0	98,56				
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	55,44	775,0		42 966,0		42 966,0		42 966,0	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	5,6	10 534,0	140,0	58 990,4	784,0	21 061,6		58 990,4	
						6 633,0	34,0	37 144,8	190,4				
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	11,424	16 044,0	162,0	183 286,88	1 850,24	76 369,44		183 286,88	
						9 197,0	51,0	105 066,64	582,4				
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,032	15 232,0	128,0	61 415,2	516,32	26 945,52		61 415,2	
						8 421,0	40,0	33 953,36	161,28				
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	6,496	16 757,0	124,0	108 853,36	805,28	53 345,04		108 853,36	
						8 421,0	34,0	54 703,04	220,64				
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,16	15 555,0	128,0	95 818,8	788,48	50 148,56		95 818,8	
						7 286,0	40,0	44 881,76	246,4				
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,52	775,0		18 228,0		18 228,0		18 228,0	
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	14	8 605,0	140,0	120 470,0	1 960,0	25 648,0		120 470,0	
						6 633,0	34,0	92 862,0	476,0				
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	33,6	16 044,0	162,0	539 078,4	5 443,2	224 616,0		539 078,4	
						9 197,0	51,0	309 019,2	1 713,6				
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8,96	15 232,0	128,0	136 478,72	1 146,88	59 879,68		136 478,72	
						8 421,0	40,0	75 452,16	358,4				
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	29,68	16 757,0	124,0	497 347,76	3 680,32	243 732,16		497 347,76	
						8 421,0	34,0	249 935,28	1 009,12				
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	4,445	13 226,0	124,0	58 789,36	551,04	33 866,56		58 789,36	
						5 483,0	34,0	24 371,76	151,2				
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	67,2	775,0		52 080,0		52 080,0		52 080,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	16,8	10 534,0	140,0	176 971,2	2 352,0	63 184,8		176 971,2	
						6 633,0	34,0	111 434,4	571,2				
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	39,984	16 044,0	162,0	641 503,52	6 476,96	267 293,04		641 503,52	
						9 197,0	51,0	367 732,96	2 038,96				
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	12,096	15 232,0	128,0	184 246,16	1 548,4	80 837,68		184 246,16	
						8 421,0	40,0	101 860,64	483,84				
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	13,44	16 757,0	124,0	225 214,08	1 666,56	110 369,28		225 214,08	
						8 421,0	34,0	113 178,24	456,96				
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	18,48	15 555,0	128,0	287 456,4	2 365,44	150 445,68		287 456,4	
						7 286,0	40,0	134 645,28	739,2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	7,476	15 555,0	128,0	116 289,04	957,04	60 862,48		116 289,04	
						7 286,0	40,0	54 470,08	299,04				
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100,8	775,0		78 120,0		78 120,0		78 120,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	14,448	185 220,0	7 884,0	2 676 058,56	113 907,92	623 590,24		2 676 058,56	
						134 175,0	2 321,0	1 938 560,4	33 533,92				
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	14,01456	20 202,0		283 122,0		283 122,0		283 122,0	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					7 588 515,2	156 326,8	3 037 865,6	0,0	7 588 515,2	
								4 394 322,8	45 956,4	0,0	0,0		
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,56	2 559,0	56,0	1 433,04	31,36	314,16		1 433,04	
						1 942,0	17,0	1 087,52	9,52				
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	5,6	2 736,0	56,0	15 321,6	313,6	4 132,8		15 321,6	
						1 942,0	17,0	10 875,2	95,2				
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	8,4	3 392,0	56,0	28 492,8	470,4	11 709,6		28 492,8	
						1 942,0	17,0	16 312,8	142,8				
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,92	5 839,0	132,0	22 888,88	517,44	7 922,32		22 888,88	
						3 686,0	35,0	14 449,12	137,2				
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	28	7 272,0	158,0	203 616,0	4 424,0	76 748,0		203 616,0	
						4 373,0	41,0	122 444,0	1 148,0				
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18,48	419,0	2,0	7 743,12	36,96	36,96		7 743,12	
						415,0	0,0	7 669,2	0,0				
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	28	425,0	2,0	11 900,0	56,0	224,0		11 900,0	
						415,0	0,0	11 620,0	0,0				
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	46,48	2 147,0	251,0	99 792,56	11 666,48	19 939,92		99 792,56	
						1 467,0	84,0	68 186,16	3 904,32				
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	838,36984	138,0		115 694,88		115 694,88		115 694,88	
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	5 389,5072	138,0		743 752,24		743 752,24		743 752,24	
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	4 715,8188	138,0		650 782,72		650 782,72		650 782,72	
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	1 853,25448	138,0		255 749,2		255 749,2		255 749,2	
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	9 928,072	138,0		1 370 074,16		1 370 074,16		1 370 074,16	
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	69,72	40,0		2 788,8		2 788,8		2 788,8	
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	708,0		19 824,0		19 824,0		19 824,0	
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5,04	10 656,0	285,0	53 706,24	1 436,4	7 741,44		53 706,24	
						8 835,0	64,0	44 528,4	322,56				
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	5,04	17 229,0		86 834,16		86 834,16		86 834,16	
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм		1,12	85 231,0	467,0	95 458,72	523,04	75 972,96		95 458,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		16 931,0	79,0	18 962,72	88,48				
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,12	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	6 028,96 5 801,6	0,0 0,0	227,36		6 028,96	
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,56	46 311,0		25 934,16		25 934,16		25 934,16	
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,56	9 332,0		5 225,92		5 225,92		5 225,92	
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,56	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 636,32 1 479,52	29,12 0,0	127,68		1 636,32	
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,56	6 207,0		3 475,92		3 475,92		3 475,92	
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1,12	10 656,0 8 835,0	285,0 64,0	11 934,72 9 895,2	319,2 71,68	1 720,32		11 934,72	
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	1,12	11 196,0		12 539,52		12 539,52		12 539,52	
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2,24	3 246,0		7 271,04		7 271,04		7 271,04	
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	2,8	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	15 358,0 14 504,0	0,0 0,0	854,0		15 358,0	
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	1,12	64 837,0		72 617,44		72 617,44		72 617,44	
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	1,12	10 802,0		12 098,24		12 098,24		12 098,24	
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,56	111 781,0		62 597,36		62 597,36		62 597,36	
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,68	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	17 742,48 14 842,8	319,2 53,76	2 580,48		17 742,48	
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	1,68	10 233,0		17 191,44		17 191,44		17 191,44	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,56	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 914,16 4 947,6	106,4 17,92	860,16		5 914,16	
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,12	5 564,0		6 231,68		6 231,68		6 231,68	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,24	2 363,0		5 293,12		5 293,12		5 293,12	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,12	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	6 028,96 5 801,6	0,0 0,0	227,36		6 028,96	
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,56	103 681,28		58 061,36		58 061,36		58 061,36	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,56	86 463,0		48 419,28		48 419,28		48 419,28	
414	39	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,56	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 636,32 1 479,52	29,12 0,0	127,68		1 636,32	
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,56	6 207,0		3 475,92		3 475,92		3 475,92	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,56	1 387,0		776,72		776,72		776,72	
417	42	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,56	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 914,16 4 947,6	106,4 17,92	860,16		5 914,16	
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,56	11 217,0		6 281,52		6 281,52		6 281,52	
419	44	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,56	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 914,16 4 947,6	106,4 17,92	860,16		5 914,16	
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,56	8 062,0		4 514,72		4 514,72		4 514,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,12	2 612,0		2 925,44		2 925,44		2 925,44	
422	47	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,56	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	3 014,48 2 900,8	0,0 0,0	113,68		3 014,48	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,56	75 416,0		42 232,96		42 232,96		42 232,96	
424	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,56	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	50 621,76 46 688,32	669,2 186,48	3 264,24		50 621,76	
425	50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,56	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	32 001,76 11 734,24	4 298,56 1 335,6	15 968,96		32 001,76	
426	51	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1,12	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	11 317,6 7 823,2	49,28 0,0	3 445,12		11 317,6	
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,56	462 906,0		259 227,36		259 227,36		259 227,36	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,56	7 038,0		3 941,28		3 941,28		3 941,28	
429	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,672	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	5 569,76 3 248,0	153,44 39,76	2 168,32		5 569,76	
430	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,672	425,0 415,0	2,0 0,0	285,6 278,88	1,12 0,0	5,6		285,6	
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,56	1 387,0		776,72		776,72		776,72	
432	57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,56	5 485,0 5 180,0	0,0 0,0	3 071,6 2 900,8	0,0 0,0	170,8		3 071,6	
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,56	7 000,0		3 920,0		3 920,0		3 920,0	
434	59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1,12	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	3 272,64 2 959,04	58,24 0,0	255,36		3 272,64	
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,12	11 472,0		12 848,64		12 848,64		12 848,64	
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,56	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 914,16 4 947,6	106,4 17,92	860,16		5 914,16	
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,56	3 896,0		2 181,76		2 181,76		2 181,76	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,12	1 388,0		1 554,56		1 554,56		1 554,56	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3,36	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	35 484,96 29 685,6	638,4 107,52	5 160,96		35 484,96	
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	3,36	7 091,0		23 825,76		23 825,76		23 825,76	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,56	17 022,0 15 539,0	1 075,0 360,0	9 532,32 8 701,84	602,0 201,6	228,48		9 532,32	
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,56	77 328,0		43 303,68		43 303,68		43 303,68	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,68	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	9 043,44 8 702,4	0,0 0,0	341,04		9 043,44	
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,12	11 790,0		13 204,8		13 204,8		13 204,8	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,56	11 790,0		6 602,4		6 602,4		6 602,4	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия		3,92	718,0		2 814,56		2 814,56		2 814,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,56	45 462,0		25 458,72		25 458,72		25 458,72	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7,84	2 173,0 2 021,0	0,0 0,0	17 036,32 15 844,64	0,0 0,0	1 191,68		17 036,32	
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4,48	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	23 864,96 9 537,92	0,0 0,0	14 327,04		23 864,96	
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					4 870 816,72	27 068,16	4 303 013,12	0,0	4 870 816,72	
								540 735,44	7 916,16	0,0	0,0		
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	7,84	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	45 777,76 28 898,24	1 034,88 274,4	15 844,64		45 777,76	
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,56	3 694,0 2 204,0	66,0 20,0	2 068,64 1 234,24	36,96 11,2	797,44		2 068,64	
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8,4	419,0 415,0	2,0 0,0	3 519,6 3 486,0	16,8 0,0	16,8		3 519,6	
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	192,08	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 320 550,0 1 313 827,2	4 033,68 0,0	2 689,12		1 320 550,0	
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	148,96	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	1 105 730,08 1 099 771,68	3 872,96 0,0	2 085,44		1 105 730,08	
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	8,4	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	68 056,8 67 670,4	260,4 0,0	126,0		68 056,8	
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	19,04	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	170 617,44 169 513,12	704,48 19,04	399,84		170 617,44	
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	2,24	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	21 781,76 21 604,8	100,8 4,48	76,16		21 781,76	
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	311,06376	213,0		66 256,4		66 256,4		66 256,4	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	7,8792	343,0		2 702,56		2 702,56		2 702,56	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	17,84048	535,0		9 544,64		9 544,64		9 544,64	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2,11904	797,0		1 688,96		1 688,96		1 688,96	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	550,48	19,0		10 459,12		10 459,12		10 459,12	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,044	708,0		31 183,04		31 183,04		31 183,04	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	304,64	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	654 062,08 446 906,88	76 464,64 25 589,76	130 690,56		654 062,08	
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	5 086,09024	138,0		701 880,48		701 880,48		701 880,48	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 614,63456	138,0		222 819,52		222 819,52		222 819,52	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	17 645,73888	138,0		2 435 111,84		2 435 111,84		2 435 111,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	9 341,8248	138,0		1 289 172,08		1 289 172,08		1 289 172,08	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	207 077,93568	138,0		28 576 755,2		28 576 755,2		28 576 755,2	
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	209 058,59744	138,0		28 850 086,72		28 850 086,72		28 850 086,72	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	456,96	40,0		18 278,4		18 278,4		18 278,4	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	24,64	718,0		17 691,52		17 691,52		17 691,52	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	31,36	1 092,0		34 245,12		34 245,12		34 245,12	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	22,4	899,0		20 137,6		20 137,6		20 137,6	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	67,2	899,0		60 412,8		60 412,8		60 412,8	
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,56	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	5 914,16 4 947,6	106,4 17,92	860,16		5 914,16	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,12	2 340,0		2 620,8		2 620,8		2 620,8	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	39,2	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	106 428,0 101 724,0	3 724,0 1 254,4	980,0		106 428,0	
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	39,2	8 162,0		319 950,4		319 950,4		319 950,4	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	22,4	620,0		13 888,0		13 888,0		13 888,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	16,8	391,0		6 568,8		6 568,8		6 568,8	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1,12	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	33 186,72 2 197,44	0,0 0,0	30 989,28		33 186,72	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,56	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 520,4 1 453,2	53,2 17,92	14,0		1 520,4	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,56	8 854,0		4 958,24		4 958,24		4 958,24	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,56	3 626,0		2 030,56		2 030,56		2 030,56	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,56	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	2 983,12 1 192,24	0,0 0,0	1 790,88		2 983,12	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,56	718,0		402,08		402,08		402,08	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	1,68	6 235,0		10 474,8		10 474,8		10 474,8	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,12	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	2 866,08 2 175,04	62,72 19,04	628,32		2 866,08	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1,12	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	3 015,04 2 175,04	62,72 19,04	777,28		3 015,04	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2,24	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	6 128,64 4 350,08	125,44 38,08	1 653,12		6 128,64	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1,68	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	5 698,56 3 262,56	94,08 28,56	2 341,92		5 698,56	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6,16	419,0 415,0	2,0 0,0	2 581,04 2 556,4	12,32 0,0	12,32		2 581,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	226,8	6 875,0	21,0	1 559 250,0	4 762,8	3 175,2		1 559 250,0	
						6 840,0	0,0	1 551 312,0	0,0				
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	270,48	7 423,0	26,0	2 007 773,04	7 032,48	3 786,72		2 007 773,04	
						7 383,0	0,0	1 996 953,84	0,0				
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	19,04	8 102,0	31,0	154 262,08	590,24	285,6		154 262,08	
						8 056,0	0,0	153 386,24	0,0				
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	18,48	8 961,0	37,0	165 599,28	683,76	388,08		165 599,28	
						8 903,0	1,0	164 527,44	18,48				
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1,12	9 724,0	45,0	10 890,88	50,4	38,08		10 890,88	
						9 645,0	2,0	10 802,4	2,24				
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	455,16912	213,0		96 951,12		96 951,12		96 951,12	
500	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	17,85952	343,0		6 125,84		6 125,84		6 125,84	
501	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	17,31576	535,0		9 264,08		9 264,08		9 264,08	
502	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,05952	797,0		844,48		844,48		844,48	
503	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,644	708,0		45 059,84		45 059,84		45 059,84	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	810,88	19,0		15 406,72		15 406,72		15 406,72	
505	56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	480,48	2 147,0	251,0	1 031 590,56	120 600,48	206 125,92		1 031 590,56	
						1 467,0	84,0	704 864,16	40 360,32				
506	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	2 018,2932	138,0		278 524,4		278 524,4		278 524,4	
507	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	17 126,74656	138,0		2 363 491,2		2 363 491,2		2 363 491,2	
508	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	23 665,95616	138,0		3 265 902,08		3 265 902,08		3 265 902,08	
509	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	379 123,88976	138,0		52 319 097,04		52 319 097,04		52 319 097,04	
510	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	292 285,7168	138,0		40 335 429,12		40 335 429,12		40 335 429,12	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	720,72	57,95		41 765,92		41 765,92		41 765,92	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	45,92	718,0		32 970,56		32 970,56		32 970,56	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	17,92	1 092,0		19 568,64		19 568,64		19 568,64	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,12	1 585,0		1 775,2		1 775,2		1 775,2	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	67,2	899,0		60 412,8		60 412,8		60 412,8	
516	67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	22,4	17 900,0	95,0	400 960,0	2 128,0	309 478,4		400 960,0	
						3 989,0	32,0	89 353,6	716,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
517	68	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	39,2	2 715,0	95,0	106 428,0	3 724,0	980,0		106 428,0	
						2 595,0	32,0	101 724,0	1 254,4				
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	39,2	8 162,0		319 950,4		319 950,4		319 950,4	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5,6	620,0		3 472,0		3 472,0		3 472,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	33,6	391,0		13 137,6		13 137,6		13 137,6	
521	72	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,56	2 715,0	95,0	1 520,4	53,2	14,0		1 520,4	
						2 595,0	32,0	1 453,2	17,92				
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,56	15 020,0		8 411,2		8 411,2		8 411,2	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,56	2 390,0		1 338,4		1 338,4		1 338,4	
524	75	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,56	5 327,0	0,0	2 983,12	0,0	1 790,88		2 983,12	
						2 129,0	0,0	1 192,24	0,0				
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,56	1 092,0		611,52		611,52		611,52	
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	1,12	3 954,0		4 428,48		4 428,48		4 428,48	
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,56	2 715,0	95,0	1 520,4	53,2	14,0		1 520,4	
						2 595,0	32,0	1 453,2	17,92				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,56	8 162,0		4 570,72		4 570,72		4 570,72	
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,56	863,0		483,28		483,28		483,28	
530	81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,56	5 327,0	0,0	2 983,12	0,0	1 790,88		2 983,12	
						2 129,0	0,0	1 192,24	0,0				
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,56	718,0		402,08		402,08		402,08	
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,12	1 585,0		1 775,2		1 775,2		1 775,2	
533	84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	7,84	23 041,0	151,0	180 641,44	1 183,84	139 983,2		180 641,44	
						5 035,0	43,0	39 474,4	337,12				
534	85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,36	3 044,0	0,0	10 227,84	0,0	292,32		10 227,84	
						2 957,0	0,0	9 935,52	0,0				
535	86	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	147,28	3 985,0	4,0	586 910,8	589,12	2 061,92		586 910,8	
						3 967,0	0,0	584 259,76	0,0				
536	87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	204,4	3 846,0	10,0	786 122,4	2 044,0	6 540,8		786 122,4	
						3 804,0	3,0	777 537,6	613,2				
537	88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	1 469,8544	929,0		1 365 494,48		1 365 494,48		1 365 494,48	
538	89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2 039,912	922,0		1 880 798,64		1 880 798,64		1 880 798,64	
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	198,24	196,0		38 855,04		38 855,04		38 855,04	
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	223,44	837,0		187 019,28		187 019,28		187 019,28	
541	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,684	708,0		13 936,16		13 936,16		13 936,16	
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	133,84	19,0		2 542,96		2 542,96		2 542,96	
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	120,4	31,0		3 732,4		3 732,4		3 732,4	
544	95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	52,64	111 911,0	5 051,0	5 890 995,04	265 884,64	595 990,08		5 890 995,04	
						95 538,0	1 682,0	5 029 120,32	88 540,48				
545	96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		0,952	20 202,0		19 232,08		19 232,08		19 232,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
546	97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22,4	13 465,0 12 751,0	300,0 105,0	301 616,0 285 622,4	6 720,0 2 352,0	9 273,6		301 616,0	
547	98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	22,4	6 577,0		147 324,8		147 324,8		147 324,8	
548	99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	22,4	6 488,0 5 864,0	58,0 19,0	145 331,2 131 353,6	1 299,2 425,6	12 678,4		145 331,2	
549	100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	22,4	7 843,0		175 683,2		175 683,2		175 683,2	
550	101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22,4	27 855,0 10 046,0	191,0 64,0	623 952,0 225 030,4	4 278,4 1 433,6	394 643,2		623 952,0	
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	22,4	837,0		18 748,8		18 748,8		18 748,8	
552	103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	22,4	14 145,0 12 751,0	1 164,0 399,0	316 848,0 285 622,4	26 073,6 8 937,6	5 152,0		316 848,0	
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	22,4	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	103 532,8 102 524,8	0,0 0,0	1 008,0		103 532,8	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	22,4	10 685,0		239 344,0		239 344,0		239 344,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,24	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	9 336,32 5 449,92	241,92 73,92	3 644,48		9 336,32	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,56	425,0		238,0		238,0		238,0	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,24	419,0 415,0	2,0 0,0	938,56 929,6	4,48 0,0	4,48		938,56	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,56	708,0		396,48		396,48		396,48	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,504	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	1 929,76 1 827,84	2,24 0,56	99,68		1 929,76	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,56	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	50 621,76 46 688,32	669,2 186,48	3 264,24		50 621,76	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,56	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	5 658,8 3 911,6	24,64 0,0	1 722,56		5 658,8	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,12	158 943,0		178 016,16		178 016,16		178 016,16	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	67,2	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	556 953,6 324 777,6	15 321,6 3 964,8	216 854,4		556 953,6	
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	67,2	2 687,0		180 566,4		180 566,4		180 566,4	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	67,2	425,0 415,0	2,0 0,0	28 560,0 27 888,0	134,4 0,0	537,6		28 560,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	6,72	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	22 135,68 13 050,24	376,32 114,24	8 709,12		22 135,68	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6,72	419,0 415,0	2,0 0,0	2 815,68 2 788,8	13,44 0,0	13,44		2 815,68	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		1,12	3 985,0	4,0	4 463,2	4,48	15,68		4 463,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 967,0	0,0	4 443,04	0,0				
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	30,8	2 147,0	251,0	66 127,6	7 730,8	13 213,2		66 127,6	
						1 467,0	84,0	45 183,6	2 587,2				
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3304-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	8,96	13 587,0		121 739,52		121 739,52		121 739,52	
571	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	46,2	40,0		1 848,0		1 848,0		1 848,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2,24	10 656,0	285,0	23 869,44	638,4	3 440,64		23 869,44	
						8 835,0	64,0	19 790,4	143,36				
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	2,24	9 192,0		20 590,08		20 590,08		20 590,08	
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,48	4 006,0		17 946,88		17 946,88		17 946,88	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	6,16	992,0		6 110,72		6 110,72		6 110,72	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6,72	2 004,0		13 466,88		13 466,88		13 466,88	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	10,08	1 431,0		14 424,48		14 424,48		14 424,48	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	19,544	2 274,0	4,0	44 443,28	78,4	3 869,6		44 443,28	
						2 072,0	1,0	40 495,28	19,6				
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,6	708,0		3 964,8		3 964,8		3 964,8	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,68	19 584,0		32 901,12		32 901,12		32 901,12	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	3,08	18 551,0	299,0	57 136,8	921,2	25 671,52		57 136,8	
						9 917,0	32,0	30 544,64	98,56				
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02688	4 586 596,0	1 405 199,0	123 287,92	37 772,0	16 106,16		123 287,92	
						2 582 202,0	377 724,0	69 409,76	10 153,36				
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					185 598 113,68	602 451,36	168 652 826,16	0,0	185 598 113,68	
								16 164 820,56	189 663,6	178 016,16	0,0		
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,56	1 070 973,0		599 744,88				599 744,88	
										599 744,88			
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,56	72 633,0	10 480,0	40 674,48	5 868,8	19 159,84		40 674,48	
						27 939,0	3 259,0	15 645,84	1 825,04				
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	8,4	31 946,0	762,0	268 346,4	6 400,8	27 258,0		268 346,4	
						27 939,0	238,0	234 687,6	1 999,2				
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,12	7 511,0	502,0	8 412,32	562,24	26,88		8 412,32	
						6 985,0	159,0	7 823,2	178,08				
587	5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	10,08	7 851,0		79 138,08				79 138,08	
										79 138,08			
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10,08	9 506,0	37,0	95 820,48	372,96	28 697,76		95 820,48	
						6 622,0	0,0	66 749,76	0,0				
589	7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г		0,56	2 681,0		1 501,36				1 501,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						1 501,36			
590	8	6124-0103-2001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,56	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	4 355,68 3 765,44	556,64 178,08	33,6		4 355,68	
591	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	22,4	10 509,0 6 915,0	3 326,0 1 375,0	235 401,6 154 896,0	74 502,4 30 800,0	6 003,2		235 401,6	
592	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15,68	7 937,0 5 308,0	2 361,0 986,0	124 452,16 83 229,44	37 020,48 15 460,48	4 202,24		124 452,16	
593	11	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	0,56	3 535,0 3 467,0	52,0 17,0	1 979,6 1 941,52	29,12 9,52	8,96		1 979,6	
594	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	8,4	3 469,0 3 423,0	32,0 10,0	29 139,6 28 753,2	268,8 84,0	117,6		29 139,6	
595	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	44,8	4 731,0 3 423,0	34,0 10,0	211 948,8 153 350,4	1 523,2 448,0	57 075,2		211 948,8	
596	14	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	98	7 809,0 6 724,0	994,0 318,0	765 282,0 658 952,0	97 412,0 31 164,0	8 918,0		765 282,0	
597	15	6124-0302-1401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	22,4	23 985,0 19 528,0	71,0 0,0	537 264,0 437 427,2	1 590,4 0,0	98 246,4		537 264,0	
598	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53,2	2 052,0 2 025,0	10,0 3,0	109 166,4 107 730,0	532,0 159,6	904,4		109 166,4	
599	17	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	75,6	2 052,0 2 025,0	10,0 3,0	155 131,2 153 090,0	756,0 226,8	1 285,2		155 131,2	
600	18	6124-0202-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	318,08	4 918,0 4 750,0	43,0 10,0	1 564 317,44 1 510 880,0	13 677,44 3 180,8	39 760,0		1 564 317,44	
601	19	6124-0202-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1,68	4 918,0 4 750,0	43,0 10,0	8 262,24 7 980,0	72,24 16,8	210,0		8 262,24	
602	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,04	2 338,0 2 305,0	11,0 3,0	11 783,52 11 617,2	55,44 15,12	110,88		11 783,52	
603	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,047393	421 397,0 371 040,0	42 439,0 12 403,0	19 971,28 17 584,56	2 011,52 588,0	375,2		19 971,28	
604	22	6124-0201-1013 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкций сварных	т	0,00672	1 446 212,0 255 520,0	54 984,0 16 219,0	9 718,8 1 716,96	369,6 109,2	7 631,68		9 718,8	
605	23	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	168	1 334,0 1 107,0	37,0 9,0	224 112,0 185 976,0	6 216,0 1 512,0	31 920,0		224 112,0	
606	24	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	28	1 452,0 1 042,0	57,0 15,0	40 656,0 29 176,0	1 596,0 420,0	9 884,0		40 656,0	
607	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3 676,4	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	4 363 886,8 4 066 098,4	106 615,6 33 087,6	191 172,8		4 363 886,8	
608	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	67,2	1 372,0 1 237,0	83,0 26,0	92 198,4 83 126,4	5 577,6 1 747,2	3 494,4		92 198,4	
609	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 320,8	359,0 326,0	3,0 0,0	1 192 167,2 1 082 580,8	9 962,4 0,0	99 624,0		1 192 167,2	
610	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112	428,0 390,0	5,0 2,0	47 936,0 43 680,0	560,0 224,0	3 696,0		47 936,0	
611	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112	511,0 456,0	10,0 3,0	57 232,0 51 072,0	1 120,0 336,0	5 040,0		57 232,0	
612	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		6 910,4	161,0	3,0	1 112 574,4	20 731,2	193 491,2		1 112 574,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		130,0	0,0	898 352,0	0,0				
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	224	383,0	20,0	85 792,0	4 480,0	8 288,0		85 792,0	
						326,0	7,0	73 024,0	1 568,0				
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	194,88	1 598,0	491,0	311 418,24	95 686,08	19 098,24		311 418,24	
						1 009,0	135,0	196 633,92	26 308,8				
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	12,32	7 105,0	249,0	87 533,6	3 067,68	1 626,24		87 533,6	
						6 724,0	80,0	82 839,68	985,6				
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	3,36	3 358,0	249,0	11 282,88	836,64	4 572,96		11 282,88	
						1 748,0	80,0	5 873,28	268,8				
617	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	1,68	23 870,0		40 101,6				40 101,6	
										40 101,6			
618	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	1,68	44 587,0		74 906,16				74 906,16	
										74 906,16			
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,36	3 128,0	0,0	10 510,08	0,0	117,6		10 510,08	
						3 093,0	0,0	10 392,48	0,0				
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	30,8	1 187,0	29,0	36 559,6	893,2	1 601,6		36 559,6	
						1 106,0	9,0	34 064,8	277,2				
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,8	359,0	3,0	11 057,2	92,4	924,0		11 057,2	
						326,0	0,0	10 040,8	0,0				
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	145,6	161,0	3,0	23 441,6	436,8	4 076,8		23 441,6	
						130,0	0,0	18 928,0	0,0				
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	1,68	23 985,0	71,0	40 294,8	119,28	7 368,48		40 294,8	
						19 528,0	0,0	32 807,04	0,0				
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	57,12	1 922,0	950,0	109 784,64	54 264,0	9 424,8		109 784,64	
						807,0	296,0	46 095,84	16 907,52				
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	3,36	7 105,0	249,0	23 872,8	836,64	443,52		23 872,8	
						6 724,0	80,0	22 592,64	268,8				
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,12	11 281,0		12 634,72		12 634,72		12 634,72	
627	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	5,6	48 820,0		273 392,0		273 392,0		273 392,0	
628	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	2,8	37 161,0		104 050,8		104 050,8		104 050,8	
629	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	22,4	11 462,0		256 748,8		256 748,8		256 748,8	
630	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	15,68	1 517,0		23 786,56		23 786,56		23 786,56	
631	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,56	5 564,0		3 115,84		3 115,84		3 115,84	
632	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	44,8	132,0		5 913,6		5 913,6		5 913,6	
633	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	16,24	142,0		2 306,08		2 306,08		2 306,08	
634	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	20,16	132,0		2 661,12		2 661,12		2 661,12	
635	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	8,4	121,0		1 016,4		1 016,4		1 016,4	
636	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)		44,8	96,0		4 300,8		4 300,8		4 300,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
637	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249У3	шт	75,6	86,0		6 501,6		6 501,6		6 501,6	
638	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	221,76	86,0		19 071,36		19 071,36		19 071,36	
639	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РП1-03	шт	75,6	40,0		3 024,0		3 024,0		3 024,0	
640	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	75,6	55,0		4 158,0		4 158,0		4 158,0	
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	22,4	40,0		896,0		896,0		896,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	22,4	2 581,0		57 814,4		57 814,4		57 814,4	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,44688	38 957,0		17 409,28		17 409,28		17 409,28	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,11088	154 872,0		17 172,4		17 172,4		17 172,4	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,5488	57 838,0		31 741,36		31 741,36		31 741,36	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	75,6	90,0		6 804,0		6 804,0		6 804,0	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	53,2	373,0		19 843,6		19 843,6		19 843,6	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	75,6	435,0		32 886,0		32 886,0		32 886,0	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	318,08	466,0		148 225,28		148 225,28		148 225,28	
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,68	320,0		537,6		537,6		537,6	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5,04	320,0		1 612,8		1 612,8		1 612,8	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	446,88	202,0		90 269,76		90 269,76		90 269,76	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	21,84	1 160,0		25 334,4		25 334,4		25 334,4	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	8,4	510,0		4 284,0		4 284,0		4 284,0	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	14,56	686,0		9 988,16		9 988,16		9 988,16	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	21,84	1 055,0		23 041,2		23 041,2		23 041,2	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,1848	106,7		19,6		19,6		19,6	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,01008	433,19		4,48		4,48		4,48	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	3,7576	83 584,0		314 075,44		314 075,44		314 075,44	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	6,2496	135 477,0		846 676,88		846 676,88		846 676,88	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,336	208 547,0		70 071,68		70 071,68		70 071,68	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,336	532 369,0		178 875,76		178 875,76		178 875,76	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	35	179,0		6 265,28		6 265,28		6 265,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	672	524,0		352 128,0		352 128,0		352 128,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	57,12	28 254,0		1 613 868,48		1 613 868,48		1 613 868,48	
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	56	319,0		17 864,0		17 864,0		17 864,0	
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,68	3 967,0		6 664,56		6 664,56		6 664,56	
668	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1344	83 584,0		11 233,6		11 233,6		11 233,6	
669	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,042	135 477,0		5 690,16		5 690,16		5 690,16	
670	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	308	179,0		55 132,0		55 132,0		55 132,0	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					17 568 242,16	556 673,6	5 585 001,52	0,0	17 568 242,16	
								10 631 174,4	170 354,24	795 392,08	0,0		
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	5,04	15 937,0	3 560,0	80 322,48	17 942,4	2 343,6		80 322,48	
						11 912,0	1 113,0	60 036,48	5 609,52				
672	2	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	23,52	5 005,0	0,0	117 717,6	0,0	517,44		117 717,6	
						4 983,0	0,0	117 200,16	0,0				
673	3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,56	84 701,0	11 830,0	47 432,56	6 624,8	785,12		47 432,56	
						71 469,0	3 700,0	40 022,64	2 072,0				
674	4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	1,68	49 469,0	7 329,0	83 107,92	12 312,72	756,0		83 107,92	
						41 690,0	2 292,0	70 039,2	3 850,56				
675	5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,56	75 471,0	9 318,0	42 263,76	5 218,08	3 556,56		42 263,76	
						59 802,0	2 914,0	33 489,12	1 631,84				
676	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	67,2	1 528,0	110,0	102 681,6	7 392,0	3 427,2		102 681,6	
						1 367,0	35,0	91 862,4	2 352,0				
677	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2 296	1 187,0	29,0	2 725 352,0	66 584,0	119 392,0		2 725 352,0	
						1 106,0	9,0	2 539 376,0	20 664,0				
678	8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	67,2	1 334,0	37,0	89 644,8	2 486,4	12 768,0		89 644,8	
						1 107,0	9,0	74 390,4	604,8				
679	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	772,8	1 144,0	405,0	884 083,2	312 984,0	51 777,6		884 083,2	
						672,0	113,0	519 321,6	87 326,4				
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,2128	108,27		22,96		22,96		22,96	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,56	6,43		3,36		3,36		3,36	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,56	8 093,0		4 532,08		4 532,08		4 532,08	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	23,52	192,0		4 515,84		4 515,84		4 515,84	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	1,68	5 983,0		10 051,44		10 051,44		10 051,44	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,56	9 046,0		5 065,76		5 065,76		5 065,76	
686	16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,56	17 124,0	3 978,0	9 589,44	2 227,68	353,92		9 589,44	
						12 514,0	1 244,0	7 007,84	696,64				
687	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1,68	54 184,0	0,0	91 029,12	0,0	15 649,2		91 029,12	
						44 869,0	0,0	75 379,92	0,0				
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25		1,68	1 517,0		2 548,56		2 548,56		2 548,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
689	19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	1,68	11 521,0 11 316,0	0,0 0,0	19 355,28 19 010,88	0,0 0,0	344,4		19 355,28	
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	98	3 050,0 3 035,0	0,0 0,0	298 900,0 297 430,0	0,0 0,0	1 470,0		298 900,0	
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	98	141,0		13 818,0		13 818,0		13 818,0	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	50,4	531,0		26 762,4		26 762,4		26 762,4	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	50,4	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	252 252,0 251 143,2	0,0 0,0	1 108,8		252 252,0	
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3,36	3 463,0 3 093,0	249,0 80,0	11 635,68 10 392,48	836,64 268,8	406,56		11 635,68	
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	3,36	498,0		1 673,28		1 673,28		1 673,28	
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	980	1 261,0 1 042,0	8,0 2,0	1 235 780,0 1 021 160,0	7 840,0 1 960,0	206 780,0		1 235 780,0	
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,896	114 110,0		102 242,56		102 242,56		102 242,56	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,084	207 941,0		17 466,96		17 466,96		17 466,96	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	3,36	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	1 176 060,48 1 176 060,48	0,0 0,0			1 176 060,48	
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,56	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	196 010,08 196 010,08	0,0 0,0			196 010,08	
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	1,68	9 003,0		15 125,04		15 125,04		15 125,04	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	1,68	14 202,0		23 859,36		23 859,36		23 859,36	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,56	19 069,0		10 678,64		10 678,64		10 678,64	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	1,68	497,0		834,96		834,96		834,96	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	1,68	1 390 930,0 1 390 930,0	0,0 0,0	2 336 762,4 2 336 762,4	0,0 0,0			2 336 762,4	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	1,68	37 403,0		62 837,04		62 837,04		62 837,04	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	8,4	72 485,0 72 485,0	0,0 0,0	608 874,0 608 874,0	0,0 0,0			608 874,0	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	1,68	3 269,0		5 491,92		5 491,92		5 491,92	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	1,68	3 269,0		5 491,92		5 491,92		5 491,92	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	1,68	3 269,0		5 491,92		5 491,92		5 491,92	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	1,68	3 269,0		5 491,92		5 491,92		5 491,92	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	1,68	3 269,0		5 491,92		5 491,92		5 491,92	
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной		42	5 005,0	0,0	210 210,0	0,0	924,0		210 210,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 983,0	0,0	209 286,0	0,0				
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	58,8	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	5 337 276,0 5 337 276,0	0,0 0,0			5 337 276,0	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	16,8	100,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	42	89,0		3 738,0		3 738,0		3 738,0	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	42	1 857,0		77 994,0		77 994,0		77 994,0	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1,68	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	13 067,04 11 296,32	1 669,92 534,24	100,8		13 067,04	
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	1,68	266,0		446,88		446,88		446,88	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	924	1 144,0 672,0	405,0 113,0	1 057 056,0 620 928,0	374 220,0 104 412,0	61 908,0		1 057 056,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	84	287,0		24 108,0		24 108,0		24 108,0	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	840	142,0		119 280,0		119 280,0		119 280,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	672	430,0		288 960,0		288 960,0		288 960,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	22 960	179,0		4 109 840,0		4 109 840,0		4 109 840,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,16632	38 957,0		6 479,2		6 479,2		6 479,2	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					21 988 487,36	818 338,64	5 383 556,08	0,0	21 988 487,36	
								15 723 755,6	231 982,8	62 837,04	0,0		
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	161,28	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	800 110,08 594 478,08	21 288,96 5 644,8	184 343,04		800 110,08	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	5,6	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	32 698,4 20 641,6	739,2 196,0	11 317,6		32 698,4	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	71,12	343,0		24 394,16		24 394,16		24 394,16	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	82,88	628,0		52 048,64		52 048,64		52 048,64	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,92	764,0		2 994,88		2 994,88		2 994,88	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,36	933,0		3 134,88		3 134,88		3 134,88	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,6	1 983,0		11 104,8		11 104,8		11 104,8	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	166,88	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	445 736,48 442 899,52	0,0 0,0	2 836,96		445 736,48	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,512	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	12 531,68 7 307,44	344,4 89,04	4 879,28		12 531,68	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,36	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	19 619,04 12 384,96	443,52 117,6	6 790,56		19 619,04	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	11,2	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	55 563,2 41 283,2	1 478,4 392,0	12 801,6		55 563,2	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,512	3 150,0		4 762,8		4 762,8		4 762,8	
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	3,36	1 265,0		4 250,4		4 250,4		4 250,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6,72	764,0		5 134,08		5 134,08		5 134,08	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	4,48	628,0		2 813,44		2 813,44		2 813,44	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1,68	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	20 865,6 10 955,28	361,2 53,76	9 549,12		20 865,6	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	22,4	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	233 206,4 154 828,8	18 592,0 6 316,8	59 785,6		233 206,4	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	22,4								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	22,4	102 203,0		2 289 347,2		2 289 347,2		2 289 347,2	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	22,4	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	60 816,0 58 128,0	2 128,0 716,8	560,0		60 816,0	
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	22,4	6 583,0		147 459,2		147 459,2		147 459,2	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,009S МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24,08	887,0		21 358,96		21 358,96		21 358,96	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,04	887,0		4 470,48		4 470,48		4 470,48	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,68	115 998,0		194 876,64		194 876,64		194 876,64	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	32,144	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	123 079,6 116 586,4	128,24 31,92	6 364,4		123 079,6	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					4 572 377,04 1 459 493,28	45 503,92 13 558,72	778 031,52 2 289 347,2	0,0 0,0	4 572 377,04	
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,56	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	7 617,12 7 617,12	0,0 0,0			7 617,12	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,56	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	30 468,48 30 468,48	0,0 0,0			30 468,48	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,56	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	7 886,48 7 886,48	0,0 0,0			7 886,48	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,56	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	11 830,0 11 830,0	0,0 0,0			11 830,0	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					57 802,08 57 802,08	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	57 802,08	
			Итого по суммарной смете					518 632 514,96 144 856 778,64	12 824 067,76 3 404 392,32	357 531 883,52 3 325 592,48	0,0 0,0	518 632 514,96	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 325 592,48			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								515249120,4*5/100	25 762 456,02	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								518632514,95999998*2/100	10 372 650,3	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									554 767 621,28	
			НДС (12%)								554767621,28*12/100	66 572 114,55	
			Всего с НДС								554767621,28+66572114,55	621 339 735,83	

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй Монтаж
и.о. Директора _____ Жумабаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй Монтаж
Главный инженер _____ Балкыев С.

Сканировано с CamScanner