Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 010** от **15.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2023** **(месяц, год) на «Надстройка 6-го этажа к жилому дому №23 по адресу город Актау, микрорайон 19 А» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	884,74	524,0	524,0	463 603,76	463 603,76			463 603,76	
						0,0	118,0	0,0	104 399,32				
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м^3	50,22	3 586,0	1 002,0	180 088,92	50 320,44	200,88		180 088,92	
						2 580,0	226,0	129 567,6	11 349,72				
3	3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м^3	16,74	15 108,0	0,0	252 907,92	0,0			252 907,92	
						15 108,0	0,0	252 907,92	0,0				
4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	16,74	524,0	524,0	8 771,76	8 771,76			8 771,76	
						0,0	118,0	0,0	1 975,32				
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1 522,72	47,0		71 567,84				71 567,84	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	951,7	69,0	56,0	65 667,3	53 295,2			65 667,3	
						13,0	14,0	12 372,1	13 323,8				
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	435,24	524,0	524,0	228 065,76	228 065,76			228 065,76	
						0,0	118,0	0,0	51 358,32				
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	696,384	47,0		32 729,8				32 729,8	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	326,12	88,0	88,0	28 698,56	28 698,56			28 698,56	
						0,0	23,0	0,0	7 500,76				
10	10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м^3	326,12	51,0	51,0	16 632,12	16 632,12			16 632,12	
						0,0	13,0	0,0	4 239,56				
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	326,12	710,0	268,0	231 545,2	87 400,16			231 545,2	
						442,0	88,0	144 145,04	28 698,56				
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	109,12	4 132,0	0,0	450 883,84	0,0			450 883,84	
						4 132,0	0,0	450 883,84	0,0				
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	27,28	29 109,0	2 981,0	794 093,52	81 321,68	538 452,64		794 093,52	
						6 390,0	610,0	174 319,2	16 640,8				
14	14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	139,5	47 881,0	4 659,0	6 679 399,5	649 930,5	3 857 454,0		6 679 399,5	
						15 570,0	927,0	2 172 015,0	129 316,5				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04154	345 153,0		14 337,5		14 337,5		14 337,5	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,25364	345 153,0		432 697,38		432 697,38		432 697,38	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	403	4 966,0	45,0	2 001 298,0	18 135,0	1 414 530,0		2 001 298,0	
						1 411,0	7,0	568 633,0	2 821,0				
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	8,432	70 584,0	12 483,0	595 164,04	105 256,78	239 577,92		595 164,04	
						29 688,0	2 545,0	250 329,34	21 459,44				
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07812	345 153,0		26 963,18		26 963,18		26 963,18	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,203112	345 153,0		70 104,64		70 104,64		70 104,64	
21	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	35,34	89 800,0	6 823,0	3 173 532,0	241 124,82	1 064 652,84		3 173 532,0	
						52 851,0	1 435,0	1 867 754,34	50 712,9				
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,239072	345 153,0		82 516,42		82 516,42		82 516,42	
23	23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,372	30 684,0	253,0	11 414,2	94,24	9 106,56		11 414,2	
						5 951,0	72,0	2 214,02	26,66				
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,372	6 537,0		2 431,64		2 431,64		2 431,64	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,372	6 537,0		2 431,64		2 431,64		2 431,64	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,31	482 850,0	4 327,0	149 683,5	1 341,68	28 156,06		149 683,5	
						387 695,0	1 447,0	120 185,76	448,88				
27	27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,248	54 895,0	5 257,0	13 613,96	1 303,86	6 963,84		13 613,96	
						21 559,0	1 049,0	5 346,88	260,4				
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1,487256	2 952,0	40,0	4 390,22	59,52	1 116,62		4 390,22	
						2 161,0	13,0	3 214,08	19,22				
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	62	142 884,0	5 024,0	8 858 808,0	311 488,0	2 968 498,0		8 858 808,0	
						89 981,0	1 062,0	5 578 822,0	65 844,0				
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18228	345 153,0		62 914,5		62 914,5		62 914,5	
31	31	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,029202	364 700,0	4 432,0	10 649,74	128,96			10 649,74	
						360 268,0	1 428,0	10 520,78	41,54				
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,029202	96 078,0		2 805,5		2 805,5		2 805,5	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,062	344 731,0	2 429,0	21 373,26	150,66	3 679,7		21 373,26	
						282 949,0	807,0	17 542,9	50,22				
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,0416	128 399,0	16 470,0	133 740,2	17 155,4	31 478,02		133 740,2	
						81 708,0	4 995,0	85 106,78	5 203,04				
35	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,037894	1 234 313,0	4 432,0	46 773,42	168,02			46 773,42	
						1 229 881,0	1 428,0	46 605,4	53,94				
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,037894	96 078,0		3 640,64		3 640,64		3 640,64	
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,078368	1 455 125,0	29 386,0	114 035,36	2 303,3	91 879,66		114 035,36	
						253 319,0	8 377,0	19 852,4	656,58				
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,3904	4 966,0	45,0	36 700,9	332,32	25 940,18		36 700,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1 411,0	7,0	10 427,78	51,46				
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4092	29 109,0	2 981,0	11 911,44	1 220,16	8 076,74		11 911,44	
						6 390,0	610,0	2 614,54	249,86				
40	40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	3,1868	89 800,0	6 823,0	286 174,64	21 743,4	96 005,76		286 174,64	
						52 851,0	1 435,0	168 425,48	4 573,12				
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057834	345 153,0		19 961,52		19 961,52		19 961,52	
42	42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,002381	224 599,0	6 226,0	534,44	14,88	30,38		534,44	
						205 601,0	1 787,0	489,8	4,34				
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,2	4 966,0	45,0	30 789,2	279,0	21 762,0		30 789,2	
						1 411,0	7,0	8 748,2	43,4				
44	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,223969	426 788,0	56 376,0	95 587,26	12 626,3	1 128,4		95 587,26	
						365 373,0	14 628,0	81 831,94	3 276,08				
45	45	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,02976	224 058,0	4 435,0	6 668,1	132,06	3 760,3		6 668,1	
						93 262,0	1 428,0	2 775,74	42,78				
46	46	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,02976	19 863,0	142,0	590,86	4,34	257,92		590,86	
						11 052,0	46,0	328,6	1,24				
47	47	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	5,208	4 849,0	167,0	25 253,84	869,86	11 941,82		25 253,84	
						2 389,0	44,0	12 442,16	229,4				
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002381	694 126,0		1 652,3		1 652,3		1 652,3	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,0832	139 360,0	5 024,0	290 315,0	10 465,6	92 401,08		290 315,0	
						89 981,0	1 062,0	187 448,32	2 212,16				
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,651	158 943,0	7 421,0	103 471,8	4 831,04	31 051,46		103 471,8	
						103 824,0	1 435,0	67 589,3	934,34				
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001637	345 153,0		564,82		564,82		564,82	
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	53,072	70 584,0	12 483,0	3 746 033,8	662 497,9	1 507 934,24		3 746 033,8	
						29 688,0	2 545,0	1 575 601,66	135 068,24				
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3906	345 153,0		134 816,52		134 816,52		134 816,52	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,124928	345 153,0		388 272,52		388 272,52		388 272,52	
55	55	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,14136	364 700,0	4 432,0	51 554,24	626,82			51 554,24	
						360 268,0	1 428,0	50 927,42	202,12				
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,14136	96 078,0		13 581,72		13 581,72		13 581,72	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	73,1228	105 542,0	14 274,0	7 717 526,26	1 043 754,5	1 790 338,66		7 717 526,26	
						66 784,0	2 992,0	4 883 433,1	218 783,12				
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97092	345 153,0		335 116,2		335 116,2		335 116,2	
59	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,181499	1 234 313,0	4 432,0	224 026,46	804,14			224 026,46	
						1 229 881,0	1 428,0	223 221,7	259,16				
60	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,29388	364 700,0	4 432,0	107 178,16	1 302,62			107 178,16	
						360 268,0	1 428,0	105 875,54	419,74				
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,475379	96 078,0		45 673,54		45 673,54		45 673,54	
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	145,13735	46 334,0	7 854,0	6 724 794,04	1 139 909,06	856 019,74		6 724 794,04	
						32 582,0	1 803,0	4 728 865,24	261 682,78				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	164,008302	31 431,0 21 457,0	7 215,0 1 480,0	5 154 944,74 3 519 126,2	1 183 320,22 242 732,48	452 498,94		5 154 944,74	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	150,887638	23 889,7		3 604 660,16		3 604 660,16		3 604 660,16	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	4 428,224165	38,0		168 272,34		168 272,34		168 272,34	
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,828816	99 951,0 65 048,0	30 434,0 8 116,0	82 840,68 53 912,72	25 224,08 6 726,38	3 703,88		82 840,68	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,77624	167 300,0		129 865,2		129 865,2		129 865,2	
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,008035	694 126,0		5 577,52		5 577,52		5 577,52	
69	69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	161,2	2 952,0 2 161,0	40,0 13,0	475 862,4 348 353,2	6 448,0 2 095,6	121 061,2		475 862,4	
70	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,186	139 581,0 75 561,0	11 456,0 2 272,0	25 961,88 14 054,16	2 130,94 422,84	9 777,4		25 961,88	
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008184	345 153,0		2 824,72		2 824,72		2 824,72	
72	72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	737,8	452,0 240,0	23,0 8,0	333 485,6 177 072,0	16 969,4 5 902,4	139 444,2		333 485,6	
73	73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	601,4	912,0 498,0	40,0 13,0	548 476,8 299 497,2	24 056,0 7 818,2	224 923,6		548 476,8	
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,62	191 111,0 150 827,0	1 723,0 572,0	118 488,82 93 512,74	1 068,26 354,64	23 907,82		118 488,82	
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,72	66 310,0 32 393,0	5 894,0 1 211,0	246 673,2 120 501,96	21 925,68 4 504,92	104 245,56		246 673,2	
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000893	345 153,0		308,14		308,14		308,14	
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003236	345 153,0		1 117,24		1 117,24		1 117,24	
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6944	142 884,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	99 218,6 62 482,98	3 488,12 737,18	33 247,5		99 218,6	
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047616	345 153,0		16 434,96		16 434,96		16 434,96	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,534153	345 153,0		529 517,2		529 517,2		529 517,2	
81	81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,068349	364 700,0 360 268,0	4 432,0 1 428,0	24 927,1 24 623,92	302,56 97,34			24 927,1	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,068349	96 078,0		6 567,04		6 567,04		6 567,04	
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,31	344 731,0 282 949,0	2 429,0 807,0	106 866,92 87 713,88	753,3 250,48	18 399,12		106 866,92	
84	84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11,45016	282 914,0 121 055,0	2 468,0 737,0	3 239 410,72 1 386 099,28	28 258,98 8 438,82	1 825 052,46		3 239 410,72	
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,023124	1 510 113,0		34 919,02		34 919,02		34 919,02	
86	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	11,45016	15 923,0 4 499,0	197,0 64,0	182 320,92 51 514,56	2 255,56 732,84	128 550,8		182 320,92	
87	87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	2,0336	224 058,0 93 262,0	4 435,0 1 428,0	455 644,2 189 657,38	9 019,14 2 904,08	256 967,68		455 644,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	365,8	566,0	10,0	207 042,8	3 658,0	141 198,8		207 042,8	
						170,0	3,0	62 186,0	1 097,4				
89	89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^2$	365,8	4 849,0	167,0	1 773 764,2	61 088,6	838 779,4		1 773 764,2	
						2 389,0	44,0	873 896,2	16 095,2				
90	90	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	43,4	8 377,0	40,0	363 561,8	1 736,0	125 469,4		363 561,8	
						5 446,0	9,0	236 356,4	390,6				
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	33,48	158 943,0	7 421,0	5 321 411,64	248 455,08	1 596 929,04		5 321 411,64	
						103 824,0	1 435,0	3 476 027,52	48 043,8				
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,412046	345 153,0		142 218,7		142 218,7		142 218,7	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,096422	1 234 313,0	4 432,0	119 015,2	427,18			119 015,2	
						1 229 881,0	1 428,0	118 588,02	137,64				
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,096422	96 078,0		9 264,04		9 264,04		9 264,04	
95	95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,687227	132 822,0	28 280,0	489 744,82	104 274,7	49 265,2		489 744,82	
						91 181,0	7 487,0	336 204,92	27 606,12				
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,687227	1 299 424,0		4 791 270,72		4 791 270,72		4 791 270,72	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	3,687227	4 445,0		16 389,7		16 389,7		16 389,7	
98	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	37,2	9 741,0	110,0	362 365,2	4 092,0	75 925,2		362 365,2	
						7 590,0	39,0	282 348,0	1 450,8				
99	99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	9,520968	46 334,0	7 854,0	441 144,26	74 778,2	56 154,64		441 144,26	
						32 582,0	1 803,0	310 212,04	17 166,56				
100	100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,8272	55 704,0	3 167,0	157 486,2	8 954,04	70 179,66		157 486,2	
						27 714,0	673,0	78 353,12	1 902,78				
101	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,017298	1 234 313,0	4 432,0	21 350,94	76,88			21 350,94	
						1 229 881,0	1 428,0	21 274,68	24,8				
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	9,486	628,0		5 956,96		5 956,96		5 956,96	
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,31	463 640,0	4 025,0	143 728,4	1 248,06	22 866,84		143 728,4	
						385 849,0	1 346,0	119 612,88	417,26				
104	104	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	80,6	5 610,0	40,0	452 166,0	3 224,0	341 744,0		452 166,0	
						1 330,0	8,0	107 198,0	644,8				
105	105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	70,525	3 336,0	192,0	235 271,4	13 540,8	145 211,44		235 271,4	
						1 085,0	59,0	76 519,78	4 160,82				
106	106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	70,525	-587,0	-38,0	-41 398,02	-2 680,26	-28 985,62		-41 398,02	
						-138,0	-12,0	-9 732,76	-846,3				
107	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,155149	74 315,0	4 688,0	11 530,14	727,88	24,8		11 530,14	
						69 468,0	1 509,0	10 778,08	234,36				
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000397	345 153,0		137,02		137,02		137,02	
109	109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	1,465674	1 426 672,0	16 092,0	2 091 035,56	23 585,42	1 732 408,96		2 091 035,56	
						228 592,0	3 432,0	335 041,18	5 030,06				
110	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	76,215038	290,0	4,0	22 102,38	305,04	5 640,14		22 102,38	
						212,0	0,0	16 157,82	0,0				
111	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	76,215038	438,0	8,0	33 382,04	610,08	13 871,26		33 382,04	
						248,0	2,0	18 901,32	152,52				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	68,9812	6 693,0	49,0	461 691,06	3 380,24	152 931,06		461 691,06	
						4 427,0	16,0	305 379,76	1 103,6				
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	70,70573	1 549,0		109 523,0		109 523,0		109 523,0	
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	186	290,0	4,0	53 940,0	744,0	13 764,0		53 940,0	
						212,0	0,0	39 432,0	0,0				
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	186	438,0	8,0	81 468,0	1 488,0	33 852,0		81 468,0	
						248,0	2,0	46 128,0	372,0				
			ИТОГО по смете Э610013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					**79 210 474,6**	**7 147 098,36**	**34 646 711,66**	**0,0**	**79 210 474,6**	
								37 312 370,04	**1 553 336,84**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]										
116	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	6,7208	11 250,0	450,0	75 609,0	3 024,36	2 291,52		75 609,0	
						10 459,0	145,0	70 293,12	974,64				
117	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	6,7208	30 000,0		201 624,0		201 624,0		201 624,0	
118	3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3,72	7 179,0	140,0	26 705,88	520,8	1 510,32		26 705,88	
						6 633,0	34,0	24 674,76	126,48				
119	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,0864	697,0	98,0	9 818,32	1 380,74	3 521,6		9 818,32	
						349,0	29,0	4 915,98	408,58				
120	5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,40864	43 594,0	15,0	61 408,52	21,08	36 297,9		61 408,52	
						17 811,0	0,0	25 089,54	0,0				
121	6	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,0864	3 199,0	91,0	45 062,22	1 281,54	18 312,32		45 062,22	
						1 808,0	13,0	25 468,36	182,9				
122	7	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,0864	2 196,0	92,0	30 933,66	1 295,8	6 522,4		30 933,66	
						1 641,0	34,0	23 116,08	478,64				
123	8	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	14,0864	604,0	62,0	8 508,26	873,58	6 508,14		8 508,26	
						80,0	22,0	1 127,16	310,0				
124	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	16,8578	697,0	98,0	11 749,62	1 652,3	4 214,76		11 749,62	
						349,0	29,0	5 883,18	489,18				
125	10	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,68578	43 594,0	15,0	73 489,84	25,42	43 439,06		73 489,84	
						17 811,0	0,0	30 025,36	0,0				
126	11	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,8578	3 199,0	91,0	53 928,22	1 533,88	21 915,14		53 928,22	
						1 808,0	13,0	30 479,2	218,86				
127	12	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	16,8578	2 196,0	92,0	37 019,58	1 550,62	7 805,18		37 019,58	
						1 641,0	34,0	27 663,78	572,88				
128	13	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	16,8578	604,0	62,0	10 182,26	1 045,32	7 788,44		10 182,26	
						80,0	22,0	1 348,5	370,76				
129	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	269,328	697,0	98,0	187 721,74	26 394,64	67 332,0		187 721,74	
						349,0	29,0	93 995,72	7 810,76				
130	15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	$м^2$	269,328	1 368,0	414,0	368 440,58	111 502,04	169 676,64		368 440,58	
						324,0	102,0	87 262,52	27 471,58				
131	16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	$м^2$	269,328	70,0	18,0	18 852,96	4 847,78	13 466,4		18 852,96	
						2,0	5,0	538,78	1 346,64				
132	17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	21,54624	28 623,0	5 624,0	616 717,72	121 176,52	155 822,74		616 717,72	
						15 767,0	1 752,0	339 719,7	37 749,32				
133	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		52,4768	3 935,0	260,0	206 495,96	13 644,34	19 835,66		206 495,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 297,0	115,0	173 015,96	6 035,08				
134	19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	$м^2$	38,1734	2 205,0	18,0	84 172,44	686,96	5 649,44		84 172,44	
						2 039,0	7,0	77 835,42	267,22				
135	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	71,6968	686,0	7,0	49 183,98	502,2	3 656,14		49 183,98	
						628,0	3,0	45 025,64	215,14				
136	21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	$м^2$	18,9534	1 351,0	6,0	25 606,0	113,46	5 439,26		25 606,0	
						1 058,0	2,0	20 052,66	37,82				
137	22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	509,5036	460,0	5,0	234 371,78	2 547,58	13 756,56		234 371,78	
						428,0	2,0	218 067,64	1 019,28				
138	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	80,1226	4 966,0	45,0	397 888,72	3 605,92	281 230,14		397 888,72	
						1 411,0	7,0	113 053,28	561,1				
139	24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	2,4056	158 123,0	3 974,0	380 380,54	9 559,78	72 538,76		380 380,54	
						123 995,0	1 144,0	298 282,62	2 752,18				
140	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,054381	350 757,0	71 664,0	19 074,92	3 897,32	1 595,26		19 074,92	
						249 760,0	20 988,0	13 582,34	1 141,42				
141	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,054381	1 168 343,0		63 536,36		63 536,36		63 536,36	
142	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,37	290,0	4,0	2 427,3	33,48	619,38		2 427,3	
						212,0	0,0	1 774,44	0,0				
143	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,37	438,0	8,0	3 666,06	66,96	1 523,34		3 666,06	
						248,0	2,0	2 075,76	16,74				
144	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	9,3	4 052,0	66,0	37 683,6	613,8			37 683,6	
						3 986,0	0,0	37 069,8	0,0				
145	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	9,3	2 435,0	188,0	22 645,5	1 748,4	6 463,5		22 645,5	
						1 552,0	50,0	14 433,6	465,0				
146	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	7,533	741,0		5 581,86		5 581,86		5 581,86	
147	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	18,6	50,0		930,0		930,0		930,0	
148	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	9,3	96,0		892,8		892,8		892,8	
149	34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	141,794	2 534,0	62,0	359 306,12	8 790,98	208 011,86		359 306,12	
						1 005,0	10,0	142 503,28	1 417,94				
150	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	333,56	14 987,0	3 334,0	4 999 063,72	1 112 089,04	596 071,72		4 999 063,72	
						9 866,0	1 083,0	3 290 902,96	361 245,48				
151	36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	84,444	3 918,0	139,0	330 851,84	11 737,84	94 745,92		330 851,84	
						2 657,0	31,0	224 367,46	2 617,64				
152	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	13,046598	46 463,0		606 183,92		606 183,92		606 183,92	
153	38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	249,116	2 310,0	146,0	575 457,96	36 371,06	279 508,4		575 457,96	
						1 042,0	32,0	259 579,12	7 971,96				
154	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	38,488422	34 925,0		1 344 208,36		1 344 208,36		1 344 208,36	
155	40	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	333,56	1 903,0	295,0	634 764,68	98 400,2	156 106,08		634 764,68	
						1 140,0	65,0	380 258,4	21 681,4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	333,56	452,0	67,0	150 769,12	22 348,52	108 407,0		150 769,12	
						60,0	15,0	20 013,6	5 003,4				
157	42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4805	74 315,0	4 688,0	35 708,28	2 252,46	76,26		35 708,28	
						69 468,0	1 509,0	33 379,56	724,78				
158	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,036332	278 338,0	6 192,0	10 112,82	225,06	311,86		10 112,82	
						263 570,0	1 216,0	9 575,9	44,02				
159	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,036332	1 168 343,0		42 448,3		42 448,3		42 448,3	
160	45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	65,162	1 903,0	295,0	124 003,1	19 223,1	30 495,94		124 003,1	
						1 140,0	65,0	74 284,68	4 235,84				
161	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	47,12	603,0	89,0	28 413,36	4 193,68	20 450,08		28 413,36	
						80,0	20,0	3 769,6	942,4				
162	47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м^2	47,12	4 695,0	303,0	221 228,4	14 277,36	120 203,12		221 228,4	
						1 841,0	65,0	86 747,92	3 062,8				
163	48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м^2	18,042	1 997,0	42,0	36 030,06	757,64	19 142,5		36 030,06	
						894,0	10,0	16 129,3	180,42				
164	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004336	1 234 313,0	4 432,0	5 351,84	19,22			5 351,84	
						1 229 881,0	1 428,0	5 332,62	6,2				
165	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,558	3 264,0		1 821,56		1 821,56		1 821,56	
166	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,527496	139 090,0	43 773,0	73 369,56	23 090,04	4 406,34		73 369,56	
						86 964,0	11 696,0	45 873,18	6 169,62				
167	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	15,1404	2 188,0		33 127,22		33 127,22		33 127,22	
168	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,261293	694 126,0		181 369,84		181 369,84		181 369,84	
169	54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	73,78	1 795,0	67,0	132 435,1	4 943,26	67 877,6		132 435,1	
						808,0	15,0	59 614,24	1 106,7				
170	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,279	266 302,0	3 686,0	74 298,32	1 028,58	38 980,64		74 298,32	
						122 900,0	1 211,0	34 289,1	337,9				
171	56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м^2	16,43	5 610,0	40,0	92 172,3	657,2	69 663,2		92 172,3	
						1 330,0	8,0	21 851,9	131,44				
172	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м^3	0,167586	420 140,0		70 409,68		70 409,68		70 409,68	
173	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	136,513584	8 377,0	40,0	1 143 574,5	5 460,96	394 661,0		1 143 574,5	
						5 446,0	9,0	743 453,16	1 228,84				
174	59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	53,94	6 478,0	706,0	349 423,32	38 081,64	252 708,9		349 423,32	
						1 087,0	233,0	58 632,78	12 568,02				
175	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,058404	304 695,0	6 192,0	17 795,24	362,08	500,34		17 795,24	
						289 927,0	1 216,0	16 932,82	71,3				
176	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4,712	2 687,0		12 661,02		12 661,02		12 661,02	
177	62	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м^2 площади прокладок	0,62496	25 941,0	107,0	16 212,38	66,96	15 571,3		16 212,38	
						918,0	36,0	573,5	22,32				
178	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81		0,08928	31 162,0		2 781,94		2 781,94		2 781,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 м									
179	64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	257,4116	2 196,0	92,0	565 275,7	23 681,52	119 181,36		565 275,7	
						1 641,0	34,0	422 412,2	8 751,92				
180	65	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	257,4116	1 582,0	106,0	407 225,3	27 285,58			407 225,3	
						1 476,0	36,0	379 939,72	9 266,52				
181	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	7,954018	34 925,0		277 794,1		277 794,1		277 794,1	
182	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	257,4116	2 196,0	92,0	565 275,7	23 681,52	119 181,36		565 275,7	
						1 641,0	34,0	422 412,2	8 751,92				
183	68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	257,4116	755,0	78,0	194 345,82	20 078,08	148 526,58		194 345,82	
						100,0	28,0	25 741,16	7 207,5				
184	69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,236819	74 315,0	4 688,0	17 599,32	1 109,8	37,82		17 599,32	
						69 468,0	1 509,0	16 451,08	357,12				
185	70	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	257,4116	5 814,0	132,0	1 496 591,34	33 978,48	1 144 967,02		1 496 591,34	
						1 234,0	42,0	317 645,84	10 811,56				
186	71	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	20,9994	2 196,0	92,0	46 114,98	1 931,92	9 722,84		46 114,98	
						1 641,0	34,0	34 460,22	714,24				
187	72	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	20,9994	1 582,0	106,0	33 220,84	2 225,8			33 220,84	
						1 476,0	36,0	30 995,04	755,78				
188	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,648881	34 925,0		22 662,24		22 662,24		22 662,24	
189	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	20,9994	2 196,0	92,0	46 114,98	1 931,92	9 722,84		46 114,98	
						1 641,0	34,0	34 460,22	714,24				
190	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	20,9994	604,0	62,0	12 683,34	1 302,0	9 701,76		12 683,34	
						80,0	22,0	1 680,2	461,9				
191	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,019319	74 315,0	4 688,0	1 435,92	90,52	3,1		1 435,92	
						69 468,0	1 509,0	1 342,3	29,14				
192	77	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,9994	3 199,0	91,0	67 177,0	1 910,84	27 299,22		67 177,0	
						1 808,0	13,0	37 966,94	272,8				
193	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1 040,732	2 196,0	92,0	2 285 447,72	95 747,22	481 859,04		2 285 447,72	
						1 641,0	34,0	1 707 841,46	35 384,64				
194	79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1 040,732	-151,0	-16,0	-157 150,78	-16 651,96	-119 684,18		-157 150,78	
						-20,0	-6,0	-20 814,64	-6 244,64				
195	80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	1 040,732	5 814,0	132,0	6 050 815,6	137 376,5	4 629 175,44		6 050 815,6	
						1 234,0	42,0	1 284 263,04	43 710,62				
196	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	80,6496	2 196,0	92,0	177 106,72	7 420,16	37 340,74		177 106,72	
						1 641,0	34,0	132 345,82	2 742,26				
197	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	80,6496	-301,0	-30,0	-24 275,48	-2 419,86	-18 629,76		-24 275,48	
						-40,0	-11,0	-3 225,86	-887,22				
198	83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	80,6496	3 199,0	91,0	257 998,12	7 338,94	104 844,48		257 998,12	
						1 808,0	13,0	145 814,7	1 048,42				
199	84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	19,9454	697,0	98,0	13 901,64	1 954,86	4 986,66		13 901,64	
						349,0	29,0	6 960,74	578,46				
200	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,99454	43 594,0	15,0	86 950,04	29,76	51 395,52		86 950,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		17 811,0	0,0	35 524,76	0,0				
201	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	19,9454	2 196,0	92,0	43 799,9	1 835,2	9 234,9		43 799,9	
						1 641,0	34,0	32 730,42	678,28				
202	87	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	19,9454	604,0	62,0	12 047,22	1 236,9	9 215,06		12 047,22	
						80,0	22,0	1 595,88	438,96				
203	88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	9,331	2 196,0	92,0	20 491,0	858,7	4 320,16		20 491,0	
						1 641,0	34,0	15 312,14	317,44				
204	89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	9,331	1 582,0	106,0	14 761,58	989,52			14 761,58	
						1 476,0	36,0	13 772,68	336,04				
205	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,288328	34 925,0		10 070,04		10 070,04		10 070,04	
206	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	9,331	2 196,0	92,0	20 491,0	858,7	4 320,16		20 491,0	
						1 641,0	34,0	15 312,14	317,44				
207	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,331	604,0	62,0	5 635,8	578,46	4 310,86		5 635,8	
						80,0	22,0	746,48	205,22				
208	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,008585	74 315,0	4 688,0	637,98	40,3	1,24		637,98	
						69 468,0	1 509,0	596,44	13,02				
209	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	76,415	2 196,0	92,0	167 807,34	7 030,8	35 380,3		167 807,34	
						1 641,0	34,0	125 396,86	2 598,42				
210	95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	76,415	-301,0	-30,0	-23 000,76	-2 292,76	-17 652,02		-23 000,76	
						-40,0	-11,0	-3 056,6	-840,72				
211	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	42,3522	2 196,0	92,0	93 005,58	3 896,7	19 608,74		93 005,58	
						1 641,0	34,0	69 500,14	1 440,26				
212	97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	392,739	1 513,0	6,0	594 214,2	2 356,62	13 746,02		594 214,2	
						1 472,0	2,0	578 111,56	785,54				
213	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	1 336,9742	841,0	3,0	1 124 395,42	4 010,78	343 602,76		1 124 395,42	
						581,0	1,0	776 781,88	1 336,72				
214	99	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,17608	1 547 616,0	56 062,0	272 504,26	9 871,64	212 059,84		272 504,26	
						287 218,0	17 257,0	50 573,4	3 038,62				
215	100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	54,4236	9 636,0	2 009,0	524 425,76	109 337,0	106 942,56		524 425,76	
						5 662,0	461,0	308 146,2	25 089,54				
216	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	9,7836	30 000,0		293 508,0		293 508,0		293 508,0	
217	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	44,64	26 768,0		1 194 923,52		1 194 923,52		1 194 923,52	
218	103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	181,536	8 483,0	392,0	1 539 969,64	71 162,36	173 185,22		1 539 969,64	
						7 137,0	131,0	1 295 622,68	23 781,34				
219	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	44,64	3 640,0		162 489,6		162 489,6		162 489,6	
220	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	61,38	4 010,0		246 133,8		246 133,8		246 133,8	
221	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	27,776	3 780,0		104 993,28		104 993,28		104 993,28	
222	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	47,74	4 250,0		202 895,0		202 895,0		202 895,0	
223	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке		29,645424	8 218,0	95,0	243 625,9	2 816,04	109 213,62		243 625,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² площади остекления		4 439,0	26,0	131 596,24		770,66			
224	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	1,364	11 250,0 10 459,0	450,0 145,0	15 345,0 14 266,2	613,8 197,78	465,0		15 345,0	
225	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	1,364	30 000,0		40 920,0		40 920,0		40 920,0	
226	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	24,8	585,0		14 508,0		14 508,0		14 508,0	
227	112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	33,4676	13 526,0 7 660,0	598,0 205,0	452 682,46 256 361,94	20 013,6 6 860,92	176 307,54		452 682,46	
228	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	39,277	11 409,0 6 538,0	602,0 208,0	448 111,2 256 792,84	23 644,94 8 169,74	167 673,42		448 111,2	
229	114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	68,2	8 588,0 4 800,0	598,0 208,0	585 701,6 327 360,0	40 783,6 14 185,6	217 558,0		585 701,6	
230	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	33,4676	56 816,0		1 901 495,36		1 901 495,36		1 901 495,36	
231	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	107,477	54 836,0		5 893 609,02		5 893 609,02		5 893 609,02	
232	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	83,7	4 492,0 3 390,0	376,0 132,0	375 980,4 283 743,0	31 471,2 11 048,4	60 766,2		375 980,4	
233	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	31,0062	1 332,0		41 300,06		41 300,06		41 300,06	
234	119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	35,712	13 801,0 7 570,0	621,0 215,0	492 861,56 270 339,84	22 177,4 7 678,08	200 344,32		492 861,56	
235	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	35,712	56 309,0		2 010 906,76		2 010 906,76		2 010 906,76	
236	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	33,914	8 377,0 5 446,0	40,0 9,0	284 097,64 184 695,52	1 356,56 305,04	98 045,56		284 097,64	
237	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	1 529,9182	1 299,0 1 155,0	9,0 4,0	1 987 363,5 1 767 055,8	13 768,96 6 119,4	206 538,74		1 987 363,5	
238	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	31,0062	133 700,0		4 145 528,94		4 145 528,94		4 145 528,94	
239	124	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,000067	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	17,98 8,06	0,0 0,0	9,3		17,98	
240	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,029409	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	711 829,44 506 864,88	145 435,88 42 593,38	59 528,68		711 829,44	
241	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	2,029409	1 168 343,0		2 371 045,54		2 371 045,54		2 371 045,54	
242	127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	2,79372	37 417,0 10 124,0	4 629,0 982,0	104 532,62 28 283,78	12 931,96 2 743,5	63 316,88		104 532,62	
243	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,128489	1 234 313,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	158 595,38 158 026,22	569,78 183,52			158 595,38	
244	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,200415	350 757,0 249 760,0	71 664,0 20 988,0	70 296,84 50 055,7	14 362,3 4 206,08	5 878,84		70 296,84	
245	131	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		105,1706	6 693,0	49,0	703 907,08	5 153,44	233 163,4		703 907,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4 427,0	16,0	465 590,24	1 682,68				
246	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	106,64	48,0		5 118,72		5 118,72		5 118,72	
247	133	СТ11011-819	Петли	шт	213,28	96,0		20 474,88		20 474,88		20 474,88	
248	134	СТ11011-811	Ручка	шт	106,64	339,0		36 150,96		36 150,96		36 150,96	
249	135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	0,8184	6 693,0	49,0	5 477,7	40,3	1 814,12		5 477,7	
						4 427,0	16,0	3 623,28	13,02				
250	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008389	420 140,0		3 524,08		3 524,08		3 524,08	
251	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,77004	8 377,0	40,0	6 450,48	31,0	2 226,42		6 450,48	
						5 446,0	9,0	4 193,68	6,82				
252	138	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,0186	25 941,0	107,0	482,36	1,86	463,14		482,36	
						918,0	36,0	17,36	0,62				
253	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0186	31 162,0		579,7		579,7		579,7	
254	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2,48	389,0		964,72		964,72		964,72	
255	141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	1,922	3 382,0	9,0	6 500,08	17,36	528,86		6 500,08	
						3 098,0	3,0	5 954,48	5,58				
256	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,013119	316 147,0	74 467,0	4 147,8	977,12	442,06		4 147,8	
						207 967,0	21 176,0	2 728,62	277,76				
257	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,215624	278 338,0	6 192,0	60 016,0	1 335,48	1 848,84		60 016,0	
						263 570,0	1 216,0	56 831,68	262,26				
258	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12,4744	8 377,0	40,0	104 497,9	499,1	36 063,54		104 497,9	
						5 446,0	9,0	67 935,88	112,22				
259	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	170,5	290,0	4,0	49 445,0	682,0	12 617,0		49 445,0	
						212,0	0,0	36 146,0	0,0				
260	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	170,5	438,0	8,0	74 679,0	1 364,0	31 031,0		74 679,0	
						248,0	2,0	42 284,0	341,0				
261	147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,176	8 198,0	2 921,0	75 224,6	26 803,22	41 695,62		75 224,6	
						733,0	605,0	6 725,76	5 551,48				
262	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	61,38	1 094,0	10,0	67 149,72	613,8	8 715,96		67 149,72	
						942,0	3,0	57 819,96	184,14				
263	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	590,3702	5 401,0	339,0	3 188 589,32	200 135,38	308 763,72		3 188 589,32	
						4 539,0	147,0	2 679 690,22	86 784,5				
264	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	773,4066	1 299,0	9,0	1 004 655,44	6 960,74	104 409,86		1 004 655,44	
						1 155,0	4,0	893 284,84	3 093,8				
265	151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	427,149	2 500,0	15,0	1 067 872,5	6 407,7	108 495,66		1 067 872,5	
						2 231,0	6,0	952 969,14	2 563,08				
266	152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	335,2092	3 040,0	11,0	1 019 035,72	3 687,76	101 903,2		1 019 035,72	
						2 725,0	4,0	913 444,76	1 341,06				
267	153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	137,3424	11 818,0	50,0	1 623 112,26	6 867,12	423 289,5		1 623 112,26	
						8 686,0	16,0	1 192 956,26	2 197,28				
268	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	29,7724	4 513,0	18,0	134 362,68	535,68	13 278,54		134 362,68	
						4 049,0	6,0	120 548,46	178,56				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	116,9816	119 480,0	5 130,0	13 976 961,32	600 115,98	686 214,14		13 976 961,32	
						108 484,0	1 716,0	12 690 631,82	200 740,5				
270	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	119,85592	46 463,0		5 568 865,42		5 568 865,42		5 568 865,42	
271	157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	1 179,71492	2 964,0	149,0	3 496 674,76	175 777,44	368 071,06		3 496 674,76	
						2 503,0	50,0	2 952 826,26	58 985,56				
272	158	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	1 194,1882	8 949,0	110,0	10 686 789,96	131 360,64	2 412 260,04		10 686 789,96	
						6 819,0	39,0	8 143 169,28	46 573,16				
273	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	1 289,723256	503,0		648 730,8		648 730,8		648 730,8	
274	160	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	1 194,1882	665,0	5,0	794 135,06	5 970,6	154 050,78		794 135,06	
						531,0	2,0	634 113,68	2 388,24				
275	161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,744	1 704,0	9,0	1 267,9	6,82	101,68		1 267,9	
						1 558,0	3,0	1 159,4	2,48				
276	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,664485	350 757,0	71 664,0	233 072,88	47 619,72	19 491,56		233 072,88	
						249 760,0	20 988,0	165 961,6	13 946,28				
277	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,664485	1 168 343,0		776 346,64		776 346,64		776 346,64	
278	164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	23,87	8 377,0	40,0	199 958,68	955,42	69 008,48		199 958,68	
						5 446,0	9,0	129 996,02	215,14				
279	165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,09858	1 547 616,0	56 062,0	152 564,02	5 526,68	118 723,18		152 564,02	
						287 218,0	17 257,0	28 314,16	1 701,28				
280	166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	1,54194	76 913,0	3 822,0	118 595,46	5 893,1	20 057,62		118 595,46	
						60 083,0	1 144,0	92 644,12	1 763,9				
281	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,54194	46 463,0		71 642,86		71 642,86		71 642,86	
282	168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	49,6	2 196,0	92,0	108 921,6	4 563,2	22 964,8		108 921,6	
						1 641,0	34,0	81 393,6	1 686,4				
283	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	49,6	301,0	30,0	14 929,6	1 488,0	11 457,6		14 929,6	
						40,0	11,0	1 984,0	545,6				
284	170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09176	74 315,0	4 688,0	6 819,38	429,66	14,88		6 819,38	
						69 468,0	1 509,0	6 374,22	138,26				
285	171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	84,692	105 330,0	5 130,0	8 920 608,36	434 469,96	496 803,52		8 920 608,36	
						94 334,0	1 716,0	7 989 334,88	145 331,72				
286	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,2346	46 463,0		196 752,04		196 752,04		196 752,04	
287	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	84,692	8 949,0	110,0	757 908,46	9 316,12	171 077,84		757 908,46	
						6 819,0	39,0	577 514,5	3 302,74				
288	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	91,46736	503,0		46 008,34		46 008,34		46 008,34	
289	175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	84,692	665,0	5,0	56 320,18	423,46	10 925,02		56 320,18	
						531,0	2,0	44 971,7	169,26				
290	176	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,18228	266 302,0	3 686,0	48 541,66	672,08	25 467,74		48 541,66	
						122 900,0	1 211,0	22 402,46	220,72				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	177	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,18228	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	3 620,8 2 014,38	26,04 8,68	1 580,38		3 620,8	
292	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	1,302	13 884,0 4 940,0	45,0 14,0	18 076,72 6 431,88	58,28 17,98	11 586,56		18 076,72	
293	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,0465	46 463,0		2 160,7		2 160,7		2 160,7	
294	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	7,44	389,0		2 894,16		2 894,16		2 894,16	
295	181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00439	1 512 049,0 310 856,0	16 458,0 3 465,0	6 637,1 1 364,62	72,54 15,5	5 200,56		6 637,1	
296	182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,016368	25 941,0 918,0	107,0 36,0	424,7 14,88	1,86 0,62	407,96		424,7	
297	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,004092	31 162,0		127,72		127,72		127,72	
298	184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	1,7856	647,0 487,0	4,0 1,0	1 155,06 869,86	7,44 1,86	278,38		1 155,06	
299	185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,026245	316 147,0 207 967,0	74 467,0 21 176,0	8 297,46 5 457,86	1 954,24 555,52	884,74		8 297,46	
300	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,026245	133 700,0		3 509,2		3 509,2		3 509,2	
301	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,062701	266 302,0 122 900,0	3 686,0 1 211,0	16 697,22 7 705,98	230,64 75,64	8 759,98		16 697,22	
302	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,062701	19 863,0 11 052,0	142,0 46,0	1 245,58 693,16	9,3 3,1	543,74		1 245,58	
			ИТОГО по смете Э610023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					112 708 209,08	4 320 306,32	47 433 079,54	0,0	112 708 209,08	
								60 954 834,38	1 393 804,02	0,0	0,0		
			Смета Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]										
303	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1 481,8	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	3 791 926,2 2 877 655,6	82 980,8 25 190,6	831 289,8		3 791 926,2	
304	2	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	418,5	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	1 126 602,0 812 727,0	23 436,0 7 114,5	290 439,0		1 126 602,0	
305	3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,8	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	67 852,8 48 161,6	1 388,8 421,6	18 302,4		67 852,8	
306	4	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	15,5	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	51 057,0 30 101,0	868,0 263,5	20 088,0		51 057,0	
307	5	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	96,1	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	325 971,2 186 626,2	5 381,6 1 633,7	133 963,4		325 971,2	
308	6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	6,82	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	23 133,44 13 244,44	381,92 115,94	9 507,08		23 133,44	
309	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2 043,52	419,0 415,0	2,0 0,0	856 234,88 848 060,8	4 087,04 0,0	4 087,04		856 234,88	
310	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	111,8976	22 970,0 4 148,0	534,0 186,0	2 570 288,12 464 151,22	59 753,12 20 812,78	2 046 383,16		2 570 288,12	
311	9	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	99,2	1 015,0 870,0	0,0 0,0	100 688,0 86 304,0	0,0 0,0	14 384,0		100 688,0	
312	10	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	99,2	300,0		29 760,0		29 760,0		29 760,0	
313	11	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	61,38	718,0		44 070,84		44 070,84		44 070,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	12	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	13,02	1 092,0		14 217,84		14 217,84		14 217,84	
315	13	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	3,72	3 954,0		14 708,88		14 708,88		14 708,88	
316	14	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	11,78	8 071,0		95 076,38		95 076,38		95 076,38	
317	15	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	13,02	11 047,0		143 831,94		143 831,94		143 831,94	
318	16	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	6,82	13 150,0		89 683,0		89 683,0		89 683,0	
319	17	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	2,48	19 608,0		48 627,84		48 627,84		48 627,84	
320	18	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	106,64	5 383,0	0,0	574 043,12	0,0	21 647,92		574 043,12	
						5 180,0	0,0	552 395,2	0,0				
321	19	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1,86	5 485,0	0,0	10 202,1	0,0	567,3		10 202,1	
						5 180,0	0,0	9 634,8	0,0				
322	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	7,44	46 697,0		347 425,68		347 425,68		347 425,68	
323	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1,86	67 911,0		126 314,46		126 314,46		126 314,46	
324	22	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	99,2	2 887,0		286 390,4		286 390,4		286 390,4	
325	23	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	99,2	2 772,0		274 982,4		274 982,4		274 982,4	
326	24	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	99,2	1 723,0		170 921,6		170 921,6		170 921,6	
327	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145,7	708,0		103 155,6		103 155,6		103 155,6	
328	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	297,6	3 829,0	4,0	1 139 510,4	1 190,4	58 924,8		1 139 510,4	
						3 627,0	1,0	1 079 395,2	297,6				
329	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	291,4	2 147,0	251,0	625 635,8	73 141,4	125 010,6		625 635,8	
						1 467,0	84,0	427 483,8	24 477,6				
330	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	193 064,652	138,0		26 642 922,1		26 642 922,1		26 642 922,1	
331	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	156 865,2514	138,0		21 647 404,78		21 647 404,78		21 647 404,78	
332	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	38 612,9304	138,0		5 328 584,42		5 328 584,42		5 328 584,42	
333	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	17 237,891	138,0		2 378 829,02		2 378 829,02		2 378 829,02	
334	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	61 658,5288	138,0		8 508 876,9		8 508 876,9		8 508 876,9	
335	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	437,1	40,0		17 484,0		17 484,0		17 484,0	
336	34	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	83,7	2 559,0	56,0	214 188,3	4 687,2	46 955,7		214 188,3	
						1 942,0	17,0	162 545,4	1 422,9				
337	35	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	21,7	2 692,0	56,0	58 416,4	1 215,2	15 059,8		58 416,4	
						1 942,0	17,0	42 141,4	368,9				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105,4	419,0	2,0	44 162,6	210,8	210,8		44 162,6	
						415,0	0,0	43 741,0	0,0				
339	37	СТпрайс	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	1,24	1 092,0		1 354,08		1 354,08		1 354,08	
340	38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	1,86	1 015,0	0,0	1 887,9	0,0	269,7		1 887,9	
						870,0	0,0	1 618,2	0,0				
341	39	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	1,86	300,0		558,0		558,0		558,0	
342	40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	5,0592	22 970,0	534,0	116 209,7	2 701,96	92 522,6		116 209,7	
						4 148,0	186,0	20 985,76	941,16				
343	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	708,0		4 389,6		4 389,6		4 389,6	
344	42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8,06	3 829,0	4,0	30 861,74	32,24	1 595,88		30 861,74	
						3 627,0	1,0	29 233,62	8,06				
345	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	105,4	2 147,0	251,0	226 293,8	26 455,4	45 216,6		226 293,8	
						1 467,0	84,0	154 621,8	8 853,6				
346	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	217 197,7335	138,0		29 973 287,44		29 973 287,44		29 973 287,44	
347	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	42 232,9523	138,0		5 828 147,56		5 828 147,56		5 828 147,56	
348	46	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	158,1	40,0		6 324,0		6 324,0		6 324,0	
			ИТОГО по смете Э610033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					114 082 494,26	287 911,88	105 903 754,34	0,0	114 082 494,26	
								7 890 828,04	91 922,44	0,0	0,0		
			Смета Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]										
349	1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	18,6	8 272,0	140,0	153 859,2	2 604,0	27 881,4		153 859,2	
						6 633,0	34,0	123 373,8	632,4				
350	2	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	26,784	16 044,0	162,0	429 722,62	4 338,76	179 051,04		429 722,62	
						9 197,0	51,0	246 332,2	1 365,86				
351	3	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,952	15 232,0	128,0	90 660,74	761,98	39 777,34		90 660,74	
						8 421,0	40,0	50 122,04	238,08				
352	4	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	19,716	16 757,0	124,0	330 381,26	2 444,66	161 908,04		330 381,26	
						8 421,0	34,0	166 028,56	670,22				
353	5	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	3,2085	13 226,0	124,0	42 435,9	398,04	24 445,36		42 435,9	
						5 483,0	34,0	17 592,5	109,12				
354	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,38	775,0		47 569,5		47 569,5		47 569,5	
355	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	6,2	10 534,0	140,0	65 310,8	868,0	23 318,2		65 310,8	
						6 633,0	34,0	41 124,6	210,8				
356	8	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12,648	16 044,0	162,0	202 924,76	2 048,48	84 551,88		202 924,76	
						9 197,0	51,0	116 323,78	644,8				
357	9	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,464	15 232,0	128,0	67 995,4	571,64	29 832,54		67 995,4	
						8 421,0	40,0	37 591,22	178,56				
358	10	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	7,192	16 757,0	124,0	120 516,22	891,56	59 060,58		120 516,22	
						8 421,0	34,0	60 564,08	244,28				
359	11	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,82	15 555,0	128,0	106 085,1	872,96	55 521,62		106 085,1	
						7 286,0	40,0	49 690,52	272,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
360	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,04	775,0		20 181,0		20 181,0		20 181,0	
361	13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	15,5	8 605,0 6 633,0	140,0 34,0	133 377,5 102 811,5	2 170,0 527,0	28 396,0		133 377,5	
362	14	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	37,2	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	596 836,8 342 128,4	6 026,4 1 897,2	248 682,0		596 836,8	
363	15	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	9,92	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	151 101,44 83 536,32	1 269,76 396,8	66 295,36		151 101,44	
364	16	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	32,86	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	550 635,02 276 714,06	4 074,64 1 117,24	269 846,32		550 635,02	
365	17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	$м^2$	4,92125	13 226,0 5 483,0	124,0 34,0	65 088,22 26 983,02	610,08 167,4	37 495,12		65 088,22	
366	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	74,4	775,0		57 660,0		57 660,0		57 660,0	
367	19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	18,6	10 534,0 6 633,0	140,0 34,0	195 932,4 123 373,8	2 604,0 632,4	69 954,6		195 932,4	
368	20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	44,268	16 044,0 9 197,0	162,0 51,0	710 236,04 407 132,92	7 170,92 2 257,42	295 931,58		710 236,04	
369	21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	13,392	15 232,0 8 421,0	128,0 40,0	203 986,82 112 774,28	1 714,3 535,68	89 498,86		203 986,82	
370	22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	14,88	16 757,0 8 421,0	124,0 34,0	249 344,16 125 304,48	1 845,12 505,92	122 194,56		249 344,16	
371	23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	20,46	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	318 255,3 149 071,56	2 618,88 818,4	166 564,86		318 255,3	
372	24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	8,277	15 555,0 7 286,0	128,0 40,0	128 748,58 60 306,16	1 059,58 331,08	67 383,46		128 748,58	
373	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	111,6	775,0		86 490,0		86 490,0		86 490,0	
374	26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	15,996	185 220,0 134 175,0	7 884,0 2 321,0	2 962 779,12 2 146 263,3	126 112,34 37 126,84	690 403,48		2 962 779,12	
375	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	15,51612	20 202,0		313 456,5		313 456,5		313 456,5	
			ИТОГО по смете Э610043: вентиляцию [№ 2-1-4]					**8 401 570,4**	**173 076,1**	**3 363 351,2**	**0,0**	**8 401 570,4**	
								4 865 143,1	**50 880,3**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]										
376	1	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,62	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	1 586,58 1 204,04	34,72 10,54	347,82		1 586,58	
377	2	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	6,2	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	16 963,2 12 040,4	347,2 105,4	4 575,6		16 963,2	
378	3	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	9,3	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	31 545,6 18 060,6	520,8 158,1	12 964,2		31 545,6	
379	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4,34	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	25 341,26 15 997,24	572,88 151,9	8 771,14		25 341,26	
380	5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	31	7 272,0 4 373,0	158,0 41,0	225 432,0 135 563,0	4 898,0 1 271,0	84 971,0		225 432,0	
381	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		20,46	419,0	2,0	8 572,74	40,92	40,92		8 572,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		415,0	0,0	8 490,9	0,0				
382	7	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		31	425,0	2,0	13 175,0	62,0	248,0		13 175,0	
				м трубопровода		415,0	0,0	12 865,0	0,0				
383	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		51,46	2 147,0	251,0	110 484,62	12 916,46	22 076,34		110 484,62	
				м трубопровода		1 467,0	84,0	75 491,82	4 322,64				
384	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		928,19518	138,0		128 090,76		128 090,76		128 090,76	
				м									
385	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		5 966,9544	138,0		823 439,98		823 439,98		823 439,98	
				м									
386	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		5 221,0851	138,0		720 509,44		720 509,44		720 509,44	
				м									
387	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		2 051,81746	138,0		283 150,9		283 150,9		283 150,9	
				м									
388	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		10 991,794	138,0		1 516 867,82		1 516 867,82		1 516 867,82	
				м									
389	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента		77,19	40,0		3 087,6		3 087,6		3 087,6	
				м									
390	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		31	708,0		21 948,0		21 948,0		21 948,0	
				кг									
391	16	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		5,58	10 656,0	285,0	59 460,48	1 590,3	8 570,88		59 460,48	
				шт.		8 835,0	64,0	49 299,3	357,12				
392	17	СТпрайс	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия		5,58	17 229,0		96 137,82		96 137,82		96 137,82	
				шт									
393	18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм		1,24	85 231,0	467,0	105 686,44	579,08	84 112,92		105 686,44	
				шт.		16 931,0	79,0	20 994,44	97,96				
394	19	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм		1,24	5 383,0	0,0	6 674,92	0,0	251,72		6 674,92	
				шт.		5 180,0	0,0	6 423,2	0,0				
395	20	СТпрайс	Клапан AVP, "Danfoss" Дания		0,62	46 311,0		28 712,82		28 712,82		28 712,82	
				шт									
396	21	СТпрайс	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания		0,62	9 332,0		5 785,84		5 785,84		5 785,84	
				шт									
397	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		0,62	2 922,0	52,0	1 811,64	32,24	141,36		1 811,64	
				шт.		2 642,0	0,0	1 638,04	0,0				
398	23	СТпрайс	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания		0,62	6 207,0		3 848,34		3 848,34		3 848,34	
				шт									
399	24	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		1,24	10 656,0	285,0	13 213,44	353,4	1 904,64		13 213,44	
				шт.		8 835,0	64,0	10 955,4	79,36				
400	25	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения		1,24	11 196,0		13 883,04		13 883,04		13 883,04	
				шт									
401	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2,48	3 246,0		8 050,08		8 050,08		8 050,08	
				шт.									
402	27	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм		3,1	5 485,0	0,0	17 003,5	0,0	945,5		17 003,5	
				шт.		5 180,0	0,0	16 058,0	0,0				
403	28	СТпрайс	Расходомер Д25, SONO 1500 CT		1,24	64 837,0		80 397,88		80 397,88		80 397,88	
				шт									
404	29	СТпрайс	Термопреобразователь сопротивления Pt500		1,24	10 802,0		13 394,48		13 394,48		13 394,48	
				шт									
405	30	СТпрайс	Тепловычислитель INFOCAL 5OS		0,62	111 781,0		69 304,22		69 304,22		69 304,22	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
406	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,86	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	19 643,46 16 433,1	353,4 59,52	2 856,96		19 643,46	
407	32	СТпрайс	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	1,86	10 233,0		19 033,38		19 033,38		19 033,38	
408	33	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,62	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	6 547,82 5 477,7	117,8 19,84	952,32		6 547,82	
409	34	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	1,24	5 564,0		6 899,36		6 899,36		6 899,36	
410	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,48	2 363,0		5 860,24		5 860,24		5 860,24	
411	36	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,24	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	6 674,92 6 423,2	0,0 0,0	251,72		6 674,92	
412	37	СТпрайс	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,62	103 681,28		64 282,22		64 282,22		64 282,22	
413	38	СТпрайс	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,62	86 463,0		53 607,06		53 607,06		53 607,06	
414	39	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	0,62	2 922,0 2 642,0	52,0 0,0	1 811,64 1 638,04	32,24 0,0	141,36		1 811,64	
415	40	СТпрайс	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,62	6 207,0		3 848,34		3 848,34		3 848,34	
416	41	СТпрайс	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,62	1 387,0		859,94		859,94		859,94	
417	42	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,62	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	6 547,82 5 477,7	117,8 19,84	952,32		6 547,82	
418	43	СТпрайс	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,62	11 217,0		6 954,54		6 954,54		6 954,54	
419	44	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,62	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	6 547,82 5 477,7	117,8 19,84	952,32		6 547,82	
420	45	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,62	8 062,0		4 998,44		4 998,44		4 998,44	
421	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,24	2 612,0		3 238,88		3 238,88		3 238,88	
422	47	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	0,62	5 383,0 5 180,0	0,0 0,0	3 337,46 3 211,6	0,0 0,0	125,86		3 337,46	
423	48	СТпрайс	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,62	75 416,0		46 757,92		46 757,92		46 757,92	
424	49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,62	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	56 045,52 51 690,64	740,9 206,46	3 613,98		56 045,52	
425	50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,62	57 146,0 20 954,0	7 676,0 2 385,0	35 430,52 12 991,48	4 759,12 1 478,7	17 679,92		35 430,52	
426	51	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1,24	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	12 530,2 8 661,4	54,56 0,0	3 814,24		12 530,2	
427	52	СТпрайс	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,62	462 906,0		287 001,72		287 001,72		287 001,72	
428	53	СТпрайс	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,62	7 038,0		4 363,56		4 363,56		4 363,56	
429	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,744	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	6 166,52 3 596,0	169,88 44,02	2 400,64		6 166,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	0,744	425,0	2,0	316,2	1,24	6,2		316,2	
						415,0	0,0	308,76	0,0				
431	56	СТпрайс	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,62	1 387,0		859,94		859,94		859,94	
432	57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,62	5 485,0	0,0	3 400,7	0,0	189,1		3 400,7	
						5 180,0	0,0	3 211,6	0,0				
433	58	СТпрайс	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,62	7 000,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0	
434	59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1,24	2 922,0	52,0	3 623,28	64,48	282,72		3 623,28	
						2 642,0	0,0	3 276,08	0,0				
435	60	СТпрайс	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	1,24	11 472,0		14 225,28		14 225,28		14 225,28	
436	61	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,62	10 561,0	190,0	6 547,82	117,8	952,32		6 547,82	
						8 835,0	32,0	5 477,7	19,84				
437	62	СТпрайс	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,62	3 896,0		2 415,52		2 415,52		2 415,52	
438	63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1,24	1 388,0		1 721,12		1 721,12		1 721,12	
439	64	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3,72	10 561,0	190,0	39 286,92	706,8	5 713,92		39 286,92	
						8 835,0	32,0	32 866,2	119,04				
440	65	СТпрайс	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	3,72	7 091,0		26 378,52		26 378,52		26 378,52	
441	66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,62	17 022,0	1 075,0	10 553,64	666,5	252,96		10 553,64	
						15 539,0	360,0	9 634,18	223,2				
442	67	СТпрайс	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,62	77 328,0		47 943,36		47 943,36		47 943,36	
443	68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	1,86	5 383,0	0,0	10 012,38	0,0	377,58		10 012,38	
						5 180,0	0,0	9 634,8	0,0				
444	69	СТпрайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	1,24	11 790,0		14 619,6		14 619,6		14 619,6	
445	70	СТпрайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,62	11 790,0		7 309,8		7 309,8		7 309,8	
446	71	СТпрайс	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	4,34	718,0		3 116,12		3 116,12		3 116,12	
447	72	СТпрайс	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,62	45 462,0		28 186,44		28 186,44		28 186,44	
448	73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8,68	2 173,0	0,0	18 861,64	0,0	1 319,36		18 861,64	
						2 021,0	0,0	17 542,28	0,0				
449	74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	4,96	5 327,0	0,0	26 421,92	0,0	15 862,08		26 421,92	
						2 129,0	0,0	10 559,84	0,0				
			ИТОГО по смете Э610053: тепловой пункт [№ 2-1-5]					5 392 689,94	29 968,32	4 764 050,24	0,0	5 392 689,94	
								598 671,38	8 764,32	0,0	0,0		
			Смета Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]										
450	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	8,68	5 839,0	132,0	50 682,52	1 145,76	17 542,28		50 682,52	
						3 686,0	35,0	31 994,48	303,8				
451	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,62	3 694,0	66,0	2 290,28	40,92	882,88		2 290,28	
						2 204,0	20,0	1 366,48	12,4				
452	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9,3	419,0	2,0	3 896,7	18,6	18,6		3 896,7	
						415,0	0,0	3 859,5	0,0				
453	4	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	212,66	6 875,0	21,0	1 462 037,5	4 465,86	2 977,24		1 462 037,5	
						6 840,0	0,0	1 454 594,4	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	164,92	7 423,0	26,0	1 224 201,16	4 287,92	2 308,88		1 224 201,16	
						7 383,0	0,0	1 217 604,36	0,0				
455	6	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	9,3	8 102,0	31,0	75 348,6	288,3	139,5		75 348,6	
						8 056,0	0,0	74 920,8	0,0				
456	7	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	21,08	8 961,0	37,0	188 897,88	779,96	442,68		188 897,88	
						8 903,0	1,0	187 675,24	21,08				
457	8	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	2,48	9 724,0	45,0	24 115,52	111,6	84,32		24 115,52	
						9 645,0	2,0	23 919,6	4,96				
458	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	344,39202	213,0		73 355,3		73 355,3		73 355,3	
459	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	8,7234	343,0		2 992,12		2 992,12		2 992,12	
460	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	19,75196	535,0		10 567,28		10 567,28		10 567,28	
461	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	2,34608	797,0		1 869,92		1 869,92		1 869,92	
462	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	609,46	19,0		11 579,74		11 579,74		11 579,74	
463	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,763	708,0		34 524,08		34 524,08		34 524,08	
464	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	337,28	2 147,0	251,0	724 140,16	84 657,28	144 693,12		724 140,16	
						1 467,0	84,0	494 789,76	28 331,52				
465	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	5 631,02848	138,0		777 081,96		777 081,96		777 081,96	
466	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	1 787,63112	138,0		246 693,04		246 693,04		246 693,04	
467	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	19 536,35376	138,0		2 696 016,68		2 696 016,68		2 696 016,68	
468	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	10 342,7346	138,0		1 427 297,66		1 427 297,66		1 427 297,66	
469	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	229 264,85736	138,0		31 638 550,4		31 638 550,4		31 638 550,4	
470	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	231 457,73288	138,0		31 941 167,44		31 941 167,44		31 941 167,44	
471	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	505,92	40,0		20 236,8		20 236,8		20 236,8	
472	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	27,28	718,0		19 587,04		19 587,04		19 587,04	
473	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	34,72	1 092,0		37 914,24		37 914,24		37 914,24	
474	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	24,8	899,0		22 295,2		22 295,2		22 295,2	
475	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	74,4	899,0		66 885,6		66 885,6		66 885,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
476	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	0,62	10 561,0 8 835,0	190,0 32,0	6 547,82 5 477,7	117,8 19,84	952,32		6 547,82	
477	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1,24	2 340,0		2 901,6		2 901,6		2 901,6	
478	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	43,4	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	117 831,0 112 623,0	4 123,0 1 388,8	1 085,0		117 831,0	
479	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	43,4	8 162,0		354 230,8		354 230,8		354 230,8	
480	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	24,8	620,0		15 376,0		15 376,0		15 376,0	
481	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	18,6	391,0		7 272,6		7 272,6		7 272,6	
482	33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1,24	29 631,0 1 962,0	0,0 0,0	36 742,44 2 432,88	0,0 0,0	34 309,56		36 742,44	
483	34	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,62	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 683,3 1 608,9	58,9 19,84	15,5		1 683,3	
484	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,62	8 854,0		5 489,48		5 489,48		5 489,48	
485	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,62	3 626,0		2 248,12		2 248,12		2 248,12	
486	37	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,62	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	3 302,74 1 319,98	0,0 0,0	1 982,76		3 302,74	
487	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,62	718,0		445,16		445,16		445,16	
488	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	1,86	6 235,0		11 597,1		11 597,1		11 597,1	
489	40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,24	2 559,0 1 942,0	56,0 17,0	3 173,16 2 408,08	69,44 21,08	695,64		3 173,16	
490	41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1,24	2 692,0 1 942,0	56,0 17,0	3 338,08 2 408,08	69,44 21,08	860,56		3 338,08	
491	42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2,48	2 736,0 1 942,0	56,0 17,0	6 785,28 4 816,16	138,88 42,16	1 830,24		6 785,28	
492	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1,86	3 392,0 1 942,0	56,0 17,0	6 309,12 3 612,12	104,16 31,62	2 592,84		6 309,12	
493	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6,82	419,0 415,0	2,0 0,0	2 857,58 2 830,3	13,64 0,0	13,64		2 857,58	
494	45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	251,1	6 875,0 6 840,0	21,0 0,0	1 726 312,5 1 717 524,0	5 273,1 0,0	3 515,4		1 726 312,5	
495	46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	299,46	7 423,0 7 383,0	26,0 0,0	2 222 891,58 2 210 913,18	7 785,96 0,0	4 192,44		2 222 891,58	
496	47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	21,08	8 102,0 8 056,0	31,0 0,0	170 790,16 169 820,48	653,48 0,0	316,2		170 790,16	
497	48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	20,46	8 961,0 8 903,0	37,0 1,0	183 342,06 182 155,38	757,02 20,46	429,66		183 342,06	
498	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1,24	9 724,0 9 645,0	45,0 2,0	12 057,76 11 959,8	55,8 2,48	42,16		12 057,76	
499	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	503,93724	213,0		107 338,74		107 338,74		107 338,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	51	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	19,77304	343,0		6 782,18		6 782,18		6 782,18	
501	52	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	19,17102	535,0		10 256,66		10 256,66		10 256,66	
502	53	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	1,17304	797,0		934,96		934,96		934,96	
503	54	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,463	708,0		49 887,68		49 887,68		49 887,68	
504	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	897,76	19,0		17 057,44		17 057,44		17 057,44	
505	56	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	531,96	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	1 142 118,12 780 385,32	133 521,96 44 684,64	228 210,84		1 142 118,12	
506	57	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	2 234,5389	138,0		308 366,3		308 366,3		308 366,3	
507	58	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	18 961,75512	138,0		2 616 722,4		2 616 722,4		2 616 722,4	
508	59	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	26 201,59432	138,0		3 615 820,16		3 615 820,16		3 615 820,16	
509	60	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	419 744,30652	138,0		57 924 714,58		57 924 714,58		57 924 714,58	
510	61	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	323 602,0436	138,0		44 657 082,24		44 657 082,24		44 657 082,24	
511	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	797,94	57,95		46 240,84		46 240,84		46 240,84	
512	63	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	50,84	718,0		36 503,12		36 503,12		36 503,12	
513	64	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	19,84	1 092,0		21 665,28		21 665,28		21 665,28	
514	65	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	1,24	1 585,0		1 965,4		1 965,4		1 965,4	
515	66	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	74,4	899,0		66 885,6		66 885,6		66 885,6	
516	67	6115-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	24,8	17 900,0 3 989,0	95,0 32,0	443 920,0 98 927,2	2 356,0 793,6	342 636,8		443 920,0	
517	68	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	43,4	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	117 831,0 112 623,0	4 123,0 1 388,8	1 085,0		117 831,0	
518	69	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	43,4	8 162,0		354 230,8		354 230,8		354 230,8	
519	70	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6,2	620,0		3 844,0		3 844,0		3 844,0	
520	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	37,2	391,0		14 545,2		14 545,2		14 545,2	
521	72	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,62	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	1 683,3 1 608,9	58,9 19,84	15,5		1 683,3	
522	73	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,62	15 020,0		9 312,4		9 312,4		9 312,4	
523	74	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,62	2 390,0		1 481,8		1 481,8		1 481,8	
524	75	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,62	5 327,0 2 129,0	0,0 0,0	3 302,74 1 319,98	0,0 0,0	1 982,76		3 302,74	
525	76	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия		0,62	1 092,0		677,04		677,04		677,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
526	77	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия		1,24	3 954,0		4 902,96		4 902,96		4 902,96	
				шт									
527	78	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		0,62	2 715,0	95,0	1 683,3	58,9	15,5		1 683,3	
				шт.		2 595,0	32,0	1 608,9	19,84				
528	79	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия		0,62	8 162,0		5 060,44		5 060,44		5 060,44	
				шт									
529	80	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый		0,62	863,0		535,06		535,06		535,06	
				шт									
530	81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		0,62	5 327,0	0,0	3 302,74	0,0	1 982,76		3 302,74	
				шт.		2 129,0	0,0	1 319,98	0,0				
531	82	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия		0,62	718,0		445,16		445,16		445,16	
				шт									
532	83	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия		1,24	1 585,0		1 965,4		1 965,4		1 965,4	
				шт									
533	84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм		8,68	23 041,0	151,0	199 995,88	1 310,68	154 981,4		199 995,88	
				м		5 035,0	43,0	43 703,8	373,24				
534	85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком		3,72	3 044,0	0,0	11 323,68	0,0	323,64		11 323,68	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		2 957,0	0,0	11 000,04	0,0				
535	86	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		163,06	3 985,0	4,0	649 794,1	652,24	2 282,84		649 794,1	
				м		3 967,0	0,0	646 859,02	0,0				
536	87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		226,3	3 846,0	10,0	870 349,8	2 263,0	7 241,6		870 349,8	
				м		3 804,0	3,0	860 845,2	678,9				
537	88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм		1 627,3388	929,0		1 511 797,46		1 511 797,46		1 511 797,46	
				м									
538	89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм		2 258,474	922,0		2 082 312,78		2 082 312,78		2 082 312,78	
				м									
539	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм		219,48	196,0		43 018,08		43 018,08		43 018,08	
				шт									
540	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм		247,38	837,0		207 057,06		207 057,06		207 057,06	
				шт									
541	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		21,793	708,0		15 429,32		15 429,32		15 429,32	
				кг									
542	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм		148,18	19,0		2 815,42		2 815,42		2 815,42	
				шт									
543	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм		133,3	31,0		4 132,3		4 132,3		4 132,3	
				шт									
544	95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		58,28	111 911,0	5 051,0	6 522 173,08	294 372,28	659 846,16		6 522 173,08	
				$м^3$ изоляции		95 538,0	1 682,0	5 567 954,64	98 026,96				
545	96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		1,054	20 202,0		21 292,66		21 292,66		21 292,66	
				$м^3$									
546	97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды		24,8	13 465,0	300,0	333 932,0	7 440,0	10 267,2		333 932,0	
				комплект		12 751,0	105,0	316 224,8	2 604,0				
547	98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		24,8	6 577,0		163 109,6		163 109,6		163 109,6	
				шт.									
548	99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение		24,8	6 488,0	58,0	160 902,4	1 438,4	14 036,8		160 902,4	
				комплект		5 864,0	19,0	145 427,2	471,2				
549	100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм		24,8	7 843,0		194 506,4		194 506,4		194 506,4	
				шт.									
550	101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		24,8	27 855,0	191,0	690 804,0	4 736,8	436 926,4		690 804,0	
				комплект		10 046,0	64,0	249 140,8	1 587,2				
551	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза		24,8	837,0		20 757,6		20 757,6		20 757,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
552	103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вани купальных стальных	комплект	24,8	14 145,0 12 751,0	1 164,0 399,0	350 796,0 316 224,8	28 867,2 9 895,2	5 704,0		350 796,0	
553	104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	24,8	4 622,0 4 577,0	0,0 0,0	114 625,6 113 509,6	0,0 0,0	1 116,0		114 625,6	
554	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	24,8	10 685,0		264 988,0		264 988,0		264 988,0	
555	106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	2,48	4 168,0 2 433,0	108,0 33,0	10 336,64 6 033,84	267,84 81,84	4 034,96		10 336,64	
556	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,62	425,0		263,5		263,5		263,5	
557	108	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,48	419,0 415,0	2,0 0,0	1 039,12 1 029,2	4,96 0,0	4,96		1 039,12	
558	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,62	708,0		438,96		438,96		438,96	
559	110	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,558	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	2 136,52 2 023,68	2,48 0,62	110,36		2 136,52	
560	111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,62	90 396,0 83 372,0	1 195,0 333,0	56 045,52 51 690,64	740,9 206,46	3 613,98		56 045,52	
561	112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,62	10 105,0 6 985,0	44,0 0,0	6 265,1 4 330,7	27,28 0,0	1 907,12		6 265,1	
562	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1,24	158 943,0		197 089,32		197 089,32		197 089,32	
563	114	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	74,4	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	616 627,2 359 575,2	16 963,2 4 389,6	240 088,8		616 627,2	
564	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	74,4	2 687,0		199 912,8		199 912,8		199 912,8	
565	116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	74,4	425,0 415,0	2,0 0,0	31 620,0 30 876,0	148,8 0,0	595,2		31 620,0	
566	117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	7,44	3 294,0 1 942,0	56,0 17,0	24 507,36 14 448,48	416,64 126,48	9 642,24		24 507,36	
567	118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	7,44	419,0 415,0	2,0 0,0	3 117,36 3 087,6	14,88 0,0	14,88		3 117,36	
568	119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1,24	3 985,0 3 967,0	4,0 0,0	4 941,4 4 919,08	4,96 0,0	17,36		4 941,4	
569	120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	34,1	2 147,0 1 467,0	251,0 84,0	73 212,7 50 024,7	8 559,1 2 864,4	14 628,9		73 212,7	
570	121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	9,92	13 587,0		134 783,04		134 783,04		134 783,04	
571	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	51,15	40,0		2 046,0		2 046,0		2 046,0	
572	123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		2,48	10 656,0	285,0	26 426,88	706,8	3 809,28		26 426,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8 835,0	64,0	21 910,8	158,72				
573	124	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	2,48	9 192,0		22 796,16		22 796,16		22 796,16	
574	125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,96	4 006,0		19 869,76		19 869,76		19 869,76	
575	126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	6,82	992,0		6 765,44		6 765,44		6 765,44	
576	127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	7,44	2 004,0		14 909,76		14 909,76		14 909,76	
577	128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	11,16	1 431,0		15 969,96		15 969,96		15 969,96	
578	129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	21,638	2 274,0	4,0	49 205,06	86,8	4 284,2		49 205,06	
						2 072,0	1,0	44 834,06	21,7				
579	130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	708,0		4 389,6		4 389,6		4 389,6	
580	131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,86	19 584,0		36 426,24		36 426,24		36 426,24	
581	132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	3,41	18 551,0	299,0	63 258,6	1 019,9	28 422,04		63 258,6	
						9 917,0	32,0	33 817,28	109,12				
582	133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02976	4 586 596,0	1 405 199,0	136 497,34	41 819,0	17 831,82		136 497,34	
						2 582 202,0	377 724,0	76 846,52	11 241,22				
			ИТОГО по смете Э610063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					205 483 625,86	666 999,72	186 722 771,82	0,0	205 483 625,86	
								17 896 765,62	209 984,7	197 089,32	0,0		
			Смета Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]										
583	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,62	1 070 973,0		664 003,26				664 003,26	
										664 003,26			
584	2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	0,62	72 633,0	10 480,0	45 032,46	6 497,6	21 212,68		45 032,46	
						27 939,0	3 259,0	17 322,18	2 020,58				
585	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	9,3	31 946,0	762,0	297 097,8	7 086,6	30 178,5		297 097,8	
						27 939,0	238,0	259 832,7	2 213,4				
586	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,24	7 511,0	502,0	9 313,64	622,48	29,76		9 313,64	
						6 985,0	159,0	8 661,4	197,16				
587	5	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	11,16	7 851,0		87 617,16				87 617,16	
										87 617,16			
588	6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	11,16	9 506,0	37,0	106 086,96	412,92	31 772,52		106 086,96	
						6 622,0	0,0	73 901,52	0,0				
589	7	Прайс.лист *"Эл.комплекс"*	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,62	2 681,0		1 662,22				1 662,22	
										1 662,22			
590	8	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	0,62	7 778,0	994,0	4 822,36	616,28	37,2		4 822,36	
						6 724,0	318,0	4 168,88	197,16				
591	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	24,8	10 509,0	3 326,0	260 623,2	82 484,8	6 646,4		260 623,2	
						6 915,0	1 375,0	171 492,0	34 100,0				
592	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	17,36	7 937,0	2 361,0	137 786,32	40 986,96	4 652,48		137 786,32	
						5 308,0	986,0	92 146,88	17 116,96				
593	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	0,62	3 535,0	52,0	2 191,7	32,24	9,92		2 191,7	
						3 467,0	17,0	2 149,54	10,54				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
594	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	9,3	3 469,0	32,0	32 261,7	297,6	130,2		32 261,7	
						3 423,0	10,0	31 833,9	93,0				
595	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	49,6	4 731,0	34,0	234 657,6	1 686,4	63 190,4		234 657,6	
						3 423,0	10,0	169 780,8	496,0				
596	14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	108,5	7 809,0	994,0	847 276,5	107 849,0	9 873,5		847 276,5	
						6 724,0	318,0	729 554,0	34 503,0				
597	15	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	24,8	23 985,0	71,0	594 828,0	1 760,8	108 772,8		594 828,0	
						19 528,0	0,0	484 294,4	0,0				
598	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	58,9	2 052,0	10,0	120 862,8	589,0	1 001,3		120 862,8	
						2 025,0	3,0	119 272,5	176,7				
599	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	83,7	2 052,0	10,0	171 752,4	837,0	1 422,9		171 752,4	
						2 025,0	3,0	169 492,5	251,1				
600	18	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	352,16	4 918,0	43,0	1 731 922,88	15 142,88	44 020,0		1 731 922,88	
						4 750,0	10,0	1 672 760,0	3 521,6				
601	19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1,86	4 918,0	43,0	9 147,48	79,98	232,5		9 147,48	
						4 750,0	10,0	8 835,0	18,6				
602	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,58	2 338,0	11,0	13 046,04	61,38	122,76		13 046,04	
						2 305,0	3,0	12 861,9	16,74				
603	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,052471	421 397,0	42 439,0	22 111,06	2 227,04	415,4		22 111,06	
						371 040,0	12 403,0	19 468,62	651,0				
604	22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,00744	1 446 212,0	54 984,0	10 760,1	409,2	8 449,36		10 760,1	
						255 520,0	16 219,0	1 900,92	120,9				
605	23	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	186	1 334,0	37,0	248 124,0	6 882,0	35 340,0		248 124,0	
						1 107,0	9,0	205 902,0	1 674,0				
606	24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	31	1 452,0	57,0	45 012,0	1 767,0	10 943,0		45 012,0	
						1 042,0	15,0	32 302,0	465,0				
607	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4 070,3	1 187,0	29,0	4 831 446,1	118 038,7	211 655,6		4 831 446,1	
						1 106,0	9,0	4 501 751,8	36 632,7				
608	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	74,4	1 372,0	83,0	102 076,8	6 175,2	3 868,8		102 076,8	
						1 237,0	26,0	92 032,8	1 934,4				
609	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 676,6	359,0	3,0	1 319 899,4	11 029,8	110 298,0		1 319 899,4	
						326,0	0,0	1 198 571,6	0,0				
610	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	124	428,0	5,0	53 072,0	620,0	4 092,0		53 072,0	
						390,0	2,0	48 360,0	248,0				
611	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	124	511,0	10,0	63 364,0	1 240,0	5 580,0		63 364,0	
						456,0	3,0	56 544,0	372,0				
612	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	7 650,8	161,0	3,0	1 231 778,8	22 952,4	214 222,4		1 231 778,8	
						130,0	0,0	994 604,0	0,0				
613	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	248	383,0	20,0	94 984,0	4 960,0	9 176,0		94 984,0	
						326,0	7,0	80 848,0	1 736,0				
614	32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	215,76	1 598,0	491,0	344 784,48	105 938,16	21 144,48		344 784,48	
						1 009,0	135,0	217 701,84	29 127,6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
615	33	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	13,64	7 105,0	249,0	96 912,2	3 396,36	1 800,48		96 912,2	
						6 724,0	80,0	91 715,36	1 091,2				
616	34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	3,72	3 358,0	249,0	12 491,76	926,28	5 062,92		12 491,76	
						1 748,0	80,0	6 502,56	297,6				
617	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	1,86	23 870,0		44 398,2				44 398,2	
										44 398,2			
618	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	1,86	44 587,0		82 931,82				82 931,82	
										82 931,82			
619	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,72	3 128,0	0,0	11 636,16	0,0	130,2		11 636,16	
						3 093,0	0,0	11 505,96	0,0				
620	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	34,1	1 187,0	29,0	40 476,7	988,9	1 773,2		40 476,7	
						1 106,0	9,0	37 714,6	306,9				
621	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34,1	359,0	3,0	12 241,9	102,3	1 023,0		12 241,9	
						326,0	0,0	11 116,6	0,0				
622	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	161,2	161,0	3,0	25 953,2	483,6	4 513,6		25 953,2	
						130,0	0,0	20 956,0	0,0				
623	41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10	шт.	1,86	23 985,0	71,0	44 612,1	132,06	8 157,96		44 612,1	
						19 528,0	0,0	36 322,08	0,0				
624	42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	63,24	1 922,0	950,0	121 547,28	60 078,0	10 434,6		121 547,28	
						807,0	296,0	51 034,68	18 719,04				
625	43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	3,72	7 105,0	249,0	26 430,6	926,28	491,04		26 430,6	
						6 724,0	80,0	25 013,28	297,6				
626	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,24	11 281,0		13 988,44		13 988,44		13 988,44	
627	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	6,2	48 820,0		302 684,0		302 684,0		302 684,0	
628	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	3,1	37 161,0		115 199,1		115 199,1		115 199,1	
629	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	24,8	11 462,0		284 257,6		284 257,6		284 257,6	
630	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	17,36	1 517,0		26 335,12		26 335,12		26 335,12	
631	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,62	5 564,0		3 449,68		3 449,68		3 449,68	
632	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	49,6	132,0		6 547,2		6 547,2		6 547,2	
633	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	17,98	142,0		2 553,16		2 553,16		2 553,16	
634	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	22,32	132,0		2 946,24		2 946,24		2 946,24	
635	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	9,3	121,0		1 125,3		1 125,3		1 125,3	
636	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	49,6	96,0		4 761,6		4 761,6		4 761,6	
637	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249У3	шт	83,7	86,0		7 198,2		7 198,2		7 198,2	
638	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	245,52	86,0		21 114,72		21 114,72		21 114,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
639	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РП1-03	шт	83,7	40,0		3 348,0		3 348,0		3 348,0	
640	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	83,7	55,0		4 603,5		4 603,5		4 603,5	
641	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	24,8	40,0		992,0		992,0		992,0	
642	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	24,8	2 581,0		64 008,8		64 008,8		64 008,8	
643	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,49476	38 957,0		19 274,56		19 274,56		19 274,56	
644	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,12276	154 872,0		19 012,3		19 012,3		19 012,3	
645	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,6076	57 838,0		35 142,22		35 142,22		35 142,22	
646	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	83,7	90,0		7 533,0		7 533,0		7 533,0	
647	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	58,9	373,0		21 969,7		21 969,7		21 969,7	
648	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	83,7	435,0		36 409,5		36 409,5		36 409,5	
649	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	352,16	466,0		164 106,56		164 106,56		164 106,56	
650	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,86	320,0		595,2		595,2		595,2	
651	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5,58	320,0		1 785,6		1 785,6		1 785,6	
652	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	494,76	202,0		99 941,52		99 941,52		99 941,52	
653	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	24,18	1 160,0		28 048,8		28 048,8		28 048,8	
654	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	9,3	510,0		4 743,0		4 743,0		4 743,0	
655	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	16,12	686,0		11 058,32		11 058,32		11 058,32	
656	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	24,18	1 055,0		25 509,9		25 509,9		25 509,9	
657	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,2046	106,7		21,7		21,7		21,7	
658	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,01116	433,19		4,96		4,96		4,96	
659	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	4,1602	83 584,0		347 726,38		347 726,38		347 726,38	
660	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	6,9192	135 477,0		937 392,26		937 392,26		937 392,26	
661	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,372	208 547,0		77 579,36		77 579,36		77 579,36	
662	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,372	532 369,0		198 041,02		198 041,02		198 041,02	
663	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	38,75	179,0		6 936,56		6 936,56		6 936,56	
664	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	744	524,0		389 856,0		389 856,0		389 856,0	
665	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30		63,24	28 254,0		1 786 782,96		1 786 782,96		1 786 782,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
666	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	62	319,0		19 778,0		19 778,0		19 778,0	
667	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	1,86	3 967,0		7 378,62		7 378,62		7 378,62	
668	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1488	83 584,0		12 437,2		12 437,2		12 437,2	
669	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0465	135 477,0		6 299,82		6 299,82		6 299,82	
670	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	341	179,0		61 039,0		61 039,0		61 039,0	
			ИТОГО по смете Э610073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					19 450 553,82	616 317,2	6 183 394,54	0,0	19 450 553,82	
								11 770 228,8	188 606,48	880 612,66	0,0		
			Смета Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]										
671	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	5,58	15 937,0 11 912,0	3 560,0 1 113,0	88 928,46 66 468,96	19 864,8 6 210,54	2 594,7		88 928,46	
672	2	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	26,04	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	130 330,2 129 757,32	0,0 0,0	572,88		130 330,2	
673	3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,62	84 701,0 71 469,0	11 830,0 3 700,0	52 514,62 44 310,78	7 334,6 2 294,0	869,24		52 514,62	
674	4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	1,86	49 469,0 41 690,0	7 329,0 2 292,0	92 012,34 77 543,4	13 631,94 4 263,12	837,0		92 012,34	
675	5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,62	75 471,0 59 802,0	9 318,0 2 914,0	46 792,02 37 077,24	5 777,16 1 806,68	3 937,62		46 792,02	
676	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	74,4	1 528,0 1 367,0	110,0 35,0	113 683,2 101 704,8	8 184,0 2 604,0	3 794,4		113 683,2	
677	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2 542	1 187,0 1 106,0	29,0 9,0	3 017 354,0 2 811 452,0	73 718,0 22 878,0	132 184,0		3 017 354,0	
678	8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	74,4	1 334,0 1 107,0	37,0 9,0	99 249,6 82 360,8	2 752,8 669,6	14 136,0		99 249,6	
679	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	855,6	1 144,0 672,0	405,0 113,0	978 806,4 574 963,2	346 518,0 96 682,8	57 325,2		978 806,4	
680	10	СТПрайс.лист	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,2356	108,27		25,42		25,42		25,42	
681	11	СТПрайс.лист	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,62	6,43		3,72		3,72		3,72	
682	12	СТПрайс.лист	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,62	8 093,0		5 017,66		5 017,66		5 017,66	
683	13	СТПрайс.лист	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	26,04	192,0		4 999,68		4 999,68		4 999,68	
684	14	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	1,86	5 983,0		11 128,38		11 128,38		11 128,38	
685	15	СТПрайс.лист	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,62	9 046,0		5 608,52		5 608,52		5 608,52	
686	16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,62	17 124,0 12 514,0	3 978,0 1 244,0	10 616,88 7 758,68	2 466,36 771,28	391,84		10 616,88	
687	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1,86	54 184,0 44 869,0	0,0 0,0	100 782,24 83 456,34	0,0 0,0	17 325,9		100 782,24	
688	18	СТЦена	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	1,86	1 517,0		2 821,62		2 821,62		2 821,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
689	19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	1,86	11 521,0 11 316,0	0,0 0,0	21 429,06 21 047,76	0,0 0,0	381,3		21 429,06	
690	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	108,5	3 050,0 3 035,0	0,0 0,0	330 925,0 329 297,5	0,0 0,0	1 627,5		330 925,0	
691	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	108,5	141,0		15 298,5		15 298,5		15 298,5	
692	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	55,8	531,0		29 629,8		29 629,8		29 629,8	
693	23	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	55,8	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	279 279,0 278 051,4	0,0 0,0	1 227,6		279 279,0	
694	24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3,72	3 463,0 3 093,0	249,0 80,0	12 882,36 11 505,96	926,28 297,6	450,12		12 882,36	
695	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	3,72	498,0		1 852,56		1 852,56		1 852,56	
696	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1 085	1 261,0 1 042,0	8,0 2,0	1 368 185,0 1 130 570,0	8 680,0 2 170,0	228 935,0		1 368 185,0	
697	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,992	114 110,0		113 197,12		113 197,12		113 197,12	
698	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,093	207 941,0		19 338,42		19 338,42		19 338,42	
699	29	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	3,72	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	1 302 066,96 1 302 066,96	0,0 0,0			1 302 066,96	
700	30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,62	350 018,0 350 018,0	0,0 0,0	217 011,16 217 011,16	0,0 0,0			217 011,16	
701	31	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	1,86	9 003,0		16 745,58		16 745,58		16 745,58	
702	32	СТПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	1,86	14 202,0		26 415,72		26 415,72		26 415,72	
703	33	СТПрайс.лист	Мачта телевизионная	шт	0,62	19 069,0		11 822,78		11 822,78		11 822,78	
704	34	СТПрайс.лист	Заглушка верхняя	шт	1,86	497,0		924,42		924,42		924,42	
705	35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	1,86	1 390 930,0 1 390 930,0	0,0 0,0	2 587 129,8 2 587 129,8	0,0 0,0			2 587 129,8	
706	36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	1,86	37 403,0		69 569,58		69 569,58		69 569,58	
707	37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	9,3	72 485,0 72 485,0	0,0 0,0	674 110,5 674 110,5	0,0 0,0			674 110,5	
708	38	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	1,86	3 269,0		6 080,34		6 080,34		6 080,34	
709	39	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	1,86	3 269,0		6 080,34		6 080,34		6 080,34	
710	40	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	1,86	3 269,0		6 080,34		6 080,34		6 080,34	
711	41	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	1,86	3 269,0		6 080,34		6 080,34		6 080,34	
712	42	СТПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	1,86	3 269,0		6 080,34		6 080,34		6 080,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
713	43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	46,5	5 005,0 4 983,0	0,0 0,0	232 732,5 231 709,5	0,0 0,0	1 023,0		232 732,5	
714	44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	65,1	90 770,0 90 770,0	0,0 0,0	5 909 127,0 5 909 127,0	0,0 0,0			5 909 127,0	
715	45	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	18,6	100,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0	
716	46	СТПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	46,5	89,0		4 138,5		4 138,5		4 138,5	
717	47	СТПрайс.лист	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	46,5	1 857,0		86 350,5		86 350,5		86 350,5	
718	48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	1,86	7 778,0 6 724,0	994,0 318,0	14 467,08 12 506,64	1 848,84 591,48	111,6		14 467,08	
719	49	СТПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	1,86	266,0		494,76		494,76		494,76	
720	50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 023	1 144,0 672,0	405,0 113,0	1 170 312,0 687 456,0	414 315,0 115 599,0	68 541,0		1 170 312,0	
721	51	СТПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	93	287,0		26 691,0		26 691,0		26 691,0	
722	52	СТПрайс.лист	Кабель абонентский марки RG 6U	м	930	142,0		132 060,0		132 060,0		132 060,0	
723	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	744	430,0		319 920,0		319 920,0		319 920,0	
724	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	25 420	179,0		4 550 180,0		4 550 180,0		4 550 180,0	
725	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,18414	38 957,0		7 173,4		7 173,4		7 173,4	
			ИТОГО по смете Э610083: слаботочные устройства [№ 2-1-8]					24 344 396,72	906 017,78	5 960 365,66	0,0	24 344 396,72	
								17 408 443,7	256 838,1	69 569,58	0,0		
			Смета Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]										
726	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	178,56	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	885 836,16 658 172,16	23 569,92 6 249,6	204 094,08		885 836,16	
727	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6,2	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	36 201,8 22 853,2	818,4 217,0	12 530,2		36 201,8	
728	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	78,74	343,0		27 007,82		27 007,82		27 007,82	
729	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	91,76	628,0		57 625,28		57 625,28		57 625,28	
730	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,34	764,0		3 315,76		3 315,76		3 315,76	
731	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,72	933,0		3 470,76		3 470,76		3 470,76	
732	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,2	1 983,0		12 294,6		12 294,6		12 294,6	
733	8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	184,76	2 671,0 2 654,0	0,0 0,0	493 493,96 490 353,04	0,0 0,0	3 140,92		493 493,96	
734	9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,674	8 288,0 4 833,0	228,0 59,0	13 874,36 8 090,38	381,3 98,58	5 402,06		13 874,36	
735	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3,72	5 839,0 3 686,0	132,0 35,0	21 721,08 13 711,92	491,04 130,2	7 518,12		21 721,08	
736	11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	12,4	4 961,0 3 686,0	132,0 35,0	61 516,4 45 706,4	1 636,8 434,0	14 173,2		61 516,4	
737	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		1,674	3 150,0		5 273,1		5 273,1		5 273,1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
738	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	3,72	1 265,0		4 705,8		4 705,8		4 705,8	
739	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	7,44	764,0		5 684,16		5 684,16		5 684,16	
740	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	4,96	628,0		3 114,88		3 114,88		3 114,88	
741	16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1,86	12 420,0 6 521,0	215,0 32,0	23 101,2 12 129,06	399,9 59,52	10 572,24		23 101,2	
742	17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	24,8	10 411,0 6 912,0	830,0 282,0	258 192,8 171 417,6	20 584,0 6 993,6	66 191,2		258 192,8	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	24,8								
743	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	24,8	102 203,0		2 534 634,4		2 534 634,4		2 534 634,4	
744	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	24,8	2 715,0 2 595,0	95,0 32,0	67 332,0 64 356,0	2 356,0 793,6	620,0		67 332,0	
745	20	СТпрайс	Счетчики газа СГК-1,6	шт	24,8	6 583,0		163 258,4		163 258,4		163 258,4	
746	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	26,66	887,0		23 647,42		23 647,42		23 647,42	
747	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,58	887,0		4 949,46		4 949,46		4 949,46	
748	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	1,86	115 998,0		215 756,28		215 756,28		215 756,28	
749	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	35,588	3 829,0 3 627,0	4,0 1,0	136 266,7 129 077,8	141,98 35,34	7 046,3		136 266,7	
			ИТОГО по смете Э610093: газоснабжение [№ 2-1-9]					**5 062 274,58**	**50 379,34**	**861 392,04**	**0,0**	**5 062 274,58**	
								1 615 867,56	**15 011,44**	**2 534 634,4**	**0,0**		
			Смета Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]										
750	1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,62	13 602,0 13 602,0	0,0 0,0	8 433,24 8 433,24	0,0 0,0			8 433,24	
751	2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,62	54 408,0 54 408,0	0,0 0,0	33 732,96 33 732,96	0,0 0,0			33 732,96	
752	3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,62	14 083,0 14 083,0	0,0 0,0	8 731,46 8 731,46	0,0 0,0			8 731,46	
753	4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,62	21 125,0 21 125,0	0,0 0,0	13 097,5 13 097,5	0,0 0,0			13 097,5	
			ИТОГО по смете Э610103: пусконаладочные работы теплового пункта и слаботочных устройств [№ 2-1-10]					**63 995,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63 995,16**	
								63 995,16	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**574 200 284,42**	**14 198 075,02**	**395 838 871,04**	**0,0**	**574 200 284,42**	
								160 377 147,78	**3 769 148,64**	**3 681 905,96**	**0,0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 681 905,96**			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							570454383,3*5/100		28 522 719,16	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							574200284,41999996*2/100		11 484 005,69	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**614 207 009,27**	
			НДС (12%)							614207009,27*12/100		73 704 841,11	
			Итого с НДС							614207009,27+73704841,11		**687 911 850,38**	

ЗАКАЗЧИК ***ПОДРЯДЧИК***

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор_____ Жумабаев Е.Т.

ТОО СК А-Строй монтаж
Главный инженер_____ Балкыев С.

Сканировано с CamScanner