Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

СПРАВКА от 24.10.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	**109 142 857,14**	**15 157 894,74**
	Итого	**109 142 857,14**	**15 157 894,74**
	НДС 12%	**13 097 142,86**	**1 818 947,37**
	Итого	**122 240 000,00**	**16 976 842,10**
	Удержание 5%	**6 112 000,00**	**848 842,11**
	Всего к оплате	**116 128 000,00**	**16 128 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

Акт № 2 от 24 октября 2023г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 820 064**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 347 648**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**656 837**
		машины и механизмы	Тенге			**4 224 141**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**905 982**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 248 274**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**682**
		Раздел 1. Устройство выравнивающего слоя из ПГС толщиной 5 см,из них ПГС-75%,щебень-25%, ИТОГО:	Тенге			**0**
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	Тенге			**0**
		Раздел 3. Устройство ШПО, ИТОГО:	Тенге			**0**
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	Тенге			**13 820 064**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 347 648**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**656 837**
		машины и механизмы	Тенге			**4 224 141**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**905 982**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 248 274**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**682**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**13 820 064**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 347 648**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**656 837**
		машины и механизмы	Тенге			**4 224 141**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**905 982**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 248 274**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**682**
1	**7101-0701-0111**	**Укрепление обочин ПГС, толщина 7 см**	**м2**	**11324,7757**	**492**	**5 571 790**
		из них:				
1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,0317	3762	119
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0317	1842	58
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	33	0
1.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00392	20122	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3426	13
1.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00818	11054	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00818	2398	20
1.5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0146	12176	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0146	2866	42
1.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0009	17196	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009	3426	3
1.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00091	11600	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00091	2398	2
		неучтенные ресурсы				
1.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	982,9905308	8391	8 248 274

Всего по акту **13 820 064**

Сметная прибыль (5)%	691 003
Непредвиденные работы и затраты (2)%	276 401
Итого	14 787 468
Всего по акту с учетом К-1,079	15 955 678
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	15 157 894,74
НДС (12%)	1 818 947,37
Всего по акту с учетом НДС(12%)	16 976 842,11

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		359			
2		Средневзешенный разряд работы		6,5			
		Итого ФОТ					**1 347 648**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	44,39312074	20122	3426	893 278
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	92,63666523	11054	2398	1 024 006
3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	165,3417252	12176	2866	2 013 201
4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	10,19229813	17196	3426	175 267

5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,30554589	11600 2398	119 544

Итого по машинам и механизмам **322,8693552** **4 225 296**

Материальные ресурсы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	982,9905308	8391	8 248 274
2	217-603-0104	Вода техническая	м3	79,2734299	33	2 616

Итого по материалам **8 250 890**