Заказчик : Сагиндикова Нурбике

Подрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"

Наименование объекта: " Строительство хостела " второй - нормальный

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ декабрь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1	07.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 973 645	55 333 612	55 333 612	55 333 612					6 640 033	61 973 645
в том числе за отчётный месяц :		55 333 612	55 333 612	55 333 612					6 640 033	61 973 645
Акт № 1		55 333 612	55 333 612	55 333 612					6 640 033	61 973 645

Место печати (при наличии)

Заказчик: Сагиндикова Нурбике

Сагиндикова Нурбике

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3- 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **Сагиндикова Нурбике Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау , улица Курмангазы 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : " Строительство хостела " второй - нормальный
(наименование, адрес)

Объект : " Строительство хостела "
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01 от 07.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			РЗемляные работы									
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3	641,32	217,24	206,97	139319	132734	--	41672	195469
			НР - 72%; СП - 8%			10,27	79,98	6585	51292		14479	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3	19,24	2006,93	--	38613	--	--	27801	71727
			НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	38613	--		5313	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	660,56	35,22	35,22	23266	23266	--	6156	31777
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	8551		2354	
4	4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.**	м3 грунта	660,56	18,41	18,41	12161	12161	--	2685	16033
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,64	--	3729		1188	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	660,56	161,41	76,31	106623	50407	--	57255	176988
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	56216	23305		13110	
			РФундаменты									
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15,54	5654,81	1744,26	87875	27106	47137	23469	120252
			НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	13632	11604		8908	
7	7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	156,77	7888,11	1985,45	1236600	311254	253190	671436	2060679
			НР - 91%; СП - 8%			4287,60	419,00	672156	65686		152643	

8	8	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	159,12	19539,00	--	3109026	--	3109026	--	3357748
			СП - 8%		2	--	--	--	--		248722	
9	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,82	244410,00	--	199705	--	199705	--	215682
			СП - 8%			--	--	--	--		15976	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	631,66	876,16	19,84	553437	12530	363607	166468	777497
			НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	177300	1698		57592	
11	11	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	77,28	2017,10	44,29	155872	3423	134975	16927	186623
			НР - 93%; СП - 8%			226,13	9,41	17474	727		13824	
12	12	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	61,19	13692,53	1624,23	837802	99381	501628	255104	1180339
			НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	236793	34594		87432	
					РСтены							
					Стены наружные							
13	13	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	146,95	10975,32	1461,14	1612820	214714	26116	1321870	3169465
			НР - 93%; СП - 8%			9336,46	336,00	1371990	49375		234775	
14	14	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	15,87	14801,00	--	234900	--	234900	--	253692
			СП - 8%			--	--	--	--		18792	
15	15	2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	14,03	74795,00	--	1049431	--	1049431	--	1133385
			СП - 8%			--	--	--	--		83954	
16	16	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,51	30278,00	--	469482	--	469482	--	507041
			СП - 8%			--	--	--	--		37559	
17	17	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	101,34	16652,00	--	1687591	--	1687591	--	1822598
			СП - 8%			--	--	--	--		135007	
18	18	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2533,62	44,00	--	111479	--	111479	--	120397
			СП - 8%			--	--	--	--		8918	
19	19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,57	69409,32	2236,92	39477	1272	--	35914	81422
			НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	38204	413		6031	
20	20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57	297042,00	--	168942	--	168942	--	182458
			СП - 8%			--	--	--	--		13515	
					Стены внутренние							
21	21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм,	м3 кладки	55,64	10308,32	2412,00	573602	134215	179091	269896	910978
			НР - 93%; СП - 8%			4677,84	537,60	260296	29915		67480	
22	22	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм	1000 шт.	16,28	45130,00	--	734788	--	734788	--	793571
			СП - 8%			--	--	--	--		58783	
					Перегородки							

23	23	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	135,173	2417,98	250,85	326830	33906	75474	209358	579083
			НР - 93%; СП - 8%			1608,75	56,72	217450	7666		42895	
24	24	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм	1000 шт.	5,25	45130,00	--	236732	--	236732	--	255670
			СП - 8%			--	--	--	--		18939	
					Вентканалы							
25	25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,62	11977,38	2170,80	19445	3524	5604	10325	32152
			НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	10317	786		2382	
26	26	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	1000 шт.	0,65	54027,00	--	35085	--	35085	--	37891
			СП - 8%			--	--	--	--		2807	
27	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	900707,47	1327,47	26244	39	19080	6499	35362
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	7125	17		2619	
28	28	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка	м2	1,58	7506,98	127,51	11887	202	9888	1848	14835
			НР - 98%; СП - 8%			1134,69	56,45	1797	89		1099	
29	29	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,48	43276,92	2448,22	20559	1163	6601	10059	33067
			НР - 76%; СП - 8%			26933,76	927,36	12795	441		2449	
30	30	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3	м3	0,46	14232,00	--	6558	--	6558	--	7083
			СП - 8%			--	--	--	--		525	
					Перемычки							
31	31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	120,00	459,71	253,37	55324	30492	4011	32776	95149
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	20821	6955		7048	
32	32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	5,00	86685,00	--	408670	--	408670	--	441364
			СП - 8%			--	--	--	--		32694	
33	33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0,54	31122,82	10245,16	16712	5501	2360	7215	25842
			НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	8851	1606		1914	
34	34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,55	255067,00	--	139702	--	139702	--	150878
			СП - 8%			--	--	--	--		11176	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,55	100,60	2,41	2269	54	1200	705	3211
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	1015	6		238	
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,55	158,99	3,42	3586	77	2322	827	4766
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	1187	12		353	
					РПерекрытие							
37	37	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	192	2081,73	135,76	399693	26066	133723	225572	675285
			НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	239904	10731		50021	
38	38	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, т	м3	0,3264	53013,00	--	17303	--	17303	--	18688
			СП - 8%			--	--	--	--		1384	
39	39	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	[illegible]	51723,00	--	183720	--	183720	--	198418
			СП - 8%			--	--	--	--		14698	

40	40	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	48	24100,00	--	1156800	--	1156800	--	1249344
			СП - 8%			--	--	--	--		92544	
41	41	2107-0201-0106 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более	м3	8,89	66136,00	--	587949	--	587949	--	634985
			СП - 8%			--	--	--	--		47036	
42	42	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,6	54667,00	--	251468	--	251468	--	271586
			СП - 8%			--	--	--	--		20117	
43	43	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	192	672,32	2,92	129086	561	104627	21738	162889
			НР - 90%; СП - 8%			124,47	1,32	23898	254		12066	
			РКровля									
44	44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,81	101081,16	1427,49	385119	5439	289753	82935	505499
			НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	89927	2224		37444	
45	45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	5,56	92298,45	1044,33	513179	5806	371514	124694	688903
			НР - 90%; СП - 8%			24435,00	483,84	135859	2690		51030	
46	46	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	300	634,91	12,21	190474	3663	129334	42713	251842
			НР - 72%; СП - 8%			191,59	6,15	57477	1846		18655	
47	47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	300	800,40	21,45	240121	6434	27610	191800	466475
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	206077	2402		34554	
48	48	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	345	2217,00	--	764865	--	764865	--	826054
			СП - 8%			--	--	--	--		61189	
49	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	9,37	8846,54	57,96	82892	543	73966	7762	97906
			НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	8383	241		7252	
50	50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	300	308,10	2,69	92429	806	81453	9476	110057
			НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	10170	358		8152	
51	51	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42	936,60	11,65	39337	489	24843	13000	56524
			НР - 92%; СП - 8%			333,45	2,98	14005	125		4187	
52	52	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	668,00	--	28056	--	28056	--	30300
			СП - 8%			--	--	--	--		2244	
53	53	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	20	2036,03	1535,09	40721	30702	1705	13941	59035
			НР - 92%; СП - 8%			415,70	341,97	8314	6839		4373	
54	54	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20	835,00	--	16700	--	16700	--	18036
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
55	55	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	2319,00	--	46380	--	46380	--	50090
			СП - 8%			--	--	--	--		3710	
56	56	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1076,00	--	21520	--	21520	--	23242
			СП - 8%			--	--	--	--		1722	

57	57	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18744,59	854,75	37489	1710	22099	12958	54483
			НР - 90%; СП - 8%		5	6840,00	359,04	13680	718		4036	
58	58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки	м3	0,042	92298,45	1044,33	3877	44	2807	942	5204
			НР - 90%; СП - 8%			24435,00	483,84	1026	20		385	
59	59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,4	800,40	21,45	8324	223	957	6649	16171
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	7144	83		1198	
60	60	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	11,96	2217,00	--	26515	--	26515	--	28637
			СП - 8%			--	--	--	--		2121	
61	61	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН5-60	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
62	62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	0,428	8228,21	41,98	3522	18	2563	854	4725
			НР - 90%; СП - 8%			2197,72	18,43	941	8		350	
63	63	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	9,2	67,10	2,10	617	19	165	398	1096
			НР - 90%; СП - 8%			47,11	0,92	433	8		81	
					РПолы							
					Тип 1							
64	64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	117,4	225,79	31,90	26508	3745	14080	9467	38852
			НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	8683	1389		2878	
65	65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	14,088	13692,53	1624,23	192900	22882	115497	58736	271768
			НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	54521	7965		20131	
66	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	подстилающего слоя	9,392	22736,41	7,20	213540	68	177997	33346	266638
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	35475	--		19751	
67	67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	117,4	1300,94	85,52	152730	10040	62693	76557	247630
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	79997	1446		18343	
68	68	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	131,488	241,00	--	31689	--	31689	--	34224
			СП - 8%			--	--	--	--		2535	
69	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,4	672,58	29,15	78961	3422	34664	39999	128477
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	40875	1677		9517	
70	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	117,4	5322,12	21,37	624817	2509	574412	46199	724697
			НР - 94%; СП - 8%			407,98	10,66	47896	1251		53681	
71	71	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	126,792	267,70	2,23	33943	283	22665	10439	47933
			НР - 94%; СП - 8%			86,71	0,88	10995	111		3551	
					Тип 2							
72	72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	47,41	345,72	31,90	16390	1513	11371	3823	21830
			НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	3506	561		1617	
73	73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	7,1115	22736,41	7,20	161690	51	134778	25249	201894
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	26861	--		14955	

74	74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	47,41	2374,79	85,52	112589	4054	76229	30916	154985
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	32306	584		11480	
75	75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	47,41	1478,42	42,34	70092	2007	48593	18635	95826
			НР - 94%; СП - 8%			411,14	7,02	19492	333		7098	
76	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,41	672,58	29,15	31887	1382	13998	16153	51883
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	16507	677		3843	
77	77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки	47,41	576,41	34,60	27328	1640	24260	2079	31760
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	1428	784		2353	
78	78	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,41	1651,19	77,62	78283	3680	11887	60489	149874
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	62716	1635		11102	
79	79	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	48,3582	2240,00	--	108322	--	108322	--	116988
			СП - 8%			--	--	--	--		8666	
80	80	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,2028	335,44	1,65	17175	84	1092	15078	34833
			НР - 94%; СП - 8%			312,46	0,81	15999	41		2580	
81	81	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,072168	2240,00	--	6882	--	6882	--	7432
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
					РПроемы							
					Окна							
82	82	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49213
			НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	14040	897		3645	
83	83	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,:	м2	10,8	31294,00	--	337975	--	337975	--	365013
			СП - 8%			--	--	--	--		27038	
84	84	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых	м2	16,2	2527,56	173,90	40946	2817	18748	18669	64385
			НР - 90%; СП - 8%			1196,35	84,09	19381	1362		4769	
85	85	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	16,2	26623,00	--	431293	--	431293	--	465796
			СП - 8%			--	--	--	--		34503	
86	86	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	19,2	1768,69	9,76	33959	187	29154	4240	41254
			НР - 90%; СП - 8%			240,53	4,82	4618	93		3056	
87	87	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	19,2	2569,00	--	49325	--	49325	--	53271
			СП - 8%			--	--	--	--		3946	
88	88	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
89	89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	19,2	1473,92	5,50	28299	106	19383	7065	38194
			НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	8810	22		2829	

90	90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,44 7	3555,39	173,98	5120	251	2676	2080	7776
			НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	2193	118		576	
91	91	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	1,44	33555,00	--	48319	--	48319	--	52185
			СП - 8%			--	--	--	--		3866	
					Двери наружные металлические							
92	92	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,21	2934,12	48,26	18221	300	3316	10164	30655
			НР - 69%; СП - 8%			2351,79	20,21	14605	126		2271	
93	93	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,21	40518,00	--	251617	--	251617	--	271746
			СП - 8%			--	--	--	--		20129	
94	94	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5729,00	--	5729	--	5729	--	6187
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
					Двери внутренние деревянные							
95	95	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	20,58	1771,87	77,13	36465	1587	11414	21760	62883
			НР - 90%; СП - 8%			1140,13	34,72	23464	714		4658	
96	96	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	15,12	11596,00	--	175332	--	175332	--	189358
			СП - 8%			--	--	--	--		14027	
97	97	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	2,94	16119,00	--	47390	--	47390	--	51181
			СП - 8%			--	--	--	--		3791	
98	98	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-12П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,52	11596,00	--	29222	--	29222	--	31560
			СП - 8%			--	--	--	--		2338	
99	99	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	668,00	--	14696	--	14696	--	15872
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
100	100	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5658,00	--	79212	--	79212	--	85549
			СП - 8%			--	--	--	--		6337	
101	101	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	14	726,00	--	10164	--	10164	--	10977
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
102	102	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,52	1643,50	177,27	4142	447	1191	2444	7113
			НР - 90%; СП - 8%			993,53	84,09	2504	212		527	
103	103	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	28533,00	--	71903	--	71903	--	77655
			СП - 8%			--	--	--	--		5752	
					РОтделочные работы							
					Потолки							
104	104	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	164,81	3853,25	14,31	635053	2359	430106	183152	883662
			НР - 90%; СП - 8%			1229,22	5,55	202588	914		65456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

105	105	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	24,6390958	10,00	--	246	--	246	--	266
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
106	106	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	164,81	965,66	3,15	159151	518	72141	69324	246753
			НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	86492	163		18278	
107	107	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	164,81	623,26	2,96	102719	488	50253	41774	156053
			НР - 80%; СП - 8%			315,38	1,46	51978	240		11559	
					Стены							
108	108	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	409,838	1699,17	78,73	696383	32265	269247	336331	1115331
			НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	394871	25543		82617	
109	109	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	22	1407,50	73,91	30965	1626	11678	15182	49839
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	17661	1317		3692	
110	110	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,6094	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
111	111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	145,87	1932,59	19,28	281907	2813	140963	111236	424595
			НР - 80%; СП - 8%			946,94	6,27	138131	914		31451	
112	112	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	555,708	2087,69	11,87	1160147	6597	743307	329905	1609256
			НР - 80%; СП - 8%			738,23	3,85	410243	2139		119204	
113	113	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	555,708	553,02	2,96	307320	1645	149964	125216	467140
			НР - 80%; СП - 8%			280,20	1,46	155711	809		34603	
114	114	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	22	3486,92	34,34	76712	755	43394	26346	111303
			НР - 80%; СП - 8%			1480,12	16,83	32563	370		8245	
					РНаружная отделка							
115	115	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2	38	3909,42	31,49	148558	1197	13776	107327	276356
			НР - 80%; СП - 8%			3515,40	15,09	133585	573		20471	
116	116	2202-0301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	м2	38	3044,00	--	115672	--	115672	--	124926
			СП - 8%			--	--	--	--		9254	
					РГлавный вход							
117	117	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	5,6628	8812,21	1732,79	49902	9812	21155	21733	77366
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	18935	4186		5731	
118	118	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	м3	22,1	23543,79	1952,50	520318	43150	418244	63158	630154
			НР - 91%; СП - 8%			2666,25	474,22	58924	10480		46678	
119	119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,516	244410,00	--	126116	--	126116	--	136205
			СП - 8%			--	--	--	--		10089	
120	120	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	60,6	1651,19	77,62	100062	4704	15194	77318	191571

			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	80164	2089		14190	
121	121	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,8	1678,00	--	103721	--	103721	--	112018
			СП - 8%			--	--	--	--		8298	
122	122	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,31	15332,79	78,66	188747	968	181128	8342	212856
			НР - 118%; СП - 8%			540,33	33,98	6651	418		15767	
123	123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03992	900707,47	1327,47	35956	53	26141	8904	48449
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	9762	23		3589	
124	124	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7066	105644,60	6031,82	74648	4262	6159	44525	128707
			НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	64227	301		9534	
125	125	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,7066	167729,86	40001,52	118518	28265	3833	66124	199414
			НР - 69%; СП - 8%			122304,00	13320,96	86420	9413		14771	
126	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,6772	100,60	2,41	2986	72	1578	927	4226
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	1336	8		313	
127	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6772	79,50	1,71	2359	51	1527	544	3136
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	781	8		232	
128	128	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали	т	1,6209624	418539,00	--	678436	--	678436	--	732711
			СП - 8%			--	--	--	--		54275	
129	129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,197628	255067,00	--	50408	--	50408	--	54441
			СП - 8%			--	--	--	--		4033	
130	130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	223897,00	--	347	--	347	--	374
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
131	131	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6362,00	--	31810	--	31810	--	34355
			СП - 8%			--	--	--	--		2545	
132	132	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25	800,40	21,45	20010	536	2301	15983	38873
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	17173	200		2879	
133	133	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка потолка профнастилом	м2	12	381,62	11,73	4579	141	165	2989	8174
			НР - 69%; СП - 8%			356,11	4,86	4273	58		605	
134	134	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм	м2	28,75	2217,00	--	63739	--	63739	--	68838
			СП - 8%			--	--	--	--		5099	
135	135	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм	м2	13,8	2012,00	--	27766	--	27766	--	29987
			СП - 8%			--	--	--	--		2221	
					РВход № 1,№ 2							
136	136	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,528	8812,21	1732,79	4653	915	1973	2026	7214
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	1765	390		534	
137	137	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство	м3	3,4	23543,79	1952,50	80049	6638	64346	9717	96947
			НР - 91%; СП - 8%			2666,25	474,22	9065	1612		7181	

10

138	138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0410	244410,00	--	9776	--	9776	--	10559
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
139	139	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	8,6	1651,19	77,62	14200	668	2156	10973	27187
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	11376	296		2014	
140	140	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,772	1678,00	--	14719	--	14719	--	15897
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
141	141	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,2	15332,79	78,66	141062	724	135367	6235	159080
			НР - 118%; СП - 8%			540,33	33,98	4971	313		11784	
142	142	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0386	727807,47	1327,47	28093	51	25277	2536	33080
			НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	2765	22		2450	
143	143	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции козырька массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2281	105644,60	6031,82	24098	1376	1989	14373	41548
			НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	20733	97		3078	
144	144	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2281	167729,86	40001,52	38259	9124	1237	21346	64373
			НР - 69%; СП - 8%			122304,00	13320,96	27898	3039		4768	
145	145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5802	100,60	2,41	964	23	510	299	1364
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	431	3		101	
146	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,5802	79,50	1,71	762	16	494	176	1012
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	252	3		75	
147	147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,197628	255067,00	--	50408	--	50408	--	54441
			СП - 8%			--	--	--	--		4033	
148	148	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001548	223897,00	--	347	--	347	--	374
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
149	149	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4	800,40	21,45	3202	86	368	2557	6220
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	2748	32		461	
150	150	2110-0104-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм	м2	4,6	2217,00	--	10198	--	10198	--	11014
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
					РОтмостка							
151	151	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1112	12547,95	1732,79	51587	7124	30716	15778	72755
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	13747	3039		5389	
152	152	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,139	5896,21	7,20	30301	37	10853	18246	52430
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	19411	--		3884	
153	153	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,24178	18603,00	--	97513	--	97513	--	105314
			СП - 8%			--	--	--	--		7801	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30016893	1413947	21980588	6219330	39135127
								6622354	418026	--	2898895	

РАЗДЕЛ 2.Отопление и Вентиляция

					РОтопление							
154	154	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11 25	1210,98	12,79	30274	320	333	29032	64051
			НР - 98%; СП - 8%			1184,84	0,13	29621	3		4744	
155	155	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	103	1289,78	15,14	132847	1560	1164	127538	281216
			НР - 98%; СП - 8%			1263,33	0,17	130123	17		20831	
156	156	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	24,75	220,00	--	5445	--	5445	--	5881
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
157	157	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	101,97	359,00	--	36607	--	36607	--	39536
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
158	158	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,76	1028,08	16,29	12090	192	3821	7980	21676
			НР - 98%; СП - 8%			686,79	5,63	8077	66		1606	
159	159	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	98	1968,00	--	192864	--	192864	--	208293
			СП - 8%			--	--	--	--		15429	
160	160	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	15	197,85	--	2968	--	283	2631	6047
			НР - 98%; СП - 8%			178,97	--	2685	--		448	
161	161	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
162	162	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления DN 20 , типа Danfoss	шт.	15	7417,00	--	111255	--	111255	--	120155
			СП - 8%			--	--	--	--		8900	
163	163	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1218,00	--	18270	--	18270	--	19732
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
164	164	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	30	15,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
165	165	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
166	166	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
167	167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	89,33	1,13	11434	144	55	11011	24240
			НР - 98%; СП - 8%			87,78	--	11235	--		1796	
168	168	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1340,00	--	10720	--	10720	--	11578
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
					РВентиляция							
169	169	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	10742,09	820,90	10742	821	715	9245	21586
			НР - 98%; СП - 8%			9205,88	227,81	9206	228		1599	

170	170	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1 12	1007107,00	--	1007107	--		--	1007107
						--	--	--	--	1007107	--	
171	171	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5375,87	53,21	21503	213	13729	7494	31317
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	7561	86		2320	
172	172	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	8808,27	53,21	5902	36	4600	1255	7729
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	1266	14		573	
173	173	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2513,49	53,36	7540	160	3292	4048	12516
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	4088	42		927	
174	174	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1541,74	53,36	1542	53	126	1349	3122
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
175	175	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	м2	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
					В1							
176	176	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9970,38	1133,49	9970	1133	1739	7409	18770
			НР - 98%; СП - 8%			7098,34	461,66	7098	462		1390	
177	177	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов	комплект	1	26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
			СП - 8%			--	--	--	--		2099	
178	178	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1,8	8808,27	53,21	15855	96	12357	3372	20765
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	3402	39		1538	
179	179	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,14	8808,27	53,21	1233	7	961	262	1615
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	265	3		120	
180	180	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1680,90	53,36	1681	53	265	1349	3273
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		242	
181	181	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1541,74	53,36	1542	53	126	1349	3122
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	1363	14		231	
182	182	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	м2	0,02	3518,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
					ВЕ-1							
183	183	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1804,42	32,19	3609	64	819	2699	6812
			НР - 98%; СП - 8%			1362,81	14,11	2726	28		505	
184	184	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5788,89	55,84	11578	112	9433	2020	14685
			НР - 98%; СП - 8%			1016,28	14,11	2033	28		1088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1697328	5018	461727	220043	1990192
								223475	1059	1007107	72823	

РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация

РВодопровод хозяйственно -питьевой

185	185	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1739,28	21,52	5218	65	37	5015	11051
			НР - 98%; СП - 8%			1705,48	0,27	5116	1		819	
186	186	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	333,00	--	989	--	989	--	1068
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
187	187	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1592,57	18,22	4778	55	34	4596	10123
			НР - 98%; СП - 8%			1563,04	0,17	4689	1		750	
188	188	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	217,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
189	189	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1475,44	15,18	26558	273	221	25544	56271
			НР - 98%; СП - 8%			1448,00	0,10	26064	2		4168	
190	190	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	17,82	278,00	--	4954	--	4954	--	5350
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
191	191	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1234,33	2,64	4937	11	71	4759	10472
			НР - 98%; СП - 8%			1213,77	0,13	4855	1		776	
192	192	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	3,96	173,00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
193	193	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21492,18	--	21492	--	21077	407	23651
			НР - 98%; СП - 8%			415,30	--	415	--		1752	
194	194	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	1197,00	--	2394	--	2394	--	2586
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
195	195	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1731,00	--	3462	--	3462	--	3739
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
196	196	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	1	2840,00	--	2840	--	2840	--	3067
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
197	197	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	1	4418,00	--	4418	--	4418	--	4771
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
198	198	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	596,96	28,24	597	28	19	552	1241
			НР - 98%; СП - 8%			549,83	13,84	550	14		92	
199	199	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751,00	--	30751	--	30751	--	33211
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
200	200	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16581,26	147,98	16581	148	15427	1028	19018
			НР - 98%; СП - 8%			1005,80	43,31	1006	43		1409	

201	201	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4332,00	–	4332	–	4332	–	4679
			СП - 8%		14	–	–	–	–		347	
202	202	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	89,33	1,13	2501	32	11	2409	5303
			НР - 98%; СП - 8%			87,78	–	2458	–		393	
					РКанализация							
203	203	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	814,97	3,46	8150	35	63	7902	17336
			НР - 98%; СП - 8%			805,21	1,09	8052	11		1284	
204	204	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	843,72	1,42	844	1	3	823	1800
			НР - 98%; СП - 8%			839,72	0,47	840	–		133	
205	205	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	0,99	400,00	–	396	–	396	–	428
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
206	206	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9,9	832,00	–	8237	–	8237	–	8896
			СП - 8%			–	–	–	–		659	
207	207	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	–	553	–	553	–	597
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
208	208	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3748,58	182,51	3749	183	539	3056	7349
			НР - 98%; СП - 8%			3027,46	91,07	3027	91		544	
209	209	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	1	16837,00	–	16837	–	16837	–	18184
			СП - 8%			–	–	–	–		1347	
210	210	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3014,44	91,68	3014	92	223	2690	6161
			НР - 98%; СП - 8%			2699,42	45,52	2699	46		456	
211	211	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10604,00	–	10604	–	10604	–	11452
			СП - 8%			–	–	–	–		848	
212	212	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	879,00	–	879	–	879	–	949
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
213	213	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	–	9372	–	9372	–	10122
			СП - 8%			–	–	–	–		750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				200766	921	140072	58781	280311
								59772	209	–	20764	
					РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение							
214	214	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12993,24	969,60	12993	970	9147	2313	16530
			НР - 72%; СП - 8%			2875,76	336,19	2876	336		1224	
215	215	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	–	5893	–	5893	–	6364
			СП - 8%			–	–	–	–		471	
216	216	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2729,64	22,99	38215	322	18801	13746	56118

			НР - 72%; СП - 8%			1363,72	--	19092	--		4157	
217	217	2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
218	218	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4122,00	--	28854	--	28854	--	31162
			СП - 8%			--	--	--	--		2308	
219	219	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
220	220	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1361,87	83,64	1362	84	27	925	2470
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	33,62	1251	34		183	
221	221	2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
222	222	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	36	572,57	3,99	20613	144	2464	13007	36310
			НР - 72%; СП - 8%			500,15	1,68	18005	61		2690	
223	223	2307-0106-0837 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1607, мощность 18 Вт, световой поток 1100 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	3085,00	--	18510	--	18510	--	19991
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
224	224	2307-0106-0419 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДБО 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	30	6253,00	--	187590	--	187590	--	202597
			СП - 8%			--	--	--	--		15007	
225	225	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1856,82	81,96	1857	82	117	1218	3320
			НР - 72%; СП - 8%			1657,55	33,62	1658	34		246	
226	226	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
227	227	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
228	228	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
229	229	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	51	233,09	0,20	11888	10	1725	7314	20737
			НР - 72%; СП - 8%			199,07	0,10	10153	5		1536	
230	230	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками	шт.	31	393,00	--	12183	--	12183	--	13158
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
231	231	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	20	330,00	--	6600	--	6600	--	7128
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
232	232	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	30	42,00	--	1260	--	1260	--	1361

			СП - 8%			--	--	--	--		101	
233	233	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9 16	300,76	2,38	2707	21	127	1843	4914
			НР - 72%; СП - 8%			284,30	0,11	2559	1		364	
234	234	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	9,27	53,00	--	491	--	491	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
235	235	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	9	95,92	1,19	863	11	99	542	1518
			НР - 72%; СП - 8%			83,64	0,01	753	--		112	
236	236	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	591	130,95	1,30	77390	770	9820	48118	135549
			НР - 72%; СП - 8%			113,03	0,05	66800	32		10041	
237	237	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,309	180023,00	--	55627	--	55627	--	60077
			СП - 8%			--	--	--	--		4450	
238	238	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2987	276383,00	--	82556	--	82556	--	89160
			СП - 8%			--	--	--	--		6604	
239	239	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,0103	541432,00	--	5577	--	5577	--	6023
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
240	240	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3383,99	161,04	10152	483	6853	2129	13264
			НР - 72%; СП - 8%			938,74	47,07	2816	141		983	
241	241	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	485,68	21,70	5828	260	2993	1909	8356
			НР - 72%; СП - 8%			214,57	6,39	2575	77		619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				633492	3157	501798	93064	784680
								128537	719	--	58123	
			РАЗДЕЛ 5. Сигнализация									
			РПожарная сигнализация									
242	242	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	34119,34	1,98	34119	2	430	20549	59042
			НР - 61%; СП - 8%			33687,18	--	33687	--		4373	
243	243	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162	--	22162	--	23935
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
244	244	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917	--	6917	--	7470
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
245	245	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7617,94	1,61	7618	2	159	4549	13140
			НР - 61%; СП - 8%			7457,20	--	7457	--		973	
246	246	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA	шт.	1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
247	247	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2850,98	1,98	19957	14	563	11822	34321
			НР - 61%; СП - 8%			2768,64	--	19380	--		2542	
248	248	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	1653,00	--	11571	--	11571	--	12497

			СП - 8%			--	--	--	--		926	
249	249	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	17 24	1428,89	0,74	34293	18	1051	20266	58924
			НР - 61%; СП - 8%			1384,32	--	33224	--		4365	
250	250	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	24	334,00	--	8016	--	8016	--	8657
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
251	251	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1450,56	--	5802	--	50	4141	10739
			НР - 72%; СП - 8%			1437,88	--	5752	--		795	
252	252	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	4	1349,00	--	5396	--	5396	--	5828
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
253	253	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
254	254	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	180	271,47	3,48	48864	627	2971	32597	87978
			НР - 72%; СП - 8%			251,48	0,04	45266	7		6517	
255	255	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм**	м	181,8	44,00	--	7999	--	7999	--	8639
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
256	256	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	180	100,06	2,22	18012	400	1937	11390	31754
			НР - 72%; СП - 8%			87,08	0,80	15675	145		2352	
257	257	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	45	233,04	2,14	10487	96	2251	5863	17657
			НР - 72%; СП - 8%			180,89	0,06	8140	3		1308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	258	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,00515	64347,00	--	331	--	331	--	358
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
259	259	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,2266	23748,00	--	5381	--	5381	--	5812
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
					РСветозвуковое оповещение о пожаре							
260	260	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	2850,98	1,98	11404	8	321	6755	19612
			НР - 61%; СП - 8%			2768,64	--	11075	--		1453	
261	261	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	1046,00	--	4184	--	4184	--	4519
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
262	262	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	5	717,77	16,71	3589	84	32	2524	6602
			НР - 72%; СП - 8%			694,51	6,72	3473	34		489	
263	263	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	**Оповещатели охранно-пожарные световые модели Кристал "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	5	618,00	--	3090	--	3090	--	3337
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
264	264	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	45	271,47	3,48	12216	157	742	8149	21995
			НР - 72%; СП - 8%			251,48	0,04	11317	2		1629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	265	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм**	м	45,45	44,00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%			--	--	--	--		160	

266	266	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	50	100,06	2,22	5003	111	538	3164	8820
			НР - 72%; СП - 8%		18	87,08	0,80	4354	40		653	
267	267	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0515	64347,00	--	3314	--	3314	--	3579
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				306589	1517	106269	131769	473427
								198799	231	--	35068	
			РАЗДЕЛ 6.Тепловые сети									
			Земляные работы									
268	268	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,544	283,68	273,03	12636	12162	4	2723	16588
			НР - 72%; СП - 8%			10,55	74,36	470	3312		1229	
269	269	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	44,544	238,00	--	10601	--		--	11450
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
270	270	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	99,456	175,48	168,45	17452	16754	--	4234	23422
			НР - 72%; СП - 8%			7,02	52,11	699	5182		1735	
271	271	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка	м3 грунта	4,32	2067,14	--	8930	--	--	6430	16588
			НР - 72%; СП - 8%			2067,14	--	8930	--		1229	
272	272	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	899,04	--	3884	--	--	2796	7215
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	3884	--		534	
273	273	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,456	36,28	36,28	3608	3608	--	955	4928
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	1326		365	
274	274	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	99,456	166,26	78,60	16535	7817	--	8879	27447
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	8718	3614		2033	
			УТ1									
275	275	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2284,85	117,05	4570	234	596	3719	8952
			НР - 98%; СП - 8%			1869,91	27,69	3740	55		663	
276	276	2304-0908-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	52582,00	--	105164	--	105164	--	113577
			СП - 8%			--	--	--	--		8413	
277	277	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57x159	комплект	5	15941,00	--	79705	--	79705	--	86081
			СП - 8%			--	--	--	--		6376	
278	278	2302-0201-3410 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	21815,00	--	21815	--	21815	--	23560
			СП - 8%			--	--	--	--		1745	
			Тепловая камера Тип 2									
279	279	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,88	1722,61	--	6684	--	--	4812	12416

			НР - 72%; СП - 8%			1722,61	--	6684	--		920	
280	280	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,52	899,04	--	2266	--	--	1631	4209
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	2266	--		312	
281	281	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	34,82	175,48	168,45	6110	5866	--	1482	8200
			НР - 72%; СП - 8%			7,02	52,11	245	1814		607	
282	282	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,68	36,28	36,28	823	823	--	218	1124
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	302		83	
283	283	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,68	166,26	78,60	3771	1783	--	2025	6259
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	1988	824		464	
284	284	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,93	228,96	32,86	1816	261	951	659	2672
			НР - 94%; СП - 8%			76,18	12,18	604	97		198	
285	285	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1	20341,87	1129,05	20342	1129	17903	1420	23503
			НР - 91%; СП - 8%			1309,85	250,98	1310	251		1741	
286	286	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,32	19468,74	1220,49	6230	391	5479	409	7171
			НР - 91%; СП - 8%			1123,99	281,85	360	90		531	
287	287	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,05	683,90	30,02	2770	122	1196	1421	4526
			НР - 94%; СП - 8%			358,61	14,72	1452	60		335	
288	288	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	1661,55	858,82	13292	6871	1836	8494	23530
			НР - 118%; СП - 8%			573,14	326,70	4585	2614		1743	
289	289	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2350,34	1205,49	4701	2411	681	2984	8300
			НР - 118%; СП - 8%			804,32	460,12	1609	920		615	
290	290	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,296	26342,00	--	34139	--	34139	--	36870
			СП - 8%			--	--	--	--		2731	
291	291	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,864	24957,00	--	21563	--	21563	--	23288
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
292	292	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки. Устройство**	м3	1	25608,76	1330,53	25609	1331	20594	3649	31599
			НР - 91%; СП - 8%			3684,45	325,67	3684	326		2341	
293	293	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	13,7	1168,38	76,13	16007	1043	3636	9738	27804
			НР - 80%; СП - 8%			826,83	61,65	11328	845		2060	
294	294	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,4	885,18	20,43	22483	519	14621	6895	31728
			НР - 93%; СП - 8%			289,11	2,77	7343	70		2350	
295	295	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	472,50	260,97	1890	1044	133	1122	3253
			НР - 118%; СП - 8%			178,20	59,53	713	238		241	

296	296	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,164	86685,00	--	14216	--	14216	--	15354
			СП - 8%			--	--	--	--		1137	
297	297	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7379,27	1332,53	14759	2665	8202	5537	21919
			НР - 118%; СП - 8%			1946,24	399,83	3892	800		1624	
298	298	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,61	56879,00	--	34696	--	34696	--	37472
			СП - 8%			--	--	--	--		2776	
299	299	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	0,11	14241,79	7687,00	1567	846	43	1156	2941
			НР - 118%; СП - 8%			6163,24	2746,27	678	302		218	
300	300	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518,00	--	9036	--	9036	--	9759
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
301	301	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1851,99	197,70	3704	395	214	3256	7517
			НР - 99%; СП - 8%			1547,65	96,90	3095	194		557	
302	302	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18736,00	--	37472	--	37472	--	40470
			СП - 8%			--	--	--	--		2998	
303	303	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	0,01608	595,00	--	10	--	10	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
304	304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,13	683,90	30,02	3508	154	1514	1800	5733
			НР - 94%; СП - 8%			358,61	14,72	1840	75		425	
305	305	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,025	3342,00	--	84	--	84	--	90
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
306	306	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	93062,82	1075,66	745	9	535	185	1004
			НР - 90%; СП - 8%			25168,05	498,36	201	4		74	
307	307	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, приямка. Устройство	м3	0,1	26162,66	2248,06	2616	225	1950	466	3328
			НР - 91%; СП - 8%			4414,84	702,31	441	70		247	
308	308	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	6,84	739,52	26,99	5058	185	3451	1335	6905
			НР - 92%; СП - 8%			207,86	4,29	1422	29		511	
309	309	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6,84	597,59	105,46	4088	721	1754	1653	6199
			НР - 92%; СП - 8%			235,77	26,86	1613	184		459	
310	310	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	6,84	76,61	7,80	524	53	441	41	610
			НР - 92%; СП - 8%			4,37	2,08	30	14		45	
311	311	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,00088	804823,63	287216,38	708	253	5	519	1325
			НР - 99%; СП - 8%			511777,99	83921,83	450	74		98	
312	312	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015	Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	0,88	4139,00	--	3642	--	3642	--	3934
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
			Дренажный колодец									

313	313	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	32,4	175,48	168,45	5686	5458	--	1379	7630
			НР - 72%; СП - 8%			7,02	52,11	228	1688		565	
314	314	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	1722,61	--	6201	--	--	4465	11520
			НР - 72%; СП - 8%			1722,61	--	6201	--		853	
315	315	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,34	899,04	--	2104	--	--	1515	3908
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	2104	--		289	
316	316	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,25	36,28	36,28	336	336	--	89	458
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	123		34	
317	317	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,25	166,26	78,60	1538	727	--	826	2553
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	811	336		189	
318	318	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройствозасыпка щебнем	м3 основания	17	5733,45	1796,59	97469	30542	51567	26444	133826
			НР - 93%; СП - 8%			903,52	769,12	15360	13075		9913	
319	319	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройствозасыпка бутовым камнем	м3 основания	17	2712,40	1796,59	46111	30542	209	26444	78360
			НР - 93%; СП - 8%			903,52	769,12	15360	13075		5804	
320	320	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 СТ РК EN 771-6-2017	м3	0,4392	2895,00	--	1271	--	1271	--	1373
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
321	321	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,012	32182,76	7403,26	32569	7492	12648	15339	51741
			НР - 99%; СП - 8%			12281,64	3028,50	12429	3065		3833	
322	322	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1635,00	--	6540	--	6540	--	7063
			СП - 8%			--	--	--	--		523	
323	323	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	4518,00	--	9036	--	9036	--	9759
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
324	324	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	12390,00	--	12390	--	12390	--	13381
			СП - 8%			--	--	--	--		991	
325	325	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16873,00	--	16873	--	16873	--	18223
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
326	326	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492,00	--	19492	--	19492	--	21051
			СП - 8%			--	--	--	--		1559	
327	327	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5654,00	--	22616	--	22616	--	24425
			СП - 8%			--	--	--	--		1809	

328	328	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
			СП - 8%		22	--	--	--	--		1596	
329	329	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3	2,95	10036,78	1717,53	29608	5067	4705	20650	54279
			НР - 93%; СП - 8%			6723,90	802,91	19836	2369		4021	
					Трубопроводы							
330	330	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,06	804823,63	287216,38	48289	17233	349	35385	90368
			НР - 99%; СП - 8%			511777,99	83921,83	30707	5035		6694	
331	331	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	60	5875,00	--	352500	--	352500	--	380700
			СП - 8%			--	--	--	--		28200	
332	332	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	17081,00	--	239134	--	239134	--	258265
			СП - 8%			--	--	--	--		19131	
333	333	2302-0201-3410 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21815,00	--	43630	--	43630	--	47120
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
334	334	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2284,85	117,05	4570	234	596	3719	8952
			НР - 98%; СП - 8%			1869,91	27,69	3740	55		663	
335	335	2304-0908-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	52582,00	--	105164	--	105164	--	113577
			СП - 8%			--	--	--	--		8413	
336	336	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	29434,00	--	117736	--	117736	--	127155
			СП - 8%			--	--	--	--		9419	
337	337	2302-1104-3401 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57х159	комплект	19	15941,00	--	302879	--	302879	--	327109
			СП - 8%			--	--	--	--		24230	
					Газонепроницаемый узел 1 шт							
338	338	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3043,69	--	3044	--	754	2244	5711
			НР - 98%; СП - 8%			2289,69	--	2290	--		423	
339	339	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	67337,49	--	4040	--	459	3545	8192
			НР - 99%; СП - 8%			59675,63	--	3581	--		607	
340	340	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,12	29286,62	20059,27	3514	2407	--	1008	4884
			НР - 61%; СП - 8%			9227,36	4537,41	1107	544		362	
341	341	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226 защитная	100 м	1,224	1755,00	--	2148	--	2148	--	2320
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2168272	169709	1789933	235695	2596285
								198025	63053	--	192316	
			РАЗДЕЛ 7.Наружный Хозяйственно-питьевой водопровод									
					Р Хозяйственно-питьевой водопроводПЗемляные работы							
342	342	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	747,5	223,75	213,18	167256	159350	--	50028	234666

			НР - 72%; СП - 8%			10,58	82,38	7905	61578		17383	
343	343	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	23 22,425	2067,14	--	46356	--	--	33376	86110
			НР - 72%; СП - 8%			2067,14	--	46356	--		6379	
344	344	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	20,8	899,04	--	18700	--	--	13464	34737
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	18700	--		2573	
345	345	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	740,025	36,28	36,28	26847	26847	--	7104	36667
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	9867		2716	
346	346	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	740,025	166,26	78,60	123033	58164	--	66067	204228
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	64868	26891		15128	
					Трубопроводы водоснабжения							
347	347	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания	9,1	1248,50	164,28	11361	1495	--	10204	23291
			НР - 99%; СП - 8%			1084,22	48,45	9866	441		1725	
348	348	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	325106,31	86894,99	42264	11296	289	33553	81882
			НР - 99%; СП - 8%			235993,60	24714,13	30679	3213		6065	
349	349	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,3	558,00	--	73265	--	73265	--	79127
			СП - 8%			--	--	--	--		5861	
350	350	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1638,69	84,73	4916	254	506	4238	9886
			НР - 99%; СП - 8%			1385,34	41,53	4156	125		732	
351	351	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7128,00	--	21384	--	21384	--	23095
			СП - 8%			--	--	--	--		1711	
352	352	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
353	353	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1478,85	952,22	10352	6666	--	5469	17087
			НР - 99%; СП - 8%			526,63	262,60	3686	1838		1266	
354	354	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	6	818,00	--	4908	--	4908	--	5301
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
355	355	2302-0302-6112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16	шт.	1	885,00	--	885	--	885	--	956
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
356	356	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2179,36	1402,14	2179	1402	--	1152	3598
			НР - 99%; СП - 8%			777,22	386,81	777	387		267	
357	357	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	1	2637,00	--	2637	--	2637	--	2848
			СП - 8%			--	--	--	--		211	

358	358	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра	км трубопровода	24 0,001	474079,59	154186,78	474	154	--	361	902
			НР - 99%; СП - 8%			319793,37	45339,67	320	45		67	
359	359	2301-0501-1012 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1781,00	--	1799	--	1799	--	1943
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
360	360	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,13	63086,52	--	8201	--	443	7680	17152
			НР - 99%; СП - 8%			59675,63	--	7758	--		1271	
					Колодцы 3 шт							
361	361	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,972	23372,14	9572,25	92834	38021	12439	57290	162134
			НР - 99%; СП - 8%			10668,06	3901,01	42374	15495		12010	
362	362	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	18911,00	--	56733	--	56733	--	61272
			СП - 8%			--	--	--	--		4539	
363	363	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	12390,00	--	74340	--	74340	--	80287
			СП - 8%			--	--	--	--		5947	
364	364	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	16873,00	--	50619	--	50619	--	54669
			СП - 8%			--	--	--	--		4050	
365	365	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	26631,00	--	79893	--	79893	--	86284
			СП - 8%			--	--	--	--		6391	
366	366	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5654,00	--	16962	--	16962	--	18319
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
367	367	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	18,96	347,00	--	6579	--	6579	--	7105
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
368	368	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,151	885,18	20,43	33770	779	21961	10356	47656
			НР - 93%; СП - 8%			289,11	2,77	11030	106		3530	
369	369	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6072,00	--	18216	--	18216	--	19673
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
					РБытовая канализация							
					Земляные работы							
370	370	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	189	223,75	213,18	42289	40291	--	12649	59334
			НР - 72%; СП - 8%			10,58	82,38	1999	15569		4395	
371	371	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	5,67	2067,14	--	11721	--	--	8439	21772
			НР - 72%; СП - 8%			2067,14	--	11721	--		1613	
372	372	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8	899,04	--	15104	--	--	10875	28057
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	15104	--		2078	

373	373	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	172,27	36,28	36,28	6250	6250	--	1654	8536
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	2297		632	
374	374	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	172,27	166,26	78,60	28641	13540	--	15380	47542
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	15101	6260		3522	
					Трубопроводы							
375	375	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания	5,6	1248,50	164,28	6992	920	--	6280	14333
			НР - 99%; СП - 8%			1084,22	48,45	6072	271		1062	
376	376	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	370755,07	110008,03	25953	7701	348	19920	49543
			НР - 99%; СП - 8%			255769,60	31678,64	17904	2218		3670	
377	377	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	70,7	1349,00	--	95374	--	95374	--	103004
			СП - 8%			--	--	--	--		7630	
378	378	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,016	1697575,63	712681,13	27161	11403	1013	18253	49048
			НР - 99%; СП - 8%			921559,54	230796,49	14745	3693		3633	
379	379	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	21860,00	--	351159	--	351159	--	379252
			СП - 8%			--	--	--	--		28093	
380	380	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1532589,22	40304,77	24521	645	19477	4359	31190
			НР - 99%; СП - 8%			274917,30	249,18	4399	4		2310	
					Колодцы 2 шт							
381	381	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,728	44680,61	7403,26	77208	12793	43192	26191	111671
			НР - 99%; СП - 8%			12281,64	3028,50	21223	5233		8272	
382	382	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	12492,00	--	24984	--	24984	--	26983
			СП - 8%			--	--	--	--		1999	
383	383	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	12390,00	--	37170	--	37170	--	40144
			СП - 8%			--	--	--	--		2974	
384	384	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	26631,00	--	53262	--	53262	--	57523
			СП - 8%			--	--	--	--		4261	
385	385	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654,00	--	11308	--	11308	--	12213
			СП - 8%			--	--	--	--		905	

386	386	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26 15,543	885,18	20,43	13758	318	8946	4219	19416
			НР - 93%; СП - 8%			289,11	2,77	4494	43		1438	
387	387	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6072,00	--	18216	--	18216	--	19673
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
388	388	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	10,9546667	347,00	--	3801	--	3801	--	4105
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
389	389	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	м3 кладки	0,07536	31669,66	2235,92	2387	168	1676	540	3160
			НР - 93%; СП - 8%			7199,76	498,36	543	38		234	
					РВыгреб на 6 м3							
390	390	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40,9491325	211,47	200,31	8659	8202	--	1787	11282
			НР - 72%; СП - 8%			11,16	49,44	457	2025		836	
391	391	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	81,03555	283,68	273,03	22988	22125	8	4954	30177
			НР - 72%; СП - 8%			10,55	74,36	855	6026		2235	
392	392	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	139,381146	42,00	--	5854	--		--	6322
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
393	393	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	81,03555	21,68	18,36	1756	1488	7	611	2557
			НР - 72%; СП - 8%			3,22	7,25	261	587		189	
394	394	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	6,0992341	2067,14	--	12608	--	--	9078	23421
			НР - 72%; СП - 8%			2067,14	--	12608	--		1735	
395	395	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,9491325	36,28	36,28	1486	1486	--	393	2029
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	546		150	
396	396	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,9491325	166,26	78,60	6808	3219	--	3656	11301
			НР - 72%; СП - 8%			87,66	36,34	3589	1488		837	
397	397	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,0992341	899,04	--	5483	--	--	3948	10186
			НР - 72%; СП - 8%			899,04	--	5483	--		755	
398	398	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,90625	5509,14	312,19	27029	1532	22706	3112	32552
			НР - 94%; СП - 8%			568,87	105,84	2791	519		2411	
399	399	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,06	31047,60	7352,46	63958	15146	27686	27045	98283
			НР - 99%; СП - 8%			10255,27	3005,95	21126	6192		7280	
400	400	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
			СП - 8%			--	--	--	--		452	

401	401	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10306,00	--	20612	--	20612	--	22261
			СП - 8%			--	--	--	--		1649	
402	402	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708,00	--	30708	--	30708	--	33165
			СП - 8%			--	--	--	--		2457	
403	403	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23813,00	--	47626	--	47626	--	51436
			СП - 8%			--	--	--	--		3810	
404	404	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	29040,00	--	29040	--	29040	--	31363
			СП - 8%			--	--	--	--		2323	
405	405	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
			СП - 8%			--	--	--	--		1596	
406	406	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00368	908083,19	1367,29	3342	5	2410	845	4522
			НР - 91%; СП - 8%			251865,90	587,35	927	2		335	
407	407	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,5	885,18	20,43	19031	439	12376	5836	26857
			НР - 93%; СП - 8%			289,11	2,77	6216	60		1989	
408	408	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,257	716,00	--	3048	--	3048	--	3292
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
409	409	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	16,5321	425,89	0,85	7041	14	413	6025	14111
			НР - 91%; СП - 8%			400,07	0,42	6614	7		1045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410	410	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	6	262,60	2,54	1576	15	1068	456	2194
			НР - 91%; СП - 8%			82,20	1,25	493	7		162	
411	411	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	417,38	176,41	417	176	--	270	742
			НР - 84%; СП - 8%			240,97	80,29	241	80		55	
412	412	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство вытяжной трубы	канало-километр трубопровода	0,0016	3201842,57	--	5123	--	4804	242	5794
			НР - 76%; СП - 8%			199176,25	--	319	--		429	
413	413	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4386,19	49,37	4386	49	3585	751	5548
			НР - 98%; СП - 8%			752,31	14,11	752	14		411	
414	414	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование	м3	0,03	21107,88	1220,49	633	37	562	38	725
			НР - 91%; СП - 8%			1123,99	281,85	34	8		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2237061	452391	1354267	498148	2954023
								424544	173172	--	218816	
			РАЗДЕЛ 8. ВЛ 0,4 кВ									
415	415	1133-0204-0303 РСНБ РК 2015	Тросы ВЛ 6-35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,008	92082,22	40536,08	737	324	5	416	1245

			НР - 80%; СП - 8%			50940,71	14007,22	408	112		92	
416	416	2105-0310-0103 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,**	10 м	0,816	1513,00	--	1235	--	1235	--	1333
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
417	417	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	18	378,44	2,64	6812	48	243	4698	12431
			НР - 72%; СП - 8%			362,28	0,21	6521	4		921	
418	418	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	18,54	59,00	--	1094	--	1094	--	1181
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
419	419	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	18	130,95	1,30	2357	23	299	1466	4128
			НР - 72%; СП - 8%			113,03	0,05	2035	1		306	
420	420	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов.**	ответвление	1	2070,85	455,34	2071	455	--	1459	3812
			НР - 80%; СП - 8%			1615,50	207,65	1616	208		282	
421	421	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02448	230904,00	--	5653	--	5653	--	6105
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				19957	851	8529	8039	30235
								10579	325	--	2240	
			РАЗДЕЛ 9. Благоустройство									
			РОграждение									
422	422	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	167,53	3335,26	1120,22	558756	187671	46666	465327	1106010
			НР - 118%; СП - 8%			1936,48	417,39	324419	69926		81927	
423	423	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	**Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных**	т конструкций	7,38896	235110,19	56615,08	1737220	418327	30718	903057	2851499
			НР - 69%; СП - 8%			174337,80	2788,42	1288175	20603		211222	
424	424	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	264,784	1071,55	3,05	283729	808	273496	6604	313560
			НР - 69%; СП - 8%			35,59	0,55	9425	147		23227	
425	425	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2	264,784	930,18	1,07	246298	284	36181	167979	447419
			НР - 80%; СП - 8%			792,47	0,53	209833	141		33142	
426	426	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	2,4817846	282724,00	--	701660	--	701660	--	757793
			СП - 8%			--	--	--	--		56133	
427	427	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0282355	250617,00	--	7076	--	7076	--	7642
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
428	428	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	т	0,0452945	237347,00	--	10751	--	10751	--	11611
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
429	429	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(Петля)**	т	5,0700922	223897,00	--	1135178	--	1135178	--	1225993
			СП - 8%			--	--	--	--		90814	
430	430	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,0237773	283465,00	--	6740	--	6740	--	7279
			СП - 8%			--	--	--	--		539	

431	431	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001445	269398,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
					РВорота 1 шт							
432	432	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	36226,53	5174,83	36227	5175	5934	31976	73659
			НР - 118%; СП - 8%			25117,58	1980,62	25118	1981		5456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	433	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	0,27172	235110,19	56615,08	63884	15383	1130	33209	104860
			НР - 69%; СП - 8%			174337,80	2788,42	47371	758		7767	
434	434	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1111464	282724,00	--	31424	--	31424	--	33938
			СП - 8%			--	--	--	--		2514	
435	435	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0009907	250617,00	--	248	--	248	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
436	436	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00308	237347,00	--	731	--	731	--	790
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
437	437	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0237773	283465,00	--	6740	--	6740	--	7279
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
438	438	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(Петля)	т	0,113809	223897,00	--	25481	--	25481	--	27520
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
439	439	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001445	269398,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
440	440	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	6,6	1071,55	3,05	7072	20	6817	165	7816
			НР - 69%; СП - 8%			35,59	0,55	235	4		579	
441	441	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная	м2	6,6	930,18	1,07	6139	7	902	4187	11152
			НР - 80%; СП - 8%			792,47	0,53	5230	4		826	
					РНавес							
442	442	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Навесы	т	0,02652	742278,00	--	19685	--	19685	--	21260
			СП - 8%			--	--	--	--		1575	
					Калитка							
443	443	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12281,69	108,23	12282	108	887	13369	27702
			НР - 118%; СП - 8%			11287,36	42,02	11287	42		2052	
444	444	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (	т конструкций	0,04849	235110,19	56615,08	11400	2745	201	5926	18713
			НР - 69%; СП - 8%			174337,80	2788,42	8454	135		1386	
445	445	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0118886	283465,00	--	3370	--	3370	--	3640
			СП - 8%			--	--	--	--		270	

446	446	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(Петля)	т	0,0249242	223897,00	--	5446	--	5446	--	5882
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
447	447	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0001445	269398,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
448	448	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Навесы	т	0,01326	742278,00	--	9843	--	9843	--	10630
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
449	449	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	1,6	1071,55	3,05	1714	5	1652	40	1895
			НР - 69%; СП - 8%			35,59	0,55	57	1		140	
450	450	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	930,18	1,07	1488	2	218	1015	2704
			НР - 80%; СП - 8%			792,47	0,53	1268	1		200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4930701	630535	2369292	1632854	7088640
								1930871	93741	--	525083	
			ИТОГО:									55 333 612
			НДС			12 %		6 640 033				
			Итого с НДС									61 973 645

Место печати (при наличии)

Заказчик

Сагиндикова Нурбике

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагиндикова Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хакимов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)