Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО «Агроспецстрой»**
Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »
Договор № 317 от 07.10.2022г. доп.соглашение № 317/1 от 09.11.2022г.

№ п\п	Наименование объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	
2	итого	5 500 000	5 500 000			5 500 000		
3	В том числе НДС	589 286	589 286			589 286		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов	- 275 000	- 275 000			- 275 000		
5	Всего к оплате	5 225 000	5 225 000			5 225 000		

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Вр.И.О.Руководителя отдела

_____ **Бабакулов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Агроспецстрой»
Генеральный директор

_____ **Рахимбердиев М.С.**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО «Агроспецстрой»**
Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »
Договор №317 от 07.10.2022г. доп.соглашение № 317/1 от 09.11.2022г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная планировка											
РАЗДЕЛ 1.На участке											
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	275,12	51,75	51,75	14237	14237	--	4049	19749
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	5623		1463	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	275,12	37,64	37,64	10356	10355	--	2944	14363
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,86	--	4088		1064	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(излишний грунт)	м3 грунта	39,56	297,91	286,75	11785	11343	22	2044	14936
		НР - 72%; СП - 8%			10,61	61,16	420	2419		1106	
4	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1471,632	40,00	--	58865	--		--	63574
		СП - 8%			--	--	--	--		4709	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	235,51	51,75	51,75	12188	12188	--	3466	16906
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,44	--	4814		1252	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	235,51	37,64	37,64	8865	8865	--	2520	12296
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,86	--	3500		911	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(4 проходки)	м3 уплотненного грунта	235,51	79,12	79,12	18634	18633	--	5560	26130
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,79	--	7722		1935	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	235,51	22,51	22,51	5301	5301	--	1238	7062
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	1719		523	
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)	м3 грунта	232,06	44,28	44,28	10276	10276	--	2922	14254
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,49	--	4059		1056	
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232,06	34,85	34,85	8087	8087	--	2299	11217
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,76	--	3193		831	
11	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(излишний грунт)	м3 грунта	76,49	244,27	235,11	18684	17984	35	3241	23679
		НР - 72%; СП - 8%			8,70	50,15	665	3836		1754	
12	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	1835,76	22,00	--	40387	--		--	43618
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)	м3 грунта	155,57	44,28	44,28	6889	6889	--	1959	9556
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,49	--	2721		708	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	155,57	34,85	34,85	5422	5422	--	1541	7520
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,76	--	2141		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				229976	129580	57	33783	284859
							1085	45835	--	21100	
Газоснабжение											
РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления											
		Трубы									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	384287,97	109673,25	16140	4606	5	12828	31286
		НР - 92%; СП - 8%			274510,00	34009,30	11529	1428		2317	
2	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	42,42	1608,00	--	68211	--	68211	--	73668
		СП - 8%			--	--	--	--		5457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	508330,64	73595,76	4067	589	179	3488	8159
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	3299	224		604	
4	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8,032	868,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 70 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	529243,07	90766,05	33872	5809	1566	28476	67335
		НР - 99%; СП - 8%			414020,00	35405,49	26497	2266		4988	
6	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	64,256	3003,00	--	192961	--	192961	--	208398
		СП - 8%			--	--	--	--		15437	
7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	3	1733,12	94,62	5199	284	450	4553	10532
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	4465	134		780	
8	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5884,00	--	17652	--	17652	--	19064
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 76 мм. Установка	шт.	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
10	242-203-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	16343,00	--	16343	--	16343	--	17650
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
11	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2157,00	--	4314	--	4314	--	4659
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
12	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%; СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
13	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0007176	477763,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь д=90мм									
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,00125	1250909,49	546737,67	1564	684	114	992	2760
		НР - 99%; СП - 8%			612880,00	188531,23	766	236		204	
15	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,255	10450,00	--	13115	--	13115	--	14164
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	499165,74	155484,02	100	31	--	78	192
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	69	10		14	
17	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,202	4963,00	--	1003	--	1003	--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00132	384287,97	109673,25	507	145	--	403	983
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	362	45		73	
19	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,3332	1608,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы. Установка	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	--	1678	5072
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	1131	564		376	
21	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
22	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
23	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).	т конструкций	0,017458	380799,36	139134,20	6648	2429	174	3061	10485
		НР - 69%; СП - 8%			231679,00	22397,30	4045	391		777	
24	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004148	469545,00	--	1948	--	1948	--	2104
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
25	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01331	464522,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
26	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2	259,34	0,95	519	2	192	225	803
		НР - 69%; СП - 8%			162,55	0,45	325	1		59	
27	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	4307,05	1060,92	129	32	70	38	180

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	27	14		13	
28	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
29	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,33	1712,00	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078523	116602,03	7088,80	916	56	71	547	1580
		НР - 69%; СП - 8%			100537,60	471,29	789	4		117	
31	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие(подвижные)	т	0,00046	821622,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
32	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0068033	701217,00	--	4771	--	4771	--	5153
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
33	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000589	429640,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
34	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,001	600843,40	202201,06	601	202	1	457	1142
		НР - 99%; СП - 8%			397826,00	63481,95	398	63		85	
35	261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	4310,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	8495,98	2286,41	16992	4573	4533	9534	28649
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	7886	1745		2122	
37	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	908,16	20,27	3269	73	2079	1049	4664

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	1117	11		345	
39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4307,05	1060,92	172	42	94	50	240
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	36	18		18	
40	241-213-0403 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8495,98	2286,41	8496	2287	2266	4767	14324
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	3943	873		1061	
42	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1	217,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	908,16	20,27	1635	36	1040	525	2332
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	559	5		173	
44	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	4307,05	1060,92	86	21	47	25	120
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	18	9		9	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	--	3356	10143
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	2262	1128		751	
46	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
47	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1789,00	--	5367	--	5367	--	5796
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные.(отводы,тройники) Установка	т фасонных частей	0,00924	1101715,94	527328,76	10180	4872	174	6610	18133
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	5134	1542		1343	
49	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	9	682,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
50	241-117-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 76 мм	шт.	1	1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 76 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
52	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%; СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене. Установка	т стальных элементов	0,02268	991365,50	7371,12	22484	167	20767	1871	26303
		НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	1550	35		1948	
		Антикоррозийная защита трубопроводов									
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,05	192,79	5,36	3287	91	1498	1179	4823
		НР - 69%; СП - 8%			99,60	0,59	1698	10		357	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,05	164,14	3,81	2799	65	1742	692	3770
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	992	10		279	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические опор. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,05	192,79	5,36	3287	91	1498	1179	4823
		НР - 69%; СП - 8%			99,60	0,59	1698	10		357	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные опор. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,05	164,14	3,81	2799	65	1742	692	3770
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	992	10		279	
		Опознавательный знак									
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,036	17958,90	1136,42	647	41	555	55	758
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	51	10		56	
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.B15F150W4	м3	0,112	26225,67	1199,27	2937	134	2120	652	3876
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	683	33		287	
60	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	1	2682,39	--	2682	--	732	1775	4814
		НР - 91%; СП - 8%			1950,48	--	1950	--		357	
61	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для знаков ГОСТ 32948-2014	шт.	1	6720,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП -8%			--	--	--	--		538	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	251-101-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 360 мм х 560 мм	шт.	1	5169,00	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,042	31403,20	21493,30	1319	903	--	379	1833
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	416	205		136	
64	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	42	16,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
65	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	394,25	166,81	18136	7673	2944	7207	27370
		НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	7519	2490		2027	
66	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,046	422612,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
67	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30,8	225,33	225,33	6940	6940	--	843	8405
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,00	--	1170		623	
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	36,27	36,27	798	798	--	227	1107
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	315		82	
69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	36,27	36,27	798	798	--	227	1107
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	315		82	
70	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,8	3694,89	179,27	32515	1578	20695	10592	46556
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	10242	458		3449	
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов									
71	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	924,11	25,68	6469	180	283	3664	10943
		НР - 61%; СП - 8%			858,00	--	6006	--		811	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	177,70	--	1244	--	--	759	2163
		НР - 61%; СП - 8%			177,70	--	1244	--		160	
		Пневматическое испытание газопровода									
73	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	114	616,43	--	70273	--	1524	67374	148659
		НР - 98%; СП - 8%			603,06	--	68749	--		11012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715454	52263	479986	186861	974497
							183205	15827	--	72182	
		Наружная канализация									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,26	325,08	325,08	5611	5611	--	747	6866
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,08	--	1037		509	
2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	183,94	267,65	267,65	49232	49232	--	6552	60246
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	9100		4463	
3	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	1,46	435,36	435,36	636	635	--	85	778
		НР - 72%; СП - 8%			--	80,46	--	117		58	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,26	5314,37	--	49211	--	--	35432	91414
		НР - 72%; СП - 8%			5314,37	--	49211	--		6771	
5	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях.Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	2,1192	435,36	435,36	923	923	--	123	1129
		НР - 72%; СП - 8%			--	80,46	--	171		84	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,116	965,20	--	32929	--	--	23709	61169
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	32929	--		4531	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	136,464	36,27	36,27	4950	4949	--	1407	6866

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1954		509	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	136,464	173,82	79,75	23720	10883	--	13076	39739
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	12837	5323		2944	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,452	878,80	--	3034	--	--	2184	5636
		НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	3034	--		417	
10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,808	31,10	31,10	429	430	--	122	595
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	170		44	
11	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,84	523,81	523,81	6726	6726	--	895	8231
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,81	--	1243		610	
12	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,36	311,30	311,30	4159	4159	--	553	5089
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,53	--	769		377	
13	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населённых пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	975,336	53,00	--	51693	--		--	55828
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
14	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,84	24,08	20,03	309	257	3	113	456
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,48	49	109		34	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,36	22,01	18,37	294	245	3	108	434
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	46	104		32	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,88	3694,89	179,27	40200	1951	25587	13096	57560
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	12662	566		4264	
17	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы чугунные канализационные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,036	406779,13	19091,23	14644	687	286	13768	30685
		НР - 99%; СП - 8%			379748,00	6564,16	13671	236		2273	
18	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	36	11541,00	--	415476	--	415476	--	448714
		СП - 8%			--	--	--	--		33238	
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	504973,74	155484,02	50497	15549	590	38833	96476

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	34358	4868		7146	
20	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	101	1836,00	--	185436	--	185436	--	200271
		СП - 8%			--	--	--	--		14835	
21	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,48	40382,05	11422,22	180912	51172	44866	105058	308848
		НР - 99%; СП - 8%			18945,05	4742,31	84874	21246		22878	
22	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	13695,00	--	109560	--	109560	--	118325
		СП - 8%			--	--	--	--		8765	
23	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	11919,00	--	95352	--	95352	--	102980
		СП - 8%			--	--	--	--		7628	
24	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8106,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
25	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	12249,00	--	97992	--	97992	--	105831
		СП - 8%			--	--	--	--		7839	
26	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2539,00	--	20312	--	20312	--	21937
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание горловины из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,9	45042,76	2249,28	40538	2024	32190	6329	50617
		НР - 93%; СП - 8%			7026,95	534,96	6324	481		3749	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части колодца. Установка	т	0,16228	991365,50	7371,12	160879	1196	148589	13384	188204
		НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	11094	248		13941	
29	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	8	9004,00	--	72032	--	72032	--	77795
		СП - 8%			--	--	--	--		5763	
30	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0841	919993,00	--	77371	--	77371	--	83561
		СП - 8%			--	--	--	--		6190	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки бетонной В7,5 F100,W8. Устройство	м3	7,536	18672,90	1136,42	140719	8564	121564	11485	164380
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	10591	2030		12176	
32	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	24915,54	--	24916	--	1913	22773	51505
		НР - 99%; СП - 8%			23003,44	--	23003	--		3815	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2460921

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				294683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49772			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1457228		
		- Перевозка грузов	Тенге				51693				
		- Накладные расходы	Тенге							309832	
		- Сметная прибыль	Тенге							182291	
		Наружный водопровод									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,45	325,08	325,08	5348	5347	--	712	6544
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,08	--	988		485	
2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	168,35	267,65	267,65	45059	45059	--	5996	55140
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	8328		4084	
3	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,39	478,89	478,89	27005	27005	--	3594	33046
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	4991		2448	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,45	6642,96	--	49490	--	--	35633	91933
		НР - 72%; СП - 8%			6642,96	--	49490	--		6810	
5	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях.Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,4864	478,89	478,89	1191	1191	--	158	1457
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	220		108	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	878,80	--	5536	--	--	3986	10284
		НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	5536	--		762	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,67	965,20	--	32498	--	--	23399	60369
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	32498	--		4472	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,68	36,27	36,27	4885	4885	--	1389	6775
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1929		502	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	134,68	173,82	79,75	23410	10741	--	12905	39220

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	12669	5254		2905	
10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	11,274	1952,70	--	22015	--	--	15851	40895
		НР - 72%; СП - 8%			1952,70	--	22015	--		3029	
11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	45,096	42,39	42,39	1912	1912	--	544	2652
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	755		196	
12	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,96	523,81	523,81	5217	5217	--	694	6384
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,81	--	964		473	
13	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	408,36	53,00	--	21643	--		--	23374
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
14	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,96	24,08	20,03	240	199	3	88	354
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,48	38	84		26	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,16	3694,89	179,27	15371	745	9785	5007	22009
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	4841	216		1630	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,052	508814,64	73595,76	26458	3827	1187	22671	53059
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	21444	1455		3930	
17	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	52,208	1891,00	--	98725	--	98725	--	106623
		СП - 8%			--	--	--	--		7898	
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1345,09	31,54	1345	32	154	1162	2708
		НР - 99%; СП - 8%			1158,96	14,86	1159	15		201	
19	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0041	1101715,94	527328,76	4517	2162	77	2933	8046
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	2278	684		596	
21	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
22	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
23	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
24	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
		НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	4265	--		721	
26	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		190	
28	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
29	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм(гильзы)	м	0,2	8019,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
30	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм(гильзы)	м	0,4	12461,00	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
31	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(хомуты)	т	0,2031	469545,00	--	95365	--	95365	--	102994
		СП - 8%			--	--	--	--		7629	
32	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,001752	314,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон под задвижки. Устройство	м3	0,09	17958,90	1136,42	1616	102	1388	137	1893
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	126	24		140	
34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	65706,64	--	3417	--	86	3298	7252
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	3331	--		537	
35	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044609	988945,28	36045,32	44116	1608	29477	12907	61585
		НР - 99%; СП - 8%			292117,00	148,60	13031	7		4562	
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	1,648	24952,79	9914,28	41122	16338	5905	25523	71977
		НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	18879	6901		5332	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	12336,00	--	12336	--	12336	--	13323
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18321,00	--	18321	--	18321	--	19787
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
39	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(а)	шт.	1	18321,00	--	18321	--	18321	--	19787
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
40	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
41	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29473,00	--	29473	--	29473	--	31831
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								991355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32815			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392883		
		- Перевозка грузов	Тенге				21643				
		- Накладные расходы	Тенге							183935	
		- Сметная прибыль	Тенге							73434	
		Всего по смете	тенге				4 711 632				
		Временные здания и сооружения 1%	тенге				47 116				
		Итого по главе	тенге				4 758 748				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	тенге				55 677				
		Итого по главе	тенге				4 814 426				
		Непредвиденные работ и затраты 2%	тенге				96 289				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				4 910 714				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				589 286				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге				5 500 000				

ТЕХНАДЗОР:

ТОО " Аз и Мур Строй "

Абдукаримов М.

Подрядчик :

ТОО " Агроспецстрой "

Генеральный директор

Рахимбердиев М.С.