Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО «Агроспецстрой»**
Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »
Договор № 317 от 07.10.2022г. доп.соглашение № 317/1 от 09.11.2022г.доп.соглашение № 317/2 от 15.12.2022г.

№ п\п	Наименвание объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »	42 500 000	42 500 000	42 500 000		37 000 000	37 000 000	
2	итого	42 500 000	42 500 000			37 000 000		
3	В том числе НДС	4 553 571	4 553 571			3 964 286		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов	- 2 125 000	- 2 125 000			- 1 850 000		
5	Всего к оплате	40 375 000	40 375 000			35 150 000		

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____ **Бабакулов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Агроспецстрой»
Генеральный директор
_____ **Рахимбердиев М.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

Наименование строительства: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »

Договор: № 317 от 07.10.2022г., доп.соглашение № 317/1 от 09.11.2022г., доп.соглашение № 317/2 от 15.12.2022г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тенге)			сметная стоимость, (тенге)	Выполнение с начала строительства (тенге)					Выполнение за отчетный период (тенге)				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего (тенге)	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02-01	Благоустройство территории	24 962 463			24 962 463	63%	15 738 413			15 738 413	62%	15 453 554			15 453 554
02-07	Газонабжение	974 497			974 497	100%	974 497			974 497					
02-06	Наружная канализация	2 460 921			2 460 921	100%	2 460 921			2 460 921					
02-05	Наружный водопровод	1 125 165			1 125 165	100%	1 125 165			1 125 165	12%	133 810			133 810
02-03	Телефонизация	633 139			633 139	100%	633 139			633 139	100%	633 139			633 139
02-04	Теплотрасса	9 017 538			9 017 538	100%	9 017 538			9 017 538	100%	9 017 538			9 017 538
02-02	электроснабжение	6 458 393			6 458 393	100%	6 458 393			6 458 393	100%	6 458 393			6 458 393
		45 632 116			45 632 116										
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**45 632 116**			**45 632 116**	**80%**	**36 408 066**			**36 408 066**	**69%**	**31 696 434**			**31 696 434**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	456 321			456 321	80%	364 081			364 081	**69%**	316 964			316 964
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**46 088 437**			**46 088 437**	**80%**	**36 772 147**			**36 772 147**	**69%**	**32 013 398**			**32 013 398**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	539 235			539 235	**80%**	430 234			430 234		374 557			374 557
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**46 627 672**			**46 627 672**	**80%**	**37 202 381**			**37 202 381**	**69%**	**32 387 955**			**32 387 955**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	932 553			932 553	**80%**	744 048			744 048	**69%**	647 759			647 759
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**47 560 225**			**47 560 225**	**80%**	**37 946 428**			**37 946 428**	**69%**	**33 035 714**			**33 035 714**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--			5 707 227	**80%**	**4 553 571**			**4 553 571**	**69%**	**3 964 286**			**3 964 286**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**47 560 225**			**53 267 452**	**80%**	**42 500 000**			**42 500 000**	**69%**	**37 000 000**			**37 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель отдела
Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Агроспецстрой"
Генеральный директор
Рахимбердиев М.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Абдукаримов М.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**

Подрядчик: **ТОО «Агроспецстрой»**

Наименование объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 47 пятно 6 »

Договор №317 от 07.10.2022г. доп.соглашение № 317/1 от 09.11.2022г.доп.соглашение № 317/2 от 15.12.2022г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ. МАФ,покрытие и озеленение									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	177,6	2875,07	1127,28	510612	200205	282250	81712	639710
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	28157	47503		47386	
		Асфальтобетонное покрытие площадок тип2									
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,632	2875,07	1127,28	21943	8603	12130	3511	27491
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	1210	2041		2036	
		Площадки из плиток тип3									
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	3597,81	1086,02	10793	3258	7059	1345	13109
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	476	770		971	
		Площадки детские тип 4									
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,4	3597,81	1086,02	141754	42789	92719	17666	172173
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	6246	10111		12754	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	394	1231,01	257,47	485018	101443	368741	50152	577983
		НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	14834	31603		42814	
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	м2 основания	394	-337,58	-50,74	-133007	-19992	-113015	-6957	-151161
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-6442		-11197	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	394	1231,38	0,65	485164	256	478773	6744	531261
		НР - 108%; СП - 8%			15,57	0,28	6135	110		39353	
8	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Покрытия однослойные бетонное, толщиной слоя 20 см(10см). Устройство	м2 покрытия	394	1935,09	30,89	762423	12170	743561	10117	834343
		НР - 108%; СП - 8%			16,99	6,79	6692	2675		61803	
9	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.(20см) Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	321,687455	24745,85	52,37	7960430	16847	7473430	514064	9152453
		НР - 108%; СП - 8%			1461,52	18,13	470153	5832		677959	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84,8	1909,67	33,05	161940	2802	86807	79358	260601
		НР - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	72331	1148		19304	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,3568	41142,00	--	55821	--	55821	--	60287
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
		Малые формы									
12	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	90689,00	203,00	272067	609	252333	16770	311943
		НР - 5590 Тенге; СП - 7702 Тенге			6375,00	55,00	19125	165		23106	
13	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	20017,00	--	60051	--	60051	--	64854
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		4803	
		Площадка для сушки белья									
14	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	42066,00	650,00	42066	650	40112	1107	46627
		НР - 1107 Тенге; СП - 3454 Тенге			1304,00	202,00	1304	202		3454	
15	8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья	шт.	1	45559,00	2355,00	45559	2355	39016	3535	53022
		НР - 3535 Тенге; СП - 3928 Тенге			4188,00	736,00	4188	736		3928	
16	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	50127,00	203,00	50127	203	43549	5590	60174
		НР - 5590 Тенге; СП - 4457 Тенге			6375,00	55,00	6375	55		4457	
17	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	20017,00	--	20017	--	20017	--	21618
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		1601	
		Площадка отдыха для взрослых									
18	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	286171,00	4251,00	286171	4251	270110	9714	319556
		НР - 9714 Тенге; СП - 23671 Тенге			11810,00	1331,00	11810	1331		23671	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806,00	271,00	73612	542	68568	4804	84690
		НР - 2402 Тенге; СП - 3137 Тенге			2251,00	45,00	4502	90		6274	
20	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20017,00	--	40034	--	40034	--	43236
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		3202	
		Площадка для детей дошкольного возраста									
21	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.1	Детский игровой комплекс КЛ -01	шт	1	1001000,00	--	1001000	--	1001000	--	1081080
		СП - 8%			--	--	--	--		80080	
22	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.2	Качеля с ударопоглощающим сиденьем	шт	1	170500,00	--	170500	--	170500	--	184140
		СП - 8%			--	--	--	--		13640	
23	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.3	Карусель с пластиковыми лошадками	шт	1	275000,00	--	275000	--	275000	--	297000
		СП - 8%			--	--	--	--		22000	
24	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Песочница из пластика1,8х1,8	шт	1	121000,00	--	121000	--	121000	--	130680
		СП - 8%			--	--	--	--		9680	
25	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,725	707,00	--	513	--		--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
26	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,725	707,00	--	513	--		--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
27	411-101-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	377	56,00	--	21112	--		--	22801
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
28	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	2	36806,00	271,00	73612	542	68568	4804	84690
		НР - 2402 Тенге; СП - 3137 Тенге			2251,00	45,00	4502	90		6274	
29	8601-0302-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянным сидением	шт.	1	21176,00	179,00	21176	179	18746	2402	25464
		НР - 2402 Тенге; СП - 1886 Тенге			2251,00	45,00	2251	45		1886	
30	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	20017,00	--	60051	--	60051	--	64854

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		4803	
		Площадка для игр в теннис									
31	8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	96996,00	1403,00	96996	1403	89103	5409	110597
		НР - 5409 Тенге; СП - 8192 Тенге			6490,00	473,00	6490	473		8192	
32	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	50127,00	203,00	200508	812	174196	22360	240696
		НР - 5590 Тенге; СП - 4457 Тенге			6375,00	55,00	25500	220		17828	
33	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	20017,00	--	80068	--	80068	--	86472
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		6404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				13474644	379927	12380298	834207	15453554
							692281	98758	--	1144703	
		Накладные расходы	Тенге				834207				
		Сметная прибыль	Тенге				1144703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15453554				
		РАЗДЕЛ. Наружный водопровод									
1	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007391	988945,28	36045,32	7309	266	4884	2139	10203
		НР - 99%; СП - 8%			292117,00	148,60	2159	1		756	
2	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25282,00	--	25282	--	25282	--	27305
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части колодца. Установка	т	0,02732	991365,50	7371,12	27084	202	25014	2253	31684
		НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	1868	42		2347	
4	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
5	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	9630,39	4404,36	9630	4405	1832	4841	15629
		НР - 99%; СП - 8%			3392,88	1496,83	3393	1497		1158	
6	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,01708	919993,00	--	15713	--	15713	--	16970
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00924	1101715,94	527328,76	10180	4872	174	6610	18133
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	5134	1542		1343	
8	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								133810

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85756		
		- Накладные расходы	Тенге							15843	
		- Сметная прибыль	Тенге							9913	
		РАЗДЕЛ .ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	53,62	267,65	267,65	14351	14352	--	1910	17562
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	2653		1301	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	1,66	2219,45	--	3684	--	--	2653	6844
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	3684	--		507	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях(под колодцы). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,76	267,65	267,65	2880	2880	--	383	3524
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	532		261	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,758	965,20	--	12314	--	--	8866	22875
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	12314	--		1694	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,032	36,27	36,27	1851	1851	--	526	2567
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	731		190	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,032	173,82	79,75	8870	4070	--	4890	14861
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	4801	1991		1101	
7	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,25	311,30	311,30	700	700	--	93	857
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,53	--	129		63	
8	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	83,7	53,00	--	4436	--		--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,25	22,01	18,37	50	42	--	18	74
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	8	18		5	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,14	166164,08	--	23263	--	509	17293	43800
		НР - 76%; СП - 8%			162526,00	--	22754	--		3244	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	140	791,00	--	110740	--	110740	--	119599
		СП - 8%			--	--	--	--		8859	
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы труб из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 40 мм. Прокладка по стене	м трубопровода	10	905,14	1,46	9051	15	19	8842	19324
		НР - 98%; СП - 8%			901,70	0,51	9017	5		1431	
13	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 40ГОСТ Р 54475-2011	м	10	791,00	--	7910	--	7910	--	8543
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
14	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	53626,40	3074,49	53626	3075	40939	8257	66834
		НР - 76%; СП - 8%			9611,81	1252,57	9612	1253		4951	
15	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	35433,00	--	35433	--	35433	--	38268
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
16	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	2875,39	--	5751	--	3550	1673	8018
		НР - 76%; СП - 8%			1100,44	--	2201	--		594	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	6,96	908,16	20,27	6321	141	4020	2028	9017
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	2160	21		668	
18	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	2	145,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
20	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	672,30	277,61	2017	833	--	1331	3616
		НР - 84%; СП - 8%			394,69	133,59	1184	401		268	
21	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,08	148943,03	1267,48	11915	102	5067	5706	19031
		НР - 84%; СП - 8%			84321,62	594,40	6746	48		1410	
22	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	672,30	277,61	672	278	--	444	1205
		НР - 84%; СП - 8%			394,69	133,59	395	134		89	
23	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,008	148943,03	1267,48	1192	10	507	571	1904
		НР - 84%; СП - 8%			84321,62	594,40	675	5		141	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.7	Стоимость сплиттера 1х2	шт	2	4298,57	--	8597	--	8597	--	9285
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
25	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.8	Стоимость сплиттера 1х8	шт	1	7395,00	--	7395	--	7395	--	7987
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
26	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка пачкордов	м шнура	15	59,44	--	892	--	--	544	1551
		НР - 61%; СП - 8%			59,44	--	892	--		115	
27	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.9	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3,0м	шт	5	919,82	--	4599	--	4599	--	4967
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
28	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	3	551,47	113,76	1654	342	627	499	2325
		НР - 61%; СП - 8%			228,20	44,58	685	134		172	
29	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	85	340,99	111,86	28984	9508	79	14105	46536
		НР - 61%; СП - 8%			228,20	43,84	19397	3726		3447	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах по стене	м кабеля	17	351,35	157,74	5973	2682	765	2448	9095
		НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	2526	874		674	
31	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.10	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	102	260,46	--	26567	--	26567	--	28692
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
32	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	36130,03	24028,93	36130	24029	--	10038	49861
		НР - 61%; СП - 8%			12101,10	4353,98	12101	4354		3693	
33	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144(12 влокон в 144). Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.. Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	1	41066,37	27309,33	41066	27309	--	11410	56674

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			13757,04	4948,38	13757	4948		4198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**481713**	**92219**	**260152**	**104528**	**633139**
							124909	**21957**	**--**	**46898**	
		Накладные расходы	Тенге				**104528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46898**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**633139**				
		РАЗДЕЛ. Теплотрасса									
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**36,93**	**325,08**	**325,08**	**12005**	**12005**	**--**	**1598**	**14691**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**60,08**	--	**2219**		**1088**	
2	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**342,96**	**267,65**	**267,65**	**91793**	**91793**	**--**	**12216**	**112329**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**49,47**	--	**16966**		**8321**	
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,33**	**2219,45**	--	**11830**	--	--	**8517**	**21975**
		НР - 72%; СП - 8%			**2219,45**	--	**11830**	--		**1628**	
4	**1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**3,01**	**435,36**	**435,36**	**1310**	**1310**	--	**174**	**1603**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**80,46**	--	**242**		**119**	
5	**1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы в траншеях.Уширение и углубление траншеи в местах устройства камеры экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**67,85**	**435,36**	**435,36**	**29539**	**29539**	--	**3931**	**36147**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**80,46**	--	**5459**		**2678**	
6	**1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,9**	**5314,37**	--	**63241**	--	--	**45534**	**117476**
		НР - 72%; СП - 8%			**5314,37**	--	**63241**	--		**8702**	
7	**1101-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**65,61**	**151,89**	**151,89**	**9966**	**9965**	--	**1725**	**12626**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**36,51**	--	**2395**		**935**	
8	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7,386**	**878,80**	--	**6491**	--	--	**4673**	**12058**
		НР - 72%; СП - 8%			**878,80**	--	**6491**	--		**893**	
9	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**29,544**	**31,10**	**31,10**	**919**	**919**	--	**261**	**1275**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,28**	--	**363**		**94**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,544	173,82	79,75	5135	2357	--	2831	8603
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2779	1153		637	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,074	965,20	--	49297	--	--	35494	91574
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	49297	--		6783	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,296	36,27	36,27	7410	7410	--	2106	10278
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	2926		761	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	204,296	173,82	79,75	35511	16293	--	19575	59493
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	19218	7970		4407	
14	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82,76	523,81	523,81	43351	43351	--	5769	53049
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,81	--	8012		3930	
15	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3393,16	53,00	--	179837	--		--	194224
		СП - 8%			--	--	--	--		14387	
16	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,76	24,08	20,03	1993	1658	22	731	2941
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,48	313	702		218	
17	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,27	1202985,27	489042,10	324806	132041	3784	225467	594295
		НР - 99%; СП - 8%			699930,00	143567,01	188981	38763		44022	
18	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	272,7	3487,00	--	950905	--	950905	--	1026977
		СП - 8%			--	--	--	--		76072	
19	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	821622,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
20	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,11242	821622,00	--	92367	--	92367	--	99756
		СП - 8%			--	--	--	--		7389	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	1101715,94	527328,76	6170	2953	105	4006	10990
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	3112	935		814	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	261-301-0751 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	8401,00	--	33604	--	33604	--	36292
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
23	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	36544,99	1677,28	73090	3355	59777	11565	91428
		НР - 99%; СП - 8%			4979,11	861,88	9958	1724		6772	
24	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	75,49	481,11	3,81	36319	288	33226	1966	41348
		НР - 69%; СП - 8%			37,16	0,59	2805	45		3063	
25	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	143,4	547,69	15,64	78539	2242	21705	42187	130384
		НР - 76%; СП - 8%			380,70	6,39	54592	916		9658	
26	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,16491	419709,00	--	69214	--	69214	--	74751
		СП - 8%			--	--	--	--		5537	
27	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ 40м для труб 89мм	м3 изоляции	4,4	91932,70	1207,10	404504	5311	286272	87659	531536
		НР - 76%; СП - 8%			25663,95	549,82	112921	2419		39373	
28	234-301-0219 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм	м	270	2169,00	--	585630	--	585630	--	632480
		СП - 8%			--	--	--	--		46850	
		Герметизированный тепловой ввод д=89мм									
29	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы, диаметр диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,02	4343,74	76,01	8774	153	6402	2228	11882
		НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	2219	54		880	
30	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	м3 изоляции	0,0026	166590,68	2747,20	433	7	6	322	815
		НР - 76%; СП - 8%			161544,45	1263,10	420	3		60	
31	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000065	2462597,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
32	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 161 мм. Приварка	фланец	2	2877,51	213,90	5755	428	245	5061	11681
		НР - 99%; СП - 8%			2541,11	14,86	5082	30		865	
33	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм	шт.	2	7924,00	--	15848	--	15848	--	17116
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 91 мм. Приварка	фланец	2	1197,29	69,84	2395	140	123	2111	4867
		НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	2132	--		360	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 91 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,01432	1441954,94	527328,76	20649	7551	5141	10244	33365
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	7957	2390		2471	
37	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00184	647579,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		Канал КЛ300.90.60-1									
38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	12,24	4307,05	1060,92	52718	12986	28839	15301	73461
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	10893	5560		5442	
39	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	29,705	13170,97	2855,89	391244	84834	168816	196457	634717
		НР - 118%; СП - 8%			4632,03	972,71	137594	28894		47016	
40	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	17,55	43028,00	--	755141	--	755141	--	815552
		СП - 8%			--	--	--	--		60411	
41	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК75-90.60-1)	м3	1,43	43028,00	--	61530	--	61530	--	66452
		СП - 8%			--	--	--	--		4922	
42	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ300.90.10-3)(ПТ75.90.10-3)	м3	10,725	78835,00	--	845505	--	845505	--	913145
		СП - 8%			--	--	--	--		67640	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	908,16	20,27	92632	2068	58906	29723	132144
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	31658	303		9788	
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры . Установка	м3 сборных железобетонн	0,37	14916,85	7827,40	5519	2896	174	4178	10473
		НР - 118%; СП - 8%			6620,09	2949,32	2449	1091		776	
45	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	м3	0,37	31088,00	--	11503	--	11503	--	12423
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,696	16589,04	1136,42	11546	791	9777	1061	13615
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	978	188		1009	
47	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотка при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	1,74	46215,45	4827,16	80415	8399	48595	24286	113077
		НР - 91%; СП - 8%			13460,26	1877,47	23421	3267		8376	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,035206	441876,00	--	15557	--	15557	--	16802
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
49	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,336	34746,30	2577,42	11675	866	7338	3352	16229

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10329,66	633,57	3471	213		1202	
50	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,008624	441876,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Унифицированная тепловая камера тип4									
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11,05	4307,05	1060,92	47593	11723	26036	13814	66319
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	9834	5019		4913	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	16589,04	1136,42	18248	1250	15452	1676	21518
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	1546	296		1594	
53	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,2	30677,41	1236,32	558329	22501	345990	231416	852925
		НР - 118%; СП - 8%			10430,64	344,93	189838	6278		63180	
54	225-202-0102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	28142,00	--	56284	--	56284	--	60787
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
55	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 из тяжелого бетона класса В15(Б25)	м3	0,24	31088,00	--	7461	--	7461	--	8058
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
56	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	0,24	981,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
57	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5	м3	24	833,00	--	19992	--	19992	--	21591
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
58	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25	м3	0,24	816,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
59	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)	м3	0,44	78835,00	--	34687	--	34687	--	37462
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
60	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2539,00	--	5078	--	5078	--	5484
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
61	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
62	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	441876,00	--	51717	--	51717	--	55854
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	346394,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	349485,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02754	81677,18	27256,49	2249	751	353	968	3474
		НР - 69%; СП - 8%			41587,10	9358,53	1145	258		257	
66	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0286416	887579,00	--	25422	--	25422	--	27456
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,5	908,16	20,27	34056	760	21657	10928	48582
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	11639	111		3599	
				Неподвижные опоры 2 шт							
68	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,26	4307,05	1060,92	1120	276	613	325	1561
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	231	118		116	
69	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,89	28547,78	657,75	53955	1243	32074	24671	84916
		НР - 118%; СП - 8%			10919,35	143,01	20638	270		6290	
70	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Балка Б1 из тяжелого бетона класса В15(Б25) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,28	31088,00	--	8705	--	8705	--	9401
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
71	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	0,28	981,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
72	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5	м3	0,28	833,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
73	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25	м3	0,28	816,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
74	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Плита ПТ75.90.10-1,5 из тяжелого бетона класса В15(Б20) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,13	31088,00	--	4041	--	4041	--	4364
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
75	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	0,13	981,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01146	441876,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01956	116602,03	7088,80	2281	138	176	1363	3936
		НР - 69%; СП - 8%			100537,60	471,29	1967	9		292	
78	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01956	701217,00	--	13716	--	13716	--	14813
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,07	908,16	20,27	7329	164	4660	2352	10455
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	2505	24		774	
80	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,55	784,34	43,93	2000	112	807	1031	3273
		НР - 94%; СП - 8%			424,03	5,95	1081	15		242	
81	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,55	588,31	45,61	1500	116	654	702	2378
		НР - 94%; СП - 8%			286,18	6,65	730	17		176	
				Компенсатор К2 канала шт1							
82	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	4307,05	1060,92	2584	637	1413	750	3601
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	534	273		267	
83	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,04	45540,02	2249,28	47362	2339	37715	7314	59050
		НР - 93%; СП - 8%			7026,95	534,96	7308	556		4374	
84	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекытия канала и днища. Устройство	м3 сборных конструкций	1,24	12801,70	2855,89	15874	3541	6589	8201	26001
		НР - 118%; СП - 8%			4632,03	972,71	5744	1206		1926	
85	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты ПТУ180.90.10,ПДУ110.120.12 под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,24	78835,00	--	97755	--	97755	--	105575
		СП - 8%			--	--	--	--		7820	
				Дренажный колодец Дк2							
86	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушка песчаная толщ 1м. Устройство	м3 основания	2,27	4307,05	1060,92	9777	2408	5349	2838	13624
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	2020	1031		1009	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,227	16589,04	1136,42	3766	258	3189	346	4441
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	319	61		329	
88	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных	0,992	45861,82	10023,06	45495	9942	16042	23448	74458
		НР - 99%; СП - 8%			19668,50	4207,07	19511	4173		5515	
89	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
90	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	8106,00	--	32424	--	32424	--	35018
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
92	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13695,00	--	13695	--	13695	--	14791
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
93	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11919,00	--	11919	--	11919	--	12873
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
94	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0361296	887579,00	--	32068	--	32068	--	34633
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
95	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,021	45540,02	2249,28	956	47	761	148	1192
		НР - 93%; СП - 8%			7026,95	534,96	148	11		88	
96	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
				Смотровые колодцы СК1							
97	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных	1,696	45861,82	10023,06	77782	16999	27425	40088	127300
		НР - 99%; СП - 8%			19668,50	4207,07	33358	7135		9430	
98	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18321,00	--	18321	--	18321	--	19787
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
99	225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	18321,00	--	36642	--	36642	--	39573
		СП - 8%			--	--	--	--		2931	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
101	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29473,00	--	29473	--	29473	--	31831
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
102	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25282,00	--	25282	--	25282	--	27305
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
103	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0177632	887579,00	--	15766	--	15766	--	17027
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7164889	559114	5362030	1184688	9017538
							1063908	162063	--	667961	
		Накладные расходы	Тенге				1184688				
		Сметная прибыль	Тенге				667961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9017538				
				РАЗДЕЛ. Электроснабжение							
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	76,47	267,65	267,65	20467	20467	--	2724	25046
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	3783		1855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,37	2219,45	--	5260	--	--	3787	9771
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	5260	--		724	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,512	965,20	--	10146	--	--	7305	18847
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	10146	--		1396	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,048	36,27	36,27	1525	1525	--	434	2115
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	602		157	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,048	173,82	79,75	7309	3353	--	4029	12245
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3955	1640		907	
6	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,28	311,30	311,30	8181	8181	--	1089	10011
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,53	--	1512		742	
7	С3412-101-0116 412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	977,616	53,00	--	51814	--		--	55959
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,28	22,01	18,37	578	482	5	213	854
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	91	204		63	
9	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	338	477,26	234,96	161314	79417	21625	63420	242712
		НР - 72%; СП - 8%			178,32	82,28	60272	27811		17979	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	292	525,19	436,03	153355	127320	--	56607	226759
		НР - 72%; СП - 8%			89,16	180,09	26035	52586		16797	
11	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	292	154,67	124,95	45164	36485	--	17099	67244
		НР - 72%; СП - 8%			29,72	51,61	8678	15070		4981	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	266	648,83	321,48	172589	85514	11973	74813	267195
		НР - 72%; СП - 8%			282,34	108,29	75102	28805		19792	
13	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,266	166164,08	--	44200	--	968	32856	83221
		НР - 76%; СП - 8%			162526,00	--	43232	--		6164	
14	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	246	2305,00	--	567030	--	567030	--	612392
		СП - 8%			--	--	--	--		45362	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20	1590,00	--	31800	--	31800	--	34344
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,28	2138,00	--	56187	--	56187	--	60682
		СП - 8%			--	--	--	--		4495	
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,169	31403,20	21493,30	5307	3632	--	1524	7377
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	1675	823		546	
18	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	169	63,00	--	10647	--	10647	--	11499
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
19	С1243-113-0731 243-113-0731 РСНБ РК 2015	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	км	0,616	4768864,00	--	2937620	--	2937620	--	3172630
		СП - 8%			--	--	--	--		235010	
20	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	51822,93	39879,06	207292	159516	224	72825	302527
		НР - 72%; СП - 8%			11888,00	13398,58	47552	53594		22409	
21	С1243-903-7603 243-903-7603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТП 1х120-240	шт.	4	20790,00	--	83160	--	83160	--	89813
		СП - 8%			--	--	--	--		6653	
		Электрооборудование									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	1924,64	3,64	3849	7	466	2431	6782
		НР - 72%; СП - 8%			1688,00	--	3376	--		502	
23	Прайс СТПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.5	Рубильник РПС-2 с (ПН-2)	шт	2	21675,00	--	43350	--	43350	--	46818
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
24	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17301,73	1023,18	34603	2047	26380	4966	42735
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	360,90	6176	722		3166	
25	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	12547,00	--	25094	--	25094	--	27102
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
26	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1457,57	87,38	2915	175	53	1986	5293
		НР - 72%; СП - 8%			1343,28	36,09	2687	72		392	
27	С1247-301-0345 247-301-0345 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки DTZ1513-CT100-01	шт.	2	70757,00	--	141514	--	141514	--	152835
		СП - 8%			--	--	--	--		11321	
28	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	4292,20	431,64	25753	2589	5332	13570	42469
		НР - 72%; СП - 8%			2972,00	169,24	17832	1015		3146	
29	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	6	2345,00	--	14070	--	14070	--	15196
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
30	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазный концентратор DJGZ22 INHE-10. Установка на готовом основании	шт.	2	1457,57	87,38	2915	175	53	1986	5293
		НР - 72%; СП - 8%			1343,28	36,09	2687	72		392	
31	Прайс СТПРАЙС листПеречень оборуд., материалов п.6	Счетчик трехфазный многофункциональный концентратор DJGZ22 INHE-10	шт	2	370660,71	--	741321	--	741321	--	800627
		СП - 8%			--	--	--	--		59306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5616329	530885	4718872	363664	6458393
							314756	188311	--	478400	
		Накладные расходы	Тенге				363664				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**478400**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6458393**				
		Всего по смете	тенге				31 696 434				
		Временные здания и сооружения 1%	тенге				316 964				
		Итого по главе	тенге				32 013 398				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	тенге				374 557				
		Итого по главе	тенге				32 387 955				
		Непредвиденные работ и затраты 2%	тенге				647 759				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				33 035 714				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				3 964 286				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге				37 000 000				

ТЕХНАДЗОР:

ТОО " Аз и Мур Строй "

Абдукаримов М.

Подрядчик :

ТОО " Агроспецстрой "

Генеральный директор

Рахимбердиев М.С.