Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"
Договор на работы (контракт) № 1806098
№ ЗНУ 734945

Акт приемки выполненных работ
за период 01.08.2020г. По 05.09.2020 г.

Проект № 16-16 "Обустройство м/р Карабулак при пробной эксплуатации. Вахтовый поселок на 50 человек.Пожарное депо на 2 машины". (Электроснабжение)

№	Наименование затрат	Ед. изм.	По проекту			По факту			Выполнение			
			К-во по проекту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	К-во по факту	Един. тариф тенге за ед.	Итого: сумма тенге по ед. тарифом	С начало строительство		За отчетный период	
									%	сумма	%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Строительство ВЛ-6кВ.											
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50.	к-м	2,808	3 538 250,00	9 935 406,00	2,800	3 538 250,00	9 907 100,00	100,00%	9 907 100,00	100,00%	9 907 100,00
2	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ164-12с и изоляторами ШФ20-В	шт	3,00	202 878,0	608 634,00	3,00	202 878,0	608 634,00	100,00%	608 634,00	100,00%	608 634,00
3	Установка КРМ-1	шт	1,00	136 500,00	136 500,00	1,00	136 500,00	136 500,00	100,00%	136 500,00	100,00%	136 500,00
4	Устройство основания и установка КТПН 1000кВа	шт	1,00	500 017,50	500 017,50	1,00	500 017,50	500 017,50	100,00%	500 017,50	100,00%	500 017,50
	ИТОГО				11 180 557,50			11 152 251,50		11 152 251,50		11 152 251,50
	ВСЕГО по проекту				11 180 557,50			11 152 251,50		11 152 251,50		11 152 251,50

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"

Начальник ОКС _____ *Байтасов Г.Н.*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурлыТау ЛТД"

Директор _____ *Досмаханов Р.А.*

#8643
Н. Моргачев.