Заказчик: Конысбекова Сауле Конысбековна
Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта -Строительство мойки и салона красоты по ул.Текей батыр, №11А, г.Кызылорда

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**219,3950**		**162,57**	**35667**
		Накладные расходы	%	72		41,12	9022
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3574
		Сметная стоимость:				219,98	48263
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,4845		2457,68	15937
		Накладные расходы	%	72		1769,53	11475
		Сметная прибыль	%	8		338,18	2193
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**29604**
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**186,5600**		**30,63**	**5714**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1407
		Сметная прибыль	%	8		3,05	569
		Сметная стоимость:				**41,22**	**7690**
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,2690**		**706,64**	**3723**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2681
		Сметная прибыль	%	8		97,23	512
		Сметная стоимость:				**1312,65**	**6916**

Scanned with CamScanner

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186,5600		131,75	24579
		Накладные расходы	%	72		70,17	13091
		Сметная прибыль	%	8		16,15	3013
		Сметная стоимость:				218,07	40683
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85621
		Накладные расходы -	Тенге				37674
		Сметная прибыль -	Тенге				9861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133156
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,6480		23280,66	247892
		Накладные расходы	%	91		1115,62	11879
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	20782
		Сметная стоимость:				26347,98	280553
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8,0000		1455,17	11641
		Накладные расходы	%	118		1052,94	8424
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1605
		Сметная стоимость:				2708,76	21670
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	20,0000		1930,81	38616
		Накладные расходы	%	118		1382,30	27646
		Сметная прибыль	%	8		265,05	5301
		Сметная стоимость:				3578,16	71563
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство	м3	0,4200		29562,28	12416
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1456
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	1110
		Сметная стоимость:				35671,33	14982
		Фундаменты ФБС					

Scanned with CamScanner

13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	24,0000		1463,30	35119
		Накладные расходы	%	118		834,31	20023
		Сметная прибыль	%	8		183,81	4411
		Сметная стоимость:				2481,42	59554
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10,0000		2074,15	20742
		Накладные расходы	%	118		1172,36	11724
		Сметная прибыль	%	8		259,72	2597
		Сметная стоимость:				3506,23	35062
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4,0000		3129,02	12516
		Накладные расходы	%	118		1767,83	7071
		Сметная прибыль	%	8		391,75	1567
		Сметная стоимость:				5288,60	21154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				378943
		Накладные расходы -					88223
		Сметная прибыль -	Тенге				37373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504539

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

45	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	22,0000		21070,71	463556
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4199,28	92384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,60	44475
		Сметная стоимость:				27291,59	600415
46	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	59,0000		-315,82	-18633
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-227,39	-13416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,46	-2564
		Сметная стоимость:				-586,67	-34614

Scanned with CamScanner

47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1200		362061,85	43447
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52492,26	6299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33164,33	3980
		Сметная стоимость:				447718,43	53726
		Монолитные сердечники МС-1					
48	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,4700		37952,59	93743
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10544,82	26046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3879,79	9583
		Сметная стоимость:				52377,20	129372
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1230		221225,00	27211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17698,00	2177
		Сметная стоимость:				238923,00	29388
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				609323
		Накладные расходы -	Тенге				111313
		Сметная прибыль -	Тенге				57651
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				778287
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	62,1780		4527,66	281521
		Накладные расходы	%	92		1480,69	92066
		Сметная прибыль	%	8		480,67	29887
		Сметная стоимость:				6489,02	403474
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				281521
		Накладные расходы -	Тенге				92066
		Сметная прибыль -	Тенге				29887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				403474

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Двери					
108	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**		**2193,80**	**13821**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1727
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**23321**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13821**
		Накладные расходы -					**7772**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1727**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**23321**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
32	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0805**		**23317,42**	**118464**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	14595
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	10645
		Сметная стоимость:				28285,37	143703
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,8000**		**669,45**	**40703**
		Накладные расходы	%	94		275,56	16754
		Сметная прибыль	%	8		75,60	4596
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**62053**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**159166**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**31349**

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль -	Тенге				15241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				205756
		Итого по акту	Тенге				2048534
		Итого со скидкой	Тенге				1433974

Заказчик: Конысбекова Сауле Конысбековна

_____ **Конысбекова С.**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Технадзор: ТОО "Р и А-Сервис ЛТД"

_____ **Элденбаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПСК Qabylet"

Директор _____ **Сисенбеков К.**

Scanned with CamScanner