Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК

Подрядчик: ТОО "Галоген Азия"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт оконных блоков 95 штук и входной группы (тамбур)(замена на ПХВ)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	18.02.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных блоков 95 штук и входной группы (тамбур)(замена на ПХВ)	20 226 369	18 059 258	18 059 258						2167111	20 226 369

Заказчик
КГУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и
БИН 980440000501

Подрядчик
ТОО "Галоген Азия"
БИН 090940007510

Авторский надзор ТОО "БАРТ-ИМАН"
KZ30VJE0002872 от 28.06.2017 г.

Технический надзор ТОО "Қызылжар Құрылыс"
№KZ26VJE00036880JN от 13.04.2018 г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями в развитии" акимата Северо-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК ТОО «Галоген Азия»

Наименование стройки - Капитальный ремонт оконных блоков 95 штук и входной группы (тамбур)(замена на ПХВ)
Наименование объекта - Капитальный ремонт оконных блоков 95 штук и входной группы (тамбур)(замена на ПХВ)
Договор № 31 от 18.02.02019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2019г на общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

N п/п	номер поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполненно работ: Всего / ЗП рабочих-строителей	Выполненно работ: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполненно работ: Материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		331,79	**1258,98**	**105,58**	**417717**	**35032**		**226377**		**549**
			м2			**1153,40**	**56,90**	**382686**	**18880**		**51528**	**695622,00**	**26**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу		Стоимость: всего			
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	1,65	548,7500	697,380		382686,00			
1.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,08	25,6800						
1.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,08	25,6800			35032,00			
			Накладные расходы -			*682,29*		*226377*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*614,83*					*203995*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*67,46*					*22382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*155,30*		*51528*					
			Сметная стоимость					*695622*					
2	2	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**		169	**61,25**	**0,04**	**10351**	**7**		**6706**		**15**
			м			**61,20**	**--**	**10344**	**--**		**1365**	**18421,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу		Стоимость: всего			
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,09	15,3800	672,610		10344,00			
2.2		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,00	0,2028			7,00			
2.3		147789 С	Мусор строительный		т	0,00	0,3380	--		--			
			Накладные расходы -			*39,68*		*6706*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*36,17*					*6113*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*3,51*					*593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,07*		*1365*					
			Сметная стоимость					*18421*					
3	4	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		20,3	**2049,69**	**135,11**	**41609**	**2743**	**22417**	**12504**		**22**
			м2 проемов			**810,31**	**64,79**	**16449**	**1315**		**4329**	**58441,00**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу		Стоимость: всего			
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	1,07	21,8000	754,390		16449,00			
3.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,07	1,3400						
3.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,03	0,6131			836,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,10	1,9500			36,00			
3.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,04	0,7247			1280,00			
3.6		2875 С	Перфоратор электрический		маш.-ч	0,15	3,0100			41,00			
3.7		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	0,66	13,4000	1006,180		13481,00			
3.8		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90		шт.	3,00	60,9000	24,490		1491,00			
3.9		147162 С	Лента бутиловая диффузионная		м	0,50	10,1500	108,140		1098,00			
3.10		147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ		м	1,50	30,4500	80,690		2457,00			
3.11		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	8,00	162,4000	9,870		1603,00			
3.12		249186 С	Лента бутиловая		м	2,30	46,6900	48,980		2287,00			
			Накладные расходы -			*615,94*		*12504*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*523,31*					*10623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*92,63*					*1880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*213,25*		*4329*					
			Сметная стоимость					*58442*					
4	**5**	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		**7,3124**	**3090,73**	**143,11**	**22601**	**1047**	**12270**	**6867**		**12**
			м2 проемов			**1269,69**	**66,54**	**9284**	**487**		**2357**	**31825,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	1,68	12,3100	754,370		9284,00			
4.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,07	0,4958						
4.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,03	0,2347			320,00			
4.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,19	1,4100			26,00			
4.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,04	0,2611			461,00			
4.6		2875 С	Перфоратор электрический		маш.-ч	0,30	2,1700			30,00			
4.7		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	1,00	7,3100	1006,180		7358,00			
4.8		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90		шт.	6,00	43,8700	24,490		1074,00			
4.9		147162 С	Лента бутиловая диффузионная		м	1,00	7,3100	108,140		791,00			
4.10		147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ		м	2,00	14,6200	80,690		1180,00			
4.11		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	8,00	58,5000	9,870		577,00			
4.12		249186 С	Лента бутиловая		м	3,60	26,3200	48,980		1289,00			
			Накладные расходы -			*939,10*		*6867*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*799,07*					*5843*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*140,03*					*1024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*322,39*		*2357*					
			Сметная стоимость					*31825*					
5	**6**	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		**310,18**	**2238,26**	**140,12**	**694265**	**43464**	**375401**	**208398**		**365**
			м2 проемов			**887,87**	**66,54**	**275400**	**20639**		**72213**	**974876,00**	**21**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	1,18	365,0500	754,410		275400,00			
5.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,07	21,0300						
5.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,03	9,9600			13582,00			
5.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,13	40,9700			764,00			
5.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,04	11,0700			19564,00			
5.6		2875 С	Перфоратор электрический		маш.-ч	0,20	63,1200			861,00			
5.7		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	0,71	220,2300	1006,180		221589,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.8		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90		шт.	4,12	1277,9400	24,490		31297,00			
5.9		147162 С	Лента бутиловая диффузионная		м	0,59	183,0100	108,140		19790,00			
5.10		147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ		м	1,59	493,1900	80,690		39795,00			
5.11		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	8,00	2481,4400	9,870		24492,00			
5.12		249186 С	Лента бутиловая		м	2,53	784,7600	48,980		38437,00			
			Накладные расходы -			*671,86*		*208398*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*570,74*					*177032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*101,12*					*31367*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*232,81*		*72213*					
			Сметная стоимость					*974876*					
6	8	С121-090201-0601 21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**		**20,3**	**16058,83**	**--**	**325994**		**325994**	**11736**		**--**
			м2			**--**	**--**	**--**		**--**	**27018**	**364748,00**	**--**
			Накладные расходы -			*578,12*		*11736*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*578,12*					*11736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1330,96*		*27018*					
			Сметная стоимость					*364748*					
7	9	С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (с москитной сеткой)**		**317,58**	**27057,06**	**--**	**8592781**		**8592781**	**309340**		**--**
			м2			**--**	**--**	**--**		**--**	**712170**	**9614291,00**	**--**
			Накладные расходы -			*974,05*		*309340*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*974,05*					*309340*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2242,49*		*712170*					
			Сметная стоимость					*9614291*					
8	11	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**		**0,2505**	**2682201,18**	**--**	**671847**		**671847**	**24186**		**--**
			1000 м2			**--**	**--**	**--**		**--**	**55683**	**751716,00**	**--**
			Накладные расходы -			*96559,24*		*24186*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*96559,24*					*24186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*222300,83*		*55683*					
			Сметная стоимость					*751716*					
9	12	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**		**13,1502**	**9467,60**	**--**	**124501**		**124501**	**4482**		**--**
			м3			**--**	**--**	**--**		**--**	**10319**	**139302,00**	**--**
			Накладные расходы -			*340,83*		*4482*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*340,83*					*4482*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,67*		*10319*					
			Сметная стоимость					*139302*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	13	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		187,4	792,13	3,99	148445	749	114122	26367		46
			п/м			179,15	1,92	33574	361		13985	188797,00	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу		всего			
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,24	45,6700	735,200		33574,00			
10.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,3561						
10.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0750			102,00			
10.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,2811			497,00			
10.5		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	0,57	106,0700	1006,180		106724,00			
10.6		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	4,00	749,6000	9,870		7399,00			
			Накладные расходы -			*140,70*		*26367*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*108,29*					*20293*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*32,41*					*6075*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*74,63*		*13985*					
			Сметная стоимость					*188797*					
11	14	С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**		187,4	1940,12	--	363578		363578	13089		--
			м			--	--	--		--	30113	406801,00	--
			Накладные расходы -			*69,84*		*13089*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*69,84*					*13089*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,80*		*30133*					
			Сметная стоимость					*406800*					
12	15	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**		190	59,24	--	11256		11256	405		--
			шт.			--	--	--		--	933	12594,00	--
			Накладные расходы -			*2,13*		*405*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*2,13*					*405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,91*		*933*					
			Сметная стоимость					*12594*					
13	16	Е11-260201-0201 11-260201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**		1,6956	7690,12	679,82	13039	1153	2123	6345		14
			м3 изоляции			5757,89	290,51	9763	493		1551	20935,00	--
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу		всего			
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	8,18	13,8600	704,190		9763,00			
13.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,28	0,4748						
13.3		1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,71	1,2000			83,00			
13.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,28	0,4748			839,00			
13.5		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		м3	0,07	0,1187	17891,560		2124,00			
			Накладные расходы -			*3742,02*		*6345*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%			*3344,77*					*5671*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*397,26*					*674*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*914,57*		*1551*					
			Сметная стоимость					*20935*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**		1,6956	9467,60	--	16053		16053	578		--
			м3			--	--	--		--	1330	17961,00	--
			Накладные расходы -			*340,83*		*578*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*340,83*					*578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,67*		*1330*					
			Сметная стоимость					*17961*					
15	18	Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015	**Заглушины нижние. Устройство**		24,25	3421,67	28,31	82975	686	21179	37891		74
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2520,00	15,26	61110	370		9669	130536,00	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,04	73,6200	830,040	61110,00
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4026		
15.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,4026		549,00
15.4	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,8488	21570,360	18308,00
15.5	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0146	14839,220	216,00
15.6	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,20	4,8500	547,440	2655,00
15.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,00	0,0049	30,000	0,15

			Накладные расходы -			*1562,52*		*37891*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*1389,32*					*33691*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*173,20*					*4200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*398,73*		*9669*					
			Сметная стоимость					*130535*					
16	19	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		83,4945	2613,26	35,13	218193	2933	77500	86963		172
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1649,93	18,93	137760	1581		24412	329567,00	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,06	171,8700	801,520	137760,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,7200		
16.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	1,7200		2346,00
16.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0835	21421,440	1789,00
16.5	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	3,5900	21087,900	75711,00

			Накладные расходы -			*1041,54*		*86963*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*914,54*					*76359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*127,00*					*10604*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*292,38*		*24412*					
			Сметная стоимость					*329568*					
17	20	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		83,4945	296,00	2,38	24714	199	7369	10677		22
			м2 окрашиваемой поверхности			205,35	1,13	17146	94		2831	38223,00	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	22,1800	773,030	17146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,0918						
17.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0083			11,00			
17.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0835			148,00			
17.5		147047 С	Ветошь		кг	0,00	0,2588	84,660		22,00			
17.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79		м2	0,01	0,7014	162,180		114,00			
17.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		т	0,00	0,0526	133209,810		7007,00			
17.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг	0,05	4,1700	54,440		227,00			
			Накладные расходы -			*127,88*		*10677*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*113,15*					*9447*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*14,73*					*1230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,91*		*2831*					
			Сметная стоимость					*38223*					
18	**21**	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**		**169**	**751,52**	**1,35**	**127007**	**228**	**94326**	**24514**		**44**
			м			**192,03**	**0,69**	**32453**	**117**	**117**	**12122**	**163643,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,26	44,1400	735,180		32453,00			
18.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,1521						
18.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,1014			138,00			
18.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0507			90,00			
18.5		125561 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80		т	0,00	0,3566	261790,490		93352,00			
18.6		128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74		кг	0,01	1,6900	183,170		310,00			
18.7		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,02	3,3800	196,550		664,00			
			Накладные расходы -			*145,05*		*24514*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*113,90*					*19249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*31,16*					*5265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*71,73*		*12122*					
			Сметная стоимость					*163643*				*13958299,00*	
			РАЗДЕЛ 1.Входная группа (тамбур)										
19	**22**	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**		**28,04**	**5276,16**	**373,18**	**147943**	**10464**	**106**	**95285**		**161**
			м2			**4899,16**	**185,83**	**137373**	**5211**		**19458**	**262687,00**	**5**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	5,73	160,5900	855,450		137373,00			
19.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,20	5,4800						
19.3		521 С	Дрели электрические		маш.-ч	0,06	1,5900			14,00			
19.4		783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т		маш.-ч	0,02	0,5608			1582,00			
19.5		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,17	4,7700			6503,00			
19.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,01	0,1542			272,00			
19.7		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		т	0,00	0,0003	381819,660		107,00			
			Накладные расходы -			*3398,19*		*95285*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*3096,76*					*86833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*301,43*					*8452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*693,95*		*19458*					
			Сметная стоимость					*262686*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	23	С121-090202-1401 21-090202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**										
			м2		28,94	38045,52	--	1101037		1101037	39637		--
						--	--	--		--	91254	1231928,00	--
			Накладные расходы -			*1369,64*		*39637*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*1369,64*					*39637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3153,21*		*91254*					
			Сметная стоимость					*1231928*					
21	24	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**										
			т		28,11	73,00	--	2052		--	74		--
						--	--	--		--	170	2296,00	--
			Накладные расходы -			*2,63*		*74*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*2,63*					*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,05*		*170*					
			Сметная стоимость					*2296*					
22	25	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**										
			т		28,11	397,38	--	11170		--	402		--
						--	--	--		--	926	12498,00	--
			Накладные расходы -			*14,31*		*402*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*14,31*					*402*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*32,93*		*926*					
			Сметная стоимость					*12498*					
РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (ДОБАВИТЬ)													
1		Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**										
			м2 проемов		0,0876	3090,73	143,11	271	13	147	82		--
						1269,69	66,54	111	6		28	382,00	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,68	0,1474	752,880		111,00
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,0059			
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,0028			4,00
23.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19	0,0169			0,31
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0031			6,00
23.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,30	0,0260			0,35
23.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1,00	0,0876	--		--
23.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,00	0,0876	1006,180		88,00
23.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,00	0,5256	24,490		13,00
23.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	1,00	0,0876	108,140		9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.11		147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ		м	2,00	0,1752	80,690		14,00			
23.12		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	8,00	0,7008	9,870		7,00			
23.13		249186 С	Лента бутиловая		м	3,60	0,3154	48,980		15,00			
			Накладные расходы -			*939,10*		*82*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*799,07*					*70*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*140,03*					*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*322,39*		*28*					
			Сметная стоимость					*382*					
2	**2**	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка**		**556,63**	**289,47**	**3,97**	**161130**	**2210**	**0**	**104784**		**203**
			м откоса			**285,50**	**1,53**	**158920**	**852**		**21273**	**287187,00**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,36	202,9800	782,920		158920,00			
24.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,7014						
24.3		521 С	Дрели электрические		маш.-ч	0,00	0,7793			7,00			
24.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	0,00	0,3507			1066,00			
24.5		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,01	4,0600			76,00			
24.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,3507			620,00			
			Накладные расходы -			*188,25*		*104784*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*171,65*					*95543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*16,60*					*9240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*38,22*		*21273*					
			Сметная стоимость					*287187*					
25	**3**	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		**4,3**	**792,13**	**3,99**	**3406**	**17**	**2619**	**605**		**1**
			п/м			**179,15**	**1,92**	**770**	**8**		**321**	**4332,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,24	1,0500	734,840		770,00			
25.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,0082						
25.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0017			2,00			
25.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0065			11,00			
25.5		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	0,57	2,4300	1006,180		2449,00			
25.6		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	4,00	17,2000	9,870		170,00			
			Накладные расходы -			*140,70*		*605*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*108,29*					*466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*32,41*					*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*74,63*		*321*					
			Сметная стоимость					*4332*					
26	**4**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**		**4,3**	**1940,12**	**--**	**8343**		**8343**	**300**		**--**
			м			**--**	**--**	**--**		**--**	**691**	**9335,00**	**--**
			Накладные расходы -			*69,84*		*300*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*69,84*					*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,80*		*691*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость					*9335*					
27	**5**	**Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**		**13,3559**	**3421,67**	**28,31**	**45699**	**378**	**11664**	**20869**		**41**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**2520,00**	**15,26**	**33657**	**204**		**5325**	**71893,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
27.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	3,04	40,5500	830,040		33657,00			
27.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,02	0,2217						
27.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,02	0,2217			302,00			
27.4		102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		м3	0,04	0,4675	21570,360		10083,00			
27.5		144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		т	0,00	0,0080	14839,220		119,00			
27.6		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		кг	0,20	2,6700	547,440		1462,00			
27.7		249132 С	Вода техническая		м3	0,00	0,0027	30,000		0,08			
			Накладные расходы -			*1562,52*		*20869*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*1389,32*					*18556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*173,20*					*2313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*398,73*		*5325*					
			Сметная стоимость					*71893*					
28	**6**	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**37,6059**	**296,00**	**2,38**	**11131**	**89**	**3320**	**4809**		**10**
			м2 окрашиваемой поверхности			**205,35**	**1,13**	**7722**	**42**		**1275**	**17215,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,27	9,9900	772,970		7722,00			
28.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,0414						
28.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0038			5,00			
28.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0376			66,00			
28.5		147047 С	Ветошь		кг	0,00	0,1166	84,660		10,00			
28.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79		м2	0,01	0,3159	162,180		51,00			
28.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		т	0,00	0,0237	133209,810		3156,00			
28.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг	0,05	1,8800	54,440		102,00			
			Накладные расходы -			*127,88*		*4809*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*113,15*					*4255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*14,73*					*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,91*		*1275*					
			Сметная стоимость					*17215*					
29	**7**	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**		**11,39**	**751,52**	**1,35**	**8560**	**15**	**6358**	**1652**		**3**
			м			**192,03**	**0,69**	**2187**	**8**		**817**	**11029,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
29.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,26	2,9800	735,110		2187,00			
29.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,0103						
29.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0068			9,00			
29.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0034			6,00			
29.5		125561 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80		т	0,00	0,0240	261790,490		6292,00			
29.6		128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74		кг	0,01	0,1139	183,170		21,00			
29.7		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,02	0,2278	196,550		45,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы -			*145,05*		*1652*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*113,90*					*1297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*31,16*					*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*71,73*		*817*					
			Сметная стоимость					*11029*					
30	**8**	**Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**		**2,88**	**7552,49**	**2130,15**	**21751**	**6135**		**10449**		**20**
			м3			**5422,34**	**954,55**	**15616**	**2749**		**2576**	**34776,00**	**3**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу		всего			
30.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	7,10	20,4500	763,690		15616,00			
30.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	1,15	3,3100						
30.3		660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин		маш.-ч	1,15	3,3100			6024,00			
30.4		1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	2,30	6,6200			111,00			
			Накладные расходы -			*3627,97*		*10449*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*3239,46*					*9330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*388,51*					*1119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*894,44*		*2576*					
			Сметная стоимость					*34776*					
31	**9**	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		**2,808**	**741,25**	**105,58**	**2081**	**296**	**0**	**1098**		**3**
			м2			**635,66**	**56,90**	**1785**	**160**		**254**	**3434,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу		всего			
31.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,91	2,5600	697,400		1785,00			
31.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,08	0,2173						
31.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,08	0,2173			296,00			
			Накладные расходы -			*391,17*		*1098*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*351,82*					*988*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*39,35*					*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*90,59*		*254*					
			Сметная стоимость					*3434*					
32	**10**	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		**2,808**	**2837,68**	**143,94**	**7968**	**404**	**5507**	**1677**		**3**
			м2 проемов			**732,65**	**66,54**	**2057**	**187**		**772**	**10417,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу		всего			
32.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,96	2,6900	763,610		2057,00			
32.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,07	0,1904						
32.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,03	0,0901			123,00			
32.4		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	0,21	0,5872			11,00			
32.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,04	0,1002			177,00			
32.6		2875 С	Перфоратор электрический		маш.-ч	0,32	0,9045			12,00			
32.7		135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.	1,24	3,4700	1006,180		3489,00			
32.8		145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90		шт.	6,52	18,3100	24,490		448,00			
32.9		147162 С	Лента бутиловая диффузионная		м	0,43	1,2100	108,140		131,00			
32.10		147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ		м	2,93	8,2300	80,690		664,00			
32.11		147780 С	Клинья пластиковые монтажные		шт.	8,00	22,4600	9,870		222,00			
32.12		249186 С	Лента бутиловая		м	4,02	11,2900	48,980		553,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы -			*597,28*		*1677*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*477,92*					*1342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*119,36*					*335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*274,80*		*772*					
			Сметная стоимость					*10417*					
33	**11**	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**		**2,808**	**40003,56**	**--**	**112330**		**112330**	**4044**		**--**
			м2			**--**	**--**	**--**		**--**	**9310**	**125684,00**	**--**
			Накладные расходы -			*1440,13*		*4044*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*1440,13*					*4044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3315,50*		*9310*					
			Сметная стоимость					*125684*					
34	**12**	**С121-090404-0104 21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**		**3**	**4225,14**	**--**	**12675**		**12675**	**456**		**--**
			шт.			**--**	**--**	**--**		**--**	**1051**	**14182,00**	**--**
			Накладные расходы -			*152,11*		*456*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*152,11*					*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*350,18*		*1051*					
			Сметная стоимость					*14182*					
35	**13**	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы дверные (наружные и внутренние). Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**3,5815**	**2613,26**	**35,13**	**9359**	**126**	**3324**	**3730**		**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1649,93**	**18,93**	**5909**	**68**		**1047**	**14136,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
35.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	2,06	7,3700	801,490		5909,00			
35.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,02	0,0738						
35.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,02	0,0738			101,00			
35.4		102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		м3	0,00	0,0036	21421,440		77,00			
35.5		102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98		м3	0,04	0,1540	21087,900		3248,00			
			Накладные расходы -			*1041,54*		*3730*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*914,54*					*3275*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*127,00*					*455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*292,38*		*1047*					
			Сметная стоимость					*14136*					
36	**14**	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску(наружные и внутренние). Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**3,5815**	**296,00**	**2,38**	**1060**	**9**	**316**	**458**		**1**
			м2 окрашиваемой поверхности			**205,35**	**1,13**	**735**	**4**		**121**	**1639,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	0,27	0,9514	772,530		735,00			
36.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,00	0,0039						
36.3		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,00	0,0004			0,49			
36.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,00	0,0036			6,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.5		147047 С	Ветошь		кг	0,00	0,0111	84,660		0,94			
36.6		147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79		м2	0,01	0,0301	162,180		5,00			
36.7		149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		т	0,00	0,0023	133209,810		301,00			
36.8		249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90		кг	0,05	0,1791	54,440		10,00			
			Накладные расходы -			*127,88*		*458*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%			*113,15*					*405*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*14,73*					*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,91*		*121*					
			Сметная стоимость					*1639*					
			Входная группа (тамбур)										
37	**15**	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** м2		**0,9**	**5276,16**	**373,18**	**4749**	**336**	**4**	**3058**		**5**
						4899,16	**185,83**	**4409**	**167**		**625**	**8432,00**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу		Стоимость всего			
37.1		1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	5,73	5,1500	855,400		4409,00			
37.2		3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,20	0,1759						
37.3		521 С	Дрели электрические		маш.-ч	0,06	0,0509			0,46			
37.4		783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т		маш.-ч	0,02	0,0180			51,00			
37.5		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	0,17	0,1530			209,00			
37.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,01	0,0049			9,00			
37.7		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		т	0,00	0,0000	381819,660		3,00			
			Накладные расходы -			*3398,19*		*3058*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*3096,76*					*2787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*301,43*					*271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*693,95*		*625*					
			Сметная стоимость					*8432*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		**Тенге**			**13579643**		**108731**			**1792**
					Тенге			**1357222**		**54002**			**62**
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**13414276**					
		Материалы -			Тенге			**759961**					
		Всего заработная плата -			Тенге					**1264064**			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**11327721**					
		Транспортные расходы -			Тенге			**13222**					
			Накладные расходы -		Тенге			**1212096**					
			в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге						**703844**		
			в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге						**508252**		
			Сметная прибыль -		Тенге			**1170110**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**15796482**					
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								**1683**
			Сметная заработная плата -		Тенге					**1264064**			
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**165367**					
		Материалы -			Тенге			**110**					
		Всего заработная плата -			Тенге					**147160**			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**12675**					
			Накладные расходы -		Тенге			**98800**					
			в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге						**89620**		
			в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге						**9180**		
			Сметная прибыль -		Тенге			**21133**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**285301**					
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								**171**
			Сметная заработная плата -		Тенге					**147160**			
			ИТОГО :		Тенге			**16081782**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1854
			Сметная заработная плата -		Тенге					1411223			
			Итого по акту		Тенге							16081782	
		1,122963738	ИТОГО с к= 1,122963738, согласно договора		Тенге							18059258	
			НДС 12%		Тенге							2167111	
			ВСЕГО с ГДС		Тенге							20226369	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Галоген Азия»
БИН 090940007510

Эксперт (технический надзор) ТОО "Қызылжар Құрылыс"
№KZ26VJE0003688001N от 13.04.2018 г.

Авторский надзор ТОО "Барт-Иман"
KZ30VJE0002872 от 28.06.2017

Принял (Заказчик)
КГУ "Соколовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот
БИН 980440000501