Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «СЕрВИС НС», Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Мустафина, 9/3____

наименование организации, юридический адрес

в лице_Мусина А.Б.,_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Строительство внешнего противопожарного водопровода КГКП «Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К.С. Станиславского», по адресу пр.Н.Назарбаева, 19

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является _КГКП «Карагандинский государственный ордена Дружбы___ народов русский драматический театр им.К.С. Станиславского» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области,_____

Руководитель Еспаев Д.А._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ТОО «AlemServis»_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт Градиент Проект» __номер проекта 180316-НВ_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГКП «Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К.С. Станиславского» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, переутвержденный 13.12.2019г._____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	290		288,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается устройство противопожарного водопровода для обеспечения потребностей наружного, внутреннего и автоматического пожаротушения Карагандинского драмтеатра им. Станиславского.
Согласно технических условий, выданных ТОО «Караганды Су» от 3 июля 2009 года № 12130 (продлено до 31.12.2018 года), подключение сетей предусматривается от существующих сетей диаметром 300 мм с гарантированным напором в сети 2.2 атм. с установкой колодцев на врезке с запорной арматурой.
В связи со сложными стесненными условиями (в местах прокладки труб имеются существующие сети канализации, электрические сети, существующие деревья), водопровод проложены в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-225х18.7 мм по ГОСТ 18599-2001 в футлярах 315х26,7 мм по ГОСТ 18599-2001 методом ГНБ.
Расстояние между наружными стенками футляров приняты 1,2 м.
Для обеспечения наружного пожаротушения объекта, в проекте предусмотрена установка двух дополнительных пожарных гидрантов на проектируемой кольцевой сети, находящиеся на расстоянии менее 200 м от наиболее удаленной точки объекта.
Пожаротушение от гидрантов будет обеспечено с помощью пожарных машин с автонасосами.
Местоположение пожарных гидрантов определяется проектируемыми флуоресцентными указателями, которые устанавливаются на здании.
Водопроводная арматура и фасонные части в колодце окрашены грунтовкой ФА-03К по ГОСТ 9109-81.
Опорожнение трубопроводов предусматривается в колодцах с одновременной откачкой. Под задвижки установлены опоры из бетона В7,5.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 35,0 л/сек. Для обеспечения наружного пожаротушения объекта в проекте предусмотрена установка двух пожарных гидрантов, а также используется один существующий ПГ, находящийся на расстоянии менее 200 м от наиболее удаленной точки объекта.
Пожаротушение от гидрантов будет обеспечено с помощью пожарных машин с автонасосами.
Местоположение пожарных гидрантов определяется проектируемыми флуоресцентными указателями, которые устанавливаются на здании.
Водопроводные круглые колодцы приняты из сборного железобетона и бетона по типовому проекту 901-09-1184.
Водопроводные колодцы перекрыты люками типа «Т» по ГОСТ 3634-99.
Пазухи колодцев засыпаются местным грунтом слоями толщиной 200 мм с равномерным уплотнением по периметру.
Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнены на сульфатостойком цементе.
Наружная поверхность железобетонных элементов колодцев покрываются горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 66717-76 по холодной битумной грунтовке_____.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2019 г.
месяц, год
окончание работ: декабрь 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 мес. согласно графика производства работ по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 мес.
фактически, месяц: 4 мес. с учетом повторной экспертизы
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО Караганды Су, зам. ген. директора Жаулыбаев К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
ТОО «КАРАГАНДЫ СУ» ИИК KZ649140522O3KZ002JK БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» БИН 040640000063 г. Караганда, ул. Привокзальная, 5 Тел.: 56-19-11
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внешнего противопожарного водопровода КГКП «Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К.С. Станиславского»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СЕрВИС НС» директор Мусин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)