Форма по приложению 3-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2023 года № 199

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 401 Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети водоснабжения

( наименование )

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС) | $м^3$ грунта | 927 | 61,64 | 61,64 | 57140 | 57140 | | 13449 | 76236 | |
| | | | | | | 0,00 | 20,15 | 0 | 18679 | | 5647 | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Снятие ППС) | $м^3$ грунта | 927 | 45,35 | 45,35 | 42039 | 42039 | | 9891 | 56085 | |
| | | | | | | 0,00 | 14,82 | 0 | 13738 | | 4154 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС) | $м^3$ грунта | 736 | 61,64 | 61,64 | 45367 | 45367 | | 10678 | 60529 | |
| | | | | | | 0,00 | 20,15 | 0 | 14830 | | 4484 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановлени еПИС) | м³ грунта | 736 | 45,35 | 45,35 | 33378 | 33378 | | 7853 | 44529 | |
| | | | | | | 0,00 | 14,82 | 0 | 10908 | | 3298 | | |
| 5 | 5 | 1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 3233 | 304,78 | 304,78 | 985354 | 985354 | | 180797 | 1259443 | |
| | | | | | | 0,00 | 77,67 | 0 | 251107 | | 93292 | | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 61 | 3192,60 | 0,00 | 315940,00 | 0,00 | | 227476 | 586889 | |
| | | | | | | 3192,60 | 0,00 | 315940,00 | 0,00 | | 43473 | | |
| 7 | 7 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 140 | 3831,13 | | 536358 | 0 | | 386178 | 996339 | |
| | | | | | | 3831,13 | | 536358 | 0 | | 73803 | | |
| 8 | 8 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта) | м³ основания | 58 | 5232,56 | 304,78 | 303488 | 17677 | | 87617 | 422394 | |
| | | | | | | 2008,34 | 89,77 | 116484 | 5207 | | 31288 | | |
| 9 | 9 | 1131-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Траншея, ямухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 242 | 1665,62 | 0,00 | 403080,04 | 0,00 | | 290218 | 748761 | |
| | | | | | | 1665,62 | 0,00 | 403080,04 | 0,00 | | 55464 | | |
| 10 | 10 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 20,68 | 2654,04 | | 54897 | | 54897 | | 59289 | |
| | | | | | | | | | | | 4392 | | |
| 11 | 11 | 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022* | Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 3300 | 42,59 | 42,59 | 140547,00 | 140547,00 | | 33074 | 188540 | |
| | | | | | | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 45936,00 | | 14919 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 3300 | 302,30<br>162,33 | 139,97<br>67,33 | 535689,00<br>535689,00 | 461901,00<br>222189,00 | | 545672<br>86509 | 1167870 | |
| 13 | 13 | 1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022* | 1 группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 310 | 76,33<br>0,00 | 76,33<br>24,95 | 23662,00<br>0,00 | 23663,00<br>7735,00 | | 5568<br>2337 | 31567 | |
| 14 | 14 | 1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022* | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода, Площадь сечения короба до 0,1 м² | м короба | 59 | 19251,18<br>2510,73 | 1956,55<br>787,71 | 1135820,00<br>148133,00 | 115437,00<br>46475,00 | 872250,00 | 192662<br>106278,00 | 1434760 | |
| | | | | | | | | 4612760<br>2055684 | 1922503<br>636804 | 927147 | 1991133<br>529338 | 7133232 | |
| | | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка | м³ железобетонных и бетонных конструкций | 1,885 | 28821,44<br>15813,61 | 13007,83<br>5781,55 | 54328<br>29809 | 24520<br>10898 | | 40300<br>7570 | 102198 | |
| 16 | 17 | 414-104-0501 *РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 4,9335 | 204,00 | | 1006,00 | | | 81,00 | 1087,00 | |
| 17 | 18 | 412-102-0207 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 34,5345 | 48,00 | | 1658,00 | | | 133,00 | 1791,00 | |
| | | | | | | | | 56992<br>29809 | 24520<br>10898 | | 40300<br>7784 | 105076 | |
| | | | **Водовод** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции в смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 19 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,572 | 722924,08<br>400978,12 | 321945,96<br>105823,83 | 413513,00<br>229359,00 | 184153,00<br>60531,00 | | 286992,00<br>56040,00 | 756545,00 | |
| 19 | 20 | 241-201-0910<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм | м | 577,72 | 1623,00 | | 937640,00 | | 937640,00 | 75011,00 | 1012651,00 | |
| 20 | 25 | 1122-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,022 | 125345,78<br>110514,88 | 0,00<br>0,00 | 128103,00<br>112946,00 | 0,00<br>0,00 | 15157,00 | 111817,00<br>19194,00 | 259114,00 | |
| 21 | 27 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижки или клапан | 5 | 5046,44<br>3181,47 | 156,44<br>76,94 | 25232,00<br>15907,00 | 783,00<br>385,00 | 8543,00 | 16129,00<br>3309,00 | 44670,00 | |
| 22 | 28 | 242-101-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 5 | 104295,00 | | 521475,00 | | 521475,00 | 41718,00 | 563193,00 | |
| 23 | 33 | 1122-1201-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | фланец | 3 | 11586,98<br>7507,58 | 639,96<br>51,30 | 34761,00<br>22523,00 | 1920,00<br>154,00 | 10318,00 | 22450,00<br>4577,00 | 61788,00 | |
| 24 | 34 | 241-116-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм | шт. | 5 | 17905,00 | | 89525,00 | | 89525,00 | 7162,00 | 96687,00 | |
| 25 | 35 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 19 | 2686,11<br>1838,59 | 114,11<br>0,00 | 51036,00<br>34933,00 | 2168,00<br>0,00 | 13935,00 | 34584,00<br>6850,00 | 92470,00 | |
| 26 | 36 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 37 | 4156,00 | | 153772,00 | | 153772,00 | 12302,00 | 166074,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 40 | 1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 7862,37<br>5325,88 | 2536,49<br>1731,24 | 15725,00<br>10652,00 | 5073,00<br>3462,00 | | 13973,00<br>2376,00 | 32074,00 | |
| 28 | 41 | 241-213-0117 *РСНБ РК 2022* | втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм | шт. | 2 | 18737,00 | | 85548,00 | | 85548,00 | 6844,00 | 92392,00 | |
| 29 | 42 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 18 | 2249,95<br>1950,69 | 299,26<br>1,80 | 40499,00<br>35112,00 | 5386,00<br>32,00 | | 34793,00<br>6023,00 | 81315,00 | |
| 30 | 43 | 241-214-0108 *РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 18 | 1503,00 | | 27054,00 | | 27054,00 | 2164,00 | 29218,00 | |
| 31 | 47 | 241-215-0224 *РСНБ РК 2022* | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х3/4" | шт. | 5 | 1147,00 | | 5735,00 | | 5735,00 | 459,00 | 6194,00 | |
| 32 | 49 | 241-215-0313 *РСНБ РК 2022* | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм | шт. | 2 | 28482,00 | | 56964,00 | | 56964,00 | 4557,00 | 61521,00 | |
| 33 | 50 | 1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | фланец | 1 | 11586,98<br>7507,58 | 639,96<br>51,30 | 11587,00<br>7508,00 | 640,00<br>51,00 | 3439,00 | 7483,00<br>1526,00 | 20596,00 | |
| 34 | 51 | 241-116-0215 *РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм | шт. | 1 | 17905,00 | | 17905,00 | | 17905,00 | 1432,00 | 19337,00 | |
| 35 | 52 | 1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022* | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 7 | 7347,01<br>3905,57 | 326,79<br>150,21 | 51429,00<br>27339,00 | 2287,00<br>1051,00 | 21803,00 | 28107,00<br>6363,00 | 85899,00 | |
| 36 | 53 | 244-404-0109 *РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм | шт. | 7 | 84665,00 | | 592655,00 | | 592655,00 | 47412,00 | 640067,00 | |
| 37 | 54 | 241-515-0203 *РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм | шт. | 7 | 187216,00 | | 1310512,00 | | 1310512,00 | | 1415353,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Строительство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 104841,00 | | |
| | | 1134-0201-0804 | | шт. | | | | | | | | | |
| 38 | 55 | *РСНБ РК 2022* | Колодцы. Установка указателя на стене | | 7 | 1264,60 | 0,00 | 8852,00 | 0,00 | | 6728,00 | 16826,00 | |
| | | | | | | 1264,60 | 0,00 | 8852,00 | 0,00 | | 1246,00 | | |
| | | | Знак дорожный одностороний со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, | шт. | | | | | | | | | |
| | | 251-101-0112 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 56 | *РСНБ РК 2022* | 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | | 7 | 7636,00 | | 53452,00 | | 53452,00 | | 57728,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4276,00 | | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| | | 1110-0201-0101 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 57 | *РСНБ РК 2022* | Щиты .Укладка над подпольными каналами | | 4,752625 | 5034,76 | 225,49 | 23928,00 | 1072,00 | 20959,00 | 2151,00 | 28165,00 | |
| | | | | | | 399,27 | 103,65 | 1898,00 | 493,00 | | 2086,00 | | |
| | | | Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами | $м^2$ стен (за вычетом проемов) | | | | | | | | | |
| | | 1110-0102-0501 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 58 | *РСНБ РК 2022* | фибролитовыми в 1 слой | | 4,752625 | 2734,21 | 96,91 | 12995 | 461 | | 9185 | 23954 | |
| | | | | | | 2103,86 | 43,56 | 9999 | 207 | | 1774 | | |
| | | | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом | $м^3$ | | | | | | | | | |
| | | 234-101-0203 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 59 | *РСНБ РК 2022* | связующем П 75-80 | | 0,12238 | 38608,00 | | 4725,00 | | 4725,00 | | 5103,00 | |
| | | | | | | | | | | | 378,00 | | |
| | | | | фланец | | | | | | | | | |
| | | 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам | | | | | | | | | | |
| 43 | 60 | *РСНБ РК 2022* | диаметром 200 мм. Приварка | | 7 | 6198,89 | 350,09 | 43392 | 2451 | 10268 | 30545 | 79852 | |
| | | | | | | 4381,98 | 25,65 | 3067,4 | 180 | | 5915 | | |
| | | 241-116-0213 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ | шт. | | | | | | | | | |
| 44 | 61 | *РСНБ РК 2022* | 33259-2015 диаметром 200 мм | | 7 | 10443,00 | | 73101,00 | | 73101,00 | | 78949,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5848,00 | | |
| | | | | т фасонных частей | | | | | | | | | |
| | | 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные | | | | | | | | | | |
| 45 | 62 | *РСНБ РК 2022* | диаметром 300-800 мм. Установка | | 0,01872 | 1302232,06 | 721092,00 | 24378 | 13499 | 2406 | 12763 | 40112 | |
| | | | | | | 452600,06 | 236064,51 | 8473 | 4419 | | 2971 | | |
| | | | Труба стальная электросварная | м | | | | | | | | | |
| | | 241-102-0250 | прямошовная диаметром от 127 до 630 мм | | | | | | | | | | |
| 46 | 63 | *РСНБ РК 2022* | ГОСТ 10705-80 размерами 426х6 мм | | 0,4 | 35316,00 | | 14126,00 | | 14126,00 | | 15256,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1130,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 64 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,151744 | 1994369,51<br>958212,86 | 842296,65<br>287871,43 | 302634<br>145403 | 127813<br>43683 | 29417 | 187195<br>39186 | 529015 | |
| 48 | 65 | 241-102-0227 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 2,2 | 10696,00 | | 23531,00 | | 23531,00 | 1882,00 | 25413,00 | |
| 49 | 66 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм | м | 0,4 | 6541,00 | | 2616,00 | | 2616,00 | 209,00 | 2825,00 | |
| 50 | 67 | 241-102-0208 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм | м | 0,4 | 4783,00 | | 1913,00 | | 1913,00 | 153,00 | 2066,00 | |
| 51 | 68 | 241-102-0201 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм | м | 4 | 4290,00 | | 17160,00 | | 17160,00 | 1373,00 | 18533,00 | |
| 52 | 71 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубка с гидроводетяжкой | т фасонных частей | 0,1426 | 2444074,51<br>958212,86 | 842296,65<br>287871,43 | 348525,00<br>136641,00 | 120111,00<br>41050,00 | 91772,00 | 175915,00<br>41955,00 | 566395,00 | |
| 53 | 72 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройника с гидроводоставкой) | т фасонных частей | 0,11848 | 2444074,51<br>958212,86 | 842296,65<br>287871,43 | 289574<br>113529 | 99795<br>34107 | 76250 | 146160<br>34859 | 470592 | Э |
| 54 | 73 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройник) | т фасонных частей | 0,00242 | 1994369,51<br>958212,86 | 842296,65<br>287871,43 | 4826<br>2319 | 2038<br>697 | 469 | 2985<br>625 | 8437 | |
| 55 | 74 | 241-113-0221 *РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | 6233,00 | | 6233,00 | | 6233,00 | 499,00 | 6732,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнение работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 75 | 1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1994369,51 | 842296,65 | 1994 | 842 | 194 | 1234 | 3486 | |
| | | | | | | 958212,86 | 287871,43 | 958 | 288 | | 258 | | |
| 57 | 76 | 241-114-0121 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1065,00 | | 1065,00 | | 1065,00 | 85,00 | 1150,00 | |
| 58 | 77 | 241-114-0102 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | шт. | 1 | 283,00 | | 283,00 | | 283,00 | 23,00 | 306,00 | |
| 59 | 78 | 1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022* | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0058 | 538351,54 | 79285,54 | 3122,00 | 460,00 | 1583,00 | 1255,00 | 4727,00 | |
| | | | | | | 186168,86 | 32464,38 | 1080,00 | 188,00 | | 350,00 | | |
| 60 | 80 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0069 | 1994369,51 | 842296,65 | 13761 | 5812 | 1338 | 8512 | 24055 | |
| | | | | | | 958212,86 | 287871,43 | 6612 | 1986 | | 1782 | | |
| 61 | 81 | 241-208-0802 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 4143,00 | | 4143,00 | | 4143,00 | 331,00 | 4474,00 | |
| 62 | 82 | 241-208-0309 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 4178,00 | | 12534,00 | | 12534,00 | 1003,00 | 13537,00 | |
| 63 | 83 | 241-208-0109 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 3175,00 | | 6350,00 | | 6350,00 | 508,00 | 6858,00 | |
| 64 | 84 | 1107-0101-0105 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 1 | 6166,14 | 3416,44 | 6166,00 | 3417,00 | | 4970,00 | 12027,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | й | | 2749,70 | 1461,85 | 2750,00 | 1462,00 | | 891,00 | | |
| 65 | 85 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м³ | 0,15 | 48170,00 | | 7226,00 | | 7226,00 | | 7804,00 | |
| | | | | | | | | | | | 578,00 | | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 66 | 86 | 1107-0111-0211 *РСНБ РК 2022* | Столбы дополнительные железобетонные. Установка | | 1 | 17978,54 | 8131,04 | 17979,00 | 8131,00 | 371,00 | 15273,00 | 35912,00 | |
| | | | | | | 9476,21 | 3466,91 | 9476,00 | 3467,00 | | 2660,00 | | |
| 67 | 87 | 261-404-0471 *РСНБ РК 2022* | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 7002,00 | | 7002,00 | | 7002,00 | | 7562,00 | |
| | | | | | | | | | | | 560,00 | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 69 | 89 | 214-203-0201 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П | | 0,109 | 501469,00 | | 54660,00 | | 54660,00 | | 59033,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4373,00 | | |
| 70 | 90 | 214-209-0110 *РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 51,1425 | 592,00 | | 30276,00 | | 30276,00 | | 32698,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2422,00 | | |
| 71 | 91 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 19,3 | 147,05 | 3,45 | 2838 | 67 | 1202 | 1089 | 4241 | |
| | | | | | | 81,30 | 0,49 | 1569 | 9 | | 314 | | |
| 72 | 92 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 19,3 | 255,69 | 5,11 | 4935 | 99 | 3002 | | 5330 | |
| | | | | | | 95,02 | 0,97 | 1834 | 19 | | 395 | | |
| 73 | 93 | 1122-0301-0109 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,065 | 3559629,45 | 1364186,52 | 231376 | 88672 | 30281 | 144621 | 406077 | |
| | | | | | | 1729576,80 | 517835,89 | 112422 | 33659 | | 30080 | | |
| 74 | 94 | 241-102-0241 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм | м | 65 | 30663,00 | | 1993095,00 | | 1993095,00 | | 2152543,00 | |
| | | | | | | | | | | | 159448,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Накопление работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75 | 95 | 241-117-0443<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм | шт. | 6 | 14845,00 | | 89070,00 | | 89070,00 | | 96196,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7126,00 | | |
| 76 | 96 | 1122-0601-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,06633 | 8554308,08<br>441929,60 | 727765,52<br>233587,29 | 567407,00<br>29313,00 | 48273,00<br>15494,00 | 489821,00 | <br>48941,00 | 660707,00 | |
| 77 | 97 | 1122-0301-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,01 | 3001327,66<br>1417409,28 | 1153882,25<br>437995,84 | 30013<br>14174 | 11539<br>4380 | 4300 | 18369<br>3871 | 52252 | |
| 78 | 98 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 10 | 18250,00 | | 182500,00 | | 182500,00 | <br>14600,00 | 197100,00 | |
| 79 | 99 | 241-117-0437<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм | шт. | 1 | 11255,00 | | 11255,00 | | 11255,00 | <br>900,00 | 12155,00 | |
| 80 | 100 | 1122-0601-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00857 | 7089567,58<br>489158,88 | 252101,29<br>55341,23 | 60758,00<br>4192,00 | 2160,00<br>474,00 | 54405,00 | 4620,00<br>5230,00 | 70608,00 | |
| 81 | 101 | 1122-1401-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 6 | 24024,06<br>7514,47 | 2497,63<br>52,10 | 144144<br>45087 | 14986<br>313 | 84072 | 44945<br>15127 | 204217 | |
| 82 | 102 | 1122-1401-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 20180,21<br>6312,16 | 2098,00<br>43,76 | 20180<br>6312 | 2098<br>44 | 11770 | 6292<br>2118 | 28590 | |
| | | | | | | | | | | | | 11616756 | |
| | | | | | | | | | | | 1381135<br>860499 | | |
| | | | Колодцы | | | | | | | | | | |
| 83 | 103 | 1122-1301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и | 22,59 | 42515,30 | 16259,78 | 960421 | 367308 | 146575 | 603695 | 1689245 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машиниста | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | бетонных конструкций колодцев | | | 19767,01 | 7226,93 | 446537 | 163256 | | 125129 | | |
| 84 | 104 | 225-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10 | шт. | 1 | 15359,00 | | 15359,00 | | 15359,00 | 1229,00 | 16588,00 | |
| 85 | 105 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 4 | 21899,00 | | 87596,00 | | 87596,00 | 7008,00 | 94604,00 | |
| 86 | 106 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20 | шт. | 4 | 42829,00 | | 171316,00 | | 171316,00 | 13705,00 | 185021,00 | |
| 87 | 107 | [illegible] *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 3 | 19588,00 | | 58764,00 | | 58764,00 | 4701,00 | 63465,00 | |
| 88 | 108 | 225-101-0111 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 8 | 42946,00 | | 343568,00 | | 343568,00 | 27485,00 | 371053,00 | |
| 89 | 109 | 225-101-0110 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 4 | 30561,00 | | 122244,00 | | 122244,00 | 9780,00 | 132024,00 | |
| 90 | 110 | 225-101-0108 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 22583,00 | | 90332,00 | | 90332,00 | 7227,00 | 97559,00 | |
| 91 | 111 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 8 | 31548,00 | | 252384,00 | | 252384,00 | 20191,00 | 272575,00 | |
| 92 | 112 | 225-101-0612 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-2 | шт. | 4 | 25368,00 | | 101472,00 | | 101472,00 | 8118,00 | 109590,00 | |
| 93 | 113 | 225-101-0614 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПППП20-2 | шт. | 2 | 78963,00 | | 157926,00 | | 157926,00 | 12634,00 | 170560,00 | |
| 94 | 115 | 225-101-0613 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПППП20-2 | шт. | 2 | 39091,00 | | 78182,00 | | 78182,00 | 6255,00 | 84437,00 | |
| 95 | 116 | 225-101-0605 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1 | шт. | 14 | 10388,00 | | 145432,00 | | 145432,00 | 11635,00 | 157067,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 96 | 117 | 225-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 10923,00 | | 10923,00 | | 10923,00 | 874,00 | 11797,00 | |
| 97 | 118 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 14 | 13976,00 | | 195664,00 | | 195664,00 | 15653 | 211317 | |
| 98 | 119 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 36 | 4025,00 | | 144900,00 | | 144900,00 | 11592,00 | 156492,00 | |
| 99 | 120 | 244-201-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 13 | 11360,00 | | 147680,00 | | 147680,00 | 11814,00 | 159494,00 | |
| 100 | 121 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и приложенные с ограждениями | т | 0,32508 | 1063547,00 | | 345738,00 | | 345738,00 | 27659,00 | 373397,00 | |
| 101 | 122 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы заливные | шт. | 38 | 785,00 | | 29830,00 | | 29830,00 | 2386,00 | 32216,00 | |
| 102 | 123 | 1111-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение щебнем | м² площади уплотнения | 26,46 | 380,76<br>133,61 | 55,84<br>21,36 | 10075,00<br>3535,00 | 1477,00<br>565,00 | 5062,00 | 3854,00<br>1114,00 | 15043,00 | |
| 103 | 124 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 3,969 | 34180,46<br>2425,25 | 1983,67<br>465,00 | 135662,00<br>9626,00 | 7874,00<br>1846,00 | 118163,00 | 10439,00<br>11688,00 | 157789,00 | |
| 104 | 125 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 182,94 | 4113,72<br>535,43 | 32,55<br>5,13 | 752564,00<br>97952,00 | 5954,00<br>938,00 | 648658,00 | 91968,00<br>67563,00 | 912095,00 | |
| | | | | | | | | 13688795<br>1746537 | 1138819<br>418577 | 10799945 | 2081906<br>1265939 | 5473428,18 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 18358548<br>3832030 | 3885842<br>1066279 | 11727092<br>0 | 4113339<br>1803062 | 24328492 | |
| | | | Временные здания и сооружения. | | 1,30% | | | 316270 | | | | 24644763 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | **1,76** | | | **433748** | | | | **25078511** | |
| | | | **Непредвиденные затраты и работы** | | **2%** | | | **501570** | | | | **25580081** | |
| | | | **В томе числе в текущих ценах к =1,079** | | | | | | | | | **27524167** | |
| | | | **С пониж коэф к=0,95** | | | | | | | | | **26147959** | |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | **3137755** | | | | **29285714** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района" БИН 050140001222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE0002470702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Главный инженер проекта Марьяненко Н.П. Приказ № 41 от 14.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчетного документа, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО :Строитель-2003"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области г.Житикара Костанайская область**

## СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован. | Источник код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47 | 26.06.2023 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | из них | | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001 г. | на приобретаемые материалы | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | на них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области | 8 305 409,4 | 7 415 544,1 | | | | | | | 889865,3 | 8 305 409,4 |
| Аванс 30% | 2 491 622,8 | 2 224 663,2 | | | | | | | 266959,6 | 2491622,8 |
| **Итого к оплате** | **5 813 786,6** | **5 190 880,9** | | | | | | | **622 905,7** | **5 813 786,6** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
**Руководитель** **Хакимов А.Б.**
**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель -2003"**
(подпись М.П.) **Кабасов К.А.**

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Надежда С»**
**Эксперт** **Клименко.Л.В.**
KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024707 02 02.03.2017

Форма, не приложение 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

# Акт выполненных работ № 1

за Август 2023 (месяц, год) на 01-01 Подготовительные работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2022 в ценах 2023 г. | Создание инженерно-топографического плана территории, масштаба съемки 1:500, высота сечения рельефа 1,0 м; III категории сложности -полевые работы | га | 0,2948 | 39101,00 | 0,00 | 11527 | 0 | | 0 | 11527 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | 2 | Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2022 в ценах 2023 г. | Разбивка и нивелировка точек географических профилей 2 категории сложности | км | 1,474 | 25563,00 | 0,00 | 37680 | 0 | | 0 | 37680 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 49207 | 0 | 0 | 0 | 49207 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения, | | 1,30% | | | 640 | | | | 49847 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 877 | | | | 50724 | |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 1014 | | | | 51738 | |
| | | | В томс числе в текущих ценах к =1,079 | | | | | | | | | 55826 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **С понж коэф к=0,95** | | | | | | | | **53034** |
| | | | **НДС** | | **12%** | | **6364** | | | | **59398** |
| | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024707O2 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Главный инженер проекта Марущенко Н.Н. Приказ № 41 от 14.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжении, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

# Акт выполненных работ № 2

за **Август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022* | **Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м Снятие ППС** | м³ грунта | 610 | 61,64<br>0,00 | 61,64<br>20,15 | 37600<br>0,00 | 37600<br>12292 | | 8850<br>3716 | 50166 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022* | **Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м³ грунта | 717,65 | 45,35<br>0,00 | 45,35<br>14,82 | 32545<br>0,00 | 32545<br>10636 | | 7658<br>3216 | 43419 | |
| 3 | 5 | 1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 2049,57726 | 304,78<br>0,00 | 304,78<br>77,67 | 624670<br>0,00 | 624670<br>159191 | | 114617<br>59143 | 798430 | |
| 4 | 6 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 56,04 | 3192,60<br>3192,60 | 0,00<br>0,00 | 178913<br>178913 | 0<br>0 | | 128818<br>24618 | 332349 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 90 | 3831,13<br>3831,13 | 0,00<br>0,00 | 344802<br>344802 | 0<br>0 | | 248257<br>47445 | 440934 | |
| 6 | 8 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта) | $м^2$ | 35 | 5232,56<br>2088,34 | 304,78<br>89,77 | 183140<br>70292 | 10667<br>3142 | 102180 | 72700<br>20467 | 276306 | |
| 7 | 9 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 110 | 1665,62<br>1665,62 | 0,80<br>0,80 | 183218<br>183218 | 0,00<br>0,00 | | 131917<br>25211 | 340346 | |
| 8 | 10 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2013* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 30 | 2654,04 | | 79621 | | 79621 | 6370 | 85991 | |
| 9 | 11 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1110 | 42,59<br>0,00 | 42,59<br>13,92 | 47275<br>0 | 47275<br>15451 | 0 | 11125<br>4672 | 63072 | |
| 10 | 12 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1110 | 302,30<br>162,33 | 139,97<br>67,33 | 335553<br>180186 | 155367<br>74736 | 0 | 183541<br>41528 | 568625 | |
| 11 | 13 | 1101-0104-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 90 | 76,33<br>0,00 | 76,33<br>24,95 | 6870<br>0 | 6870<br>2246 | 0 | 1617<br>679 | 9165 | |
| 12 | 14 | 1122-1501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$ | м короба | 19 | 19251,18<br>2510,73 | 1956,55<br>787,71 | 365772<br>47704 | 37174<br>14966 | 280894 | 62044<br>34225 | 462841 | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 2419978<br>1085115 | 952167<br>292662 | 462696<br>0 | 971148<br>271290 | 3662416 | |
| | | | Раздел 2: Водовод | | | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км | 0,45 | 722924,08<br>400978,12 | 321945,96<br>105823,83 | 325316<br>180440 | 144876<br>47621 | 0 | 225780<br>44068 | 595184 | |
| 14 | 20 | 241-201-0910<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм | м | 454,5 | 1623,00 | | 737653,50 | | 737653,50 | 59012,28 | 796666 | |
| 15 | 21 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,049 | 676242,85<br>382325,05 | 293917,80<br>103661,10 | 33136<br>18734 | 14402<br>5079 | 0 | 23575<br>4537 | 61248 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 49,49 | 239,00 | | 11828,00 | | 11828,00 | 946,00 | 12774 | |
| 22 | 65 | 241-102-0227<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм | м | 2,2 | 10696,00 | | 23531,20 | | 23531,20 | 1882,50 | 25414 | |
| | | | Итого по разделу 2: Водовод | | | | | 1150198 | 164357 | 773013 | 253892 | 1491285 | |
| | | | | | | | | 199174 | 52700 | 0 | 110465 | | |
| | | | Раздел 3: Колодцы водопроводные , Д-15000-5 шт, | | | | | | | | | | |
| 17 | 103 | 1122-1301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,571 | 42515,30<br>19767,01 | 16259,78<br>7226,93 | 364399<br>169423 | 139363<br>61942 | | 229051<br>47476 | 640926 | |
| 18 | 105 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 5 | 21899,00 | | 109495 | | 109495 | 8760 | 118255 | |
| 19 | 110 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 5 | 22583,00 | | 112915 | | 112915 | 9033 | 121948 | |
| 20 | 111 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 10 | 31548,00 | | 315480 | | 315480 | 25238 | 340718 | |
| 21 | 114 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 | шт. | 5 | 34514,00 | | 172570,00 | | 172570,00 | 13806,00 | 186376 | |
| 23 | 125 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 54 | 4113,72<br>535,43 | 32,55<br>5,13 | 222141<br>28913 | 1758<br>277 | 191470 | 27147<br>19943 | 269231 | |
| | | | Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные Д-2000-2 шт, Д-15000-5 шт,Д-1000-1шт | | | | | 1297000 | 141120 | 901930 | 256198 | 1677454 | |
| | | | | | | | | 198336 | 62219 | 0 | 126139 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4867178 | 1257646 | 1654821 | 1933991 | 6831155 | |
| | | | | | | | | 1402626 | 407578 | 0 | 610367 | | |
| | | | Временные здания и сооружения. | | 1,30% | | | 88805 | | | | 6919960 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 121791 | | | | 7041751 | |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 140835 | | | | 7182586 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **В томе числе в текущих ценах к =1,079** | | | | | | | | **7750010,71** |
| | | | **С ценах коэф к=0,95** | | | | | | | | **7362510,18** |
| | | | **НДС** | | **12%** | | **883501** | | | | **8246011,40** |
| | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540008073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024070702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Главный инженер проекта Марущенко Н.П. Приказ №40 от 12.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО "Строитель-2003"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области г.Житикара Костанайская область**

**СПРАВКА № 3**
**о стоимости выполненных работ и затратза октябрь 2023 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код | |
| | | 47 | 26.06.2023 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | из них | | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | из них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области | 52 230 286,4 | 13392857,14 | | | | | | | 1607142,86 | 15000000 |
| Аванс 30% | 15 669 085,9 | 4017857,14 | | | | | | | 482142,86 | 4500000 |
| **Итого к оплате** | **36 561 200,5** | **9375000,00** | | | | | | | **1125000,00** | **10500000** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
**Руководитель** **Хакимов А.Б.**
**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель -2003"** **Кабасов К.А.**
(подпись М.П.)

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Надежда С»**
**Эксперт** **Клименко Л.В.**
KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024707 02 02.03.2017

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.Н.Ишимова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

## Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2023 (месяц, год) на 01-01 Подготовительные работы

| № п/п | | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Начисления расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | сборка производства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2022 в ценах 2023 г. | Восстановление и закрепление трасс канала, коллектора, канализации и дамб обвалования 2 кат. сложности | км | 1.474 | 28827,00 – – | – – – | 42491 – – | – – – | – – – | – – – | 42491 | |
| 2 | 4 | Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2022 в ценах 2023 г. | Восстановление и закрепление трасс канала, коллектора, канализации и дамб обвалования 2 кат. сложности | км | 1.474 | 21371,00 – – | – – – | 31502 – – | – – – | – – – | – – – | 31502 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 73993 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения, | | 1.30% | | | 962 | | | | 74955 | |
| | | | связанные с климатическими условиями | | 1.76 | | | 1319 | | | | 76274 | |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 1525 | | | | 77800 | |
| | | | В том числе к текущим ценам к =1.075 | | | | | | | | | 83946 | |
| | | | С ценик коэф к=0,95 | | | | | | | | | 79748 | |
| | | | НДС | | 12% | | | 9570 | | | | 89318 | |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кобисов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Эдванса-С"

Место печати (при наличии)

Представитель авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024070702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер проекта Марущенко Н.П. Приказ № 41 от 14.07.2023

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № приказа или другого

Форма по приложению 3-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 101

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

# Акт выполненных работ № 5

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего | в том числе: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | в том числе: эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью | сборник происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС) | м³ грунта | 127 | 61,64 | 61,64 | 8445 | 8445 | – | 1988 | 11267 |
| | | | НР - 23%; СП - 9% | | | – | 28,15 | – | 3761 | | 834 | | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м³ грунта | 29,35 | 45,35 | 45,35 | 1331 | 1331 | – | 313 | 1776 |
| | | | НР - 23%; СП - 9% | | | – | 14,82 | – | 435 | | 131 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС) | м³ грунта | 938 | 61,64 | 61,64 | 57818 | 57819 | – | 13610 | 77141 |
| | | | НР - 23%; СП - 9% | | | – | 20,15 | – | 18901 | | 5712 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановление ППС). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применять коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м³ грунта | 938 | 45,35 | 45,35 | 42538 | 42538 | – | 10008 | 56749 |
| | | | НР - 23%; СП - 9% | | | – | 14,82 | – | 13901 | | 4202 | | |
| 5 | 6 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 37,56 | 3192,60 | – | 121191 | – | – | 87388 | 225134 |
| | | | НР - 23%; СП - 9% | | | 3192,60 | – | 121191 | – | | 10676 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отноской. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*ЗП - 72%; СП - 9%* | м³ грунта | 65 | 3831,13<br>3831,13 | –<br>– | 249023<br>249023 | –<br>– | –<br>– | 179297<br>34265 | 462585 |
| 7 | 8 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)<br>*ЗП - 99%; СП - 6%* | м³ основания | 35 | 5232,52<br>2088,34 | 304,78<br>89,77 | 183138<br>70292 | 10667<br>3142 | 102179 | 72700<br>20467 | 276305 |
| 8 | 9 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 | Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*ЗП - 72%; СП - 9%* | м³ грунта | 117 | 1665,62<br>1665,62 | –<br>– | 194878<br>194878 | –<br>– | –<br>– | 140512<br>36815 | 362805 |
| 9 | 10 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный<br>*СП - 9%* | м³ | 15,32 | 2654,00<br>– | –<br>– | 40659<br>– | –<br>– | 40659<br>– | –<br>3283 | 43912 |
| 10 | 11 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*ЗП - 72%; СП - 9%* | м³ грунта | 976 | 42,59<br>– | 42,59<br>13,92 | 41568<br>– | 41568<br>13586 | –<br>– | 9788<br>4189 | 55456 |
| 11 | 12 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*ЗП - 72%; СП - 9%* | м³ уплотненного грунта | 976 | 302,30<br>162,33 | 139,97<br>67,33 | 295045<br>158434 | 136611<br>65714 | –<br>– | 161391<br>36513 | 492949 |
| 12 | 15 | Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб<br>*ЗП - 99%; СП - 9%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | врезка | 3 | 56563,46<br>16820,83 | 28401,97<br>9909,61 | 169690<br>59487 | 85206<br>29729 | 33997<br>– | 79614<br>19928 | 369832 |
| Водовод | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 21 | Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка и травление<br>*ЗП - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,2738 | 676242,85<br>382325,85 | 293917,80<br>103661,10 | 185155<br>104681 | 80474<br>28382 | – | 121732<br>25351 | 342238 |
| 14 | 22 | С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм<br>*СП - 9%* | м | 28,078 | 361,80<br>– | –<br>– | 10336<br>– | –<br>– | 10336<br>– | –<br>811 | 10947 |
| 15 | 24 | С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм<br>*СП - 9%* | м | 248,46 | 204,80<br>– | –<br>– | 50686<br>– | –<br>– | 50686<br>– | –<br>4055 | 54741 |
| 16 | 26 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзр=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией<br>*ЗП - 99%; СП - 17%* | км трубопровода | 0,3228 | 114238,38<br>110514,88 | –<br>– | 36876<br>35674 | –<br>– | 1202<br>– | 35317<br>5775 | 77969 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29 | Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | задвижка или клапан | 2 | 2961,10<br>1999,78 | 52,15<br>25,65 | 5922<br>4080 | 104<br>51 | 1818 | 4010<br>795 | 10727 |
| 18 | 30 | С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50<br>СП - 8% | шт. | 2 | 60287,00<br>– | –<br>– | 120574<br>– | –<br>– | 120574 | –<br>9646 | 130220 |
| 19 | 31 | С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р).15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 32<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2709,00<br>– | –<br>– | 2709<br>– | –<br>– | 2709 | –<br>217 | 2926 |
| 20 | 32 | С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р).15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 25<br>СП - 8% | шт. | 20 | 1765,00<br>– | –<br>– | 35300<br>– | –<br>– | 35300 | –<br>2824 | 38124 |
| 21 | 37 | Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка<br>НР - 98%; СП - 57%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | фланец | 5 | 1290,53<br>980,58 | 57,05<br>– | 6453<br>4903 | 285<br>– | 1265 | 4854<br>985 | 12211 |
| 22 | 38 | С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2229,80<br>– | –<br>– | 8916<br>– | –<br>– | 8916 | –<br>713 | 9629 |
| 23 | 39 | С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм<br>СП - 8% | шт. | 5 | 1784,60<br>– | –<br>– | 8920<br>– | –<br>– | 8920 | –<br>714 | 9634 |
| 24 | 44 | Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении<br>НР - 98%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | шт. | 4 | 1970,99<br>1827,68 | 143,31<br>0,51 | 7884<br>7311 | 573<br>2 | – | 7240<br>1210 | 16334 |
| 25 | 45 | С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм<br>СП - 8% | шт. | 2 | 706,00<br>– | –<br>– | 1412<br>– | –<br>– | 1412 | –<br>113 | 1525 |
| 26 | 46 | С1241-214-0102 241-214-0102 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм<br>СП - 8% | шт. | 2 | 543,00<br>– | –<br>– | 1086<br>– | –<br>– | 1086 | –<br>87 | 1173 |
| 27 | 48 | С1241-215-0202 241-215-0202 РСНБ РК 2022 | Седло запорное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 32х3/4"<br>СП - 8% | шт. | 1 | 360,00<br>– | –<br>– | 360<br>– | –<br>– | 360 | –<br>29 | 389 |
| 28 | 69 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 108-250 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | т фасонных частей | 0,005088 | 1994369,51<br>958212,86 | 841296,65<br>287871,43 | 10147<br>4875 | 4286<br>1465 | 986 | 6277<br>1314 | 17738 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78 | С1243-101-0303 243-101-0303 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 2,4 | 1791,80 | – | 4298 | – | 4298 | – | 4642 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 344 | |
| 30 | 79 | С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2022 | Резина листовая кулинкованная цветная | кг | 4,9152 | 819,80 | – | 4026 | – | 4026 | – | 4348 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 322 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Колодцы водопроводные д-2000 - 4шт.; д-1500 - 9шт.; д-1000 - 1шт.; Лист НВ10** | | | | | | | | | |
| 31 | 103 | Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций изделия | 0,01454 | 42515,30 | 16259,78 | 618 | 236 | 95 | 389 | 1087 |
| | | | НР - 39%; СП - 8% | | | 19767,81 | 7226,93 | 287 | 105 | | 81 | |
| 32 | 125 | Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 38 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 110,276 | 4113,72 | 52,55 | 453645 | 3598 | 391010 | 55438 | 549810 |
| | | | НР - 13%; СП - 5% | | | 535,43 | 5,13 | 59045 | 566 | | 40727 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 454263 | 3826 | 821634 | 1001328 | 3630713 |
| | | | | | | | | 55332 | 671 | – | 268937 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 3630712 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,30% | | | 47199 | | | | 3677911 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | 1,76 | | | 64731 | | | | 3742642 |
| | | | **Непредвиденные затраты и работы** | | 2% | | | 74853 | | | | 3817495 |
| | | | **В тенс числе в текущих ценах к =1,079** | | | | | | | | | 4119077 |
| | | | **С поним коэф к=0,95** | | | | | | | | | 3913124 |
| | | | НДС | | 12% | | | 469575 | | | | 4382698 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель" 200315010736 KZ64VJE00023673

Директор _____ Кабасов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представитель авторского надзора : ТОО "ПИП "Кестанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель _____ Хакимов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE0002470702 02.03.2017

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Главный инженер проекта Марущенко Н.П. Приказ № 4 от 11.07.2023 г.

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись автора проекта, квалификационный номер, дата выдачи или приказа)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

## Акт выполненных работ № 6

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-02 Наружные сети канализации работы**

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью | старка происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Сжатие ППС)<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 112 | 61,64<br>– | 61,64<br>20,15 | 6904<br>– | 6904<br>2257 | – | 1625<br>682 | 9211 | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 112 | 45,35<br>– | 45,35<br>14,82 | 5079<br>– | 5079<br>1660 | – | 1195<br>502 | 6776 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС)<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 112 | 61,64<br>– | 61,64<br>20,15 | 6904<br>– | 6904<br>2257 | – | 1625<br>682 | 9211 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановление еППС). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 112 | 45,35<br>– | 45,35<br>14,82 | 5079<br>– | 5079<br>1660 | – | 1195<br>502 | 6776 | |
| 5 | 5 | Е11-010101-0363<br>1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 410 | 304,78<br>– | 304,78<br>77,67 | 124960<br>– | 124960<br>31845 | – | 22927<br>11833 | 159720 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 15 | 3192,60<br>3192,60 | –<br>– | 47889<br>47889 | –<br>– | – | 34480<br>6590 | 88959 | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 12 | 3831,13 | – | 45974 | – | – | 33101 | 85401 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | МР - 72%; СП - 8% | | | 3831,13 | – | 48974 | – | | 6326 | |
| 8 | 8 | Е11-220101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройства (Основание из местного грунта) | м³ основания | 5,3 | 5232,52 | 304,78 | 27732 | 1616 | 15472 | 11089 | 41848 |
| | | | МР - 69%; СП - 8% | | | 2068,34 | 89,77 | 10644 | 476 | | 3089 | |
| 9 | 9 | Е11-010305-0502 1101-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи, шурфы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 44 | 1665,62 | – | 73287 | – | – | 52767 | 136138 |
| | | | МР - 72%; СП - 8% | | | 1665,62 | – | 73287 | – | | 10884 | |
| 10 | 10 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Пояс ГОСТ 8736-2014 прирезной | м² | 19 | 2654,00 | – | 26540 | – | 26540 | – | 28663 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2123 | |
| 11 | 11 | Е11-010103-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 299 | 42,58 | 42,59 | 12734 | 12734 | – | 3996 | 16989 |
| | | | МР - 72%; СП - 8% | | | – | 13,92 | – | 4162 | | 1259 | |
| 12 | 12 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м² уплотненного грунта | 299 | 301,38 | 139,97 | 90388 | 41851 | – | 49443 | 151016 |
| | | | МР - 72%; СП - 8% | | | 161,33 | 67,33 | 48537 | 20132 | | 11188 | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 78 | 76,33 | 76,33 | 5954 | 5954 | – | 1401 | 7063 |
| | | | МР - 72%; СП - 8% | | | – | 24,95 | – | 1946 | | 588 | |
| 14 | 14 | Е11-221501-101 1123-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пом. 28 | Коммуникации подземные. Пересечения при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м² | м короба | 26 | 19151,18 | 1956,55 | 500531 | 58870 | 384382 | 84982 | 632268 |
| | | | МР - 99%; СП - 8% | | | 2510,73 | 787,71 | 65279 | 20480 | | 46835 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-221101-0107 1123-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пом. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 56563,46 | 28401,97 | 113127 | 56804 | 22665 | 52943 | 175355 |
| | | | МР - 99%; СП - 8% | | | 16829,03 | 9909,61 | 33658 | 19819 | | 13286 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-221401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пом. 28 | Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 88 | 4141,86 | 31,71 | 364413 | 2791 | 346995 | 15675 | 410494 |
| | | | МР - 99%; СП - 8% | | | 166,22 | 13,70 | 14637 | 1206 | | 38407 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | С1241-204-0402 241-204-0402 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 158 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 89,76 | 5968,00 | – | 535688 | – | 535688 | – | 578543 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 42855 | |
| 18 | 18 | С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022 | Кольца резиновые уплотнительные с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 | шт. | 30 | 411,00 | – | 12330 | – | 12330 | – | 13316 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 986 | |
| 19 | 19 | С1241-211-0802 241-211-0802 РСНБ РК 2022 | Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 15 | 1808,00 | – | 27120 | – | 27120 | – | 29290 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2170 | |
| 20 | 20 | Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Столбы дополнительные железобетонные. Установка | шт. | 2 | 17987,45 | 8131,84 | 35975 | 16262 | 761 | 30546 | 71842 |
| | | | МР - 139%; СП - 8% | | | 9476,21 | 3466,91 | 18952 | 6934 | | 5322 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | С1261-404-0471<br>261-404-0471 РСНБ РК 2022 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 6% | шт. | 2 | 7002,00<br>– | –<br>– | 14004<br>– | –<br>– | 14004 | –<br>1120 | 15124 |
| 22 | 22 | С1214-203-0201<br>214-203-0201 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П<br>СП - 3% | т | 0,0436 | 501469,00<br>– | –<br>– | 21864<br>– | –<br>– | 21864 | –<br>1749 | 23613 |
| 23 | 23 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 3% | м² | 38,6 | 147,05<br>81,30 | 3,45<br>0,49 | 5676<br>3138 | 133<br>19 | 2405 | 2179<br>628 | 8483 |
| 24 | 24 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 3% | м² | 38,6 | 255,69<br>95,02 | 5,11<br>0,97 | 9870<br>3668 | 197<br>37 | 6005 | 2556<br>994 | 13420 |
| 25 | 25 | С1214-209-0110<br>214-209-0110 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм<br>СП - 3% | кг | 135 | 592,00<br>– | –<br>– | 79920<br>– | –<br>– | 79920 | –<br>6394 | 86314 |
| 26 | 26 | Е11-221401-401<br>1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пол. 28 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью<br>НР - 90%; СП - 3% | футляр | 2 | 41395,30<br>12948,02 | 4303,60<br>89,77 | 82791<br>25896 | 8608<br>180 | 48287 | 25815<br>8688 | 117294 |
| | | | Колодцы д-1500-5 шт | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е11-230601-0106<br>1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пол. 28 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые<br>НР - 90%; СП - 3%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м³ конструкций колодца | 8,05 | 77415,84<br>26298,32 | 13214,21<br>5861,12 | 623198<br>211701 | 106374<br>47182 | 305123 | 256295<br>70359 | 949852 |
| 28 | 28 | С1225-101-0602<br>225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15<br>СП - 4% | шт. | 5 | 21899,00<br>– | –<br>– | 109495<br>– | –<br>– | 109495 | –<br>8760 | 118255 |
| 29 | 29 | С1225-101-0108<br>225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6<br>СП - 6% | шт. | 4 | 22583,00<br>– | –<br>– | 90332<br>– | –<br>– | 90332 | –<br>7227 | 97559 |
| 30 | 30 | С1225-101-0109<br>225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>СП - 8% | шт. | 7 | 31548,00<br>– | –<br>– | 220836<br>– | –<br>– | 220836 | –<br>17667 | 238503 |
| 31 | 31 | С1225-101-0609<br>225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1<br>СП - 9% | шт. | 5 | 34514,00<br>– | –<br>– | 172570<br>– | –<br>– | 172570 | –<br>13806 | 186376 |
| 32 | 32 | С1225-101-0605<br>225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1<br>СП - 5% | шт. | 5 | 10388,00<br>– | –<br>– | 51940<br>– | –<br>– | 51940 | –<br>4155 | 56095 |
| 33 | 33 | С1225-101-0104<br>225-101-0104 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3<br>СП - 7% | шт. | 2 | 10923,00<br>– | –<br>– | 21846<br>– | –<br>– | 21846 | –<br>1748 | 23594 |
| 34 | 34 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>СП - 9% | шт. | 14 | 4025,00<br>– | –<br>– | 56350<br>– | –<br>– | 56350 | –<br>4508 | 60858 |
| 35 | 35 | С1244-201-0306<br>244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т<br>СП - 9% | комплект | 5 | 14427,00<br>– | –<br>– | 72135<br>– | –<br>– | 72135 | –<br>5771 | 77906 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | С1261-107-0626<br>261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы заданные | шт. | 10 | 785,00 | – | 7850 | – | 7850 | – | 8478 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 628 | |
| 37 | 37 | С1222-506-0401<br>222-506-0401 РСНБ РК 2022 | Лестницы приставные и приложенные с ограждениями | т | 0,8941 | 1063547,00 | – | 100080 | – | 100080 | – | 108086 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8006 | |
| 38 | 38 | Е11-110101-0102<br>11 11-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Грунт. Уплотнение щебнем | м² площади уплотнения | 9,45 | 388,76 | 55,84 | 3598 | 528 | 1807 | 1377 | 5373 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 133,61 | 21,36 | 1263 | 202 | | 398 | |
| 39 | 39 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 1,4175 | 37856,54 | 1983,67 | 53662 | 2812 | 47412 | 3728 | 61981 |
| | | | НР - 97%; СП - 7% | | | 2425,25 | 465,00 | 3438 | 659 | | 4591 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 66,405 | 4113,72 | 32,55 | 273172 | 2162 | 235455 | 33383 | 331880 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 535,43 | 5,13 | 35555 | 341 | | 24525 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 5251999 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения, | | 1,30% | | | 68276 | | | | 5320275 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 93637 | | | | 5413912 |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 108278 | | | | 5522190 |
| | | | В томс числе в текущих ценах к =1,079 | | | | | | | | | 5958443 |
| | | | С поиск коэф к=0,95 | | | | | | | | | 5660521 |
| | | | НДС | | 12% | | | 679263 | | | | 6339783 |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540008073

Директор Кабаева К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ64VJE0002470702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Главный инженер проекта Марущенко Н.П., Приказ № 41 от 14.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, номер, № отчества для приказа)

Форма по приложению 1-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ишанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

## Акт выполненных работ № 7

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения / корректировка/работы**

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, | старка происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Добавить позиции** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 33 | 61,64<br>– | 61,64<br>20,15 | 2034<br>– | 2034<br>665 | – | 479<br>201 | 2714 | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0113<br>1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 33 | 53,35<br>– | 53,35<br>17,44 | 1761<br>– | 1761<br>576 | – | 414<br>174 | 2349 | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0363<br>1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 165 | 304,78<br>– | 304,78<br>77,67 | 50289<br>– | 50289<br>12816 | – | 9227<br>4762 | 64278 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 1,76 | 3192,60<br>3192,60 | –<br>– | 5619<br>5619 | –<br>– | – | 4046<br>773 | 10438 | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2<br>НР - 72%; СП - 9% | м³ грунта | 1,32 | 3831,13<br>3831,13 | –<br>– | 5057<br>5057 | –<br>– | – | 3641<br>696 | 9394 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)<br>НР - 99%; СП - 0% | м³ основания | 2,64 | 5232,56<br>2008,34 | 304,78<br>89,77 | 13814<br>5302 | 805<br>237 | 7707 | 5484<br>1544 | 20841 |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 0% | м³ грунта | 13,2 | 1665,62<br>1665,62 | –<br>– | 21986<br>21986 | –<br>– | – | 15830<br>3025 | 40841 |
| 8 | 8 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный<br>СП - 0% | м³ | 13,2 | 2654,04<br>– | –<br>– | 35033<br>– | –<br>– | 35033 | –<br>2803 | 37836 |
| 9 | 9 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 0% | м³ грунта | 145,4 | 42,59<br>– | 42,59<br>13,92 | 6193<br>– | 6193<br>2024 | – | 1457<br>612 | 8262 |
| 10 | 10 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 0% | м³ уплотненного грунта | 145,4 | 302,30<br>162,33 | 139,97<br>67,33 | 43954<br>23603 | 20352<br>9790 | – | 24043<br>5439 | 73437 |
| 11 | 11 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м<br>НР - 72%; СП - 0% | м³ грунта | 33 | 76,33<br>– | 76,33<br>24,95 | 2519<br>– | 2519<br>823 | – | 593<br>249 | 3361 |
| | | | **Водовод** | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею<br>НР - 99%; СП - 0% | км трубопровода | 0,044 | 722924,08<br>400978,12 | 321945,96<br>105823,83 | 31809<br>17643 | 14165<br>4656 | – | 22076<br>4311 | 58196 |
| 13 | 13 | С1241-201-0910<br>241-201-0910 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм<br>СП - 0% | м | 44,44 | 1623,00<br>– | –<br>– | 72126<br>– | –<br>– | 72126 | –<br>5770 | 77896 |
| 14 | 14 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91%; СП - 0%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м³ | 0,15 | 39260,06<br>2425,25 | 1983,67<br>465,00 | 5889<br>364 | 298<br>70 | 5227 | 395<br>503 | 6786 |
| 15 | 15 | С1248-201-0202<br>248-201-0202 РСНБ РК 2022 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)<br>СП - 0% | шт. | 1 | 10655,00<br>– | –<br>– | 10655<br>– | –<br>– | 10655 | –<br>852 | 11507 |
| 16 | 16 | Е11-010102-0379<br>1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³<br>НР - 72%; СП - 0% | м³ грунта | 848 | 297,59<br>– | 297,59<br>75,83 | 252356<br>– | 252356<br>64304 | – | 46301<br>23897 | 322553 |
| 17 | 17 | С3412-101-0102<br>412-101-0102 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км<br>СП - 0% | т·км | 3018,88 | 124,00<br>– | –<br>– | 374341<br>– | –<br>– | | –<br>29947 | 404288 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы в тринаках. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 848 | 297,59 | 297,59 | 252356 | 252356 | – | 46301 | 323553 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 75,83 | – | 64304 | | 23897 | |
| 19 | 19 | С3412-101-0102 412-101-0102 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т/км | 3018,88 | 124,00 | – | 374341 | – | | – | 404288 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 29947 | |
| 20 | 20 | Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,12 | Тринаев. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 423,2745 | 2363,96 | 2363,96 | 1000684 | 1000684 | – | 469551 | 1587766 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 1540,74 | – | 652156 | | 117611 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2562736 | 1603732 | 130748 | 649838 | 3469584 |
| | | | | | | | | 79574 | 812421 | – | 257013 | |
| | | | Временные здания и сооружения. | | 1,30% | | | 45105 | | | | 3514691 |
| | | | Дополнит ельные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 61859 | | | | 3576550 |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 71531 | | | | 3648081 |
| | | | В томс числе в текущих ценах к =1,079 | | | | | | | | | 3936279 |
| | | | С поиск коэф к=0,95 | | | | | | | | | 3739465 |
| | | | НДС | | 12% | | | 448736 | | | | 4188201 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 7003" БИН 030540006073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004722

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE0002470702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Главный инженер проекта Марущенко Н.П. Приказ № 41 от 14.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, отчество или приказ.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО :Строитель 2003"

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай**

## СПРАВКА №4

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код | |
| | | 47 | 26.06.2023 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | из них | | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | из них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области | 56 071 649,82 | 3 107 612,88 | | | | | | | 372 913,55 | 3 480 526,42 |
| Аванс 30% | 16 821 494,95 | 932 283,86 | | | | | | | 111 874,06 | 1 044 157,93 |
| **Итого к оплате** | **39 250 154,87** | **2 175 329,01** | | | | | | | **261 039,48** | **2 436 368,49** |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

**Руководитель** **Хакимов А.Б.**

**Подрядчик: Директор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"** **Кабасов К.А.**

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Надежда С»**

**Эксперт** **КлименкоЛ.В.**

KZ78VJE00023625, KZ61VJE00024707 02.02.03.2017

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

# Акт выполненных работ № 8

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения / корректировка/работы**

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью | старая происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Добавить позиции** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12 | Траншеи. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 47,7485 | 2363,96 | 2363,96 | 112876 | 112876 | – | 52969 | 179112 | |
| | | | НР - 72%; СП - 90% | | | – | 1540,74 | – | 73568 | | 13267 | | |
| 2 | | Е11-010205-1101 1101-0205-1101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые | м² креплений | 360 | 2076,95 | 62,06 | 747702 | 22341 | 427904 | 222080 | 1047366 | |
| | | | НР - 72%; СП - 90% | | | 826,27 | 30,52 | 297457 | 10987 | | 77584 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 860578 | 135217 | 427904 | 275049 | 1226478 | |
| | | | | | | | | 297457 | 84555 | -- | 90851 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1226478 | |
| | | | Временные здания и сооружения, | | 1,30% | | | 15944 | | | | 1242422 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 21867 | | | | 1264289 | |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 25286 | | | | 1289575 | |
| | | | В томс числе в текущих ценах к =1,079 | | | | | | | | | 1391451 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С повиж коэф к=0,95 | | | | | | | 1321878 | |
| | | | НДС | | 12% | | 158625 | | | 1480504 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2005" БИН 050540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE0002470702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Главный инженер проекта Марушенко Н.П. Приказ № 41 от 4.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, реквизиты или приказа.

Форма по сравнению 3-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073, г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций(водоснабжения, водоотведения) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от 47 26.06.2023 г.

## Акт выполненных работ № 9

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети канализации / корректировка/работы**

| № п/п | | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью | старая происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Добавить позиции** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 46 | 304,78 | 304,78 | 14020 | 14020 | – | 2572 | 17920 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 77,67 | – | 3573 | | 1328 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 0,06 | 3192,60 | – | 3065 | – | – | 2207 | 5693 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3192,60 | – | 3065 | – | | 422 | | |
| 3 | 3 | Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 4 | 25238,57 | 22420,37 | 100954 | 89681 | – | 20190 | 130836 | |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2818,28 | 2280,28 | 11273 | 9121 | | 9692 | | |
| 4 | 4 | Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 18,18 | 21948,06 | 9085,97 | 399016 | 165183 | 201245 | 67161 | 503471 | |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1792,50 | 1939,02 | 32588 | 35251 | | 37294 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 26,18 | 21948,06 | 9085,97 | 574600 | 237871 | 289801 | 96714 | 725019 | |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1792,50 | 1939,02 | 46928 | 50764 | | 53705 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | С1241-201-0710 241-201-0710 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,1 мм | м | 45,2472 | 5208,00 | – | 235647 | – | 235647 | – | 254499 | |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 18852 | | |
| 7 | 7 | С1248-201-0202 248-201-0202 РСНБ РК 2022 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 19,4 см шаровый (массивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS. | шт. | 2 | 10655,00 | – | 21310 | – | 21310 | – | 23015 | |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1705 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Траншеи, вазухи котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 0,96 | 1665,62 | – | 1599 | – | – | 1151 | 2970 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1665,62 | – | 1599 | – | | 220 | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 46 | 42,59 | 42,59 | 1959 | 1959 | – | 461 | 2614 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | – | 13,92 | – | 640 | – | 194 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1352170 | 508714 | 748003 | 190456 | 1666037 |
| | | | | | | | | 95453 | 99349 | – | 123412 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1666038 |
| | | | Временные здания и сооружения. | | 1,30% | | | 21658 | | | | 1687696 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки | | 1,76 | | | 29703 | | | | 1717400 |
| | | | Непредвиденные затраты и работы | | 2% | | | 34348 | | | | 1751748 |
| | | | В томе числе в текущих ценах к =1,079 | | | | | | | | | 1890136 |
| | | | С поним. коэф к=0,95 | | | | | | | | | 1785734,30 |
| | | | ИДС | | 12% | | | 214288 | | | | 2000022,42 |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Надежда-С"

Представители авторского надзора : ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Клименко Л.В. KZ78VJE00023625, KZ61VJE0002470702 02.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Марущенко Н.П. Приказ № 41 от 14.07.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)