Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
169	09.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	28 162 431,00	28 162 431,00
				Итого	1	x	28 162 431,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стро **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименов	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	полнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**25 145 028**							**3 017 403**	**28 162 431**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2020 г. по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	597,819	34,30 --	34,30 11,94	20507 --	20507 7136	--	5138 2052	27697
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	597,819	16,94 --	16,94 5,89	10126 --	10126 3524	--	2537 1013	13677
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	597,819	151,80 78,41	73,40 32,52	90751 46874	43877 19443	--	47748 11080	149579
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,903	804,82 804,82	-- --	67526 67526	-- --	--	48619 9292	125437
				Фундаменты							
				Блоки стен подвала(КС-16)							
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	1	-2191,69 -720,10	-1135,73 -411,90	-2192 -720	-1136 -412	-336	-1336 -282	-3810
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	87	4693,51 1319,24	2690,34 1012,24	408335 114774	234060 88065	59501	239350 51815	699500
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,002	25273,00 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55

26	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,123268	12691,00 --	-- --	26946 --	-- --	26946	-- 2156	29102
			Утепление цоколя(АР-9)								
118	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм)	м3	15,108555	10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176797
			Перемычки(КС-26)								
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	126	444,39 159,54	250,31 53,28	55993 20103	31540 6713	4350	31642 7011	94646
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61 876,41	1287,58 267,62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92005
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,8192	78207,00 --	-- --	611516 --	-- --	611516	-- 48921	660437
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,9227	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	77923 56199	19565 4971	2159	42208 9610	129742
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,917	249146,00 --	-- --	228467 --	-- --	228467	-- 18277	246744
124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0057	284970,00 --	-- --	1624 --	-- --	1624	-- 130	1754
125	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	84,987	116,64 42,92	2,33 0,25	9913 3648	198 21	6067	2532 996	13440
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	84,987	87,10 24,26	1,65 0,25	7403 2062	140 21	5201	1437 707	9547
			(КС-54)								
129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4185	249146,00 --	-- --	104268 --	-- --	104268	-- 8341	112609
130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	220270,00 --	-- --	4872 --	-- --	4872	-- 390	5262

лок.смета исключить/включить

				Наружные стены(АР-13)							
1	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	119,44773	30216,18 5153,98	2393,83 532,77	3609254 615631	285938 63638	2707685	631721 339278	4580252
				Наружные стены(АР-13)							
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	100,042	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	3163083 515614	239484 53299	2407985	529090 295374	3987546
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм)	м3	40,9072	10835,00 --	-- --	443230 --	-- --	443230	-- 35458	478688
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,01731	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7347
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01731	270653,00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5060
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	12,796	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	482040 65660	30511 6342	385869	66961 43920	592921
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	7,9	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	320172 40537	18837 3915	260798	41341 28921	390433
				лок.смета исключить/включить							
				Внутренние стены(АР-13,14)							
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	287,96	36183,37 4314,30	2384,40 495,60	10419362 1242346	686612 142713	8490404	1288105 936597	12644064
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5290,53 1254,77	245,00 50,92	155189 36807	7187 1494	111195	35619 15265	206073
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,308	3692,35 1285,88	131,05 28,00	872533 303864	30967 6617	537702	288747 92902	1254182
				Внутренние стены(АР-13,14)							

158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	144,74	-39253,93 -4314,30	-2384,40 -495,60	-5681613 -624452	-345118 -71733	-4712043	-647452 -506325	-6835390
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,3096	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40902
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3096	270653,00 --	-- --	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90498
		Межквартирные перегородки									
161	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,97	8139,74 3932,04	2622,84 545,16	48594 23474	15658 3255	9462	24858 5876	79328
162	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	428,547	252,00 --	-- --	107994 --	-- --	107994	-- 8640	116633
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	-5665,50 -1254,77	-245,00 -50,92	-166188 -36807	-7187 -1494	-122194	-35619 -16145	-217952
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,154	-3911,09 -1285,88	-131,05 -28,00	-462111 -151932	-15484 -3308	-294695	-144374 -48519	-655003
				Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)							
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13728	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	114744 30960	175 72	83609	28239 11439	154422
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,28714	244652,00 --	-- --	70249 --	-- --	70249	-- 5620	75869
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	62,4	66,00 --	-- --	4118 --	-- --	4118	-- 329	4448
				Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)							
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1089	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	91023 24559	139 57	66325	22401 9074	122498
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02259	270653,00 --	-- --	6114 --	-- --	6114	-- 489	6603

177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	13,2	66,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
				Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)							
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00605	835841,18	1278,18	5057	8	3685	1245	6805
		ЗР - 40%, СП - 8%			225522,00	525,69	1364	3		504	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00476	270653,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	2,2	66,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
				Перекрытие							
				Плиты перекрытия (КС-33)							
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1207,884	6555,00	--	7917680	--	7917680	--	8551094
		СП - 8%			--	--	--	--		633414	
				лок.смета включить/исключить лестницы							
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	4374,41	2294,99	39370	20655	1106	25844	70431
		ЗР - 18%, СП - 8%			1956,50	477,02	17609	4293		5217	
2	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	41,85	10357,00	--	433440	--	433440	--	468116
		СП - 8%			--	--	--	--		34675	
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7102,10	3652,22	42613	21913	1113	28512	76815
		ЗР - 18%, СП - 8%			3264,56	762,60	19587	4576		5690	
4	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,44	12966,00	--	252059	--	252059	--	272224
		СП - 8%			--	--	--	--		20165	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29161616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2476566				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1380789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349863			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20487598		
		- Накладные расходы	Тенге							2656543	
		- Сметная прибыль	Тенге							2160120	

Итого прямые затраты ,тенге **24 344 953**

Накладные расходы , тенге		2 656 543
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 160 120
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**29 161 616**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	262 455
Итого		29 424 071
Зимнее удорожание	1,7%	500 209
Итого		29 924 280
Непредвиденные работы и затраты	2%	598 486
ИТОГО		**30 522 765**
в ценах 2019 г (К=1)54%		16 482 293
в ценах 2020 г (К=1,049901)46%		14 741 106
Итого		31 223 399
Итого с К=0,8053264058		25 145 028
НДС 12%	12%	3 017 403
Итого с НДС		**28 162 431**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.