Утверждена Приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г. №170

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района Алматинской области

ПОДРЯДЧИК:-Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб 2002»
БИН 020740004090, Республика Казахстан 050000 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
Наименование строительства и его адрес:
Работы по капитальному ремонту : Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за июнь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационная - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12014000 0324/160 003/02	04.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района	36500000,00	16517857		18500000,00					1982143	18500000,00

Заказчик : Руководитель
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
акимата Райымбекского района

Окас Н.Т.

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"Стройинтеграция"

Айнакулов К.С.

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000324/160003/02 от 04.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 5 Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Здание дома культуры								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
2.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из металлочерепицы-только скаты	м2	1046,00	136,55	0,93	142831	973	0,50	523
					79,11	0,14	82749	146	0,00	1
4.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	4,39	7695,81	300,96	33785	1321	5,63	25
					873,00	101,79	3832	447	0,39	2
7.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	434,00	147,19	19,92	63880	8647	0,28	121
					39,85	7,45	17294	3233	0,04	16
8.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	434,00	31,41	1,75	13633	760	0,01	4
					1,26	0,63	549	271	0,00	2
10.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	219,72	977,06	10,25	214674	2252	1,97	432
					313,89	3,85	68967	846	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,05	599,34	35,14	4822	283	0,90	7
					142,31	13,23	1145	106	0,07	1
14.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам обрешетки	м2	554,00	131,98	0,55	73117	305	0,04	22
					6,48	0,20	3590	111	0,00	1
15.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3447,64	102,01	13791	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
16.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	2,00	3960,00	--	7920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	360,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,00	779,01	3,80	1558	8	0,52	1
					80,48	1,44	161	3	0,01	0
21.	Е0112-5-4	Установка снегодержателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	70,00	284,55	11,02	19919	771	0,52	37
					87,03	1,12	6092	79	0,00	0
32.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	18,90	158,38	23,78	2993	449	0,91	17
					134,60	8,98	2544	170	0,04	1
33.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,90	448,56	128,16	8478	2422	1,03	20
					174,40	44,59	3296	843	0,17	3
34.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,90	4010,00	--	75789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	203,03	452,37	33,79	91846	6861	1,74	353
					291,98	5,62	59282	1141	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	1780,84	309,49	0,09	551146	160	0,26	462
					42,04	0,02	74867	36	0,00	0
50.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	220,50	64,05	0,44	14122	96	0,34	76
					59,78	0,17	13181	39	0,00	0
51.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	23,00	610,81	7,91	14049	182	2,06	47
					359,66	2,99	8272	69	0,01	0
52.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	243,50	264,27	2,91	64350	709	0,30	73
					50,20	1,10	12223	268	0,01	1
53.	Е0163-12-5	Ремонт поверхностей потолков, облицованных декоративными плтитами, площадь ремонтируемых мест до 5 м2	м2	70,00	75,67	2,44	5297	171	0,36	25
					58,73	0,77	4111	54	0,00	0
60.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	775,00	214,34	2,45	166113	1898	0,70	545
					125,23	0,56	97057	436	0,03	25
61.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	775,00	140,49	2,06	108877	1598	0,15	118
					28,21	0,79	21862	610	0,00	3
63.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,00	2574,05	126,11	20592	1009	0,98	8
					142,31	47,81	1138	383	0,23	2
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,00	4204,90	82,51	16820	330	1,55	6
					225,11	31,16	900	125	0,15	1
70.	С77-2-13	Театральные кресла	шт	270,00	5160,00	--	1393200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3138842	31614		2950
							487542	9573		70

Смета: 2-1-3 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	118,13	--	354	--	0,69	2
					118,13	--	354	--	0,02	0
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1775,00	3,69	--	6550	--	0,03	45
					3,69	--	6550	--	--	--
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	115,00	8,42	--	968	--	0,06	7
					8,42	--	968	--	--	--
5.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	40,00	29,35	2,80	1174	112	0,18	7
					26,55	0,45	1062	18	0,00	0
6.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	25,00	9,32	0,23	233	6	0,06	2
					9,09	0,05	227	1	0,00	0
9.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
10.	С151801-988	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C	шт.	1,00	5841,00	--	5841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
12.	С151801-1391	Трансформаторы тока марки Т-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	554,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	352,54	25,84	353	26	1,45	1
					253,57	10,24	254	10	0,05	0
17.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	47,00	39,82	--	1872	--	0,22	10
					33,90	--	1593	--	--	--
34.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой	шт	5,00	40,31	--	202	--	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			31,05	--	155	--	--	--
35.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	41,00	39,12 33,90	-- --	1604 1390	-- --	0,22 --	9 --
36.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	50,00	156,00 --	-- --	7800 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	41,00	126,00 --	-- --	5166 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	35,00	109,26 90,05	13,63 8,64	3824 3152	477 302	0,56 0,04	19 1
39.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	60,00	118,83 93,93	14,35 9,03	7130 5636	861 542	0,58 0,04	35 2
40.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	70,00	74,37 23,34	22,63 4,75	5206 1634	1584 332	0,14 0,03	10 2
41.	С151601-9272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х16+1х10	км	0,03	426382,00 --	-- --	11939 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151601-9271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х10+1х6	км	0,02	273438,00 --	-- --	6563 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151601-9265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х6+1х6	км	0,01	171970,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151601-9243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 3х2,5	км	0,00	57623,00 --	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	7860,00	30,63 28,46	-- --	240771 223715	-- --	0,17 --	1374 --
46.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или	м	1290,00	23,50	--	30310	--	0,13	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок			20,83	--	26866	--	--	--
47.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,20	26980,00 --	-- --	59356 --	-- --	-- --	-- --
48.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,46	45198,00 --	-- --	65989 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,11	16300,00 --	-- --	1728 --	-- --	-- --	-- --
50.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	100,00	59,00 --	-- --	5900 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					480813	3126		1696
		Смета: 2-1-2 Отопление					274755	1221		6
3.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов	м	6,40	165,84 163,85	1,99 0,32	1061 1049	13 2	0,75 0,00	5 0
4.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	960,52 150,07	26,00 9,74	1921 300	52 19	0,83 0,05	2 0
5.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	981,63 514,91	112,66 42,19	3927 2060	451 169	2,99 0,20	12 1
6.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	20,00	521,42 292,39	49,05 19,69	10428 5848	981 394	1,69 0,09	34 2
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	2339	157	0,09	1
8.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	72,96	--	876	--	0,37	4
					63,96	--	768	--	--	--
9.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	12,00	352,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	866,62	2,02	10399	24	0,26	3
					47,97	--	576	--	--	--
11.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12277,53	78,52	24555	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
12.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	2,00	8389,82	88,32	16780	177	8,13	16
					1436,50	31,87	2873	64	0,17	0
13.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	1770,00	--	21240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	682,00	--	5456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8,00	869,00	--	6952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	419,00	--	3352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	157,00 --	-- --	2198 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	198,00 --	-- --	3168 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,02	109,76 69,34	0,09 0,02	112 71	-- --	0,42 0,00	0 0
23.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	1,00	562,92 79,96	12,61 4,79	563 80	13 5	0,47 0,02	0 0
24.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	2,00	159,43 49,16	11,26 4,23	319 98	23 8	0,31 0,02	1 0
25.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4,00	960,52 150,07	26,00 9,74	3842 600	104 39	0,83 0,05	3 0
26.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,67	109,76 69,34	0,09 0,02	74 46	-- --	0,42 0,00	0 0
27.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	287,86 50,98	7,51 2,81	576 102	15 6	0,30 0,01	1 0
28.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,00	120,40 34,42	7,99 3,10	482 138	32 12	0,22 0,01	1 0
29.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,15	9649,24 4083,75	5565,49 2101,50	1447 613	835 315	23,80 10,27	4 2
30.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	275,30 60,03	4,95 1,86	5506 1201	99 37	0,34 0,01	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	170,00	481,30	4,95	81821	842	0,34	58
					60,03	1,86	10205	317	0,01	2
36.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	140,00	521,42	49,05	72998	6867	1,69	237
					292,39	19,69	40934	2756	0,09	12
37.	С130901-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	12,00	383,00	--	4596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	128,00	202,00	--	25856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						350804	11076		407
							70837	4360		20
	Итого по объекту:									3970458

Объект:6-1 АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Смета: 6-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ФУНДАМЕНТЫ

Раздел: СТЕНЫ

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

46.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,42	12430,61	367,51	5221	154	13,10	6
					2202,75	138,83	925	58	0,68	0
47.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,43	78,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,02	52400,00	--	804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
49.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона 15	м3	0,14	12430,61 2202,75	367,51 138,83	1740 308	51 19	13,10 0,68	2 0
51.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,14	78,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1036 986	50 19	56,40 0,77	7 0
55.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	29400,00 --	-- --	3511 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона 15	м3	1,80	12430,61 2202,75	367,51 138,83	22375 3965	662 250	13,10 0,68	24 1
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,84	78,00 --	-- --	143 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2331 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00 --	-- --	1139 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона 15	м3	1,12	12430,61 2202,75	367,51 138,83	13922 2467	412 155	13,10 0,68	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,14	78,00 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2039 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 --	-- --	498 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 55734

Раздел: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

Раздел: КРОВЛЯ

Раздел: ОКНА

Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ-1ШТ

Раздел: ПОЛЫ

90.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,50	108,05 10,51	2,62 0,99	2647 257	64 24	0,07 0,00	2 0
91.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,96	5306,56 567,00	-- --	10401 1111	-- --	3,66 --	7 --
92.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	24,50	323,65 85,95	18,42 6,91	7929 2106	451 169	0,42 0,03	10 1
93.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	24,50	257,49 52,43	14,76 5,54	6309 1285	362 136	0,36 0,03	9 1
94.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-24,50	53,83 3,38	1,34 0,50	-1319 -83	-33 -12	0,02 0,00	-1 -0
95.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	19,00	26,35 18,50	0,22 0,09	501 352	4 2	0,10 0,00	2 0