Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
5	**16.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	29 330 700,00	29 330 700,00
				Итого	1	x	29 330 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Даниленчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**26 188 125**							**3 142 575**	**29 330 700**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**21 390 409**
2	2-1-1	Общестроительные работы. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ	тенге	**2 562 856**
3	2-1-2	Внутренний водопровод и канализация	тенге	**5 377 435**
	ИТОГО			**29 330 700**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на лок. смету 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: #Фундаменты#									
1	40	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,08	240,16	30,49	2421	307	1426	750	3424
						68,24	10,9	688	110		254	
2	41	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,08	20875,28	1664,31	22545	1797	18743	2180	26703
						1856,23	361,79	2005	391		1978	
3	57	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,64	240,16	30,49	2075	263	1222	643	2935
						68,24	10,9	590	94		217	
4	58	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,02	20875,28	1664,31	21293	1698	17702	2059	25220
						1856,23	361,79	1893	369		1868	
5	105	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,4736	257,24	30,49	4238	502	2611	1225	5900
						68,24	10,9	1124	180		437	
6	107	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,62	18825,59	1084,07	11672	672	10273	788	13457
						1171,8	224,63	727	139		997	
7	108	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0309	14121,06	1352,9	436	42	1	374	875
						12736,8	555,78	394	17		65	
8	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0309	18772,83	980,27	580	30	9	501	1167
						17504,56	300,9	541	9		86	
9	110	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	411512,67	67685,67	1317	217	0	1163	2678
						343827	23330,39	1100	75		198	
10	111	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1169		1754		1754	140	1894
11	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,116	852,17	20,79	3508	86	2357	1000	4868
						258,64	2,48	1065	10		361	
12	113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,32	665,36	27,77	2874	120	1369	1356	4569
						320,76	13,17	1386	57		338	
13	114	Е11-070518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22,7	1311,44	51,69	29770	1173	673	33522	68355
						1230,12	21,35	27924	485		5063	
14	115	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	22,7	3012		68372		68372	5470	73842
15	116	С121-010201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	2277		2778		2778	222	3000
			Итого по разделу: #Фундаменты#									238888

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Наружные стены(АР-13)#									
16	151	С121-110102-0101	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(Техноакустик толщ.50мм)**	м3	-18,0147	8654		-155899		-155899	-12472	-168371
			Итого по разделу: Наружные стены(АР-13)#									-168371
			Раздел: #Кровля(КС-58)#									
17	260	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	36	3203,74	33,13	115334	1193	66159	38824	166491
						1332,85	15,22	47983	548		12333	
18	261	Е11-100102-0206 #прим.	**Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку#+ВЕНТШАХТА**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	80	396,9	5,51	31752	441	2133	26448	62856
						364,73	2,6	29178	208		4656	
19	263	Е11-120101-1001	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карнизов)**	м2	96	1045,44	13,76	100362	1321	2277	89319	204856
						1007,96	3,35	96765	321		15175	
			Итого по разделу: #Кровля(КС-58)#									434203
			Раздел: Полы(АР-38)#									
20	350	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (насыпной пол)**	м3	530,34	34,3	34,3	18192	18192	0	4558	24571
						0	11,94	0	6331		1820	
21	351	Е11-010104-0408	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (насыпной пол)**	м3	530,34	16,94	16,94	8983	8983	0	2251	12133
						0	5,89	0	3126		899	
22	352	Е11-010201-0701 #прим.	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	м2 уплотненной площади основания	530,34	26,69	26,69	14154	14154	0	4015	19623
						0	10,52	0	5577		1454	
23	353	Е11-010201-0801 #прим.	**Основание под полы промышленных цехов. Полив водой**	м2 уплотненной площади основания	530,34	44,83	0	23773	0	286	16910	43938
						44,29	0	23487	0		3255	
24	354	Е11-110101-1103	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	37,9	655,9	27,07	24859	1026	11792	11787	39577
						317,69	13,17	12040	499		2932	
25	355	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,12	655,9	27,07	14509	599	6883	6879	23099
						317,69	13,17	7027	291		1711	
26	356	Е11-110101-1104 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(общ.толщ.30мм)**	м2 стяжки	22,12	172,18	9,44	3809	209	3431	249	4383
						7,64	4,36	169	96		325	
27	369	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1148,5 494,99	1233,23	29,44	610436	14570	453089	140728	811258
						288,44	14,01	142777	6934		60093	
28	370	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1148,5 494,99	967,78	27,82	479042	13772	260789	198339	731571
						413,1	13,17	204480	6519		54190	
29	371	Е11-110101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(общ. толщ. 50мм)**	м2 стяжки	1148,5 494,99	841,44	28,33	416503	14025	390482	17356	468568
						24,24	13,07	11996	6468		34709	
30	382	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	594 1979,97	775,55	29,44	1535574	58280	906183	562917	2266369
						288,44	14,01	571110	27737		167879	
31	383	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	594 1979,97	634,46	27,07	1256215	53591	573611	615783	2021758
						317,69	13,17	629013	26076		149760	
32	384	Е11-110101-1104 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм)**	м2 стяжки	594 1979,97	484,39	28,33	959083	56101	857610	66968	1108134
						22,92	13,07	45371	25871		82084	
			Итого по разделу: Полы(АР-38)#									7574983

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: #Внутренняя отделка(АР-37)#									
33	398	С122-040803-0202	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	1635,8373	236		386058		386058	30885	416942
34	401	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	м2	85,26	1264,36 888,42	85,06 67,61	107799 75747	7252 5765	24800	65209 13841	186849
35	402	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5411,88	1102,73 757,03	29,84 24,89	5967825 4096950	161496 134691	1709379	3385313 748251	10101389
36	405	С122-040803-0202	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	541,2834	236		127743		127743	10219	137962
37	409	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	1102,73 757,03	29,84 24,89	59569 40895	1612 1344	17063	33791 7469	100829
38	410	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	м2	1038,75	1264,36 888,42	85,06 67,61	1313353 922846	88359 70232	302149	794463 168615	2276442
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка(АР-37)#									13220413
			Раздел: #Наружная отделка(АР-4)# Козырек									
39	455	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,54054	84539,5 60907	21204,48 5387,94	45697 32923	11462 2912	1312	24716 5634	76957
40	456	С121-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,54054	399848		216134		216134	17291	233425
			Итого по разделу: #Наружная отделка(АР-4)#									309482
			Раздел: #Крыльца,пандус(КС-76)#									
41	498	Е11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем(подготовка под плиты**	м2	28,98	471,63 68,24	30,49 10,9	13668 1977	884 316	10807	2156 1266	17089
42	499	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,96	18825,59 1171,8	1084,07 224,63	18073 1125	1041 216	15907	1210 1543	20836
43	500	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,6	21034,64 1856,23	1664,31 361,79	117794 10395	9320 2026	98079	11303 10318	139425
44	501	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1415	18772,83 17504,56	980,27 300,9	2656 2477	139 43	41	2293 396	5345
45	502	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1415	226007		31980		31980	2558	34538
46	503	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	835841,18 225522	1278,18 525,69	8024 2165	12 5	5847	1975 890	10799
47	510	Е11-460301-0113	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм**	отверстие	54	1157,12 633,13	486,87 328,33	62484 34189	26291 17730	2004	43612 8488	114584
48	511	Е11-460301-0128 К=2	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм**	отверстие	54	123,03 70,62	49,13 34,2	6644 3814	2653 1847	177	4755 912	12310

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	512	Е11-460301-0102	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	45	801,28	353,37	36058	15902	418	25478	66458
						438,61	235,41	19737	10593		4923	
50	513	Е11-460301-0118 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	45	17,11	6,76	770	304	42	534	1408
						9,42	4,71	424	212		104	
51	514	Е11-460301-0106	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	66	898,59	390,75	59307	25790	971	41832	109230
						493,12	261,43	32546	17254		8091	
52	515	Е11-460301-0122 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	66	53,31	21,36	3519	1410	97	2514	6515
						30,48	14,87	2012	981		483	
53	516	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,05	20815,61	1084,07	1041	54	928	64	1193
						1171,8	224,63	59	11		88	
			Итого по разделу: #Крыльца,пандус(КС-76)#									539734
			ИТОГО:					14218510	617347	6460052	6290130	22149326
								7141114	384716		1640692	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		199344				22348671
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,7 %		379927				22728598
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		454572				23183170
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 518 912
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									11 196 415
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									19 098 579
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		2 291 830				21 390 409
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на лок. смету 2-1-1 Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ. Утепление тамбура, стены

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Включить /Утепление тамбура, стены/									
1	5	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	159	5618,69	8,64	893371	1374	698400	155069	1132315
						1217,59	1,5	193597	239		83875	
2	6	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	19,08	43154,6	2410,97	823390	46001	303640	372445	1291502
						24829,56	854,91	473748	16312		95667	
3	7	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	19,6524	10835		212934		212934		229968
											17035	
			Итого по разделу: Включить /Утепление тамбура, стены/									2653786
			ИТОГО:					1929695	47376	1214974	527514	2653785
								667345	16551		196577	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		23884				2677669
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		45520				2723189
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54464				2777653
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 499 933
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 341 480
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058									2 288 265
			НДС			12 %		274 592				
			Итого с НДС									2 562 856

Заказчик: _____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик: _____ Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор : _____ Мехбалиев А.М.

Технадзор : _____ Мендикинов Р.Р.

Расценки верны.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города К[illegible]анай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Водопровод									
1	88	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом	шт	45	20089,29		904018		904018	72321	976339
2	90	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814		81630		81630	6530	88160
3	92	С123-041013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1691		76095		76095	6088	82183
4	94	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	90	23909		2151810		2151810	172145	2323955
			Итого по разделу: Водопровод									3470637
			Раздел: Канализация К1									
5	132	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	113	731,64 720,72	3,28 0,97	82675 81441	371 110	863	79920 13008	175603
6	133	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	113	1101		124413		124413	9953	134366
7	136	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3765	98756,26 83830,4	7101,81 392,94	37182 31562	2674 148	2946	21880 4725	63787
8	137	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,3765	589401		221909		221909	17753	239662
9	138	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	31	202		6262		6262	501	6763
10	141	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28	385		10780		10780	862	11642
11	149	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210	731,64 720,72	3,28 0,97	153644 151351	689 204	1603	148525 24173	326342
12	150	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	210	1101		231210		231210	18497	249707
13	157	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,861255	98756,26 83830,4	7101,81 392,94	85054 72199	6116 338	6739	50051 10808	145914
14	158	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,861255	589401		507625		507625	40610	548235
15	159	С123-020403-1408	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x100 ГОСТ 32414-2013			728		2184		2184		2359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							175	
16	160	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	265		9275		9275	742	10017
17	161	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	45	249		11205		11205	896	12101
18	162	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	6496		116928		116928	9354	126282
19	165	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	41	385		15785		15785	1263	17048
20	166	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	287		4305		4305	344	4649
21	169	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	461		6454		6454	516	6970
22	172	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555		555		555	44	599
23	173	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	6	220		1320		1320	106	1426
24	174	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27	484		13068		13068	1045	14113
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									2097584
			ИТОГО:					4855386	9850	4508982	300376	5568222
			В том числе :					336553	800		412459	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		50114				5618337
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		95512				5713849
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114277				5828126
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									3 147 188
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									2 814 719
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058									4 801 282
			НДС			12 %		576 154				
			Итого с НДС									5 377 435

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

_____ Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ Мендикинов Р.Р.