Утверждена Приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от "02" мая 2012г. №170

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района Алматинской области

ПОДРЯДЧИК:-Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб 2002»
БИН 020740004090, Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
Наименование строительства и его адрес:
Работы по капитальному ремонту : Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненых работ и затрат

за май 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационная - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120140000324/160003/02	04.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района	18000000,00	16071429		18000000,00					1928571	18000000,00

Заказчик : Руководитель
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
акимата Райымбекского района
Оқас Н.Т.

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"Стройинтеграция"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Райымбекского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000324/160003/02 от 04.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 5 Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Кеген Райымбекского района

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Здание дома культуры								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
1.	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	1600,00	17,19	2,02	27504	3232	0,10	168
					15,17	0,16	24272	256	0,00	4
3.	C11011-42 6	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1156,88	396,00	--	458123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	6,91	7695,81	300,96	53178	2080	5,63	39
					873,00	101,79	6032	703	0,39	3
5.	E0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	434,00	162,21	3,14	70399	1363	0,19	83
					28,37	0,50	12313	217	0,01	2
6.	C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	40,23	3405,00	--	136989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	E0110-14-	Установка стропил	м3	8 05	24334,92	417,85	195799	3362	25,41	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				3907,13	157,50	31437	1267	0,78	6
10.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	334,28	977,06	10,25	326616	3426	1,97	657
					313,89	3,85	104930	1287	0,02	6
13.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	554,00	21,41	1,14	11862	630	0,03	18
					5,38	0,42	2982	235	0,00	1
23.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	69,30	270,90	23,78	18773	1648	1,65	115
					247,12	8,98	17125	622	0,04	3
24.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	30,90	250,04	23,78	7726	735	1,52	47
					226,26	8,98	6991	277	0,04	1
25.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,60	510,22	23,76	1837	86	1,50	5
					250,39	7,73	901	28	0,04	0
26.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	96,30	371,23	23,59	35749	2272	0,94	90
					156,91	7,99	15110	769	0,04	4
27.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	1,80	445,94	13,01	803	23	1,28	2
					203,90	4,92	367	9	0,02	0
28.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	67,50	244,86	6,97	16528	471	0,67	45
					108,16	2,65	7301	179	0,01	1
29.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	43,20	3680,00	--	158976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,60	5206,00	--	18742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	96,30	5206,00	--	501338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	230,20	452,37	33,79	104134	7778	1,74	401
					291,98	5,62	67213	1294	0,03	7
58.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	м2	775,00	180,82	1,27	140138	985	0,27	210
					43,57	0,20	33769	155	0,00	1
59.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пеноплекса ПСБС-35	м3	48,83	8390,00	--	409642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	906,00	60,17	--	54514	--	0,38	342
					60,17	--	54514	--	--	--
	ИТОГО:						2749370	28090		2428
							385257	7298		40

Смета: 2-1-3 Электроосвещение

1.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	364,50	--	364	--	2,09	2
					364,50	--	364	--	--	--
2.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	118,13	--	354	--	0,69	2
					118,13	--	354	--	0,02	0
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1775,00	3,69	--	6550	--	0,03	45
					3,69	--	6550	--	--	--
4.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	115,00	8,42	--	968	--	0,06	7
					8,42	--	968	--	--	--
5.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для	шт	40,00	29,35	2,80	1174	112	0,18	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп			26,55	0,45	1062	18	0,00	0
6.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	25,00	9,32	0,23	233	6	0,06	2
					9,09	0,05	227	1	0,00	0
7.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8
					1397,25	--	1397	--	--	--
8.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт	1,00	70459,00	--	70459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	6,00	584,95	38,75	3510	233	2,65	16
					452,81	15,36	2717	92	0,07	0
14.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	5,00	18600,00	--	93000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151803-155	Щиток аварийный освещения на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-9272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х16+1х10	км	0,04	426382,00	--	17908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-9271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х10+1х6	км	0,04	273438,00	--	9844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-9265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 4х6+1х6	км	0,02	171970,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-9243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПВВГ 3х2,5	км	0,01	57623,00	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	км	3,30	26980,00	--	89034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79								
48.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,19	45198,00 ---	-- --	98984 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,16	16300,00 ---	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --
50.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	150,00	59,00 ---	-- --	8850 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					416932 13639	350 111		89 1

Смета: 2-1-2 Отопление

		ИТОГО:					-- --	-- --		-- --

Итого по объекту: 3166300

Объект:6-1 АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Смета: 6-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	78,08	33,67 1,57	32,10 12,33	2629 123	2507 962	0,01 0,05	1 4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,42	218,93 218,93	-- --	529 529	-- --	1,54 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-138 -5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	59,64	83,18	57,94	4961	3455	0,11	7
					15,64	19,70	933	1175	0,07	4
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	56,35	6,48	6,48	365	365	--	--
					--	2,10	--	119	0,01	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,42	134,10	--	324	--	0,97	2
					134,10	--	324	--	--	--
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56,35	21,55	4,52	1214	254	0,11	6
					17,03	--	960	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								10022
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	4159,03	66,01	5823	92	1,35	2
					195,75	24,93	274	35	0,12	0
8.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	68	3	56,40	0
					8257,50	157,50	64	1	0,77	0
9.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	12,60	6246,67	353,46	78708	4454	3,60	45
					585,00	133,52	7371	1682	0,65	8
11.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,85	78,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	333	16	56,40	2
					8257,50	157,50	317	6	0,77	0
13.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,92	4919,78	196,62	4526	181	1,79	2
					272,25	74,27	250	68	0,36	0
17.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,94	78,00	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,02	2530,27	100,89	46	2	0,85	0
					123,75	38,25	2	1	0,18	0
20.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,10	6157,74	503,19	616	50	3,86	0
					623,25	172,45	62	17	0,68	0
21.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,10	78,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,00	173319,35	1941,97	770	9	42,30	0
					6975,00	726,75	31	3	3,55	0
24.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,05	2530,27	100,89	127	5	0,85	0
					123,75	38,25	6	2	0,18	0
25.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,33	6157,74	503,19	2032	166	3,86	1
					623,25	172,45	206	57	0,68	0
26.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,34	78,00	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-41	Проволока арматурная из	т	0,01	29400,00	--	216	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /плит, подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	307,62	24,15	308	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
29.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,06	18900,00	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,06	78,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,05	2530,27	100,89	127	5	0,85	0
					123,75	38,25	6	2	0,18	0
32.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,50	6157,74	503,19	3079	252	3,86	2
					623,25	172,45	312	86	0,68	0
33.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,51	78,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /плит, подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	307,62	24,15	308	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
36.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,06	18900,00	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,06	78,00	--	5	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,22	5982,59	260,48	1316	57	3,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под оборудование			614,25	89,46	135	20	0,35	0
39.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,22	78,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	12,84	152,54	4,19	1959	54	0,38	5
					58,05	1,58	745	20	0,01	0
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,00	245,44	3,82	9572	149	0,21	8
					37,35	1,44	1457	56	0,01	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								116822
		Раздел: СТЕНЫ								
42.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,50	1964,24	335,84	46160	7892	4,54	107
					699,75	126,00	16444	2961	0,61	14
43.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	8,93	13700,00	--	122341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65	422,15	34	2	56,40	0
					8257,50	157,50	32	1	0,77	0
45.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								168740
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
		Раздел: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ								
64.	Е0106-22-12	Устройство	м3	5,60	8424,21	213,01	47176	1193	6,43	36
					1021,50	80,46	5720	451	0,39	2
65.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	5,71	78,00	--	446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,62	52400,00	--	32325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00	41008,57	2434,57	130	8	170,00	1
					31950,00	920,25	101	3	4,49	0
68.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ								80252
		Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА								
105.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,72	33,67	32,10	91	87	0,01	0
					1,57	12,33	4	33	0,05	0
106.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,08	218,93	--	18	--	1,54	0
					218,93	--	18	--	--	--
107.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1,96	6,83	6,83	13	13	--	--
					--	1,87	--	4	0,01	0
109.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,96	21,55	4,52	42	9	0,11	0
					17,03	--	33	--	--	--
111.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	7,00	3460,00	--	24220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	54588,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 90х10, 80х10	т	0,02	65421,00	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ГОСТ 535-2005
117.	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-43 16	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ГОСТ 535-2005	т	0,23	65421,00	--	15064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА								42292

Раздел: ОТМОСТКА

		ИТОГО:					418134	21328		235
							36803	7783		35

Смета: 6-1-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

2.	С	Котел водогрейный "ВВ-735" производительностью 81 кВт, в комплекте с панель управлением и термостатом, горелка "МАХ 12" 130квт	шт	2,00	132667,22	--	265334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Насос циркуляционный UPS 32-100F, N-0,38кВт G 6,57м3/ч, H 7,24 м	шт	2,00	39789,69	--	79579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Насос циркуляционный UPS BAsiC 25/4, N-0,05кВт G 2м3/ч, H 1,9 м	шт	2,00	7164,38	--	14329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Ультрозвуковой противонакипной аппарат УПА-2М	шт	2,00	27869,19	--	55738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Пламяпреградитель Д 50мм	шт	1,00	2723,17	--	2723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С131301-6	Вентиляторы осевые WOS200 N-0.063вт	компл	1,00	10800,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	м3	1,10	16100,00	--	17710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								446214
		Раздел: ГАЗОХОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								
25.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали, масса до 0,5 т	т	0,17	154200,00	--	25443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	м3	0,13	16100,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02	72495,00	--	1247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С131306-1 3	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт	2,00	35400,00	--	70800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОХОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								99583
		Раздел: ЗАПОРНАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
36.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	10,00	5190,00	--	51900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	272,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130901-2 27	Клапан	шт.	5,00	3679,00	--	18395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130901-2 29	Клапан	шт.	1,00	6691,00	--	6691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130903-2 2	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	3700,00	--	7400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130809-1 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00 ---	-- ---	1088 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С130903-1 2	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	296,00 ---	-- ---	592 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	139,00 ---	-- ---	556 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00 ---	-- ---	1408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С	Манометр электроконтактный	шт	1,00	1675,80 ---	-- ---	1676 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: ЗАПОРНАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 95146

Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ

67.	С11031-15 3	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ	м3	0,80	14800,00 ---	-- ---	11840 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм								
68.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00 --	-- --	4201 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								16841
		Раздел: ТОПЛИВОПРОВОДЫ								
71.	С130801-2 5	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 15-20 мм	м	11,00	163,00 --	-- --	1793 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130901-2 25	Клапан	шт.	4,00	2568,00 --	-- --	10272 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130901-2 26	Клапан	шт.	4,00	2876,00 --	-- --	11504 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТОПЛИВОПРОВОДЫ								23569
		ИТОГО:					681352 --	-- --		-- --
		Смета: 6-1-6 ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 5М3								
		Раздел: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								
8.	С12021-19 9	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	т	0,75	149600,00 --	-- --	112798 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА								112798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО:					112798	--		--
							--	--		--
		Итого по объекту:			1212280					
		Объект:6-2 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ								
		Смета: 6-2-1 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	198,32	28,89	27,85	5729	5522	0,01	1
					1,04	8,44	206	1673	0,03	6
2.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	6,13	262,72	--	1611	--	1,85	11
					262,72	--	1611	--	--	--
3.	Е0101-24-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ОТВАЛ	м3	204,45	9,24	9,24	1890	1890	--	--
					--	3,00	--	614	0,01	2
4.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	408,90	7,91	7,91	3235	3235	--	--
					--	2,57	--	1050	0,01	4
5.	Е0101-24-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	151,13	9,24	9,24	1397	1397	--	--
					--	3,00	--	454	0,01	2
6.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	302,26	7,91	7,91	2391	2391	--	--
					--	2,57	--	776	0,01	3
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	113,35	6,48	6,48	734	734	--	--
					--	2,10	--	238	0,01	1
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	113,35	21,55	4,52	2442	512	0,11	12
					17,03	--	1930	--	--	--
9.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	37,78	134,10	--	5066	--	0,97	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	5066	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,11	4159,03	66,01	8776	139	1,35	3
					195,75	24,93	413	53	0,12	0
11.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	19,70	6535,95	353,46	128758	6963	3,60	71
					585,00	133,52	11524	2630	0,65	13
12.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,09	78,00	--	1567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,00	245,44	3,82	24789	386	0,21	21
					37,35	1,44	3772	145	0,01	1
		Итого по разделу:								188386
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
39.	Е0106-22-12	Устройство	м3	4,60	8424,21	213,01	38751	980	6,43	30
					1021,50	80,46	4699	370	0,39	2
40.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,69	78,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,95	50900,00	--	99255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	50642,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ								138664
		Раздел: КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С11031-10 2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	4,12	12656,00	--	52143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								52143
ИТОГО:							379192	24149		186
							29221	8003		34

Итого по объекту: 379193

Итого по стройке: 4757774

Накладные расходы :

На монтажные работы	13444
На общестроительные работы	486066
Всего накладных расходов:	499511
Итого с накладными	5257288

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	286147
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5543435
Итого с временными, 1,44 %	5616231
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5685460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5705972
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5757253
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15756303
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	315126
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16071429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1928571
Итого с НДС	18000000

Принял: Руководитель
ГУ «Отдел культуры и развития языков»
_____ Окас Н.Т.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»
_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
_____