Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
146	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	20 661 385,00	20 661 385,00
				Итого	1	x	20 661 385,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Курманчалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стро **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	одрядчик	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**18 447 665**							**2 213 720**	**20 661 385**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

А К Т
выполненных работ за октябрь 2020 г. по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блоки стен подвала(КС-16)									
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	114,1405	-22575,00	--	-2576722	--	-2576722	--	-2782860
		СП - 8%			--	--	--	--		-206138	
		Перемычки(КС-26)									
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	126	444,39	250,31	55993	31540	4350	31642	94646
		НР - 18% и СП - 8%			159,54	53,28	20103	6713		7011	
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61	1287,58	52791	30902	855	32399	92005
		НР - 18% и СП - 8%			876,41	267,62	21034	6423		6815	
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,819	78207,00	--	611501	--	611501	--	660421
		СП - 8%			--	--	--	--		48920	
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,9227	84451,60	21204,48	77923	19565	2159	42208	129742
		НР - 69% и СП - 8%			60907,00	5387,94	56199	4971		9610	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,917	249146,00	--	228467	--	228467	--	246744
		СП - 8%			--	--	--	--		18277	

124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0057	284970,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Наружные стены(АР-13)									
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	176,56	31617,55	2393,83	5582394	422655	4249752	933769	7037458
		НР - 93%, СП - 8%			5153,98	532,77	909987	94066		521293	
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм)	м3	37,15	10835,00	--	402520	--	402520	--	434722
		СП - 8%			--	--	--	--		32202	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,01731	334764,36	2184,16	5795	38	4685	1008	7347
		НР - 93%, СП - 8%			61927,20	669,06	1072	12		544	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01731	270653,00	--	4685	--	4685	--	5060
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	12,796	37671,11	2384,40	482040	30511	385869	66961	592921
		НР - 93%, СП - 8%			5131,28	495,60	65660	6342		43920	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	7,9	40528,07	2384,40	320172	18837	260798	41341	390433
		НР - 93%, СП - 8%			5131,28	495,60	40537	3915		28921	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	144,74	39253,93	2384,40	5681613	345118	4712043	647452	6835390
		НР - 93%, СП - 8%			4314,30	495,60	624452	71733		506325	
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,3096	64111,36	2184,16	19849	676	--	18023	40902
		НР - 93%, СП - 8%			61927,20	669,06	19173	207		3030	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3096	270653,00	--	83794	--	83794	--	90498
		СП - 8%			--	--	--	--		6704	
		Межквартирные перегородки									

161	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м3	5,97	8139,74 3932,04	2622,84 545,16	48594 23474	15658 3255	9462	24858 5876	79328
162	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	428,547	252,00 --	-- --	107994 --	-- --	107994	-- 8640	116633
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,167	5688,83 1254,77	245,00 50,92	46461 10248	2001 416	34212	9917 4510	60888
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217952
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96 1254,77	245,00 50,92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84247
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,154	3911,09 1285,88	131,05 28,00	462111 151932	15484 3308	294695	144374 48519	655003
						Перекрытие					
						Плиты перекрытия (КС-33)					
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 93%, СП - 8%	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 93%, СП - 8%	шт	74	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848938
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	603,942	6555,00 --	-- --	3958840 --	-- --	3958840	-- 316707	4275547
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 93%, СП - 8%	шт	3	12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	36826 16504	19285 3984	1037	24175 4880	65881
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	1,59	80279,00 --	-- --	127644 --	-- --	127644	-- 10211	137855

186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	28,2	21747,79	1324,81	613288	37360	491871	83734	752783
		НР - 91% , СП - 8%			2980,74	282,21	84057	7958		55762	
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,64748	14121,06	1352,90	9143	876	20	7832	18333
		НР - 91% , СП - 8%			12736,80	555,78	8247	360		1358	
188	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,64748	18772,83	980,27	12155	635	186	10491	24458
		НР - 91% , СП - 8%			17504,56	300,90	11334	195		1812	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,1844	72104,83	6781,69	13296	1251	1533	12681	28056
		НР - 118% , СП - 8%			57004,50	1276,17	10512	235		2078	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,1844	233973,00	--	43145	--	43145	--	46596
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21394438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2397134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1112082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239273			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13771171		
		- Накладные расходы	Тенге							2529277	
		- Сметная прибыль	Тенге							1584774	

Итого прямые затраты ,тенге		**17 280 387**
Накладные расходы , тенге		2 529 277
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 584 774
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**21 394 438**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	192 550
Итого		21 586 988
Зимнее удорожание	1,7%	366 979
Итого		21 953 967
Непредвиденные работы и затраты	2%	439 079
ИТОГО		**22 393 046**
в ценах 2019 г (К=1)54%		12 092 245
в ценах 2020 г (К=1,049901)46%		10 814 821
Итого		22 907 066
Итого с К=0,8053264058		18 447 665

НДС 12%	12%	2 213 720
Итого с НДС		**20 661 385**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**