Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы Замена утеплителя в конструкции пола выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Деталь пола 4-494,99м2									
370	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой	494,99	-1233,23	-29,44	-610436	-14570	-453089	-140728	-811258
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-14,01	-142777	-6934		-60093	
		Деталь пола 6-1979,97м2									
383	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой	1979,97	-775,55	-29,44	-1535574	-58280	-906184	-562917	-2266369
		НР - 94%; СП - 8%			-288,44	-14,01	-571110	-27737		-167879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2146010	-72850	-1359273	-703645	-3077627
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-713887	-34671	--	-227972	
		Материалы	Тенге				-2146010				
		Всего заработная плата	Тенге				-1359272				
		Накладные расходы	Тенге					-748559			
		Сметная прибыль	Тенге				-703645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-227972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3077627				
		Сметная заработная плата	Тенге								-667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-748559			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3077627				
		Сметная заработная плата	Тенге								-667
								-748559			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		Деталь пола 4-494,99м2									

1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ.50 мм/ *НР - 94%: СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	494,99	1516,33 288,44	29,44 14,01	750568 142777	14570 6934	593221	140728 71304	962600
				Деталь пола 5-39,12м2							
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 50 мм/ *НР - 94%: СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	39,12	1516,33 288,44	29,44 14,01	59319 11284	1151 548	46884	11122 5635	76076
				Деталь пола 6-1979,97м2							
3	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/ *НР - 94%: СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1979,97	1036,95 288,44	29,44 14,01	2053128 571110	58280 27737	1423738	562917 209284	2825328
				Деталь пола 7-156,48м2							
4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/ *НР - 94%: СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	156,48	1036,95 288,44	29,44 14,01	162262 45136	4606 2192	112520	44488 16540	223290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3025276	78608	2176363	759255	4087294
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				770307	37411	--	302763	
		Материалы	Тенге				3025276				
		Всего заработная плата	Тенге				2176361				
		Накладные расходы	Тенге					807718			
		Сметная прибыль	Тенге				759255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				302763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087294				
		Сметная заработная плата	Тенге								720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					807718			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087294				
		Сметная заработная плата	Тенге								720
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					807718			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1009667
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						817090		
		- Накладные расходы	Тенге							55610	
		- Сметная прибыль	Тенге							74791	
		Временные здания и сооружения	0,90%				9 087				
		Итого					1 018 754				
		Зимнее удорожание	1,70%				17 319				

Итого		1 036 073
Непредвиденные работы и затраты	2%	20 721
ИТОГО		**1 056 794**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		570 669
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		510 384
Итого с К=0.8053264058		**870 600**
НДС 12%		104 472
Итого с НДС	12%	**975 072**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки(КС-26)									
		(КС-54)									
127	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	9,85	25075,00	--	246989	--	246989	--	266748
		СП - 8%			--	--	--	--		19759	
128	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,44062	84451,60	21204,48	37211	9343	1031	20156	61956
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	26837	2374		4589	
		Лоджии,балконы ,площ. 277,4м2									
137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	277,4	665,36	27,77	184571	7702	87891	87073	293376
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	88978	3653		21732	
138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	277,4	-87,66	-4,72	-24317	-1310	-21907	-1602	-27992
		НР - 94%; СП - 8%			-3,96	-2,18	-1100	-604		-2073	
139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	277,4	693,25	27,77	192307	7702	95627	87073	301730
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	88978	3653		22350	
140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Добавляется позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	277,4	175,32	9,44	48634	2620	43815	3203	55984
		НР - 94%; СП - 8%			7,93	4,36	2199	1208		4147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				685395	26057	453446	195903	951802
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205892	10285	--	70504	
		Материалы	Тенге				648184				
		Всего заработная плата	Тенге				205425				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					186966			
		Накладные расходы	Тенге				246989				
		Сметная прибыль	Тенге				175748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65915				
							889846				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					186966			206
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				37211				
Материалы			Тенге				1031				
Всего заработная плата			Тенге					29211			
		Накладные расходы	Тенге				20156				
		Сметная прибыль	Тенге				4589				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				61956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					29211			26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				951802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					216177			232

РАЗДЕЛ 12.Полы(АР-38)

Деталь пола 2-22,12м2(водомерный узел, электрощитовая)

357	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.50мм)	м3 подстилающего слоя	1,106	19939,94	7,68	22054	8	18196	3619	27726
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	3850	--		2054	
358	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,12	969,16	93,04	21438	2058	12185	7460	31210
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	7195	741		2312	
359	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501(общ.толщ.20мм)	м2 покрытия	22,12	-195,14	-8,13	-4317	-180	-3722	-472	-5171
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-415	-87		-383	

Деталь пола 2а-14,95м2

360	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	14,95	2902,08	78,27	43386	1170	14674	26649	75638
		НР - 94%; СП - 8%			1842,30	54,01	27542	808		5603	
361	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,95	1729,56	69,99	25857	1046	5531	18831	48263
		НР - 94%; СП - 8%			1289,61	50,36	19280	753		3575	
362	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,95	693,25	27,77	10364	415	5154	4693	16261
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	4795	197		1205	
363	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ. 10мм)	м2 стяжки	14,95	-175,32	-9,44	-2621	-141	-2361	-173	-3017
		НР - 94%; СП - 8%			-7,93	-4,36	-119	-65		-223	
364	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,95	4541,92	70,92	67902	1060	49759	16505	91159
		НР - 94%; СП - 8%			1142,68	31,78	17083	475		6753	

365	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических НР - 94%; СП - 8%	м	15,9965	553,81 287,92	1,57 0,74	8859 4606	25 12	4228	4341 1056	14255
				Деталь пола 3-298,2 м2							
366	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	298,2	693,25 320,76	27,77 13,17	206726 95649	8280 3927	102797	93602 24026	324355
367	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	298,2	4541,92 1142,68	70,92 31,78	1354400 340747	21147 9477	992506	329211 134689	1818299
368	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических НР - 94%; СП - 8%	м	319,074	553,81 287,92	1,57 0,74	176705 91868	502 237	84335	86579 21063	284347
				Деталь пола 4-494,99м2							
372	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	494,99	718,26 242,37	85,97 31,19	355533 119970	42553 15441	193010	127287 38626	521445
373	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(общ.толщ.15мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	494,99	-99,11 -9,10	-4,07 -1,97	-49059 -4504	-2013 -975	-42542	-5151 -4337	-58547
				Деталь пола 5-39,12м2							
377	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой НР - 94%; СП - 8%	м2	39,12	2902,08 1842,30	78,27 54,01	113529 72071	3062 2113	38396	69733 14661	197923
378	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	39,12	1729,56 1289,61	69,99 50,36	67661 50450	2738 1970	14473	49274 9355	126290
379	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	39,12	693,25 320,76	27,77 13,17	27120 12548	1086 515	13486	12279 3152	42551
380	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	39,12	4541,92 1142,68	70,92 31,78	177680 44702	2774 1243	130204	43188 17669	238537
381	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	39,12	548,94 287,92	1,57 0,74	21475 11263	62 29	10150	10615 2567	34657
				Деталь пола 7-156,48м2							
388	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой НР - 94%; СП - 8%	м2	156,48	2902,08 1842,30	78,27 54,01	454118 288283	12248 8452	153587	278931 58644	791693
389	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	156,48	1729,56	69,99	270642	10951	57893	197097	505158

		НР - 94%; СП - 8%									
390	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**			1289,61	50,36	201798	7880		37419	
		НР - 94%; СП - 8%	м2	156,48	693,25	27,77	108479	4345	53942	49118	170205
					320,76	13,17	50192	2061		12608	
391	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм)**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	156,48	283,90	14,17	44424	2217	40346	2710	50905
					11,89	6,53	1861	1022		3771	
392	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	156,48	4541,92	70,92	710719	11097	520815	172753	954150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			1142,68	31,78	178807	4973		70678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4233073	126512	2467042	1598679	6298292
		Материалы	Тенге				1639522	61199	--	466543	
		Всего заработная плата	Тенге				4233073				
		Накладные расходы	Тенге				2467040				
		Сметная прибыль	Тенге					1700720			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1598677				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				466540				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6298290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1500
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1700720			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6298290				
			Тенге								1500

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка(АР-37)

Потолок

394	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**									
		НР - 118%; СП - 8%	м	2785,6	377,37	2,62	1051201	7307	15389	1217708	2450422
					369,22	1,24	1028505	3451		181513	
397	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3065,49	617,27	6,22	1892220	19055	358506	1219356	3360502
					494,10	3,11	1514659	9537		248926	
415	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,58	2875,82	42,68	573956	8519	144241	340367	987469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			2110,41	21,36	421196	4263		73146	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3517377	34880	518136	2777431	6798393
		Материалы	Тенге				2964359	17252	--	503585	
		Всего заработная плата	Тенге				3517377				
		Накладные расходы	Тенге				518137				
		Сметная прибыль	Тенге					2981611			
			Тенге				2777432				
							503585				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6798393				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2981611			2583
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6798393				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					2981611			2583

РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка(АР-4)

		Крепление телеантенны(КС-82)									
427	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,0438	84539,50	21204,48	3703	929	106	2004	6163
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	2668	236		457	
428	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электросварка**	т	0,0438	6954,23	1047,64	305	46	41	151	492
		НР - 69%; СП - 8%			4984,64	2,48	218	--		36	
429	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,5	1012,00	--	13662	--	13662	--	14755
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
430	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная**	кг	30	1143,00	--	34290	--	34290	--	37033
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
431	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,016614	246013,00	--	4087	--	4087	--	4414
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
432	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00852	220270,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
433	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	м2	9	116,64	2,33	1050	21	643	268	1423
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,25	386	2		105	
434	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	18	87,10	1,65	1568	30	1101	304	2022
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	437	4		150	
		Стремянка СМ-1(КС-81)									
435	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,05888	70655,12	25885,45	4160	1524	594	1726	6357
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	2042	459		471	
436	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +стремянка СМ-I**	т	0,05888	544348,00	--	32051	--	32051	--	34615
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	

437	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,616	87,10	1,65	315	6	221	61	406
					24,26	0,25	88	1		30	
		Узел крепления трубопровода									
438	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0922	84319,70	21204,48	7774	1955	203	4218	12951
					60907,00	5387,94	5616	497		959	
439	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0922	6954,23	1047,64	641	97	84	317	1035
					4984,64	2,48	460	--		77	
440	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0122	249146,00	--	3040	--	3040	--	3283
					--	--	--	--		243	
441	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0265	240349,00	--	6369	--	6369	--	6879
					--	--	--	--		510	
442	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,05696	263591,00	--	15014	--	15014	--	16215
					--	--	--	--		1201	
443	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,901	93,95	2,33	85	2	46	26	119
					41,51	0,25	37	--		9	
444	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,802	87,10	1,65	157	3	110	30	202
					24,26	0,25	44	--		15	
445	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,0011	499538,00	--	549	--	549	--	593
					--	--	--	--		44	
446	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
447	2113-0206-0203 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00096	242621,00	--	233	--	233	--	252
					--	--	--	--		19	
448	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	18426,77	1084,07	2211	130	1940	152	2553
					1171,80	224,63	141	27		189	
		Металлическая подвеска МП-1									
449	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	84	1006,62	438,81	84556	36860	550	60410	156563
					561,27	294,88	47146	24770		11597	

450	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=2	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	84	30,96	12,46	2600	1047	54	1871	4829
		НР - 84%; СП - 8%			17,84	8,67	1499	729		358	
451	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,62312	84539,50	21204,48	52678	13213	1513	28504	87677
		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	37952	3357		6495	
453	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	0,62312	6954,23	1047,64	4333	653	574	2144	6996
		НР - 69%; СП - 8%			4984,64	2,48	3106	2		518	
454	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,60312	399848,00	--	241156	--	241156	--	260449
		СП - 8%			--	--	--	--		19293	
455	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	14	87,10	1,65	1219	23	856	237	1573
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	340	3		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				519916	56538	361196	102423	672127
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102179	30089	--	49788	
		Материалы	Тенге				159452				
		Всего заработная плата	Тенге				5522				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75655			
		Накладные расходы	Тенге				65691				
		Сметная прибыль	Тенге				63360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				240637				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					75655			
		Материалы	Тенге				346802				
		Всего заработная плата	Тенге				3117				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56613			
		Накладные расходы	Тенге				273208				
		Сметная прибыль	Тенге				39063				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				416734				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					56613			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13662				
		Сметная прибыль	Тенге				13662				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				672126				
		Сметная заработная плата	Тенге								111
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					132267			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14720614
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4911952				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**243988**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**118824**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3799820**		
- Накладные расходы	Тенге								**4674436**	
- Сметная прибыль	Тенге								**1090420**	

Временные здания и сооружения	0,90%	132 486
Итого		14 853 100
Зимнее удорожание	1,70%	252 503
Итого		15 105 602
Непредвиденные работы и затраты	2%	302 112
ИТОГО		**15 407 714**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		8 320 166
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		7 441 224
Итого с К=0.8053264058		**12 693 064**
НДС 12%	12%	1 523 168
Итого с НДС		**14 216 231**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Внутренние стены(АР-13,14)									
169	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**954,1**	**5006,40**	**49,71**	**4776607**	**47431**	**3213528**	**1380878**	**6650084**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**1588,56**	**19,56**	**1515648**	**18661**		**492599**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**4776607**	**47431**	**3213528**	**1380878**	**6650084**
		Материалы	Тенге				**1515648**	**18661**	--	**492599**	
		Всего заработная плата	Тенге				**4776607**				
		Накладные расходы	Тенге				**3213527**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1534309**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1380878**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**492599**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**6650084**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**1343**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**1534309**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**6650084**				
			Тенге								**1343**
		РАЗДЕЛ 11.Двери(АР-39)									
		Двери служебные									
330	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**3,028**	**3174,03**	**526,63**	**9611**	**1595**	**4225**	**3751**	**14430**
					1252,14	**124,11**	**3791**	**376**		**1069**	
331	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 примин	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П(ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу)** *СП - 8%*	**м2**	**3,028**	**33103,00**	--	**100236**	--	**100236**	--	**108255**
					--	--	--	--		**8019**	
		Двери наружные									

338	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	95,445	2698,07	46,68	257517	4455	46068	144053	433696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		2168,72	18,63	206994	1778		32126	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				367364	6050	150529	147804	556381
		Материалы	Тенге				210785	2154	--	41214	
		Всего заработная плата	Тенге				109847				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4225				
		Накладные расходы	Тенге					4167			
		Сметная прибыль	Тенге				100236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3751				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9088				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				122685				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								4
		Материалы	Тенге					4167			
		Всего заработная плата	Тенге				257517				
		Накладные расходы	Тенге				46069				
		Сметная прибыль	Тенге					208772			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144053				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				32126				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				433696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								193
		Нормативная трудоемкость	Тенге					208772			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				556381				
			Тенге								197
								212939			

РАЗДЕЛ 2.Ресурсная смета 2-1-1 Общестроительные работы

	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	4016	-607,00	--	-2437712	--	-2437712	--	-2632729
	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	661,09589	-159,00	--	-105114	--	-105114	--	-113523
	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м	1956,28664	-180,00	--	-352132	--	-352132	--	-380302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		-28171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2894958	--	-2894958	--	-3126554
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	-231597	
		Сметная прибыль	Тенге				-2437712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2437712				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-195017				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2632729				
		Сметная прибыль	Тенге				-457246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-457246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-36580				
			Тенге				-493826				
			Тенге				-3126554				

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4079911**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1726433**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53481**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20815**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**469099**		
- Накладные расходы	Тенге							**1528682**	
- Сметная прибыль	Тенге							**302216**	

Временные здания и сооружения	0,90%	36 719
Итого		4 116 630
Зимнее удорожание	1,70%	69 983
Итого		4 186 613
Непредвиденные работы и затраты	2%	83 732
ИТОГО		**4 270 345**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		2 305 986
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		2 062 382
Итого с К=0.8053264058		**3 517 963**
НДС 12%	12%	422 156
Итого с НДС		**3 940 118**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
56	**24.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	19 472 881,00	19 472 881,00
				Итого	1	x	19 472 881,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**17 386 501**							**2 086 380**	**19 472 881**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____

Авторский надзор :

_____**Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____**Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ"Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за август месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ сметы	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Окна	тенге	341 460
2	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена утеплителя в конструкции пола	тенге	975 072
3	2-1-1	Общестроительные работы	тенге	14 216 231
4	2-1-1	Общестроительные работы	тенге	3 940 118
				19 472 881

аказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

одрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

аименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Окна

выполненных работ за август 2021г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ									
05	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	74,25	-2278,77	-165,93	-169199	-12320	-74965	-78903	-267950
					-1103,23	-77,52	-81914	-5756		-19848	
06	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)** *СП - 8%*	м2	74,25	-22437,00	--	-1665947	--	-1665947	--	-1799223
					--	--	--	--		-133276	
07	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	67,5	-2673,95	-166,87	-180492	-11264	-88306	-77482	-278612
					-1198,84	-76,59	-80922	-5170		-20638	
8	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)** *СП - 8%*	м2	67,5	-22437,00	--	-1514498	--	-1514498	--	-1635657
					--	--	--	--		-121160	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	75,6	-2958,76	-160,51	-223682	-12134	-98903	-106521	-356619
					-1490,01	-75,55	-112645	-5712		-26416	
0	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)** *СП - 8%*	м2	75,6	-22437,00	--	-1696237	--	-1696237	--	-1831936
					--	--	--	--		-135699	

311	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	40,5	-2958,76 -1490,01	-160,51 -75,55	-119830 -60345	-6501 -3060	-52984	-57065 -14152	-191046
312	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)** *СП - 8%*	м2	40,5	-27435,00 --	-- --	-1111118 --	-- --	-1111118	-- -88889	-1200007
313	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,625	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-17955 -7901	-935 -425	-9119	-7493 -2036	-27484
314	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)** *СП - 8%*	м2	16,875	-27435,00 --	-- --	-462966 --	-- --	-462966	-- -37037	-500003
315	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,024	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-9652 -4248	-503 -228	-4901	-4028 -1094	-14775
316	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)** *СП - 8%*	м2	1,296	-23326,00 --	-- --	-30230 --	-- --	-30230	-- -2418	-32649
317	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,16	-3191,94 -1404,63	-166,23 -75,55	-6895 -3034	-359 -163	-3502	-2877 -782	-10554
318	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)** *СП - 8%*	м2	2,16	-23326,00 --	-- --	-50384 --	-- --	-50384	-- -4031	-54415
		Двери балконные									
345	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	74,25	-3316,61 -1388,03	-172,40 -79,08	-246258 -103061	-12801 -5871	-130396	-98040 -27544	-371841
346	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м2	74,25	-25446,00 --	-- --	-1889366 --	-- --	-1889366	-- -151149	-2040515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-9394708	-56816	-8883822	-432409	-10613286
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-454071	-26385	--	-786169	
							-9394708				

		Материалы	Тенге				-463075				
		Всего заработная плата	Тенге					-480456			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-8420745				
		Накладные расходы	Тенге				-432410				
		Сметная прибыль	Тенге				-786169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10613287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-444
		Сметная заработная плата	Тенге					-480456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-10613287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-444
		Сметная заработная плата	Тенге					-480456			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1)**	м2	65,94	2025,11	163,74	133536	10797	64699	56781	205542
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	58040	5050		15225	
2	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	м2	65,94	29128,00	--	1920700	--	1920700	--	2074356
		СП - 8%			--	--	--	--		153656	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2)**	м2	57,96	2673,95	166,87	154982	9672	75825	66532	239235
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	69485	4439		17721	
4	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)**	м2	57,96	29128,00	--	1688259	--	1688259	--	1823320
		СП - 8%			--	--	--	--		135061	
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)**	м2	61,446	2673,95	166,87	164304	10253	80387	70533	253624
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	73664	4706		18787	
6	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3)**	м2	61,446	29128,00	--	1789799	--	1789799	--	1932983
		СП - 8%			--	--	--	--		143184	
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-4)**	м2	34,848	3191,94	166,23	111233	5793	56491	46423	170269
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	48949	2633		12612	

8	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-4)	м2	34,848	33744,00	--	1175911	--	1175911	--	1269984
		СП - 8%			--	--	--	--		94073	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	14,673	3191,94	166,23	46835	2439	23786	19547	71693
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	20610	1109		5311	
10	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-5)	м2	14,673	33744,00	--	495126	--	495126	--	534736
		СП - 8%			--	--	--	--		39610	
11	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,0416	3191,94	166,23	3325	173	1689	1388	5089
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1463	79		377	
12	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-6)	м2	1,0416	21460,00	--	22353	--	22353	--	24141
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	2,1004	3191,94	166,23	6704	349	3405	2798	10263
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	2950	159		760	
14	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-7)	м2	2,1004	21460,00	--	45075	--	45075	--	48681
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
		Двери балконные									
15	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	58,7685	3316,61	172,40	194912	10132	103207	77598	294311
		НР - 90%; СП - 8%			1388,03	79,08	81573	4647		21801	
16	2109-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,7685	31647,00	--	1859847	--	1859847	--	2008634
		СП - 8%			--	--	--	--		148788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9812900	49608	9406559	341600	10966861
							356734	22821	--	812360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9812900				
	Материалы		Тенге				409489				
	Всего заработная плата		Тенге					379554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8997069				
		Накладные расходы	Тенге				341599				

	Сметная прибыль	Тенге				812360				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10966859				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
	Сметная заработная плата	Тенге					379554			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10966859				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
	Сметная заработная плата	Тенге					379554			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								353575
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-97337				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-7208			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3564			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						522737		
	- Накладные расходы	Тенге							-90809	
	- Сметная прибыль	Тенге							26191	

Временные здания и сооружения	0,90%	3 182
Итого		356 757
Зимнее удорожание	1,70%	6 065
Итого		362 822
Непредвиденные работы и затраты	2%	7 256
ИТОГО		**370 078**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		199 842
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		178 731
Итого с К=0.8053264058		**304 875**
НДС 12%	12%	36 585
Итого с НДС		**341 460**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**