Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

32-2020

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 18.08.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 2 квартал 2021 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Проемы/

1.1 ПРОЕМЫ/план на отм 0,000/

		46-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	118,23	1056,41	165,87	124899	19611	–	82950	224477
						890,54	83,9	105289	9919	–	16628	
2	6	1108-0401-0201	Перегородки/ВИТРА Ж/ из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,92	1320,48	143,69	22343	2431	–	14801	40116
						1176,79	38,2	19911	646	–	2972	
3	7	1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м/Демонтаж	м2 проемов	9,88	1580,07	143,69	15611	1420	–	10490	28189
						1436,38	38,2	14191	377	–	2088	
		1.2 ПРОЕМЫ/план на отм +3,300 в осях 10-25, Ф-Ч/										
4	8	1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м/Демонтаж	м2 проемов	9,88	1580,07	143,69	15611	1420	–	10490	28189
						1436,38	38,2	14191	377	–	2088	
5	9	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	37,59	1056,41	165,87	39710	6235	–	26373	71370
						890,54	83,9	33475	3154	–	5287	
6	10	1108-0401-0201	Перегородки/ВИТРА Ж/ из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,92	1320,48	143,69	22343	2431	–	14801	40116
						1176,79	38,2	19911	646	–	2972	

	11 1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м/Демонтаж	м2 проемов	9,88	1580,07 / 1436,38	143,69 / 38,2	15611 / 14191	1420 / 377	– / –	10490 / 2088	28189
8	12 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	31,92	1056,41 / 890,54	165,87 / 83,9	33721 / 28426	5295 / 2678	– / –	22395 / 4489	60605
9	13 1108-0401-0201	Перегородки/ВИТРАЖ/ из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,92	1320,48 / 1176,79	143,69 / 38,2	22343 / 19911	2431 / 646	– / –	14801 / 2972	40116
	1.4 ПРОЕМЫ/план на отм +9,900 в осях 10-25, Ф-Ч/										
10	14 1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м/Демонтаж	м2 проемов	9,88	1580,07 / 1436,38	143,69 / 38,2	15611 / 14191	1420 / 377	– / –	10490 / 2088	28189
11	15 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	38,33	1056,41 / 890,54	165,87 / 83,9	40492 / 34134	6358 / 3216	– / –	26892 / 5391	72775
12	16 1108-0401-0201	Перегородки/ВИТРАЖ/ из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,92	1320,48	143,69	22343	2431	–	14801	40116

		1.5 ПРОЕМЫ/план на отм +4,100 в осях 1-12, И-П/			1176,79	38,2	199,11	646	–	2972	
13	17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	0	1497,94	43,83	0	0	–	0	0
14	18 1108-0401-0201	Перегородки/ВИТРАЖ/ из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,24	1454,12 / 1320,48	18,15 / 143,69	0 / 25406	0 / 2765	– / –	0 / 16831	45616
15	19 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	21,84	1176,79 / 1056,41	38,2 / 165,87	22641 / 23072	735 / 3623	– / –	3379 / 15323	41466
		1.6 ПРОЕМЫ/план на отм +3,300 в осях 17-22, А-П/			890,54	83,9	19449	1832	–	3072	
16	20 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	42,63	1056,41	165,87	45035	7071	–	29909	80939
					890,54	83,9	37964	3577	–	5996	

Раздел 2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/Полы/

		2.1 тип Л									
	21	1207-0101-0205									
			Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1452,5	106,1	2,79	154110	4052	–	109516	284717
						103,31	1,41	150058	2048	–	21090	
18	24	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1197,4	34,19	–	40939	–	–	29476	76048
						34,19	–	40939	–	–	5633	
		2.3 тип К										
19	29	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	964,51	788,25	30,86	760275	29765	–	536808	1400849
						757,39	15,61	730510	15056	–	103767	
20	31	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	378,18	129,52	–	48982	–	–	35267	90989
						129,52	–	48982	–	–	6740	
						9163	2926,7	0	0	–	0	
		2.5 тип М										
21	34	1207-0101-0208										
			Полы мозаично-бетонные. Разборка покрытия	м2	1325,81	1801,17	595,76	2388009	789865	–	1406636	4098216
						1205,41	268,15	1598145	355516	–	303572	
22	35	1146-0401-0801										
			Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	53,0324	15721,52	6558,52	833750	347814	–	461625	1399005
						9163	2926,7	485936	155210	–	103630	
		2.6 тип М	мастерские 2 этаж									
23	36	1207-0101-0208										
			Полы мозаично-бетонные. Разборка покрытия	м2	1056,83	1801,17	595,76	1903530	629617	–	1121258	3266771

					1205,41	268,15	1273913	283389	–	241983	
24	37 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	42,4	15721,52	6558,52	666592	278081	–	369074	1118520
					9163	2926,7	388511	124092	–	82853	
	2.7 тип Б										
25	38 1207-0101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	376,5	1801,17	595,76	678141	224304	–	399453	1163801
					1205,41	268,15	453837	100958	–	86207	
26	39 1146-0401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка	м3	15,06	15721,52	6558,52	236766	98771	–	131091	397286
					9163	2926,7	137995	44076	–	29429	
27	40 1207-0101-0302	Плинтусы бетонные. Разборка	м	169,26	129,52	–	21923	–	–	15784	40723
					129,52	–	21923	–	–	3017	
	2.8 Ведомость демонтажных работ										
28	41 1212-0104-0501	Потолки. Зачистка потолка от набелов	м2	1258	161,45	–	203104	–	–	146235	377286
					161,45	–	203104	–	–	27947	
29	43 1212-0104-0501	Стены. Зачистка стен от набелов	м2	3624	161,45	–	585095	–	–	421268	1086872
					161,45	–	585095	–	–	80509	
30	44 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1078,16	741,62	55,09	799585	59396	–	552366	1460108
					686,53	25,03	740189	26986	–	108156	

		46-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	28,6	11488,1	3337,3	328560	95447	–	198508	569233
						8150,8	1489,25	233113	42593	–	42165	
32	47	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	83	643,75	141,75	53431	11765	–	33173	93532
						502	53,1	41666	4407	–	6928	

Раздел 4 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ/полы/

4.8 ТИП ТД 352

33	159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	430	815,78	35,73	350785	15364	169592	124725	513552
						385,65	17,21	165830	7400	–	38041	
34	160	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	430	720,45	40	309794	17200	279083	15542	351362
						31,42	18,78	13511	8075	–	26027	
35	161	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	430	1852,03	91,31	796373	39263	166896	437812	1332919
						1372,59	41,53	590214	17858	–	98735	

		231-302-0103										
			Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	438,6	2996		1314046		1314046	–	1419169	Казахстан
						–		–		–	105124		
	Раздел 6 БЛОК А												
37	170	1115-0206-0206											
			Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1264	1333,1	9,06	1685038	11452	549170	812228	2697048	
						889,57	2,91	1124416	3678	–	199781		
	6.1 СТЕНЫ												
38	175	1115-0207-0201											
			Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2864	318,55	7,99	912327	22883	–	646710	1683760	
						310,56	3,06	889444	8764	–	124723		
39	176	217-202-0501											
			Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	3093,12	125		386640		386640	–	417571	Казахстан

40	177	1115-0203-0601				–		–		–	30931,2
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/25мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	2864	2021,87	23,71	5790636	67905	2718394	2178691	8606872
						1049	7,55	3004336	21623	–	637546	
41	179	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	124	1623,63	95,18	201330	11802	57201	101977	327571
						1067,15	75,06	132327	9307	–	24265	
42	180	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	124	5583,73	42,06	692383	5215	483827	148214	907844
						1639,84	20,26	203340	2512	–	67248	

Раздел 8 БЛОК В

8.1 ПОТОЛОК

43	231	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	234	2633,63	17,63	616269	4125	293464	230577	914594

					1361,88	6,69	318680	1565	–	67748

Раздел 9 БЛОК Д

9.2 СТЕНЫ

44	253	1115-0203-0203									
			Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	196	1623,63	95,18	318231	18655	90415	161189	517774
						1067,15	75,06	209161	14712	–	38354	
45	254	1115-0107-0105										
			Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	196	5583,73	42,06	1094411	8244	764759	234273	1434979
						1639,84	20,26	321409	3971	–	106295	

Итого	**38 919 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 524 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 857 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 283 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 273 486
- накладные расходы, тенге	11 271 795
в т.ч. зарплата, тенге	1 284 570
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 882 921

Всего	**38 919 438**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	467 033
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**787 729**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**40 174 201**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**38165490,68**
НДС (12 %)	4579858,88
Итого	**42745349,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007580

эксперт_____Аболин Ж.С.
аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____Калдыхан С.К.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат № KZ28VJE00053043