Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
205	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**17 347 727**
2	2-1-1	Общестроительные работы (рес. смета 2-1-1)	тенге	**- 6 371 729**
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	тенге	**5 381 759**
4	2-1-4	Системы связи.	тенге	**1 301 556**
5	2-1-6	Электрооборудование	тенге	**2 340 687**
	ИТОГО			**20 000 000**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№876** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на лок. смету **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: #Фундаменты#									
1	74	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,15056	84319,7	21204,48	12695	3193	332	6887	21149
						60907	5387,94	9170	811		1567	
2	88	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,15056	84319,7	21204,48	12695	3193	332	6887	21149
						60907	5387,94	9170	811		1567	
			Итого по разделу:#Фундаменты#									42298
			Раздел: #Внутренние стены(АР-13,14)#									
3	170	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(Техноакустик толщ.50мм)	м3	49,13615	8654		425224		425224	34018	459242
			Итого по разделу: #Внутренние стены(АР-13,14)#									459242
			Раздел: #Кровля(КС-58)#									
4	230	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	7,23	77700	1304,41	561771	9431	463870	83125	696488
						12236,6	538,08	88471	3890		51592	
5	231	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(мауэрлат, лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный брус)	м3	24,964	92674,51	1001,95	2313527	25013	1725701	516553	3056486
						22545	446,04	562813	11135		226406	
6	232	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	3,26	70799,88	1279,87	230808	4172	174136	48792	301967
						16104	525,69	52499	1714		22368	
7	233	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(лобовая доска, доска пошивки,)	м2	142,8	3442,12	23,79	491535	3398	276378	192017	738236
						1482,91	11,15	211760	1592		54684	
8	234	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	43,714	8771,88	55,72	383454	2436	344978	33370	450170
						824,46	23,72	36040	1037		33346	
9	235	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1020	5868,07	97,99	5985428	99954	4041855	1720247	8322129
						1807,47	25,7	1843619	26214		616454	
10	236	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	1020	87,37	12,56	89120	12811	0	72895	174977
						74,81	2,87	76309	2925		12961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	237	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1122	104		116688		116688		126023
											9335	
12	238	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	100,44	95,13	23,36	9555	2347	701	6532	17374
						64,78	5,91	6507	594		1287	
13	240	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82	884,98	11,29	72569	926	46425	23407	103654
						307,53	2,74	25217	225		7678	
14	242	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	130	1569,35	1057,3	204015	137450	32836	57650	282599
						259,46	222,56	33730	28933		20933	
15	244	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	1965,7	1500,84	106148	81045	4400	34709	152125
						383,39	315,25	20703	17024		11269	
16	246	Е11-120101-2003 #прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	212	884,98	11,29	187616	2394	120026	60516	267983
						307,53	2,74	65196	582		19851	
17	251	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	506,5	689,21	27	349085	13676	241201	88462	472551
						186	3,84	94209	1945		35004	
18	252	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	840	488,5	131,25	410336	110252	38761	270771	735596
						311,1	39,28	261324	32992		54489	
19	254	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,63	550,48	54,51	7503	743	4131	2568	10877
						192,88	11,89	2629	162		806	
			Итого по разделу: #Кровля(КС-58)#									15909235
			Раздел: #Ограждение балконов,лоджий(КС-64)#									
20	275	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	96	2379		228384		228384		246655
											18271	
21	280	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2379		85644		85644		92496
											6852	
22	285	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	55,8	2379		132748		132748		143368
											10620	
23	290	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,8	2379		39967		39967		43165
											3197	
24	291	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	174,59	1363,94	88,34	238130	15423	8639	200667	473901
						1226,12	23,19	214068	4048		35104	
25	292	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	109	1391,74	11,34	151700	1236	119041	29247	195422
						288,29	3,36	31423	367		14476	
			Итого по разделу: #Ограждение балконов,лоджий(КС-64)#									1195007
			Раздел: #Внутренняя отделка(АР-37)#									
26	418	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	187,11	1429,43	5,48	267460	1026	187265	63494	357431
						423,12	1,06	79169	199		26476	
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка(АР-37)#									357430
			ИТОГО:					13113805	530116	8859663	3518796	17963213
								3724026	137200		1330611	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		161 669				18 124 882
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		308 123				18 433 005
			Итого с зимними удорожаниями									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		368 660				18 801 665
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 152 899
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									9 080 348
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									15 489 042
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		1 858 685				17 347 727
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки бюрл. 30.04.21г.

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№876** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) **на рес. смету 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
1	79	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-1128,12	2830		-3192580		-3192580	-255406	-3447986
2	57	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-5,508	47194		-259945		-259945	-20796	-280740
3	58	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-30,72552	59544		-1829520		-1829520	-146362	-1975882
4	64	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-3,2926	47433		-156178		-156178	-12494	-168672
5	65	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,82824	47433		-39286		-39286	-3143	-42429
6	66	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-9,44544	47433		-448026		-448026	-35842	-483868
7	69	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,1304	47433		-6185		-6185	-495	-6680
8	71	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,25264	16836		-4253		-4253	-340	-4594
9	76	С121-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	-1,51368	114354		-173095		-173095	-13848	-186943
			Итого по рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									-6597794
			ИТОГО:					-6109068	0	-6109068	-488726	
								0	0			
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		- 59 380				
			Временные здания и сооружения									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									- 6 657 174
			Зимние удорожания			1,7 %		- 113 172				- 6 770 346
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 135 407				- 6 905 753
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 3 729 107
												- 3 335 164
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									- 5 689 044
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		- 682 685				- 6 371 729
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

30.04.21г.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай. (наименование, адрес)

Объект : Жилой дом (наименование)

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Отопление									
1	24	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1080	937,09	2,43	1012060	2627	14541	975185	2146225
						921,2	0,18	994892	195		158980	
2	25	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1069,2	393		420196		420196		453811
											33616	
3	37	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	5,84	133208	2172,28	777935	12686	70437	532566	1415341
						118974,6	1015,98	694812	5933		104840	
4	38	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,84	10811		63136		63136		68187
											5051	
5	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113	98756,26	7101,81	11159	803	884	6567	19144
						83830,4	392,94	9473	44		1418	
6	44	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,113	448958		50732		50732		54791
											4059	
7	53	Коммерческое предложение ТОО "ЭнКО" г.Костанай	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15	шт	45	29119,38		1310372		1310372		1415202
											104830	
												5572701
			Итого по разделу: Отопление					3645590	16115	1930298	1514318	5572701
								1699177	6172		412794	
			ИТОГО:							0		
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика					50 154				5 622 855
			Временные здания и сооружения				0,9 %					
			Итого с временными					95 589				5 718 444
			Зимние удорожания				1,7 %					
			Итого с зимними удорожаниями					114 369				5 832 812
			Непредвиденные работы и затраты				2 %					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 149 718
												2 816 982
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												4 805 142
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		576 617				5 381 759
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки верны. 30.04.21г.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.** (наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№876** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Системы связи**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Телефонизация									
1	6	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	310	400,64	15,73	124198	4877	37481	59664	198570
						264	3,31	81840	1026		14709	
2	7	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	310	45		13950		13950	1116	15066
												213637
			Итого по разделу: Телефонизация									
			Раздел: Телевидение									
3	18	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 3.2.1-5.1	шт	3	39800		119400		119400	9552	128952
4	19	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 4.4.-12.1	шт	3	36850		110550		110550	8844	119394
5	20	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 5.2.21-60.1	шт	3	36820		110460		110460	8837	119297
6	21	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Усилитель магистральный DA-137P	шт	3	84564		253692		253692	20295	273987
7	32	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	610	339,97	49,51	207381	30201	60059	90538	321752
						192	14,14	117120	8627	27450	23833	29646
8	33	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	610	45		27450			2196	993028
			Итого по разделу: Телевидение									
			Раздел: Домофон									
9	53	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	400,64	15,73	80128	3147	24181	38493	128110
						264	3,31	52800	662		9490	
10	54	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	60		12000		12000	960	12960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Домофон									141071
								1059209	38226	769223	188695	1347734
			ИТОГО:					251760	10315		99832	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		12 130				1 359 864
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,7 %		23 118				1 382 981
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		27 660				1 410 641
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									761 746
												681 275
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 162 103
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		139 452				1 301 556
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки вупо. 30.04.21г.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩЭ-3304У-21УХЛ-4У)	шт.	15	27813		417195		417195	33376	450571
2	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	535	419		224165		224165	17933	242098
3	59	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	90	505		45450		45450	3636	49086
4	61	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	351		56160		56160	4493	60653
5	68	С123-070202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК#+КМ-205	шт.	899	179		160921		160921	12874	173795
6	69	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica#+КМ-206	шт.	1300	525		682500		682500	54600	737100
7	71	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная розетка РП1-03	шт	225	185,71		41786		41786	3343	45129
8	72	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Крюк для подвешивания светильника	шт	225	831,25		187031		187031	14963	201994
9	73	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673		376425		376425	30114	406539
10	74	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,35	4265		5758		5758	461	6218
11	104	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		0,36327	128848		46807		46807		50551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							3745	
			ИТОГО:					2244198	0	2244198		2423734
								0	0		179538	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		21 814				2 445 548
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		41 574				2 487 122
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49 742				2 536 863
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												1 369 906
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 225 189
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									2 089 899
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,8053264058			12 %		250 788				2 340 687
			НДС									
			Итого с НДС									

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расписка берет 30.04.21г

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.