Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**
Договор (контракт)	Договор №876 от 08.12.2019г.(дом №4 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
178	**27.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	5 153 751,00	5 153 751,00
				Итого	1	x	5 153 751,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		876	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**4 601 563**							**552 188**	**5 153 751**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ"Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №876 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ сметы	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Внутренняя отделка	тенге	**2 166 895**
2	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Крыльцо и пандус	тенге	**276 907**
3	2-1-7	Газоснабжение	тенге	**517 041**
4	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена тамбурной двери	тенге	**2 192 908**
				5 153 751

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Внутренняя отделка)

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ по протоколу									
		Стены или перегородки									
402	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5411,88	-1102,73	-29,84	-5967825	-161496	-1709379	-3385313	-10101389
		НР - 80%; СП - 8%			-757,03	-24,89	-4096950	-134691		-748251	
403	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1068	-504,28	-5,18	-538573	-5532	-107059	-343001	-952100
		НР - 80%; СП - 8%			-398,86	-2,59	-425982	-2769		-70526	
407 408	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	**Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	741,969	-236,00	--	-175105	--	-175105	--	-189113
		СП - 8%			--	--	--	--		-14008	
		Низ стен, перегородок(панели)									
410	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	м2	1038,75	-1264,36	-85,06	-1313353	-88359	-302148	-794463	-2276442
		НР - 80%; СП - 8%			-888,42	-67,61	-922846	-70232		-168625	
414	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	1038,75	-4834,43	-18,99	-5021761	-19730	-2594208	-1933753	-7511955
		НР - 80%; СП - 8%			-2318,00	-9,02	-2407823	-9369		-556441	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-13016617**	**-275116**	**-4887899**	**-6456530**	**-21030999**
							-7853601	**-217061**	**--**	**-1557851**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-13016617**				
		Материалы	Тенге				**-4712795**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-8070662**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-175105**				
		Накладные расходы	Тенге				**-6456530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1557852**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-21030999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-6799**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-8070662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-21030999**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-6799**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-8070662**			
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ									
1	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5213,88**	**1102,73**	**29,84**	**5749485**	**155587**	**1646840**	**3261457**	**9731818**
		НР - 80%; СП - 8%			**757,03**	**24,89**	**3947058**	**129763**		**720875**	
7	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1938,81**	**504,28**	**5,18**	**977707**	**10043**	**194350**	**622672**	**1728409**
		НР - 80%; СП - 8%			**398,86**	**2,59**	**773314**	**5026**		**128030**	
8	**2204-0802-0201 РСНБ РК 2015**	**Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**629,109**	**236,00**	**--**	**148470**	**--**	**148470**	**--**	**160347**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11878**	
9	**1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	**м2**	**1236,75**	**1264,36**	**85,06**	**1563697**	**105201**	**359743**	**945898**	**2710363**
		НР - 80%; СП - 8%			**888,42**	**67,61**	**1098753**	**83620**		**200768**	
10	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**1236,75**	**4834,43**	**18,99**	**5978978**	**23490**	**3088701**	**2302353**	**8943837**
		НР - 80%; СП - 8%			**2318,00**	**9,02**	**2866787**	**11154**		**662506**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14418336**	**294322**	**5438104**	**7132380**	**23274774**
							8685912	**229564**	**--**	**1724057**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14418336**				
		Материалы	Тенге				**5289632**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8915476**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**148470**				
		Накладные расходы	Тенге				**7132380**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1724057**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23274774				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7562
	Сметная заработная плата	Тенге					8915476			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23274774				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7562
	Сметная заработная плата	Тенге					8915476			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2243775
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				832311				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19205			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12503			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						550205		
	- Накладные расходы	Тенге							675850	
	- Сметная прибыль	Тенге							166206	

Временные здания и сооружения	0,90%	20 194
Итого		2 263 969
Зимнее удорожание	1,70%	38 487
Итого		2 302 456
Непредвиденные работы и затраты	2%	46 049
ИТОГО		**2 348 506**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 268 193
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		1 134 221
Итого с К=0.8053264058		**1 934 728**
НДС 12%	12%	232 167
Итого с НДС		**2 166 895**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Копия верна

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки – **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Крыльцо и пандус)

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыльца,пандус ИСКЛЮЧИТЬ)									
498	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем(подготовка под плиты)**	м2	28,98	-471,63	-30,49	-13668	-884	-10807	-2156	-17089
		НР - 94%, СП - 8%			-68,24	-10,90	-1977	-316		-1266	
500	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,6	-21034,64	-1664,31	-117794	-9320	-98079	-11303	-139425
		НР - 91%, СП - 8%			-1856,23	-361,79	-10395	-2026		-10328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-131462	-10204	-108886	-13459	-156514
							-12372	-2342	--	-11594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-131462				
	Материалы		Тенге				-108886				
	Всего заработная плата		Тенге					-14714			
		Накладные расходы	Тенге				-13459				
		Сметная прибыль	Тенге				-11594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-156514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-14714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-156514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-14714			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльца,пандус ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем(подготовка под плиты**	м2	28,98	502,70	30,49	14568	884	11707	2156	18062
		НР - 94%, СП - 8%			68,24	10,90	1977	316		1338	

2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8	18825,59 1171,80	1084,07 224,63	52712 3281	3035 629	46396	3558 4502	0771
3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,8	8139,74 3932,04	2622,84 545,16	22791 11010	7344 1526	4437	11659 2756	57206
4	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92** *СП - 8%*	шт.	200,9934821	252,00 --	-- --	50650 --	-- --	50650	-- 4052	54702
5	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9	4270,83 2051,46	968,10 200,72	38437 18463	8713 1806	11261	23918 4988	57344
6	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	28,98	6555,00 --	-- --	189964 --	-- --	189964	-- 15197	205161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				369123 34731	19976 4278	314415 --	41291 32833	443246
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369123				
		Материалы	Тенге				73801				
		Всего заработная плата	Тенге					39009			
		Местные материалы	Тенге				240614				
		Накладные расходы	Тенге				41291				
		Сметная прибыль	Тенге				32833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				443247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				443247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39009			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								286732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						205529		
		- Накладные расходы	Тенге							27832	
		- Сметная прибыль	Тенге							21239	
		Временные здания и сооружения	0,90%					2 581			
		Итого						289 313			
		Зимнее удорожание	1,70%					4 918			
		Итого						294 231			
		Непредвиденные работы и затраты	2%					5 885			
		ИТОГО						**300 116**			

в ценах 2019 г (К=1) 54%		162 062
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		144 942
Итого с К=0.8053264058		**247 239**
НДС 12%	12%	29 669
Итого с НДС		**276 907**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по лок.смете 2-1-7 - Газоснабжение

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы для газопровода									
7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	381,95 348,16	20,79 7,68	57293 52224	3119 1152	1950	52309 8768	118370
8	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	150	353,00 --	-- --	52950 --	-- --	52950	-- 4236	57186
9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	382,27 348,16	20,79 7,68	45872 41779	2495 922	1598	41847 7018	94737
10	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	120	453,00 --	-- --	54360 --	-- --	54360	-- 4349	58709
11	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	382,69 348,16	20,79 7,68	3827 3482	208 77	137	3487 585	7899
12	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	10	441,00 --	-- --	4410 --	-- --	4410	-- 353	4763
		Прочие материалы и изделия									
17	1146-0301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	39	1537,66	652,41	59969	25444	652	42984	111189

		НР - 84%; СП - 8%			868,54	6	33873	17299		8236		
18	1146-0301-0224 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0208 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	39	53,83 30,73	21,36 14,87	2100 1198	833 580	69	1494 287	3881
19	1146-0301-0110 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	3	1143,52 633,13	486,87 328,34	3431 1899	1461 985	71	2423 468	6322
20	1146-0301-0126 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0110 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 80 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	2	95,81 55,01	38,45 26,76	192 110	77 54	5	137 26	355
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.071	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью + диам.57мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	39	1548,19 45,03	239,16 4,40	60379 1756	9327 172	49296	1908 4983	67271
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.076	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью + диам.76мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	2091,89 80,62	320,00 5,89	4184 161	640 12	3383	171 348	4703
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								535385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					136483				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					43603			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						168881		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							146760	
		- Накладные расходы	Тенге							39657	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения	0,90%	4 818
Итого		540 203
Зимнее удорожание	1,70%	9 183
Итого		549 387
Непредвиденные работы и затраты	2%	10 988
ИТОГО		**560 375**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		302 602
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		270 635
Итого с К=0.8053264058		**461 644**

12%

55 397

517 041

НДС 12%

Итого с НДС

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендикинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй

Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ. ДВЕРИ (замена дерев. двери тамбура на метал.

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ по протоколу									
		Двери наружные									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	2454,76	49,22	20105	403	3178	11514	34148
		НР - 69%; СП - 8%			2017,58	19,85	16524	163		2529	
2	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19	25270,00	--	206961	--	206961	--	223518
		СП - 8%			--	--	--	--		16557	
3	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	45	5436,00	--	244620	--	244620	--	264190
		СП - 8%			--	--	--	--		19570	
		Двери внутриквартирные									
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	420	421,00	--	176820	--	176820	--	190966
		СП - 8%			--	--	--	--		14146	
6	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	шт.	210	3783,00	--	794430	--	794430	--	857984
		СП - 8%			--	--	--	--		63554	
7	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	210	3086,00	--	648060	--	648060	--	699905
		СП - 8%			--	--	--	--		51845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2090996	403	2074069	11514	2270711
							16524	163	--	168201	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2090996				
		Материалы	Тенге				3177				
		Всего заработная плата	Тенге					16687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2070891				
		Накладные расходы	Тенге				11514				
		Сметная прибыль	Тенге				168201				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2270710				15
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16687			
	Сметная заработная плата	Тенге				2270710				15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16687			
	Сметная заработная плата	Тенге								2270711
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				16524				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					403			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					163			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2074069		
- Накладные расходы		Тенге							11514	
- Сметная прибыль		Тенге							168201	

Временные здания и сооружения	0,90%	20 436
Итого		2 291 147
Зимнее удорожание	1,70%	38 950
Итого		2 330 097
Непредвиденные работы и затраты	2%	46 602
ИТОГО		**2 376 699**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 283 417
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		1 147 837
Итого с К=0.8053264058		**1 957 954**
НДС 12%	12%	234 954
Итого с НДС		**2 192 908**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Мендикинов Р.Р.