Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		7	19.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретени	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО	**17857142,85**	**15943877,55**							**1913265,31**	**17857142,85**
Удержание аванса - 30%										**5357142,86**
Итого:									**1500000,00**	**12500000,00**
ИТОГО к оплате с НДС 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "СаулетКурылысбакылау"

Технадзор _____ **Кереев Т.К.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство пожарного депо на 4 автомобиля**

Договор подряда (контракт) №7 от 19.04.2023 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. 4-1 Сети КЛ 10кВ									
			Строительные работы									
1	13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,53	35,10	35,10	1914	1914	--	503	2611
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	--	699		193	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2611				
			Сметная заработная плата	Тенге					699			
			РАЗДЕЛ 2. 6-2 Наружная канализация									
			Строительные работы									
2	24	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3020,83	191,03	3021	191	470	2429	5886
			НР - 99%; СП - 8%			2360,39	93,17	2360	93		436	
3	42	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлической стремянки**	т	0,1098997	581949,00	--	63956	--	63956	--	69073
			СП - 8%			--	--	--	--		5116	
4	43	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	м3 подстилающего слоя	4,32	15382,97	1725,64	66454	7455	44694	16419	89503
			НР - 94%; СП - 8%			3311,28	732,05	14305	3162		6630	
5	44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Бетонная отмостка. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,16	29035,70	7,20	62717	16	54621	7595	75937
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	8080	--		5625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	77,71	874,07	19,81	67924	1539	44787	20279	95259
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	21598	207		7056	
			Колодец гаситель КГ									
7	54	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической стремянки	т	0,0170805	581949,00	--	9940	--	9940	--	10735
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
8	64	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	0,54	15382,97	1725,64	8307	932	5587	2052	11188
			НР - 94%; СП - 8%			3311,28	732,05	1788	395		829	
9	65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Бетонная отмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,27	29035,70	7,20	7840	2	6828	949	9492
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	1010	--		703	
			Канализационная наносная станция									
10	66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5, F50, W6, на сульфатостойком цементе	м3	0,484	28451,43	1097,59	13770	531	12630	660	15585
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	609	117		1154	
11	67	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаментная плита Фм-1 из бетона В20, F50, W6 на сульфатостойком цементе	м3	2	35280,07	1686,75	70560	3373	63199	4337	80888
			НР - 91%; СП - 8%			1994,06	388,65	3988	777		5992	
12	68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1388644	254068,00	--	35281	--	35281	--	38103
			СП - 8%			--	--	--	--		2822	
13	69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024778	220357,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
14	70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Набетонка из бетона В20, F50, W6 на сульфатостойком цементе	м3	2,92	39607,93	1153,64	115655	3369	96347	15213	141337
			НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	15939	778		10469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				643577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					75207			

РАЗДЕЛ 3. 6-3 Теплосети

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	29	С123-040601-0902 2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19152,00	--	38304	--	38304	--	41368
			СП - 8%			--	--	--	--		3064	
16	30	Ц13-121001-0504 1312-1001-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	15452,26	180,34	15452	180	412	9065	26478
			НР - 61%; СП - 8%			14860,00	--	14860	--		1961	
17	31	Е11-250128-0201 1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	11013,55	9988,21	22027	19976	--	5568	29803
			НР - 91%; СП - 8%			1025,34	2034,07	2051	4068		2208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					20979			
			РАЗДЕЛ 4. 7-2 Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие - 948 м2									
18	9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	181	2467,68	31,54	446650	5709	302727	151642	646155
			НР - 108%; СП - 8%			763,61	12,13	138214	2195		47863	
19	10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,145	57948,00	--	471986	--	471986	--	509745
			СП - 8%			--	--	--	--		37759	
			Плиточное покрытие - 79м2									
20	15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий:бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86	м бортового камня	47	2238,98	31,54	105232	1483	67859	39377	156178
			НР - 108%; СП - 8%			763,61	12,13	35890	570		11569	
21	16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,94	57948,00	--	54471	--	54471	--	58829
			СП - 8%			--	--	--	--		4358	
			Щебеночное покрытие - 741 м2									
22	17	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Щебеночное покрытие из щебня фракции 20-40 мм толщиной 15 см. Устройство	м2 покрытия	741	1897,79	285,54	1406263	211585	1155871	107849	1635241
			НР - 108%; СП - 8%			52,37	82,39	38807	61053		121129	
23	18	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см до толщины слоя 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2 покрытия	3705	105,36	13,63	390352	50499	339853	16133	439003
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,03	--	14938		32519	
			Обочина проездов шириной 0,5 м - 271 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	19	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Щебеночное покрытие из щебня фракции 20-40 мм толщиной 15 см. Устройство**	м2 покрытия	135,5	1897,79	285,54	257151	38691	211364	19721	299022
			НР - 108%; СП - 8%			52,37	82,39	7096	11164		22150	
25	20	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см до толщины слоя 20 см из щебня фракции 20-40 мм**	м2 покрытия	948,5	105,36	13,63	99932	12928	87004	4130	112387
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,03	--	3824		8325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3856560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					313752			
			РАЗДЕЛ 5. 7-3 Озеленение									
26	1	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	15	1150,44	81,97	17257	1230	2802	12025	31624
			НР - 88%; СП - 8%			881,67	29,28	13225	439		2342	
27	2	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	15	1364,39	153,79	20466	2307	1768	14899	38194
			НР - 88%; СП - 8%			1092,75	35,94	16391	539		2829	
28	3	С125-010204-4214 2501-0204-4214 РСНБ РК 2015	**Стоимость тополя**	шт.	15	957,00	--	14355	--	14355	--	15503
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
29	4	Е11-470106-0102 1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	5	477,66	67,07	2388	335	184	1750	4469
			НР - 88%; СП - 8%			373,73	23,96	1869	120		331	
30	5	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	5	265,72	62,66	1329	313	18	942	2453
			НР - 88%; СП - 8%			199,53	14,64	998	73		182	
31	6	С125-010204-4302 2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	**Стоимость сирени**	шт.	5	2870,00	--	14350	--	14350	--	15498
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				107741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					33654			
			РАЗДЕЛ 6. 7-4 Малые архитектурные формы									
32	1	86-010302-0306	**Скамья антивандальная**	шт.	2	46504,00	169,00	93008	338	88898	3502	104230
						1886,00	38,00	3772	76		7721	
33	2	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	2	26598,00	30,00	53196	60	52944	187	57654
						96,00	7,00	192	14		4271	
34	3	86-010307-0101	**Навес для двух мусорных контейнеров**	шт.	1	170669,00	321,00	170669	321	166170	3872	188504
						4178,00	77,00	4178	77		13963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	4	Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Контейнер для мусора**	**шт**	**2**	**44642,86**	**--**	**89286**	**--**	**89286**	**--**	**96429**
			СП - 8%			--	--	--	--		**7143**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**446818**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8309**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5154954**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**347219**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**365278**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105381**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3599512**		
			- Накладные расходы	Тенге							**461098**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**381847**	
			Итого по смете:					**5154954**				
			Временные здания и сооружения - 1,4%					72169,36				
			Итого:					**5227123**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,08%					108724,17				
			Итого:					**5335848**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					106716,95				
			Итого:					**5442564**				
			Оборудование, инвентарь					0				
			Итого:					**5442564**				
			Итого в текущих ценах на 2020 год (89%) К=1					**4843882,38**				
			Итого в текущих ценах на 2021 год (11%) К=1,0501698					**628717,85**				
			Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,923960178					**10471277,31**				
			Итого:					**15943877,55**				
			НДС - 12%					1913265,31				
			Всего:					**17 857 142,85**				
			Всего по акту: 17 857 142,85 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок два тенге 85 тиын).									

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"

Руководитель отдела: _____ Утебаев А.Т.

Технический надзор: ТОО "СаулетКурылысБакылау"

_____ Кереев Т.К.

Подрядчик:

ТОО "Қалдығатта"

Директор _____ Нұрмұқанбет А.Е.