Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области

Справка № 12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"	ТОО "Қалдығайта"	7	19.04.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области	26 249 576,00	8 035 803,57							964 296,43	9 000 100,00

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Руководитель
_____ **А.Утебаев**

Технический надзор
ТОО «СәулетҚұрылысбақылау»

Инженер
_____ **Т.К. Кереев**

Подрядчик
ТОО "Қалдығайта"

Директор
_____ **А.Е. Нұрмұқанбет**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Калдыгайта"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : «Строительство пожарного депо на 4 автомобилей в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области»

(наименование)

Договор : Договор о государственных закупках работ № 7 от 19.04.2023 г.

Акт № 12 от 26.09.2023 г.

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Канализация производственная (КЗН)										
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1		1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос.Установка	насос	1		21046,45	436,75	21046	437	3644	16762	40833
			НР - 98%; СП - 8%				16965,13	139,03	16965	139		3025	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,39	13,39	1266,99		16965				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824							
1.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515		4992,00		257			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515		1901,00		98			
1.4		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356		178,00		95			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309		2729,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309		1331,00		41			
1.6		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	11933,00				167		
1.7		2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	309583,00				393		
1.8		2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233975,00				515		
1.9		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	206090,00				80		
1.10		2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	446,00				31		
1.11		2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
1.12		2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
			РАЗДЕЛ 2.Наружная канализация										
			0										
2		1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	484,5791816		259,60	245,99	125796	119203	--	25773	163695
			НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,26	6594	29202		12126	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	7,07	932,03		6594				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	15,36							
2.3		3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	15,36116		7760,00		119203			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	15,36116		1901,00		29202			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН										
3		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песчано-гравийная подготовка. Устройство	м3 основания	0,8		3285,98	159,04	2629	127	1668	863	3771
			НР - 99%; СП - 8%				1042,44	46,59	834	37		279	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	0,816	1022,06		834				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,028							
3.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,028		4544,00		127			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,028		1331,00		37			
3.4		2101-0601-0101	Снеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	0,88	1895,00				1668		
4		1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН. Установка	т блок-боксов	1		30812,58	15760,09	30813	15760	1743	16320	50903
			НР - 91%; СП - 8%				13310,00	4623,72	13310	4624		3771	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10	10	1331,00		13310				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,09	3,09							
4.3		3106-0201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,08	1,08		4878,00		5268			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	1,08		1114,00		1203			
4.4		3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,177	0,177		10,00		2			
4.5		3105-0102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	0,893		5683,00		5075			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	0,893		1901,00		1698			
4.6		3105-0104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,39	0,39		7437,00		2900			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,585	0,585		1591,33		931			
4.7		3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,323	0,323		97,00		31			
4.8		3304-0101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,323	0,323		5856,00		1891			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,323	0,323		1591,00		514			
4.9		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	0,209		2729,00		570			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	0,209		1331,00		278			
4.10		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,798	0,798		27,00		22			
4.11		2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,023	50384,00				1159		
4.12		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,63	283,00				178		
4.13		2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0013	206090,00				268		
4.14		2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,002	6993,00				14		
4.15		2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,1	656,00				66		
4.16		2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	445,00				58		
4.17		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00007	0,00007	326,00				0		
5		ТПРАЙСЛИСТ	Комбинированный песко-нефтеуловитель типа КПН	комплект	1		2932125,00	--	2932125	--	2932125	--	3166695
			СП - 8%				--	--	--	--		234570	
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие. Асфальтобетонное покрытие-948м2										
6		1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3893104		169638,23	1790,46	66042	697	65345	388	71744
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	359		5314	
6.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2258							
6.2		3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1129		6174,00		697			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,2258		1591,00		359			
6.3		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,40099	162959,00				65345		
7		1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	778,62084		1899,86	125,71	1479271	97882	1346568	63319	1665996

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,58	34821	23807		123407	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	26,16	1330,99		34821				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	13,06							
7.3		3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,701814		5055,00		13658			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,701814		1591,00		4299			
7.4		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,86407		6721,00		52854			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,86407		1901,00		14950			
7.5		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,303662		5696,00		1730			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,303662		1331,00		404			
7.6		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,090069		120,00		131			
7.7		3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,180138		13526,00		29489			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,180138		1901,00		4144			
7.8		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,007786		2729,00		21			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,007786		1331,00		10			
7.9		2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	73,891118	18191,00				1344153		
7.10		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004827	216144,00				1043		
7.11		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008409	162959,00				1370		
8		1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6см	м2 покрытия		3114,48336	215,02	0,02	669683	64	669246	403	723693
			НР - 108%; СП - 8%				0,12	--	373	--		53607	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,2803	1330,70		373				
8.2		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,529462		120,00		64			
8.3		2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0118	36,750904	18191,00				668536		
8.4		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,00436	162959,00				711		
9		1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,1557242	169638,23	1790,46	26417	279	26138	155	28698
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	144		2126	
9.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0903							
9.2		3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,04516		6174,00		279			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,09032		1591,00		144			
9.3		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,160396	162959,00				26138		
10		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		778,62084	2392,37	125,94	1862747	98063	1729863	63400	2080239
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	34821	23883		154092	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	26,16	1330,99		34821				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	13,1							
10.3		3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,701814		5055,00		13658			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,701814		1591,00		4299			
10.4		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,86407		6721,00		52854			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,86407		1901,00		14950			
10.5		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,023359		4992,00		117			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,023359		1901,00		44			
10.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,303662		5696,00		1730			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,303662		1331,00		404			
10.7		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,090069		120,00		131			
10.8		3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,180138		13526,00		29489			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,180138		1901,00		4144			
10.9		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,031145		2729,00		85			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	1	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,031145		1331,00		41			
10.10		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	75,214773	22928,00				1724524		
10.11		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004827	216144,00				1043		
10.12		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,116793	25046,00				2925		
10.13		2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,008409	162959,00				1370		
						Плиточное покрытие-79м2							
11		1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство	м2 основания	64,88507		1501,71	222,96	97439	14467	80333	6951	112784
			НР - 108%; СП - 8%				40,68	59,09	2639	3834		8354	
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	2,58	1021,91		2639				
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,15							
11.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,220609		10365,00		2287			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,220609		1901,00		419			
11.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,194655		4544,00		885			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,194655		1331,00		259			
11.5		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,15248		4844,00		739			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,15248		1901,00		290			
11.6		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,772132		6721,00		5190			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,772132		1901,00		1468			
11.7		3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,558012		7036,00		3926			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,558012		1901,00		1061			
11.8		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,253052		5696,00		1441			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,253052		1331,00		337			
11.9		2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	9,972835	8036,00				80142		
11.10		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,946552	98,00				191		
12		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,488507		2879,05	1040,37	18681	6750	11010	2605	22989
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	229,81	921	1491		1703	
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	0,9343	985,72		921				
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,8805							
12.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,100572		10365,00		1042			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,100572		1901,00		191			
12.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,278357		4544,00		1265			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,278357		1331,00		370			
12.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,459386		9149,00		4203			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,459386		1901,00		873			
12.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,042175		5696,00		240			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,042175		1331,00		56			
12.7		2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,137358	1538,00				10977		
12.8		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,324425	98,00				32		
13		1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	64,88507		428,10	37,95	27777	2462	50	28364	60633
			НР - 108%; СП - 8%				389,38	15,38	25265	998		4491	
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	24,72	1022,00		25265				
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,6359							
13.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006489		4544,00		29			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006489		1331,00		9			
13.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,266029		4992,00		1328			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,266029		1901,00		506			
13.5	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	3,328604		34,00		113			
13.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,363356		2729,00		992			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,363356		1331,00		484			
13.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,032443	1538,00				50		
14	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17508-2017	м2		64,88507	3108,00	--	201663	--	201663	--	217796
		СП - 8%				--	--	--	--		16133	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8410424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					136544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						356191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						88517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7069396		
		- Накладные расходы	Тенге								225258	
		- Сметная прибыль	Тенге								622958	
		Временные здания и сооружения			1,4%		117745,931					
		Итого с временными									8528170	
		Зимние удорожания			2,08%		177385,9272					
		Итого с зимними удорожаниями									8705556	
		Непредвиденные работы и затраты			2%		174111,1101					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8879667	
		Итого в текущих ценах на 2020 год (89%), к =1					7 902 903,3					
		Итого в текущих ценах на 2021 год (11%), к =1,0501698					1 025 767,3					
		ИТОГО									8 928 670,6	
		Всего с понижающим коэф. К=0,9									8 035 803,57	
		НДС			12%		964 296,43					
		Итого с НДС									**9 000 100,00**	

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Руководитель
_____А.Т. Утебаев

Подрядчик
ТОО "Калдыгайта"
Директор
_____Ж.Е. Нурмуканбет

Технический надзор
ТОО «СаулетКурылысбакылау»
Инженер-эксперт
_____Т.К. Керсев