Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование объекта: Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источники финансирования наимен-е	Источники финансирования код	Организационно-правовая форма наимен-е	Организационно-правовая форма код
		7	19.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудовани	Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты на приобретени	Дополнительные затраты другие дополнитель	НДС 12%	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО	**33953872,15**	**6336276,16**							**760353,14**	**7096629,30**
Удержание аванса - 30%										**2128988,79**
Итого:									**596116,86**	**4967640,51**
ИТОГО к оплате с НДС 4 967 640,51 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок тенге 51 тиын).										

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"

Руководитель _____ **Утебаев А.Т.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "СаулетКурылысбакылау"

Технадзор _____ **Кереев Т.К.**
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

Директор _____ **Нұрмұқанбет А.Е.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостоительства и строительства Бурлинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство пожарного депо на 4 автомобиля**

Договор подряда (контракт) №7 от 19.04.2023 г.

Акт выполненных работ
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 6-2 Наружная канализация									
			Канализационная насосная станция									
1	71	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Канализационная насосная станция.Установка**	т блок-боксов	1,5	30812,58	15760,09	46219	23640	2614	24480	76354
			НР - 91%; СП - 8%			13310,00	4623,72	19965	6936		5656	
2	72	Прайс.лист	**Канализационная наносная станция типа FL YGT TOP50.50.4300.CP3045.181HT(250)**	шт	1	5854339,00	--	5854339	--		--	5854339
						--	--	--	--	5854339	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5930693				
			Стоимость оборудования	Тенге				5854339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					26901			
			РАЗДЕЛ 2. 7-2 Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие - 948 м2									
3	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0846896	169638,23	1790,46	14367	152	14215	84	15607
			НР - 108%; СП - 8%			--	922,78	--	78		1156	

4	5	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	155,085	1899,86	125,71	294640	19496	268208	12612	331832
			НР - 108%; СП - 8%			44,72	30,58	6936	4742		24580	
5	6	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см**	м2 покрытия	655,083	215,02	0,02	140857	13	140766	85	152217
			НР - 108%; СП - 8%			0,12	--	78	--		11275	
6	7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0338758	169638,23	1790,46	5747	61	5686	34	6243
			НР - 108%; СП - 8%			--	922,78	--	31		462	
7	8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	155,085	2392,37	125,94	371020	19532	344552	12628	414340
			НР - 108%; СП - 8%			44,72	30,67	6936	4757		30692	
				Плиточное покрытие - 79м2								
8	11	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	14,11493	1501,71	222,96	21197	3147	17476	1521	24535
			НР - 108%; СП - 8%			40,68	59,09	574	834		1817	
9	12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,411493	2879,05	1040,37	4064	1468	2396	567	5001
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	229,81	200	324		370	
10	13	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	14,11493	428,10	37,95	6043	536	11	6170	13190
			НР - 108%; СП - 8%			389,38	15,38	5496	217		977	
11	14	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	14,11493	3108,00	--	43869	--	43869	--	47379
			СП - 8%			--	--	--	--		3510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1010343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					31204			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6941037
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1086698
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40185				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68045			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17919			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						839793		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5854339		
			- Накладные расходы	Тенге							58181	
			- Сметная прибыль	Тенге							80495	
			Временные здания и сооружения		1,4%		15213,7685					
			Итого с временными								1101912	
			Зимние удорожания		2,08%		22919,75958					
			Итого с зимними удорожаниями								1124831	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		22496,62556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								7001667	
			Итого в текущих ценах на 2020 год (89%), к =1				6 231 483,5	5 210 361,7				
			Итого в текущих ценах на 2021 год (11%), к =1,0501698	1,0501698			808 823,3	676 285,5				
			Итого								7 040 306,85	
			Всего с понижающим коэф. К=0,9								6 336 276,2	
			НДС		12%		760 353,14					
			Итого с НДС								**7 096 629,30**	

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Руководитель
_____А.Т. Утебаев

Технический надзор
ТОО «СәулетҚұрылысбақылау»
Инженер-эксперт
_____Т.К. Кереев

Подрядчик
ТОО "Қалдығайта"
Директор
_____А.Е. Нұрмұқанбет