Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 18 " мая 2023 года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер" в лице руководителя Кайгородцева Майя Станиславовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
юридический адрес

в лице технического надзора экспертов Ташанов Омирбек Гайсеевич, действующий на основании аттестата № KZ25VJE00060275 от 11.12.2020 года, № KZ34VJE00061083 от 13.01.2021 года, № KZ47VJE00062886 от 25.02.2021 года, Разаев Анарбек Бакытович аттестат № KZ82VJE00031604 от 20.10.2017 года, № KZ89VJE00054661 от 18.05.2020 года, № KZ62VJE00053789 17.03.2020 года, Алибаев Нурсултан Нурланович аттестат № KZ04VJE00056676 от 20.08.2020 года, № KZ74VJE00056677 от 20.08.2020 года, № KZ47VJE00056678 от 20.08.2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 180/06/22 от 06.06.2022 года

№ договора и дата

по объекту: "Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района"

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" в лице руководителя Бектасова Темерлана Амангельдиевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис", ГСЛ № 15006825 от 08.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице в лице директора Жазыкбаева Серика Айдаровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 года;

месяц, год

окончание работ май 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11,5 (одиннацать с половиной);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 (пять с половиной);
фактически, месяц: 11,5 (одиннацать с половиной);

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 286 187,722 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 224 517,049 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 31 007,703 тысяч тенге и прочие работы и затраты 30 662,970 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 264 306,82313 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 207 351,271 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 28 636,964 тысяч тенге и прочие работы и затраты 28 318,588 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной ТОО "Компания СТРОЙТЕКС", ГСЛ № 22009097 от 13.05.2022 года, прошедшая государственную экспертизу за № ЭЦЛИС-0085/21 от 02.06.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя Государственное учреждение "Управления строительства Алматинской области", № 78-нқ от 21.06.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83,80 % и фактически применено 83,80 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "ИК "Лидер"
Руководитель Кайгородцева Майя Станиславовна_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору Ташанов Омирбек Гайсеевич
аттестат № KZ25VJE00060275 от 11.12.2020 г., № KZ34VJE00061083 от 13.01.2021 г., № KZ47VJE00062886 от 25.02.2021 г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору Разаев Анарбек Бакытович
аттестат № KZ82VJE00031604 от 20.10.2017 г., № KZ89VJE00054661 от 18.05.2020 г., № KZ62VJE00053789 17.03.2020 г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору Алибаев Нурсултан Нурланович
аттестат № KZ04VJE00056676 от 20.08.2020 г., № KZ74VJE00056677 от 20.08.2020 г., № KZ47VJE00056678 от 20.08.2020 г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 19 " мая 2023 года

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания СТРОЙТЕКС", ГСЛ № 22009097 от 13.05.2022 года, директора Кулжабаева Мукана Насанбадрядденовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице специалиста авторского надзора Болсамбекова Нурболата Кожантаевича, действующего на основании приказа № 58-од от 06.06.2022 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора № 172/05/22 от 06.06.2022 года
№ договора и дата

по объекту: "Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" в лице руководителя Бектасова Темерлана Амангельдиевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис", ГСЛ № 15006825 от 08.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице в лице директора Жазыкбаева Серика Айдаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 года;
месяц, год

окончание работ май 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11,5 (одиннацать с половиной);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 (пять с половиной);

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной ТОО "Компания СТРОЙТЕКС", ГСЛ № 22009097 от 13.05.2022 года, прошедшая государственную экспертизу за № ЭЦЛИС-0085/21 от 02.06.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя Государственное учреждение "Управления строительства Алматинской области", № 78-нк от 21.06.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
Директор Мапаев Аскар Камбарбекович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору Болсамбеков Нурболат Кожантаевич
приказ № 58-од от 06.06.2022 года _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 15 " мая 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Аубай Байгазиев д.35Б, кв. 62, ГСЛ 15006825 от 08.04.2015 года

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жазыкбаева Серика Айдаровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района"

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" в лице руководителя Бектасова Темерлана Амангельдиевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной ТОО "Компания СТРОЙТЕКС", ГСЛ № 22009097 от 13.05.2022 года, прошедшая государственную экспертизу за № ЭЦЛИС-0085/21 от 02.06.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя Государственное учреждение "Управления строительства Алматинской области", № 78-нқ от 21.06.2021 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	285,7	-	285,7	-
Полезная площадь	м2	257,7	-	257,7	-
Число этажей	этаж	1	-	1	-
Общий строительный объем	м3	1542,0	-	1542,0	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания столовой имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	285,7	285,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1542,0	1542,0
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

<u>Архитектурно-строительные решения</u>

<u>Объемно-планировочные решения</u>

<u>Здание столовой</u>

Проектируемое здание столовой одноэтажное, прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами между осями 27,0 х 9,5 м и высотой этажа - 3,3 м. Переходная вставка имеет размеры в осях 9,0 х 4,0 м, и высотой этажа - 2,8 м.

Проектируемый здание пристраивается перпендикулярно к существующему зданию с устройством переходной вставки, соединяющей два здания между собой.

На первом этаже существующего здания в торце здания вместо окна запроектирован дверной проем для входа в столовую.

Обеденный зал рассчитан на 55 посадочных мест. В торце здания запроектирован отдельный выход с рампой для загрузки продуктов. В

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа существующего здания.

Конструкция здания запроектирована из железобетонного каркаса с монолитным железобетонным перекрытием. Кладка наружных стен выполняется из теплоблока, толщиной 300 мм и утеплением его снаружи плитным минераловатным утеплителем толщиной 100 мм.

Внутренние стены и перегородки выполняются из пеноблока толщиной 100 и 200 мм.

Кровля столовой с проходным вентилируемым чердаком, с организованным наружным водостоком, покрывается металлочерепицей.

Кровля перехода - односкатная (непроходная), покрывается оцинкованным кровельным листом с наружным организованным водостоком. Деревянные конструкции кровли обрабатываются антисептиком и подвергнуть глубокой пропитке антипиреном.

Переплеты окон - металлопластиковые, с одинарным стеклопакетом и с двойным остеклением по ГОСТ 21519-2003. Доски подоконные - пластиковые.

Наружные двери - металлические, индивидуальные.

Внутренние двери - деревянный ГОСТ 6629-88.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионными красками. В санузлах и в местах кухонного назначения – стены облицовываются керамической плиткой на высоту -1.8м.

Швы потолка затираются цементно-песчаным раствором с последующим сплошным выравнивание сухими смесями и окраской водоэмульсионная краской.

Полы в помещениях кухни, санузле, душевой выполнены из напольной керамической плитки с устройством гидроизоляции для помещений с влажным режимом. Покрытие пола в переходе, обеденном зале столовой, коридоре, загрузке - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.

Наружная отделка - декоративная штукатурка с фасадной покраской за 2 раза.

Комбинируется два цвета: желтый (основной), терракот (вставки).

Цоколь - штукатурка «под камень». Покрытие крылец - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью. Ограждение крылец - металлическое с никелированным хромированным покрытием.

Все металлические конструкции покрываются грунтовкой, а затем краской в соответствии с СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии" предусмотрена разгрузочная автомобильная рампа с колесоотбоникамн.

По периметру здания предусмотрена отмостка из асфальтобетона толщиной 30 мм по гравийно-песчаному слою переменной толщины (60 - 95 мм), с уклоном 5% и шириной 1000 мм.

Овощехранилище

На территории интерната запроектировано отдельно стоящее подземное помещение для хранения овощей.

Здание овощехранилища имеет в плане прямоугольную форму с размерами

Вокруг здания устроить отмостку из асфальтобетона шириной 1.0 м.

Характеристики конструкций здания

Классификация здания по функциональной пожарной опасности - класс Ф 3.2

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1

Степень огнестойкости - II

Уровень ответственности здания - II

Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д

Технологические решения

Проектируемое здание предусмотрено одноэтажным и предназначено для обеспечения питанием учащихся и работников интерната.

Состав помещений и производственные площади проектируемого объекта приняты согласно действующих норм с учетом установки оборудования и с соблюдением нормативных требований к его размещению.

Работа столовой принята на сырье.

Объёмно-планировочные решения столовой, технологическое оборудование и его размещение обеспечивает поточность технологических операций без пересечения потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, персонала и посетителей.

Помещения столовой функционально и планировочно делятся на следующие группы:

- помещения для посетителей;
- прием и хранение;
- производственные помещения;
- бытовые помещения.

Площади складских помещений приняты исходя из 3-хдневного запаса сырья от поставщиков, обеспечивающих непрерывность технологического процесса.

Для загрузки сырья предусмотрена загрузочная. Продукты поступают в загрузочную, затем распределяются для хранения в кладовые овощей и сухих продуктов, в холодильные камеры средне- и низкотемпературные, оснащенные стеллажами, подтоварниками, ларями для овощей и производственными столами.

Производственные помещения столовой - это горячий, холодный, овощной и мясо-рыбный цеха, раздаточная, моечные столовой и кухонной посуды и тары.

Первичная обработка мясных и рыбных продуктов осуществляется в мясо-рыбном цехе, овощных - овощном цехе. В мясо-рыбном цехе выделены линии приготовления полуфабрикатов из мяса и рыбы – оснащены холодильниками средне- и низкотемпературными, моечными ваннами 2-хсекционными, мясорубкой.

В овощном цехе предусмотрены моечная ванна 2-хсекционная для мойки корнеплодов, картофелеочистительная машина, овощерезка, стерилизатор для ножей, весы и производственные столы.

Приготовленные мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты передаются в функциональных емкостях в горячий цех для тепловой обработки.

оснащен 6-иконфорочной плитой с духовым шкафом, электрической сковородой, пароконвектоматом, мармитотом для соусов, кипятильником электрическим на 40 л, шкафом холодильным универсальным среднетемпературным, технологической мойкой 1-осекционной и производственными столами.

Для комфортных условий работы персонала над тепловым оборудованием установлены местные вентиляционные отсосы.

Для приготовления салатов, холодных и сладких блюд предусмотрен холодный цех, оборудованный столом холодильным среднетемпературным, машиной протирочно-резательной, слайсером, весами, бактерицидной установкой настенной, технологической мойкой 2-хсекционной, стерилизатором для ножей и производственными столами.

Реализация готовых блюд организована через раздаточную линию самообслуживания, где предусмотрены прилавок холодильный, мармиты для первых и вторых блюд, стол нейтральный для напитков, прилавок для подносов и приборов. Также раздаточная оснащена кипятильником электрическим на 20 л для чая и производственными столами.

Для мойки столовой, кухонной посуды и тары предусмотрены стол для сбора остатков пищи, посудомоечная машина, 2-хсекционная моечная ванна, котломойка, стерилизатор для обработки ножей, стеллажи, подтоварники и производственные столы, а для мойки тары - 1-осекционная моечная ванна.

Пищевые отходы в герметично закрытых контейнерах в конце смены вывозятся спец. транспортом по назначению.

Для уборки помещений предусмотрена кладовая уборочного инвентаря.

Количество работающих - 7 человек.

Количество выпускаемых блюд в сутки - 600.

Режим работы - 1,5 смены.

Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II (технически и технологически несложный объект).

Степень огнестойкости - II.

Степень долговечности - II.

- по конструктивной пожарной опасности – С0.
- по функциональной пожарной опасности – Ф3.2.

Проектом предусматривается разработка проектной документации для «Строительства пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района Алматинской области».

Конструктивная схема – полный пространственный рамный каркас из железобетонных колонн и ригелей.

Фундамент - монолитная ж/бетонная перекрестная лента, сечением 1000х450(h). Бетон - кл. В20(С16/20). Арматура продольная А500С; поперечная А240(А-I). С отм. -1,500 до отм. -0,100 - сборные из бетонных блоков ФБС по ГОСТ-13579-78, в проекте условно названы как стены Ст1 – Ст6. По верху ФБС блоков армированный ж/бетонный сейсмопояс толщ.200мм из бетона кл. В12.5(С10/12,5).

Колонны - монолитные ж/б сечением 400х400 мм. Бетон класса

Ригели - монолитные ж/бетонные Р1-Р10 сечением 375х500(h). Бетон класса В25(С20/25). Арматура: продольная А500С; поперечная А240(А-I).

Плиты - покрытия монолитные ж/бетонные толщиной 200 мм. Бетон класса В25(С20/25) Арматура: продольная А500С; поперечная А240(А-I).

Стены – из теплоблока толщиной 300 мм. Стены из теплоблоков усилены вертикальными стойками Cm1; Cm2 из гнутого равнополочного швеллера 160х80х4мм L=3100; L=2600мм. Пенобетонные блоки, применяемые для кладки несущих стен, должны отвечать требованиям ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие" с характеристиками класс по прочности на сжатие - В2,5, марка по средней плотности - D500, марка по морозостойкости - не менее F15.

Перегородки - из теплоблока толщиной 200,100 мм.

Полы - покрытие пола в переходе, обеденном зале столовой, коридоре, загрузке - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью. Полы в помещениях кухни, санузле, душевой выполнены из напольной керамической плитки с устройством гидроизоляции для помещений с влажным режимом

Двери – деревянные тип ДОВ 21-13, ДГВ 21 по ГОСТ 6629-88, металлические по ГОСТ 31173-2003.

Окна – профиль металлопластиковый с термовкладышем. Стекла внутренние прозрачные с энергосберегающей пленкой. Коэффициент сопротивления теплопередачи λ=0,51м2°С/Вт.

Крыша - над столовой с проходным вентилируемым чердаком - вальмовая с организованным наружным водостоком, покрытие - металлочерепица. Кровля перехода - односкатная (непроходная), покрытие - оцинкованный кровельный лист с наружным организованным водостоком.

Отмостка – из асфальтобетона толщиной 30 мм по гравийно-песчаному слою переменной толщины (от 60 - 95 мм). Отмостку устраивается с уклоном 5%, шириной 1000мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 года;

месяц, год

окончание работ май 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11,5 (одиннацать с половиной);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 (пять с половиной);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83,80 % и фактически применено 83,80 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Коксу Таза Су»

Байтенов Ф. У

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АО «Талдыкорганская Акционерная Транспортно-Электросетевая Компания»

Кенжев Т. М 05.01.2023г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ Коксуского района"_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик **ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"** считает объект **"Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района"** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Жазыкбаев С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан