Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		181/06/22	08.06.2022	2	19.10.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	116 186 196,00	63 666 324,11							7 639 958,89	71 306 283,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор: ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ **Ташанов О.Г.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района
за октябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Пристройка. Конструкции железобетонные	6	8 353 904,00	895 061,14
2	Пристройка. Архитектурные решения	7	25 851 218,00	2 769 773,36
3	Овощехранилище. АСР	8	10 648 158,00	1 140 874,07
4	Наружные сети электроснабжения	9	1 336 777,00	143 226,11
5	Котельная	10	11 808 686,00	1 265 216,36
6	Тепловые сети	11	7 068 216,00	757 308,86
7	Наружные сети водопровода и канализации	12	1 186 973,00	127 175,68
8	Благоустройство территории	13	5 052 351,00	541 323,32
	ВСЕГО:		71 306 283,00	7 639 958,89

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 6

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Деревянная кровля, см. КЖ-19										
1	111	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		5,06	116757,86	1604,88	590795	8121	438083	133349	782076	
			м3 древесины в конструкции			28575,3	706,54	144591	3575		57932		
2	112	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**		19,5	149062,18	1509,87	2906713	29442	1616361	1146524	4377496	
				м3		64662	667,03	1260909	13007		324259		
3	113	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		24,56	9043,12	66,45	222099	1632	193877	24619	266455	
			м3 древесины в конструкции			1082,64	31,14	26590	765		19737		
4	114	Е11-100116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**		407	342,96	1,53	139585	623	98575	36612	190293	
			м2 перекрытия			99,23	0,72	40387	293		14096		
5	115	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,68493	779033,83	7846,05	533584	5374	476941	61852	643071	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	51269	1148		47635		
6	116	С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**		0,94875	309548		293684		293684		317179	
				т							23495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	117	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,043767	202,24	5,43	9	0	4	3	13	
						108,98	0,65	5	0		1		
8	118	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	235,8	315,63	3,08	74426	726	64022	9017	90118	
						41,04	1,45	9677	342		6675		
			Итого по разделу: 7. Деревянная кровля, см. КЖ-19									6666701	
			Раздел: 10. Узел усиления стены из кирпича для дверного проема, см. КЖ-23										
9	137	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22832	779033,83	7846,05	177869	1792	158987	20618	214366	
						74853,1	1675,81	17090	383		15879		
10	138	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	309548		774		774		836	
11	139	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0145896	202,24	5,43	3	0	1	62	4	
						108,98	0,65	2	0		1		
			Итого по разделу: 10. Узел усиления стены из кирпича для дверного проема, см. КЖ-23								0	215206	
			Раздел: 13. Усиление стен из пенобетона, см. КЖ-28										
12	152	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,00206	73080,05	23003,9	146311	46056	13083	67694	231125	
						43541,3	5461,65	87172	10935		17120		
13	157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89,492082	101,12	2,72	9049	244	3930	3385	13429	
						54,49	0,33	4876	30		995		
14	158	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	89,492082	169,68	3,87	15185	346	9140	3972	20690	
						63,68	0,65	5699	58		1533		
			Итого по разделу: 13. Усиление стен из пенобетона, см. КЖ-28									265244	
			ИТОГО:					5110086	94356	3367462	1507646	7147151	
								1648267	30536		529419		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		85766					
			Итого с временными									7232915	
			Зимние удорожания			1,35 %		97644					
			Итого с зимними удорожаниями									7330559	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146611					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7477170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**7851413**	
			НДС			**12 %**		**942170**					
			Итого с НДС									**8793583**	
			Скидка			**5%**		**439679**					
			Итого со скидкой									**8 353 904**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, см. АР-6										
1	1	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	256,5	731,14	114,36	187537	29333	87148	72819	281184	
						277,02	31,56	71056	8095		20828		
2	2	E11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	256,5	304,58	25,37	78125	6508	67654	5373	90178	
						15,45	7,32	3963	1878		6680		
3	3	E11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	256,5	808,66	27,05	207421	6939	137866	58797	287515	
						244,12	5,04	62617	1293		21297		
4	4	E11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	256,5	1052,39	55,62	269938	14267	90073	155867	459869	
						645,61	14,9	165599	3822		34064		
5	5	C1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	39,62925	28105		1113780		1113780		1202882	Казахстан
											89102		
6	6	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	256,5	687,98	114,36	176467	29333	76078	72819	269229	
						277,02	31,56	71056	8095		19943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	256,5	435,7	42,29	111757	10847	94305	8955	130369	
						25,75	12,2	6605	3129		9657		
8	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13338	18346,22	1587,66	2447	211	4	2119	4931	
						16727,2	729,78	2231	97		365		
9	9	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13338	296003		39481		39481		42639	
											3158		
10	10	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	362	612,51	8,21	221729	2972	145202	57021	301050	
						203,19	4,07	73555	1473		22300		
11	11	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	362	7400,43	108,14	2678956	39147	1780609	801704	3759113	
						2373,48	33,75	859200	12218		278453		
12	12	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	45	731,14	114,36	32901	5146	15289	12775	49330	
						277,02	31,56	12466	1420		3654		
13	13	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	45	304,58	25,37	13706	1141	11869	943	15821	
						15,45	7,32	695	329		1172		
14	14	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	808,66	27,05	36390	1217	24187	10315	50441	
						244,12	5,04	10985	227		3736		
15	15	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	45	1052,39	55,62	47358	2502	15802	27345	80679	
						645,61	14,9	29052	670		5976		
16	16	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	6,9525	28105		195400		195400		211032	Казахстан
											15632		
17	17	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	45	6026,36	35,56	271186	1600	215497	50210	347108	
						1201,98	10,81	54089	486		25712		
18	21	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66	1000,98	12,77	66065	843	38581	24728	98056	
						403,65	3,6	26641	238		7263		
19	22	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66	816		53856		53856		58164	Казахстан
											4308		
20	23	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	3559,72	15,14	12815	55	7995	4399	18591	
						1323,86	4,39	4766	16		1377		
			Итого по разделу: 1. Кровля, см. АР-6									7758181	
			Раздел: 2. Наружная отделка, см. АР-7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	24	Е11-150206-0301 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Оклейка поверхностей сеткой		302	931,11	0,94	281195	284	175024	84821	395297	
				м2 отделываемой поверхности		350,62	0,46	105887	139		29281		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка, см. АР-7									395297	
			Раздел: 5. Полы, см. АР-11										
22	63	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		121,5	260,85	35,63	31693	4329	16484	11863	47041	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	10880	1740		3485		
23	64	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		121,5	1733,17	88,37	210580	10737	99665	95870	330966	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	100178	1812		24516		
24	65	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		6,075	15961,5	1046,25	96966	6356	0	71192	181611	
				м3 изоляции		14915,25	504,37	90610	3064		13453		
25	66	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		6,25725	25705		160843		160843		173710	Казахстан
				м3							12867		
26	67	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		121,5	3125,55	258,28	379754	31381	302542	46826	460706	
				м2 пола		377,21	32,79	45831	3984		34126		
27	68	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		121,5	192	7,33	-23328	-891	-19992	-2628	-28032	
				м2 пола		20,13	2,88	-2446	-350		-2076		
28	69	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,176175	296003		52148		52148		56320	
				т							4172		
29	78	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		46,5	260,85	35,63	12130	1657	6309	4540	18004	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	4164	666		1334		
30	79	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		46,5	1733,17	88,37	80592	4109	38143	36691	126666	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	38340	693		9383		
31	80	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		2,325	15961,5	1046,25	37110	2433	0	27246	69505	
				м3 изоляции		14915,25	504,37	34678	1173		5149		
32	81	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012		2,39475	25705		61557		61557		66482	Казахстан
				м3							4925		
33	82	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		46,5	3125,55	258,28	145338	12010	115788	17921	176320	
				м2 пола		377,21	32,79	17540	1525		13061		
34	83	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406		46,5	192	7,33	-8928	-341	-7651	-1006	-10729	
				м2 пола		20,13	2,88	-936	-134		-795		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	84	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067425	296003		19958		19958		21555	
36	94	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	24,6	260,85	35,63	6417	876	3337	1597	9525	
						89,55	14,32	2203	352		2402		
37	95	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,7	1733,17	88,37	61874	3155	29284	706	97246	
						824,51	14,91	29435	532		28169		
38	96	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,23	15961,5	1046,25	19633	1287	0	7203	36771	
						14915,25	504,37	18346	620		14414		
39	97	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,2669	25705		32566		32566	2724	35171	Казахстан
40	98	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	24,6	3125,55	258,28	76889	6354	61255	2605	93280	
						377,21	32,79	9279	807		9481		
41	99	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	24,6	192	7,33	-4723	-180	-4048	6910	-5675	
						20,13	2,88	-495	-71		-532		
42	100	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03567	296003		10558		10558	-420	11403	
43	109	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,7	260,85	35,63	16094	2199	8371	845	23887	
						89,55	14,32	5525	884		6024		
44	110	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	61,7	1733,17	88,37	106937	5452	50612	1769	168072	
						824,51	14,91	50872	920		48685		
45	111	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	3,085	15961,5	1046,25	49241	3228	0	12450	92226	
						14915,25	504,37	46014	1556		36153		
46	112	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,17755	25705		81679		81679	6832	88213	Казахстан
47	113	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	61,7	3125,55	258,28	192846	15936	153637	6534	233955	
						377,21	32,79	23274	2023		23779		
48	114	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	61,7	192	7,33	-11846	-453	-10152	17330	-14235	
						20,13	2,88	-1242	-178		-1335		
49	115	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,089465	296003		26482		26482	-1054	28601	
50	125	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебень с песком. Устройство с уплотнением трамбовками		2,715	9461,71	1916,89	25689	5205	9497	2119	41364	
											12611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			4046,76	894,85	10987	2430		3064		
51	126	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	18,1	3125,55	258,28	56572	4674	45070	6976	68632	
						377,21	32,79	6828	593		5084		
52	127	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	18,1	192	7,33	-3475	-133	-2978	-391	-4175	
						20,13	2,88	-364	-52		-309		
53	128	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026245	296003		7769		7769		8390	
											621		
54	134	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебень с песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,11	9461,71	1916,89	10502	2127	3882	5156	16911	
						4046,76	894,85	4492	993		1253		
55	135	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,4	3125,55	258,28	23129	1912	18426	2852	28059	
						377,21	32,79	2791	243		2078		
56	136	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,4	192	7,33	-1421	-54	-1218	-160	-1707	
						20,13	2,88	-149	-21		-126		
57	137	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01073	296003		3176		3176		3430	
											254		
			Итого по разделу: 5. Полы, см. АР-11									2749469	
			Раздел: 7. Кладка стен и перегородок, см. АР-12										
58	152	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	118,6	9188,93	521,36	1089807	61833	202021	783929	2023635	
						6964,19	143,18	825953	16981		149899		
59	153	С1213-301-0201	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 /Доставка Талдыкорган/	м3	116,228	1173,82		136431		136431		147345	Казахстан
											10914		
60	154	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,8888	83823,75	2494,95	242150	7207	0	220857	500048	
						81328,8	878,58	234943	2538		37041		
61	155	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	2,85568	466192		1331295		1331295		1437799	
											106504		
62	156	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	379,04	30		11371		11371		12281	
											910		
63	157	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	123,36832	202,24	5,43	24950	670	10835	9332	37025	
						108,98	0,65	13445	80		2743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	158	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	123,36832	169,68	3,87	20933	477	12600	5476	28522	
						63,68	0,65	7856	80		2113		
			Итого по разделу: 7. Кладка стен и перегородок, см. АР-12									4186655	
			Раздел: 8. Перемычки, см. АР-15										
65	159	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20636	779033,83	7846,05	160761	1619	143696	18635	193748	
						74853,1	1675,81	15447	346		14352		
			Итого по разделу: 8. Перемычки, см. АР-15									193748	
			Раздел: 12. Узел по наружной стене, АР-20										
66	195	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	35,5	50857,96	2768,87	1805458	98295	728694	773925	2785734	
						27562,5	1122,63	978469	39853		206351		
67	196	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	34,79	28105		977773		977773		1055995	Казахстан
											78222		
68	197	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,525	46029,79	1436,3	300344	9371	94401	152137	488680	
						30125,86	553,18	196571	3609		36199		
69	198	С1234-102-0202	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,3945	28681		183401		183401		198073	Казахстан
											14672		
70	199	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство несущего каркаса	м2	485,5	2043,4	19,41	992071	9423	126249	686579	1812942	
						1763,95	3,76	856398	1825		134292		
71	200	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3137	273545		359356		359356		388104	Казахстан
											28748		
72	201	Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1914,83	114,07	59360	3536	12467	36962	104028	
						1398,6	91,8	43357	2846		7706		
			Итого по разделу: 12. Узел по наружной стене, АР-20									6833556	
			ИТОГО:					15836972	468141	10089289	4641641	22116906	
			В том числе :					5279537	137587		1638293		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		265403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**22382309**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**302161**					
			Итого с зимними удорожаниями									**22684470**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**453689**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23138159**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**24296257**	
			НДС			**12 %**		**2915551**					
			Итого с НДС									**27211808**	
			Скидка			**5%**		**1360590**					
			Итого со скидкой									**25 851 218**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шогы Курылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Овощехранилище**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 8

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	168,60725	416,03	416,03	70146	70146	0	10055	86617	
						0	82,83	0	13966		6416		
2	2	E11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	483,2857385	351,59	351,59	169918	169918	0	24358	209818	
						0	70	0	33830		15542		
3	3	E11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34,3101573	4670,88	0	160259	0	0	115386	297697	
						4670,88	0	160259	0		22052		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С3412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1466,883075	50		73344				79212	
											5868		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	168,60725	18,81	15,66	3172	2641	8	1225	4749	
						3,1	6,99	523	1179		352		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									678093	
			Раздел: 2. Днище, стены и покрытие, см. АС-5										
6	10	Е11-061301-0105 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	58	72172,43	9338,42	4186001	541629	1375814	2256223	6957602	
						39113,08	3634,6	2268559	210807		515378		
7	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117	277977		32523		32523		35125	Казахстан
											2602		
8	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,978	264727		1317811		1317811		1423236	Казахстан
											105425		
9	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01206	953359,75	1500,75	11498	18	7910	3256	15934	
						296010	690,27	3570	8		1180		
			Итого по разделу: 2. Днище, стены и покрытие, см. АС-5									8431897	
			ИТОГО:					6024672	784352	2734066	2410503	9109990	
								2432911	259790		674815		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		109320					
			Итого с временными									9219309	
			Зимние удорожания			1,35 %		124461					
			Итого с зимними удорожаниями									9343770	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186875					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9530645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10007667**	
			НДС			**12 %**		**1200920**					
			Итого с НДС									**11208587**	
			Скидка			**5%**		**560429**					
			Итого со скидкой									**10 648 158**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 9

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	Е11-010101-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	47,5605	182,47	174,39	8678	8294	0	1465	10954	
						8,08	34,72	384	1651		811		
2	13	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка вручную/	м3 грунта	5,2845	1551,7	0	8200	0	0	5904	15232	
						1551,7	0	8200	0		1128		
3	14	Е11-010104-0504	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,5605	19,18	19,18	912	912	0	170	1169	
						0	4,97	0	236		87		
4	15	Е11-010104-0510	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,5605	9,41	9,41	448	447	0	84	574	
						0	2,44	0	116		42		
5	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,2845	962	0	5084	0	0	3660	9444	
						962	0	5084	0		700		
6	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,5605	186,35	83,32	8863	3962	0	4991	14962	
						103,03	42,71	4900	2031		1108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	18	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	217	549,91	452,29	119330	98147	0	46055	178616	
						97,62	197,15	21184	42782		13231		
8	19	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	117	162,16	129,62	18973	15165	0	7501	28592	
						32,54	56,5	3807	6610		2118		
9	20	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,53	2197		36316		36316		39221	Казахстан
											2905		
10	21	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	353	399,67	172,84	141084	61012	16895	60551	217766	
						178,97	59,27	63176	20922		16131		
11	22	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49	521,63	232,66	25560	11400	2201	11438	39958	
						244,05	80,15	11958	3927		2960		
12	23	С1243-113-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1	км	0,102	1904519		194261		194261		209802	Казахстан
											15541		
13	24	С1243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,1377	287632		39607		39607		42776	Казахстан
											3169		
14	25	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,14892	355897		53000		53000		57240	Казахстан
											4240		
15	26	С1243-201-0403	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,02142	702981		15058		15058		16263	Казахстан
											1205		
16	27	Ц13-080201-2402 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30718,78	18828,96	61438	37658	1002	26147	94592	
						11389	6768,9	22778	13538		7007		
17	28	С1243-903-2903	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	33614		67228		67228		72606	
											5378		
18	29	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км трубопровода	0,073	180705,24	0	13191	0	211	9866	24902	
						177821	0	12981	0		1845		
19	30	С1241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 до DN/OD 50	м	20,2	1385		27977		27977		30215	
											2238		
20	31	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53,53	671		35919		35919		38792	
											2873		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					881127	236997	489675	177832	1143676	
			В том числе :					154452	91813		84717		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13724					
			Итого с временными									1157399	
			Зимние удорожания			1,35 %		15625					
			Итого с зимними удорожаниями									1173024	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23460					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1196484	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1256370	
			НДС			12 %		150764					
			Итого с НДС									1407134	
			Скидка			5%		70357					
			Итого со скидкой									1 336 777	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Котельная работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Ц13-060101-0102	**Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-10 т/ч. Монтаж оборудования**	т	1,12	138597,47	42221,47	155229	47288	0	76869	250666	
						96376	16137,48	107941	18074		18568		
2	2	Ц13-060101-1101	**Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования**	т	0,04	443022,4	187910,4	17721	7516	0	7591	27337	
						255112	55987,2	10204	2239		2025		
3	3	Ц13-060303-0210	**Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость до 2 м3. Монтаж оборудования**	т	0,065	396622,57	58437,57	25780	3798	0	14008	42971	
						338185	15111,73	21982	982		3183		
4	4	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	21233,5	492,39	84934	1970	0	81971	180257	
						20741,11	169,96	82964	680		13352		
5	5	Е11-200401-0101	**Клапаны предохранительные. Установка**	клапан	3	1610,67	51,15	4832	153	0	4635	10224	
						1559,52	17,08	4679	51		757		
6	6	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Газоход котла до 300 мм**	км трубопровода	0,015	1335241,9	850395,9	20029	12756	0	10526	32999	
						484846	286291,1	7273	4294		2444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2304	106,35	29952	1383	0	28205	62810	
						2197,65	16,27	28569	212		4653		
8	8	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2336,85	139,2	35053	2088	0	32784	73264	
						2197,65	32,54	32965	488		5427		
9	9	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клаланы обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	4203,26	316,26	50439	3796	0	46558	104757	
						3887	72,05	46644	865		7760		
10	10	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1685,67	51,79	3371	103	0	3236	7136	
						1633,88	17,08	3268	34		529		
11	11	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	1400,81	184,12	7004	920	0	6261	14326	
						1216,69	61,05	6083	305		1061		
12	12	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1717,21	265,33	3434	531	0	3017	6967	
						1451,88	87,39	2904	175		516		
13	13	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	3	2130,63	359,66	6392	1079	0	5580	12930	
						1770,97	126,88	5313	381		958		
14	14	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,6	32,85	679	33	0	649	1434	
						645,75	16,27	646	16		106		
15	15	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2827,2	181,2	2827	182	0	2625	5888	
						2646	32,54	2646	33		436		
16	16	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	382,95	0	8425	0	0	8256	18016	
						382,95	0	8425	0		1335		
17	17	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	502,9	0	5029	0	0	4928	10754	
						502,9	0	5029	0		797		
18	18	КПТОО "Ferroli Service"п.п.8 4	Котельная в комплекте с электричеством	компл	1	7809821,43		7809821				7809821	
			Отпускная цена			7809821		7809821		7809821			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		93718					
			Сметная стоимость оборудования					*7903539*					
			Итого по разделу: 1. Оборудование									8766275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
19	19	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	987,54	45,23	79003	3618	2035	73273	164458	
						916,87	17,73	73350	1418		12182		
20	20	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65	310		20150		20150		21762	Казахстан
											1612		
21	21	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	592		8880		8880		9590	Казахстан
											710		
22	22	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	989,23	45,23	98923	4523	2713	91591	205755	
						916,87	17,73	91687	1773		15241		
23	23	С1241-102-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	856		42800		42800		46224	Казахстан
											3424		
24	24	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	1031		51550		51550		55674	Казахстан
											4124		
25	25	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1179,02	54,12	58951	2705	1862	54311	122323	
						1087,65	20,73	54382	1036		9061		
26	26	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	1394		69700		69700		75276	Казахстан
											5576		
27	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	165	3034,42	82,12	500679	13550	428292	49818	594537	
						356,59	40,68	58837	6712		44040		
28	28	С1234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	15	609		9135		9135		9866	Казахстан
											731		
29	29	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм СТ РК 3364-2019	м	50	545		27250		27250		29430	Казахстан
											2180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	50	724		36200		36200		39096	Казахстан
											2896		
31	31	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	50	879		43950		43950		47466	Казахстан
											3516		
32	32	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	65	1493,4	28,27	97071	1837	52649	32742	140198	
						655,14	7,65	42584	497		10385		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									1561655	
			Раздел: 3. Фундамент под трубу (ТМ.КЖ)										
33	33	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,05425	1755,6	0	3606	0	0	2597	6699	
						1755,6	0	3606	0		496		
34	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,28425	1056,56	0	300	0	0	216	557	
						1056,56	0	300	0		41		
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	18992,18	1168,03	3798	234	3257	334	4463	
						1539	294,98	308	59		331		
36	36	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,57	30626,57	2049,65	48084	3218	31309	13094	66072	
						8635,08	530,1	13557	832		4894		
37	37	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06824	264727		18065		18065		19510	Казахстан
											1445		
38	38	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04102	436788,82	1539,7	17917	63	10618	6604	26483	
						176410	516,32	7236	21		1962		
			Итого по разделу: 3. Фундамент под трубу (ТМ.КЖ)									123784	
			ИТОГО:					9600681	113345	860415	662279	10357995	
								723383	41177	7809821	188754		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7903539			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30578					
			Итого с временными									10482294	
			Зимние удорожания			1,35 %		34813					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**10517107**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**52271**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10569378**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**11098389**	
			НДС			**12 %**		**1331807**					
			Итого с НДС									**12430196**	
			Скидка			**5%**		**621510**					
			Итого со скидкой									**11 808 686**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Земляные работы (лист 3-ТС)										
1	1	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	206,3836375	228,62	228,62	47183	47184	0	6182	57634	
						0	41,6	0	8586		4269		
2	2	E11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,8622967	4670,88	0	50736	0	0	36530	94247	
						4670,88	0	50736	0		6981		
3	3	E11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	72,20481	280,98	280,98	20288	20288	0	2658	24782	
						0	51,13	0	3692		1836		
4	4	С3412-101-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	628,181847	50		31409				33922	
											2513		
5	5	E11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	184,6590441	40,08	40,08	7401	7401	0	1885	10029	
						0	14,18	0	2618		743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0508 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,6590441	38,63	38,63	7133	7133	0	1817	9666	
						0	13,67	0	2524		716		
7	7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,5868901	962	0	31349	0	0	22571	58234	
						962	0	31349	0		4314		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	217,2459342	186,35	83,32	40484	18101	0	22796	68342	
						103,03	42,71	22383	9279		5062		
			Итого по разделу: 5. Земляные работы (лист 3-ТС)									356856	
			Раздел: 6. Тепловая сеть										
9	9	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,145	1193101,64	480108,56	173000	69616	1450	122421	319055	
						702992	149820,01	101934	21724		23634		
10	10	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	101	1031		104131		104131		112461	Казахстан
											8330		
11	11	С1241-104-0117	Трубы стальные электросварные, оцинкованные с двух сторон Steel Sprinkler DN 57мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10707-80	м	45,45	3798		172619		172619		186429	
											13810		
12	12	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,065	1206378,33	485228,73	78415	31540	749	55462	144587	
						709624	152248,92	46126	9896		10710		
13	13	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,2	1394		28159		28159		30412	Казахстан
											2253		
14	14	С1241-104-0118	Трубы стальные электросварные, оцинкованные с двух сторон Steel Sprinkler DN 76мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10707-80	м	45,45	6604		300152		300152		324164	
											24012		
15	15	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	1193101,64	480108,56	14317	5761	120	10131	26404	
						702992	149820,01	8436	1798		1956		
16	16	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,12	334		4048		4048		4372	
											324		
17	17	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,072016	483738		34837		34837		37624	Казахстан
											2787		
18	18	С1241-411-0104	Неподвижная опора Ду50	шт.	11	31510		346610		346610		374339	Казахстан
											27729		
19	19	С1241-411-0105	Неподвижная опора Ду65	шт.	5	34958		174790		174790		188773	Казахстан
											13983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,8	46867,05	2123,82	178095	8071	51262	93267	293071	
						31253,3	1041,28	118763	3957		21709		
21	21	С1234-201-0103	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	3,8	16034		60929		60929		65803	Казахстан
											4874		
22	22	С1242-103-0701	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 9698-86	шт.	2	56708		113416		113416		122489	
											9073		
23	23	С1242-302-0503	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	37613		376130		376130		406220	
											30090		
24	24	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	347		4164		4164		4497	Казахстан
											333		
25	25	С1241-112-0130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	682		6820		6820		7366	Казахстан
											546		
26	26	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65/50 мм	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
27	27	С1241-113-0211	Штуцер на ответвление Ду65/Ду25	шт.	4	1504		6016		6016		6497	
											481		
28	28	С1241-113-0207	Штуцер на ответвление Ду50/Ду25	шт.	6	890		5340		5340		5767	
											427		
29	29	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,061	483738		29508		29508		31869	Казахстан
											2361		
30	30	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	42	1326,48	13,48	55712	566	51605	2519	62889	
						84,32	2,6	3541	109		4658		
31	31	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	107	978,3	22,68	104678	2427	36904	50061	167118	
						610,72	4,88	65347	522		12379		
32	32	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1284	419709		53891		53891		58202	
											4311		
33	33	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильзы)	м трубопровода	0,56	8499,57	105,29	4760	59	3768	935	6151	
						1666,08	37	933	21		456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3452,91	0	6906	0	1524	5274	13154	
						2691	0	5382	0		974		
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист 8-10 300х300)	т	0,01413	953359,75	1500,75	13471	21	9267	3815	18669	
						296010	690,27	4183	10		1383		
36	36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,11	18992,18	1168,03	2089	128	1791	184	2455	
						1539	294,98	169	32		182		
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (за 3 слоя)	м2 поверхности	1	1399,81	30,74	1400	31	860	478	2028	
						509,43	4,88	509	5		150		
38	38	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильзы)	м трубопровода	1,68	8499,57	105,29	14279	177	11303	2804	18450	
						1666,08	37	2799	62		1367		
39	39	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	3452,91	0	20717	0	4571	15823	39463	
						2691	0	16146	0		2923		
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист 8-10 300х300)	т	0,04239	953359,75	1500,75	40413	63	27801	11445	56007	
						296010	690,27	12548	29		4149		
41	41	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	18992,18	1168,03	6267	385	5374	551	7363	
						1539	294,98	508	97		545		
42	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (за 3 слоя)	м2 поверхности	3	1399,81	30,74	4199	93	2579	1435	6085	
						509,43	4,88	1528	15		451		
			Итого по разделу: 6. Тепловая сеть									3151358	
			Раздел: 7. Каналы монолитные (лист 2-ТС.КЖ)										
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,19	18992,18	1168,03	364460	22415	312512	32027	428206	
						1539	294,98	29533	5661		31719		
44	44	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	10,005	44450,54	5947,17	444728	59501	188410	201087	697480	
						19671,75	2414,71	196816	24159		51665		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	277977		667		667		720	Казахстан
											53		
46	46	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7085	278877		197584		197584		213391	Казахстан
											15807		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	4,3	9165,24	4633,14	39411	19922	5548	19922	64080	
						3241,86	684,43	13940	2943		4747		
48	48	С1225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	м3	4,3	83148		357536		357536		386139	Казахстан
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,5413	933,2	20,49	101291	2224	62204	34610	146773	
						339,62	3,25	36863	353		10872		
			Итого по разделу: 7. Каналы монолитные (лист 2-ТС.КЖ)									1936789	
			Раздел: 8. Камера УТ1 (лист 3-ТС.КЖ)										
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	18992,18	1168,03	24690	1518	21171	2170	29009	
						1539	294,98	2001	383		2149		
51	51	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	5,4	30976,82	1276,03	167275	6890	98713	75177	261848	
						11420,64	377,43	61671	2038		19396		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12442	277977		34586		34586		37353	Казахстан
											2767		
53	53	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0912	278877		25434		25434		27469	Казахстан
											2035		
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45	264727		119127		119127		128657	Казахстан
											9530		
55	55	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /Доставка Тылдыкорган/	шт.	4	2000,22		8001		8001		8641	Казахстан
											640		
56	56	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
											4844		
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,208	933,2	20,49	24457	537	15020	8357	35439	
						339,62	3,25	8901	85		2625		
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,76	750,21	33,95	4321	196	1700	2374	7231	
						421,15	17,3	2426	100		536		
59	59	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм)	м2 стяжки	5,76	168,99	11,51	973	66	847	87	1145	
						10,42	5,72	60	33		85		
			Итого по разделу: 8. Камера УТ1 (лист 3-ТС.КЖ)									602180	
			ИТОГО:					4752388	332314	3543134	846855	6047183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					845531	100731		447940		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		72566					
			Зимние удорожания									6119750	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		82617					
			Непредвиденные работы и затраты									6202367	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		124047					
												6326414	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
												6643060	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		797167					
												7440227	
			Скидка										
			Итого со скидкой			5%		372011					
												7 068 216	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2022 (месяц, год) на 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	13	E11-220901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2352,31	98,55	7057	295	878	5969	14068	
						1961,12	48,81	5883	146		1042		
2	14	C1242-101-1103	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	102237		306711		306711		331248	
3	15	E11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410	99	293	24537		
						2018,8	48,81	2019	49		2047	4814	
4	16	C1242-101-1105	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	144861		144861		144861	357		
												156450	
5	17	C1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	16	2590		41440		41440	11589		
												44755	
6	18	C1241-116-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	10	1811		18110		18110	3315		
												19559	
7	19	E11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3175,28	206,67	3175	206	490	1449		
						2478,84	95,29	2479	95		2548	6181	
											458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	20	С1244-404-0107	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46786		46786		46786		50529	Казахстан
											3743		
9	21	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Люминисцентный знак для ПГ. Установка	шт.	1	5224,9	866,5	5225	867	0	5057	11105	
						4358,4	323,67	4358	324		823		
10	22	С1251-101-0101	Люминисцентный знак для ПГ	шт.	1	9747		9747		9747		10527	Казахстан
											780		
11	35	Е11-221101-0102	ПЭ д.75х4,5. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7232,34	3574,63	14465	7150	445	9325	25693	
						3435,42	1274,37	6871	2549		1903		
12	49	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
											4844		
13	50	С1222-527-0101	Стремянка С-2,3	т	0,0291	597038		17374		17374		18764	Казахстан
											1390		
14	51	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка вокруг люков колодца. Устройство	м3	0,058	18992,18	1168,03	1102	68	945	97	1295	
						1539	294,98	89	17		96		
15	54	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,093	32750,72	21908,42	3046	2038	0	918	4281	
						10842,3	5332,46	1008	496		317		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									764657	
			Раздел: 2. Канализация бытовая										
16	73	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	30272		151360		151360		163469	Казахстан
											12109		
17	74	С1222-527-0101	Стремянка С-3,4	т	0,0843	597038		50330		50330		54356	Казахстан
											4026		
18	75	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка вокруг люков колодца. Устройство	м3	0,015	18992,18	1168,03	285	17	244	25	335	
						1539	294,98	23	4		25		
19	85	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Канализация бытовая								2422		
			ИТОГО:									250854	
								914300	10740	880830	25986	1015511	
			В том числе :					22730	3680		75225		
			Стоимость оборудования, всего							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12186		0			
			Итого с временными									1027696	
			Зимние удорожания			1,35 %		13874					
			Итого с зимними удорожаниями									1041570	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20831					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1062401	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1115576	
			НДС			12 %		133869					
			Итого с НДС									1249445	
			Скидка			5%		62472					
			Итого со скидкой									1 186 973	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 13

за октябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные массы, ГП-7										
1	15	E11-010104-0201	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	165,3	57,82	57,82	9558	9557	0	2434	12951	
						0	20,45	0	3380		959		
2	16	E11-010104-0209	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	165,3	437,56	437,56	72329	72329	0	18421	98010	
						0	154,78	0	25585		7260		
3	17	E11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	629,8	543,31	518,17	342177	326343	202	64549	439264	
						24,82	117,53	15632	74020		32538		
4	18	C3411-102-0116	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	22672,8	69		1564423				1689577	
											125154		
5	19	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3	629,8	18,81	15,66	11847	9862	31	4575	17736	
						3,1	6,99	1952	4402		1314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34										
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		5635,3	2,19	2,19	12341	12341	0	3692	17316	
			Итого по разделу: 2. Земляные массы, ГП-7			0	0,91	0	5128		1283		
												2274854	
			Раздел: 3. Покрытия, ГП-8										
7	29	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,175	42568		220289		220289		237912	Казахстан
											17623		
8	40	С1255-102-0605	Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	333,846	2604		869335		869335		938882	Казахстан
											69547		
9	41	С1255-102-0606	Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	100,98	3034		306373		306373		330883	Казахстан
											24510		
10	42	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69,27375	2197		152194		152194		164370	Казахстан
											12176		
11	43	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,34465	26676		62546		62546		67550	Казахстан
											5004		
12	46	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,397	42568		272307		272307		294092	Казахстан
											21785		
13	51	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,304	42568		12941		12941		13976	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Покрытия, ГП-8								1035		
												2047665	
			ИТОГО:					3908660	430432	1896218	93671	4322519	
			В том числе :					17584	112515		320188		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		51870				4374389	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		59054				4433443	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88669				4522112	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**4748450**	
			НДС			**12 %**		**569814**					
			Итого с НДС									**5318264**	
			Скидка			**5%**		**265913**					
			Итого со скидкой									**5 052 351**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)