Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		181/06/22	08.06.2022	2	19.10.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района	197 948 195,00	40 485 006,25							4 858 200,75	45 343 207,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетiсу" БИН 220740005695

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "ИК"Лидер"

Эксперт _____ **Ташанов О.Г.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство пристройки пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района
за ноябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Пристройка. Архитектурные решения	21	7 883 481,00	844 658,68
2	Пристройка. Отопление и вентиляция	22	1 842 056,00	197 363,14
3	Пристройка. Водопровод и канализация	23	1 554 693,00	166 574,25
4	Овощехранилище. АСР	24	2 136 758,00	228 938,36
5	Наружное электроосвещение	25	2 956 737,00	316 793,25
6	Благоустройство территории	26	28 969 482,00	3 103 873,07
ВСЕГО:			45 343 207,00	4 858 200,75

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетiсу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 21

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Наружная отделка, см. АР-7										
1	28	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	114	1783,36	19,41	203303	2213	0	161215	393679	
						1763,95	3,76	201090	429		29161		
2	30	С1231-102-0104	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	114	4978		567492		567492		612891	
											45399		
3	31	С1231-101-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	114	18085		2061690		2061690		2226625	Казахстан
											164935		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка, см. АР-7									3233195	
			Раздел: 3. Проемы, см. АР-9										
4	45	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,52	3559,72	15,14	41008	175	25583	14077	59492	
						1323,86	4,39	15251	51		4407		
			Итого по разделу: 3. Проемы, см. АР-9									59492	
			Раздел: 4. Двери, см АР-10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	46	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,98	3151,76 2648,31	57,77 26,06	25151 21134	461 208	3557	14726 3190	43067	
6	47	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,25	3459,11 2846,7	54,74 24,47	18160 14945	287 128	2928	10401 2285	30846	
			Итого по разделу: 4. Двери, см АР-10									73913	
			Раздел: 5. Полы, см. АР-11										
7	70	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,5	1103,52 542,25	34,01 17,3	134078 65883	4132 2102	64062	63906 15839	213823	
8	71	Е11-110101-1106 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	121,5	941,31 34,98	37,97 18,88	114369 4250	4613 2294	105506	6151 9642	130162	
9	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,5	786,29 421,15	33,95 17,3	95534 51170	4125 2102	40240	50075 11649	157258	
10	73	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	121,5	187,04 10,42	11,51 5,72	22725 1266	1398 695	20061	1843 1965	26533	
11	74	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	121,5	1093,68 443,74	17,61 5,14	132882 53914	2140 625	76828	51267 14732	198881	
12	75	Е11-110101-1110 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	121,5	420,22 80,22	9,3 3,06	-51057 -9747	-1130 -372	-40180	-9511 -4845	-65413	
13	85	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,5	1103,52 542,25	34,01 17,3	51314 25215	1581 804	24518	24458 6062	81834	
14	86	Е11-110101-1106 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	46,5	941,31 34,98	37,97 18,88	43771 1627	1766 878	40379	2354 3690	49815	
15	87	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,5	1733,17 824,51	88,37 14,91	80592 38340	4109 693	38143	36691 9383	126666	
16	88	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,5	1072,63 497,48	44,16 8,5	49877 23133	2053 395	24691	22116 5759	77752	
17	89	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,5	786,29 421,15	33,95 17,3	36562 19583	1578 804	15400	19165 4458	60185	
18	90	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	46,5	187,04 10,42	11,51 5,72	8697 485	535 266	7678	705 752	10154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	91	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		46,5	1093,68	17,61	50856	819	29403	19621	76115	
				м2 стяжки		443,74	5,14	20634	239		5638		
20	92	Е11-110101-1110 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		46,5	420,22	9,3	-19540	-432	-15378	-3640	-25034	
				м2 стяжки		80,22	3,06	-3730	-142		-1854		
21	93	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		46,5	3776,44	90,31	175604	4200	96949	71813	267210	
				м2 покрытия		1601,21	41,74	74456	1941		19793		
22	101	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		24,6	1103,52	34,01	27147	837	12971	12939	43293	
				м2 стяжки		542,25	17,3	13339	426		3207		
23	102	Е11-110101-1106 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		24,6	941,31	37,97	23156	934	21362	1245	26353	
				м2 стяжки		34,98	18,88	861	464		1952		
24	103	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		24,6	786,29	33,95	19343	836	8147	10139	31841	
				м2 стяжки		421,15	17,3	10360	426		2359		
25	104	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		24,6	187,04	11,51	4601	283	4062	373	5372	
				м2 стяжки		10,42	5,72	256	141		398		
26	105	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		24,6	1093,68	17,61	26905	433	15555	10380	40268	
				м2 стяжки		443,74	5,14	10916	126		2983		
27	106	Е11-110101-1110 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		24,6	420,22	9,3	-10337	-229	-8135	-1926	-13244	
				м2 стяжки		80,22	3,06	-1973	-75		-981		
28	116	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		61,7	1103,52	34,01	68087	2098	32532	32453	108583	
				м2 стяжки		542,25	17,3	33457	1067		8043		
29	117	Е11-110101-1106 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		61,7	941,31	37,97	58079	2343	53578	3124	66099	
				м2 стяжки		34,98	18,88	2158	1165		4896		
30	118	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		61,7	1733,17	88,37	106937	5452	50612	48685	168072	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	50872	920		12450		
31	119	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		61,7	1072,63	44,16	66181	2724	32762	29346	103169	
				м2 изолируемой поверхности		497,48	8,5	30695	524		7642		
32	120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		61,7	786,29	33,95	48514	2094	20434	25429	79858	
				м2 стяжки		421,15	17,3	25985	1067		5915		
33	121	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		61,7	187,04	11,51	11540	710	10187	936	13474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		63,68	0,65	843	9		227		
47	165	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей		6,6	6313,78	108,14	41671	714	27399	12678	58697	
				м2 кровли		2054,24	33,75	13558	223		4348		
48	168	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,54	3559,72	15,14	5482	24	3420	1882	7953	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	2039	7		589		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо КР-2, см. АР-17									256924	
			Раздел: 10. Козырек рампы Р-1, см. АР-18										
49	171	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,47312	88245,25	14917,31	41751	7058	1153	24679	71744	
				т конструкций		70891,5	4704,75	33540	2226		5314		
50	172	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,47312	325307		153909		153909		166222	Казахстан
				т							12313		
51	173	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,088194	202,24	5,43	3456	93	1501	1293	5129	
				м2		108,98	0,65	1862	11		380		
52	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,088194	169,68	3,87	2900	66	1745	759	3952	
				м2		63,68	0,65	1088	11		293		
53	175	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		9	1783,36	19,41	16050	175	0	12728	31080	
				м2		1763,95	3,76	15876	34		2302		
54	177	С1231-102-0104	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты		9	4978		44802		44802		48386	
				м2							3584		
55	178	С1222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые		9	8424		75816		75816		81881	
				м2							6065		
56	179	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов		11	6026,36	35,56	66290	391	52677	12273	84848	
				м2 кровли		1201,98	10,81	13222	119		6285		
57	182	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		13,7	3559,72	15,14	48768	207	30424	16741	70750	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	18137	60		5241		
			Итого по разделу: 10. Козырек рампы Р-1, см. АР-18									563992	
			ИТОГО:					5270681	75610	4125570	974394	6744679	
								1069505	28724		499604		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		80936					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**6825617**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**92146**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6917763**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**138355**					
			Итого с непредвидениыми работами и затратами									**7056118**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**7409287**	
			НДС			**12 %**		**889114**					
			Итого с НДС									**8298401**	
			Скидка			**5%**		**414920**					
			Итого со скидкой									**7 883 481**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 22

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	13,65	1296,74	18,38	17701	251	6104	11210	31224	
						831,17	6,81	11345	93		2313		
2	3	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	квт	1	1450,17	89,75	1450	90	45	1333	3006	
						1315,47	45,09	1315	45		223		
3	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	266	105,24	1,38	27994	367	186	26892	59277	
						103,16	0	27441	0		4391		
4	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	266	3034,42	82,12	807156	21844	690459	80312	958465	
						356,59	40,68	94853	10821		70997		
5	19	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	21	326,21	0	6850	0	2300	4459	12214	
						216,67	0	4550	0		905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		10,42	5,72	643	353		998		
34	122	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		61,7	1093,68	17,61	67480	1086	39015	26034	100995	
				м2 стяжки		443,74	5,14	27379	317		7481		
35	123	Е11-110101-1110 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		61,7	420,22	9,3	-25928	-574	-20404	-4830	-33219	
				м2 стяжки		80,22	3,06	-4950	-189		-2461		
36	124	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		61,7	3776,44	90,31	233006	5572	128640	95288	354558	
				м2 покрытия		1601,21	41,74	98795	2575		26264		
37	129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,1	786,29	33,95	14232	614	5995	7460	23427	
				м2 стяжки		421,15	17,3	7623	313		1735		
38	130	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		18,1	759,69	33,21	13750	601	5597	7393	22834	
				м2 стяжки		417,24	17,3	7552	313		1691		
39	131	Е11-110101-1104	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		18,1	87,84	5,75	-1590	-104	-1395	-134	-1862	
				м2 стяжки		5,02	2,86	-91	-52		-138		
40	138	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,4	1733,17	88,37	12825	654	6070	5839	20157	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	6101	110		1493		
41	139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,4	786,29	33,95	5819	251	2451	3050	9578	
				м2 стяжки		421,15	17,3	3117	128		709		
42	140	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,4	187,04	11,51	1384	85	1222	112	1616	
				м2 стяжки		10,42	5,72	77	42		120		
			Итого по разделу: 5. Полы, см. АР-11									2557163	
			Раздел: 9. Крыльцо КР-2, см. АР-17										
43	161	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,36431	88245,25	14917,31	32149	5435	888	19003	55244	
				т конструкций		70891,5	4704,75	25826	1714		4092		
44	162	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,36431	325307		118513		118513		127994	Казахстан
				т							9481		
45	163	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		13,241863	202,24	5,43	2678	72	1163	1002	3974	
				м2		108,98	0,65	1443	9		294		
46	164	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		13,241863	169,68	3,87	2247	52	1352	588	3062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21	2578,17 2197,65	106,35 16,27	54142 46151	2234 342	5758	45562 7976	107680	
7	22	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	21	566,27 547,07	0,66 0,33	11892 11488	14 7	389	11265 1853	25010	
			Итого по разделу: 1. Отопление									1196876	
			Раздел: 2. Распределительный коллектор отопления										
8	25	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	11842,31 11496,06	246,86 81,39	23685 22992	494 163	199	22692 3710	50087	
9	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	3034,42 356,59	82,12 40,68	6069 713	164 81	5191	604 534	7207	
10	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2578,17 2197,65	106,35 16,27	5156 4395	213 33	548	4339 760	10255	
11	30	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2611,02 2197,65	139,2 32,54	5222 4395	278 65	548	4371 767	10360	
12	34	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	573,65 502,9	0 0	3442 3017	0 0	424	2957 512	6911	
13	36	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154	
14	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2578,17 2197,65	106,35 16,27	10313 8791	425 65	1097	8679 1519	20511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	326,21 216,67	0 0	652 433	0 0	219	425 86	1163	
16	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	3034,42 356,59	82,12 40,68	60688 7132	1643 814	51914	6039 5338	72065	
17	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	101,12 54,49	2,72 0,33	506 272	14 2	220	189 56	751	
18	44	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	573,65 502,9	0 0	1147 1006	0 0	142	986 171	2304	
19	46	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154	
20	47	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2611,02 2197,65	139,2 32,54	10444 8791	557 130	1097	8742 1535	20721	
21	49	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	55179,27 4212,04	258,23 40,7	110359 8424	516 81	101418	8335 9496	128190	
22	50	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2578,17 2197,65	106,35 16,27	5156 4395	213 33	548	4339 760	10255	
			Итого по разделу: 2. Распределительный коллектор отопления									379088	
			ИТОГО:					1200990	29317	895176	258234	1575964	
								276495	12775		116740		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18912					
			Итого с временными									1594875	
			Зимние удорожания			1,35 %		21531					
			Итого с зимними удорожаниями									1616406	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32328					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1648734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1731255**	
			НДС			**12 %**		**207751**					
			Итого с НДС									**1939006**	
			Скидка			**5%**		**96950**					
			Итого со скидкой									**1 842 056**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 23

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хоз.питьевой										
1	4	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		88	106,67	1,38	9387	121	187	8897	19747	
				м трубопровода		103,16	0	9078	0		1463		
2	6	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**		45	3034,42	82,12	136549	3696	116807	13587	162147	
				м		356,59	40,68	16047	1831		12011		
3	16	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		97	106,67	1,38	10347	134	207	9806	21765	
				м трубопровода		103,16	0	10007	0		1612		
4	20	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	2611,02	139,2	5222	278	548	4371	10360	
				шт.		2197,65	32,54	4395	65		767		
5	25	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		12,5	101,12	2,72	1264	34	549	473	1876	
				м2		54,49	0,33	681	4		139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	39	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	5,5	106,67	1,38	587	8	12	556	1234	
			м трубопровода		103,16	0	567	0		91		
7	44	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2955,94	0	2956	0	2427	519	3753	
			комплект		529,4	0	529	0		278		
8	45	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	2611,02	139,2	5222	278	548	4371	10360	
			шт.		2197,65	32,54	4395	65		767		
9	48	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	2578,17	106,35	2578	106	274	2170	5128	
			шт.		2197,65	16,27	2198	16		380		
10	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	2,3	169,68	3,87	390	8	235	102	531	
			м2		63,68	0,65	146	1		39		
11	60	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0016	3924082,87	284685,49	6279	455	5009	899	7752	
			км трубопровода		508725	58892,57	814	94		574		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хоз.питьевой								244653	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
12	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	89	106,67	1,38	9494	123	190	8998	19971	
			м трубопровода		103,16	0	9181	0		1479		
13	68	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	78	3034,42	82,12	236685	6405	202465	23550	281054	
			м		356,59	40,68	27814	3173		20819		
14	80	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	90	106,67	1,38	9600	124	192	9099	20195	
			м трубопровода		103,16	0	9284	0		1496		
15	84	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255	
			шт.		2197,65	16,27	4395	33		760		
16	93	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	2578,17	106,35	2578	106	274	2170	5128	
			шт.		2197,65	16,27	2198	16		380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	94	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2611,02	139,2	5222	278	548	4371	10360	
						2197,65	32,54	4395	65		767		
18	97	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2955,94	0	2956	0	2427	519	3753	
						529,4	0	529	0		278		
19	101	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	106,67	1,38	480	6	10	455	1010	
						103,16	0	464	0		75		
20	102	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,5	169,68	3,87	255	6	153	67	348	
						63,68	0,65	96	1		26		
21	106	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2578,17	106,35	2578	106	274	2170	5128	
						2197,65	16,27	2198	16		380		
22	107	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2611,02	139,2	7833	418	823	6557	15541	
						2197,65	32,54	6593	98		1151		
23	111	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2955,94	0	2956	0	2427	519	3753	
						529,4	0	529	0		278		
24	115	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	106,67	1,38	480	6	10	455	1010	
						103,16	0	464	0		75		
25	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,5	169,68	3,87	255	6	153	67	348	
						63,68	0,65	96	1		26		
26	125	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	101,12	2,72	152	4	66	57	226	
						54,49	0,33	82	0		17		
27	126	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	2,5	169,68	3,87	424	10	255	111	578	
						63,68	0,65	159	2		43		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									378658	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	130	E11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	33	90,61 41,45	3,37 0,65	2990 1368	111 21	1511	959 316	4265	
29	131	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	6	3034,42 356,59	82,12 40,68	18207 2140	493 244	15574	1812 1601	21620	
30	138	E11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	22166,42 1285,33	87,94 44,53	66499 3856	264 134	62379	3910 5633	76042	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									101927	
			Раздел: 4. Санитарно-техническое оборудование										
31	153	C1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	6	8000		48000		48000	3840	51840	Казахстан
32	154	C1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	6	3977		23862		23862	1909	25771	Казахстан
33	156	C1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	10780		64680		64680	5174	69854	Казахстан
34	157	C1244-104-0602	Сифон-ревизия бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	1268		1268		1268	101	1369	Казахстан
35	160	C1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	710	9589	Казахстан
36	161	C1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
37	162	C1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	110	1482	
38	163	C1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	15308		15308		15308	1225	16533	Казахстан
39	164	C1244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8749		8749		8749	700	9449	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Санитарно-техническое оборудование									195473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Канализация производственная /от столовой/ К3										
40	167	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		28	90,61	3,37	2537	94	1282	813	3618	
				м2		41,45	0,65	1161	18		268		
41	168	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		8	3034,42	82,12	24275	657	20766	2415	28825	
				м		356,59	40,68	2853	325		2135		
42	173	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		9	22166,42	87,94	199498	792	187138	11729	228125	
				комплект		1285,33	44,53	11568	401		16898		
			Итого по разделу: 5. Канализация производственная /от столовой/ К3									260568	
			Раздел: 6. Санитарно-техническое оборудование										
43	191	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм		6	8000		48000		48000		51840	Казахстан
				комплект							3840		
44	192	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		6	3977		23862		23862		25771	Казахстан
				шт.							1909		
45	194	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		6	10780		64680		64680		69854	Казахстан
				шт.							5174		
46	195	С1244-104-0602	Сифон-ревизия бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94		1	1268		1268		1268		1369	Казахстан
				шт.							101		
			Итого по разделу: 6. Санитарно-техническое оборудование									148834	
			ИТОГО:					1100695	15340	945072	130893	1330113	
								140280	6624		98525		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15961					
			Итого с временными									1346073	
			Зимние удорожания			1,35 %		18172					
			Итого с зимними удорожаниями									1364245	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27285					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1391530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1461178**	
			НДС			**12 %**		**175341**					
			Итого с НДС									**1636519**	
			Скидка			**5%**		**81826**					
			Итого со скидкой									**1 554 693**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Овощехранилище**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 24

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	6	E11-010104-0501	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3	439,9565115	35,28	35,28	15522	15522	0	3953	21033	
						0	12,48	0	5491		1558		
2	7	E11-010104-0507 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	439,9565115	34,03	34,03	14972	14972	0	3814	20289	
						0	12,04	0	5297		1503		
3	8	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	77,6393844	962	0	74689	0	0	53776	138742	
						962	0	74689	0		10277		
4	9	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		439,9565115	186,35	83,32	81986	36658	0	46166	138404	
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	45329	18791		10252		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									318468	
			Раздел: 3. Крыльцо, см. АС-5										
5	14	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	0,5	28189,26	2246,7	14095	1124	10152	2823	18271	
						5638,36	565,1	2819	283		1353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	277977		250		250		270	Казахстан
											20		
7	16	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0375	278877		10458		10458		11295	Казахстан
											837		
			Итого по разделу: 3. Крыльцо, см. АС-5									29836	
			Раздел: 4. Железобетонная лестница, см. АС-7										
8	17	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,3	57418,22	3098,85	74644	4029	38136	30377	113423	
						24984	693,8	32479	902		8402		
9	18	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0697	264727		18451		18451		19927	Казахстан
											1476		
10	19	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0156	296003		4618		4618		4987	
											369		
			Итого по разделу: 4. Железобетонная лестница, см. АС-7									138337	
			Раздел: 5. Металлический навес, см. АС-8										
11	20	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,45121	213539,47	13024,56	96351	5877	2380	61826	170831	
						195240	3342,18	88094	1508		12654		
12	21	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,29418	319202		93903		93903		101415	Казахстан
											7512		
13	22	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,14773	325307		48058		48058		51903	Казахстан
											3845		
14	23	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0093	297907		2771		2771		2993	Казахстан
											222		
15	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,30445	101,12	2,72	2053	56	892	768	3047	
						54,49	0,33	1106	7		226		
16	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,30445	169,68	3,87	3445	78	2074	901	4694	
						63,68	0,65	1293	13		348		
			Итого по разделу: 5. Металлический навес, см. АС-8									334883	
			Раздел: 6. План на ур.земли, см. АС-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	26	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,1	808,66 244,12	27,05 5,04	29193 8813	977 182	19403	8275 2997	40465	
18	27	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36,1	1052,39 645,61	55,62 14,9	37991 23307	2008 538	12677	21937 4794	64722	
19	28	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,7183	23746		88295		88295		95359	Казахстан
20	29	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,61	11498,21 3089,4	1924,96 553,18	41509 11153	6949 1997	23407	12098 4289	57896	
21	30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36,1	687,98 277,02	114,36 31,56	24836 10000	4128 1139	10707	10249 2807	37892	
22	31	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	36,1	609,98 36,05	59,21 17,08	22020 1301	2138 617	18581	1765 1903	25688	
23	32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018772	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	344 314	30 14	1	298 51	693	
24	33	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018772	296003		5557		5557		6002	
25	34	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	36,1	124,13 63,11	1,31 0,65	4481 2278	47 23	2156	2118 528	7127	
26	35	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	36,1	401,08 175,04	16,13 6,23	14479 6319	582 225	7578	6020 1640	22139	
27	36	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	41,515	964		40020		40020	3202	43222	Казахстан
28	37	С1235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	74,75	1325		99044		99044	7924	106968	Казахстан
29	38	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,1	1589,59 555,39	6,12 1,39	4928 1722	19 4	3187	1381 505	6814	
30	39	Е11-090306-0103	Просечно-вытяжная сетка. Монтаж	м2	0,04	896,89 727,52	23,33 10,46	36 29	1 0	6	20 4	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	40	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,04	1458		58		58	5	63	Казахстан
32	41	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,1	929,48 831,33	23,45 9,69	14035 12553	354 146	1128	11683 2057	27775	
33	42	С1224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17,365	2881		50029		50029	4002	54031	Казахстан
			Итого по разделу: 6. План на ур.земли, см. АС-2									596916	
			Раздел: 7. Утепление и гидроизоляция стен, см. прим.6, лист АС-2										
34	49	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	46,67	612,51 203,19	8,21 4,07	28586 9483	383 190	18720	7351 2875	38812	
35	50	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,33	50857,96 27562,5	2768,87 1122,63	118499 64221	6452 2616	47827	50796 13544	182839	
36	51	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	2,2834	23746		54222		54222	4338	58560	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Утепление и гидроизоляция стен, см. прим.6, лист АС-2									280211	
			Раздел: 9. Полы, см. АС-3										
37	54	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,28	21468,86 4571,34	8,16 0	48949 10423	19 0	38508	9797 4700	63446	
38	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,5	750,21 421,15	33,95 17,3	21381 12003	968 493	8411	11746 2650	35777	
39	56	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	28,5	179,83 160,2	4,17 1,52	5125 4566	119 43	441	4332 757	10214	
40	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	750,21 421,15	33,95 17,3	1500 842	68 35	590	824 186	2510	
41	58	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2	179,83 160,2	4,17 1,52	360 320	8 3	31	304 53	717	
42	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,4	750,21 421,15	33,95 17,3	7802 4380	353 180	3069	4286 967	13055	
43	60	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,4	179,83 160,2	4,17 1,52	1870 1666	44 16	161	1581 276	3727	
			Итого по разделу: 9. Полы, см. АС-3									129446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1321415	103963	785957	371265	1828097	
								431502	40753		135417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21937					
			Итого с временными									1850032	
			Зимние удорожания			1,35 %		24975					
			Итого с зимними удорожаниями									1875007	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37500					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1912507	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2008231	
			НДС			12 %		240988					
			Итого с НДС									2249219	
			Скидка			5%		112461					
			Итого со скидкой									2 136 758	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 25

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-2 Наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,4375	182,47	174,39	6466	6180	0	1092	8163	
						8,08	34,72	286	1230		605		
2	2	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка вручную/	м3 грунта	3,9375	1551,7	0	6110	0	0	4399	11350	
						1551,7	0	6110	0		841		
3	3	E11-010104-0504	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4375	19,18	19,18	680	680	0	127	872	
						0	4,97	0	176		65		
4	4	E11-010104-0510	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4375	9,41	9,41	333	333	0	62	427	
						0	2,44	0	86		32		
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,9375	962	0	3788	0	0	2727	7036	
						962	0	3788	0		521		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,4375	186,35	83,32	6604	2953	0	3719	11149	
						103,03	42,71	3651	1514		826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	209	549,91	452,29	114931	94528	0	44357	172031	
						97,62	197,15	20403	41204		12743		
8	8	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	162,16	129,62	1459	1166	0	577	2199	
						32,54	56,5	293	508		163		
9	9	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,81	2197		28144		28144		30395	Казахстан
10	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	258	399,67	172,84	103115	44593	12348	44255	159160	
						178,97	59,27	46174	15292		11790		
11	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	371,07	163,45	6308	2779	764	2680	9707	
						162,7	56,27	2766	957		719		
12	12	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	135	827,42	489,1	111702	66029	14923	38793	162535	
						227,78	171,33	30750	23130		12040		
13	13	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,2805	368834		103458		103458		111735	Казахстан
											8277		
14	14	С1243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,1377	222114		30585		30585		33032	Казахстан
											2447		
15	15	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,017	1306703,34	0	22214	0	18236	3023	27256	
						233975	0	3978	0		2019		
16	16	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	135	249,49	10,13	33681	1367	2546	21855	59979	
						220,5	4,35	29768	587		4443		
17	17	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	136,35	32		4363		4363		4712	
											349		
18	18	Е11-060101-0101	Устройство бетона В15 /для установки опоры освещения/	м3	72	20423,24	1168,03	1470473	84099	1275567	120162	1717886	
			ИТОГО:			1539	294,98	110808	21239		127251		
								2054414	304707	1490934	287828	2529624	
			В том числе :					258775	105923		187382		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30355				2559979	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		34560					
			Итого с зимними удорожаниями									2594539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51891**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2646430**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2778888**	
			НДС			**12 %**		**333467**					
			Итого с НДС									**3112355**	
			Скидка			**5%**		**155618**					
			Итого со скидкой									**2 956 737**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка пищеблока-столовой к зданию интерната в селе Мамбет Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 181/06/22 от 08.06.2022 года и дополнительное соглашение № 02 от 19.10.2022 года**

Акт выполненных работ № 26

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытия, ГП-8										
1	22	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,092898	166527,07	2196,75	15470	204	15266	113	16830	
				т		0	1127,52	0	105		1247		
2	23	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		79,4	1801,37	200,54	143029	15923	124930	4885	159747	
				м2 покрытия		27,4	29,57	2176	2348		11833		
3	24	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		79,4	771,04	0,08	61221	6	60449	827	67012	
				м2 покрытия		9,64	0	765	0		4964		
4	25	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,072254	166527,07	2196,75	12032	158	11874	88	13090	
				т		0	1127,52	0	81		970		
5	26	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		79,4	1594,79	211,95	126626	16829	107622	4824	141966	
				м2 покрытия		27,4	28,85	2176	2291		10516		
6	27	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		79,4	681,91	0,09	54144	7	53371	827	59369	
				м2 покрытия		9,64	0	765	0		4398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	31	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,236573	166527,07	2196,75	205923	2716	203206	1506	224023	
						0	1127,52	0	1394		16594		
8	32	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1056,9	1801,37	200,54	1903868	211951	1662958	65029	2126409	
						27,4	29,57	28959	31253		157512		
9	33	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1056,9	771,04	0,08	814912	85	804639	11004	891989	
						9,64	0	10189	0		66073		
10	34	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,961779	166527,07	2196,75	160162	2112	158049	1171	174240	
						0	1127,52	0	1084		12907		
11	35	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1056,9	1594,79	211,95	1685534	224010	1432565	64207	1889720	
						27,4	28,85	28959	30492		139979		
12	36	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1056,9	681,91	0,09	720711	95	710427	11004	790252	
						9,64	0	10189	0		58537		
13	48	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	745	1594,79	211,95	1188119	157903	1009803	45259	1332048	
						27,4	28,85	20413	21493		98670		
			Итого по разделу: 3. Покрытия, ГП-8									7886695	
			Раздел: 4. Ограждения, см. ГП-8										
14	52	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	37,2	141814	609	5275481	22655	4306867	667703	6418637	
						25429	176	945959	6547		475453		
15	53	У86-010605-0201 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	193450	5640	386900	11280	316214	75324	499202	
						29703	2273	59406	4546		36978		
16	54	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	74	43581	8359	3224994	618566	2193138	475894	3996962	
						5585	3131	413290	231694		296074		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	55	У86-010605-0404 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	103326 13457	176 68	206652 26914	352 136	179386	31782 19074	257508	
			Итого по разделу: 4. Ограждения, см. ГП-8									11172309	
			Раздел: 6. МАФ, см ГП-9										
18	76	У86-010302-0602 00	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	15	135291 0	0 0	2029365 0	0 0	2029365	0 162345	2191710	
19	77	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	10	32456 125	33 9	324560 1250	330 90	322980	1060 26050	351670	
20	78	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	99351 10149	2221 732	198702 20298	4442 1464	173962	16390 17208	232300	
21	79	У86-010210-0102 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	102852 7639	2232 776	102852 7639	2232 776	92981	6411 8741	118004	
22	80	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	110062 7012	2010 679	220124 14024	4020 1358	202080	11754 18550	250428	
23	81	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	2	217916 10136	305 85	435832 20272	610 170	414950	17196 36242	489270	
24	82	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	2	169926 7127	2468 834	339852 14254	4936 1668	320662	11328 28094	379274	
25	83	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	196034 11326	2585 850	196034 11326	2585 850	182123	9192 16418	221644	
26	84	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	230111 11586	3528 1195	230111 11586	3528 1195	214997	9411 19162	258684	
27	85	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	224205 11710	2576 846	224205 11710	2576 846	209919	9528 18699	252432	
28	86	У86-010216-0110 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	208633 11346	2343 766	208633 11346	2343 766	194944	9222 17428	235283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	87	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	209438 11929	2490 817	209438 11929	2490 817	195019	9660 17528	236626	
			Итого по разделу: 6. МАФ, см ГП-9									5217325	
			Раздел: 9. Дренажный колодец, см. ГП-12										
30	101	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	53,58096	351,59 0	351,59 70	18839 0	18839 3751	0	2700 1723	23262	
31	102	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	5,95344	2430,12 2430,12	0 0	14468 14468	0 0	0	10417 1991	26876	
32	103	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,58096	35,28 0	35,28 12,48	1890 0	1891 669	0	481 190	2561	
33	104	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,95344	962 962	0 0	5727 5727	0 0	0	4124 788	10639	
34	105	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	32142,96 12052,69	7914,76 3532,61	94179 35314	23191 10351	35674	45208 11151	150538	
35	106	С1244-202-0104	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35960		35960		35960	2877	38837	Казахстан
36	107	С1225-101-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 /Доставка Талдыкорган/	шт.	1	6088,38		6088		6088	487	6575	Казахстан
37	108	С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 /Доставка Талдыкорган/	шт.	1	8637,77		8638		8638	691	9329	Казахстан
38	109	С1225-101-0616	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /Доставка Талдыкорган/	шт.	1	56400,9		56401		56401	4512	60913	Казахстан
39	110	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	24567		147402		147402	11792	159194	Казахстан
40	111	С1225-205-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	3036		18216		18216	1457	19673	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Дренажный колодец, см. ГП-12									508397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					21313294	1358865	18213125	1635529	24784726	
								1741303	358235		1835903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		297417					
			Итого с временными									25082141	
			Зимние удорожания			1,35 %		338609					
			Итого с зимними удорожаниями									25420750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		508415					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25929165	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									27226957	
			НДС			12 %		3267235					
			Итого с НДС									30494192	
			Скидка			5%		1524710					
			Итого со скидкой									28 969 482	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК"Лидер" Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания Стройтекс" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)