Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, Мира 31. БИН 060140007299, тел: 87143332480

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж", Адрекс: г. Актобе, Гарнизонная,47, БИН:051240007691, Тел: 87132404364

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**

(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**

(наименование)

Основание: Договор подряда № 13 от 24.02.2023 года.

Форма 2В

Акт премки выполненных работ № 1
За июнь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 01-01-01										
			Разбивка трассы газопровода										
1	1	**СЦИ РК 8.03-04-2020 стр.99 табл. 1601-0204-33 п.1**	**Восстановление трассы магистральных трубопроводов**	**км**	**2,4465**		**10140,00**	--	**24807,51**	--	--	--	**24807,51**
							--	--	--	--		--	
2	2	**СЦИ РК 8.03-04-2020 стр.99 табл. 1601-0204-33 п.1**	**Закрепление трассы магистральных трубопроводов**	**км**	**2,4465**		**10564,00**	--	**25844,83**	--	--	--	**25844,83**
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**50652,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге					**50652,34**				

Итого по Локальной смете № 01-01-01 50 652

в том числе

- накладные расходы, тенге 0,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 0,00

Прочие затраты тенге 50 652

Локальная смета № 02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подземный газопровод низкого давления									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Снятие и восстановление ПШС									
3	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,51**	**54,88**	**54,88**	**412,15**	**412,15**	**--**	**85,06**	**536,98**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**15,73**	--	**118,13**		**39,78**	
4	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,51**	**54,88**	**54,88**	**412,15**	**412,15**	**--**	**85,06**	**536,98**
			НР - 72%; СП - 8%			--	**15,73**	--	**118,13**		**39,78**	
			Земляные работы									
5	3	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**24,59**	**209,67**	**198,50**	**5155,70**	**4881,12**	**--**	**1048,95**	**6701,02**
			НР - 72%; СП - 8%			**11,17**	**48,08**	**274,59**	**1182,29**		**496,37**	
6	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,76**	**2990,77**	**--**	**2272,98**	**--**	**--**	**1636,55**	**4222,29**
			НР - 72%; СП - 8%			**2990,77**	**--**	**2272,98**	**--**		**312,76**	
7	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**9,163**	**4262,00**	**--**	**39052,71**	**--**	**39052,71**	**--**	**42176,93**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3124,22**	
8	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**11,605**	**4262,00**	**--**	**49460,51**	**--**	**49460,51**	**--**	**53417,35**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3956,84**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**96766,20**	**5705,42**	**88513,22**	**2855,62**	**107591,55**
								0,00	**0,00**	--	**7969,75**	
			в том числе:									
			Накладные расходы	Тенге				**2855,62**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7969,75**				
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
9	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,54**	**6479,69**	**223,39**	**16458,40**	**567,41**	**11908,02**	**4119,39**	**22224,01**
			НР - 99%; СП - 8%			**1568,10**	**70,09**	**3982,97**	**178,03**		**1646,22**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	10.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1 2,794**	**4262,00**				**11908,03**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
10	11	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025		1630389,43	578234,21	40759,74	14455,85	2030,47	29766,07	76167,87
			НР - 99%; СП - 8%				970936,98	231732,45	24273,42	5793,31		5642,06	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	1	962,00				962,00		
	11.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,005	102092,00				510,46		
	11.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,002	278998,00				558,00		
11	12	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	55,22		7458,00	--	411830,76	--	411830,76	--	444777,22
			СП - 8%				--	--	--	--		32946,46	
12	14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0366		1925980,76	702859,40	70490,90	25724,66	17364,25	35277,78	114230,17
			НР - 99%; СП - 8%				748688,23	224921,55	27401,99	8232,13		8461,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0366	449705,00				16459,20		
13	15	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6		4666,00	--	27996,00	--	27996,00	--	30235,68
			СП - 8%				--	--	--	--		2239,68	
			Изоляция трубопроводов										
14	18	Е11-220601-0905 1122-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,55		1914650,58	268022,71	1053057,82	147412,49	851685,25	97574,79	1242683,21
			НР - 99%; СП - 8%				98109,24	81091,47	53960,08	44600,31		92050,61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	620	341	405,00				138105,00		
	18.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1200	660	1019,00				672540,00		
			Футляр на пересечении с дорогой										
15	19	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03		2230843,96	970741,30	66925,32	29122,24	4589,13	43043,21	118766,02
			НР - 99%; СП - 8%				1107131,76	342134,74	33213,95	10264,04		8797,48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	1,8	962,00				1731,60		
	19.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0039	278998,00				1088,09		
	19.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	4,26	250,00				1065,00		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
16	20	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30		2084,43	12,72	62532,93	381,60	8265,60	53459,73	125272,07
			НР - 99%; СП - 8%				1796,19	3,80	53885,73	114,00		9279,41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	9,3	819,00				7616,70		
17	21	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	30		26611,00	--	798330,00	--	798330,00	--	862196,40
			СП - 8%				--	--	--	--		63866,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2548381,87	217664,25	2133999,48	263240,97	3036552,65
									196718,14	69181,82	--	224929,81	
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					263240,97				
			Сметная прибыль	Тенге					224929,81				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-01	Тенге					3144144				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					266097				
			- Сметная прибыль	Тенге					232900				

Локальная смета № 02-02-01

Надземный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы

18	2	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,3		1120121,52	353090,49	336036	105927	8024	264524,82	648606,18
			НР - 99%; СП - 8%				740284,53	150371,42	222085	45111		48044,90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,054	102092,00				5512,97		
	2.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,009	278998,00				2510,98		
19	4	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,082		1190574,89	387803,53	97627,14	31799,89	2421,99	76084,67	187608,76
			НР - 99%; СП - 8%				773234,88	163999,34	63405,26	13447,95		13896,95	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01476	102092,00				1506,88		
	4.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00328	278998,00				915,11		
20	6	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,312		1630389,43	578234,21	508681,50	180409,07	25340,09	371480,53	950575,00
			НР - 99%; СП - 8%				970936,98	231732,45	302932,34	72300,52		70412,96	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	6.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	12,48	962,00				12005,76		
	6.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0624	102092,00				6370,54		
	6.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,02496	278998,00				6963,79		
21	7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	300		2067,00	--	620100,00	--	620100,00	--	669708,00
			СП - 8%				--	--	--	--		49608,00	
22	8	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	300		2792,00	--	837600,00	--	837600,00	--	904608,00
			СП - 8%				--	--	--	--		67008,00	
23	10	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	82		4403,00	--	361046,00	--	361046,00	--	389929,68
			СП - 8%				--	--	--	--		28883,68	
24	12	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	312		7458,00	--	2326896,00	--	2326896,00	--	2513047,68
			СП - 8%				--	--	--	--		186151,68	
			Отводы										
25	21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,135		1476275,76	702859,40	199297,23	94886,02	3338,30	130122,95	355773,79
			НР - 99%; СП - 8%				748688,23	224921,55	101072,91	30364,41		26353,61	
26	22	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7		574,00	--	4018,00	--	4018,00	--	4339,44
			СП - 8%				--	--	--	--		321,44	
27	25	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2		2088,00	--	4176,00	--	4176,00	--	4510,08
			СП - 8%				--	--	--	--		334,08	
28	26	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	20		4666,00	--	93320,00	--	93320,00	--	100785,60
			СП - 8%				--	--	--	--		7465,60	
			Переходы										
29	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,013		1476275,76	702859,40	19191,58	9137,17	321,47	12530,36	34259,70
			НР - 99%; СП - 8%				748688,23	224921,55	9732,95	2923,98		2537,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	28	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585,00	--	2340,00	--	2340,00	--	2527,20
			СП - 8%			--	--	--	--		187,20	
31	34	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2900,00	--	5800,00	--	5800,00	--	6264,00
			СП - 8%			--	--	--	--		464,00	
32	40	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4319,45	220,50	8638,90	441,00	590,76	7729,31	17677,66
			НР - 99%; СП - 8%			3803,57	100,12	7607,14	200,24		1309,46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	40.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,003	165506,00				496,52		
33	42	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070,00	--	121070,00	--	130755,60
			СП - 8%			--	--	--	--		9685,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5545838,81**	**422600,30**	**4416402,56**	**862472,64**	**6920976,36**
								706835,95	**164348,53**	--	**512664,92**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6920976,36**				
			в том числе:									
			Сметная заработная плата	Тенге				**862473**				
			Накладные расходы	Тенге				**512665**				
			РАЗДЕЛ 4. Опоры-стойки									
			Подвижная опора стойка (насыпной грунт) 119 шт									
34	60	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	119	1437,28	1162,29	171036,49	138312,51	--	67256,35	257356,27
			НР - 72%; СП - 8%			274,99	509,98	32723,98	60687,62		19063,43	
35	61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,54	11211,55	2655,25	39688,88	9399,59	25663,40	7965,18	51466,38
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	4625,89	3938,82		3812,32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	61.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 4,071	6302,00				25655,44		
36	62	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,61	48647,73	1798,84	467504,69	17286,85	371291,96	75327,84	586259,13
			НР - 91%; СП - 8%			8212,89	400,83	78925,87	3851,98		43426,60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	62.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	9,8022	33961,00				332892,51		
37	63	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	6,15267		38991,66	17438,42	239902,80	107292,84	67193,81	67514,98	332011,21
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	65416,15	32431,65		24593,42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	63.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,03076335	965674,00				29707,37		
	63.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,02461068	813201,00				20013,43		
	63.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,01193618	504496,00				6021,75		
38	64	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	6,15267		979936,00	--	6029222,83	--	6029222,83	--	6511560,66
			СП - 8%				--	--	--	--		482337,83	
			Неподвижная опора стойка (насыпной грунт) 11 шт										
39	66	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	11		1437,28	1162,29	15810,10	12785,19	--	6216,97	23789,24
			НР - 72%; СП - 8%				274,99	509,98	3024,91	5609,78		1762,17	
40	67	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,07		11211,55	2655,25	784,81	185,87	507,47	157,50	1017,70
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	91,47	77,89		75,38	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	67.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0805	6302,00				507,31		
41	68	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,28		48647,73	1798,84	62269,09	2302,52	49454,08	10033,26	78086,54
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	10512,50	513,06		5784,19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	68.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	1,3056	33961,00				44339,48		
42	69	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,56226		38991,66	17438,42	21923,45	9804,93	6140,49	6169,84	30340,75
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	5978,04	2963,76		2247,46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	69.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0028113	965674,00				2714,80		
	69.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,00224904	813201,00				1828,92		
	69.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00109078	504496,00				550,30		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
43	70	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	0,56226		979936,00	--	550978,82	--	550978,82	--	595057,12
			СП - 8%				--	--	--	--		44078,31	
			Подвижная опора стойка 302 шт										
44	72	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	302		1437,28	1162,29	434058,98	351011,58	--	170684,18	653122,61
			НР - 72%; СП - 8%				274,99	509,98	83047,40	154013,96		48379,45	
45	73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,01		11211,55	2655,25	22535,22	5337,05	14571,60	4522,60	29222,44
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	2626,57	2236,45		2164,63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,3115	6302,00				14567,07		
46	74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	24,58		48647,73	1798,84	1195761,20	44215,49	949672,88	192669,97	1499505,66
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	201872,84	9852,40		111074,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	25,0716	33961,00				851456,61		
47	75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	12,30049		38991,66	17438,42	479616,47	214501,11	134334,60	134976,76	663760,69
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	130780,77	64837,73		49167,46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	75.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,06150245	965674,00				59391,32		
	75.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,04920196	813201,00				40011,08		
	75.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,02386295	504496,00				12038,76		
48	76	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	12,30049		979936,00	--	12053692,97	--	12053692,97	--	13017988,41
			СП - 8%				--	--	--	--		964295,44	
			Неподвижная опора-стойка 30 шт										
49	78	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	30		1437,28	1162,29	43118,44	34868,70	--	16955,38	64879,73
			НР - 72%; СП - 8%				274,99	509,98	8249,74	15299,40		4805,91	
50	79	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2		11211,55	2655,25	2242,31	531,05	1449,91	450,01	2907,71

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	261,35	222,53		215,39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	79.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,23	6302,00				1449,46		
	80	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**										
51		Кзтр и Кэм=1,11		м3	2,49		48647,73	1798,84	121132,85	4479,11	96203,64	19517,83	151902,73
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	20450,10	998,07		11252,05	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	80.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	2,5398	33961,00				86254,15		
	81	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**										
52		Кзтр и Кэм=1,11		т конструкций	1,30894		38991,66	17438,42	51037,74	22825,85	14295,04	14363,37	70633,20
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	13916,86	6899,62		5232,09	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	81.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0065447	965674,00				6320,05		
	81.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,00523576	813201,00				4257,73		
	81.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00253934	504496,00				1281,09		
	82	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	**Стойки фахверка**										
53				т	1,30894		979936,00	--	1282677,43	--	1282677,43	--	1385291,62
			СП - 8%				--	--	--	--		102614,19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					23284995,56	975140,23	21647350,91	794782,02	26006159,81
									662504,43	364434,70	--	1926382,21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26006159,81				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					794782				
			Сметная прибыль	Тенге					1926382				
			ИТОГО Локальной смете № 02-02-01	**Тенге**					32927136				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					1657255				
			- Сметная прибыль	Тенге					2439047				

Итого по смете	36 121 932
в том числе	
Прочие затраты в тенге	50 652
- накладные расходы, тенге	1923351
- сметная прибыль (8 %), тенге	2671947
Временные здания и сооружения (1,3%)	468927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Затраты на производство СМР в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)		471369
ИТОГО:		**37 062 228**
Непредвиденные работы и затраты (2)%		740232
ИТОГО:		**37802459**
С учетом понижающего коэфф в договорные цены -5%	0,95000	**35912335,77**
Налог на добавленную стоимость - 12%		4309480,29
ИТОГО:		**40221816,06**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

_____ Закиров В.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

_____ Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы)технического надзора
Эксперт ТОО "RIZIM engineering"

_____ Сёснов В.Н. Аттестат №: KZ 26VJE00080530 от 03.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Авторский надзор:
Эксперт по авторского надзора
ТОО "Промстройпроект"

_____ Жарков Н.В.