Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК № 235 от
« 9 » августа 2019 года, № 632, 08.02.2021 №
53

Декларация о соответствии

« 1 » ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Карабельникова Евгения Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Ельжасов Тамиржан Раушанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой", БИН 081140002839, СКО , г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29, лицензия I категории №20005376 от 20.03.2020г., директор Гуц Анатолий Николаевич;

ИП «Самыкин Виктор Сергеевич», ИИН 810830350216, СКО, г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 55, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, директор Самыкин Виктор Сергеевич

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Astana Mix Building», рабочий проект, заказ 36-2020, г. Шымкент

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ " Кызылжарский районный отдел ЖКХ , ПТ и АД " №122/1 от 15.11.2021г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая HD PE 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, диаметром:					
110х6,6	п.м.	13436,0	13436,0	12010,0	12010,0
63х3,8	п.м.	76,0	76,0	176,0	176,0
25х2,3	п.м.	15999,0	15999,0	9316,9	9316,9
ИТОГО	п.м	**29511,0**	**29511,0**	**21502,9**	**21502,9**
315х7,7 (Футляр)	п.м.	1935,0	1935,0	85,85	85,85
315х15,0 (Футляр)	п.м.			20	20
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	47	47	43	43
Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	453	453	270	270
Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	7	7	7	7
Вантуз давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		3	3	3	3
Колодцы из сборных железобетонных колец по т. п. 3.900.1-14	шт.	156	156	149	149

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту *«Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд»*

характеризуется следующими данными:

Объект II уровень ответственности (нормальный), не относящийся к технически сложным

Водопроводные сети

Источником водоснабжения являются существующие сети диаметром Ду110 мм.

Водопроводная сеть выполнена по существующей застройке.

При строительстве сетей использованы водопроводные трубы из полиэтилена HD PE 100 SDR17 с давлением 1,0 Мпа ГОСТ 18599-2001.

Режим водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды круглосуточный.

Общая протяженность – 21502,9 - м.

На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец по типовому проекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск 1. Трубопроводная арматура в колодцах– чугунная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые.

При пересечении водопровода дорогами с асфальтовым или гравийным покрытиями прокладываются полиэтиленовые трубы методом горизонтально-направленного бурения.

Для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов установлены вентиля. Для сброса воды при опорожнении трубопроводов выполнены выпуски в опорожняющие колодцы с последующей откачкой воды насосами в существующую ирригационную сеть.

Производство работ по укладке, испытанию и приёмке водопроводной сети согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжении и канализации».

Подвод к домам

Согласно рабочего проекта подвод воды выполнен непосредственно к границам участков потребителей. На магистральной сети смонтированы водопроводные колодцы-распределители на группу потребителей (2-6).

Подвод воды к участкам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDR11 диаметром 25х2,3. Общая протяженность подводящих труб – 9316,9 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2022 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0;
фактически, месяц: 9,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 70,0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.о. начальника ПТО Филиала «Есиль Су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам и ирригации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Мощин П.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект

«Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»

Директор Карабельников Е.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)