Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик:ТОО "Азия Газ Монтаж"
Наименование объекта: Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	24.02.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.	**62 989 456,27**									
Акт № 2		20 328 250,19							2 439 390,02	**22 767 640,21**
ИТОГО:		**20 328 250,19**							**2 439 390,02**	**22 767 640,21**

К оплате: 22 767 640 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят семь тысячи шестьсот сорок) тенге 21 тиын в т.ч НДС12% 2 439 390,02 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства акимата г. Лисаковска"
_____ Заикин И.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"
_____ Мыктыгулова И.А.

Эксперт-технический надзора
Директор
ТОО "RIZM Engineering"
_____ Мамадияров Т.М.

Цены региона Костанайская обл. Приложение 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, Мира 31. БИН 060140007299, тел: 87143332480
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж", Адрекс: г. Актобе, Гарнизонная,47, БИН:051240007691, Тел: 87132404364
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**
(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**
(наименование)

Основание Договор подряда № 13 от 24.02.2023 года

Форма 2В

Акт премки выполненных работ № 2
За июль месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-02-01										
			Надземный газопровод низкого давления										
			РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы										
1	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,4		1092105,46	330061,10	436842	132024	9583	347857	847474,63
			НР - 99% СП - 82%				738087,84	140337,79	295235	56135		62776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,12564	102092,00				12826,84		
2	2	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,631		1120121,52	353090,49	706797	222800	16877	556383,87	1364234,99
			НР - 99% СП - 82%				740284,53	150371,42	467120	94884		101054,44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,11358	102092,00				11595,61		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	2.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,01893	278998,00				5281,43		
3	3	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,426		1120121,52 740284,53	353090,49 150371,42	477171,77 315361,21	150416,54 64058,22	11394,02	375625,24 68223,76	921020,77
	3.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,07668	102092,00				7828,41		
	3.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,01278	278998,00				3565,59		
4	4	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,035		1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	41670,12 27063,22	13573,12 5739,98	1033,78	32475,17 5931,62	80076,91
	4.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0063	102092,00				643,18		
	4.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0014	278998,00				390,60		
5	5	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,009		1396268,13 902839,59	441862,08 187170,58	12566,41 8125,56	3976,76 1684,54	464,09	9711,99 1782,27	24060,67
	5.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20	0,18	962,00				173,16		
	5.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00162	102092,00				165,39		
	5.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00045	278998,00				125,55		
6	7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	398		2067,00 --	-- --	822666,00 --	-- --	822666,00	-- 65813,28	888479,28
7	8	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	631		2792,00 --	-- --	1761752,00 --	-- --	1761752,00	-- 140940,16	1902692,16
8	9	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	426		3836,00 --	-- --	1634136,00 --	-- --	1634136,00	-- 130730,88	1764866,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	м	35	4403,00 –	– –	154105,00 –	– –	154105,00	– 12328,40	166433,40
10	11	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм** *СП - 8%*	м	9	5633,00 –	– –	50697,00 –	– –	50697,00	– 4055,76	54752,76
			Отводы									
11	21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,1348	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	199001,97 100923,17	94745,45 30319,42	3333,35	129930,17 26314,57	355246,72
12	22	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	13	574,00 –	– –	7462,00 –	– –	7462,00	– 596,96	8058,96
13	23	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	69	808,00 –	– –	55752,00 –	– –	55752,00	– 4460,16	60212,16
14	24	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	24	1176,00 –	– –	28224,00 –	– –	28224,00	– 2257,92	30481,92
15	25	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2088,00 –	– –	6264,00 –	– –	6264,00	– 501,12	6765,12
16	26	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм** *СП - 8%*	шт.	3	4666,00 –	– –	13998,00 –	– –	13998,00	– 1119,84	15117,84
			Переходы									
17	27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0121	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	17862,94 9059,13	8504,60 2721,55	299,21	11662,87 2362,06	31887,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	28	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	4	585,00 --	-- --	2340,00 --	-- --	2340,00	-- 187,20	2527,20
19	29	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	15	680,00 --	-- --	10200,00 --	-- --	10200,00	-- 816,00	11016,00
20	30	С1241-114-0123 241-114-0123 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1557,00 --	-- --	3114,00 --	-- --	3114,00	-- 249,12	3363,12
21	31	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1079,00 --	-- --	1079,00 --	-- --	1079,00	-- 86,32	1165,32
22	32	С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2327,00 --	-- --	4654,00 --	-- --	4654,00	-- 372,32	5026,32
23	33	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1686,00 --	-- --	3372,00 --	-- --	3372,00	-- 269,76	3641,76
24	35 **35.1**	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 **251470 С**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ИФС** *ЗП - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т фасонных частей **т**	0,1248 **1 0,1248**	1925980,76 748688,23 **449705,00**	702859,40 224921,55 	240362,40 93436,29 	87716,85 28070,21 	59209,26 **56123,18**	120291,44 28852,31 	389506,14
25	36	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *ЗП - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	14	1237,66 1101,36	74,92 --	17327,30 15419,10	1048,88 --	859,32	15264,91 2607,38	35199,58

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	36.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00308	278998,00				859,31		
26	37	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4		2463,23	185,63	9852,93	742,52	491,04	8612,46	19942,62
			НР - 99%, СП - 8%				2154,84	20,02	8619,37	80,08		1477,23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00176	278998,00				491,04		
27	38	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14		2031,00	--	28434,00	--	28434,00	--	30708,72
			СП - 8%				--	--	--	--		2274,72	
28	39	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		3657,00	--	14628,00	--	14628,00	--	15798,24
			СП - 8%				--	--	--	--		1170,24	
29	40	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5		4319,45	220,50	21597,25	1102,50	1476,90	19323,27	44194,16
			НР - 99%, СП - 8%				3803,57	100,12	19017,85	500,60		3273,64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0075	165506,00				1241,30		
30	41	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2		7499,21	2404,40	14998,43	4808,80	971,12	10729,17	27785,81
			НР - 99%, СП - 8%				4609,25	809,52	9218,51	1619,04		2058,21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0024	0,0048	165506,00				794,43		
31	42	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5		60535,00	--	302675,00	--	302675,00	--	326889,00
			СП - 8%				--	--	--	--		24214,00	
32	43	С1242-103-0304 242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		173642,00	--	347284,00	--	347284,00	--	375066,72
			СП - 8%				--	--	--	--		27782,72	
33	44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушка, шьуцер	т фасонных частей	0,00424		1925980,76	702859,40	8166,16	2980,13	2011,59	4086,82	13233,22
			НР - 99%, СП - 8%				748688,23	224921,55	3174,44	953,67		980,24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	44.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00424	449705,00				1906,75		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7457052,54	724440,69	5360839,33	1641953,92	9826926,97
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1371772,53	286766,79	–	727920,52	
			в том числе:						9826926,97				
			Сметная заработная плата	Тенге					1641954				
			Накладные расходы	Тенге					727921				
			РАЗДЕЛ 4. Опоры-стойки										
			Подвижная опора стойка (насыпной грунт) 119 шт										
34	61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,09		11211,55	2655,25	79489,87	18825,72	51399,30	15952,85	103078,14
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	9264,84	7888,76		7635,42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	61.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	8,1535	6302,00				51383,36		
35	62	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	19,22		48647,73	1798,84	935009,37	34573,70	742583,92	150655,69	1172518,26
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	157851,75	7703,95		86853,20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	62.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	19,6044	33961,00				665785,03		
36	63	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,53817		38991,66	17438,42	59975,80	26823,25	16798,48	16878,77	83002,94
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	16354,06	8107,92		6148,37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	63.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00769085	965674,00				7426,85		
	63.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,00615268	813201,00				5003,37		
	63.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00298405	504496,00				1505,44		
37	64	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	1,53817		979936,00	–	1507308,16	–	1507308,16	–	1627892,81
			СП - 8%				–	–	–	–		120584,65	
38	65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,8		1163,39	35,28	27688,72	839,66	15167,97	11430,79	42249,07
			НР - 44%; СП - 8%				490,80	20,14	11681,08	479,33		3129,56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	65.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,48552	31215,00				15155,51		
			Неподвижная опора стойка (насыпной грунт) 11 шт										
39	67	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15		11211,55	2655,25	1681,73	398,29	1087,43	337,51	2180,78
			НР - 93%; СП - 82%				1306,75	1112,66	196,01	166,90		161,54	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1087,10		
	67.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,1725	6302,00						
40	68	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,57		48647,73	1798,84	125024,67	4623,02	99294,52	20144,91	156783,14
			НР - 21%; СП - 8%				8212,89	400,83	21107,13	1030,13		11613,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								89025,37		
	68.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	2,6214	33961,00						
41	69	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,14057		38991,66	17438,42	5481,06	2451,32	1535,18	1542,51	7585,46
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	1494,56	740,97		561,89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								678,72		
	69.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00070285	965674,00						
	69.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,00056228	813201,00				457,25		
	69.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00027271	504496,00				137,58		
42	70	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	0,14057		979936,00	--	137749,60	--	137749,60	--	148769,57
			СП - 8%				--	--	--	--		11019,97	
43	71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,2		1163,39	35,28	2559,46	77,62	1402,08	1056,63	3905,37
			НР - 24%; СП - 8%				490,80	20,14	1079,76	44,31		289,29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1400,93		
	71.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,04488	31215,00						
			Подвижная опора стойка 302 шт										
44	73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,03		11211,55	2655,25	45182,55	10700,66	29215,69	9067,71	58590,27
			НР - 93%; СП - 82%				1306,75	1112,66	5266,20	4484,02		4340,02	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	73.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,6345	6302,00				29206,62		
45	74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	49,17		48647,73	1798,84	2392008,88	88448,96	1899732,12	385418,32	2999621,38
			НР - 91%, СП - 82%				8212,89	400,83	403827,80	19708,81		222194,18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	50,1534	33961,00				1703259,62		
46	75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,07512		38991,66	17438,42	119904,02	53625,23	33583,62	33744,16	165940,04
			НР - 69%, СП - 82%				10632,16	5271,15	32695,16	16209,42		12291,85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	75.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0153756	965674,00				14847,82		
	75.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,01230048	813201,00				10002,76		
	75.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00596573	504496,00				3009,69		
47	76	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	3,07512		979936,00	--	3013420,79	--	3013420,79	--	3254494,46
			СП - 82%				--	--	--	--		241073,66	
48	77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,4		1163,39	35,28	70268,76	2130,92	38493,52	29009,22	107220,21
			НР - 94%, СП - 82%				490,80	20,14	29644,41	1216,46		7942,24	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	77.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,23216	31215,00				38461,87		
			Неподвижная опора-стойка 30 шт										
49	79	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4		11211,55	2655,25	4484,62	1062,10	2899,82	900,02	5815,41
			НР - 93%, СП - 82%				1306,75	1112,66	522,70	445,06		430,77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	79.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,46	6302,00				2898,92		
50	80	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,99		48647,73	1798,84	242752,17	8976,21	192793,64	39114,04	304415,51
			НР - 91%, СП - 82%				8212,89	400,83	40982,32	2000,14		22549,30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	80.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	5,0898	33961,00				172854,70		
51	81	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,32723		38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	12759,24 3479,16	5706,37 1724,88	3573,71	3590,79 1308,00	17658,03
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1579,99		
	81.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00163615	965674,00						
	81.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,00130892	813201,00				1064,42		
	81.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00063483	504496,00				320,27		
52	82	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка СП - 8%	т	0,32723		979936,00 --	-- --	320664,46 --	-- --	320664,46	-- 25653,16	346317,61
53	83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	6		1163,39 490,80	35,28 20,14	6980,34 2944,81	211,68 120,84	3823,86	2881,71 788,96	10651,02
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								3820,72		
	83.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,1224	31215,00						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9110394,26 738391,77	259474,73 72071,91	8112527,87 --	721725,62 786569,59	10618689,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10618689,48				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					721726				
			Сметная прибыль	Тенге					786570				
			ИТОГО Локальной смете № 02-02-01	Тенге					20445616				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					2363680				
			- Сметная прибыль	Тенге					1514490				

Итого по смете	20 445 616
в том числе	
Прочие затраты в тенге	0
- накладные расходы, тенге	2363680
- сметная прибыль (8 %), тенге	1514490
Временные здания и сооружения (1,3%)	265793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Затраты на производство СМР в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)		267177
ИТОГО:		**20 978 587**
Непредвиденные работы и затраты (2)%		419572
ИТОГО:		**21398158**
С учетом понижающего коэфф в договорные цены -5%	0,95000	**20328250,19**
Налог на добавленную стоимость -12%		2439390,02
ИТОГО:		**22767640,21**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства акимата г. Лисаковска"

_____ Заикин И.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

_____ Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы) технического надзора
Эксперт ТОО "IRIZIM Engineering"

_____ Сосков В.Н. Аттестат № KZ 26VJE00080530 от 03.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Промстройпроект"

_____ Жарков Н.В.