Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик:ТОО "Азия Газ Монтаж"
Наименование объекта: Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	24.02.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.	**69 747 804,00**									
Акт № 3		6 034 239,04							724 108,69	**6 758 347,73**
ИТОГО:		**6 034 239,04**							**724 108,69**	**6 758 347,73**

К оплате: 6 758 347 (шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысячи триста сорок семь) тенге 73 тиын в т.ч НДС12% 724 108,69 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства акимата г. Лисаковска"
Зайкин И.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"
Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы)технического надзора
Директор
ТОО "RIZIM engineering"
Мамалияров Т.М.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, Мира 31.**	**060140007299**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия ГазМонтаж", г. Актобе,район Алматы, ул.Гарнизонная 47,кв.3**	**051240007691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда (контракт) № 13 от 24.02.2023 года

Номер документа	Дата составления
32	28.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска			работа	1	6 758 347,73	6 758 347,73
				Итого	**1**	x	**6 758 347,73**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мыктыгулова И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Заикин В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, Мира 31. БИН 060140007299, тел: 87143332480
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Азия Газ Монтаж", Адрекс: г. Актобе, Гарнизонная,47, БИН:051240007691, Тел: 87132404364
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**
(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка газопровода в 19 микрорайоне города Лисаковска.**
(наименование)

Основание: Договор подряда № 13 от 24.02.2023 года.

Форма 2В

Акт премки выполненных работ № 3
За август месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01										
			Подземный газопровод низкого давления										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
			Снятие и восстановление ППС										
1	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	8,33		1184,71 1184,71	-- --	9868,67 9868,67	-- --	--	7105,44 1357,93	18332,04
2	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,16		37,92 --	37,92 10,87	119,83 --	119,83 34,35	--	24,73 11,56	156,13
3	8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,55		31,73 --	31,73 9,10	334,75 --	334,75 96,00	--	69,12 32,31	436,18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10323,25 9868,67	454,58 130,35	0,00 --	7199,29 1401,80	18924,35
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					7199,29				
			Сметная прибыль	Тенге					1401,80				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы										
4	13	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.159**	км трубопровода	0,055		255916,12	209863,75	14075,39	11542,50	231,25	4615,93	20186,63
			НР - 91%; СП - 8%				41847,93	50378,45	2301,64	2770,81		1495,31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	151368 С	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм**	м	1,33	0,07315	3528,00				258,07		
	13.2	151425 С	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм**	м	0,12	0,0066	18121,00				119,60		
			Контроль качества стыков										
5	16	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1		1993,30	48,82	1993,30	48,82	143,90	1098,35	3338,98
			НР - 61%; СП - 8%				1800,58	--	1800,58	--		247,33	
6	17	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1		28347,74	25784,99	28347,74	25784,99	19,65	9446,52	40817,80
			НР - 91%; СП - 8%				2543,10	7837,69	2543,10	7837,69		3023,54	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	147820 С	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,075	0,075	262,00				19,65		
			Изоляция трубопроводов										
			Футляр на пересечении с дорогой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					44416,43	37376,31	394,80	15160,80	64343,41
									6645,32	10608,50	--	4766,18	
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					15160,80				
			Сметная прибыль	Тенге					4766,18				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-01-01	Тенге					83268				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					22360				
			- Сметная прибыль	Тенге					6168				
			Локальная смета № 02-01-02										
			Электрохимзащита										
7	1	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	колонка	3		46008,38	5918,26	138025,14	17754,78	13617,12	104390,70	261809,10
			НР - 91%; СП - 8%				35551,08	2687,27	106653,24	8061,81		19393,27	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	100330 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный. 50% обогащенный**	м3	0,35	1,05	4397,00				4616,85		
	1.2	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,041	0,123	33865,00				4165,40		
	1.3	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,002	0,006	202798,00				1216,79		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	1.4	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	0,0045	498437,00				2242,97		
8	2	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,066		1018274,00 --	-- --	67206,08 --	-- --	67206,08	-- 5376,49	72582,57
9	3	С1243-902-0803 243-902-0803 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25 *СП - 8%*	100 шт.	0,03		8717,00 --	-- --	261,51 --	-- --	261,51	-- 20,92	282,43
10	4	С1243-116-0404 243-116-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,02295		1038462,00 --	-- --	23832,70 --	-- --	23832,70	-- 1906,62	25739,32
11	5	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	протектор	3		43114,41 19094,22	18546,13 5808,76	129343,23 57282,66	55638,39 17426,28	16422,18	67985,14 15786,27	213114,63
	5.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,35	1,05	4262,00				4475,10		
	5.2	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003	0,009	202798,00				1825,18		
	5.3	147209 С	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	5	15	435,00				6525,00		
	5.4	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	463,00				1389,00		
12	6	С1261-404-0616 261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3		15661,00 --	-- --	46983,00 --	-- --	46983,00	-- 3758,64	50741,64
13	7	С1261-302-0262 261-302-0262 РСНБ РК 2022	Электроды сравнения с датчиком потенциала *СП - 8%*	шт.	1		745,00 --	-- --	745,00 --	-- --	745,00	-- 59,60	804,60
14	8	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	8,4		996,22 264,15	33,48 10,41	8368,22 2218,83	281,23 87,44	5868,16	1660,52 802,30	10831,04
15	9	Е11-220601-1201 1122-0601-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,012		219797,32 92358,22	48698,63 20355,65	2637,57 1108,30	584,39 244,27	944,88	1339,04 318,13	4294,74
	9.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	47	0,564	405,00				228,42		
	9.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	55	0,66	1019,00				672,54		
			ИТОГО по Локальной смете 02-01-02: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					640200				640200
			- Накладные расходы	Тенге					175375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге				47422				

Локальная смета № 02-02-01

Надземный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы

16	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,298	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	325447 219950	98358 41821	7139	259153 46768	631368,60
	1.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18 0,12564	102092,00				12826,84		
			Контроль стыков									
17	13	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	9	986,33 900,29	24,41 --	8876,95 8102,59	219,69 --	554,67	4942,58 1105,56	14925,09
18	14	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	11	986,33 900,29	24,41 --	10849,61 9903,17	268,51 --	677,93	6040,93 1351,24	18241,79
19	15	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6	1235,74 1125,36	29,29 --	7414,44 6752,16	175,74 --	486,54	4118,82 922,66	12455,92
20	16	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1709,64 1575,50	41,49 --	1709,64 1575,50	41,49 --	92,65	961,06 213,66	2884,35
21	17	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1709,64 1575,50	41,49 --	1709,64 1575,50	41,49 --	92,65	961,06 213,66	2884,35
22	18	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	4	1993,30 1800,58	48,82 --	7973,18 7202,30	195,28 --	575,60	4393,41 989,33	13355,91

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
23	19	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык	3		21885,87 1922,34	19950,43 6064,20	65657,62 5767,03	59851,29 18192,60	39,30	21803,26 6996,87	94457,75
	19.1	147820 С	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,15	262,00				39,30		
			Врезка										
24	20	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1		14343,95 9381,43	2968,53 --	14343,95 9381,43	2968,53 --	1993,99	9287,62 1890,53	25522,09
	20.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,056	1,056	326,00				344,26		
	20.2	150607 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,27	0,27	3387,00				914,49		
			Отводы										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					443982,46	162120,23	11652,37	311661,87	816095,85
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					270209,86	60013,26	--	60451,55	
			в том числе:						816095,85				
			Сметная заработная плата	Тенге					311662				
			Накладные расходы	Тенге					60452				
			РАЗДЕЛ 2. Шкаф для задвижки д.150 (вертикальное положение) - 1шт										
25	45	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2		1437,28 274,99	1162,29 509,98	2874,56 549,98	2324,58 1019,96	--	1130,36 320,39	4325,31
26	46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,01		7420,96 1199,13	1531,38 612,05	74,21 11,99	15,31 6,12	46,91	16,84 7,28	98,34
	46.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,011	4262,00				46,88		
27	47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,014		11211,55 1306,75	2655,25 1112,66	156,96 18,29	37,18 15,58	101,49	31,50 15,08	203,54
	47.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0161	6302,00				101,46		
28	48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,48		48647,73 8212,89	1798,84 400,83	23350,91 3942,19	863,44 192,40	18545,28	3762,47 2169,07	29282,45

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	48.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,4896	33961,00				16627,31		
29	49	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,19521		65992,39	12646,66	12882,37	2468,75	3864,79	4948,35	19257,18
			НР - 69%; СП - 8%				33547,64	3189,82	6548,83	622,68		1426,46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	49.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000976	965674,00				942,55		
	49.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,000781	813201,00				634,98		
	49.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,006052	289955,00				1754,67		
30	50	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ст.245	т	0,19521		981008,00	--	191502,57	--	191502,57	--	206822,78
			СП - 8%				--	--	--	--		15320,21	
31	51	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00092		530487,00	--	488,05	--	488,05	--	527,09
			СП - 8%				--	--	--	--		39,04	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					231329,63	5709,26	214549,09	9889,52	260516,69
									7129,09	1856,74	–	19297,53	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					260516,69				
			в том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					9890				
			Сметная прибыль	Тенге					19298				
			РАЗДЕЛ 3. Шкаф для задвижки д.80 (горизонтальное положение) - 7шт										
32	52	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	14		1437,28	1162,29	20121,94	16272,06	–	7912,51	30277,21
			НР - 72%; СП - 8%				274,99	509,98	3849,88	7139,72		2242,76	
33	53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02		7420,96	1531,38	148,42	30,63	93,81	33,69	196,68
			НР - 93%; СП - 8%				1199,13	612,05	23,98	12,24		14,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	53.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,022	4262,00				93,76		
34	54	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,38		48647,73	1798,84	18486,14	683,56	14681,68	2978,62	23181,95
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	3120,90	152,32		1717,18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	54.1	279189 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,3876	33961,00				13163,28		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	55	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 , Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**										
35			*НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,28816		65992,39	12646,66	151001,15	28937,58	45301,20	58002,22	225723,64
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				33547,64	3189,82	76762,37	7298,82		16720,27	
	55.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,011441	965674,00				11048,08		
	55.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,004	0,009153	813201,00				7442,94		
	55.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,031	0,070933	289955,00				20567,37		
	56	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ст.245**										
36			*СП - 8%*	т	2,28816		981008,00	--	2244703,27	--	2244703,27	--	2424279,53
							--	--	--	--		179576,26	
	57	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**										
37			*СП - 8%*	т	0,007854		530487,00	--	4166,44	--	4166,44	--	4499,76
							--	--	--	--		333,32	
			Окраска шкафов для задвижек										
	58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
38			*НР - 69%; СП - 8%*	м2	213,7		114,31	3,09	24428,58	660,34	10204,17	9415,24	36551,33
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				63,47	0,38	13564,07	81,21		2707,51	
	58.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,019233	467116,00				8984,04		
	59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
39			*НР - 69%; СП - 8%*	м2	213,7		95,25	2,23	20354,07	476,55	11952,24	5524,47	27948,83
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				37,09	0,38	7925,28	81,21		2070,28	
	59.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,019233	539649,00				10379,07		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2483410,01	47060,72	2331102,81	83866,76	2772658,93
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					105246,48	14765,52	–	205382,14	
			в том числе:						2772658,93				
			Накладные расходы	Тенге					83867				
			Сметная прибыль	Тенге					205382				
			РАЗДЕЛ 4. Опоры-стойки										
			Подвижная опора стойка (насыпной грунт) 119 шт										
			Окраска газопровода и опор-стоек										
	84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
40			*НР - 69%; СП - 8%*	м2	3020,8		114,31	3,09	345315,20	9334,27	144243,20	133091,09	516678,79
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				63,47	0,38	191737,73	1147,90		38272,50	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	84.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,271872	467116,00				126995,76		
41	85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2673,2		95,25	2,23	254611,61	5961,24	149512,07	69106,34	349615,38
			НР - 69%; СП - 8%				37,09	0,38	99138,30	1015,82		25897,44	
	85.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,240588	539649,00				129833,07		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					599926,81	15295,51	293755,27	202197,43	866294,17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					290876,03	2163,72	–	64169,94	
			в том числе:						866294,17				
			Накладные расходы	Тенге					202197				
			Сметная прибыль	Тенге					64170				
			ИТОГО Локальной смете № 02-02-01	**Тенге**					4715566				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					607616				
			- Сметная прибыль	Тенге					349301				

Локльная смета № 02-02-02

Защитное заземление надземного газопровода

42	1	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	56		5127,17	227,84	287121,63	12759,04	200401,60	55922,71	370487,89
			НР - 72%; СП - 8%				1320,73	66,24	73960,99	3709,44		27443,55	
43	2	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	196		996,22	33,48	195258,41	6562,08	136923,64	38745,40	252724,11
			НР - 72%; СП - 8%				264,15	10,41	51772,69	2040,36		18720,31	
44	3	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,4		518,52	21,59	4355,56	181,36	1479,91	1971,34	6833,05
			НР - 72%; СП - 8%				320,75	5,20	2694,29	43,68		506,15	
			ИТОГО Локальной смете № 02-02-02	**Тенге**					630045				630045,05
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					96639				
			- Сметная прибыль	Тенге					46670				

Итого по смете 6 069 079

в том числе

Прочие затраты в тенге

- накладные расходы, тенге 0
- сметная прибыль (8 %), тенге 901991

449561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения (1,3%)					78898				
			Затраты на производство СМР в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)					79309				
			ИТОГО:					**6 227 285**				
			Непредвиденные работы и затраты (2)%					124546				
			ИТОГО:					**6351831**				
			С учетом понижающего коэфф в договорные цены -5%				0,95000	**6034239,04**				
			Налог на добавленную стоимость -12%					724108,685				
			ИТОГО:					**6758347,73**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства акимата г. Лисаковска"

_____ Заикин И.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Азия Газ Монтаж"

_____ Мыктыгулова И.А.

Эксперт(ы)технического надзора
Эксперт ТОО "RIZIM Engineering"

_____ Соснов В.Н. Аттестат № KZ 26VJE00080530 от 03.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Промстройпроект"

_____ Жарков Н.В.