Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Аркабаев Бахыткайр Таубаевич
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Переоборудование жилого дома под размещение магазина по адресу: ул.К.Махамбетов, дом №10 "А" г.Кызылорда"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10/1	29.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Переоборудование жилого дома под размещение магазина по адресу: ул.К.Махамбетов, дом №10 "А" г.Кызылорда"	1 164 170	1 164 170	-	-	-	-			1 164 170
Итого:	**1 164 170**	**1 164 170**	-	-	-	-		-	**1 164 170**

Заказчик: Аркабаев Бахыткайр Таубаевич

_____**Аркабаев Б.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____**Сейткулов Б.**

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Аркабаев Бахыткайр Таубаевич
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Переоборудование жилого дома под размещение магазина по адресу: ул.К.Махамбетов, дом №10 "А"

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**205,7508**		**162,57**	**33449**
		Накладные расходы	%	72		41,12	8460
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3352
		Сметная стоимость:				**219,98**	**45261**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**6,3634**		**2457,68**	**15639**
		Накладные расходы	%	72		1769,53	11260
		Сметная прибыль	%	8		338,18	2152
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**29052**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**170,8972**		**30,63**	**5235**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1289
		Сметная прибыль	%	8		3,05	521
		Сметная стоимость:				**41,22**	**7044**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,2855**		**706,64**	**3735**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2689
		Сметная прибыль	%	8		97,23	514
		Сметная стоимость:				**1312,65**	**6938**

5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**170,8972**		**131,75**	**22516**
		Накладные расходы	%	72		70,17	11992
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2760
		Сметная стоимость:				**218,07**	**37268**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**80573**
		Накладные расходы -	Тенге				**35690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9299**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**125563**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,0640**		**23280,66**	**117893**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	5649
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	9883
		Сметная стоимость:				**26347,98**	**133426**
		ФЛ					
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1455,17**	**5821**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	4212
		Сметная прибыль	%	8		200,65	803
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**10835**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**14,0000**		**1930,81**	**27031**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	19352
		Сметная прибыль	%	8		265,05	3711
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**50094**
10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**29562,28**	**9460**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1109
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	846
		Сметная стоимость:				**35671,33**	**11415**
		Фундаменты ФБС					

13	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**16,0000**		**1463,30**	**23413**
		Накладные расходы	%	118		834,31	13349
		Сметная прибыль	%	8		183,81	2941
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**39703**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**8,0000**		**2074,15**	**16593**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	9379
		Сметная прибыль	%	8		259,72	2078
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**28050**
15	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**2,0000**		**3129,02**	**6258**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	3536
		Сметная прибыль	%	8		391,75	784
		Сметная стоимость:				**5288,60**	**10577**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**206469**
		Накладные расходы -					**56586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**284100**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**16,7000**		**12645,18**	**211175**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	96008
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	24575
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**331757**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**8,6000**		**28541,00**	**245453**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	19636
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**265089**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**456627**
		Накладные расходы -	Тенге				**96008**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44211**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**596845**

РАЗДЕЛ 4. Кровля							
128	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**7,0960**		**494,77**	**3511**
		Накладные расходы	%	92		136,81	971
		Сметная прибыль	%	8		50,53	359
		Сметная стоимость:				**682,10**	**4840**
129	**1112-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**7,0960**		**595,91**	**4229**
		Накладные расходы	%	92		101,21	718
		Сметная прибыль	%	8		55,77	396
		Сметная стоимость:				**752,90**	**5343**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7739**
		Накладные расходы -					**1689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10183**
РАЗДЕЛ 5.Проемы							
		Двери					
108	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**		**2193,80**	**13821**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1727
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**23321**
109	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,2500**		**2415,43**	**12681**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	6953
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1571
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**21205**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26502**
		Накладные расходы -					**14726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**44526**

РАЗДЕЛ 6.Полы

		деталь №375 - 53,4м2				
124	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**53,4000**	**195,76**	**10454**
		Накладные расходы	%	94	65,27	3485
		Сметная прибыль	%	8	20,88	1115
		Сметная стоимость:			**281,91**	**15054**
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2720**	**23317,42**	**99612**
		Накладные расходы	%	94	2872,73	12272
		Сметная прибыль	%	8	2095,21	8951
		Сметная стоимость:			**28285,37**	**120835**
126	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,4000**	**2977,25**	**158985**
		Накладные расходы	%	94	968,81	51734
		Сметная прибыль	%	8	315,69	16858
		Сметная стоимость:			**4261,75**	**227577**
127	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**37,3800**	**518,03**	**19364**
		Накладные расходы	%	94	238,20	8904
		Сметная прибыль	%	8	60,50	2261
		Сметная стоимость:			**816,73**	**30529**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**288415**
		Накладные расходы -				**76396**
		Сметная прибыль -	Тенге			**29185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**393996**
		Итого по акту	**Тенге**			**1455213**
		Итого со скидкой	**Тенге**			**1164170**

Заказчик: Аркабаев Бахыткайр Таубаевич

Аркабаев Б.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор **Сейткулов Б.**

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854