Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Абдыканов Асхат Асылбекович
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство здания автомойки, центра ремонта транспорта, магазина и вулканизации (ремонт шин)

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№11/1	29.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Строительство здания автомойки, центра ремонта транспорта, магазина и вулканизации (ремонт шин)	4 723 554	4 723 554	-	-	-	-			4 723 554
Итого:	**4 723 554**	**4 723 554**	-	-	-	-		-	**4 723 554**

Заказчик: Абдыканов Асхат Асылбекович

_____Абдыканов А.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор_____Сейткулов Б.

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Абдыканов Асхат Асылбекович
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство здания автомойки, центра ремонта транспорта, магазина и вулканизации (ремонт шин)

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**398,9000**		**162,57**	**64849**
		Накладные расходы	%	72		41,12	16403
		Сметная прибыль	%	8		16,29	6498
		Сметная стоимость:				**219,98**	**87750**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**11,7900**		**2457,68**	**28976**
		Накладные расходы	%	72		1769,53	20863
		Сметная прибыль	%	8		338,18	3987
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**53826**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**339,2000**		**30,63**	**10390**
		Накладные расходы	%	72		7,54	2558
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1035
		Сметная стоимость:				**41,22**	**13982**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**9,5800**		**706,64**	**6770**
		Накладные расходы	%	72		508,78	4874
		Сметная прибыль	%	8		97,23	931
		Сметная стоимость:				**1312,65**	**12575**

5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**339,2000**		**131,75**	**44690**
		Накладные расходы	%	72		70,17	23802
		Сметная прибыль	%	8		16,15	5478
		Сметная стоимость:				**218,07**	**73969**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**155674**
		Накладные расходы -	Тенге				**68499**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**242102**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1280**		**23280,66**	**235787**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	11299
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	19767
		Сметная стоимость:				**26347,98**	**266852**
		ФЛ					
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1455,17**	**11641**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	8424
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1605
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**21670**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**44,0000**		**1930,81**	**84956**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	60821
		Сметная прибыль	%	8		265,05	11662
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**157439**
9	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	**м3**	**17,7200**		**31979,00**	**566668**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	45333
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**612001**

10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**29562,28**	**17146**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	2011
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	1533
		Сметная стоимость:				**35671,33**	**20689**
11	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0113**		**217107,00**	**2449**
		Сметная прибыль	%	8		17368,56	196
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**2645**
12	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0022**		**205312,00**	**450**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	36
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**486**
		Фундаменты ФБС					
13	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**99,0000**		**1463,30**	**144867**
		Накладные расходы	%	118		834,31	82597
		Сметная прибыль	%	8		183,81	18197
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**245661**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**17,0000**		**2074,15**	**35261**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	19930
		Сметная прибыль	%	8		259,72	4415
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**59606**
15	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**3,0000**		**3129,02**	**9387**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	5303
		Сметная прибыль	%	8		391,75	1175
		Сметная стоимость:				**5288,60**	**15866**
16	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**4425,35**	**146037**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	79727
		Сметная прибыль	%	8		547,31	18061

		Сметная стоимость:				**7388,63**	**243825**
17	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	**м3**	**19,6480**		**20382,00**	**400466**
		Сметная прибыль	%	8		1630,56	32037
		Сметная стоимость:				**22012,56**	**432503**
18	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,3310**		**19783,00**	**6548**
		Сметная прибыль	%	8		1582,64	524
		Сметная стоимость:				**21365,64**	**7072**
19	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**24,0360**		**18017,00**	**433057**
		Сметная прибыль	%	8		1441,36	34645
		Сметная стоимость:				**19458,36**	**467701**
		СЕТКА С-1 -4 шт; С-2 -6 шт					
21	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0446**		**56459,47**	**2518**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	2280
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	384
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**5181**
22	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0446**		**232206,00**	**10356**
		Сметная прибыль	%	8		18576,48	829
		Сметная стоимость:				**250782,48**	**11185**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2107592**
		Накладные расходы -					**272391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**145066**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2525049**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**98,0000**		**12645,18**	**1239228**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	563398
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	144210
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**1946836**

56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**20,0000**		**28541,00**	**570820**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	45666
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**616486**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1810048**
		Накладные расходы -	Тенге				**563398**
		Сметная прибыль -	Тенге				**189876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2563321**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**119,0000**		**4527,66**	**538792**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	176202
		Сметная прибыль	%	8		480,67	57200
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**772193**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**538792**
		Накладные расходы -	Тенге				**176202**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57200**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**772193**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**4,5000**		**2372,51**	**10676**
		Накладные расходы	%	90		755,68	3401
		Сметная прибыль	%	8		250,26	1126
		Сметная стоимость:				**3378,44**	**15203**
102	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**3,6000**		**3147,66**	**11332**
		Накладные расходы	%	90		1007,35	3626
		Сметная прибыль	%	8		332,40	1197
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**16155**

103	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	8,8500		3746,06	33153
		Накладные расходы	%	90		1169,07	10346
		Сметная прибыль	%	8		393,21	3480
		Сметная стоимость:				5308,33	46979
		Двери					
108	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,3000		2193,80	13821
		Накладные расходы	%	69		1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1727
		Сметная стоимость:				3701,69	23321
		Отделочные работы					
117	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	276,0000		1216,89	335862
		Накладные расходы	%	80		663,71	183184
		Сметная прибыль	%	8		150,45	41524
		Сметная стоимость:				2031,04	560570
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				404843
		Накладные расходы -					208329
		Сметная прибыль -	Тенге				49054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				662227
		Итого по акту	**Тенге**				6764892
		Итого со скидкой	**Тенге**				4735425

Заказчик: Абдыканов Асхат Асылбекович

Абдыканов А.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор **Сейткулов Б.**