Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ВВМ"
Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда.Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций

Договор.

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2019г.

Составлен(а) 2 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		2808,256069	180,77	180,77	507637	507637	--	101593	657968
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,25	--	141101		48738	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	108,54							
1.2	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03865	108,539097		4677,00		507637,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03865	108,539097		1300,00		141100,83			
2	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кзм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	м3 грунта		1258,36	218,73	218,73	275237	275237	--	55083	356746
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,80	--	76504		26426	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	58,85							
2.2	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,046767	58,849093		4677,00		275237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046767	58,849093		1300,00		76503,82			
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта		1257,71631	1556,71	--	1957898	--	--	1409687	3636992
		НР - 72%; СП - 8%				1556,71	--	1957898	--		269407	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	2227,42	879,00		1957898,00				
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3153,3877	30,63	30,63	96582	96582	--	23790	130001
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,48	--	33041		9630	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	25,42							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	25,416305		3800,00		96582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	25,416305		1300,00		33041,20			
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		125,771631	706,64	--	88876	--	--	63991	165096

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**706,64**	--	**88876**	--		**12229**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	122,25	727,00		88876,00				
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3153,3877**		**131,75**	**62,84**	**415448**	**198167**	--	**221286**	**687673**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,90**	**28,56**	**217281**	**90061**		**50939**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	340,57	638,00		217281,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	82,78							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	82,776427		2338,00		193531,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	82,776427		1088,00		90060,75			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	331,105708		14,00		4635,00			
7	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1507,24532**		**1069,64**	**1069,64**	**1612210**	**1612210**	--	**710752**	**2508799**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**654,94**	--	**987155**		**185837**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1293,22							
7.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	4310,721615		374,00		1612210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1293,216485		763,33		987155,25			
8	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**71,592**		**3791,12**	**148,72**	**271414**	**10647**	**199792**	**63064**	**361236**
		НР - 99%; СП - 8%				**851,70**	**38,08**	**60975**	**2726**		**26758**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	73,02	835,00		60975,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,51							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,50572		4249,00		10647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,50572		1088,00		2726,22			
8.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	78,7512	2537,00				199792,00		
		ТРУБ ИЗ ПХВ										
9	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,1932**		**391067,62**	**131169,30**	**466622**	**156511**	**10086**	**339090**	**870169**
		НР - 99%; СП - 8%				**251446,00**	**35609,96**	**300025**	**42490**		**64457**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	294,72	1018,00		300025,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	45,63							
9.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	40,92676		3546,00		145126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	40,92676		910,00		37243,35			
9.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,620464		3996,00		2479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,620464		1300,00		806,60			
9.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	23,864		73,00		1742,00			
9.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,768224		1419,00		3928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	2,768224		1088,00		3011,83			
9.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,31252		2465,00		3235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,31252		1088,00		1428,02			
9.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,525008	228,00				120,00		
9.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	57,2736	174,00				9966,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7491575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1808
		Сметная заработная плата	Тенге						1649153			
		Итого по разделу водоснабжения	**тенге**									
		Итого по разделу канализация	**Тенге**			**7 491 575**						
		итого по главе	**Тенге**			**7 491 575**						
		Временные здания и сооружения (2%)	**Тенге**			**149 832**						
		Итого по главам 1-8	**Тенге**			**7 641 407**						
		Зимнее удорожание (2,07%)	**Тенге**			**158 177**						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска.9,04939891%	**Тенге**			**691 501**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого по главе 9	**Тенге**		**7 799 584**						
		Итого по главам 1-9	**Тенге**		**8 491 085**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**155 992**						
		ИТОГО стоимость строительства	**Тенге**		**8 647 077**						
		Налог на добавленную стоимость-12%	**Тенге**		**1 037 649**						
		Всего сметная стоимость:	**Тенге**		**9 684 726**						
		ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,79506641	**Тенге**		**1 984 726**						
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ	**Тенге**		**7 700 000**						

Заказчик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

"Строительная компания Орда - Құрылыс" БИН 090140017041

Подрядчик:
Директор ТОО "ВВМ"

_____ **Батыров Ерлик Кинаятович**

ТОО «ВВМ» БИН 990740002144