Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction», Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 404/671**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Прокошина П.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство пешеходного перехода по пр. Рыскулова в районе ЖК «Парасат». Пр. Рыскулова в районе ж/к «Парасат»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **КГУ«Управление городской мобильности города Алматы» в лице руководителя Телибаева Сагындык Токтасыновича**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «InnoTech», ТОО «АРЫСТАН»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Казахский Промтранспроект» 1942-СМ**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы», приказ № 5-ЖІЖ от 17.10.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина пешеходного моста	м	83		83	
Количество лестничных сходов	м	2		2	
Ширина прохожей части	м	3		3	
Длина пролетного строения	м	40,1		40,1	
Подмостовой габарит	м	5,5		5,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Схема по принятому варианту определилась исходя из существующего поперечного профиля по проспекту Рыскулова с учетом перспективного развития в створе проектируемого перехода. Пешеходный мост запроектирован через магистральную улицу непрерывного движения. Общая ширина проезжей части пересекаемой дороги в створе моста 26,45м, с разделительной полосой 1,8м по середине. Конструкция пешеходного моста представляет собой бесшарнирную однопролетную рамную систему, в виде металлической фермы переменного сечения с ходьбой по низу, пояса которой защемлены на опорах. Ширина пешеходной части моста принята равной 3,0м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы и вертикальные подъемники (типа лифт) для инвалидов с дефектами опорно-двигательного аппарата. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из ячеистого поликарбоната.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 27 » февраля 2023 года**

месяц, год

окончание работ **« 30 » сентября 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 6**

фактически, месяц**: 6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **92,08 %** и фактически применено **92,08 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарық Компаниясы»; Управляющий директор Туралиев С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық»; Руководитель Мысик И.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Алматы Су»; Заместитель генерального директора – директор по производству Юсупов А.Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы»
Зам. руководителя УЗиСП Ж. Акылбеков
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction»**
считает объект: **«Строительство пешеходного перехода по пр. Рыскулова в районе ЖК «Парасат». Пр. Рыскулова в районе ж/к «Парасат»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемки в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BCS Construction » Прокошин П.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «InnoTech» Куракбаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО «АРЫСТАН» Бостанов А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)