Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Форма № кс-3

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за **август** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	18.01.2023	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ	**368 939 418**	**54 766 270**							**6 571 952**	**61 338 222**
Всего:	**368 939 418**	**54 766 270**							**6 571 952**	**61 338 222**

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор ТОО "Қабылан эксперт"

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"**
(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 13

за август 2023 (месяц, год) на 01-01-01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА										
1	20	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки БО-30.6.8. Укладка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11		5731,97 2790,74	2941,23 1233,32	63052 30698	32354 13567	--	52232 9223	124507
2	21	226-103-0201 РСНБ РК 2022 к=0,15 к стоимости	**Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАП-1** *СП - 8%*	шт.	11		15069,90 --	--	165769 --	-- --	165769	-- 13261	179030
3	22	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	**Блоки БО-30.6.8. Демонтаж** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11		4585,57 2232,59	2352,98 986,65	50441 24558	25883 10853	--	41786 7378	99605
4	23	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	19,25		933,00 --	--	17960 --	-- --		-- 1437	19397
5	24	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	308		49,00 --	--	15092 --	-- --		-- 1207	16299
6	25	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** *СП - 8%*	т	19,25		933,00 --	--	17960 --	-- --		-- 1437	19397

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	2	10299,84	1638,25	20600	3277	1184	18725	42471
	.		НР - 108%; СП - 8%			8069,62	599,25	16139	1199		3146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.	6	1877,50	--	11265	--	825	11275	24344
			НР - 108%; СП - 8%			1740,01	--	10440	--		1803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	11	5988,55	1146,78	65874	12614	--	62504	138648
			НР - 108%; СП - 8%			4841,77	419,47	53259	4614		10270	
10	29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Щитки дополнительные. Демонтаж. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	6	1044,01	--	6264	--	--	6765	14072
			НР - 108%; СП - 8%			1044,01	--	6264	--		1042	
11	30	251-101-0104 РСНБ РК 2022 к=0,15 к стоимости	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	1375,05	--	2750	--	2750	--	2970
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
12	31	251-101-0111 РСНБ РК 2022 к=0,15 к стоимости	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	шт.	6	2247,60	--	13486	--	13486	--	14565
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
13	32	251-102-0712 РСНБ РК 2022 к=0,15 к стоимости	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	8	2564,10	--	20513	--	20513	--	22154
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	33	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,308	917,00 --	--	282 --	-- --		-- 23	305
15	34	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка** *СП - 8%*	т	0,308	917,00 --	--	282 --	-- --		-- 23	305
16	35	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	4,928	49,00 --	--	241 --	-- --		-- 19	260
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								718328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				141358				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					74128			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					30233			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						204527		
			- Перевозка грузов	тенге				51817				
			- Накладные расходы	тенге							193287	
			- Сметная прибыль	тенге							53209	

Итого по Форме	**718 328**
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	**29 451**
Итого с временными:	**747 779**
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	**753 612**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**15 072**
Итого в ценах 2022 г.	**768 684**
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	**803 317**
НДС-12%	**96 398**
Итого к оплате:	**899 715**
% конкурсной скидки	**0,95**
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	**854 729**

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"**
(наименование, адрес)

Объект : **ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СЕТЕЙ**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 14

за **август 2023** (месяц, год) на **01-02-01 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СЕТЕЙ**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Прокладка кабеля										
			==========										
1	17	1308-0201-4307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**11523,34** **11045,91**	**14,06** **5,91**	**23047** **22092**	**28** **12**	**927**	**15915** **3117**	**42079**
2	18	243-903-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб** *СП - 8%*	**комплект**	**2**		**26724,00** **--**	**--** **--**	**53448** **--**	**--** **--**	**53448**	**--** **4276**	**57724**
3	19	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**8715,28** **8338,30**	**13,65** **5,67**	**17431** **16677**	**27** **11**	**727**	**12015** **2356**	**31802**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20	243-903-1701 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	2	16109,00	--	32218	--	32218	--	34795
			СП - 8%			--	--	--	--		2577	
5	21	1308-0201-4313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	2	9467,43	14,83	18935	29	1007	12896	34377
			НР - 72%; СП - 8%			8949,26	6,16	17899	12		2546	
6	22	243-903-1702 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	2	22157,00	--	44314	--	44314	--	47859
			СП - 8%			--	--	--	--		3545	
			Переустройство опоры освещения-1шт.									
			Без стоимости опоры, кронштейна и светильника									
			==========									
7	23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0	опора	1	27725,97	10815,89	27726	10816	--	17275	48602
			НР - 80%; СП - 8%			16910,08	4684,24	16910	4684		3600	
8	24	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	15951,93	8577,44	15952	8577	288	8761	26690
			НР - 80%; СП - 8%			7087,09	3864,26	7087	3864		1977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	25	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,255	19699,00	--	5023	--	5023	--	5425
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
10	26	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями- ЗФ-2, весом 24кг	т	0,0757	814490,00	--	61657	--	61657	--	66590
			СП - 8%			--	--	--	--		4933	
11	27	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	17403,03	8125,30	17403	8125	715	9071	28591
			НР - 72%; СП - 8%			8562,99	4035,03	8563	4035		2118	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	28	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	7683,73	1518,39	7684	1519	2327	3622	12211
			НР - 72% от ФОТ; СП - 8%			3838,02	1192,65	3838	1193		904	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								436744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				93066				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29121			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13811			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						202650		
			- Накладные расходы	тенге							79555	
			- Сметная прибыль	тенге							32351	

Итого по Форме	436 744
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	17 907
Итого с временными:	454 651
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	458 197
Непредвиденные работы и затраты - 2%	9 164
Итого в ценах 2022 г.	467 361
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	488 417
НДС-12%	58 610
Итого к оплате:	547 027
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	519 676

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : СООРУЖЕНИЕ ОПОР
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 15

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 СООРУЖЕНИЕ ОПОР**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой										
			РАЗДЕЛ 1.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1А и №2А										
			ФУНДАМЕНТ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ										
1	54	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	44,8		308,20	308,20	13807	13807	--	2695	17822
			НР - 72%; СП - 8%				--	83,55	--	3743		1320	
2	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	4,5		4500,46	--	20252	--	--	14581	37620
			НР - 72%; СП - 8%				4500,46	--	20252	--		2787	
3	56	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м**	м³ грунта	49,3		78,66	78,66	3878	3878	--	867	5124

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,41	--	1203		380	
4	57	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до 20 м	м³ грунта	49,3	211,68	211,68	10436	10436	--	2332	13790
			НР - 72%; СП - 8%			--	65,71	--	3240		1021	
5	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,5	298,38	139,43	1343	628	--	728	2237
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	715	297		166	
6	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная- бетон В20, F200 W8 сульфатостойкий. Устройство	м³	1,2	30132,61	1916,38	36159	2300	31010	3090	42388
			НР - 91%; СП - 8%			2374,21	455,08	2849	546		3140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	60	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Фундамент из монолитного бетона,бетон В25 F200 W8. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ бетона в деле	8,6	42086,18	5977,07	361941	51403	247653	66334	462537
			НР - 84%; СП - 8%			7312,20	1870,21	62885	16084		34262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	61	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т арматуры	0,276	132024,90	--	36439	--	124	30504	72299
			НР - 84%; СП - 8%			131574,90	--	36315	--		5355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063	36835,71	1994,18	2321	125	25	2017	4685
			НР - 91%; СП - 8%			34457,53	717,13	2171	45		347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063	383478,00	--	24159	--	24159	--	26092
			СП - 8%			--	--	--	--		1933	
11	64	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,213	1012800,00	--	215726	--	215726	--	232984
			СП - 8%			--	--	--	--		17258	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	65	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,151	144002,00	--	21744	--	21744	--	23484
			СП - 8%			--	--	--	--		1740	
13	66	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м²	14	5746,88	289,70	80456	4056	52528	21254	109847
			НР - 84%; СП - 8%			1705,11	102,20	23872	1431		8137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	67	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)	м³ грунта	35,7	43,90	43,90	1567	1568	--	350	2071
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,63	--	487		154	
15	68	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)	м³ грунта	35,7	174,65	174,65	6235	6235	--	1393	8238
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,21	--	1935		610	
16	69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	35,7	298,38	139,43	10652	4977	--	5779	17746
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	5675	2352		1314	
17	70	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	35,7	135,61	114,55	4841	4089	111	1249	6577
			НР - 72%; СП - 8%			17,96	30,62	641	1093		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				851956	103502	593080	153173	1085541
								155375	32456	--	80411	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				851956				
			Материалы	тенге				331451				
			Всего заработная плата	тенге					187831			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				261629				
			Накладные расходы	тенге				153173				
			Сметная прибыль	тенге				80411				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1085540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	тенге					187831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1085540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	тенге					187831			
			РАЗДЕЛ 2.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1Б и №2Б									
			СТОЙКИ и РИГЕЛЬ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	83	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Бетонирование стоек, класс бетона В30 F200 W8 сульфатостойкий. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³	1,8	58250,14	10528,55	104850	18951	67496	20548	135430
			НР - 84%; СП - 8%			10224,04	3366,19	18403	6059		10032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	84	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т арматуры	0,53	132024,90	--	69973	--	238	58577	138834
			НР - 84%; СП - 8%			131574,90	--	69735	--		10284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,534	36835,71	1994,18	19670	1065	205	17093	39704
			НР - 91%; СП - 8%			34457,53	717,13	18400	383		2941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	399352,00	--	21565	--	21565	--	23290
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
22	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48	372799,00	--	178944	--	178944	--	193259
			СП - 8%			--	--	--	--		14315	
23	88	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Бетонирование монолитного ригеля из бетона В30 F200 W8. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ железобетона в деле	1,6	51857,48	6671,92	82972	10675	46963	25163	116786
			НР - 84%; СП - 8%			15833,65	2889,16	25334	4623		8651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,469	36835,71	1994,18	17276	935	180	15012	34871
			НР - 91%; СП - 8%			34457,53	717,13	16161	336		2583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115	399352,00	--	45925	--	45925	--	49599
			СП - 8%			--	--	--	--		3674	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,278	372799,00	--	103638	--	103638	--	111929
			СП - 8%			--	--	--	--		8291	
27	92	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,119	1012800,00	--	120523	--	120523	--	130165
			СП - 8%			--	--	--	--		9642	
28	93	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,075	144002,00	--	10800	--	10800	--	11664
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
			ОКРАСКА									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				776136	31626	596477	136393	985531
								148033	11401	--	73002	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				776136				
		Материалы		тенге				115083				
		Всего заработная плата		тенге					159434			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				481395				
			Накладные расходы	тенге				136393				
			Сметная прибыль	тенге				73002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				985531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	тенге					159434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				985531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	тенге					159434			
			РАЗДЕЛ 3.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1В и №2В									
			СТОЙКИ И РИГЕЛЬ									
29	112	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Бетонирование стоек, класс бетона В30 F200 W8 сульфатостойкий. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$	0,8	58250,14	10528,55	46600	8423	29998	9133	60191
			НР - 84%; СП - 8%			10224,04	3366,19	8179	2693		4459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	113	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	т арматуры	0,258	132024,90	--	34062	--	116	28515	67583
			НР - 84%; СП - 8%			131574,90	--	33946	--		5006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,258	36835,71	1994,18	9504	514	100	8258	19183
			НР - 91%; СП - 8%			34457,53	717,13	8890	185		1421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352,00	--	9584	--	9584	--	10351
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
33	116	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,234	372799,00	--	87235	--	87235	--	94214
			СП - 8%			--	--	--	--		6979	
34	117	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Бетонирование монолитного ригеля из бетона В30 F200 W8. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ железобетона в деле	1,6	51857,48	6671,92	82972	10675	46963	25163	116786
			НР - 84%; СП - 8%			15833,65	2889,16	25334	4623		8651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,469	36835,71	1994,18	17276	935	180	15012	34871
			НР - 91%; СП - 8%			34457,53	717,13	16161	336		2583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115	399352,00	--	45925	--	45925	--	49599
			СП - 8%			--	--	--	--		3674	
37	120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,278	372799,00	--	103638	--	103638	--	111929
			СП - 8%			--	--	--	--		8291	
38	121	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,119	1012800,00	--	120523	--	120523	--	130165
			СП - 8%			--	--	--	--		9642	
39	122	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,075	144002,00	--	10800	--	10800	--	11664
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				568119	20547	455062	86081	706536
								92510	7837	--	52337	
Стоимость общестроительных работ				тенге				568119				
Материалы				тенге				77356				
Всего заработная плата				тенге					100347			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				377705				
			Накладные расходы	тенге				86081				
			Сметная прибыль	тенге				52337				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				706537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	тенге					100347			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				706537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	тенге					100347			
			РАЗДЕЛ 4.СУЩЕСТВУЮЩИЙ КОТЛОВАН									
40	**149**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**699,6**	**43,90** **--**	**43,90** **13,63**	**30712** **--**	**30713** **9536**	**--**	**6863** **3008**	**40583**
41	**150**	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 50м)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**699,6**	**174,65** **--**	**174,65** **54,21**	**122185** **--**	**122185** **37925**	**--**	**27305** **11956**	**161447**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**152897** **--**	**152898** **47461**	**--** **--**	**34168** **14964**	**202030**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				152897				
			Всего заработная плата	тенге					47461			
			Накладные расходы	тенге				34168				
			Сметная прибыль	тенге				14964				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				202029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					47461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				202029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	тенге					47461			
			РАЗДЕЛ 5.СВСиУ									
42	**151**	**1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=4**	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка-4 РАЗА** *НР - 84%; СП - 8%*	**т**	**4,061**	**453213,24** **158283,01**	**294930,23** **102890,70**	**1840499** **642787**	**1197712** **417839**	**--**	**890926** **218514**	**2949939**
43	**152**	**222-525-0301 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	**т**	**4,061**	**203654,80** **--**	**--** **--**	**827042** **--**	**--** **--**	**827042**	**--** **66163**	**893205**
44	**153**	**215-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2** *СП - 8%*	**м³**	**2,44**	**16837,00** **--**	**--** **--**	**41082** **--**	**--** **--**	**41082**	**--** **3287**	**44369**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	154	215-301-0408 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м²	1	1609,40	--	1609	--	1609	--	1738
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
46	155	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты- 4 раза. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ подушки	8,8	25807,80	2042,63	227109	17975	47106	143282	400022
			НР - 84%; СП - 8%			18412,28	971,11	162028	8546		29631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	156	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	Покрытия и основания щебеночные. Разборка- 4 раза. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ конструкции	8,8	2918,36	1930,70	25682	16990	--	14137	43005
			НР - 108%; СП - 8%			987,66	499,82	8691	4398		3186	
48	157	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=4 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство площадок из плит с перестановкой - всего 4 раза. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ сборных конструкций	2,625	69976,11	36394,97	183687	95537	19762	83477	288537
			НР - 84%; СП - 8%			26052,43	11805,76	68388	30990		21373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	158	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8 к=4 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	То же, разборка. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ сборных конструкций	2,625	49957,91	29115,97	131140	76429	--	66782	213756
			НР - 84%; СП - 8%			20841,94	9444,60	54710	24792		15834	
50	159	226-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м³	2,625	20669,80	--	54258	--	54258	--	58599
			СП - 8%			--	--	--	--		4341	
51	160	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	6,5625	754,00	--	4948	--		--	5344
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
52	161	411-103-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	105	70,00	--	7350	--		--	7938
			СП - 8%			--	--	--	--		588	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	162	414-101-0802 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	**т**	**6,5625**	**754,00**	--	**4948**	--		--	**5344**
			СП - 8%			--	--	--	--		**396**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**3349354**	**1404643**	**990859**	**1198604**	**4911796**
								936604	**486565**	--	**363838**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3349354**				
			Материалы	тенге				**66868**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7891433**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1332522**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1713216**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**585720**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2635478**		
			- Перевозка грузов	тенге				**17246**				
			- Накладные расходы	тенге							**1608419**	
			- Сметная прибыль	тенге							**584552**	

Итого по Форме	**7 891 433**
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	**323 549**
Итого с временными:	**8 214 982**
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	**8 279 059**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**165 581**
Итого в ценах 2022 г.	**8 444 640**
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	**8 825 103**
НДС-12%	**1 059 012**
Итого к оплате:	**9 884 116**
% конкурсной скидки	**0,95**
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	**9 389 910**

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 16

за августа 2023 (месяц, год) на 2-1-2 МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			==========										
1	1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м	20		1711,28	--	34226	--	--	36964	76885
			НР - 108%; СП - 8%				1711,28	--	34226	--		5695	
2	2	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий- без стоимости	м бортового камня	20		3383,81	52,44	67676	1048	26735	43578	120155
			НР - 108%; СП - 8%				1994,65	22,87	39893	457		8900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	7,2		2873,67	--	20690	--	--	14897	38434
			НР - 72%; СП - 8%				2873,67	--	20690	--		2847	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	7,2		1483,88	--	10684	--	--	7692	19847

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1483,88	--	10684	--		1470	
5	5	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
			НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	18	1634,29	540,20	29417	9723	17561	5928	38173
						118,49	186,47	2133	3356		2828	
6	6	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
			НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	18	418,99	131,96	7542	2375	5167	887	9103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	45,62	--	821		674	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	3,6	3750,38	--	13501	--	--	9721	25080
						3750,38	--	13501	--		1858	
8	8	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка									
			СП - 8%	т	5,04	381,00	--	1920	--		--	2074
						--	--	--	--		154	
9	9	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
			СП - 8%	т·км	80,64	50,00	--	4032	--		--	4355
						--	--	--	--		323	
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
			==========									
10	10	1130-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сборка стальных пролетных строений моста с подмостей (блоки Б-1, Б-2, Б-3, несущие металлоконструкции). Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2									
			НР - 84%; СП - 8%	т	39,85	188856,73	73789,74	7525941	2940521	1679645	3280939	11671431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72917,82	25096,74	2905775	1000105		864551	
			РАЗДЕЛ 1.СВСиУ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	25	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=2	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка-2 РАЗА	т	31,21	226606,62	147465,11	7072393	4602386	--	3423517	11335583
			НР - 84%; СП - 8%			79141,51	51445,34	2470007	1605609		839673	
12	26	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	31,21	203654,80	--	6356066	--	6356066	--	6864551
			СП - 8%			--	--	--	--		508485	
13	27	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	4	16837,00	--	67348	--	67348	--	72736
			СП - 8%			--	--	--	--		5388	
14	28	215-301-0408 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м²	1	1609,40	--	1609	--	1609	--	1738
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
15	29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты- 2 раза. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ подушки	68,4	15580,34	1021,31	1065695	69858	366137	556846	1752344
			НР - 84%; СП - 8%			9206,14	485,55	629700	33212		129803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	30	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка- 2 раза. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ конструкции	68,4	1459,18	965,35	99808	66030	--	54942	167129
			НР - 108%; СП - 8%			493,83	249,91	33778	17094		12380	
17	31	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Устройство площадок из плит с перестановкой - всего 2 раза. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги	м³ сборных конструкций	15,75	34988,06	18197,48	551062	286610	59289	250432	865613
			НР - 84%; СП - 8%			13026,22	5902,88	205163	92970		64120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	32	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	То же, разборка- 2 раза. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом	м³ сборных конструкций	15,75	24978,96	14557,99	393419	229288	--	200346	641266
			НР - 84%; СП - 8%			10420,97	4722,30	164130	74376		47501	
19	33	226-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м³	15,75	20669,80	--	325549	--	325549	--	351593
			СП - 8%			--	--	--	--		26044	
20	34	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	39,375	754,00	--	29689	--		--	32064
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	35	411-103-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	630	70,00	--	44100	--		--	47628
			СП - 8%			--	--	--	--		3528	
22	36	414-101-0802 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	39,375	754,00	--	29689	--		--	32064
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								34169846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6529680				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8207839			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2828000			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8905105		
			- Перевозка грузов	тенге				109430				
			- Накладные расходы	тенге							7886689	
			- Сметная прибыль	тенге							2531101	

Итого по Форме	34 169 846
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	1 400 964
Итого с временными:	35 570 810
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	35 848 262
Непредвиденные работы и затраты - 2%	716 965
Итого в ценах 2022 г.	36 565 227
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	38 212 632
НДС-12%	4 585 516
Итого к оплате:	42 798 148
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	40 658 241

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 17

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-3 ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1, №2										
			==========										
1	1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	26,84		127803,82	41987,31	3430255	1126939	417962	1593452	5425604
			НР - 69%; СП - 8%				70244,17	15797,22	1885354	423997		401897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОГРАЖДЕНИЕ										
			==========										
2	5	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Установка стальных сварных перил и креплений с окраской. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	т	1,502		181525,73	410,77	272652	617	294	228301	541029
			НР - 84%; СП - 8%				180919,66	30,12	271741	45		40076	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									5966633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2157095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1127556			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						424042			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							418255		
			- Накладные расходы	тенге								1821753	
			- Сметная прибыль	тенге								441973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Форме			**5 966 633**						
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%			**244 632**						
		Итого с временными:			**6 211 265**						
		С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%			**6 259 713**						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%			**125 194**						
		Итого в ценах 2022 г.			**6 384 907**						
		В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869			**6 672 572**						
		НДС-12%			**800 709**						
		Итого к оплате:			**7 473 280**						
		% конкурсной скидки			**0,95**						
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки			**7 099 616**						

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ" В МЕДЕУСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ
(наименование, адрес)

Объект : ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 18

за августа 2023 (месяц, год) на 4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 2 ПУНКТ 5										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	66,96		297,14	297,14	19896	19897	--	5943	27906
							--	123,28	--	8255		2067	
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	380		401,53	253,71	152581	96409	--	74077	244792
							147,82	122,93	56172	46713		18134	
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м³	44,64		3465,00	--	154678	--	154678	--	167052
							--	--	--	--		12374	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	22,32		1629,75	--	36376	--	--	26191	67572
							1629,75	--	36376	--		5005	
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
			ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	380	557,16 271,00	231,10 89,75	211721 102980	87818 34105	20923	98701 24833	335255
6	14	243-113-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1 СП - 8%	км	0,38	3259879,00 --	-- --	1238754 --	-- --	1238754	-- 99100	1337854
7	15	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	31857,86 9854,40	21929,55 10921,81	63716 19709	43859 21844	148	29918 7491	101124
8	16	243-903-2077 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-5х16/50-М СП - 8%	шт.	2	21223,00 --	-- --	42446 --	-- --	42446	-- 3396	45842
		ТРУБЫ И КРЕПЛЕНИЯ										
		ТЕХ ЧАСТЬ 1942-ЭС.СО ЛИСТ 1,2 ПУНКТ 3										
9	21	241-404-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 50х3,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СП - 8%	м	26	1398,00 --	-- --	36348 --	-- --	36348	-- 2908	39256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				1956516 215237	247983 110917	1493297 --	234830 175308	2366653
		Стоимость монтажных работ		тенге				428018				
		Материалы		тенге				21071				
		Всего заработная плата		тенге					281523			
			Накладные расходы	тенге				202696				
			Сметная прибыль	тенге				50458				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				681172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	тенге					281523			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1528498				
		Всего заработная плата		тенге					44631			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1472226				
			Накладные расходы	тенге				32134				
			Сметная прибыль	тенге				124850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1685482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	тенге					44631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				2366654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	тенге					326154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								2366654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				215237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					247983			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					110917			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1493297		
		- Накладные расходы	тенге							234830	
		- Сметная прибыль	тенге							175308	

Итого по Форме	**2 366 654**
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	**97 033**
Итого с временными:	**2 463 687**
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	**2 482 904**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**49 658**
Итого в ценах 2022 г.	**2 532 562**
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	**2 646 663**
НДС-12%	**317 600**
Итого к оплате:	**2 964 263**
% конкурсной скидки	**0,95**
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	**2 816 050**

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.