6858258.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Наименование объекта: **СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	18.01.2023	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"	**284 161 523**	**170 028 476**							**20 403 417**	**190 431 893**
Всего:	**284 161 523**	**170 028 476**							**20 403 417**	**190 431 893**

1 273 780 780,45

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Кабылан эксперт"

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"

(наименование, адрес)

Объект : СООРУЖЕНИЕ ОПОР

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 СООРУЖЕНИЕ ОПОР

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой										
			ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ										
1	8	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 05 п.1.5.2	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0,65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай**	т свай		43,73	355117,91	11775,90	15529306	514960	14510683	673809	17499364
			НР - 99%, СП - 8%				11517,56	4046,47	503663	176952		1296249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1		261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00048	0,02099	286428,00				6012		
1.2		215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,0013	0,056849	139191,00				7913		
1.3		217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,04	1,7492	6536,00				11433		
1.4		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0008	0,034984	272284,00				9526		
2	9	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай		43,73	21024,36	11751,92	919395	513911	58979	527414	1562554
			НР - 99%, СП - 8%				7923,74	4258,78	346505	186236		115745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1		217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,158	6,90934	6536,00				45159		
3	10	1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов**	т металлоконструкций крепления		5,217	218191,31	17536,39	1138304	91488	706804	356106	1613963
			НР - 99%, СП - 8%				65173,95	3774,31	340012	19691		119553	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1		214-202-0101	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,17	0,88689	569133,00				504758		
3.2		214-203-0302	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У**	т	0,03	0,15651	525342,00				82221		
			СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
4	11	1105-0101-7727 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.П., Применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13**	м³ конструктивного объема сваи		185,1	61982,45	56391,11	11472951	10437995	416696	1506162	14017443
			НР - 29%; СП - 8%				3340,14	4879,07	618260	903116		1038330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1		261-107-0955	**Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75**	кг	0,42	77,742	633,00				49211		
4.2		241-110-0118	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм**	м	0,004	0,7404	199047,00				147374		
5	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м**	м³ грунта		185,1	78,66	78,66	14560	14560	--	3254	19239
			НР - 72%; СП - 8%				--	24,41	--	4518		1425	
6	13	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до 20 м**	м³ грунта		185,1	211,68	211,68	39182	39182	--	8757	51774
			НР - 72%; СП - 8%				--	65,71	--	12163		3835	
7	14	212-101-2307 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	м³		205,915	25104,00	--	5169290	--	5169290	--	5582833
			СП - 8%				--	--	--	--		413543	
8	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		10,734	36835,71	1994,18	395395	21406	4122	343584	798097
			НР - 91%; СП - 8%				34457,53	717,13	369867	7698		59118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1		261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	32,202	128,00				4122		
9	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,932	399352,00	--	372196	--	372196	--	401972
			СП - 8%				--	--	--	--		29776	
10	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		9,461	372799,00	--	3527051	--	3527051	--	3809215
			СП - 8%				--	--	--	--		282164	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	18	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,34	1012800,00	--	344352	--	344352	--	371900
			СП - 8%			--	--	--	--		27548	
12	19	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	177,85	245,12	245,12	43595	43594	--	8218	55959
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,18	--	11414		4146	
13	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40,843	298,38	139,43	12187	5695	--	6612	20303
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	6492	2691		1504	
14	22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(50) м. Группа грунтов 2	м³ грунта	87,9	43,90	43,90	3859	3859	--	862	5099
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,63	--	1198		378	
15	23	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта- до 50м. Группа грунтов 2	м³ грунта	87,9	174,65	174,65	15352	15352	--	3431	20285
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,21	--	4765		1502	
16	24	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	7	77510,25	52998,45	542572	370989	14316	322072	933815
			НР - 99%; СП - 8%			22466,66	24008,35	157267	168058		69171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16.1		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,224 1,568	6536,00				10248		
16.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,46 10,22	398,00				4068		
17	25	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(50) м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8875	43,90	43,90	39	39	--	9	52
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,63	--	12		4	
18	26	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта- до 50м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8875	174,65	174,65	155	155	--	35	205
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,21	--	48		15	
19	40	222-525-0301 РСНБ РК 2022 об.положения ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6 поз.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,793	1040643,00	--	13312946	--	13312946	--	14377982
			СП - 8%			--	--	--	--		1065036	
20	71	516-201-0104 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	2	9884377,00	--	19768754	--		--	19768754

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	19768754	--	
			РАЗДЕЛ 1.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1Б и №2Б										
			СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
21	80	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	2		77510,25	52998,45	155021	105997	4091	92021	266805
			НР - 99%; СП - 8%				22466,66	24008,35	44933	48017		19763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1		217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,224	0,448	6536,00				2928		
21.2		217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,46	2,92	398,00				1162		
22	81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(50) м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,8		43,90	43,90	79	79	--	18	104
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,63	--	25		8	
23	82	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта- до 50м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,8		174,65	174,65	314	315	--	70	415
			НР - 72%; СП - 8%				--	54,21	--	98		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					155414	106391	38441526	3852434	81178132
									44933	48140	19768754	4548844	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					155414				
		Материалы		тенге					4090				
		Всего заработная плата		тенге						93073			
			Накладные расходы	тенге					92109				
			Сметная прибыль	тенге					19802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					267325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	тенге						93073			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					267325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	тенге						93073			
			РАЗДЕЛ 2.СООРУЖЕНИЕ ОПОР №1В и №2В										
			СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
24	109	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	2		77510,25	52998,45	155021	105997	4091	92021	266805
			НР - 99%; СП - 8%				22466,66	24008,35	44933	48017		19763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1		217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,224	0,448	6536,00				2928		
24.2		217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	1,46	2,92	398,00				1162		
25	110	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(50) м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,8		43,90	43,90	79	79	--	18	104
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,63	--	25		8	
26	111	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта- до 50м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,8		174,65	174,65	314	315	--	70	415
			НР - 72%; СП - 8%				--	54,21	--	98		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					155414	106391	4091	92109	267324
									44933	48140	--	19802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				155414				
	Материалы		тенге				4090				
	Всего заработная плата		тенге					93073			
		Накладные расходы	тенге				92109				
		Сметная прибыль	тенге				19802				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				267325				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					93073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				267325				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					93073			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								81445458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2431932				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12285967			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1594840			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38445616		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						19768754		
		- Накладные расходы	тенге							3944543	
		- Сметная прибыль	тенге							4568646	

Итого по Форме	61 676 704	19 768 754	81 445 458
Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	2 528 745		2 528 745
Итого с временными:	64 205 449		64 205 449
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	64 706 251		64 706 251
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 294 125		1 294 125
Итого в ценах 2022 г.	66 000 376	19 768 754	85 769 130
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	68 973 949	20 659 413	89 633 362
НДС-12%	8 276 874	2 479 130	10 756 003
Итого к оплате:	77 250 823	23 138 542	100 389 365
% конкурсной скидки	0,95	0,95	
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	73 388 281	21 981 615	95 369 897
Итого к оплате:			95 369 897

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Авторский надзор
ТОО "AJS Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"
(наименование, адрес)

Объект : МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 10

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
			==========										
1	11	222-527-0101 РСНБ РК 2022 об.положения ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6 поз.6	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	39,85		1053671,00	--	41988789	--	41988789	--	45347892
			СП - 8%				--	--	--	--		3359103	
			ОГРАЖДЕНИЕ										
			==========										
2	21	222-525-0301 РСНБ РК 2022 об.положения ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6 поз.2	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	1,817		1026065,00	--	1864360	--	1864360	--	2013509
			СП - 8%				--	--	--	--		149149	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									47361401
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							43853149		
			- Сметная прибыль	тенге								3508252	

Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	1 941 817
Итого с временными:	49 303 218
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	49 687 784
Непредвиденные работы и затраты - 2%	993 756
Итого в ценах 2022 г.	50 681 539
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	52 964 939
НДС-12%	6 355 793
Итого к оплате:	59 320 731
% конкурсной скидки	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки 56 354 695

Итого к оплате: 56 354 695

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор

ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ПО ПР. РЫСКУЛОВА В РАЙОНЕ ЖК "ПАРАСАТ"

(наименование, адрес)

Объект : ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 2 от 18.01.2023

Акт выполненных работ № 11

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1, №2										
			==========										
1	2	222-526-0105 РСНБ РК 2022 тех.часть табл.6 П.6	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	26,84		1064808,00	--	28579447	--	28579447	--	30865803
			СП - 8%				--	--	--	--		2286356	
			ОГРАЖДЕНИЕ										
			==========										
2	6	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	1,502		1026065,00	--	1541150	--	1541150	--	1664442
			СП - 8%				--	--	--	--		123292	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									32530245
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							30120597		
			- Сметная прибыль	тенге								2409648	

Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%	1 333 740
Итого с временными:	33 863 985
С затрами на производство работ в зимнее время - 0,78%	34 128 124
Непредвиденные работы и затраты - 2%	682 562
Итого в ценах 2022 г.	34 810 687
В текущих ценах на 2023 г. К=1,045053869	36 379 043
НДС-12%	4 365 485
Итого к оплате:	40 744 528

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

% конкурсной скидки 0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки 38 707 301
Итого к оплате: 38 707 301

Заказчик

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Авторский надзор
ТОО "AJS Engineering"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.